ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° IPMC-MP-015-2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
CONTRATO N°	IPMC-MP-015-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PISBA
IDENTIFICACIÓN	NIT. 800.066.389-5
REPRESENTANTE LEGAL	MANUELA PIDIACHE RUIZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. 46.386.520 expedida en Sogamoso
CONTRATISTA	JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.778.684-1
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR RINCÓN VELANDIA
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 74.182.774 de Sogamoso
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA VILLA DE LEYVA MUNICIPIO DE PISBA Y DEMAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE PISBA, BOYACÁ.
DESCRIPCIÓN CONTRATO:	Estudios y diseños para la electrificación rural de la vereda de Villa de Leyva de l Municipio de Pisba, Boyacá.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($31.276.651,00).
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($31.276.651,00).
DISPONIBILIDAD (ES) PRESUPUESTAL (ES)	202503022 DEL 25 DE MARZO DE 2025
REGISTRO (S) PRESUPUESTAL (ES)	202505018 DEL 07 DE MAYO DE 2025
CÓDIGO (S) PRESUPUESTAL (ES)	2320202005-03-124303-01-2102013-202500000011532 Mejoramiento Red de Alumbrado Público - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía - PROD: Redes de alumbrado público mejoradas
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
PLAZO FINAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	09 DE MAYO DE 2025
FECHA DE	09 DE JULIO DE 2025

TERMINACIÓN INICIAL:	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	09 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ESTA ACTA	08 DE AGOSTO DE 2025

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO:	TRES (03) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($31.276.651,00).
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	08 DE AGOSTO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	08 DE AGOSTO DE 2025

En Pisba Boyacá, a los ocho (08) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), el suscrito **LEONEL IGNACIO AGUILAR OCHOA,** Secretario de Obras Públicas y Planeación, en calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito certificar que el contratista **JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES S.A.S,** identificado NIT. No. 900.778.684-1, representada por **JULIO CESAR RINCÓN VELANDIA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.182.774 de Sogamoso, con el objeto de suscribir la presente acta de Entrega y Recibo a satisfacción, y una vez verificado (s) el servicio (s) del contrato de Consultoría No. **IPMC-MP-015-2025** cuyo objeto es: **REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA VILLA DE LEYVA MUNICIPIO DE PISBA Y DEMAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE PISBA, BOYACÁ,** en la que se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el contrato de Consultoría No. IPMC-MP-015-2025 cuyo objeto es: **REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA VILLA DE LEYVA MUNICIPIO DE PISBA Y DEMAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE PISBA, BOYACÁ,** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con las siguientes cantidades tal como se a continuación:

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Visita técnica y reconocimiento en zona de intervención	UND	1	$2,098,833.66	$2,098,833.66
2	Levantamiento - geoposición de estructuras existentes y proyectadas	UND	1	$5,235,094.34	$5,235,094.34
3	Estudio de resistividad aparente del terreno	UND	2	$882,081.83	$1,764,163.66

4	Recopilación de información solicitada al cliente. Tramites de documentación ante la empresa de energía (disponibilidad de servicio, curvas de protección del circuito, corriente de cortocircuito y demás)	UND	1	$609,233.66	$609,233.66
5	Diseño eléctrico de red en media tensión y/o por baja tensión	UND	1	$13,902,951.02	$13,902,951.02
6	Radicación de proyecto y aprobación ante la empresa de energía EBSA.	UND	1	$1,176,000.00	$1,176,000.00
7	Entrega en físico del diseño eléctrico con sello de aprobación.	UND	1	$386,120.00	$386,120.00
8	Presupuesto y memorias del proyecto	UND	1	$1,110,503.66	$1,110,503.66
				COSTOS DIRECTOS	$26,282,900.00
				IVA (19%)	$4,993,751.00
				VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO	$31,276,651.00

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

LEONEL IGNACIO AGUILAR OCHOA
Secretario de Obras Publicas y Planeación
Supervisor

JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES S.A.S
R/L JULIO CESAR RINCÓN VELANDIA
Contratista

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
Leonel Aguilar		Leonel Aguilar		Leonel Aguilar			
Nombre del documento	Acta de Recibo					Versión	
Dependencia	Secretaria de Obras Publicas y Planeación	TRD		Consecutivo			