Interior | NASA KIWE

CORPORACION NASA KIWE

PROCESO CONTRATACION

FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA

CODIGO F18.P01.CT-320
VERSIÓN 06
FECHA DE ACTUALIZACION
5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: OBJETO: "Construcción ampliación de la infraestructura física correspondiente a la primera fase del cerramiento de la Institución educativa Escuela Rural Mixta de Coquiyó, resguardo Indígena de Togoima, municipio de Páez.".

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	28 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	Ing. JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	PLAZO ADICIONAL:	
VALOR INICIAL:	$ 110.000.000	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA
ADICIONAL:	$ 0	FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	$ 110.000.000	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA

AREA DE EDUCACIÓN

CONTRATO N°	085 DEL 28 DE JULIO DE 2025
Compromiso SIIF N° 17025	$ 110.000.000,00
Compromiso SIIF N°	
Compromiso SIIF N°	
Uso presupuestal N°	
Fecha perfeccionamiento: 28/07/25	

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N° **01**

FECHA REINICIACIÓN : DD /MM /AA

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA 1		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	Localización y Replanteo	ML	125,00	$5.193	$ 649.125			125,00	$ 649.125	125,00	$ 649.125
1.2	Acarreo de materiales	TN	30,00	$99.990	$ 2.999.700			30	$ 2.999.700	30,00	$ 2.999.700
1.3	Descapote y limpieza del terreno. Incluye retiro y disposición de sobrantes	M2	125,00	$19.782	$ 2.472.750			125,00	$ 2.472.750	125,00	$ 2.472.750
	SUBTOTAL				$ 6.121.575				$ 6.121.575		$ 6.121.575
2	CIMENTACION										
2.1	Excavación manual (no inc. retiro de materiales)	M3	52,50	$27.558	$ 1.446.817			16,30	$ 449.195	16,30	$ 449.195
2.2	Solado de limpieza E:0.05 mts concreto 2000 PSI	M2	37,50	$43.231	$ 1.621.168			37,50	$ 1.621.163	37,50	$ 1.621.163
2.3	Zapata concreto 3000 psi de 0,50x0,50x0,20 mts3, incluye formaleta	UND	50,00	$84.580	$ 4.229.000			50,00	$ 4.229.000	50,00	$ 4.229.000
2.4	Viga de cimentación concreto de 3000 PSI de 0,25x0,25 mts, incluye formaleta	ML	125,00	$95.260	$ 11.907.500			125,00	$ 11.907.500	125,00	$ 11.907.500
2.5	Concreto ciclopeo	M3	1,34	$492.468	$ 659.907			0,00	$ 0	0,00	$ 0
2.6	Relleno con material del sitio	M3	7,50	$25.108	$ 188.298			7,50	$ 188.295	7,50	$ 188.295
2.7	Acero de refuerzo estructural PDR-60, figurado e instalado	KG	607,69	$9.554	$ 5.806.046			522,42	$ 4.991.201	522,42	$ 4.991.201
	SUBTOTAL				$ 25.858.734				$ 23.386.354		$ 23.386.354
3	ESTRUCTURA										
3.2	Columneta en concreto 21 Mpa de 0,20x0,12 mts2, incluye formaleta	ML	50,00	$71.529	$ 3.576.431			0,00	$ 0	0,00	$ 0
3.3	Alfagia en concreto de 21 Mpa de 0,20x0,10 mts2	ML	117,30	$45.401	$ 5.325.546			0,00	$ 0	0,00	$ 0
3.4	Acero de refuerzo estructural PDR-60, figurado e instalado	KG	553,88	$9.554	$ 5.291.930			300	$ 2.866.200	300,00	$ 2.866.200
	SUBTOTAL				$ 14.193.907				$ 2.866.200		$ 2.866.200
4	MUROS										
4.1	Muro ladrillo común limpio a dos caras puesto en soga retirado	M2	105,57	$87.250	$ 9.211.015			103,50	$ 9.030.375	103,50	$ 9.030.375
4.2	Impermeabilización muro en ladrillo común	M2	211,14	$9.519	$ 2.009.863			0,00		0,00	$ 0
	SUBTOTAL				$ 11.220.878				$ 9.030.375		$ 9.030.375
5	CERRAMIENTO EN MALLA										
5.1	Tubo galvanizado de 11/2" incluye tapon	UND	50,00	$84.406	$ 3.220.267			0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.2	Angulo 1x1x1/8"	ML	370,00	$23.198	$ 8.583.160			0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.3	Malla eslabonada de 2 1/2"x2 1/2" calibre 10	M2	150,00	$59.133	$ 8.869.911			0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.4	Alambre de pua calibre 16,5	ML	125,00	$7.121	$ 890.148				$ 0	0,00	$ 0
5.5	Puerta en Tubo galvanizado de 11/2"	UND	1,00	$467.192	$ 467.192			0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				$ 22.030.698				$ 0		$ 0
6	DISEÑO Y ENSAYOS DE CONCRETO										
6.1	Diseño de mezcla con materialfes de la zona para concretos de f'c=21 Mpa	GBL	1,00	$1.653.856	$ 1.653.856			1	$ 1.653.856	1,00	$ 1.653.856
6.2	ensayos de compresión, para concretos de f'c=21 Mpa, incluye rotura de mínimo 24 cilindros. Incluye elaboración de cilindros testigos	GBL	1,00	$1.658.223	$ 1.658.223					0,00	$ 0
	SUBTOTAL				$ 3.312.079				$ 1.653.856		$ 1.653.856
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 82.737.871				$ 43.058.360		$ 43.058.360
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 27.262.129				$ 14.187.729		$ 14.187.729
	ADMINISTRACION		25%		$ 20.684.468				$ 10.764.590		$ 10.764.590
	IMPREVISTOS		2%		$ 1.654.757				$ 861.167		$ 861.167
	UTILIDAD		5%		$ 4.136.894				$ 2.152.918		$ 2.152.918
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	%	19		$ 786.010				$ 409.054		$ 409.054
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				$ 110.000.000				$ 57.246.089		$ 57.246.089
	VALOR EJECUTADO								$ 57.246.089		
	AMORTIZACION ANTICIPO								$ 22.898.436		
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 34.347.653		

SON: TRENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($34.347.653) PESOS M/CTE

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 110.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01		$ 57.246.089
SALDO POR EJECUTAR		$ 52.753.911
SUMAS IGUALES	$ 110.000.000	$ 110.000.000

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 44.000.000	$ -
AMORTIZACION ACTA PARCIAL N°01		$ 22.898.436
SALDO POR AMORTIZAR		$ 21.101.564
SUMAS IGUALES	$ 44.000.000	$ 44.000.000

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 15 días del mes de septiembre de 2025.

Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor - Asesor Area de Educación

Ing. JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO
Contratista

Ing. JOSE FERNANDO GONZALEZ LAME
Ingeniero adscrito a la supervisión