CONSORCIO LURUACO

INFORME MENSUAL No. 6

07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO No. 497 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

PERIODO. 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR

WLADIMIR OROZCO LOZANO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

SEPTIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1 LOCALIZACIÓN 4
2.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR 9

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 17

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 17
3.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 20
3.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA 23

..... 20

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 24

4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS 24

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 35

5.1 INFORMACIÓN GENERAL 35
5.2 PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA 36
5.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 37

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 38

6.1 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 50
6.2 SEGUIMIENTO SST 53
6.3 SEGUIMIENTO SOCIAL 55
6.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 58
6.5 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA 66

7 CONCLUSIONES 68

8 ANEXOS 70

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1 Información General Contrato de Obra. ---------- 17
Tabla 3.2 Presupuesto de obra. ---------- 19
Tabla 5.1 Información General Contrato de Interventoría. ---------- 35
Tabla 5.2 Presupuesto Interventoría. ---------- 36
Tabla 5.3 Personal de la Interventoría. ---------- 34

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La protección y gestión sostenible del recurso hídrico es hoy una de las mayores prioridades a nivel mundial, debido a la creciente escasez del agua, su contaminación y los efectos adversos generados por el cambio climático. En Colombia, y particularmente en el Departamento del Atlántico, estas problemáticas se han intensificado en los últimos años, evidenciando la urgencia de tomar medidas concretas para garantizar la disponibilidad del agua y preservar los ecosistemas asociados. En este contexto, el cuidado, ordenamiento y recuperación de cuerpos de agua como lagunas, embalses, arroyos y caños, se ha convertido en una labor fundamental liderada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Dentro del marco del Plan de Acción 2024–2027 “Por un Ambiente Sin Fronteras”, la CRA ha priorizado un conjunto de intervenciones estratégicas orientadas a la recuperación hídrica del Embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco, dos ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades de municipios como Luruaco, Manatí y Repelón. Estas acciones buscan mejorar la conectividad y el flujo hidrodinámico entre los cuerpos de agua mediante la limpieza y recuperación ambiental de arroyos y caños afluentes, como los arroyos Limón y Negro, así como los canales que conectan las compuertas de El Porvenir y Villa Rosa con el embalse El Guájaro.

Estas obras no solo tienen el objetivo de garantizar el almacenamiento y circulación del recurso hídrico, sino también de reducir significativamente los riesgos de inundaciones durante la temporada invernal y mitigar los efectos de las sequías, protegiendo la flora, fauna y comunidades aledañas. En este sentido, se adelantó el proceso de selección por licitación pública No. LP-2024-0005, mediante el cual fue adjudicado al Consorcio Alianza Ambiental el contrato de obra para la ejecución del proyecto denominado: “Realizar la limpieza y recuperación ambiental de los caños y/o arroyos afluentes a la Laguna de Luruaco y al Embalse El Guájaro en el Departamento del Atlántico”.

De manera paralela, a través del concurso de méritos abiertos No. CM-2024-008, se seleccionó al Consorcio Luruaco como interventor del proyecto, responsable de realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecución de las obras, velando por el cumplimiento de los objetivos, plazos, estándares de calidad y normativas ambientales vigentes.

Este documento presenta el Informe de Interventoría No. 6, correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre de 2025, en el cual se documentan los principales avances físicos y técnicos alcanzados, así como observaciones, hallazgos y demás aspectos relevantes relacionados con el desarrollo del contrato de obra.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el Departamento del Atlántico, específicamente en los municipios de Luruaco, Manatí y Repelón, en donde se ejecutan intervenciones sobre cuerpos de agua que conforman la red hídrica que conducen tanto a la Laguna de Luruaco, como al Embalse El Guájaro. Estas intervenciones se orientan a mejorar la capacidad de conectividad y funcionalidad hidrodinámica de los caños y arroyos que confluyen en dichos cuerpos de agua.

De manera particular, se contempla la intervención del Arroyo Negro y el Arroyo Limón, ambos ubicados en el municipio de Luruaco, los cuales actúan como tributarios naturales de la Laguna de Luruaco durante los periodos de precipitación, siendo fundamentales para el equilibrio hídrico de dicho sistema lagunar.

Adicionalmente, se intervendrán los caños El Porvenir y Villa Rosa, localizados en jurisdicciones de los corregimientos de El Porvenir (Municipio de Manatí) y Villa Rosa (Municipio de Repelón), respectivamente. Estos canales cumplen una función clave en la regulación del flujo de aguas hacia el Embalse El Guájaro, por medio de estructuras hidráulicas como compuertas, cuya operación es esencial para el control de caudales, la prevención de inundaciones y la preservación ambiental del ecosistema hídrico regional.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com




Figura 1. Localización del proyecto, Municipios de Luruaco, Manatí y Repelón, en el departamento del Atlántico.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com



Figura 2. Localización Laguna de Luruaco. Fuente Google Earth



Figura 3. Localización Arroyo Limón, Municipio de Luruaco. Fuente: Google Earth.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com



Figura 4. Localización Arroyo Negro, Municipio de Luruaco. Fuente: Google Earth.



Figura 5. Localización Embalse el Guájaro. Fuente: Google Earth.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com



Figura 6. Localización Caño de Villa Rosa, Embalse el Guájaro, Fuente: Google Earth.



Figura 7. Localización Caño de El Porvenir, Embalse el Guájaro, Fuente: Google Earth.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

2.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR

2.2.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO (INCLUYE: TOPÓGRAFO, CADENEROS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN)

Este ítem, consiste en localizar de manera exacta la ubicación de cada uno de los puntos del proyecto tanto en agua como en tierra, con el fin de que las obras queden en las coordenadas diseñadas y con las cotas establecidas en los planos. Para la localización, es importante que la topografía, se rija por las referencias de planimetría y altimetría suministradas en el proyecto, a través de puntos fijos y BM existentes en donde se realizó el levantamiento inicial. El trazado se deberá ejecutar siguiendo estrictamente los planos, en donde se encuentra todo lo relacionado a ejes, centros y paramentos de las obras. También se deberá tener en cuenta dentro de este ítem la demarcación de los puntos.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será metros cuadrados (m^2) de localización, trazado y replanteo de comisión topográfica, cumpliendo con lo establecido en el presente documento.

2.2.2. LIMPIEZA PARA RECUPERACION AMBIENTAL

La limpieza consiste en el conjunto de las actividades de excavar y reconformar los taludes de los caños y/o arroyos afluentes al Embalse El Guájaro (Caño de Villa Rosa y Caño de las Compuertas El Porvenir) y la Laguna de Luruaco (Arroyo Negro y Arroyo Limón). Las secciones de excavación deben realizarse según lo indicado en las secciones transversales tipo que se presentan a continuación:




Figura 8. Sección transversal tipo

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación. Se deben garantizar los niveles y secciones de fondos de los arroyos y/o caños y anchos propuestos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico (m3), justificado en las carteras topográficas, de cálculo manual o digital con software. El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto.

2.2.3. RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Esta actividad corresponde a la disposición final del material retirado por limpieza para recuperación ambiental del caño y/o arroyo. El caso del hidrosistema El Guájaro y la Laguna de Luruaco presenta particularidades que permitirán al contratista, disponer el material producto de la limpieza en zonas que han sido intervenidas por extracción de materiales a fin de realizar la recuperación geomorfológica del terreno (Canteras) previa autorización por parte de la entidad ambiental en jurisdicción, igualmente el contratista podrá disponer el material en rellenos sanitarios certificados o escombreras autorizadas por la entidad ambiental en jurisdicción. Dicha disposición se llevará a cabo al momento de cumplir con los requisitos ambientales y resultados de análisis de laboratorio acreditados por el IDEAM del material producto de la limpieza para la recuperación ambiental.

De igual forma, dentro del desarrollo del contrato, para optimizar las actividades de limpieza, retiro y disposición, y cumplir cabalmente con el objeto del contrato, el Contratista de Obra podrá analizar otras alternativas de disposición del material. Para este fin, a su cuenta y riego, deberá realizar los estudios técnicos y ambientales y trámites pertinentes a través de la Autoridad Ambiental, para lograr las modificaciones y/o ajustes de los permisos y/o Planes de Manejo correspondientes, cumpliendo con toda la normatividad vigente.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico por Kilometro (m3-Km), incluye todo lo necesario para el retiro y disposición final de los residuos producto de la limpieza para recuperación ambiental de los caños y/o arroyos sujetos de intervención en el proyecto.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

2.2.4. ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Toma de muestras, almacenamiento, procesamiento, embalaje y cadena de custodia para los análisis de calidad de agua del embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco.

La toma de las muestras de agua se deberá realizar de la siguiente manera:

- Preparación del muestreo.
- Preparación de los envases para la toma de muestra.
- Preparación de las hojas de cadena de custodia.
- Coordinación para el transporte de las muestras.
- Preparación del equipo de muestreo (guantes, GPS, cámara fotográfica, coolers, etc.)
- Preparación del equipo de análisis In Situ.
- Preparación de los equipos de seguridad (flotadores, gafas).
- Organización de la logística para la campaña de muestreo (transporte terrestre y lancha).

El procedimiento para la toma de muestras se llevará a cabo con el llenado del recipiente de muestreo con una porción de agua del cuerpo hídrico muestreado de entre 250 y 500 centímetros cúbicos. La toma de muestras se realizará sumergiendo el envase de forma contraria al flujo, evitando la inclusión de aire por flujo turbulento. Se hará el registro de localización del punto de muestreo real con GPS y se caracterizará el sitio con fotografías. Se procederá a realizar la identificación de la muestra. Los recipientes para muestras microbiológicas se llenarán hasta ¾ (tres cuartas partes) de su capacidad para permitir la aireación y asegurar la supervivencia de los microorganismos a ser cuantificados.

Después de que las muestras han sido envasadas y preservadas (si lo requieren) se sellarán las botellas, secando la parte superior de la botella con papel absorbente o un trapo limpio y se pondrán varias vueltas de cinta de enmascarar (masking tape) alrededor de la tapa y la boca del recipiente, para asegurar que la tapa no se afloje.

Las muestras serán preservadas en colores a -4º C y con los químicos adecuados, si los análisis lo ameritan. Se procederá a tapar herméticamente cada recipiente y rotularlo con la identificación de la muestra, fecha de muestreo, persona responsable, parámetros a analizar. Se deberá evitar el uso de hielo seco o aditivos al hielo para evitar que las muestras se congelen, lo que puede provocar que los recipientes se abran o se rompan y en determinados casos se puedan alterar las características de la muestra.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Para el trasporte de las muestras se deberá verificar que el recipiente de almacenamiento contenga suficiente hielo para asegurar que la refrigeración se mantendrá hasta la llegada al laboratorio. Se deberá asegurar que las tapas de los recipientes estén bien cerradas, de tal manera que durante el viaje no se destapen. La persona responsable del muestreo debe mantener la custodia permanente de las muestras hasta que sean entregadas al laboratorio. En las instalaciones del laboratorio (el cual debe encontrarse debidamente certificado por el IDEAM) el responsable del muestreo debe entregarlas al responsable de recibirlas, junto con una copia de los registros de la cadena de custodia.

2.2.4.1. Análisis de Calidad del Agua

Para la toma de muestras de los parámetro fisicoquímicos y microbiológicos, para realizar el análisis de calidad del agua y determinar el estado del cuerpo de agua, se determinaron tres (3) puntos de muestreo dentro del embalse El Guájaro y tres (3) puntos de muestreo dentro la Laguna de Luruaco (Ver Figura 9 y 10 y precisados con coordenadas en la Tabla 2.2 y 2.3), donde se tomarán los parámetros fisicoquímicos por cada punto, se realizarán los muestreos en el embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco previo al inicio de actividades para establecer la línea base y los siguientes muestreos de parámetros en referencia se realizarán al finalizar cada mes, una vez concluidas las actividades se llevará a cabo el muestreo final.

En cada muestreo se analizarán los parámetros fisicoquímicos descritos en la Tabla 1, que son necesarios para establecer los índices de calidad ICOMI, ICOMO, ICOSUS e ICOTRO:

Tabla 2.1. Parámetros Fisicoquímicos.

PARÁMETROS	
Temperatura	Sólidos totales
Salinidad	Sólidos suspendidos
Oxígeno disuelto	Demanda Biológica de Oxigeno (DBO)
pH	Demanda Química de Oxigeno (DQO)
Turbidez	Nitratos
Clorofila	Nitrógeno Total
Grasas y aceites	Alcalinidad
Ortofosfatos	Tensoactivos (SAAM)
Fósforo	Coliformes termotolerantes
Dureza	Coliformes totales

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com



Figura 9. Ubicación Puntos de Muestreo Laguna de Luruaco.

Tabla 2.2. Coordenadas Puntos de Muestreo Laguna de Luruaco.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO LAGUNA DE LURUACO		
ESTACION	**LATITUD (N)**	**LONGITUD (O)**
Punto No. 1	10°36'11.40"N	75° 9'2.73"O
Punto No. 2	10°36'25.56"N	75° 9'7.28"O
Punto No. 3	10°36'17.69"N	75° 9'24.46"O

Tabla 2.3. Coordenadas Puntos de Muestreo Embalse El Guájaro.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO EMBALSE EL GUAJARO		
ESTACION	**LATITUD (N)**	**LONGITUD (O)**
Punto No. 1	10°25'38.56"N	75° 4'43.81"O
Punto No. 2	10°24'48.32"N	75° 7'2.48"O
Punto No. 3	10°25'33.09"N	75° 6'6.16"O

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com




Figura 10. Ubicación Puntos de Muestreo Embalse El Guájaro.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

2.2.5. ANÁLISIS DE PARÁMETROS HIDROBIOLÓGICOS (FITOPLANCTON, ZOOPLANCTON, PERIFITON, MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS, MACROINVERTEBRADOS ASOCIADOS A MACRÓFITAS, ICTIOFAUNA (POR ADN METABARCODING).

2.2.5.1. Fitoplancton y Zooplancton

Para determinar la diversidad, composición, y estructura del fitoplancton y zooplancton en cada punto de muestreo se deberán tomar muestras de agua de la zona fótica utilizando una botella de Van Dorn de 2,2 Lt. Las muestras se deberán depositar en frascos plásticos de 250 ml debidamente rotulados, con una solución preservante para el análisis cualitativo y cuantitativo (Rice et al., 2017). Si la muestra contiene una elevada densidad y/o materia orgánica es conveniente diluir la muestra con agua del sitio de muestreo. Las muestras conservadas con Lugol/Etanol se deberán conservar protegidas de la luz y en un lugar fresco (<15°C). Para determinaciones cuantitativas, se tomará un mililitro (1ml) de la muestra, el cual será depositado en una cámara de conteo Sedgwick-Rafter que limita el área y volumen, y permite calcular las densidades poblacionales mediante cuantificación en bandas, después de un periodo de asentamiento (Rice et al., 2017).

2.2.5.2. Perifiton

Para determinar la diversidad, composición, y estructura del Perifiton las muestras deberán ser tomadas dependiendo de la disponibilidad de los sustratos naturales (Roca, Tronco, Macrófitas, Lodo) que se puedan encontrar en los cuerpos de agua de estudio. Estas muestras serán tomadas mediante un raspado con un cuadrante de área determinada (9 x 9 cm) en las zonas litorales del cuerpo de agua. Se deberán tomar muestras de cada sustrato posible y se depositarán en frascos plásticos de 100 ml debidamente rotulados, con una solución preservante para su posterior análisis cualitativo y cuantitativo.

2.2.5.3. Macroinvertebrados bentónicos

En los cuerpos lénticos es común tomar muestras de bentos, mediante la utilización de un equipo adecuado (tomador de muestras tipo draga) que permita llegar hasta el fondo del cuerpo de agua tomando la muestra de material béntico. El sedimento se podrá tamizar directamente en campo, con un tamiz de 300 µm para para disminuir la materia orgánica o sedimento dentro de la muestra o tamizar en el laboratorio certificado por el IDEAM al momento de procesar la muestra. El área para muestrear para que sea representativa deberá ser de

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

0.1m2. El material se deberá envasar en frascos plásticos de 500 ml o 1L de boca ancha o en bolsas plásticas de cierre hermético, se narcotizarán y se fijara con abundante alcohol al 70% hasta que la muestra quede sumergida, evitando el exceso de preservante y se debe rotular cada una de las muestras colectadas (Rice et al., 2017).

2.2.5.4. Macroinvertebrados asociados a Macrófitas

De acuerdo con la presencia de macrófitas en el cuerpo de agua en estudio se deberá realizar un transecto sobre el parche de las macrófitas de dimensiones conocidas (de ser posible mínimo 10 metros) y se deberá llevar a cabo un barrido con la red tipo D por debajo de las macrófitas, colectando los macroinvertebrados que se encuentren presentes en las raíces de las mismas. De no ser posible pasar la red tipo D por debajo de las macrófitas se puede sacar la planta del agua y sacudirla sobre a red D o Surber y de esta manera recuperar los macroinvertebrados que se encuentren asociados. Si no es posible demarcar transectos por la distribución de las macrófitas, se podrán demarcar áreas definidas con ayuda de un cuadrante o teniendo en cuenta el área de la red. Para preservar las muestras se deberá agregar alcohol al 70% hasta que la muestra quede sumergida, evitando el exceso de preservante (APHA, 2017).

2.2.5.5. Ictiofauna

La caracterización de la ictiofauna se realizará mediante la utilización del enfoque de metabarcodin que permite documentar y/o caracterizar la diversidad de especies en el ecosistema y puede tener una mejor cobertura para identificar taxones raros dentro del ecosistema (Pavan-Kumar et al., 2015).

Todos los análisis de parámetros hidrobiológicos descritos se realizarán en tres (3) puntos de muestreo dentro del embalse El Guájaro y tres (3) puntos de muestreo dentro la Laguna de Luruaco (correspondientes a los establecidos en las Figuras 1 y 2 y precisados con coordenadas en la Tabla 2 y 3), donde se realizarán los muestreos por cada punto (en el embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco) previo al inicio de actividades para establecer la línea base y los siguientes muestreos de los parámetros en referencia se realizarán al finalizar cada dos meses (de manera bimensual), una vez concluidas las actividades se llevará a cabo el muestreo final.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 3.1 *Información General Contrato de Obra.*

CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL
PARTICIPANTES DEL CONSORCIO:	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA D&D S.A.S. - 85%
	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. - 15 %
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE MARIA VECINO VILLARREAL C.C. No. 72.162.008 de Barranquilla
CONTRATO No.	492 de 2024
OBJETO:	"REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÒN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÀJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".
VALOR TOTAL:	$ 6,198,582,045.25
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	7 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025

GARANTÍAS

El Contratista CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL Toma la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 16331056 con la aseguradora SURA., y la póliza de seguro de Responsabilidad Civil por lesiones, muerte y/o daños materiales a terceros derivada de cumplimiento No. 14071631 con la aseguradora SURA. A, continuación, se relacionan los valores asegurados del contrato No. 492 de 2024.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		Iniciación	Terminación
Cumplimiento del contrato	$619.858.204,53	06/12/2024	06/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$309.929.102,26	06/12/2024	06/08/2028
Estabilidad de la obra	$1.239.716.409,05	06/08/2025	06/08/2026
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	$520,000,000.00	06/12/2024	06/08/2025

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato de Obra No. 0492 de 2024, fue suscrita el día 07 de marzo de 2024 entre el Supervisor de la Entidad Contratante, el representante legal de la Interventoría, y el Representante Legal del Contratista para ejecutar las obras del proyecto de “REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÒN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÀJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

El día 07 de julio de 2025 se suscribió el Otrosí No. 1 del Contrato de obra No. 492 de 2024, teniendo en cuenta la solicitud presentada por la Alcaldía de Luruaco, en la cual se relacionó la necesidad de intervenir el Arroyo de Piedras, el cual se encuentra sedimentado, y en épocas de lluvias se presentan inundaciones en el sector. Se incluyó este frente de obra toda vez que se realizó un balance de obra de mayores y menores cantidades y la inclusión de actividades no previstas, teniendo en cuenta que este arroyo es afluente del Embalse El Guájaro y el desarrollo de estas actividades apuntan al cumplimiento del objeto contractual.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

3.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el presupuesto general para el desarrollo de las actividades que comprende el proyecto:

Tabla 3.2 *Presupuesto de obra.*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	Vr. TOTAL
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**				
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	15,520.00	$ 3,790.00	$ 58,820,800.00
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	7,069.95	$ 20,780.00	$ 146,913,561.00
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	110,291.22	$ 1,300.00	$ 143,378,586.00
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**				
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	19,200.00	$ 3,790.00	$ 72,768,000.00
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	17,672.26	$ 20,780.00	$ 367,229,562.80
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	298,661.19	$ 1,300.00	$ 388,259,552.20
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**				
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	21,440.00	$ 3,790.00	$ 81,257,600.00
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	14,070.64	$ 20,780.00	$ 292,387,899.20
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	420,712.14	$ 1,300.00	$ 546,925,776.80
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**				
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	43,840.00	$ 3,790.00	$ 166,153,600.00
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	29,940.73	$ 20,780.00	$ 622,168,369.40
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	1,140,442.41	$ 1,300.00	$ 1,482,575,127.41
5	**CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**				
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	Muestra	54.00	$ 1,131,000.00	$ 61,074,000.00
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	Muestra	30.00	$ 2,869,000.00	$ 86,070,000.00
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	8.00	$ 6,893,700.00	$ 55,149,600.00
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	8.00	$24,626,000.00	$ 197,008,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 4,768,140,034.81**
	Administración (22%)			0.22	$ 1,048,990,807.66
	Imprevistos (3%)			0.03	$ 143,044,201.04
	Utilidad (5%)			0.05	$ 238,407,001.74
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			0.30	**$ 1,430,442,010.44**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$ 6,198,582,045.25**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Tabla 3.3 *Presupuesto de obra según Otrosí No. 1 del 7 de julio de 2025*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. ACTUALIZADA	VR UNITARIO	Vr. TOTAL
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**				
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	15,520.00	$ 3,790.00	$ 58,820,800.00
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	1,437.95	$ 20,780.00	$ 146,913,561.00
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	22,432.07	$ 1,300.00	$ 143,378,586.00
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**				
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	19,200.00	$ 3,790.00	$ 72,768,000.00
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	17,672.26	$ 20,780.00	$ 367,229,562.80
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	298,661.19	$ 1,300.00	$ 388,259,552.20
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**				
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	21,440.00	$ 3,790.00	$ 81,257,600.00
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	14,070.64	$ 20,780.00	$ 292,387,899.20
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	420,712.14	$ 1,300.00	$ 546,925,776.80
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**				
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	43,840.00	$ 3,790.00	$ 166,153,600.00
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	29,940.73	$ 20,780.00	$ 622,168,369.40
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	1,140,442.41	$ 1,300.00	$ 1,482,575,127.41
5	**CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**				
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	Muestra	54.00	$ 1,131,000.00	$ 61,074,000.00
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	Muestra	30.00	$ 2,869,000.00	$ 86,070,000.00
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	8.00	$ 6,893,700.00	$ 55,149,600.00
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	8.00	$ 24,626,000.00	$ 197,008,000.00
6	**CAPÍTULO VI - RECUPERACIÓN ARROYO DE PIEDRA**				
6.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	4,950.00	$ 3,790.00	$ -
6.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	5,070.74	$ 20,780.00	$ -
6.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	82,399.53	$ 1,300.00	$ -
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 4,768,140,034.81**
	Administración (22%)			0.22	$ 1,048,990,807.66
	Imprevistos (3%)			0.03	$ 143,044,201.04
	Utilidad (5%)			0.05	$ 238,407,001.74
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**0.30**	**$ 1,430,442,010.44**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$ 6,198,582,045.25**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

3.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En la **Error! Reference source not found.**4 se presenta el cronograma del proyecto, indicando las actividades asociadas, así como la duración de cada una de estas.

Tabla 3.4 *Cronograma de actividades programadas, fecha inicio y fin, ajustado según acta de inicio 07 de marzo de 2025.*

ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE FIN
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**	**115 días**	**22/03/2025**	**14/07/2025**
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	22/03/2025	5/04/2025
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	45 días	26/05/2025	9/07/2025
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	45 días	31/05/2025	14/07/2025
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**	**80 días**	**7/03/2025**	**25/05/2025**
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	7/03/2025	21/03/2025
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	60 días	22/03/2025	20/05/2025
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	60 días	27/03/2025	25/05/2025
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**	**118 días**	**7/03/2025**	**2/07/2025**
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	7/03/2025	21/03/2025
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	98 días	22/03/2025	27/06/2025
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	98 días	27/03/2025	2/07/2025
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**	**231 días**	**22/03/2025**	**7/11/2025**
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	22/03/2025	5/04/2025
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	123 días	3/07/2025	2/11/2025
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	123 días	8/07/2025	7/11/2025
5	**CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**	**246 días**	**7/03/2025**	**7/11/2025**
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	246 días	**7/03/2025**	**7/11/2025**
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	246 días	7/03/2025	7/11/2025
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	246 días	7/03/2025	7/11/2025
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	246 días	**7/03/2025**	**7/11/2025**
	TOTAL CONTRATO No. 492 DE 2024	**246 días**	**7/03/2025**	**7/11/2025**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Tabla 3.5 *Cronograma de actividades programadas, fecha inicio y fin, ajustado según Otrosí No. 1.*

ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE FIN
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**	**218 días**	**3/22/2025**	**10/25/2025**
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	3/22/2025	4/5/2025
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	30 días	9/21/2025	10/20/2025
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30 días	9/26/2025	10/25/2025
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**	**80 días**	**3/7/2025**	**5/25/2025**
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	3/7/2025	3/21/2025
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	60 días	3/22/2025	5/20/2025
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	60 días	3/27/2025	5/25/2025
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**	**118 días**	**3/7/2025**	**7/2/2025**
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	3/7/2025	3/21/2025
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	98 días	3/22/2025	6/27/2025
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	98 días	3/27/2025	7/2/2025
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**	**231 días**	**3/22/2025**	**11/7/2025**
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	3/22/2025	4/5/2025
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	123 días	7/3/2025	11/2/2025
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	123 días	7/8/2025	11/7/2025
5	**CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**	**246 días**	**3/7/2025**	**11/7/2025**
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	246 días	3/7/2025	11/7/2025
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	246 días	3/7/2025	11/7/2025
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	246 días	3/7/2025	11/7/2025
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	246 días	**3/7/2025**	**11/7/2025**
6	**CAPÍTULO VI - RECUPERACIÓN ARROYO DE PIEDRA**	**168 días**	**45753**	**45920**
6.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	7/9/2025	7/23/2025
6.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	50 días	7/28/2025	9/15/2025
6.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	50 días	8/2/2025	9/20/2025
	TOTAL CONTRATO No. 492 DE 2024	**246 días**	**3/7/2025**	**11/7/2025**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

3.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta la relación del personal profesional del contratista actualizado:

Tabla 3.5 *Personal Profesional y operativo del Contratista*

No	Nombre Completo	Cedula	Cargo	Matricula
1	Roque Muñoz	91281627	Director de obra	68202087106STD
2	Javier Conrado	104235345	Residente de obra	08202-308050 ATL
3	Juan Miguel Hernández	1118848009	Especialista Ambiental	08238349693 ATL
4	Sonia González	1140885236	Residente ambiental	08238428833 ATL
5	Walter Barbosa	7226272	Biólogo	2336 - 2007
6	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	021272-0515198 ATL
7	Kelly Flórez	56067903	Supervisor SISO	1604 de 26 de marzo 2015
8	Marianela Torregrosa	1043028148	Residente Social	Ley 53 de 1977.
9	Humberto Escocia	1234888624	Conductor Camioneta FVO666	N/A
10	José Rodrigo Ávila Arenas	19360273	Topógrafo	00-0472
11	Domingo González	11075728	Cadenero	N/A
12	Oscar paredes	72144924	Operador Retroexcavadora VOLVO 210	N/A
13	Yesica Pino	102095293	Servicio General	N/A
14	Luis Eduardo Mizzar	72166813	Conductor Volqueta WEL 864	N/A
15	Jader Vital Acosta	92250208	Conductor Volqueta WEL 865	N/A
16	Rubén Moreno	72308083	Conductor Volqueta STS 224	N/A
17	Luis Ching	8742576	Conductor Volqueta STS 222	N/A
18	Rosa Castro	22598664	Servicio General	N/A
19	Luis Guillermo Trespalacios	1038097776	Operador Retroexcavadora VOLVO 240	N/A
20	Waldir Martínez	1140838364	Conducto de volqueta SON 779	N/A
21	David Gómez Arrieta	72193076	Operador Retroexcavadora CAT 320 - C1	N/A
22	Edgar José García	72154403	Conductor Volqueta CVB 892	N/A
23	José Luis Viloria	17952061	Operador Retroexcavadora brazo largo CAT 320	N/A

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 07 de agosto de 2025 al 06 de septiembre de 2025:

Semana del 07 al 14 de agosto de 2025

Jueves 07 de agosto

- No se programaron actividades, día festivo.

Viernes 08 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+700 hasta la abscisa K0+680, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 09 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+680 hasta la abscisa K0+660, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 420 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 10 de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Lunes 11 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+660 hasta la K0+640, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 12 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+640 hasta la K0+620, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 13 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+620 hasta la K0+600, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 14 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+600 hasta la K0+580, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Control topográfico, en conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+700 hasta la K0+580.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 15 al 21 de agosto de 2025

Viernes 15 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+580 hasta la K0+570, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- El rendimiento de la actividad limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de arroyo de Piedras, se está viendo restringido o afectado por las características topográficas y del entorno natural.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 16 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+570 hasta la K0+560, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- Se presentan lluvias de las 3:30 p.m. hasta las 4:50 p.m.

Domingo 17 de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Lunes 18 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+560 hasta la K0+550, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- Se presentan lluvias de las 4:30 p.m. hasta las 6:10 p.m.

Martes 19 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+550 hasta la K0+540, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Se realizan actividades de reparación de la retroexcavadora Volvo 210, la cual queda operativa.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+440 hasta la K0+400, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 20 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+540 hasta la K0+520, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+400 hasta la K0+360, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 21 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+520 hasta la K0+500, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+360 hasta la K0+320, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control topográfico, en conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+580 hasta la K0+500. También, se realizó el control topográfico en el frente de obra de Caño El Porvenir, entre las Abscisas K0+440 hasta la K0+320.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 22 al 28 de agosto de 2025

Viernes 22 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+500 hasta la K0+490, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+320 hasta la K0+300, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Sábado 23 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+490 hasta la K0+480, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+320 hasta la K0+260, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 490 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- Se presentan lluvias de las 3:45 p.m. hasta las 5:20 p.m.

Domingo 24 de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 25 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+480 hasta la K0+470, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+260 hasta la K0+220, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 26 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+470 hasta la K0+460, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+220 hasta la K0+180, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 27 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+460 hasta la K0+440, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+180 hasta la K0+160, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 28 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+440 hasta la K0+420, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+160 hasta la K0+140, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control topográfico, en conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+500 hasta la K0+420. También, se realizó el control topográfico en el frente de obra de Caño El Porvenir, entre las Abscisas K0+320 hasta la K0+140.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- Se presentan lluvias de las 4:15 p.m. hasta las 6:30 p.m.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Semana del 29 de agosto al 04 de septiembre de 2025

Viernes 29 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+420 hasta la K0+410, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+140 hasta la K0+100, se emplea una retroexcavadora VOLVO 210.
- Se realiza la movilización del equipo retroexcavadora CAT 320C brazo largo al frente de obra de caño El Porvenir.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 30 de agosto

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+410 hasta la K0+400, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+100 hasta la K0+060, se emplea una retroexcavadora CAT 320C brazo largo.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 490 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 31de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 01 de septiembre

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+400 hasta la K0+390, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+060 hasta la K0+040, se emplea una retroexcavadora CAT 320C brazo largo.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 02 de septiembre

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+390 hasta la K0+380, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+040 hasta la K0+020, se emplea una retroexcavadora CAT 320C brazo largo.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 03 de septiembre

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+380 hasta la K0+370, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+020 hasta la K0+000, se emplea una retroexcavadora CAT 320C brazo largo.
- Control topográfico, en conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de caño El Porvenir desde la abscisa K0+140 hasta la K0+000.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Jueves 04 de septiembre

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+370 hasta la K0+360, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Control topográfico, en conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+420 hasta la K0+360.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Séptima jornada de toma de muestras para el monitoreo de calidad de aguas parámetros físico químicos y microbiológicos. Se toman tres muestras en el Embalse el Guájaro y tres muestras en la Laguna de Luruaco, por parte del Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S, quien será el responsable de la realización de los ensayos de laboratorio.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 05 al 06 de septiembre de 2025

Viernes 05 de septiembre

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+360 hasta la K0+350, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Sábado 06 de septiembre

- Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Arroyo de Piedras desde la abscisa K0+350 hasta la K0+340, se emplea una retroexcavadora CAT 320C.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño El Porvenir, se utilizan 5 volquetas doble troques de 14 m3 de capacidad, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspecciones de implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 5.1 *Información General Contrato de Interventoría.*

CONTRATISTA:	COSORCIO LURUCACO ALFREDO JOSE MARTINEZ LEPESQUEUR 70% CONSULTORÍA TECNICA DE OBRAS S.A.S. 20% OBRAS E INTERVENTORÍAS COLOMBIA S.A.S. 10%
CONTRATO No.	0497 DE 2024
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".
VALOR:	$537.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	07 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025

GARANTÍAS

La interventoría CONSORCIO LURUACO Toma la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 21-44-101461195 con la aseguradora SURA. A continuación, se relacionan los valores asegurados y las vigencias.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		Iniciación	Terminación
Cumplimiento del contrato	$53.700.000	30/12/2024	28/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$26.850.000	30/12/2024	31/08/2028
Calidad del servicio	$107.400.000	30/12/2024	31/08/2026

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato No. 0497 DE 2024, fue suscrita el día 07 de marzo de 2025 entre el representante legal de la Interventoría y supervisor del contrato para realizar la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

5.2 PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 5.2. se presenta el presupuesto general de la interventoría:

Tabla 5.2 *Presupuesto Interventoría.*

DESCRIPCION	CANT.	MESES	DEDICACION	SUELDO	VALOR PARCIAL
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
A.1 PERSONAL PROFESIONAL					
Director de Interventoria	1	8	50%	$ 7.250.000	$ 29.000.000
Residente de Interventoria	1	8	100%	$ 4.150.000	$ 33.200.000
Profesional Ambiental	1	8	40%	$ 5.880.000	$ 18.816.000
A.2 PERSONAL TECNICO					
Profesional SISO	1	8	100%	$ 2.300.000	$ 18.400.000
SUBTOTAL PERSONAL					**$ 99.416.000**
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,40**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$ 238.598.400**
B. OTROS COSTOS DIRECTOS					
DESCRIPCION	**UNIDAD**		**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
Alquiler de Vehículo (Incluye conductor, combustible y mantenimiento)	MES		8	$ 7.000.000	$ 56.000.000
Comisión Topográfica. (Incluye: Un Topógrafo, Un Cadenero y Equipos de Medición: Sistema GNSS - RTK Base y Rover (Incluye bastón y trípode), Estación Total Topográfica (Incluye bastón y trípode), Nivel de precisión (Incluye: bastón y trípode))	MES		8	$ 10.083.663	$ 80.669.304
Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxigeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Coliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar).	MUESTRA		30	$ 1.131.800	$ 33.954.000
Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1.Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictofauna - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar).	MUESTRA		12	$ 2.869.900	$ 34.438.800
Informes, papelería, reproducción de documentos, planos y fotografías.	MES		8	$ 950.000	$ 7.600.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 212.662.104**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS					**$ 451.260.504**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA-19%)					**$ 85.739.496**
COSTO TOTAL INTERVENTORIA					**$ 537.000.000**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

5.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la relación del personal profesional de interventoría:

Tabla 5.3 *Personal Profesional de la Interventoría*

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN	CEDULA	MATRICULA
ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Ingeniero Civil	10.766.786	2220212654 5 COR
RICARDO ANTONIO PEREZ EGUIS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Ingeniero Civil	85.458.051	08202-76946 ATL
IVAN DARIO ARELLANA OCHOA	PROFESIONAL AMBIENTAL	Ingeniero Civil – magister en ingeniería y gestión ambiental	72.008.065	08202-089216 ATL
MARIA CONTRERAS BARRANCO	PROFESIONAL SISO	Administrador integral de riesgos de seguridad y salud en el trabajo	1.143.443.933	Resolución No. 0384 de 05 de febrero de 20219
RICARDO BERRIO ARRIETA	TOPOGRAFO	Tecnólogo en Topografía	72.197.203	01-15827

Nota: se realizó la solicitud de cambio de personal del Director de Interventoría y del Residente de interventoría, la cual fue aprobada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, relacionándose en la tabla 5.3 los nuevos profesionales de la interventoría.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Interventor:

Semana del 07 al 14 de agosto de 2025

Jueves 07 de agosto

- No se programaron actividades, día festivo.

Viernes 08 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+700 hasta la K0+680 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 09 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 420 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+680 hasta la K0+660 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 10 de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 11 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3,

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+660 hasta la K0+640 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 12 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+640 hasta la K0+620 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 13 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+620 hasta la K0+600 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 14 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+600 hasta la K0+580 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C.
- Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+700 hasta la K0+580.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 15 al 21 de agosto de 2025

Viernes 15 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+580 hasta la K0+570 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 16 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+570 hasta la K0+560 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 3:30 p.m. hasta las 4:50 p.m.

Domingo 17 de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 18 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+560 hasta la K0+550 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 4:30 p.m. hasta las 6:10 p.m.

Martes 19 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- El contratista de obra realizó las actividades de reparación de la retroexcavadora Volvo 210 ubicada en el frente de obra del Caño El Porvenir, quedando operativa.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+440 hasta la K0+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+550 hasta la K0+540 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Miércoles 20 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+400 hasta la K0+360 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+540 hasta la K0+520 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 21 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+360 hasta la K0+320 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+520 hasta la K0+500 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+580 hasta la K0+500. Así mismo, se realizó el control topográfico en el frente de obra del Caño El Porvenir, entre las Abscisas K0+440 hasta la K0+320.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Semana del 22 al 28 de agosto de 2025

Viernes 22 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+320 hasta la K0+300 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+500 hasta la K0+490 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 23 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 490 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+320 hasta la K0+260 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+490 hasta la K0+480 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 3:45 p.m. hasta las 5:20 p.m.

Domingo 24 de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Lunes 25 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+260 hasta la K0+220 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+480 hasta la K0+470 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 26 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+220 hasta la K0+180 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+470 hasta la K0+460 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 27 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+180 hasta la K0+160 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+460 hasta la K0+440 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 28 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 504 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+160 hasta la K0+140 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+440 hasta la K0+420 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+500 hasta la K0+420. Así mismo, se realizó el control topográfico en el frente de obra del Caño El Porvenir, entre las Abscisas K0+320 hasta la K0+140.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
- Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 4:15 p.m. hasta las 6:30 p.m.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Semana del 29 de agosto al 04 de septiembre de 2025

Viernes 29 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+140 hasta la K0+100 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- El día de hoy se realiza movilización de equipo retroexcavadora CAT 320C brazo largo, por parte del contratista de obra.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+420 hasta la K0+410 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 30 de agosto

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 490 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+100 hasta la K0+060 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C brazo largo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+410 hasta la K0+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 31de agosto

- No se programaron actividades constructivas.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Lunes 01 de septiembre

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+060 hasta la K0+040 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C brazo largo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+400 hasta la K0+390 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 02 de septiembre

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+040 hasta la K0+020 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C brazo largo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+390 hasta la K0+380 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 03 de septiembre

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3,

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+020 hasta la K0+000 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C brazo largo.
- Se realizó el control topográfico en el frente de obra del Caño El Porvenir, entre las Abscisas K0+140 hasta la K0+000.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+380 hasta la K0+370 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 04 de septiembre

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+370 hasta la K0+360 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+420 hasta la K0+360.
- Acompañamiento al contratista de obra en la toma de muestras para el séptimo monitoreo de calidad de aguas, en el cual se analizaran los parámetros físico químicos y microbiológicos. Se toman tres muestras puntuales en el Embalse el Guajáro, y tres muestras puntuales en la Laguna de Luruaco, por parte del Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S, quien será el responsable de la realización de los ensayos de laboratorio. Así mismo, la interventoría realizó la toma de muestras en el Embalse El Guájaro y en la Laguna de Luruaco, las cuales serán analizadas por el laboratorio LABORMAR, quien se encuentra acreditado por el IDEAM.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Semana del 05 al 06 de septiembre de 2025

Viernes 05 de septiembre

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+360 hasta la K0+350 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 06 de septiembre

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m^3, logrando disponer un volumen de 518 m^3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+350 hasta la K0+340 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográficas y del entorno natural.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.1 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Con base en la revisión detallada de las actividades ejecutadas por el contratista durante el período comprendido entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre de 2025, y considerando las cantidades de obra efectivamente desarrolladas en campo, se determinaron los porcentajes de avance físico correspondientes al corte del periodo evaluado.

El análisis técnico permitió establecer un avance físico acumulado del 92,99%, cifra que supera en 19,04 puntos porcentuales el 73,95% programado para esta etapa del proyecto. El comportamiento alcanzado durante el periodo demuestra un desempeño favorable en la ejecución de las actividades constructivas, consolidando un adelanto significativo frente a la programación general del proyecto. Dicho avance no solo respalda la adecuada planeación y gestión técnica desarrollada, sino que también genera condiciones propicias para la finalización oportuna de los trabajos, en concordancia con los objetivos contractuales e institucionales trazados.

A continuación, se presenta el cuadro que resume las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre de 2025, en el cual se especifican los avances alcanzados en cada una de las actividades desarrolladas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA INFORME 6: 07-08-25 AL 06-09-25	CANTIDADES ACUMULADAS	% AVANCE POR ACTIVIDAD
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON**					
1.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	15,520.00	-	15,520.00	100%
1.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	7,069.95	-	-	-
1.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	110,291.22	-	-	-
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO**					
2.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	19,200.00	-	19,200.00	100%
2.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	17,672.26	-	17,672.26	100%
2.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	298,661.19	-	298,661.19	100%
3	**CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA**					
3.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	21,440.00	-	21,440.00	100%
3.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	14,070.64	-	14,070.64	100%
3.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	420,712.14	-	420,712.14	100%
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR**					
4.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	43,840.00	-	43,840.00	100%
4.02	Limpieza para Recuperación	M3	29,940.73	5949.72	29,940.73	100%

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA INFORME 6: 07-08-25 AL 06-09-25	CANTIDADES ACUMULADAS	% AVANCE POR ACTIVIDAD
	Ambiental					
4.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	1,140,442.41	381,982.60	1,140,442.41	100%
5	CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL					
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	Muestra	54.00	6	24.00	44%
5.02	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	Muestra	30.00	6	18.00	60%
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	8.00	1	6.00	75%
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	8.00	1	6.00	75%
6	CAPITULO VI – RECUPERACION ARROYO DE PIEDRAS					
6.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	4,950.00	0	4950.00	100%
6.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	5,070.74	1494.66	3296.58	65%
6.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	82,399.53	-	0.00	-

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com



Curva S del proyecto, % Programado vs % Ejecutado

De la anterior gráfica, se puede verificar que el contratista se encuentra por encima de los rangos establecidos, acorde a la programación de obra, con un avance físico de obra del 92.99% de avance del proyecto, contra un 73.95% de lo programado. Se actualizan los porcentajes programados teniendo en cuenta la reprogramación de obra conforme al otrosí No. 1 del 07 de julio de 2025.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.2 SEGUIMIENTO SST

En el marco del desarrollo del contrato de obra No. 492 de 2024, el Consorcio Alianza Ambiental adoptó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa TICOM, uno de sus consorciados, como base para la implementación del programa correspondiente durante la ejecución de las actividades constructivas del proyecto. Dicho sistema fue ajustado a las condiciones específicas de la obra, con el propósito de garantizar la protección integral de la salud y la seguridad de los trabajadores en cada una de las fases del proceso constructivo.

Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre de 2025, la interventoría realizó actividades de seguimiento y verificación en campo orientadas a la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando acciones encaminadas a la mitigación de riesgos laborales y al fortalecimiento de ambientes de trabajo seguros en los diferentes frentes de obra.

En este marco, se constató la ejecución de jornadas de capacitación dirigidas al personal operativo, enfocadas en la prevención de riesgos, la aplicación de procedimientos seguros, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal y la adopción de protocolos de respuesta ante emergencias. Estas actividades formativas se desarrollaron mediante charlas informativas diarias realizadas previo al inicio de labores, como estrategia de sensibilización y fomento de una cultura preventiva en el entorno laboral.

A continuación, se relacionan las charlas y capacitaciones realizadas durante el periodo evaluado:

CHARLAS SST		
Fecha	**Tema**	**Responsable**
8/08/2025	Peligros en excavaciones	Kelly Florez
12/08/2025	Peligros en excavaciones	Kelly Florez
13/08/2025	Importancia del uso de las mascarillas	Kelly Florez
16/08/2025	Comportamiento seguro	Kelly Florez
19/08/2025	Plan de emergencia	Kelly Florez
20/08/2025	La importancia del ATS	Kelly Florez
23/08/2025	Los avisos y la señalizacion tienen un significado	Kelly Florez
25/08/2025	Riesgo biologico	Kelly Florez
26/08/2025	Agotamiento por calor	Kelly Florez
27/08/2025	Identificacion de peligros	Kelly Florez
28/08/2025	El peligro de la rutina	Kelly Florez
30/08/2025	Importancia del orden y aseo de los campamentos de obra	Kelly Florez
1/09/2025	Comité y sus funciones - COPASTT y CCL	Kelly Florez
5/09/2025	Importancia de los preoperaionales	Kelly Florez
6/09/2025	Conservacion visual	Kelly Florez

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

De manera complementaria, se verificó la instalación y adecuación de elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes y a la garantía de condiciones seguras en zonas operativas y áreas auxiliares. Entre las acciones destacadas se identificó la implementación de señalización en los frentes de trabajo y campamentos, así como la dotación de insumos básicos para la atención primaria de emergencias, tales como botiquines de primeros auxilios, camillas y extintores portátiles.

Finalmente, se llevaron a cabo inspecciones periódicas en los diferentes frentes de obra con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial establecidas en el sistema de gestión y asegurar el uso permanente de los elementos de protección personal por parte del personal operativo. Estas inspecciones permitieron identificar desviaciones, formular observaciones y aplicar medidas correctivas inmediatas, contribuyendo al fortalecimiento de la mejora continua del sistema de gestión en campo.
De manera complementaria, se verificó la instalación y adecuación de elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes y a la garantía de condiciones seguras en zonas operativas y áreas auxiliares. Entre las acciones destacadas se identificó la implementación de señalización en los frentes de trabajo y campamentos, así como la dotación de insumos básicos para la atención primaria de emergencias, tales como botiquines de primeros auxilios, camillas y extintores portátiles.

Finalmente, se llevaron a cabo inspecciones periódicas en los diferentes frentes de obra con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial establecidas en el sistema de gestión y asegurar el uso permanente de los elementos de protección personal por parte del personal operativo. Estas inspecciones permitieron identificar desviaciones, formular observaciones y aplicar medidas correctivas inmediatas, contribuyendo al fortalecimiento de la mejora continua del sistema de gestión en campo.

A continuación, se detallan las inspecciones realizadas y los aspectos evaluados en cada una de ellas:

- Inspecciones planeadas
- Inspección de extintores
- Inspección de botiquín
- Inspección de camillas
- Inspección al estado y uso de EPP
- Inspección punto ecológico
- Observación inspecciones planeadas
- Inspección detallada de equipos
- Inspección orden y aseo

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

En el Anexo No. 6 se presenta el seguimiento a la implementación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente al período del 07 de agosto de 2025 al 06 de septiembre de 2025.

6.3 SEGUIMIENTO SOCIAL

En cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del componente de gestión social del contrato de obra No. 492 de 2024, el Consorcio Alianza Ambiental ha dispuesto la habilitación de un punto de atención por cada frente de trabajo, ubicado dentro de los respectivos campamentos de obra, con el propósito de atender las quejas, sugerencias, peticiones y demás manifestaciones (PQRs) presentadas por los miembros de la comunidad pertenecientes al área de influencia directa del proyecto. Estos puntos permiten canalizar de manera eficiente la comunicación entre la comunidad y el equipo técnico-social del proyecto, garantizando trazabilidad y oportuna atención a los requerimientos ciudadanos.

6.3.1. Jornadas de Socialización del Proyecto

A la fecha, el Consorcio Alianza Ambiental, con el acompañamiento de la interventoría, realizó diversas jornadas de socialización del proyecto en los municipios y corregimientos que hacen parte del área de influencia directa del proyecto. Estas actividades tuvieron como finalidad principal brindar información clara y detallada a la comunidad sobre los aspectos técnicos, duración, cronograma y fases constructivas del proyecto.

Las jornadas se desarrollaron en las siguientes fechas y lugares:

- 13 de marzo de 2025: Socialización en el municipio de Luruaco, llevada a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal.

- 17 de marzo de 2025: Socialización en el corregimiento de Villa Rosa, desarrollada en las instalaciones de ASOPACOVIR.

- 18 de marzo de 2025: Socialización en el corregimiento de El Porvenir, realizada en el Estadero “Las Brisas del Guaro”.

Durante estas jornadas se resolvieron inquietudes de los asistentes y se fortaleció el vínculo institucional con la comunidad, en aras de garantizar la participación ciudadana y la transparencia en la ejecución del proyecto.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.3.1. Levantamiento de Actas de Vecindad

Como parte de las actividades preliminares a la ejecución de las obras, y con el objetivo de establecer una línea base del estado físico de los inmuebles colindantes a las zonas de intervención, se desarrolló el proceso de levantamiento de actas de vecindad. Este proceso fue liderado por el Consorcio Alianza Ambiental con el apoyo técnico de la interventoría, y consistió en la verificación y registro del estado actual de predios, viviendas, estructuras, locales comerciales y parcelas ubicadas en el perímetro del área de influencia directa del proyecto.

Cada visita fue documentada mediante actas suscritas por las partes, incluyendo registros fotográficos y observaciones técnicas, lo que permitirá, en caso de ser requerido, realizar comparaciones posteriores para la evaluación de posibles afectaciones. Esta actividad es de vital importancia para garantizar la protección de bienes privados, la transparencia en el proceso constructivo y la adecuada atención de eventuales reclamaciones por parte de terceros.

Relación Actas de vecindad iniciales:

Fechas	*Detalle*	*Cantidad*
Del 10-03-2025 al 11-03-2025	Actas de vecindad Inicial Arroyo Negro - Luruaco	28
11-03-2025	Actas de entorno Inicial Arroyo Negro - Luruaco	1
11-03-2025	Actas de lote Inicial Arroyo Negro - Luruaco	2
Del 19-03-2025 al 22-03-2025	Actas de vecindad Inicial Arroyo Limón - Luruaco	58
21-03-2025	Actas de entorno Inicial Arroyo Limón - Luruaco	3
25-03-2025	Actas de vecindad Inicial Caño Villa Rosa - Repelón	1
25-03-2025	Actas de entorno Inicial Caño Villa Rosa - Repelón	1
Del 25-03-2025 al 26-03-2025	Actas de vecindad Inicial Caño El Porvenir - Manatí	28
25-03-2025	Actas de entorno Inicial Caño El Porvenir - Manatí	1
26-03-2025	Actas de lote Inicial Caño El Porvenir - Manatí	4
Total		**127**

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Relación Actas de vecindad de cierre:

Fechas	*Detalle*	*Cantidad*
Del 07-05-2025 al 08-05-2025	Actas de vecindad Inicial Arroyo Negro - Luruaco	28
09-05-2025	Actas de entorno Inicial Arroyo Negro - Luruaco	1
09-05-2025	Actas de lote Inicial Arroyo Negro - Luruaco	1
10-06-2025	Actas de vecindad cierre Compuertas – Villa Rosa	1
10-06-2025	Actas de entorno cierre Compuertas – Villa Rosa	1
Total		**32**

En el Anexo No. 7 se presenta el seguimiento a la implementación del programa de Gestión Social, correspondiente al período del 07 de agosto de 2025 al 06 de septiembre de 2025.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

6.4.1. Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

En el marco de la ejecución del proyecto, el Consorcio Alianza Ambiental formuló el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el propósito de establecer las medidas de manejo definidas para los componentes del medio biótico, abiótico y socioeconómico, orientadas a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos derivados de las actividades operativas.

Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre de 2025, la interventoría llevó a cabo el seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en los diferentes programas que integran el Plan de Manejo Ambiental (PMA), constatando la ejecución de acciones orientadas a la protección y conservación del entorno en el marco de la ejecución del proyecto. En materia de manejo de residuos sólidos, se verificó la instalación y operación de puntos ecológicos en los frentes de obra, destinados a la clasificación, almacenamiento temporal y disposición final adecuada de los residuos generados, tanto por las actividades constructivas como por el personal vinculado.

Respecto al control de emisiones y material particulado, se evidenció la utilización de carpas de cubrimiento en las volquetas destinadas al transporte de materiales producto de las labores de limpieza y recuperación ambiental, con el propósito de evitar la dispersión de partículas durante su movilización hacia el sitio de disposición final autorizado. De igual manera, se implementaron rutinas periódicas de humectación en las vías de acceso al área de influencia directa, como estrategia de mitigación orientada a reducir las emisiones de polvo y preservar la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos establecidos en el PMA.

De forma complementaria, se desarrollaron jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas al personal técnico y operativo, en las cuales se abordaron temáticas ambientales relevantes como el manejo adecuado de residuos sólidos, el uso eficiente del recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad y el manejo responsable de insumos y materiales. Estas actividades tuvieron como objetivo fortalecer la cultura ambiental y promover la adopción de prácticas sostenibles durante la ejecución del proyecto, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos y a la consolidación de un modelo de gestión responsable con el entorno.A continuación, se detallan las charlas ambientales desarrolladas por el contratista durante el periodo reportado:

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

CHARLAS AMBIENTALES		
Fecha	**Tema**	**Responsable**
9/08/2025	Especies tóxicas de flora	Sonia Gonzalez
14/08/2025	Uso de baños en obra	Sonia Gonzalez
15/08/2025	como podemos realizar un buen consumo de agua	Sonia Gonzalez
21/08/2025	Como hacer unbuen uso del suelo	Sonia Gonzalez
22/08/2025	Manjeo y disposición final de los residuos liquidos	Sonia Gonzalez
29/08/2025	Perturbación a la fauna silvestre	Sonia Gonzalez
2/09/2025	Tipos de ruido en obra	Sonia Gonzalez
3/09/2025	Prohibido la caza de animales	Sonia Gonzalez

CAPACITACIONES		
Fecha	**Tema**	**Responsable**
11/08/2025	Clase de residuos,manejo y disposición final	Sonia Gonzalez
4/09/2025	Protección de manos y pies	Kelly Florez

6.4.2. Monitoreo de Calidad de Agua

Primera campaña de monitoreo:

El día 13 de marzo de 2025, tanto el Consorcio Alianza Ambiental como el Consorcio Luruaco realizaron actividades de tomas de muestras puntuales en los cuerpos de agua de la Laguna de Luruaco y el Embalse del Guájaro. En cada uno de estos cuerpos hídricos se recolectaron tres muestras independientes, como parte del programa de seguimiento y evaluación de la calidad del recurso hídrico. Las muestras fueron tomadas por personal técnico capacitado, siguiendo los protocolos establecidos para la recolección, preservación y transporte de muestras de agua, conforme a la normatividad ambiental vigente. Cada punto de muestreo fue debidamente georreferenciad, y a continuación se presentan las coordenadas geográficas correspondientes para su trazabilidad y análisis comparativo en etapas futuras del proyecto:

Tabla 6.1. Coordenadas Puntos de Muestreo Laguna de Luruaco.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO LAGUNA DE LURUACO		
ESTACION	**LATITUD (N)**	**LONGITUD (O)**
Punto No. 1	10°36'11.40"N	75° 9'2.73"O
Punto No. 2	10°36'25.56"N	75° 9'7.28"O
Punto No. 3	10°36'17.69"N	75° 9'24.46"O

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Tabla 6.2. Coordenadas Puntos de Muestreo Embalse El Guájaro.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO EMBALSE EL GUAJARO		
ESTACION	**LATITUD (N)**	**LONGITUD (O)**
Punto No. 1	10°25'38.56"N	75° 4'43.81"O
Punto No. 2	10°24'48.32"N	75° 7'2.48"O
Punto No. 3	10°25'33.09"N	75° 6'6.16"O

El propósito de esta actividad fue establecer una línea base de los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua previo al desarrollo de las actividades operativas, permitiendo identificar la condición inicial de los cuerpos de agua y evaluar, en etapas posteriores, cualquier variación atribuible a la ejecución del proyecto. En el Anexo 9.1 se presenta el informe y resultados de laboratorio del monitoreo No. 1 de calidad de aguas presentado por el contratista de obra.

El análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos fue realizado por el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., para el contratista de obra, y por el laboratorio LABORMAR para la interventoría, los cuales mediante distintos ensayos establecieron los siguientes parámetros:

Parámetros fisicoquímicos:

- Temperatura
- Salinidad
- Oxígeno Disuelto
- pH
- Turbidez
- Clorofila
- Sólidos Totales
- Sólidos Suspendidos
- Demanda Biológica de Oxígeno (DBO_5)
- Demanda Química de Oxígeno (DQO)
- Nitratos
- Nitrógeno Total
- Grasas y Aceites
- Ortofosfatos
- Fósforo
- Dureza
- Alcalinidad
- Tensoactivos Aniónicos (SAAM)

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Parámetros microbiológicos:

- Coliformes Termotolerantes
- Coliformes Totales

Segunda campaña de monitoreo:

El día 04 de abril de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del segundo monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S.

En el Anexo 9.2., se presenta el informe y resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, correspondientes al Monitoreo No. 2, de las tomas de muestras realizadas por la interventoría.

Tercera campaña de Monitoreo:

El día 28 de abril de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del tercer monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., se encuentra en proceso de análisis y ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudios mencionados anteriormente.

Cuarta campaña de monitoreo:

El día 28 de mayo de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del cuarto monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., se encuentra en proceso de análisis y ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudios mencionados anteriormente.

Así mismo, la interventoría realizó las tomas de muestras puntuales en los cuerpos de agua de la Laguna de Luruaco y el Embalse del Guájaro (monitoreo de

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

interventoría No. 2). En cada uno de estos cuerpos hídricos se recolectaron tres muestras independientes, como parte del programa de seguimiento y evaluación de la calidad del recurso hídrico. Las muestras fueron tomadas por personal técnico del Laboratorio LABORMAR, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM y será el encargado de realizar los ensayos correspondientes para determinar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de dichas muestras y de este modo contar con insumos que permitan establecer las condiciones de calidad de agua durante la ejecución del proyecto.

Quinta campaña de monitoreo:

El día 27 de junio de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del quinto monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., se encuentra en proceso de análisis y ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudios mencionados anteriormente.

Sexta campaña de monitoreo:

El día 04 de agosto de 2025, el Consorcio Alianza Ambiental adelantó la toma de muestras correspondiente al sexto monitoreo de calidad de aguas, con el objetivo de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez iniciadas las actividades de limpieza para la recuperación ambiental. Actualmente, el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S. se encuentra en proceso de análisis y ejecución de ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudio mencionados, generando información técnica necesaria para el seguimiento del recurso hídrico.

Seguidamente, el día 04 de agosto de 2025, la interventoría realizó la toma de muestras puntuales en los cuerpos de agua de la Laguna de Luruaco y el Embalse del Guájaro, correspondientes al Monitoreo de Interventoría No. 3. En cada uno de estos sistemas se recolectaron tres muestras independientes, como parte del programa de seguimiento y evaluación de la calidad del recurso hídrico. Dichas muestras fueron tomadas por personal técnico del Laboratorio LABORMAR, entidad acreditada por el IDEAM, la cual será responsable de la realización de los ensayos correspondientes para determinar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas, con el fin de contar con insumos que permitan establecer las condiciones de calidad del agua durante la ejecución del proyecto.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

Séptima campaña de monitoreo:

El día 04 de septiembre de 2025 el Consorcio Alianza Ambiental adelantó la séptima campaña de monitoreo de calidad de aguas, con el propósito de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio. Este ejercicio tiene como finalidad generar información confiable y representativa que permita evaluar el estado del recurso hídrico, en concordancia con las actividades de recuperación ambiental que se vienen desarrollando en la zona de influencia. Actualmente, el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S. se encuentra en proceso de análisis y ejecución de los ensayos correspondientes, los cuales posibilitarán la cuantificación de los parámetros de interés y la consolidación de insumos técnicos esenciales para el seguimiento continuo de la calidad del agua.

De forma complementaria, en la misma fecha, la interventoría del proyecto llevó a cabo el Monitoreo de Interventoría No. 4, mediante la recolección de muestras puntuales en la Laguna de Luruaco y el Embalse del Guájaro. En cada uno de estos sistemas se obtuvieron tres muestras independientes, bajo los protocolos de representatividad y control de calidad establecidos para este tipo de actividades. El procedimiento fue ejecutado por personal técnico del Laboratorio LABORMAR, entidad acreditada por el IDEAM, responsable de la realización de los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos. Los resultados derivados de este proceso permitirán contar con información objetiva y verificable para establecer las condiciones de calidad del agua durante la ejecución del proyecto, fortaleciendo el proceso de evaluación ambiental y garantizando la trazabilidad de las acciones implementadas.

Resumen Campañas de monitoreo de calidad de Aguas:

Campañas de Monitoreo Calidad de Aguas		
Fecha	**No. Monitoreo Contratista**	**No. Monitoreo Interventoría**
13 - 03 - 2025	1	1
04 - 04 - 2025	2	
28 - 04 - 2025	3	
28 - 05 - 2025	4	2
27 - 06 - 2025	5	
04 - 08 - 2025	6	3
04 - 09 - 2025	7	4

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.4.3. Monitoreo Hidrobiológico

Primer monitoreo Hidrobiológico:

El día 20 de marzo de 2025, el Contratista de obra (Consorcio Alianza Ambiental), y la interventoría (Consorcio Luruaco) en el marco de las actividades de monitoreo ambiental asociadas al proyecto, realizaron la toma de muestras biológicas con fines de análisis de calidad del recurso hídrico, específicamente enfocados en la evaluación de parámetros hidrobiológicos.

La actividad se desarrolló conforme a los protocolos establecidos en la normatividad ambiental vigente y bajo los lineamientos metodológicos reconocidos para el muestreo en cuerpos de agua continentales. La recolección se efectuó en puntos previamente georreferenciados y representativos del ecosistema objeto de estudio, garantizando así la validez y representatividad de los datos obtenidos.

Los parámetros hidrobiológicos seleccionados para el análisis incluyen las siguientes comunidades biológicas, consideradas bioindicadores clave del estado ecológico del recurso hídrico:

- Fitoplancton: organismos fotosintéticos microscópicos suspendidos en la columna de agua, evaluados por su composición, densidad y biomasa.
- Zooplancton: pequeños organismos heterótrofos de vida libre, fundamentales en las cadenas tróficas acuáticas.
- Perifiton: comunidad biológica adherida a sustratos sumergidos, utilizada como indicador sensible de cambios en la calidad del agua.
- Macroinvertebrados bentónicos: organismos asociados al sedimento del fondo, utilizados como indicadores del estado trófico y de perturbaciones antrópicas.
- Macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas: cuya presencia y diversidad permite inferencias sobre la estructura del hábitat y las condiciones físico-químicas locales.
- Ictiofauna: peces presentes en el ecosistema, evaluados por su diversidad, abundancia, biomasa y composición específica.

En el informe de actividades de Interventoría No. 2, en el Anexo 10, se presentaron los resultados, tanto del contratista de obra como de la interventoría, obtenidos para los componentes evaluados: fitoplancton, zooplancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos, macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas e ictiofauna. Dicho informe contiene información detallada sobre la composición, abundancia y distribución de estos grupos en los dos cuerpos de agua objeto de estudio: el embalse El Guájaro y la laguna de Luruaco. Estos

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

resultados permiten analizar el estado ecológico actual de ambos ecosistemas acuáticos.

Segundo Monitoreo Hidrobiológico:

El día 16 de mayo de 2025, el Contratista de obra (Consorcio Alianza Ambiental), realizaron la toma de muestras biológicas con fines de análisis de calidad del recurso hídrico, específicamente enfocados en la evaluación de parámetros hidrobiológicos. Las muestras se realizaron tanto en la Laguna de Luruaco, como en la Zona baja del Embalse El Guájaro. Actualmente, El laboratorio SOLRA Ingeniería se encuentra en proceso de análisis de las muestras tomadas para establecer y analizar los parámetros requeridos.

Tercer Monitoreo Hidrobiológico:

El día 30 de julio de 2025, el Contratista de obra (Consorcio Alianza Ambiental), realizaron la toma de muestras biológicas con fines de análisis de calidad del recurso hídrico, específicamente enfocados en la evaluación de parámetros hidrobiológicos. Las muestras se realizaron tanto en la Laguna de Luruaco, como en la Zona baja del Embalse El Guájaro. Actualmente, El laboratorio SOLRA Ingeniería se encuentra en proceso de análisis de las muestras tomadas para establecer y analizar los parámetros requeridos.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.4.4. Monitoreo Biológico-pesquero

Durante el periodo comprendido entre el 07 de agosto y el 06 de septiembre de 2025, en el marco de las actividades contempladas dentro del componente de seguimiento ambiental, se llevó a cabo el Monitoreo Biológico – Pesquero en los cuerpos de agua del Embalse El Guájaro (zona baja) y la Laguna de Luruaco. La actividad tuvo como objetivo principal registrar y analizar la composición de las comunidades ícticas presentes en estos ecosistemas, tomando como base las faenas de pesca realizadas por pescadores locales mediante artes de pesca artesanal debidamente autorizadas. Este enfoque participativo no solo garantizó la obtención de información representativa y actualizada sobre el recurso pesquero, sino que también permitió integrar el conocimiento empírico de la comunidad con la recolección de datos técnicos en campo, complementados mediante la aplicación de encuestas estructuradas.

Las capturas obtenidas durante el proceso se emplearon como insumo para la identificación taxonómica de las especies y para la determinación de parámetros biométricos tales como longitud total, peso y talla estándar. De manera complementaria, se evaluó el estado reproductivo de los ejemplares y se analizaron aspectos ecológicos relevantes, en concordancia con los lineamientos técnicos del monitoreo. Estos análisis resultan fundamentales para la caracterización del recurso, dado que permiten establecer tendencias sobre la dinámica poblacional y el estado de salud de las comunidades ícticas presentes.

El propósito central de esta labor fue generar información que aporte a la comprensión de la estructura y composición de la ictiofauna en los sistemas lénticos monitoreados, insumo clave para la formulación de estrategias de manejo pesquero y conservación de los recursos hidrobiológicos. Asimismo, los resultados obtenidos constituyen una base sólida para el análisis de posibles impactos ambientales que puedan estar afectando a estas comunidades biológicas, contribuyendo a la toma de decisiones en materia de gestión sostenible del recurso pesquero.

La información detallada relacionada con el desarrollo y resultados del monitoreo biológico – pesquero correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de agosto y el 06 de septiembre de 2025, se encuentra consignada en el Anexo No. 10.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

6.5. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA

A corte del 06 de septiembre de 2025, se realizaron los siguientes pagos al contratista de obra Consorcio Alianza Ambiental:

Acta	Periodo	Valor
Acta No. 1	07-03-2025 a 06-04-2025	$1.094.325.094,22
Acta No. 2	07-04-2025 a 06-05-2025	$903.189.127,00
Acta No. 3	07-05-2025 a 06-06-2025	$1.049.881.663,00
Acta No. 4	07-06-2025 a 06-07-2025	$937.135.188,00

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

7 CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre de 2025, la interventoría, el Consorcio Luruaco, realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio Alianza Ambiental, en concordancia con la programación de obra aprobada. Como resultado de esta supervisión se evidenció un avance físico acumulado del 92,99%, correspondiente a las actividades contempladas dentro del cronograma de obra, el cual fue actualizado de acuerdo con lo estipulado en el Otrosí No. 1 del 07 de julio de 2025, lo que refleja un desarrollo favorable en la ejecución de los trabajos y un cumplimiento oportuno frente a los compromisos contractuales.

En el desarrollo de las actividades constructivas, se dio continuidad al retiro y disposición final de residuos derivados de las labores de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de trabajo del Caño El Porvenir, los cuales fueron transportados y dispuestos en la Cantera Maná, sitio autorizado por la CRA, finalizando las actividades en este frente de obra. De manera paralela, se avanzó con las labores de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedras, incluido en el alcance del proyecto mediante el Otrosí No. 1, donde se intervino el tramo comprendido entre las abscisas K0+700 y K0+340. Estas actividades fueron ejecutadas con el apoyo de una retroexcavadora CAT 320C, realizando el acopio temporal del material removido en los laterales del cauce para su posterior disposición en sitio autorizado, garantizando así la correcta gestión de los residuos generados.

En lo referente al componente ambiental, el 04 de septiembre de 2025 se efectuaron muestreos puntuales en la Laguna de Luruaco y el Embalse El Guájaro, recolectándose tres muestras en cada cuerpo de agua. Estas actividades estuvieron orientadas al monitoreo de parámetros de calidad del recurso hídrico, con el fin de verificar su cumplimiento en relación con la normatividad ambiental vigente. El análisis físico-químico y microbiológico de las muestras recolectadas por el contratista será realizado por el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., mientras que las muestras tomadas por la interventoría estarán a cargo del Laboratorio LABORMAR, acreditado por el IDEAM, asegurando de esta manera la trazabilidad y confiabilidad de la información.

En el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría adelantó visitas de campo para verificar la implementación de las medidas establecidas por el contratista. Durante estas inspecciones se constató la realización de charlas preventivas en riesgos laborales, el diligenciamiento de formatos de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), la aplicación de controles preoperacionales en maquinaria y equipos, así como el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal por parte del personal operativo, lo que evidencia el

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

compromiso con la prevención de incidentes y la creación de entornos de trabajo seguros.

Finalmente, en relación con el Plan de Manejo Ambiental, se verificó el cumplimiento de las medidas orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos derivados de la ejecución de las actividades constructivas. Entre las acciones destacadas se encuentran la instalación de señalización en las áreas intervenidas, el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos, así como la ejecución de charlas ambientales enfocadas en la protección de los cuerpos de agua y la conservación de la cobertura vegetal no intervenida. Estas medidas contribuyen al fortalecimiento de una cultura de responsabilidad ambiental y consolidan el compromiso del proyecto con el desarrollo sostenible, en coherencia con los lineamientos del PMA.

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

8 ANEXOS

ANEXO 1: ACTAS DE COMITÉ SEMANALES
ANEXO 2: INFORMES SEMANALES
ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 4: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
ANEXO 5: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
ANEXO 6: SEGUIMIENTO SST
ANEXO 7: SEGUIMIENTO SOCIAL
ANEXO 8: SEGUIMIENTO AMBIENTAL
ANEXO 9: INFORME CALIDAD DE AGUAS
ANEXO 10: INFORME MONITOREO BIOLÓGICO PESQUERO
ANEXO 11: BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 12: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA
ANEXO 13: PLANOS Y CARTERAS TOPOGRÁFICAS
ANEXO 14. CERTIFICADO Y REGISTROS DE DISPOSICIÓN FINAL
ANEXO 15. INFORME MONITOREO HIDROBIOLÓGICO No. 3 CONTRATISTA

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

CONSORCIO LURUACO

ANEXO 1. ACTAS DE COMITÉ SEMANALES

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

ACTA DE SEGUIMIENTO

<<COMITÉ DE OBRA>>

ACTA DE COMITÉ No.	022
FECHA:	8/08/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*

I. PARTICIPANTES	**CARGO**	**Firma**
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	
Alfredo Lepesqueur	Director de Interventoría	

II. OBJETO

Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo.
Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	**RESPONSABLES**	**CUMPLIMIENTO**
Controles topográficos Arroyo de Piedra	Contratista	7-08-25

CONSORCIO LURUACO	**ACTA DE SEGUIMIENTO** **<<COMITÉ DE OBRA>>**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

IV. TEMAS TRATADOS

El contratista informa que continua con la limpieza en el frente de Arroyo de Piedra municipio de Luruaco del K0+900 al K0+700 mediante retroexcavadora CAT 320C.
La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3.
La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
El contratista realiza controles topográficos de forma conjunta del K1+100 al K0+700 en el frente de obra Arroyo de Piedra.
La interventoría señala los porcentajes de obra:
Programado 59,38%
Ejecutado 78,16%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Controles topográficos	Contratista	14-08-25



VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 15/08/2025.

ACTA DE SEGUIMIENTO

<<COMITÉ DE OBRA>>

ACTA DE COMITÉ No.	023
FECHA:	15/08/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*

I. PARTICIPANTES	**CARGO**	**Firma**
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	

II. OBJETO

Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo.
Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	**RESPONSABLES**	**CUMPLIMIENTO**
Controles topográficos Arroyo de Piedra	Contratista	14-08-25

CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO <<COMITÉ DE OBRA>>	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

IV. TEMAS TRATADOS

El contratista informa que continua con la limpieza en el frente de Arroyo de Piedra municipio de Luruaco del K0+700 al K0+580 mediante retroexcavadora CAT 320C.
La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3.
La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
El contratista realiza controles topográficos de forma conjunta del K0+700 al K0+580 en el frente de obra Arroyo de Piedra.
La interventoría señala los porcentajes de obra:
Programado 62,82%
Ejecutado 80,77%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Retiro y disposición final de residuos Caño El Porvenir	Contratista	21-08-25




VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 22/08/2025.

ACTA DE SEGUIMIENTO

<<COMITÉ DE OBRA>>

ACTA DE COMITÉ No.	024
FECHA:	22/08/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*

I. PARTICIPANTES	**CARGO**	**Firma**
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	
Alfredo Lepesqueur	Director de Interventoría	

II. OBJETO

Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo.
Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Controles topográficos Arroyo de Piedra	Contratista	21-08-25

CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO <<COMITÉ DE OBRA>>	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

IV. TEMAS TRATADOS

El contratista informa que continua con la limpieza en el frente de Arroyo de Piedra municipio de Luruaco del K0+580 al K0+500 mediante retroexcavadora CAT 320C.
El contratista informa que arreglaron la retroexcavadora Volvo 210 y reinicia con la limpieza en el frente Caño El Porvenir del K0+440 al K0+320.
La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3.
La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
El contratista realiza controles topográficos de forma conjunta del K0+580 al K0+500 en el frente de obra Arroyo de Piedra.
La interventoría señala los porcentajes de obra:
Programado 66,34%
Ejecutado 84,08%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Controles topográficos	Contratista	28-08-25

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 29/08/2025.

ACTA DE SEGUIMIENTO

<<COMITÉ DE OBRA>>

CONSORCIO LURUACO

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	025
FECHA:	29/08/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*

I. PARTICIPANTES	**CARGO**	**Firma**
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	

II. OBJETO

Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo.
Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Controles topográficos Arroyo de Piedra	Contratista	28-08-25
Controles topográficos Caño El Porvenir	Contratista	28-08-25

CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO <<COMITÉ DE OBRA>>	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

IV. TEMAS TRATADOS

El contratista informa que continua con la limpieza en el frente de Arroyo de Piedra municipio de Luruaco del K0+500 al K0+420 mediante retroexcavadora CAT 320C.
El contratista informa que continua con la limpieza en el frente Caño El Porvenir del K0+320 al K0+140.
La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3.
La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
El contratista realiza controles topográficos de forma conjunta del K0+500 al K0+420 en el frente de obra Arroyo de Piedra y del K0+320 al K0+140 en el frente de obra Caño El Porvenir.
La interventoría señala los porcentajes de obra:
Programado 69,42%
Ejecutado 87,71%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Controles topográficos Arroyo de Piedra	Contratista	4-09-25

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 5/09/2025.

ACTA DE SEGUIMIENTO

<<COMITÉ DE OBRA>>

ACTA DE COMITÉ No.	026
FECHA:	5/09/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO*

I. PARTICIPANTES	**CARGO**	**Firma**
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	
Alfredo Lepesqueur	Director de Interventoría	

II. OBJETO

Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo.
Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	**RESPONSABLES**	**CUMPLIMIENTO**
Controles topográficos Arroyo de Piedra	Contratista	5-09-25

CONSORCIO LURUACO	**ACTA DE SEGUIMIENTO** **<<COMITÉ DE OBRA>>**	C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico

IV. TEMAS TRATADOS

El contratista informa que continua con la limpieza en el frente de Arroyo de Piedra municipio de Luruaco del K0+420 al K0+360 mediante retroexcavadora CAT 320C.
El contratista informa que continua con la limpieza en el frente Caño El Porvenir del K0+140 al K0+000.
La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3.
La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.
El contratista realiza controles topográficos de forma conjunta del K0+420 al K0+360 en el frente de obra Arroyo de Piedra.
La interventoría señala los porcentajes de obra:
Programado 72,95%
Ejecutado 91,10%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Controles topográficos	11-09-25	Contratista

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 12/09/2025.

CONSORCIO LURUACO

ANEXO 2. INFORMES SEMANALES

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	8 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	22	DEL	1/08/2025	AL	7/08/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	153 EQUIVALE AL 62,45%	PLAZO TRANSCURRIDO:	153 EQUIVALE AL 62,45%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 199.426.850,91	VALOR PAGADO:	$ 3.047.305.854,20
VALOR POR PAGAR:	$ 337.573.149,09	VALOR POR PAGAR:	$ 3.151.276.191,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 3.680.601.117,52	59,38%	18,78%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 4.844.811.726,57	78,16%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza Arroyo de Piedra, retiro y disposición del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	8 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	22	DEL	1/08/2025	AL	7/08/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos y en Arroyo de Piedra inspección de las actividades de limpieza.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 1 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+900 hasta la K0+860 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Sábado 2 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+860 hasta la K0+820 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Domingo 3 de agosto. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 4 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+820 hasta la K0+780 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 588m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Martes 5 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+780 hasta la K0+740 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 574m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Miércoles 6 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+740 hasta la K0+700 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 588m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+100 hasta la K1+700.

Jueves 7 de agosto. No se programaron actividades constructivas (día festivo).

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 78,16%, superando el avance programado en un 18,78% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir, así como las actividades de limpieza en Arroyo de Piedra

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+900 A K0+700



LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+900 A K0+700



LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+900 A K0+700



LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+900 A K0+700



DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR



DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR



DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	15 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	23	DEL	8/08/2025	AL	14/08/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	160 EQUIVALE AL 65,31%	PLAZO TRANSCURRIDO:	160 EQUIVALE AL 65,31%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 199.426.850,91	VALOR PAGADO:	$ 3.047.305.854,20
VALOR POR PAGAR:	$ 337.573.149,09	VALOR POR PAGAR:	$ 3.151.276.191,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 3.893.826.015,34	62,82%	17,95%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 5.006.594.717,95	80,77%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza Arroyo de Piedra, retiro y disposición del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	15 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	23	DEL	8/08/2025	AL	14/08/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos y en Arroyo de Piedra inspección de las actividades de limpieza.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 8 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+700 hasta la K0+680 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Sábado 9 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+680 hasta la K0+660 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 420m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Domingo 10 de agosto. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 11 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+660 hasta la K0+640 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Martes 12 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+640 hasta la K0+620 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Miércoles 13 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+620 hasta la K0+600 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 14 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+600 hasta la K0+580 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+700 hasta la K0+580.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 80,77%, superando el avance programado en un 17,95% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir, así como las actividades de limpieza en Arroyo de Piedra

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+700 A K0+580


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+700 A K0+580


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+700 A K0+580


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+700 A K0+580


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

CONSORCIO LURUACO	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	22 DE AGOSTO DE 2025	**PERIODO No.**	24	DEL	**15/08/2025**	AL	**21/08/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	167 EQUIVALE AL 68,16%	PLAZO TRANSCURRIDO:	167 EQUIVALE AL 68,16%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 199.426.850,91	VALOR PAGADO:	$ 3.047.305.854,20
VALOR POR PAGAR:	$ 337.573.149,09	VALOR POR PAGAR:	$ 3.151.276.191,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 4.112.241.833,95	66,34%	17,74%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 5.211.767.783,65	84,08%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza Arroyo de Piedra, retiro y disposición del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	22 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	24	DEL	15/08/2025	AL	21/08/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos y en Arroyo de Piedra inspección de las actividades de limpieza.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 15 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+580 hasta la K0+570 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Sábado 16 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+570 hasta la K0+560 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 3:30 p.m. hasta las 4:50 p.m.

Domingo 17 de agosto. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 18 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+560 hasta la K0+550 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 4:30 p.m. hasta las 6:10 p.m.

Martes 19 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+550 hasta la K0+540 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. El contratista de obra realizó las actividades de reparación de la retroexcavadora Volvo 210 ubicada en el frente de obra del Caño El Porvenir, quedando operativa. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+440 hasta la K0+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Miércoles 20 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+540 hasta la K0+520 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+400 hasta la K0+360 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 21 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+520 hasta la K0+500 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+360 hasta la K0+320 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+580 hasta la K0+500.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 84,08%, superando el avance programado en un 17,74% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir, así como las actividades de limpieza en Arroyo de Piedra

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+580 A K0+500


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+580 A K0+500


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+580 A K0+500


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+580 A K0+500


LIMPIEZA CAÑO EL PORVENIR K0+440 A K0+320


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+440 A K0+320


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	29 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	25	DEL	22/08/2025	AL	28/08/2025

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	497 DE 2024		CONTRATO No.:	492 DE 2024	
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES		PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:			PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:			**FECHA DE SUSPENSIÓN:		
**FECHA DE REINICIACIÓN:			**FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	
PLAZO ADICIONAL:			PLAZO ADICIONAL:		
PLAZO ACTUALIZADO:	245		PLAZO ACTUALIZADO:	245	
PLAZO TRANSCURRIDO:	174	EQUIVALE AL 71,02%	PLAZO TRANSCURRIDO:	174	EQUIVALE AL 71,02%
VALOR INICIAL :	$	537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$	6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):			VALOR ADICION(ES):		
VALOR ACTUALIZADO:	$	537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$	6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$	199.426.850,91	VALOR PAGADO:	$	3.047.305.854,20
VALOR POR PAGAR:	$	337.573.149,09	VALOR POR PAGAR:	$	3.151.276.191,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO		INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 4.303.295.987,11	69,42%	18,29%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 5.436.776.311,89	87,71%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza Arroyo de Piedra, retiro y disposición del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	29 DE AGOSTO DE 2025	PERIODO No.	25	DEL	22/08/2025	AL	28/08/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos y en Arroyo de Piedra inspección de las actividades de limpieza.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 22 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+500 hasta la K0+490 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+320 hasta la K0+300 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Sábado 23 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+490 hasta la K0+480 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+320 hasta la K0+260 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 490m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 3:45 p.m. hasta las 5:20 p.m.

Domingo 24 de agosto. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 25 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+480 hasta la K0+470 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+260 hasta la K0+220 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Martes 26 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+470 hasta la K0+460 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+220 hasta la K0+180 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Miércoles 27 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+460 hasta la K0+440 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+180 hasta la K0+160 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 28 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+440 hasta la K0+420 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+160 hasta la K0+140 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 504m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+500 hasta la K0+420. Así mismo, se realizó el control topográfico en el frente de obra del Caño El Porvenir, entre las Abscisas K0+320 hasta la K0+140. Se presentaron lluvias durante la jornada de la tarde, entre las 4:15 p.m. hasta las 6:30 p.m.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 87,71%, superando el avance programado en un 18,29% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir, así como las actividades de limpieza en Arroyo de Piedra

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+500 A K0+420


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+500 A K0+420


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+500 A K0+420


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+500 A K0+420


LIMPIEZA CAÑO EL PORVENIR K0+320 A K0+140


LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+320 A K0+140


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR


DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

CONSORCIO LURUACO	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**PERIODO No.**	26	DEL	**29/08/2025**	AL	**4/09/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	497 DE 2024	CONTRATO No.:	492 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025	FECHA DE INICIACIÓN	MARZO 7 DE 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	NOVIEMBRE 6 DE 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	245	PLAZO ACTUALIZADO:	245
PLAZO TRANSCURRIDO:	181 EQUIVALE AL 73,88%	PLAZO TRANSCURRIDO:	181 EQUIVALE AL 73,88%
VALOR INICIAL :	$ 537.000.000,00	VALOR INICIAL :	$ 6.198.582.045,25
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 537.000.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.198.582.045,25
VALOR PAGADO:	$ 264.459.473,88	VALOR PAGADO:	$ 3.984.441.042,20
VALOR POR PAGAR:	$ 272.540.526,12	VALOR POR PAGAR:	$ 2.214.141.003,05
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO LURUACO

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	7/03/2025		
1	**CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN**			
1.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025		
1.2	Limpieza para recuperación ambiental	9/07/2025		
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/07/2025		
2	**CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO**			
2.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	10/03/2025	
2.2	Limpieza para recuperación ambiental	20/05/2025	10/04/2025	
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	25/05/2025	1/05/2025	
3	**CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA**			
3.1	Localización, Trazado y Replanteo	21/03/2025	17/03/2025	
3.2	Limpieza para recuperación ambiental	27/06/2025	20/06/2025	
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	2/07/2025	6/06/2025	
4	**CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR**			
4.1	Localización, Trazado y Replanteo	5/04/2025	19/03/2025	
4.2	Limpieza para recuperación ambiental	2/11/2025		
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos	7/11/2025		
5	**CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL**			
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxigeno	7/11/2025		
5.2	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	7/11/2025		
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	7/11/2025		
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	7/11/2025		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS	7/11/2025		
Plazo del proyecto en días		245		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 4.521.865.602,01	72,95%	18,15%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 5.646.908.243,22	91,10%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

NA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NA		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se inspeccionaron las actividades como limpieza Arroyo de Piedra, retiro y disposición del Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra continúa con un avance muy significativo de acuerdo con las actividades programadas.

CONSORCIO LURUACO	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PERIODO No.	26	DEL	29/08/2025	AL	4/09/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

En el Caño El Porvenir, la interventoría tuvo a su cargo la supervisión de la limpieza, retiro y disposición final de los sedimentos y en Arroyo de Piedra inspección de las actividades de limpieza.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 29 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+420 hasta la K0+410 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+140 hasta la K0+100 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Sábado 30 de agosto. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+410 hasta la K0+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+100 hasta la K0+060 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 490m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 31 de agosto. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 1 de septiembre. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+400 hasta la K0+390 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+060 hasta la K0+040 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Martes 2 de septiembre. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+390 hasta la K0+380 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+040 hasta la K0+020 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Miércoles 3 de septiembre. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+380 hasta la K0+370 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. La interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K0+020 hasta la K0+000 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. Se realizó el control topográfico en el frente de obra del Caño El Porvenir, entre las Abscisas K0+140 hasta la K0+000. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño El Porvenir mediante la implementación de un frente de trabajo de 5 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 4 de septiembre. La Interventoría inspeccionó las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra desde la abscisa K0+370 hasta la K0+360 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT 320C. El desarrollo de esta actividad se vio restringido por las características topográfica y del entorno natural. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo de Piedra, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+420 hasta la K0+360. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 91,1%, superando el avance programado en un 18,15% actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño El Porvenir, así como las actividades de limpieza en Arroyo de Piedra

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



LIMPIEZA CAÑO EL PORVENIR K0+140 A K0+000



LIMPIEZA CAÑO EL PORVENIR K0+140 A K0+000



LIMPIEZA CAÑO EL PORVENIR K0+140 A K0+000



DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR



DISPOSICION DE RESIDUOS CAÑO EL PORVENIR



LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+420 A K0+360



LIMPIEZA ARROYO PIEDRA K0+420 A K0+360



CONTROLES TOPOGRÁFICOS



CONTROLES TOPOGRÁFICOS

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

ANEXO 3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

LIMPIEZA PARA RECUPERACION AMBIENTAL CAÑO EL PORVENIR




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+440 a K0+400




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+400 a K0+350




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+350 a K0+300

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LURUACO




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+300 a K0+200




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+200 a K0+100




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+200 a K0+100

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LURUACO




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+200 a K0+100




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+100 a K0+000




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+100 a K0+000

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO LURUACO




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+100 a K0+000




Movilización de excavadora CAT 320C brazo largo para Las Compuertas de El Porvenir

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA – FRENTE CAÑO EL PORVENIR




Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.




Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.




Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.




Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.




Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.




Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PARA RECUPERACIÓN AMBIENTAL, FRENTE ARROYO DE PIEDRAS, LURUACO





Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+700 a K0+620





Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+700 a K0+620





Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+700 a K0+620




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+620 a K0+500




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+620 a K0+500




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+620 a K0+500




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+500 a K0+340




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+500 a K0+340




Actividades de Limpieza para la recuperación ambiental Abs.K0+500 a K0+340

ACTIVIDADES DE CONTROLES TOPOGRÁFICOS



Controles topográficos Arroyo de Piedras.

CONSORCIO LURUACO

ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-18, 08:25:06 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79794459

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 13/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL 01		
Documento	NI901893943	**Dirección**	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008
Total Afiliados	8	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1091662627	JASNEY MOTTA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.714.284	$ 754.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.714.284	$ 188.600	6,960	$ 4.714.284	$ 328.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 4.714.284	$ 188.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.459.700
CC 1118848009	JUAN MIGUEL HERNANDEZ RANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 22598664	ROSA MARINA CASTRO AVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 56067903	KELLYS YOHANA FLOREZ ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.920.000	$ 307.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.920.000	$ 76.800	6,960	$ 1.920.000	$ 133.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.920.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.500
CC 72226272	WALTER ANTONIO BARBOSA ORTEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.657.142	$ 905.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 5.657.142	$ 226.300	6,960	$ 5.657.142	$ 393.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 5.657.142	$ 226.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.751.600
CC 8500631	VALDIMIRO JOSE SANJUAN DE LA HOZ	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 8501229	RONALD ALEXANDER MOSQUERA FRANCO	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 91281627	ROQUE MAURICIO MUÑOZ BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.252.750	$ 1.573.100	(EPS010) EPS SURA	$ 9.252.750	$ 370.200	6,960	$ 9.252.750	$ 644.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 9.252.750	$ 370.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.957.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 27.891.176	$ 27.891.176	$ 27.891.176	$ 27.891.176	$ 4.555.400	$ 1.115.900	$ 1.941.500	$ 1.115.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.728.700	$ 0	$ 8.728.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-18, 08:26:42 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79799264

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 13/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL02		
Documento	NI901896859	**Dirección**	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008
Total Afiliados	9	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002095293	YESICA PAOLA PINO CORONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1004353345	OSMAN DAVID ARAGON POLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.582.858	$ 573.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.582.858	$ 143.400	6,960	$ 3.582.858	$ 249.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 3.582.858	$ 143.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.109.500
CC 1043871767	SANDRA MARCELA ADARRAGA FONTALVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.250.000	$ 360.000	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 2.250.000	$ 90.000	6,960	$ 2.250.000	$ 156.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600
CC 1118848009	JUAN MIGUEL HERNANDEZ RANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1123997747	GILARI ODETTE ROMERO CELEDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1129524877	HUMBERTO CARLOS MALDONADO AREVALO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.500.000	$ 1.105.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 6.500.000	$ 260.000	6,960	$ 6.500.000	$ 452.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.077.400
CC 72302363	RAFAEL GUILLERMO RUBIO JIMENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 85476492	DARIO VEGA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.657.142	$ 905.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.657.142	$ 226.300	6,960	$ 5.657.142	$ 393.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 5.657.142	$ 226.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.751.600
CC 91281627	ROQUE MAURICIO MUÑOZ BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.252.750	$ 1.573.100	(EPS010) EPS SURA	$ 9.252.750	$ 370.200	6,960	$ 9.252.750	$ 644.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 9.252.750	$ 370.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.957.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 32.936.750	$ 32.936.750	$ 32.936.750	$ 32.936.750	$ 5.427.800	$ 1.317.900	$ 2.292.600	$ 1.317.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.356.200	$ 0	$ 10.356.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-03, 09:30:55 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79952872

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202508

PAGADA 2025-08-21 14:55:24.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TICOM				
Documento	NI 830509276	**Dirección**	METROPARQUE BODM1-24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3288603		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	6
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1140885236		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ LOPEZ SONIA CAROLINA	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	25	25	25	25			F	$ 2.100.000	230301		16 %	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.750.000	$ 121.800	CCF07	4 %	$ 1.750.000	$ 70.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0
										X					0	2	2	2	2			F	$ 2.100.000	230301		16 %	$ 140.001	$ 22.500	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 140.001	$ 5.700	$ 0	14-25		0,000 %	$ 140.001	$ 0	CCF07	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X			0	3	3	3	3			F	$ 2.100.000	230301		16 %	$ 210.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 210.000	$ 8.400	$ 0	14-25		0,000 %	$ 210.000	$ 0	CCF07	4 %	$ 210.000	$ 8.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 336.100	$ 0	$ 0	$ 84.100	$ 121.800	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 620.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-18, 08:24:04 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79669939

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 08/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MACROEQUIPOS LAND SAS	**Nombre Sucursal**	EQUIPOS	**Código Sucursal**	OP001
Documento	NI901301115	**Dirección**	CRV 22 #1 - 22 METROPARQUE BOD M1 - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228603		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008		
Total Afiliados	31	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1038097776	LUIS GUILLERMO TRESPALACIOS ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.010.000	$ 321.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.010.000	$ 80.400	6,960	$ 2.010.000	$ 139.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.010.000	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.300
CC 1043004442	ANTONIO LUIS CABARCAS MENDOZA	01	00																	0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.918.000	$ 306.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.918.000	$ 76.800	6,960	$ 1.918.000	$ 133.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.918.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.000
CC 1043004442	ANTONIO LUIS CABARCAS MENDOZA	01	00																	5	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 456.666	$ 73.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 456.666	$ 18.300	0,000	$ 456.666	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.400
CC 1043004442	ANTONIO LUIS CABARCAS MENDOZA	01	00																	3	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 274.000	$ 43.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 274.000	$ 11.000	0,000	$ 274.000	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.900
CC 1043004442	ANTONIO LUIS CABARCAS MENDOZA	01	00																	1	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 91.333	$ 14.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 91.333	$ 3.700	0,000	$ 91.333	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.400
CC 1043017263	CESAR ANTONIO CABARCAS MENDOZA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.557.334	$ 409.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.557.334	$ 102.300	6,960	$ 2.557.334	$ 178.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.557.334	$ 102.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 791.800
CC 1043017263	CESAR ANTONIO CABARCAS MENDOZA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 91.333	$ 14.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 91.333	$ 3.700	0,000	$ 91.333	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 91.333	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.100
CC 1043017263	CESAR ANTONIO CABARCAS MENDOZA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 91.333	$ 14.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 91.333	$ 3.700	0,000	$ 91.333	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 91.333	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.100
CC 1045235310	JESUS ALBERTO JULIO JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.420.000	$ 387.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.420.000	$ 96.800	6,960	$ 2.420.000	$ 168.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.420.000	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.300
CC 11075728	DOMINGO EMIGDIO GONZALEZ ALEAN	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.039.667	$ 326.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.039.667	$ 81.600	6,960	$ 2.039.667	$ 142.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.039.667	$ 81.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.600
CC 11075728	DOMINGO EMIGDIO GONZALEZ ALEAN	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 70.333	$ 11.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 70.333	$ 2.900	0,000	$ 70.333	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 70.333	$ 2.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.100
CC 1129484952	LUIS CARLOS SAJONA ALVARADO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1129571834	YANCARLOS CARMONA WALTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1143381261	JEIDER ALBERTO AYOLA ORTEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.010.000	$ 321.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.010.000	$ 80.400	6,960	$ 2.010.000	$ 139.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.010.000	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.300
CC 1234888624	HUMBERTO JUNIOR ESCORCIA VELASCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 17952061	JOSE LUIS VILORIA USTARIS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.560.000	$ 409.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.560.000	$ 102.400	6,960	$ 2.560.000	$ 178.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.560.000	$ 102.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.600
CC 3738929	ROBINSON FARITH GOENAGA GOENAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.730.000	$ 276.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.730.000	$ 69.200	6,960	$ 1.730.000	$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.730.000	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700
CC 3821255	JHON CARLOS TROCONIS GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72014572	ALVARO ENRIQUE SILVERA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.620.000	$ 419.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.620.000	$ 104.800	6,960	$ 2.620.000	$ 182.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.620.000	$ 104.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 08/08/2025 **Empresa NI901301115 MACROEQUIPOS LAND SAS** **Planilla Nro: 79669939** **Periodo Cotización: julio de 2025** **Periodo Servicio: agosto de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72144924	OSCAR DE JESUS PAREDES DURANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.640.000	$ 422.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.640.000	$ 105.600	6,960	$ 2.640.000	$ 183.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.640.000	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 817.400
CC 72154403	EDGAR JOSE GARCIA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.620.000	$ 419.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.620.000	$ 104.800	6,960	$ 2.620.000	$ 182.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.620.000	$ 104.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.200
CC 72157900	ROBERTO CARLOS ROMERO FELIZZOLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.110.000	$ 337.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.110.000	$ 84.400	6,960	$ 2.110.000	$ 146.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.110.000	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.300
CC 72166813	LUIS EDUARDO MIZZAR MEZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.730.000	$ 276.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.730.000	$ 69.200	6,960	$ 1.730.000	$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.730.000	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700
CC 72193076	DAVID GOMEZ ARRIETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 72202834	EDINSON ALONSO ABREU BLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.560.000	$ 62.400	6,960	$ 1.560.000	$ 108.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.560.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.000
CC 72238056	FREDDYS ARMANDO VALDEZ ESCORCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.730.000	$ 276.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.730.000	$ 69.200	6,960	$ 1.730.000	$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.730.000	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700
CC 72239235	VICTOR MANUEL DIAZ ZABALA	01	00																	0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 466.667	$ 74.700	(EPS010) EPS SURA	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.600
CC 72239235	VICTOR MANUEL DIAZ ZABALA	01	00																	5	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.666	$ 46.700	(EPS010) EPS SURA	$ 291.666	$ 11.700	0,000	$ 291.666	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400
CC 72239235	VICTOR MANUEL DIAZ ZABALA	01	00														X			0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 991.667	$ 158.700	(EPS010) EPS SURA	$ 991.667	$ 39.700	0,000	$ 991.667	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 991.667	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.100
CC 72244084	GASPAR ARAEL CALVO HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.620.000	$ 419.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.620.000	$ 104.800	6,960	$ 2.620.000	$ 182.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.620.000	$ 104.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.200
CC 72244085	JOSE DARIO MORENO QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.870.000	$ 459.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.870.000	$ 114.800	6,960	$ 2.870.000	$ 199.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.870.000	$ 114.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 888.600
CC 72308083	RUBEN LEONIDAS MORENO QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.440.000	$ 390.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.440.000	$ 97.600	6,960	$ 2.440.000	$ 169.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.440.000	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755.500
CC 84078832	RODRIGO RAFAEL DIAZ VASQUEZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF30) COMFA GUAJIRA	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 8521048	DANIEL OLMOS LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
CC 8568575	MARIO ALBERTO OROZCO BUSTILLO	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.580.693	$ 253.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.580.693	$ 63.300	6,960	$ 1.580.693	$ 110.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.580.693	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.700
CC 8568575	MARIO ALBERTO OROZCO BUSTILLO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 54.507	$ 8.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 54.507	$ 2.200	0,000	$ 54.507	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 54.507	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.200
CC 8729191	LUIS CARLOS MOLINA BROCHERO	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.846.667	$ 455.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.846.667	$ 113.900	6,960	$ 2.846.667	$ 198.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.846.667	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 881.500
CC 8729191	LUIS CARLOS MOLINA BROCHERO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 203.334	$ 32.600	(EPS010) EPS SURA	$ 203.334	$ 8.200	0,000	$ 203.334	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.800
CC 8742576	LUIS ALBERTO CHING CACERES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.110.000	$ 337.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.110.000	$ 84.400	6,960	$ 2.110.000	$ 146.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.110.000	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.300
CC 8801858	JANER ANTONIO VERGARA MEZA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.010.000	$ 321.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.010.000	$ 80.400	6,960	$ 2.010.000	$ 139.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.010.000	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.300
CC 92250208	JADER JOSE VITAL ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.730.000	$ 276.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.730.000	$ 69.200	6,960	$ 1.730.000	$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.730.000	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 64.966.700	$ 64.966.700	$ 64.966.700	$ 63.649.701	$ 10.395.700	$ 2.599.500	$ 4.341.100	$ 2.546.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.882.900	$ 25.900	$ 19.908.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-18, 08:25:53 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 79794536

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 13/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL 01		
Documento	NI901893943	**Dirección**	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1043028148	MARIANELA TORREGROZA CHARRIS	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-18, 08:22:52 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79952084

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 21/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TICOM	**Nombre Sucursal**	OFICINAS BQUILLA	**Código Sucursal**	AD001
Documento	NI830509276	**Dirección**	METROPARQUE BODM1-24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3288603		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008		
Total Afiliados	19	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001916710	NICOLL VALENTINA HERNANDEZ ECHEVERRIA	01	00		X								X							0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284.700	$ 11.400	0,522	$ 284.700	$ 1.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 877.825	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.700
CC 1042416143	GUISELLA MARIA ACUÑA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 1043876298	ANGELICA PATRICIA FONTALVO VIDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 1045169204	SANDRA MARCELA CERVANTES CERVANTES	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.473.333	$ 395.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.473.333	$ 99.000	0,522	$ 2.473.333	$ 13.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.473.333	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.800
CC 1045169204	SANDRA MARCELA CERVANTES CERVANTES	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 176.668	$ 28.300	(EPS010) EPS SURA	$ 176.668	$ 7.100	0,000	$ 176.668	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.400
CC 1045671229	BELKYS HURTADO SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 9.000.000	$ 1.530.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 9.000.000	$ 360.000	6,960	$ 9.000.000	$ 626.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 13.500.000	$ 540.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.056.400
CC 1045739162	YURANIS MARCELA PINO PATERNINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.250.000	$ 680.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.250.000	$ 170.000	0,522	$ 4.250.000	$ 22.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 4.250.000	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.042.200
CC 1140838364	WALDIR ALBERTO MARTINEZ CHARRIS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.700.000	$ 592.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.700.000	$ 148.000	6,960	$ 3.700.000	$ 257.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 3.700.000	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.145.600
CC 1143427829	CINDY PAOLA DOMINGUEZ SABALLETH	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.750.000	$ 440.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.750.000	$ 110.000	0,522	$ 2.750.000	$ 14.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.400
CC 22461193	DIANA LUZ NIEBLES ECHEVERRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.830.000	$ 991.200	(EPS010) EPS SURA	$ 5.830.000	$ 233.200	0,522	$ 5.830.000	$ 30.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 5.830.000	$ 233.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.488.100
CC 22550173	CANDELARIA RICARDO VIBANQUES	01	00																	0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 2.713.333	$ 434.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.713.333	$ 108.600	0,522	$ 2.713.333	$ 14.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.713.333	$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.600
CC 22550173	CANDELARIA RICARDO VIBANQUES	01	00														X			0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 986.667	$ 157.900	(EPS010) EPS SURA	$ 986.667	$ 39.500	0,000	$ 986.667	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 986.667	$ 39.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.900
CC 32701676	LUCILA DEL CARMEN BROCHERO FIGUEROA	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.400
CC 32701757	ASTRID DEL SOCORRO DONADO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.400
CC 32723098	ALBA LUCIA FANDIÑO RIVERA	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500
CC 32837060	ZULEIMA ROSA SOTO ORTEGA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 60.000	$ 9.600	(EPS010) EPS SURA	$ 60.000	$ 2.400	0,522	$ 60.000	$ 400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 319.200	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.200
CC 32837060	ZULEIMA ROSA SOTO ORTEGA	01	00														X			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 60.000	$ 9.600	(EPS010) EPS SURA	$ 60.000	$ 2.400	0,000	$ 60.000	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 60.000	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.400
CC 37745739	ESTHER YULIANA NIETO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 71531562	DIEGO LUIS POSADA BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.900.000	$ 1.343.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.900.000	$ 316.000	6,960	$ 7.900.000	$ 549.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 10.006.667	$ 400.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.609.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/08/2025 **Empresa NI830509276 TICOM** **Planilla Nro: 79952084** **Periodo Cotización: julio de 2025** **Periodo Servicio: agosto de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72162008	JOSE MARIA VECINO VILLARREAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.630.000	$ 1.297.200	(EPS010) EPS SURA	$ 7.630.000	$ 305.200	6,960	$ 7.630.000	$ 531.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 7.630.000	$ 305.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.438.700
CC 73114696	INGLEBERTO HERNANDEZ JARRIS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 7595737	PROSPERO GONZALEZ DE LA CRUZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.541.885	$ 246.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.541.885	$ 61.700	6,960	$ 1.541.885	$ 107.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.541.885	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 64.656.586	$ 67.680.086	$ 67.680.086	$ 74.962.410	$ 10.649.200	$ 2.707.500	$ 2.876.100	$ 2.998.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.231.700	$ 0	$ 19.231.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-21, 05:42:37 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79951667

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 21/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TICOM	**Nombre Sucursal**	DISTRITOS DEL SUR	**Código Sucursal**	OP027
Documento	NI830509276	**Dirección**	METROPARQUE BODM1-24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3288603		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008		
Total Afiliados	4	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1042351345	JAVIER ENRIQUE CONRADO GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.550.000	$ 728.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.550.000	$ 182.000	6,960	$ 4.550.000	$ 316.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 4.550.000	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.408.700
CC 1123997747	GILARI ODETTE ROMERO CELEDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1140856558	JOSE LUIS CHARRIS ALFARO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.000.000	$ 1.190.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.000.000	$ 280.000	6,960	$ 7.000.000	$ 487.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.237.200
CC 8646534	JOHN JAIRO ORTEGA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.960.000	$ 313.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.960.000	$ 78.400	6,960	$ 1.960.000	$ 136.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.960.000	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.933.500	$ 14.933.500	$ 14.933.500	$ 14.933.500	$ 2.459.400	$ 597.400	$ 1.039.500	$ 597.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.693.700	$ 0	$ 4.693.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CUESTECITEROS PROFESIONALES**, identificada con **NI** número **901081028**, aportó por **JOSE RODRIGO AVILA ARENAS**, identificado(a) con **CC** número **19360273** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **88429103** para el periodo de salud **2025-08** y pensiones **2025-07** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF30	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	1	1															0		30	$1.423.500	Julio - 2025	88429103	11/08/2025	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	1															0		30	$1.423.500	Agosto - 2025	88429103	11/08/2025	S
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	1															0		30	$1.423.500	Julio - 2025	88429103	11/08/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CUESTECITEROS PROFESIONALES**, identificada con **NI** número **901081028**, aportó por **JOSE RODRIGO AVILA ARENAS**, identificado(a) con **CC** número **19360273** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **89210689** para el periodo de salud **2025-09** y pensiones **2025-08** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF30	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	1	1															0		30	$1.423.500	Agosto - 2025	89210689	05/09/2025	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	1															0		30	$1.423.500	Septiembre - 2025	89210689	05/09/2025	S
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	1															0		30	$1.423.500	Agosto - 2025	89210689	05/09/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Septiembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CONSORCIO LURUACO

ANEXO 5. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901819	1	CONSORCIO LURUACO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 6 # 65-24 OFICINA 330	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7819817	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	91821574	9491821574	E	2025/09/04	2025/09/17	BANCO AV VILLAS	13	$3,879,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$12,427,000	$1,988,400			$12,427,000	$497,100			$12,427,000	$497,100			$12,427,000		$865,000		$0	$0		$3,847,600
Centro de Trabajo: REPELON (4 Afiliados)																							$12,427,000	$1,988,400			$12,427,000	$497,100			$12,427,000	$497,100			$12,427,000		$865,000		$0	$0		$3,847,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)																							$12,427,000	$1,988,400			$12,427,000	$497,100			$12,427,000	$497,100			$12,427,000		$865,000		$0	$0		$3,847,600
1	CC	72008065	ARELLANA IVAN																		231001	30	$2,352,000	$376,400	EPS005	30	$2,352,000	$94,100	CCF06	30	$2,352,000	$94,100	14-11	30	$2,352,000	6.960%	$163,700	30	$0	$0	Si	$728,300
2	CC	1143443933	CONTRERAS MARIA																		231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF06	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
3	CC	10766786	LEPESQUEUR ALFREDO																		230301	30	$3,625,000	$580,000	EPS002	30	$3,625,000	$145,000	CCF06	30	$3,625,000	$145,000	14-11	30	$3,625,000	6.960%	$252,300	30	$0	$0	Si	$1,122,300
4	CC	85458051	PEREZ RICARDO																		230301	30	$4,150,000	$664,000	EPS037	30	$4,150,000	$166,000	CCF06	30	$4,150,000	$166,000	14-11	30	$4,150,000	6.960%	$288,900	30	$0	$0	Si	$1,284,900
Total			**Afiliados(4)**																				$12,427,000	$1,988,400			$12,427,000	$497,100			$12,427,000	$497,100			$12,427,000		$865,000		$0	$0		$3,847,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901819	1	CONSORCIO LURUACO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 6 # 65-24 OFICINA 330	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7819817	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	91821574	9491821574	E	2025/09/04	2025/09/17	BANCO AV VILLAS	13	$3,879,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,988,400	$16,300	$0	$2,004,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$744,400	$6,100	$0	$750,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,244,000	$10,200	$0	$1,254,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$865,000	$7,100	$0	$872,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$865,000	$7,100	$0	$872,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$497,100	$4,100	$0	$501,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$497,100	$4,100	$0	$501,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$497,100	$4,200	$0	$501,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$92,000	$800	$0	$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$166,000	$1,400	$0	$167,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$1,200	$0	$146,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$94,100	$800	$0	$94,900
TOTAL				**4**	**$3,847,600**	**$31,700**	**$0**	**$3,879,300**

CONSORCIO LURUACO

ANEXO 6. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cra 6 # 65-24 Centro comercial Places Mall oficina 308
Montería – Córdoba
consorcioluruaco0@gmail.com

CONSORCIO LURUACO	**SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST**	**CONSORCIO LURUACO**	Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025

FECHA: 9/08/2025 | RESPONSABLE:MARIA ALEJANDRA CONTRERAS

LUGAR:

PROYECTO:

	SEMANA DEL 04 De AGOSTO AL 9 DE AGOSTO 2025	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X						X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X						X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X						X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X						X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X						X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X						X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X						X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X						X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X						X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X						X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X						X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X						X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X						X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X						X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			x			X			X						X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	x			X			X						X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	x			X			X						X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	x			X			X						X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	x			X			X						X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	x			X			X						X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			x			X			X						X			X	no s ehan reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	x			X			X						X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	x			X			X						X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	x			X			X						X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	x			X			X						X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	x			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			x			X			X						X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	x			X			X						X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	x			X			X						X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	x			X			X						X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	x			X			X						X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	x			X			X						X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	x			X			X						X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	x			X			X						X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	x			X			X						X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	x			X			X						X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	x			X			X						X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	x			X			X						X			X			

Firma del contratista Kelly Flórez _____ ***CC:*** ***Firma del Inspector HSE*** _____

Fecha: 09 /08 /2025

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

Se evidencia seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte del Consorcio Alianza Ambiental, Se realiza inspeccion de todos los equipos de seguridad y limpiesa de los mismo donde se verifica el cumplimiento, evidenciandose el compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores; se realiza inspeccion de uso de epp y cambio de los equipos de lo proteccion, se evidencia todos los equipos en buen estado con sus respectivos permisos de trabajo, es muy importante todo esto para la seguridad de nuestros colabotradores

CONSORCIO LURUACO	**SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST**	**CONSORCIO LURUACO**	Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025

FECHA: 16/08/2025 | RESPONSABLE:MARIA ALEJANDRA CONTRERAS

LUGAR:

PROYECTO:

	SEMANA DEL 11 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO - 2025	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			x			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			x			X			X			X			X			X	no s ehan reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			x			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	x			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	x			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Florez

CC: _____

Firma del Inspector HSE _____

Fecha: ***16/08/2025***

}

OBSERVACIONES GENERALES:

El Consorcio Alianza Ambiental demuestra un compromiso sólido con la seguridad y salud de sus trabajadores mediante la implementación efectiva de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Algunas de las prácticas destacadas incluyen: Elaboración y diligenciamiento de formatos preoperacionales y Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) Actividades de formación y prevención para los trabajadores asi evitando accidentes e incidentes de trabajo, se inspeccina uso adecuado de epp y cambios de los implementos deteriorados.
Estas acciones sugieren que el Consorcio prioriza la seguridad y bienestar de su personal, lo que puede tener un impacto positivo en la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

CONSORCIO LURUACO	**SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST**	**CONSORCIO LURUACO**	Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025

FECHA: 23/08/2025 | RESPONSABLE:MARIA ALEJANDRA CONTRERAS

LUGAR:

PROYECTO:

	SEMANA DEL 19 D AGOSTO AL 23 DE AGOSTO 2025	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?				X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?				X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?				X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?				X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?				X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?				X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?				X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?				X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?				X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?				X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?				X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?				X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?				X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?						X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?						X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?				X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?				X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?				X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?						X			X			X			X			X	no s ehan reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?				X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?				X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?				X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?				X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?						X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?				X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?				X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?				X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?				X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?				X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?				X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?				X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?				X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?				X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados				X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo				X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Fatorez
CC:

Firma del Inspector HSE
Fecha: ***23 /08 /2025***

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

El Consorcio Alianza Ambiental muestra un fuerte compromiso con la seguridad y salud laboral al implementar un sistema de gestión integral. Entre las prácticas destacadas se encuentran:
Capacitación y concientización continua para los trabajadores
Uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP)
Documentación precisa de procedimientos preoperacionales y Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

Estas acciones reflejan la prioridad que otorga el Consorcio a la protección de sus empleados, lo que puede contribuir a un entorno laboral más seguro y saludable.

CONSORCIO LURUACO	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST	CONSORCIO LURUACO	Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025

FECHA: 30/08/2025 | RESPONSABLE:MARIA ALEJANDRA CONTRERAS

LUGAR:

PROYECTO:

	SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2025	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			x			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			x			X			X			X			X			X	no s ehan reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			x			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	x			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	x			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Florez

CC:

Firma del Inspector HSE

Fecha: ***30 /08 /2025***

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

El Consorcio Alianza Ambiental muestra un fuerte compromiso con la seguridad y salud laboral al implementar un sistema de gestión integral. Entre las prácticas destacadas se encuentran:
se evidencia usop correctos de los elemntos de proteccion personas (EPP) manejo adecuaso de herramientas de trabajo y preoperacionales, se evidencia muy buen orden y aseo en las areas intervenidad
Documentación precisa de procedimientos preoperacionales y Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
Capacitación y concientización continua para los trabajadores

Estas acciones reflejan la prioridad que otorga el Consorcio a la protección de sus empleados, lo que puede contribuir a un entorno laboral más seguro y saludable.

CONSORCIO LURUACO	**SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST**	**CONSORCIO LURUACO**	Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025

FECHA: 06/09/2025	RESPONSABLE:MARIA ALEJANDRA CONTRERAS
LUGAR:	
PROYECTO:	

	SEMANA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			x			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			x			X			X			X			X			X	no s ehan reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			x			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	x			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	x			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Flórez
CC:

Firma del Inspector HSE
Fecha: ***06 /09 /2025***

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

El Consorcio Alianza Ambiental muestra un fuerte compromiso con la seguridad y salud laboral al implementar un sistema de gestión integral. Entre las prácticas destacadas se encuentran:
Capacitación y concientización continua para los trabajadores, se evidencia uso correctos de los elementos de proteccion personas (EPP) manejo adecuado de herramientas de trabajo y preoperacionales, se evidencia muy buen orden y aseo en las areas intervenidad, Documentación precisa de procedimientos preoperacionales y Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

Estas acciones reflejan la prioridad que otorga el Consorcio a la protección de sus empleados, lo que puede contribuir a un entorno laboral más seguro y saludable.

CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL	**INFORME MENSUAL No. 06**

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MENSUAL DE OBRA No. 6

DEL 07 AGOSTO DE 2025 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 492 DE 2024:

“REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÒN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÀJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

Contratista:

CONSORCIO ALINZA AMBIENTAL.

Interventoría:

CONSORCIO LURUACO

Contratante:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTTICO - C.R.A

Supervisor:

Arq. Wladimir Orozco

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 3
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 3
2.1. Localización General 3
2.2. Localización Especifica 4
3. ADECUACION DE AREAS 6
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 6
4.1. INDUCCION AL PERSONAL 6
4.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 12
5. PERMISOS DE TRABAJO GENERAL 13
5.1. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO 13
6. INSPECCIONES PLANEADAS 15
7. REPORTE Y ESTADISTICAS 22
8. CONCLUSIONES 24

1. OBJETIVOS

Establecer los requerimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como complemento para las actividades de mejoramiento del contrato de obra "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DEL LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO". En procesos, permitiendo desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades ocupacionales y accidentes, permitiendo incrementar la salud física, mental, social del trabajador y conservación del medio ambiente.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1. Localización General

El proyecto se encuentra localizado en el departamento del Atlántico, en los municipios de Luruaco, Repelón y Manatí.



Ilustración 1. Localización general del proyecto

2.2. Localización Específica

El proyecto comprende de manera específica a los arroyos Negro y Limón en el municipio de Luruaco. El caño de Villa Rosa, corregimiento de Villa Rosa, municipio de Repelón y el caño El Porvenir, corregimiento de El Porvenir (Las Compuertas), municipio de Manatí.




Ilustración 2. Localización arroyo Negro y arroyo Limón, municipio de Luruaco.



Ilustración 3. Localización caño de Villa Rosa, Corregimiento de Villa Rosa, Repelón y caño El Porvenir, Corregimiento de El Porvenir (Las Compuertas), Manatí




Ilustración 4. Localización arroyo de Piedras, Corregimiento de Arroyo de Piedra, Municipio de Luruaco.

3. ADECUACION DE AREAS

Se instaló el punto adecuación en el campamento temporal de la obra en el frente que se está interviniendo en Arroyo de Piedra, en el cual se instaló un kit de emergencia (botiquín, extintor y camilla), un kit antiderrame y un punto ecológico acorde a las necesidades de la obra.

Se cuenta con punto de hidratación para el personal



Ilustración 5. Campamento temporal

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo 07 agosto del 2025 al 06 de septiembre del 2025, se realizaron las siguientes actividades en pro del bienestar laboral y manteniendo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

4.1. INDUCCION AL PERSONAL

Durante el periodo del 07 agosto del 2025 al 06 de septiembre del 2025, se realizaron 3 inducciones al personal que ingreso

Tabla 1 Listado de personal de ingreso de mano de obra calificada

Nombre Completo	Cedula	Genero	Cargo	Ciudad	Tipo de mano de obra	Fecha de ingreso
David Gomez Arrieta	72193076	M	Operador Retroexcavadora CAT 320 - C1	Barranquilla	MOC	8/08/2025
Edgar Jose Garcia	72154403	M	Conductor Volqueta CVB 892	Barranquilla	MOC	15/08/2025
Jose Luis Viloria	17952061	M	Operador Retroexcavadora brazo largo CAT 320	Barranquilla	MOC	29/08/2025

4.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo del 07 agosto al 06 de septiembre del 2025, se dictaron las charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y la parte ambiental, con la participación de todos los trabajadores directos y subcontratista, generando la cultura de autocuidado y concienciación en la prevención ambiental.

Se da cumplimiento al cronograma de charlas y capacitación establecido dentro de las instalaciones del campamento a todo el personal, con el objetivo en la prevención de accidentes labores y enfermedades derivadas de sus actividades fortaleciendo las costumbres, hábitos y la cultura de seguridad en la ejecución de la obra. Donde recordamos el autocuidado y las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, temas ambientales y sociales.

Se dictaron un total de 23 charlas y 2 capacitaciones a todo el personal.

Se adjuntan los registros de las charlas

Tabla 2. Listado de charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha	Tema	Responsable
08/08/2025	Peligros en excavaciones	Kelly Flórez
09/08/2025	Especies tóxicas de flora	Sonia González
12/08/2025	Peligros en excavación	Kelly Flórez
13/08/2025	Importancia del uso de las mascarillas	Kelly Flórez
14/08/2025	Uso de baños en obra	Sonia González
15/08/2025	Como podemos realizar un buen consumo de agua	Sonia González
16/08/2025	Comportamiento seguro	Kelly Flórez
19/08/2025	Plan de emergencia	Kelly Flórez
20/08/2025	La importancia del ATS	Kelly Flórez
21/08/2025	Como hacer un buen uso del suelo	Sonia González
22/08/2025	Manejo y disposición final de los residuos líquidos	Sonia González
23/08/2025	Los avisos y la señalización tienen un significado	Kelly Flórez
25/08/2025	Riesgo biológico	Kelly Flórez
26/08/2025	Agotamiento por calor	Kelly Flórez
27/08/2025	Identificación de peligros	Kelly Flórez
28/08/2025	El peligro de la rutina	Kelly Flórez
29/08/2025	Perturbación a la fauna silvestre	Sonia González
30/08/2025	Importancia del orden y aseo de los campamentos de obra	Kelly Flórez
01/09/2025	Comité y sus funciones - COPASTT y CCL	Kelly Flórez
02/09/2025	Tipos de ruido en obra	Sonia González
03/09/2025	Prohibido la caza de animales	Sonia González
05/09/2025	Importancia de los pre operacionales	Kelly Flórez
06/09/2025	Conservación visual	Kelly Flórez
















INÍCIO DE
OBRA

























Ilustración 6. Charlas de seguridad y salud en el trabajo

Tabla 3. Listado de capacitaciones

Fecha	Tema	Responsable
11/08/2025	Clases de residuos, manejo y disposición final	Sonia González
02/08/2025	Protección de manos y pies	Kelly Flórez



Ilustración 7. Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo

Se adjuntan registros de actividad de formación.

4.3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Durante el periodo el personal hace buen uso de los EPP que se les entrega para llevar a cabo las actividades diarias asignadas de manera segura cuidando siempre del bienestar de los trabajadores en cumplimiento con la normatividad legal vigente, esto con la finalidad de prevenir cualquier incidente o accidente de trabajo.

Los EPP utilizados en obra por el personal son:

- Casco de seguridad
- Guantes de nitrilo según lo amerite
- Gafas de seguridad
- Tapa bocas según lo amerite
- Protectores auditivos según lo amerite



Ilustración 8. Registro fotográfico de entrega de EPP

5. PERMISOS DE TRABAJO GENERAL

Se siguen durante el periodo a cabo las actividades de topografía, limpieza y adecuación de terreno, excavación con retro excavadoras en obra, cargue y descargue de material, atención a la comunidad entre muchas otras, se realiza la apertura de AST para todas las áreas.

5.1. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Todo el personal tanto directo como subcontratista sigue realizando el diligenciamiento del análisis seguro de trabajo tomando así los controles pertinentes en las actividades diarias, esto se lleva a cabo todos los días antes de iniciar las actividades propios de cada trabajador, esto se realiza de manera preventiva y así cada miembro este consciente de cuáles son sus riegos de las tareas asignadas y sus controles operacionales.

Se adjuntan los registros de los AST








Ilustración 9. Diligenciamiento AST

6. INSPECCIONES PLANEADAS

Durante el periodo se continúa llevando a cabo mensualmente las inspecciones que están programas en todas las áreas de la obra teniendo en cuenta el cambio continuo de las condiciones de trabajo debido a las actividades que se desarrollan en el avance de la obra, esto es ejecutado por el supervisor SST con la finalidad de identificar de acuerdo a los resultados obtenidos los controles operacionales a implementar para un ambiente seguro. En estas inspecciones se tienen en cuentan el estado de los equipos, kit de emergencia, estado de los EPP, punto ecológico, orden y aseo entre otros factores posibles de encontrar.

Dentro de las inspecciones mensuales tenemos:

- **Inspección kit de emergencia (botiquín, camilla y extintores)**

Se realizó las inspecciones planeadas del kit de emergencia de los centros de trabajo donde se estén llevando las actividades evidenciado así el buen estado de los insumos camilla, botiquín y extintor.

Se cuenta con unos puntos emergencia en los diferentes frentes de trabajo y señalizado, las inspecciones se llevan a cabo mensualmente y así revisar su estado actual con fin de mantener siempre el suministro eficiente y con la dotación requerida para dar respuesta inmediata en caso de un evento y/o emergencia Se adjunta registro inspección de camilla, botiquín y extintor.

- La inspección al botiquín tipo moral ubicado en la obra se encuentra dotado y con fechas vigentes para su uso.
- La inspección a la camilla se evidencia que se encuentra en buen estado en caso de presentarse una emergencia.
- La inspección del extintor evidencia que se esta en buen estado y su fecha esta vigente para su uso en caso de presentarse una emergencia.



Ilustración 10. Inspección kit de emergencia camilla, extintor y botiquín

Se adjuntan los registros de las inspecciones de botiquín, camilla y extintor

- **Inspección kit antiderrame**

Se cuenta con un kit antiderrame para atender las emergencias que se puedan presentar con derrames de sustancias peligrosas y así mitigar cualquier impacto ambiental, esta inspección se llevara a cabo de manera mensual por parte del supervisor SST de la obra.





Ilustración 11. Inspección kit de emergencia camilla, extintor y botiquín

Se adjuntan inspección de kit antiderrame.

- **Inspección punto ecológico**

Se sigue realizando las inspecciones de manera mensual a los puntos ecológicos que se encuentran en los diferentes frentes de la obra señalizados y distribuidos de la siguiente manera; 1 caneca blanca para la recolección de residuos aprovechables, 1 caneca negra para recolección de residuos no aprovechables y 1 caneca verdes para la recolección de los residuos ordinarios se encuentran en buen estado.

Se adjunta inspección de puntos ecológicos.





Ilustración 12. Inspección punto ecológico

- **Inspección al estado y uso de los EPP**

Durante el periodo se siguen llevando a cabo las inspecciones del estado y uso de los EPP a todo el personal propio como subcontratista para garantizar que todos los trabajadores cuenten con un elemento de protección personal en buen estado y apropiado por la labor, realizamos inspecciones donde identificamos el buen uso de estos elementos y la necesidad de una reposición/cambio de EPP a los trabajadores.

Se adjunta registro de inspección de EPP.

- **Inspección de orden y aseo**

Se siguen llevando a cabo jornadas de orden y aseo en el Caño – Compuertas Porvenir en las áreas intervenidas el cual es realizado por personal directo para prevenir incidentes y/o accidentes labores, y así garantizar que el personal realice sus actividades en un ambiente que genere seguridad, se cuenta con puntos ecológicos para la disposición de los residuos que se generen de las diferentes actividades, se cuenta con baños dentro las instalaciones con un buen aseo y orden para el uso del personal.

Se adjunta registro de inspección de orden y aseo.






Ilustración 13. Inspección orden y aseo

- **Inspección detallada vehículos y maquinaria**

Se lleva a cabo durante el periodo se siguió llevando a cabo las inspecciones a los equipos y maquinaria que ejecutan actividades en la obra de manera mensual, el personal de seguridad revisa los pre operacionales que se diligencian diariamente por parte del personal de los conductores y operadores antes de iniciar con sus labores y así verificar que se encuentran en buen estado para el desarrollo de las actividades, se revisa si los equipos cuentan con los insumos de botiquín y extintor.

Se adjuntan pre operacionales e inspeccione detalladas de vehículos y maquinarias











Ilustración 14. Inspección detallada de vehículos y maquinaria

Se ejecutaron una total de 8 inspecciones durante el periodo de la ejecución de la obra, esto con el objetivo de evidenciar que se están cumpliendo con normas de seguridad establecida en la obra.

Tabla 4. Cronograma de inspecciones

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	AGOS			
	P	E	CE	CM
Inspeccion a extintores	1	1		
Inspeccion de Botiquin	1	1		
Inspeccion de Camilla	1	1		
Inspeccion al estado de uso y Epp	1	1		
Inspeccion orden y aseo	1	1		
Inspeccion detalladas de vehiculos	1	1		
Inspeccion punto ecologico	1	1		
Inspecciones kit antoderrame	1	1		
SUBTOTAL	**8**	**8**	**0**	**0**

7. REPORTE Y ESTADISTICAS

Durante el desarrollo del periodo no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, los trabadores conocen la importancia que tiene el reporte de incidentes, por cuanto nos permite tomar medidas correctivas y preventivas, y así mejorar los controles operacionales eliminando los peligros y riesgos sobre las actividades críticas.

Se formulan los siguientes indicadores:

Tabla 5. Indicadores de accidentabilidad

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	ISAT= (N° Días perdidos y cargados por A.T en el periodo / N| HHT) X K
Índice de Lesiones Incapacitantes por A.T	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	ILIAT= (IFIAT *ISAT) / 1000
Índice de Frecuencia de Incidentes de Trabajo	Es la relación entre el número total de I.T registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000).	IFIT = (N° Total de I.T. / N° HHT mensuales) X K

Caracterización de accidentabilidad

Tabla 6. Tabla de indicadores

TABLA DE INDICADORES 2025									
MES	AREA	# DE EMPLEADOS	# DE AT	HHT	# DIAS AUSENCIA	TASA	IF	IS	ILI
Marzo	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**
Abril	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**
Mayo	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**
Junio	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**
Julio	operativa	8	0	1,536	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**
Agosto	operativa	8	0	1,800	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0-**

Tabla 7. Indicador personal

COMPORTAMIENTO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL 2025	
	AGOS
PERSONAL	8
HORAS EXTRAS	0.0
TOTAL PERSONAL	**8**

Tabla 8. Horas hombre

COMPORTAMIENTO DIAS Y HORAS HOMBRES TRABAJADAS DURANTE EL 2025	
	AGO
DÍAS HÁBILES MES	27
HORAS ORDINARIAS DÍA	8
DIAS HOMBRES TRABAJADAS	**200**
HORAS HOMBRES TRABAJADAS	**1,800**

Tabla 9. Ausentismo

COMPORTAMIENTO DE INCAPACIDADES Y DÍAS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL DURANTE EL 2025	
	AGO
No. INCAPACIDADES POR EG	0
DÍAS DE AUSENTISMO POR EG	0
HORAS DE AUSENTIMOS	0
AUSENTISMO POR EG	0.00%
TASA DE AUSENTISMO POR EG	0.00%

Se sigue manteniendo la meta del indicador establecida.

Indicador programa de capacitación

Tabla 10. Indicador programa de capacitación

Nombre del indicador	Formula	Periocidad	Meta
Indicador Cumplimiento	# de Cap Porgramadas/ # de Cap EjecutadasX100	Trimestral	80%
Indicador Cobertura	# de asistentes a capacitación/ # total de trabajadores programadosX100	Trimestral	100%
Indicador Eficacia (las evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones puedes ser: actividades, examen, supervision, talleres)	# trabajadores evaluados/ # de evaluaciones eficacesX100	Trimestral	70%

8. CONCLUSIONES

A la fecha el proyecto ha venido cumpliendo con el sistema de seguridad y salud en el trabajo manteniendo un buen desarrollo laboral y la prevención de accidentabilidad, cumpliendo así con lo programado por cada programa.

ANEXOS

ANEXO

CHARLAS Y CAPACITACIONES

CHARLAS

TICOM..	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Viernes, 08/08/25 Ciudad: Repelón Hora Inicio: 7:00 A.M Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Peligro en excavaciones
Lugar: Arroyo de Piedra
Expositc Kelly Flores Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa. castro. Avila	22595664	oficio. varios-	Rosa
2	Dario. Soto-	72193076	OP.	
3	Javier Conrado	1042351395	Peón-	Conrado
4	Yesica Pino	1002095293	Aux Sig	Yesica
5	WALTER BALBOA	7226272	Oficios	
6	Jose Padrigo Avila	19360273	Topografo.	Jose A.
7	Domingo Gonzales	11075728	Cinturero.	
8	Humberto Escorcia	4234888624	Conductor camioneta	Humberto
9	Oscar Borrero	72144924	OP	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores
Responsable del evento

Kelly Flores
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Sabado, 09-08-25 Ciudad: La Peña Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 12:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Espacios toxicos de flora

Lugar: Arroyo de Piedra

Expositor: Sonia Gonzalez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Javier Conrado	1042351345	Resid.	Conrado
2	Yesica Pino	1002095093	Aux SISO	Yesica Pino
3	WALTER BARBOSA	7226232	Biólogo	
4	David Reyes	77193076	OP	
5	Rosa castro Avila	22598664	Oficio varios	Rosa
6	Domingo Gonzalez	11075728	Cadero	Domingo
7	Jose Rodrigo Avila	19360273	Topografo	Jose A.
8	Humberto Estrada	1034888624	Conductor Camioneta	Humberto
9	Oscar Parada	72144424	Op	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Fabrez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: martes, 22/08/25 Ciudad: Pelaya Hora Inicio: 7:00 a.m Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Peligros en excavación

Lugar: Arroyo de Piedra

Expositc: Kelly Flórez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	David Gomez	72193096	OP	
2	Rosa - castro - Avila	22578664	Of. Cie. varios.	Rosa
3	Alexander Tarazona Chamb	1083028148.	Socorro	
4	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
5	WALTER Arebos	7226272	B.O.G.D	
6	José Rodrigo Avila	193602?3	Topografo.	Jose A.
7	Domingo Gonzalez	11075728.	Cadero.	
8	Humberto Escarria	1234888624	Conductor Camioneta	Humberto
9	Oscar Pereres	72144424	OP	
10	Javier Conrado	1042351395	Residente	Conrado
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flórez
Responsable del evento

Kelly Flórez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: miercoles, 13/08/25 Ciudad: Paperón Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Importancia del uso de las mascarillas

Lugar: Arroyo de Piedra

Expositc: Kelly Flores Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Maranda Tenegra Cuevas	1043028148	Socorro	
2	Javier Conrado	1042351345	Resid.	Conrado
3	Rosa castro Avila	22598664	Oficio. Varios.	Rosa
4	Yesica Pino	1002095293	Aux S,SO	Yesica Pino
5	WALTER BARBOSA	7226272	Biologo	
6	Jose Rodrigo Avila	19360273	Topografo	Jose A.
7	Domingo Gonzalez	11075778	Celador.	
8	David Jaen	72197076	Of.	
9	Humberto Escorcia	7234888624	Conductor camioneta	
10	Oscar Perez	72144424	Op	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores
Responsable del evento

Kelly Flores
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Jueves 14-08-25 Ciudad: Peñeron Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla X Otros

Tema de la Actividad: Uso de baños en obra
Lugar: Astros de Piedra
Expositc: Sonia Gonzalez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa Castro Avila	22598664	oficios varios	Rosa
2	David Flores	72193076	OP	D
3	Yesica Pino	1002095293	Aux S.S.O	Yesica Pino
4	Humberto Escorcia	1234992624	Conductor camioneta	Humberto
5	Walter Ibarra Bossa	7226272	Bioloso	
6	Domingo Cuello	11075728	Cadenero	
7	Javier Cantillo	1042351345	Perid.	
8	Jose Rodrigo Avila	19360273	Topografo	José A.
9	Oscar Paredes	72144924	OP	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Viernes, 15-08-25 Ciudad: Reperón Hora Inicio: 7:00 Am Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5' Otros

Tema de la Actividad: Como podemos realizar un buen Consumo de agua
Lugar: Arroyo de Piedra
Expositc: Sonia Gonzalez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
2	Walter Barbosa	7226272	B.O.1640	
3	David Goes	72183076	OP.	
4	Humberto Escorcia	1234886 24	Conductor camioneta	Humberto
5	Rosa Castro Avila	22598064	Oficios Varios.	Rosa
6	Domingo Baquel	11075728	Cadenero	Domingo
7	Javier Conrado	1042351345	Resid.	Conrado
8	José Rodrigo Avila	19360273	Topografo.	José A
9	Maranela Tonegroza Cuanto	1043028148	Social	
10	Oscar Pareja	72144924	Op	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Sabado, 16-08-25 Ciudad: Roberón Hora Inicio: 7:00 Am Duración: 12:00 pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Comportamiento seguro

Lugar: Arroyo de Piedra

Expositc: Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Humberto escriba	1234 88624	Conductor camion	Humberto
2	Yasica pino	1002095293	Aux siso	Yasica Pino
3	David Lopez.	72197076	OP.	D
4	Rosa. Castro-Avila	22598664	oficio. varios	Rosa
5	Walter Obeboso	7226272	Bodego	Walter
6	Domingo Acevedo	1107528.	Cordinero	Domingo
7	Juan Cotrod	1042551345	Resid.	Juan
8	Jose Rodrigo Avila	1936 0273	Topografo	José A.
9	Oscar Parades	72144424	OP	Oscar
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Martes, 19-08-25 Ciudad: Dapaón Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla X Otros

Tema de la Actividad Plan de emergencia
Lugar: Aridad de Piedra
Expositc Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa-Castro-Avila.	92598664	oficio. Varios.	Rosa
2	WALTER BARBOSA	7626272	Biólogo	W
3	Humberto Escoba	1234886274	Conductor camioneta	Humberto
4	Domingo Bueno	11076728	Cadenero	Domingo
5	David Flores	72193076.	OP.	
6	Javier Conrado	1092351345	Resid.	JConrado
7	José Rodrigo Avila	19360273	Topografo	José A
8	Oscar Parodi	72144429	OP	Oscar
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Miercoles 20-08-25 Ciudad: Defensa Hora Inicio: 2:00 P.M Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Importancia del ATS

Lugar: Arroyo de Piedra

Expositor: Kelly Florez Entidad:

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	David Jaus	72193076	OP	
2	Rosa Castro Avila	22598664	Oficios Varios	Rosa
3	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
4	Javier Conrado	1042351345	Resid	
5	Manuela Tobon Cano	1042028148	Socorro	
6	Humberto Escorcia	1234828624	Conductor camioneta	Humberto
7	Walter Barbosa	72262772	13-01-02	
8	José Rodrigo Avila	19360273	Topografo	José A
9	Domingo Gonzales	11075728	Cadero	
10	Oscar Paredes	72144024	OP	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Jueves, 21-08-25 Ciudad: Defensón Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 A.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Como hacer un buen uso del SVCW

Lugar: Arroyo de Piedra

Expositc: Sonia Gonzalez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa Castro Avila	22595664	Oficios Varios	Rosa
2	Yesica Pino	1002075273	Aux SISO	Yesica Pino
3	Javier Conrado	1042751395	Resid.	Javier Conrado
4	Claricenda Tonegoza de	1043028148	Social	Claricenda Tonegoza de
5	Humberto Exorcida	1234886 24	Conductor camioneta	Humberto
6	WALTER BAE ROSA	7226272	Biologo	
7	José Rodrigo Avila	19360273	Topografo	José Avila
8	Domingo Gonzale	11075728	Cadero	Domingo Gonzale
9	David Baez	72197078	SP	
10	Oscar Pastrana	72144424	OP	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Viernes, 22-08-25 Ciudad: Reteleón Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 5:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Manejo y disposición final de los residuos liquidos

Lugar:

Expositc Sonia Gonzalez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Javier Conrado	1092351345	Resid	JConrado
2	Rosa-Castro-Avila	22598664	oficio. Varios.	Rosa
3	Alexander Tonegrage Chairo	1043028148	Social	Alexander T.
4	Domingo Gonzalez	11075728	Cadero	Domingo
5	José Rodrigo Avila	19360273	Topografo.	José A.
6	David Sanchez	7293076	Op.	
7	Yesica Pino	1002095293	Aux Siso	Yesica Pino
8	Humberto Escoria	1234808624	Conductor camioneta	Humberto
9	Walter Barbosa	7226272	Biologo	
10	Oscar Parenes	7214424	Op	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: sabado, 23-08-25 Ciudad: Pereira Hora Inicio: 7:00 A.m Duración: 12:00 P.m

Tipo: Capacitacion Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad Los Avisos y la Señalizacion tiene un significado
Lugar: Arroyo de Piedra
Expositc Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
2	Humberto Escarcia	1234888624	Conductor camioneta	Humberto
3	Rosa-castro-Avila	22298664	oficios varios	Rosa
4	David. Baez	72193076	OP	David
5	Javier Conrado	1042351745	Resid.	Conrado
6	Domingo Gonzalez	11078728	Cuadero.	
7	José Rodrigo Avilez	19360273	Topografo	José A.
8	WALTER BARBOSA	7226272	Biologo	
9	Oscar Paredes	72144424	OP	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Lunes, 25-09-25 Ciudad: Reflexión Hora Inicio: 7:00 a.m. Duración: 5:00 p.m.

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Riesgo Biologico
Lugar: Arroyo de Piedra
Expositc: Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	[illegible]	72193076	OP	
2	Javier Conrado	1042351395	JConrado – Residente	JConrado
3	Rosa-castro-Avila	22598664	oficios varios	Rosa
4	Yesica Pim	1002095293	Aux siso	Yesica
5	Humberto Escorcia	9234888624	Conductor camioneta	Humberto
6	Mancanola Torregroza Chiro	1043028148	Social	[illegible]
7	Domingo Gonzalez	11075728	Cadero	Domingo G.
8	José Rodrigo Avila	19360273	Topografo	Jose A.
9	Walter Barbosa	7226272	Biologo	[illegible]
10	Oscar Paredes	72174424	OP	[illegible]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Martes 26-08-25 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:00 P.m Duración: 4:00 P.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Agotamiento Por Calor

Lugar: Arroyo de Piedra

Expositc: Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Javier Conrado	1042351345	Resid.	Conrado
2	Rosa. Castro-Avila	22595664	Oficio. Varios	Rosa
3	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor Camioneta	Humberto
4	Diana Tarazona Ch.	1043028148	Social	Diana
5	Domingo Gonzalez	11078778	Cadero.	Domingo G
6	José Rodrigo Avila.	19360243	Topografo.	José A
7	Wilmer Barbosa	72,26272	Biologo	
8	David Sous.	72193076-	Of.	
9	Oscar Parodi	72144424	Op	
10	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: miercoles, 27-08-25 Ciudad: Pelcion Hora Inicio: 7: Duración: 4: 30 p. m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Identificacion de Peligro
Lugar: Arroyo Piedra
Expositc: Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa castro Avila.	28598664	oficio - varios	Rosa
2	Manuela Tonegroza Cleant	1043028148	Social	
3	Domingo Gonzalez	11075728	Cadero.	
4	José Rodrigo Avila.	1936 0273	Topografo	José
5	Walter Barbosa	7226272	Biologo	
6	Javier Conrado	1097351345	Residente	
7	David Saes.	72193076.	SST.	
8	Oscar Parodes	72144924	DP	
9	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica
10	Humberto Escorcia	1234888824	Conductor camioneta	Humberto
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Jueves, 22-08-25 Ciudad: Rafelbuñol Hora Inicio: 7:15 Am Duración: 5:00 pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla X Otros

Tema de la Actividad: El peligro de la roca
Lugar: Arroyo de piedra
Expositor: Kelly Florez Entidad:

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	David Saenz	72193096	OP	
2	Rosa castro Avila	22598664	oficios varios	Rosa
3	Oscar Paredes	72144924	OP	
4	Margarita Tonegroza Ch	1073028148	Socorrista	
5	WALTER IGNACIO	7226272	OPERARIO	
6	Javier Correa	1042751745	Resid.	JCorrea
7	Domingo Gonzalez	11075729	Cadenero	
8	Jose Rodrigo Avila	19360273	TOPOGRAFO	Jose Avila
9	Vesica Pino	1002095293	AUX SISO	Vesica Pino
10	Humberto Escorcia	1234888624	conductor camioneta	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
Responsable del evento

Kelly Florez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Viernes. 29-08-25 Ciudad: Valledupar Hora Inicio: 2:00 Am Duración: 5:00 Pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Perturbación a la fauna Silvestre

Lugar: Arroyo piedra

Expositor: Sonia Gonzalez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa. Castro. Avila.	22698664	oficios varios	Rosa
2	Oscar Torres	72144424	OP	
3	Yerica Pina	1002095293	Aux SISO	Yerica Pina
4	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor camioneta	Humberto
5	Manuela Longoria Claro	1043028148	Social	
6	Walter Barbosa	7226272	101090	
7	Javier Correa	1042351345	Resp.	
8	Dormido Bayona	11075728	Cadenero	
9	Jose Rodrigo Avila	19360273	Topografo	Jose Avila
10	David Flores	72197076	OP	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Sabado 30/08/2025 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:15:a.m Duración: 10:00 A.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✔ Otros

Tema de la Actividad: Importancia Orden y Aseo en los campamentos de Obra

Lugar: Arroyo Piedra

Expositc: Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Oscar Barrios	72147924	DP	
2	Javier Conde	1042351345	Resid.	
3	Fernando Gomez	1075[illegible]73.	Carpintero	
4	Walter Barbosa	7226292	B; Oloyo	
5	Jose Avila	19360273	Topografo	
6	Rosa. castro. avila	22598664	oficios varios	Rosa
7	Yesica Pino	1002095293	Aux siso	
8	David Flores.	72193076.	AP	
9	Humberto escorcia	1234888624	Conductor camioneta	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Lunes 01/09/2025 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:15 a.m. Duración: 4:30 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Comité y sus Funciones COPASST y CCL

Lugar: Apoyo Pedro

Expositc: Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Oscar Pinedes	72144424	OP	
2	Javier Conrado	1042351345	Residente	JConrado
3	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
4	Rosa-castro-Avila	22548664	oficios.Varios.	Rosa
5	Domingo Arroyo	11075728	Carpintero	Domingo Arroyo
6	Justin Bar Bosa	7226272	Biologo	
7	Jose Rodriguez Avila	19360273	Topografo	Jose A
8	David Baez	72 193076	OP.	
9	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor Camioneta	Humberto
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: martes 2/09/25 Ciudad: Repelón Hora Inicio: 7:15 A.M Duración: 4:15 P.M

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Tipos de ruido en Obra

Lugar: Arroyo Piedra

Expositor: Sonia Gonzalez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa-Costta. Avila	22598664	oficios. Varios	Rosa
2	Javier Conrado	1042351345	Residente	JConrado
3	Oscar Barrera	72144924	Op	
4	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
5	Dormulo Bustos	11075728	Cubierta	
6	Walter Barboza	72762772	Biologo	
7	David. Lopez.	72193076.	Op	
8	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor camioneta	Humberto
9	Jos Rodrigo Avila	19360273	Topografo	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: miércoles 3/9/25 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:15 A.m Duración: 5:00 p.m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Prohibido la caza de animales

Lugar: Arroyo Piedra

Expositor: Sonia Gonzalez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Rosa Castro Avila	22598664	oficios varios	Rosa
2	Jose Rodrigo Avila	19360273	topografo	Jose A.
3	Oscar Ramirez	72144929	OP	
4	JAVIER Conrado	1042351345	Residente	
5	Dombo Lacayo	1107575729	Cordinador	
6	WALTER PANDURO	7226272	Biologo	
7	David Sous	72193076	OP	
8	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor camioneta	Humberto
9	Yesica Pino	1007045293	AIX SISO	Yesica Pino
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Viernes 5/09/2025 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:15 Duración: 7:75

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ✓ Otros

Tema de la Actividad: Importancia de los pre operacionales

Lugar: Arroyo Piedra

Expositc: Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	ALFEL BARBOSA	7226212	Biologo	
2	Javier Conrado	1092351345	Residente	
3	Humberto Escaria	1234888624	Conductor camionera	
4	Yormilo Cano	1107578	Ordenero.	
5	Oscar Paredes	72144924	OP	
6	Jose Rodrigo Avila	1935273	Topografo	
7	David Flores	72193070	OP	
8	Rosa-castro-Avila	22598664	oficio. varios.	Rosa
9	Yesica Pino conrado	1002095293	Aux SISO	Yesica Pino
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Sabado 6/09/2015 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:15 Duración: 7:25

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" ✓ Otros

Tema de la Actividad: Conservación Visual

Lugar: Arroyo Piedra

Expositor: Velly Florez Entidad:

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor camionata	
2	MARTINEZ BARROSO	7726772	Biologo	
3	Javier Conrado	1042351345	Residente	Conrado
4	Rosa - Castro - Avila	22598664	oficios varios.	Rosa
5	Domingo Gonzalez	77.075.728	Cadenero	Domingo
6	Yesica Pino C	1006095293	Aux siso	Yesica Pino
7	OSCAR Parodos	72144924	OP	
8	Jose Rodrigo Avila	19360273	Topografo	Jose A.
9	David gomez	72193076	OP	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Powered by CamScanner

CAPACITACIONES

TICOM	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Lunes, 11/02/25 Ciudad: Pereira Hora Inicio: 7:00 A.M Duración: 5:00 P.M

Tipo: Capacitación ✓ Entrenamiento Charla Otros

Tema de la Actividad: Clases de residuos, manejo y disposición social

Lugar:

Expositc: Sonia Gonzalez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Marianela Tenegroza Chanio	1043028148	Social	
2	Yesica Pino	1002095293	Aux SISO	
3	Walter Barbosa	7226292	Bio/69	
4	Jose Rodrigo Avila	19360273	Topografo.	
5	Domingo Gonzales	11075728	Cadero	
6	Javier Conrado	1042351345	Resid	
7	David Soto	72193276	OP.	
8	Humberto Escobar	1234886294	Conductor camioneta	
9	Oscar Parodi	72144944	OP	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3 Fecha de versión: Junio 20/2013 Pagina 1 de 1

Fecha: Jueves 4/09/2025 Ciudad: Repelon Hora Inicio: 7:15 Duración: 7:40.

Tipo: Capacitación ✓ Entrenamiento Charla 5' Otros

Tema de la Actividad: Protección de manos y Pies

Lugar: Arroyo Piedra

Expositc: Kelly Florez Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Javier Conrado	1042351345	Residente	JConrado
2	Dorma G. Caceres	1107575729	Coordinador	Dorma G. Caceres
3	WALTER BARROS	9226272	Biologo	
4	Humberto Escarcia	1234888624	Conductor Camioneta	Humberto
5	David Gomez.	72193076	OP.	
6	Jose Rodrigo Avila	19360273	Topografo	Jose A.
7	Yesica Pino	1002295293		
8	Rosa castro-Avila	22598664	oficios. Varios	Rosa
9	Oscar Paredes	72144914	OP	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO

PRE OPERACIONALES

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra **PLACAS:** CAT 320-C1

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza y adecuacion de terreno

OPERADOR: David Gomez **SEMANA DEL:** 05/08/2025 **AL:** 09/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.									✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.									✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.									✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.									✓		✓			
1,5	Estado de diente.									✓		✓			
1,6	Orugas.									✓		✓			
1,7	Extintor.									✓		✓			
1,8	Horómetro.									✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.									✓		✓			
1,10	Cinta reflectiva.									✓		✓			
1,11	Tuercas y espárragos.									✓		✓			
1,12	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1,13	Estado de la cabina									✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.									✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.									✓		✓			
1,16	Pintura y latonería.									✓		✓			
1,17	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.									✓		✓			
2,2	Plumillas									✓		✓			
2,3	Pito.									✓		✓			
2,4	Tablero.									✓		✓			
2,5	Baliza y buggui									✓		✓			
3	**MOTOR**									✓		✓			
3,1	Estado del motor.									✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.									✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5									✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3									✓		✓			
3,6	Motor de arranque.									✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.									✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas									✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra PLACAS: Retro Volvo210

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de Cono

OPERADOR: Oscar Parra SEMANA DEL: 01/09/2025 AL: 06/09/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Oscar Parra **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flórez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** VOLVO 210

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza y adecuación de caño

OPERADOR: Oscar Paredes **SEMANA DEL:** 25/08/25 **AL:** 30/08/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Oscar Rojas **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra **PLACAS:** VDIVO 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de caño

OPERADOR: Guillermo Trespalacios **SEMANA DEL:** 08-08-25 **AL:** 09-08-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.									✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.									✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.									✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.									✓		✓			
1,5	Estado de diente.									✓		✓			
1,6	Orugas.									✓		✓			
1,7	Extintor.										X		X		
1,8	Horómetro.									✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.									M		M			
1,10	Cinta reflectiva.									M		M			
1,11	Tuercas y espárragos.														
1,12	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1,13	Estado de la cabina									✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.									✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.														
1,16	Pintura y latonería.														
1,17	Tapicería y cojinería.									M		M			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.														
2,2	Plumillas									✓		✓			
2,3	Pito.									✓		✓			
2,4	Tablero.									✓		✓			
2,5	Baliza y buggui														
3	**MOTOR**									✓		✓			
3,1	Estado del motor.									✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.									✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5									✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3									✓		✓			
3,6	Motor de arranque.									✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.									✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas									✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Guitrado Cargo: Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: _____

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** VOLVO 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de caño

OPERADOR: Guillermo Trespalacios **SEMANA DEL:** 11-05-25 **AL:** 16-05-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.		X		X		X		X		X		X		
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	M		M		M		M		M		M			
1,10	Cinta reflectiva.	M		M		M		M		M		M			
1,11	Tuercas y espárragos.														
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.														
1,16	Pintura y latonería.														
1,17	Tapicería y cojinería.	M		M		M		M		M		M			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.														
2,2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓											

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Guitiérrez **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** Volvo 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de caño

OPERADOR: Guillermo Trespalacio **SEMANA DEL:** 19-08-25 **AL:** 23-08-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.				X		X		X		X		X		
1,8	Horómetro.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.			M		M		M		M		M			
1,10	Cinta reflectiva.			M		M		M		M		M			
1,11	Tuercas y espárragos.														
1,12	Estado externo de la maquina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina			✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.														
1,16	Pintura y latonería.														
1,17	Tapicería y cojinería.			M		M		M		M		M			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.														
2,2	Plumillas			✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui			✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5			✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3			✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).			✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Guillermo **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** VOLVO 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de Caño

OPERADOR: Guillermo Trespalacio **SEMANA DEL:** 25-07-25 **AL:** 30-08-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.		X		X		X		X		X		X		
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	M		M		M		M		M		M			
1,10	Cinta reflectiva.	M		M		M		M		M		M			
1,11	Tuercas y espárragos.														
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.														
1,16	Pintura y latonería.														
1,17	Tapicería y cojinería.	M		M		M		M		M		M			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.														
2,2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓											

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Guillen **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** VOLVO 240

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de Caño

OPERADOR: Guillermo Trespalacios **SEMANA DEL:** 01-09-25 **AL:** 06-09-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.		X		X		X		X		X		X		
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	M		M		M		M		M		M			
1,10	Cinta reflectiva.	M		M		M		M		M		M			
1,11	Tuercas y espárragos.														
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.														
1,16	Pintura y latonería.														
1,17	Tapicería y cojinería.	M		M		M		M		M		M			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.														
2,2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓											

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Cuitlahuac **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra **PLACAS:** CAT 320C

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de caño

OPERADOR: Jose Viloria **SEMANA DEL:** 29-09-25 **AL:** 03-09-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.										X		X		
1,2	Tren de rodaje.									✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.									✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.									✓		✓			
1,5	Estado de diente.									✓		✓			
1,6	Orugas.									✓		✓			
1,7	Extintor.									✓		✓			
1,8	Horómetro.									✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.									✓		✓			
1,10	Cinta reflectiva.									✓		✓			
1,11	Tuercas y espárragos.									M		M			
1,12	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1,13	Estado de la cabina									✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.									✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.									✓		✓			
1,16	Pintura y latonería.									✓		✓			
1,17	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.									✓		✓			
2,2	Plumillas									✓		✓			
2,3	Pito.									✓		✓			
2,4	Tablero.									✓		✓			
2,5	Baliza y buggui									✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.									✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.									✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5									✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3									✓		✓			
3,6	Motor de arranque.									✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.									✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas									✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Jose Viloria **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: _____

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** CAT320C

TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de caño

OPERADOR: Jose Viloria **SEMANA DEL:** 01-09-25 **AL:** 06-09-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y RODAJE**														
1,1	Limpieza general.		X		X		X		X		X		X		
1,2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del cucharon.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Tuercas y espárragos.	M		M		M		M		M		M			
1,12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Jose Viloria **Cargo:** Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: _____

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra PLACAS: wcl 869

TRABAJO A EJECUTAR: cargue y descargue de materiales

OPERADOR: Luis Mizzar SEMANA DEL: 8/08/2025 AL: 9/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.									✓		✓			
1,2	Llantas.									✓		✓			
1,3	Puertas									✓		✓			
1,4	Estado del volcó									✓		✓			
1,5	Estado de botes.									✓		✓			
1,6	Extintor.									✓		✓			
1,7	Horómetro.									✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.									✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.									✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.									✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.									✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica									✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas									✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.									✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.									✓		✓			
2,2	Direccionales.									✓		✓			
2,3	Stop.									✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.									✓		✓			
2,5	Luces traseras.									✓		✓			
2,6	Pito.									✓		✓			
2,7	Pito de reversa.										X		X		
2,8	Tablero.									✓		✓			
2,9	Baliza y buggui										X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.									✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3,3	Estado de frenos.									✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.									✓		✓			
3,5	Estado de dirección.									✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.									✓		✓			
3,7	Motor de arranque.									✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.									✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Mizzar **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra PLACAS: WCL 869

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Hizzar SEMANA DEL: 11-08-25 AL: 16-08-2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.		X		X		X		X		X		X		
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Mizzar **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.

PRE OPERACIONAL

EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión: Julio 9/2015
Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** wcl 869

TRABAJO A EJECUTAR: cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Mizar **SEMANA DEL:** 19/08/2015 **AL:** 23/08/2015

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó			✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica			✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.			✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.				X		X		X		X		X		
2,8	Tablero.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui				X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).			✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Mizar **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra PLACAS: WCL 861

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Mizar SEMANA DEL: 25/08/2025 AL: 30/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.		X		X		X		X		X		X		
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Mizzar **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM...

PRE OPERACIONAL

EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión: Julio 9/2015
Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra PLACAS: WOL 369

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de materiales

OPERADOR: Luis Mizar SEMANA DEL: 01/09/25 AL: 06/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.		X		X		X		X		X		X		
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Mirzal **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra PLACAS: wel 865

TRABAJO A EJECUTAR: cargue y descargue de materiales

OPERADOR: Jader Vital SEMANA DEL: 3 agosto AL: 9 agosto

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1,1	Limpieza general.									✓		✓			
1,2	Llantas.									✓		✓			
1,3	Puertas									✓		✓			
1,4	Estado del volcó									✓		✓			
1,5	Estado de botes.									✓		✓			
1,6	Extintor.									✓		✓			
1,7	Horómetro.									✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.									✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.									✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.									✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.									✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica									✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas									✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.									✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2,1	Luces frontales.									✓		✓			
2,2	Direccionales.									✓		✓			
2,3	Stop.									✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.									✓		✓			
2,5	Luces traseras.									✓		✓			
2,6	Pito.									✓		✓			
2,7	Pito de reversa.									✓		✓			
2,8	Tablero.									✓		✓			
2,9	Baliza y buggui										X		X		
3	MOTOR														
3,1	Estado del motor.									✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3,3	Estado de frenos.									✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.									✓		✓			
3,5	Estado de dirección.									✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.									✓		✓			
3,7	Motor de arranque.									✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.									✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Jader Vital **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra **PLACAS:** WCL 865

TRABAJO A EJECUTAR: cargue y descargue de materiales

OPERADOR: Jader Vitol **SEMANA DEL:** 11/agosto **AL:** 16 agosto

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.		R		R		R		R		R		R		
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Jader Vidal Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flórez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra PLACAS: WCL 865

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de materiales

OPERADOR: Jader Vila SEMANA DEL: 19/08/2015 AL: 23/08/2015

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó			✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica			✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.			✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui			✓	X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).			✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Jader Vidal **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** WCL 865

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de materiales

OPERADOR: Jader Vital **SEMANA DEL:** 25/08/25 **AL:** 30/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Jader Vital **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** WCL 865

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Jader Vitola **SEMANA DEL:** 01/09/2015 **AL:** 06/09/2015

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		-		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Jader Vital **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** STS 229

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Ruben Moreno **SEMANA DEL:** 08/08/25 **AL:** 09/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.									✓		✓			
1,2	Llantas.									✓		✓			
1,3	Puertas									✓		✓			
1,4	Estado del volcó									✓		✓			
1,5	Estado de botes.									✓		✓			
1,6	Extintor.									✓		✓			
1,7	Horómetro.									✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.									✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.									✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.									✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.									✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica									✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas									✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.									✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.									✓		✓			
2,2	Direccionales.									✓		✓			
2,3	Stop.									✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.									✓		✓			
2,5	Luces traseras.									✓		✓			
2,6	Pito.									✓		✓			
2,7	Pito de reversa.									✓		✓			
2,8	Tablero.									✓		✓			
2,9	Baliza y buggui										X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.									✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3,3	Estado de frenos.									✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.									✓		✓			
3,5	Estado de dirección.									✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.									✓		✓			
3,7	Motor de arranque.									✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.									✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Ruben Moreno **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra **PLACAS:** 313 229

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Ruben Moreno **SEMANA DEL:** 11/08/25 **AL:** 14/08/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Ruben Moreno **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** CVB 892

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Edgar García **SEMANA DEL:** 19/08/25 **AL:** 23/08/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó			✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica			✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.			✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui				X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).			✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Edgar García **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** CVB892

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de materiales

OPERADOR: edgar garcía **SEMANA DEL:** 25/08/25 **AL:** 30/08/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui		X		X		X		X		X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Edgar garcia **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra PLACAS: CVB 892

TRABAJO A EJECUTAR: Carga y descarga de materiales

OPERADOR: Edgar Cuadra SEMANA DEL: 01/09/25 AL: 06/09/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Edgar Garcia Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra PLACAS: SJS 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Wilson Chiang SEMANA DEL: 08/08/2015 AL: 09/08/2015

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.									✓		✓			
1,2	Llantas.									✓		✓			
1,3	Puertas									✓		✓			
1,4	Estado del volcó									✓		✓			
1,5	Estado de botes.									✓		✓			
1,6	Extintor.									✓		✓			
1,7	Horómetro.									✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.									/		✓			
1,9	Cinta reflectiva.									/		/			
1,10	Tuercas y espárragos.									✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.									✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica									✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas									✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.									/		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.									✓		✓			
2,2	Direccionales.									✓		✓			
2,3	Stop.									✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.									✓		✓			
2,5	Luces traseras.									✓		✓			
2,6	Pito.									✓		✓			
2,7	Pito de reversa.									✓		✓			
2,8	Tablero.									✓		✓			
2,9	Baliza y buggui									✓		/			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.									✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3,3	Estado de frenos.									✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.									✓		✓			
3,5	Estado de dirección.									✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.									✓		✓			
3,7	Motor de arranque.									✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.									✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis ching Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra PLACAS: STS 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Wis ching SEMANA DEL: 11/08/25 AL: 16/08/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis ching Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra PLACAS: SIS 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis ching SEMANA DEL: 19/08/25 AL: 23/08/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó			✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica			✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.			✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui			✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).			✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Ching Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra PLACAS: SIS 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de mercancia

OPERADOR: Wisching SEMANA DEL: 25/08/25 AL: 30/08/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Wis ching Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra PLACAS: 3ts 222

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Luis Chima SEMANA DEL: 01/07/25 AL: 06/07/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓					
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Luis Ching **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: - - Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra PLACAS: SNO 779

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de materiales

OPERADOR: Waldir Martinez SEMANA DEL: 08/08/25 AL: 07/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.									✓		✓			
1,2	Llantas.									✓		✓			
1,3	Puertas									✓		✓			
1,4	Estado del volcó									✓		✓			
1,5	Estado de botes.									✓		✓			
1,6	Extintor.									✓		✓			
1,7	Horómetro.									✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.									✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.									✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.									✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.									✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica									✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas									✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.									✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.									✓		✓			
2,2	Direccionales.									✓		✓			
2,3	Stop.									✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.									✓		✓			
2,5	Luces traseras.									✓		✓			
2,6	Pito.									✓		✓			
2,7	Pito de reversa.									✓		✓			
2,8	Tablero.									✓		✓			
2,9	Baliza y buggui										X		X		
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.									✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3,3	Estado de frenos.									✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.									✓		✓			
3,5	Estado de dirección.									✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.									✓		✓			
3,7	Motor de arranque.									✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.									✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Waldir Martinez Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra PLACAS: SMO229

TRABAJO A EJECUTAR: Carga y descargue de materiales

OPERADOR: Waldir Martinez SEMANA DEL: 11-08-25 AL: 16-08-25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Waldir Martinez Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Rell y Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra PLACAS: SNO 727

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Walter Martinez SEMANA DEL: 17/08/25 AL: 23/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó			✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.			✓		✓		✓		✓		—			
1,12	Estado de la cabina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica			✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.			✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui			✓		—		—		—		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).			✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Waldir Martinez **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de piedra **PLACAS:** SNO 779

TRABAJO A EJECUTAR: carga y descarga de material

OPERADOR: Waldir Martinez **SEMANA DEL:** 25/08/2025 **AL:** 30/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Waldir Martinez **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kely Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Arroyo de Piedra **PLACAS:** SNO 779

TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y descargue de material

OPERADOR: Waldir Martinez **SEMANA DEL:** 1/09/2015 **AL:** 6/09/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volcó	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Waldir Martinez **Cargo:** Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Flores

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Obra PLACAS: FVO 666

TRABAJO A EJECUTAR: Transporte de personal y traslado de materiales

OPERADOR: Humberto Escorcia SEMANA DEL: 03/08/25 AL: 09/08/25

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.									✓		✓			
1,2	Llantas.									✓		✓			
1,3	Puertas									✓		✓			
1,4	Estado de botes.									✓		✓			
1,5	Extintor.									✓		✓			
1,6	Odometro.									✓		✓			
1,7	Avisos laterales y aéreos.									✓		✓			
1,8	Cinta reflectiva.									✓		✓			
1,9	Tuercas y espárragos.									✓		✓			
1,10	Estado de la cabina.									✓		✓			
1,11	Estado externo de la bomba hidráulica									✓		✓			
1,12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas									✓		✓			
1,13	Pintura y latonería.									✓		✓			
1,14	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.									✓		✓			
2,2	Direccionales.									✓		✓			
2,3	Stop.									✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.									✓		✓			
2,5	Luces traseras.									✓		✓			
2,6	Pito.									✓		✓			
2,7	Pito de reversa.									✓		✓			
2,8	Tablero.									✓		✓			
2,9	Baliza y buggui									✓		✓			
2,1	Luces de tolva y exploradoras									✓		✓			
2,11	Batería (conexión y carga).									✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.									✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3,3	Estado de frenos.									✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.									✓		✓			
3,5	Estado de dirección.									✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.														
3,7	Motor de arranque.									✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.									✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberto escarcia Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Yelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Obra PLACAS: FVO 666

TRABAJO A EJECUTAR: Transporte de personal y traslado de material

OPERADOR: Humberto escorcia SEMANA DEL: 11/08/2025 AL: 16/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Odometro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO	✓		✓											
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.														
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberto escorcia Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Obra PLACAS: FVD 666

TRABAJO A EJECUTAR: Transporte de Personal y traslado de materiales

OPERADOR: Humberto escorcia SEMANA DEL: 19/08/2025 AL: 23/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado de botes.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Extintor.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Odometro.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Avisos laterales y aéreos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Cinta reflectiva.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Tuercas y espárragos.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Estado de la cabina.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la bomba hidráulica			✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas			✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Pintura y latonería.			✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Tapicería y cojinería.			✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.			✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui			✓		✓		✓		✓		✓			
2,1	Luces de tolva y exploradoras			✓		✓		✓		✓		✓			
2,11	Batería (conexión y carga).			✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.														
3,7	Motor de arranque.			✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.			✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberto escorcia Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM S.A.	PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Obra PLACAS: FVO 666

TRABAJO A EJECUTAR: Transporte de persona y traslado de materia

OPERADOR: Humberto escorcia SEMANA DEL: 25/08/2025 AL: 30/08/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Odometro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.														
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberta escorcia Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner

TICOM	PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)	Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Obra PLACAS: TVO 666

TRABAJO A EJECUTAR: Transporte de personal y traslado de material

OPERADOR: Humberto escorcia SEMANA DEL: 01/09/2025 AL: 5/09/2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	**CHASIS Y LLANTAS**														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Odometro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	**SISTEMA ELECTRICO**														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	**MOTOR**														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por: Humberto escorcia Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad: Kelly Florez

Powered by CamScanner