Espacio para
Logo Corporativo

PROEZA INGENIERIA SAS
NIT 900.779.343-7
CR 85 34A 20
Tel: (604) 5042052
Medellín - Colombia
facturacionproeza@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PR 271

Señores	MUNICIPIO DE GIRARDOTA		
NIT	890.980.807-1	**Teléfono**	(604) 3224299 - Ext. 000
Dirección	CR 15 6 35	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2025, 13:20
Expedición	01/09/2025, 13:20
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA N°1 COSTO DIRECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESCUELA RURAL VEREDA LA MATA MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA	1.00	106,956,482.00	106,956,482.00
2	ACTA N°1 ADMINISTRACION. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESCUELA RURAL VEREDA LA MATA MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA	1.00	20,428,688.00	20,428,688.00
3	ACTA N°1 UTILIDAD MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESCUELA RURAL VEREDA LA MATA MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA	1.00	5,347,824.00	5,347,824.00
4	ACTA N°1 RETENCIONES Y ESTAMPILLAS MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESCUELA RURAL VEREDA LA MATA MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA	1.00	17,918,954.00	17,918,954.00

Total items: 4

Total Bruto	150,651,948.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	150,651,948.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta millones seiscientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 150,651,948.00

Observaciones:
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 29837314761

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081456404 aprobado en 20241012 prefijo PR desde el número 237 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8fc6464069a04024b91d4bdaa26f893e240ce5e82937d49f40d149b8f4342b881e9f6c7206c79605a8aece8f2f90a6bf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

CONTRATO DE OBRA	No. 03 DE 2025
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESCUELA RURAL VEREDA LA MATA MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA".
VALOR INICIAL:	$ 276.569.388,00
PLAZO INICIAL (DÍAS):	60
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA
SUPERVISIÓN:	JULIANA ANDREA ALZATE LOPEZ-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	PROEZA INGENIERIA S.A.S
FECHA DEL CONTRATO:	19/05/2025
FECHA DE INICIO:	3/06/2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL				PRESUPUESTO ACTUALIZADO			ACTA DE COBRO N°01		ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VR. UNITA	VR. TOTAL	CANTIDA	VR. UNITA	VR. TOTAL	CANTIDA	VR. TOTAL	CANTIDA	VR. TOTA
1	CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y RETIROS	SUB TOTAL			$ 8.706.918			$ 1.259.265		$ 1.259.265		########## ##########
1.1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde (Sarán) con altura de 2,1m tacos de madera común para fijación vertical puestos mínimo cada 2 m y para apunamiento mínimo cada 10m y cada cambio de dirección, arranque y terminación, elemento de fijación y anclaje en concreto de fundación preparado en obra de 17 MPa con diámetro aproximado de 0,3m y profundidad aproxima de 0,3 m, alambre tensor parte inferior y superior. incluye suministro, transporte, instalación, traslados, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. La excavaciones se pagara en su respectivo ítem.	ml	242	$ 35.979	$ 8.706.918	35	$ 35.979,00	$ 1.259.265	35,00	$ 1.259.265	35,0	$ 1.259.265,00
2	CAPITULO 2: DEMOLICIONES Y RETIROS	SUB TOTAL			$ 12.080.062,00			$ 11.341.604		$ 11.292.705		########## ##########
2.1	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TRADICIONAL. Incluye el cargue, transporte, botada de fieltro o material impermeabilizante, cañabrava con bareque, soportes principales pertenecientes a la estructura (cargueras, vigas principales y/o soportes), canoas, bajantes, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables (teja de barro, estructura) o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Su medida es en proyección horizontal.	m2	164	$ 46.630	$ 7.647.320	207	$ 46.630,00	$ 9.652.410	207,00	$ 9.652.410	207,0	$ 9.652.410,00
2.2	DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO de cualquier resistencia, cargue, transporte y botada de escombros con ESPESOR MÁXIMO DE 10 cm. Incluye retiro de enchape (baldosa, baldosín, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), entresuelo de recebo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	70	$ 30.773	$ 2.154.110	34	$ 30.773,00	$ 1.033.634	32,00	$ 984.736	32,0	$ 984.736,00
2.3	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO. Cargue, transporte y botada de escombros de , espesor hasta 20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	70	$ 30.624,00	$ 2.143.680	17	$ 30.624,00	$ 520.608	17,00	$ 520.608	17,0	$ 520.608,00
2.4	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS. incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios,. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	und	1	$ 84.058,00	$ 84.058	1	$ 84.058,00	$ 84.058	1,00	$ 84.058	1,0	$ 84.058,00
2.5	RETIRO LAVAMANOS EMPOTRADO EN MESON DE GRANITO. Incluye demolición de mesón, cargue, transporte y botada o recuperación de aparatos sanitarios en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	und	1	$ 50.894,00	$ 50.894	1	$ 50.894,00	$ 50.894	1,00	$ 50.894	1,0	$ 50.894,00
3	CAPITULO 3. EXCAVACIONES	SUB TOTAL			$ 287.454,00			$ 287.454		$ -		$ -

3.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-1 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.3 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni demolición de roca.	m3	3	$ 95.818,00	$ 287.454	3	$ 95.818,00	$ 287.454		$ -	0,0	$ -
4	CAPITULO 4: CONCRETOS	SUB TOTAL			$ 5.303.800,00			$ 3.120.181		$ 1.844.224		$ 1.844.224
4.1	Construcción MORTERO NIVELACIÓN, dosificación 1:4 espesor de 0,04m a 0.06m. Incluye suministro, transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	70	$ 57.632,00	$ 4.034.240	32	$ 57.632,00	$ 1.850.621	32,00	$ 1.844.224	32,0	$ 1.844.224,00
4.2	Construcción de DADO EN CONCRETO 17 MPa para recubrimiento en la parte inferior de los apoyo de la cubierta de 0,4 * 0,4 sobre piso enchapado. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto.	m3	2	$ 634.780,00	$ 1.269.560	2	$ 634.780,00	$ 1.269.560		$ -	0,0	$ -
5	CAPITULO 5: ENCHAPES Y PISOS	SUB TOTAL			$ 8.061.766,00			$ 6.236.581		$ 5.754.560		$ 5.754.560
5.1	ENCHAPE EN CERAMICA DE PISO trafico pesado indicada por supervisor : Incluye pegacor, boquilla color blanca, suministro y transporte de los materiales y todo los elementos necesarios para su correcta instalación .	m2	70	$ 100.369	$ 7.025.830	32	$ 100.369,00	$ 3.222.949	32,00	$ 3.211.808	32,0	$ 3.211.808,00
5.2	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Jaya DE 25x35cm. o su equivalente, color blanco, altura h=2,10m para COCINA Y BODEGA. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	11	$ 94.176	$ 1.035.936	32	$ 94.176,00	$ 3.013.632	27,00	$ 2.542.752	27,0	$ 2.542.752,00
6	CAPITULO 6: CUBIERTA	SUB TOTAL			$ 64.122.640,00			$ 66.340.230		$ 31.292.260		$ 31.292.260
6.1	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TRADICIONAL, incluye suministro, transporte, cambio de estructura en madera rolliza, armado tipo par y nudillo, cambio de vigas principales pertenecientes a la misma estructura, cambio de cañabrava recubierta de pañete o barro cemento impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permofit o equivalente. Incluye colocación teja de barro con mortero de pega 1:5 para cada teja moldura para evitar la caída de las mismas, acabado en barniz y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	164,0	$ 242.367,00	$ 39.748.188	207	$ 242.367,00	$ 50.169.969	112,00	$ 27.145.104	112,0	$ 27.145.104,00
6.2	Suministro, transporte y COLOCACIÓN DE CANOA EN "U" EN LAMINA GALVANIZADA calibre 22, desarrollo 0,8 m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	ml	83,0	$ 165.445,00	$ 13.731.935	59	$ 165.445,00	$ 9.761.255		$ -	0,0	$ -
6.3	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN con un DIÁMETRO DE 3", para bajantes de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	60,0	$ 45.237,00	$ 2.714.220	50	$ 45.237,00	$ 2.261.850		$ -	0,0	$ -
6.4	Suministro, transporte y colocación de RUANA EN LÁMINA GALVANIZADA calibre 22 con longitud desarrollo mínimo 60 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño de cubierta.	ml	10,0	$ 61.866,00	$ 618.660	0	$ 61.866,00	$ -		$ -	0,0	$ -
6.5	Suministró transporte y colocación de POSTES CIRCULARES EN MADERA FINA h = 2.5 m, instalados de tal forma que puedan ayudar a sostener el peso de la cubierta en las zonas del corredor. Incluye el retiro de los postes en mal estado e colocación de los nuevos, el transporte y todos elementos necesarios para su correcta instalación.	und	26,0	$ 159.506,00	$ 4.147.156	26	$ 159.506,00	$ 4.147.156	26,00	$ 4.147.156	26,0	$ 4.147.156,00
6.6	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, soporte de fachadas, tensores, vigas de apoyo, entre otros, según diseño. Incluye: suministro de perfiles, láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera, cortes, doblajes. Todos los elementos deben llevar dos manos mínimo de pintura anticorrosiva cromato de zinc (2) dos manos mínimo de esmalte acrílico de 50 micrones (2) dos manos, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	105,0	$ 25.316,00	$ 2.658.180	0	$ 25.316,00	$ -		$ -	0,0	$ -

6.7	Suministro, transporte e instalación de Policarbonato alveolar. Instalado sobre perfiles existente en aluminio anonizado de 150mmx75mm ubicados cada 1m a eje. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m2	7,0	$ 72.043,00	$ 504.301	0	$ 72.043,00	$ -		$ -	0,0	$ -
7	CAPITULO 7: REVOQUE Y PINTURA	SUB TOTAL			$ 5.803.928,00			$ 11.143.291		$ 4.071.131		$ 4.071.131
7.1	Colocación de REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS, se desde obtener una superficie homogénea ideal para ser pintada o estucada, suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	8	$ 42.302,00	$ 338.416	37	$ 42.302,00	$ 1.565.174	37,00	$ 1.565.174	37,0	$ 1.565.174,00
7.2	Aplicación de pintura anticorrosiva, sobre elementos metálicos, dos mano o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye rejas, ventas y puertas. Incluye suministro, transporté y adecuación de la superficie a intervenir, hasta obtener una superficie pareja y homogénea.	m2	22	$ 22.459,00	$ 494.098	38,20	$ 22.459,00	$ 857.934	9,00	$ 202.131	9,0	$ 202.131,00
7.3	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación del supervisor.	m2	246	$ 20.209,00	$ 4.971.414	432	$ 20.209,00	$ 8.720.184	114,00	$ 2.303.826	114,0	$ 2.303.826,00
8	CAPITULO 8: MUROS	SUB TOTAL			$ 2.810.500,00			$ 2.781.785		$ 248.591		$ 248.591
8.1	COLOCACIÓN DE ELEMENTOS CONFINANTES EN LOS MUROS que presentan grietas verticales y horizontales generada por la retracción diferencial de los elementos. Incluye colocación de mallas venadas y/o canes de madera aseguradas con tensores para confinar los muros, ubicados tanto por las caras internas como externas de los muros. Incluye relleno de las fisuras con argamasa (arena fina, cal o masillas y/o cemento). se debe obtener una superficie homogénea ideal para ser pintada, suministro y transporte de los materiales, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.	und	4	$ 219.925,00	$ 879.700	8	$ 219.925,00	$ 1.759.400		$ -	0,0	$ -
8.2	COLOCACIÓN DE ARGAMASA PARA REPONER EMPAÑENATADO DE LOS MUROS que han sufrido perdida de material y que presentan grietas de menor tamaño. Incluye malla venada donde lo requiera y colocación de algamasa hasta obtener una superficie nivelada y homogénea ideal para ser pintada, suministro y transporte de los materiales, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	40	$ 48.270,00	$ 1.930.800	21	$ 48.270,00	$ 1.022.385	5,15	$ 248.591	5,2	$ 248.590,50
9	CAPITULO 9: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SUB TOTAL			$ 3.262.488,00			$ 3.262.488		$ 271.140		$ 271.140
9.1	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	ml	43	$ 16.476,00	$ 708.468	43	$ 16.476,00	$ 708.468	4,40	$ 72.494	4,4	$ 72.494,40
9.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	ml	45	$ 56.756,00	$ 2.554.020	45	$ 56.756,00	$ 2.554.020	3,50	$ 198.646	3,5	$ 198.646,00
10	CAPITULO 10: INSTALACIONES ELECTRICAS	SUB TOTAL			$ 53.864.676,00			$ 39.644.744		$ -		$ -
10.1	Suministro transporte e instalación de acometida principal en 2#4 + 1#4 PVC de Ø1" A8000 Al, desde punto de conexión hasta gabinete de medida, incluye accesorios y demás elementes para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	30	$ 78.044,00	$ 2.341.320	0	$ 78.044,00	$ -		$ -	0,0	$ -
10.2	Suministro, transporte e instalación de medidor eléctrico monofásico en caja para medición, con totalizador incorporado y grado de protección IP44 debe presentarse certificación REITE	und	1	$ 494.014,00	$ 494.014	0	$ 494.014,00	$ -		$ -	0,0	$ -
10.3	Suministro transporte e instalación de puesta a tierra según norma NC-RA6-010 de epm con varilla copperweld 250 micras de 2.4 metros(1 electrodo) que cumpla ntc 2206. Incluye excavación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	und	1	$ 2.134.814,00	$ 2.134.814	1	$ 2.134.814,00	$ 2.134.814		$ -	0,0	$ -

10.4	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución bifásico para red de potencia, capacidad 225 A, 240/120V, con 12 circuitos y sin espacio para totalizador.	und	1	$ 454.938,00	$ 454.938	1	$ 454.938,00	$ 454.938		$ -	0,0	$ -
10.5	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 20 A, THQL o equivalente. ICC=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado.	und	12	$ 25.724,00	$ 308.688	12	$ 25.724,00	$ 308.688		$ -	0,0	$ -
10.6	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para toma corriente bifilar doble con polo a tierra 10-15A, 125 V. Incluye aparato, tapa, encintada, ducto EMT, cajas, conductores, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	49	$ 149.966,00	$ 7.348.334	24	$ 149.966,00	$ 3.599.184		$ -	0,0	$ -
10.7	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para toma corriente bifilar doble con polo a tierra 10-15A, tipo GFCI 125V. Incluye aparato, tapa, encintada, ducto EMT, cajas, conductores, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	1	$ 173.996,00	$ 173.996	1	$ 173.996,00	$ 173.996		$ -	0,0	$ -
10.8	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de televisión. Incluye ducto EMT, cajas, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Solo canalización.	und	1	$ 131.721,00	$ 131.721	0	$ 131.721,00	$ -		$ -	0,0	$ -
10.9	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de comunicaciones. Incluye ducto EMT, cajas, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Solo canalización.	und	14	$ 136.921,00	$ 1.916.894	16	$ 136.921,00	$ 2.190.736		$ -	0,0	$ -
10.10	Suministro, transporte e instalación de materiales para caja de entrada de comunicaciones en fachada. Incluye ducto EMT, caja tipo intemperie, guía y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	2	$ 706.561,00	$ 1.413.122	2	$ 706.561,00	$ 1.413.122		$ -	0,0	$ -
10.11	Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para alumbrado con tubería EMT. Incluye ducto, encintada, conductores, cajas, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	26	$ 135.494,00	$ 3.522.844	29	$ 135.494,00	$ 3.929.326		$ -	0,0	$ -
10.12	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para interruptor monopolar de alumbrado 10A, 125V. Incluye tapa, encintada, ducto pvc, caja, conductores, empalmes, aparato, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	8	$ 107.185,00	$ 857.480	3	$ 107.185,00	$ 321.555		$ -	0,0	$ -
10.13	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para interruptor bipolar de alumbrado 10A, 125V. Incluye tapa, encintada, ducto EMT, caja, conductores, empalmes, aparato, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	2	$ 124.203,00	$ 248.406	2	$ 124.203,00	$ 248.406		$ -	0,0	$ -
10.14	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para interruptor monopolar en escala de alumbrado 10A, 125V. incluye tapa, encintada, ducto EMT, caja, conductores, empalmes, aparato, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	2	$ 119.148,00	$ 238.296	0	$ 119.148,00	$ -		$ -	0,0	$ -
10.15	Suministro, transporte e instalación de luminaria HERMETICA LED TALVIK 40W/IP65 120 cm, Cuerpo central en Aluminio con un Revestimiento reforzado de oxido anódico para evitar la corrosión y facilitar una rápida disipación de calor y Difusor opalizado en Policarbonato resistente a rayones. Flujo de la Luminaria 5.600 Lm/Temperatura de Color 4.000°K, Tensión de alimentación 100...277V±10%, frecuencia de entrada 50/60Hz, Factor de potencia de la luminaria > 0,90, Distorsión armónica de corriente = 20%, Eficacia = 140 Lm/W, CRI = 80%, vida útil 50.000 hrs. Certificada RETILAP. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	und	28	$ 207.856,00	$ 5.819.968	29	$ 207.856,00	$ 6.027.824		$ -	0,0	$ -
10.16	Suministro transporte e instalación de luminaria tipo tortuga. Incluye pernos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	20	$ 79.021,00	$ 1.580.420	0	$ 79.021,00	$ -		$ -	0,0	$ -
10.17	Suministro transporte e instalación de Reflector LED 50W. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	12	$ 128.404,00	$ 1.540.848	0	$ 128.404,00	$ -		$ -	0,0	$ -
10.18	Acometida parcial de alimentador en cable #12. Incluye suministro transporte y colocación de todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	ml	126	$ 39.102,00	$ 4.926.852	450	$ 39.102,00	$ 17.595.900		$ -	0,0	$ -
10.19	Canalización en Tubería Flexible Ø1" con Accesorios. Incluye suministro transporte y colocación de todos los materiales necesarios para su correcta colocación.	ml	12	$ 34.818,00	$ 417.816	0	$ 34.818,00	$ -		$ -	0,0	$ -
10.20	Suministro, transporte e instalación de Rack de Pared 5 RU	und	1	$ 316.664,00	$ 316.664	1	$ 316.664,00	$ 316.664		$ -	0,0	$ -

10.21	Retiro de redes eléctricas existentes. Incluye transporte y todo los necesario para su correcta desinstalación.	glb	1	$ 929.591,00	$ 929.591	1	$ 929.591,00	$ 929.591		$ -	0,0	$ -
10.22	Suministro, transporte e instalación de apantallamiento. Incluye tubería metálica galvanizada en caliente "IMC" 1" con alambrón en aluminio 8 mm, punta captadora en aluminio redondeada y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	150	$ 91.651,00	$ 13.747.650	0	$ 91.651,00	$ -		$ -	0,0	$ -
10.23	Certificación Retie de la instalación. Incluye todos los tramites necesarios para la certificación	glb	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000	0	$ 3.000.000,00	$ -		$ -	0,0	$ -
11	CAPITULO 11: CARPINTERIA METALICA/MADERA	SUB TOTAL			$ 12.129.243,00			$ 3.743.027		$ 3.743.027		$ 3.743.027
11.1	Suministro, transporte y colocación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de ancho 0.50 m anclado a la pared en forma de U. Incluye bordes redondeados, soportes en el mismo material de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u) de soporte donde sea necesario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	4,0	$ 1.345.330,00	$ 5.381.320	0	$ 1.345.330,00	$ -		$ -	0,0	$ -
11.2	RESTAURACIÓN E INSTLACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE. Incluye suministro transporte y colocación de grifería metálica con acabado en cromo de Grival o equivalente (regadera cromada, llave con escudo cromados, tubería agua fría, accesorios, válvula economizadora) y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en servicio.	und	1	$ 157.524,00	$ 157.524	0	$ 157.524,00	$ -		$ -	0,0	$ -
11.3	Suministro, transporte e instalación de Puerta (marco y ala) hasta un ancho de 0,9 x una altura máximo de 2,1 m en lamina calibre 18 troquelada según diseño, entamborada, batiente+ pintura anticorrosiva, acabado en pintura poliuretano color oscuro + líneas troqueladas según diseño + manija + cerradura para baño ref. 5302 tipo Yale o su equivalente y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	1	$ 1.197.387,00	$ 1.197.387	2	$ 1.197.387,00	$ 2.394.774	2,00	$ 2.394.774	2,0	$ 2.394.774,00
11.4	Suministro, transporte y colocación de ventana en madera de 150 x 200 cm dividida en 2 cuerpos y con 4 puerta, incluye, cerradura de seguridad, tiraderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño y previa aprobación de interventoría.	und	4,0	$ 1.348.253,00	$ 5.393.012	1	$ 1.348.253,00	$ 1.348.253	1,00	$ 1.348.253	1,0	$ 1.348.253,00
12	CAPITULO 12: POZO SEPTICO	SUB TOTAL			$ 19.919.039,00			$ 19.919.039		$ 19.919.039		$ 19.919.039
12.1	Suministro, transporte e instalacion de pozo séptico prefabricado en PRFV de 7.500 L, se contemplan todos los accesorios necesarios para la correcta instalación del pozo séptico y el campo de infiltración. Incluye Excavaciones y llenos para la instalación de tuberías del pozo séptico y del campo de infiltración, prueba de percolación e inoculación para el arranque biologico y trampa de grasas.	und	1	$ 19.919.039,00	$ 19.919.039	1	$ 19.919.039,00	$ 19.919.039	1,00	$ 19.919.039	1,0	$ 19.919.039,00
OE	CAPITULO 13: OBRAS EXTRAS	SUB TOTAL			$ -			$ 27.272.824		$ 27.260.539		$ 27.260.539
OE1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PARED, espesores entre 0.10 m y 0,30 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervision	M2				8	$ 15.210,00	$ 121.680	8,00	$ 121.680	8,0	$ 121.680,00
OE-02	Suministro, transporte e instalación de duchas para baños y lavamanos. Incluye regadera, llave de control y pomo	UND				1	$ 146.371,00	$ 146.371	1,00	$ 146.371	1,0	$ 146.371,00
OE-03	Suministro e instalacion de sifon y rejilla de piso de 2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND				2	$ 79.315,00	$ 158.630	2,00	$ 158.630	2,0	$ 158.630,00
OE-04	Suministro, transporte e instalación y desmonte de invernadero provisional con estructura de madera tipo guadua cafentana y cubierta en plástico de polietileno calibre N°7. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	M2				215	$ 39.369,00	$ 8.464.335	215,00	$ 8.464.335	215,0	$ 8.464.335,00
OE-05	Suministro, transporte de tablilla tipo zapan o similar para cubierta de techo tipo tradicional	M2				207	$ 68.602,00	$ 14.200.614	207,00	$ 14.200.614	207,0	$ 14.200.614,00
OE-06	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO M-131 o equivalente. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	M2				32	$ 25.000,00	$ 800.000	32,00	$ 800.000	32,0	$ 800.000,00
OE-07	Suministro, transporte e instalación de mampostería en bloque de 10 X 20 X 40 incluye mortero de pega y todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento	M2				2,23	$ 116.113,00	$ 258.468	2,23	$ 258.468	2,2	$ 258.467,54

OE-08	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.	M3				0,06	$ 888.535,00	$ 54.734	0,06	$ 54.734	0,1	$ 54.733,76
OE-09	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	KG				28,38	$ 8.317,00	$ 236.024	28,38	$ 236.024	28,4	$ 236.024,17
OE-10	Construcción de viga de amarre, longitud variable x 0,15 de alto x 0,10 de ancho, según diseño. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²). Incluye mano de obra. No incluye acero	ML				1,54	$ 83.376,00	$ 128.399	1,54	$ 128.399	1,5	$ 128.399,04
OE-11	Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.10 X 0.20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, este elemento va revocado, el acabado se pagará en el ítem respectivo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo.	ML				2	$ 81.070,00	$ 162.140	2,00	$ 162.140	2,0	$ 162.140,00
OE-12	Suministro, transporte e instalación de tapones sanitarios para sello de salidas tubería 2"	UND				3	$ 12.785,00	$ 38.355	3,00	$ 38.355	3,0	$ 38.355,00
OE-13	Suministro, transporte e instalación de tapones sanitarios para sello de salidas tubería 4"	UND				1	$ 14.485,00	$ 14.485	1,00	$ 14.485	1,0	$ 14.485,00
OE-14	Suministro, transporte e instalación de tapones sanitarios para sello de salidas tubería 1.1/2"	UND				2	$ 12.285,00	$ 24.570	1,00	$ 12.285	1,0	$ 12.285,00
OE-15	RETIRO E INSTALACION DE ZOCALO MIKONOS, en cualquier material, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la supervision.	ML				18	$ 41.646,00	$ 750.044	18,01	$ 750.044	18,0	$ 750.044,46
OE-16	RETIRO DE CIELO FALSO, en cualquier material, madera, drywall. Incluye lámina, perfiles, estructura de madera, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la supervision	M2				12,39	$ 30.029,00	$ 371.987	12,39	$ 371.987	12,4	$ 371.987,24
OE-17	Suministro, transporte y colocación de ventana de 120 x 200 cm fabricada en lámina metálica con un cuerpo fijo y uno corredizo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND				1	$ 1.341.988,00	$ 1.341.988	1,00	$ 1.341.988	1,0	$ 1.341.988,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 196.352.514,00**			**$ 196.352.514**		**$ 106.956.482**		**$ 106.956.482**
TOTAL OTROS FACTORES (AIU) O (IVA) CUANDO APLIQUE	**ADMINISTRACIÓN**	**19,1%**	**$ 37.503.330**		**19,10%**	**$ 37.503.330**	**19,10%**	**$ 20.428.688**	**19,10%**	**$ 20.428.688**
	UTILIDAD	**5,0%**	**$ 9.817.626**		**5,00%**	**$ 9.817.626**	**5,00%**	**$ 5.347.824**	**5,00%**	**$ 5.347.824**
VALOR TOTAL DE LA OBRA COSTO DIRECTO + AU			**$ 243.673.470**			**$ 243.673.470**		**$ 132.732.994**		**$ 132.732.994**
RETENCIÓN Y ESTAMPILLAS		**13,5%**	**$ 32.895.918**		**13,50%**	**$ 32.895.918**	**13,50%**	**$ 17.918.954**	**13,50%**	**$ 17.918.954**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO ($):			**$ 276.569.388**			**$ 276.569.388**		**$ 150.651.948**		**$ 150.651.948**

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
PROEZA INGENIERIA S.A.S

JULIANA ANDREA ALZATE LOPEZ
SUPERVISORA INTERNA DELEGADA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141154102960

(415)7707212489984(8020) 000014115410296 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 3 4 3	1	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 26. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROEZA INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial
PROEZA INGENIERIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 85 34 A 20

42. Correo electrónico facturacionproeza@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 0 4 2 0 5 2	3 1 1 6 2 8 6 1 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 4 1 0 0 9	4 2 9 0	2 0 1 4 1 0 0 9	7 1 1 2	4 3 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 9 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO X 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1561 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre YEPES MESA CLAUDIA ELENA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 20-02-2025 03:00:15PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **CLAUDIA ELENA YEPES MESA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 21.549.136 en mi condición de Representante Legal y **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.767.850 y tarjeta profesional TP 94835-T actuando en mi condición de revisor fiscal de la compañía **PROEZA INGENIERIA S.A.S** identificado con Nit. 900.779.343-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Expedida en Medellín a los 26 días del mes de agosto de 2025.

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Representante legal
C.C. 21.549.136

ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ
Contador
TP 94835-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 71.767.850
HERNANDEZ
APELLIDOS
ANDRES FELIPE
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1976
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O-
G.S RH
M
SEXO
28-MAY-1995 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-0100100-00023442-M-0071767850-20080715
0001032991A 1
2710014699

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

94835-T



ANDRES FELIPE
HERNANDEZ
C.C. 71767850
RESOLUCION INSCRIPCION 136 FECHA 2003/08/21
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARBELAEZ

TM566

FIRMA DEL TITULAR

014139

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 3 0 5 2 9 A 5 0 5 1 9 1 2 0 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES FELIPE HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71767850 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 94835-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N 34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1618446007	9488813596	E	2025/07/10	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$7,449,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROEZA INGENIERIA (7 Afiliados)						$23,432,948	$3,822,300			$24,856,448	$994,400			$24,856,448	$994,400			$24,856,448	$1,638,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	15316130	YEPES JARAMILLO ALBERTO DE JESUS		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$23,432,948	$3,822,300			$23,432,948	$937,400			$23,432,948	$937,400			$23,432,948	$1,631,000		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)						$23,432,948	$3,822,300			$23,432,948	$937,400			$23,432,948	$937,400			$23,432,948	$1,631,000		$0	$0
2	CC	14470930	ESTACIO MORENO LUIS ENRIQUE	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
3	CC	1022325937	RAMIREZ VASQUEZ JOHAN DARIO	230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
4	CE	794643	REYES VILLAFUERTE EDGAR EDUARDO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
5	CC	1035867389	SALDARRIAGA GOMEZ ANDREA	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS010	28	$1,328,600	$53,200	CCF04	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
6	CC	32191079	VILLA SALDARRIAGA MARIA ALEJANDRA	230301	30	$3,804,348	$608,700	EPS037	30	$3,804,348	$152,200	CCF04	30	$3,804,348	$152,200	14-25	30	$3,804,348	$264,800	30	$0	$0
7	CC	21549136	YEPES MESA CLAUDIA ELENA	230301	30	$7,300,000	$1,241,000	EPS010	30	$7,300,000	$292,000	CCF04	30	$7,300,000	$292,000	14-25	30	$7,300,000	$508,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					$23,432,948	$3,822,300			$24,856,448	$994,400			$24,856,448	$994,400			$24,856,448	$1,638,500		$0	$0

2025/07/10 03:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N 34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1618446007	9488813596	E	2025/07/10	2025/07/10	BANCOLOMBIA	0	$7.449,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$3,822,300	$0	$0	$3,822,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$3,129,700	$0	$0	$3,129,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$692,600	$0	$0	$692,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,638,500	$0	$0	$1,638,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	$1,638,500	$0	$0	$1,638,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$994,400	$0	$0	$994,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$994,400	$0	$0	$994,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$994,400	$0	$0	$994,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$842,200	$0	$0	$842,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$152,200	$0	$0	$152,200
TOTAL				7	$7,449,600	$0	$0	$7,449,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698507632	9490272186	E	2025/08/13	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	$8,375,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROEZA INGENIERIA (10 Afiliados)					$26,422,298	$4,300,700			$27,845,798	$1,114,100			$27,845,798	$1,114,100			$27,845,798	$1,846,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	15316130	YEPES JARAMILLO ALBERTO DE JESUS	0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)					$26,422,298	$4,300,700			$26,422,298	$1,057,100			$26,422,298	$1,057,100			$26,422,298	$1,839,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)					$26,422,298	$4,300,700			$26,422,298	$1,057,100			$26,422,298	$1,057,100			$26,422,298	$1,839,200		$0	$0
2	CC	1039421979	CHICA CHICA HECTOR MAURICIO	230301 30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	14470930	ESTACIO MORENO LUIS ENRIQUE	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
4	CC	1022325937	RAMIREZ VASQUEZ JOHAN DARIO	230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
5	CC	1017140568	RESTREPO RIVERA JHONATAN CAMILO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CE	794643	REYES VILLAFUERTE EDGAR EDUARDO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
7	CC	1035867389	SALDARRIAGA GOMEZ ANDREA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
8	CC	32191079	VILLA SALDARRIAGA MARIA ALEJANDRA	230301	30	$3,804,348	$608,700	EPS037	30	$3,804,348	$152,200	CCF04	30	$3,804,348	$152,200	14-25	30	$3,804,348	$264,800	30	$0	$0
9	CC	21549136	YEPES MESA CLAUDIA ELENA	230301	30	$7,300,000	$1,241,000	EPS010	30	$7,300,000	$292,000	CCF04	30	$7,300,000	$292,000	14-25	30	$7,300,000	$508,100	30	$0	$0
10	CC	71799329	ZAPATA ESCUDERO JORGE ARBEY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**				$26,422,298	$4,300,700			$27,845,798	$1,114,100			$27,845,798	$1,114,100			$27,845,798	$1,846,700		$0	$0

2025/08/26 08:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698507632	9490272186	E	2025/08/13	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	$8,375,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$4,300,700	$0	$0	$4,300,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,585,300	$0	$0	$3,585,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$715,400	$0	$0	$715,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,846,700	$0	$0	$1,846,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	$1,846,700	$0	$0	$1,846,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,114,100	$0	$0	$1,114,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$1,114,100	$0	$0	$1,114,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,114,100	$0	$0	$1,114,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$847,900	$0	$0	$847,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$152,200	$0	$0	$152,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				10	$8,375,600	$0	$0	$8,375,600

Bancolombia

03/09/2025

A quien pueda Interesar

La ciudad

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **PROEZA INGENIERIA SAS** identificado con Nit: **900779343**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado Cuenta
CUENTA CORRIENTE	**29837314761**	**2015/02/02**	**ACTIVA**

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4446928 EXT 141 o en nuestra sucursal Belén, ubicada en la Calle 31 Nro 76- 22 . Ciudad: Medellín; País: Colombia

Atentamente,
María Paulina Quintero Grégory
Gerente Pyme

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia