FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION

CONTRATO DE OBRA: No. 027 de 2024

SITIO DE LA OBRA: Belalcazar - Caldas - Sede Registraduria

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Belalcázar – Caldas, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de Selección Abreviada No. 07 de 2024 y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS - NIT 900.132.794-0 — ACEPTACION DE OFERTA 028 DE 2024
CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1 — CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO 027 DE 2024

VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial	$ 159.216.752,00	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 87.456.916,54	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 71.759.835,27	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 159.216.751,85
VR. SUMINISTRO +IVA inicial	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 159.216.752,00						
VALOR ADICIÓN (+)	$ -	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES
VALOR NO EJECUTAR (-)	$ -						
VALOR FINAL ACTUALIZADO	$ 159.216.752,00	**% OBRA EJECUTADA:**	54,93%	**% OBRA EJECUTADA:**	45,07%	**% OBRA EJECUTADA:**	100,00%
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/12/2024	**% EJECUTADO TOTAL**	54,93%	**% EJECUTADO TOTAL**	45,07%	**% EJECUTADO TOTAL**	100,00%

En el municipio de Belalcazar - Caldas- 10 de diciembre de 2024, se reunieron HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ, CC 4.512.438, como representante legal de la firma COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1 contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, Interventor como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT 900.132.794-0 y ARQ. JULIAN DARÍO ARROYO TORIFIO , apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de AVANCE DEL 100%, contrato de obra No. 27 de 2024, como sigue

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 28/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 18/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Corte 100%) 12/10/2024			VALOR ACUMULADO EJECUTADO FINAL		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	%	VR./TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																			
1,1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE BARANDAS EXISTENTES PARA BAÑO PMR.	un	8,00	$ 6.000,00	$ 48.000	-2,00	(12.000,00)	-25%	6,00	36.000,00	75%	6,00	36.000,00	100%	0,00	-	0%	6,00	100%	36.000,00
1,2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, DIFERENTES MEDIDAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	un	5,00	$ 9.000,00	$ 45.000	1,00	9.000,00	20%	6,00	54.000,00	120%	6,00	54.000,00	100%	0,00	-	0%	6,00	100%	54.000,00
1,3	RELLENOS DE EXCAVACIÓN	m³	3,00	$ 17.500,00	$ 52.500	0,20	3.500,00	7%	3,20	56.000,00	107%	3,20	56.000,00	100%	0,00	-	0%	3,20	100%	56.000,00
1,4	EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL	m³	1,00	$ 180.000,00	$ 180.000	2,20	396.000,00	220%	3,20	576.000,00	320%	3,20	576.000,00	100%	0,00	-	0%	3,20	100%	576.000,00
1,5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS BAÑOS Y COCINETA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	m²	61,95	$ 11.725,00	$ 726.364	-61,95	(726.364,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
1,6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PISO EXISTENTE CON ALISTADO DE PISO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL.	m²	202,42	$ 12.675,00	$ 2.565.674	0,71	8.952,00	0%	203,13	2.574.625,00	100%	203,13	2.574.625,22	100%	0,00	-	0%	203,13	100%	2.574.625,22
1,7	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POCETA PARA LAVAPLATOS EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE GRIFERÍA.	un	1,00	$ 40.000,00	$ 40.000	0,00	-	0%	1,00	40.000,00	100%	1,00	40.000,00	100%	0,00	-	0%	1,00	100%	40.000,00
1,8	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA CON ESPESOR HASTA 0.40 M	m²	8,00	$ 62.000,00	$ 496.000	1,00	62.000,00	13%	9,00	558.000,00	113%	9,00	558.000,00	100%	0,00	-	0%	9,00	100%	558.000,00
1,9	DESMONTE DE LAMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	un	20,00	$ 14.000,00	$ 280.000	6,00	84.000,00	30%	26,00	364.000,00	130%	26,00	364.000,00	100%	0,00	-	0%	26,00	100%	364.000,00
1,10	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	14,25	$ 10.000,00	$ 142.500	2,85	28.500,00	20%	17,10	171.000,00	120%	17,10	171.000,00	100%	0,00	-	0%	17,10	100%	171.000,00
1,11	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE ENTRE 8 Y 15 PUESTOS. INCLUYE ARCHICADORES, MOBILIARIO Y TRASIEGO GENERAL DE ELEMENTOS.	un	1,00	$ 758.458,00	$ 758.458	2,50	1.896.145,00	250%	3,50	2.654.603,00	350%	3,50	2.654.603,00	100%	0,00	-	0%	3,50	100%	2.654.603,00
1,12	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO	m²	4,90	$ 23.712,00	$ 116.189	-0,45	(10.552,00)	-9%	4,46	105.637,00	91%	4,46	105.636,96	100%	0,00	-	0%	4,46	100%	105.636,96
1,13	INSPECCIÓN, REVISIÓN, DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES.	m	35,00	$ 120.000,00	$ 4.200.000	4,00	480.000,00	11%	39,00	4.680.000,00	111%	39,00	4.680.000,00	100%	0,00	-	0%	39,00	100%	4.680.000,00
1,14	DESMONTE DE DIVISIÓN METÁLICA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y VIDRIOS EXISTENTES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	m²	5,40	$ 5.572,00	$ 30.089	0,27	1.504,00	5%	5,67	31.593,00	105%	5,67	31.593,24	100%	0,00	-	0%	5,67	100%	31.593,24
3	**MAMPOSTERIAS**																			
3,1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	m²	1,00	$ 38.000,00	$ 38.000	0,00	-	0%	1,00	38.000,00	100%	1,00	38.000,00	100%	0,00	-	0%	1,00	100%	38.000,00
3,2	MURO ETERBOARD DOBLE CARA E=12CM	m²	10,00	$ 125.888,00	$ 1.258.880	-7,00	(881.216,00)	-70%	3,00	377.664,00	30%	3,00	377.664,00	100%	0,00	-	0%	3,00	100%	377.664,00
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**																			
4,1	PLACA CONCRETO 3000 PSI 40CM MALLA ELECT.	m²	8,00	$ 310.000,00	$ 2.480.000	4,00	1.240.000,00	50%	12,00	3.720.000,00	150%	12,00	3.720.000,00	100%	0,00	-	0%	12,00	100%	3.720.000,00
7	**ENCHAPES ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS**																			
7,1	ESPEJO MARCO 50X90CM	un	2,00	$ 100.000,00	$ 200.000	0,00	-	0%	2,00	200.000,00	100%	0,00	-	0%	2,00	200.000,00	100%	2,00	100%	200.000,00

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION

CONTRATO DE OBRA: No. 027 de 2024			**VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial**	$	159.216.752,00	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 87.456.916,54	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 71.759.835,27	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 159.216.751,85
SITIO DE LA OBRA: Belalcazar - Caldas - Sede Registraduria			**VR. SUMINISTRO +IVA inicial**	$	-	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -
			VALOR TOTAL CONTRATO:	$	159.216.752,00						
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Belalcázar – Caldas, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de Selección Abreviada No. 07 de 2024 y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato			**VALOR ADICIÓN (+)**	$	-	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES
			VALOR NO EJECUTAR (-)	$	-						
CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL			**VALOR FINAL ACTUALIZADO**	$	159.216.752,00	**% OBRA EJECUTADA:**	54,93%	**% OBRA EJECUTADA:**	45,07%	**% OBRA EJECUTADA:**	100,00%
INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS - NIT 900.132.794-0	ACEPTACION DE OFERTA 028 DE 2024		**FECHA DE INICIO:**		27/09/2024	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%
CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1	CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO 027 DE 2024		**FECHA DE TERMINACIÓN:**		26/12/2024	**% EJECUTADO TOTAL**	54,93%	**% EJECUTADO TOTAL**	45,07%	**% EJECUTADO TOTAL**	100,00%

En el municipio de Belalcazar - Caldas- 10 de diciembre de 2024, se reunieron HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ, CC 4.512.438, como representante legal de la firma COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1 contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, Interventor como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT 900.132.794-0 y ARQ. JULIAN DARÍO ARROYO TORIFIO , apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de AVANCE DEL 100%, contrato de obra No. 27 de 2024, como sigue

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 28/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 18/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Corte 100%) 12/10/2024			VALOR ACUMULADO EJECUTADO FINAL		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	%	VR./TOTAL
7,2	ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)	un	1,00	$ 224.669,00	$ 224.669	0,00	-	0%	1,00	224.669,00	100%	0,00	-	0%	1,00	224.669,00	100%	1,00	100%	224.669,00
7,3	SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS	un	2,00	$ 569.399,00	$ 1.138.798	-1,00	(569.399,00)	-50%	1,00	569.399,00	50%	0,00	-	0%	1,00	569.399,00	100%	1,00	100%	569.399,00
7,4	CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM	m²	61,95	$ 61.000,00	$ 3.778.950	-61,95	(3.778.950,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
7,5	SUMINISTRO INST. CERRADURA DE POMO IGUAL O SUPERIOR A YALE	un	6,00	$ 40.000,00	$ 240.000	0,00	-	0%	6,00	240.000,00	100%	0,00	-	0%	6,00	240.000,00	100%	6,00	100%	240.000,00
7,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PVC, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	un	3,00	$ 14.000,00	$ 42.000	0,00	-	0%	3,00	42.000,00	100%	0,00	-	0%	3,00	42.000,00	100%	3,00	100%	42.000,00
7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL NEGRO BRILLADO.	m²	4,90	$ 950.000,00	$ 4.655.000	-0,45	(422.750,00)	-9%	4,46	4.232.250,00	91%	4,46	4.232.250,00	100%	0,00	-	0%	4,46	100%	4.232.250,00
7,8	SUMINISTRO E INST. DE VIDRIO FLOTADO BRONCE/GRIS/TRANSPARENTE 6M, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO	m²	8,00	$ 65.000,00	$ 520.000	0,00	-	0%	8,00	520.000,00	100%	0,00	-	0%	8,00	520.000,00	100%	8,00	100%	520.000,00
7,9	SUMINISTRO INST. PELÍCULA FROST PARA VIDRIO	m²	3,00	$ 60.000,00	$ 180.000	27,75	1.665.000,00	925%	30,75	1.845.000,00	1025%	0,00	-	0%	30,75	1.845.000,00	100%	30,75	100%	1.845.000,00
7,10	SUMINISTRO E INST. DE CERRADURA CON PORTACERRADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE.	un	1,00	$ 155.000,00	$ 155.000	0,00	-	0%	1,00	155.000,00	100%	0,00	-	0%	1,00	155.000,00	100%	1,00	100%	155.000,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT IGUAL O SUPERIOR A HAPPY TAPA Y ACCESORIOS COLOR BLANCO PARA SANITARIO EXISTENTE.	un	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000	-1,00	(120.000,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
8	**RED SANITARIA**																			
8,1	SUMINISTRO INST. YEE 4	un	2,00	$ 47.000,00	$ 94.000	-2,00	(94.000,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
8,2	TUBERÍA PVCS 4	m	35,00	$ 45.000,00	$ 1.575.000	-35,00	(1.575.000,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
8,3	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	un	1,00	$ 446.362,00	$ 446.362	1,00	446.362,00	100%	2,00	892.724,00	200%	2,00	892.724,00	100%	0,00	-	0%	2,00	100%	892.724,00
8,4	SUMINISTRO INST. CODO 4	un	3,00	$ 23.000,00	$ 69.000	-3,00	(69.000,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
8,5	SUMINISTRO INST. TEE 4	un	4,00	$ 35.000,00	$ 140.000	-4,00	(140.000,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
8,6	INSTALACIÓN UNIÓN DRENAJE 4	un	1,00	$ 15.500,00	$ 15.500	-1,00	(15.500,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
8,7	TUBERÍA PVCS 3"	m	15,00	$ 33.937,00	$ 509.055	-4,00	(135.748,00)	-27%	11,00	373.307,00	73%	11,00	373.307,00	100%	0,00	-	0%	11,00	100%	373.307,00
8,8	SALIDA SANITARIA 3"	un	1,00	$ 84.158,00	$ 84.158	0,00	-	0%	1,00	84.158,00	100%	1,00	84.158,00	100%	0,00	-	0%	1,00	100%	84.158,00
9	**RED ELECTRICA**																			
9,1	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	un	5,00	$ 130.199,00	$ 650.995	2,00	260.398,00	40%	7,00	911.393,00	140%	7,00	911.393,00	100%	0,00	-	0%	7,00	100%	911.393,00
9,2	INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM	un	20,00	$ 157.219,00	$ 3.144.380	-2,00	(314.438,00)	-10%	18,00	2.829.942,00	90%	9,00	1.414.971,00	50%	9,00	1.414.971,00	50%	18,00	100%	2.829.942,00
9,3	INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED	un	20,00	$ 15.000,00	$ 300.000	-2,00	(30.000,00)	-10%	18,00	270.000,00	90%	9,00	135.000,00	50%	9,00	135.000,00	50%	18,00	100%	270.000,00
9,4	SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG.	m	45,00	$ 5.186,00	$ 233.370	126,00	653.436,00	280%	171,00	886.806,00	380%	171,00	886.806,00	100%	0,00	-	0%	171,00	100%	886.806,00
9,5	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.	m	10,00	$ 22.317,00	$ 223.170	2,00	44.634,00	20%	12,00	267.804,00	120%	12,00	267.804,00	100%	0,00	-	0%	12,00	100%	267.804,00

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION

CONTRATO DE OBRA: No. 027 de 2024		**VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial**	$ 159.216.752,00	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 87.456.916,54	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 71.759.835,27	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 159.216.751,85		
SITIO DE LA OBRA: Belalcazar - Caldas - Sede Registraduria		**VR. SUMINISTRO +IVA inicial**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -		
		VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 159.216.752,00								
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Belalcázar – Caldas, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de Selección Abreviada No. 07 de 2024 y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato		**VALOR ADICIÓN (+)**	$ -	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES		
		VALOR NO EJECUTAR (-)	$ -								
CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		**VALOR FINAL ACTUALIZADO**	$ 159.216.752,00	**% OBRA EJECUTADA:**	54,93%	**% OBRA EJECUTADA:**	45,07%	**% OBRA EJECUTADA:**	100,00%		
INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS - NIT 900.132.794-0	ACEPTACION DE OFERTA 028 DE 2024	**FECHA DE INICIO:**	27/09/2024	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%		
CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1	CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO 027 DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/12/2024	**% EJECUTADO TOTAL**	54,93%	**% EJECUTADO TOTAL**	45,07%	**% EJECUTADO TOTAL**	100,00%		

En el municipio de Belalcazar - Caldas- 10 de diciembre de 2024, se reunieron HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ, CC 4.512.438, como representante legal de la firma COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1 contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, Interventor como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT 900.132.794-0 y ARQ. JULIAN DARÍO ARROYO TORIFIO , apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de AVANCE DEL 100%, contrato de obra No. 27 de 2024, como sigue

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 28/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 18/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Corte 100%) 12/10/2024			VALOR ACUMULADO EJECUTADO FINAL		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	%	VR./TOTAL
9,6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)	un	35,00	$ 15.450,00	$ 540.750	1,00	15.450,00	3%	36,00	556.200,00	103%	36,00	556.200,00	100%	0,00	-	0%	36,00	100%	556.200,00
9,7	INST. LAMPARA LED REDONDA (INCRUSTAR O SOBREPONER) HASTA 30 CMTS DIAMETRO	un	5,00	$ 55.391,00	$ 276.955	7,00	387.737,00	140%	12,00	664.692,00	240%	12,00	664.692,00	100%	0,00	-	0%	12,00	100%	664.692,00
10	**CARPINTERIA MADERA**																			
10,1	MUEBLE COCINA SUPERIOR E INFERIOR	glb	1,00	$ 1.321.180,00	$ 1.321.180	0,00	-	0%	1,00	1.321.180,00	100%	0,00	-	0%	1,00	1.321.180,00	100%	1,00	100%	1.321.180,00
10,2	PUESTO DE TRABAJO LINEAL 140 X 60	un	2,00	$ 1.600.001,00	$ 3.200.002	0,00	-	0%	2,00	3.200.002,00	100%	0,00	-	0%	2,00	3.200.002,00	100%	2,00	100%	3.200.002,00
10,3	HOJA PUERTA ENTAMBORADA CON MARCO, DIFERENTES ANCHOS (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE)	un	5,00	$ 490.000,00	$ 2.450.000	1,00	490.000,00	20%	6,00	2.940.000,00	120%	6,00	2.940.000,00	100%	0,00	-	0%	6,00	100%	2.940.000,00
11	**CARPINTERIA METALICA**																			
11,1	MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN	un	1,00	$ 217.064,00	$ 217.064	-1,00	(217.064,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	#¡DIV/0!	-	0%	-
11,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVO RODANTE POR UNIDAD DE CONSULTA	un	6,00	$ 1.099.999,00	$ 6.599.994	6,00	6.599.994,00	100%	12,00	13.199.988,00	200%	0,00	-	0%	12,00	13.199.988,00	100%	12,00	100%	13.199.988,00
11,3	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	11,00	$ 60.000,00	$ 660.000	0,00	-	0%	11,00	660.000,00	100%	0,00	-	0%	11,00	660.000,00	100%	11,00	100%	660.000,00
11,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO CELOSÍA 3.15 Y MARCO EN ALUMINIO 744 COLOR NATURAL.	m²	1,00	$ 359.547,00	$ 359.547	-0,25	(89.887,00)	-25%	0,75	269.660,00	75%	0,75	269.660,25	100%	0,00	-	0%	0,75	100%	269.660,25
11,5	MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	3,00	$ 60.000,00	$ 180.000	1,00	60.000,00	33%	4,00	240.000,00	133%	0,00	-	0%	4,00	240.000,00	100%	4,00	100%	240.000,00
12	**PINTURAS**																			
12,1	ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	20,00	$ 29.026,00	$ 580.520	20,60	597.936,00	103%	40,60	1.178.456,00	203%	40,60	1.178.455,60	100%	0,00	-	0%	40,60	100%	1.178.455,60
12,2	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES Y TECHOS, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX TIPO 1	m²	664,32	$ 18.000,00	$ 11.957.760	-70,88	(1.275.840,00)	-11%	593,44	10.681.920,00	89%	296,72	5.340.960,00	50%	296,72	5.340.960,00	50%	593,44	100%	10.681.920,00
12,3	RESANE, LIJADA Y PINTURA IGUAL O SUPERIOR TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	18,00	$ 22.000,00	$ 396.000	7,80	171.600,00	43%	25,80	567.600,00	143%	0,00	-	0%	25,80	567.600,00	100%	25,80	100%	567.600,00
12,4	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	90,11	$ 19.000,00	$ 1.712.090	6,39	121.410,00	7%	96,50	1.833.500,00	107%	96,50	1.833.500,00	100%	0,00	-	0%	96,50	100%	1.833.500,00
12,5	RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA	m²	22,36	$ 19.000,00	$ 424.840	-22,36	(424.840,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
13,00	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**																			

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION

CONTRATO DE OBRA: No. 027 de 2024		**VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial**	$ 159.216.752,00	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 87.456.916,54	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 71.759.835,27	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 159.216.751,85		
SITIO DE LA OBRA: Belalcazar - Caldas - Sede Registraduria		**VR. SUMINISTRO +IVA inicial**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -		
		VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 159.216.752,00								
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Belalcázar – Caldas, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de Selección Abreviada No. 07 de 2024 y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato		**VALOR ADICIÓN (+)**	$ -	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES		
		VALOR NO EJECUTAR (-)	$ -								
CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		**VALOR FINAL ACTUALIZADO**	$ 159.216.752,00	**% OBRA EJECUTADA:**	54,93%	**% OBRA EJECUTADA:**	45,07%	**% OBRA EJECUTADA:**	100,00%		
INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS - NIT 900.132.794-0	ACEPTACION DE OFERTA 028 DE 2024	**FECHA DE INICIO:**	27/09/2024	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%		
CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1	CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO 027 DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/12/2024	**% EJECUTADO TOTAL**	54,93%	**% EJECUTADO TOTAL**	45,07%	**% EJECUTADO TOTAL**	100,00%		

En el municipio de Belalcazar - Caldas- 10 de diciembre de 2024, se reunieron HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ, CC 4.512.438, como representante legal de la firma COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1 contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, Interventor como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT 900.132.794-0 y ARQ. JULIAN DARÍO ARROYO TORIFIO , apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de AVANCE DEL 100%, contrato de obra No. 27 de 2024, como sigue

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 28/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 18/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Corte 100%) 12/10/2024			VALOR ACUMULADO EJECUTADO FINAL		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	%	VR./TOTAL
13,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4	m²	20,00	$ 39.306,00	$ 786.120	-10,80	(424.505,00)	-54%	9,20	361.615,00	46%	9,20	361.615,20	100%	0,00	-	0%	9,20	100%	361.615,20
13,2	PAÑETE LISO MUROS 1:3	m²	10,00	$ 30.181,00	$ 301.810	-10,00	(301.810,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
13,3	IMPERMEABILIZACION MUROS EN LADRILLO CON IMPERMEABILIZANTE IGUAL O SUPERIOR TIPO SIKA TRANSPARENTE INCOLORO 10 AÑOS	m²	95,42	$ 9.400,00	$ 896.948	-51,02	(479.588,00)	-53%	44,40	417.360,00	47%	44,40	417.360,00	100%	0,00	-	0%	44,40	100%	417.360,00
13,4	IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON IMPERMEABILIZANTE IGUAL O SUPERIOR TIPO SIKA IMPER MUR	m²	20,00	$ 26.000,00	$ 520.000	-4,00	(104.000,00)	-20%	16,00	416.000,00	80%	16,00	416.000,00	100%	0,00	-	0%	16,00	100%	416.000,00
13,5	LAVADO DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE REPOSICIÓN DE LADRILLO PRENSADO Y PEGA EN LAS ÁREAS QUE SE REQUIERA.	m²	95,42	$ 126.606,00	$ 12.080.745	-11,42	(1.445.841,00)	-12%	84,00	10.634.904,00	88%	84,00	10.634.904,00	100%	0,00	-	0%	84,00	100%	10.634.904,00
16,00	**CAPITULOS ADICIONALES**																			
16,1	SUMINISTRO E INSTACIÓN DE SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS.	un	3,00	$ 450.000,00	$ 1.350.000	0,00	-	0%	3,00	1.350.000,00	100%	0,00	-	0%	3,00	1.350.000,00	100%	3,00	100%	1.350.000,00
16,2	VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM (DOS FRANJAS DE 20 CM O UNA DE 40CM) Y POSTIGO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 60CM A CADA 75 CM. INSTALADO SOBRE LA SUPERFICIE EN GRANITO, INCLUYE HERRAJES DE INSTALACIÓN.	m	5,40	$ 254.714,00	$ 1.375.456	-0,52	(132.961,00)	-10%	4,88	1.242.495,00	90%	0,00	-	0%	4,88	1.242.494,89	100%	4,88	100%	1.242.494,89
16,3	SUMINISTRO DE SILLAS GERENCIALES	un	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000	0,00	-	0%	1,00	900.000,00	100%	0,00	-	0%	1,00	900.000,00	100%	1,00	100%	900.000,00
16,4	SUMINISTRO DE SILLAS INTERLOCUTORAS	un	4,00	$ 400.000,00	$ 1.600.000	0,00	-	0%	4,00	1.600.000,00	100%	0,00	-	0%	4,00	1.600.000,00	100%	4,00	100%	1.600.000,00
16,5	SILLA TIPO TANDEM X4	un	4,00	$ 640.000,00	$ 2.560.000	0,00	-	0%	4,00	2.560.000,00	100%	4,00	2.560.000,00	100%	0,00	-	0%	4,00	100%	2.560.000,00
19	**HONORARIOS**																			
19,1	ASEO GENERAL	glb	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000	0,00	-	0%	1,00	400.000,00	100%	1,00	400.000,00	100%	0,00	-	0%	1,00	100%	400.000,00
21,00	**RED HIDRAULICA**																			
21,1	TUBERÍA PVCP 1/2 INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE	m	18,00	$ 8.652,00	$ 155.736	-14,92	(129.126,00)	-83%	3,08	26.610,00	17%	3,08	26.609,89	100%	0,00	-	0%	3,08	100%	26.609,89
21,2	TUBERÍA PVCP 1 INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE	m	18,00	$ 14.312,00	$ 257.616	-18,00	(257.616,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
21,3	REJILLAS DE SOSCO DE 3X2	und	1,00	$ 11.270,00	$ 11.270	-1,00	(11.270,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
21,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO SIMILAR O SUPERIOR TIPO RED WHITE.	un	1,00	$ 88.837,00	$ 88.837	1,00	88.837,00	100%	2,00	177.674,00	200%	2,00	177.674,00	100%	0,00	-	0%	2,00	100%	177.674,00
21,5	PUNTO AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, PEGANTE, REGATA Y RESANE.	un	1,00	$ 29.000,00	$ 29.000	1,00	29.000,00	100%	2,00	58.000,00	200%	2,00	58.000,00	100%	0,00	-	0%	2,00	100%	58.000,00

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION

CONTRATO DE OBRA: No. 027 de 2024		**VR.OBRA CIVIL +AIU+IVA inicial**	$ 159.216.752,00	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 87.456.916,54	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 71.759.835,27	**VR. EJECUTADO OBRACIVIL**	$ 159.216.751,85		
SITIO DE LA OBRA: Belalcazar - Caldas - Sede Registraduria		**VR. SUMINISTRO +IVA inicial**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -	**VR. EJECUTADO SUMINISTRO**	$ -		
		VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 159.216.752,00								
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Belalcázar – Caldas, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de Selección Abreviada No. 07 de 2024 y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato		**VALOR ADICIÓN (+)**	$ -	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES	**PLAZO DEL CONTRATO:**	3 MESES		
		VALOR NO EJECUTAR (-)	$ -								
CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		**VALOR FINAL ACTUALIZADO**	$ 159.216.752,00	**% OBRA EJECUTADA:**	54,93%	**% OBRA EJECUTADA:**	45,07%	**% OBRA EJECUTADA:**	100,00%		
INTERVENTOR: CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS - NIT 900.132.794-0	ACEPTACION DE OFERTA 028 DE 2024	**FECHA DE INICIO:**	27/09/2024	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%	**% SUMINISTRO EJECUTADO**	0,00%		
CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1	CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO 027 DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/12/2024	**% EJECUTADO TOTAL**	54,93%	**% EJECUTADO TOTAL**	45,07%	**% EJECUTADO TOTAL**	100,00%		

En el municipio de Belalcazar - Caldas- 10 de diciembre de 2024, se reunieron HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ, CC 4.512.438, como representante legal de la firma COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1 contratista de obra, JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, Interventor como representante legal de la firma CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT 900.132.794-0 y ARQ. JULIAN DARÍO ARROYO TORIFIO , apoyo a la supervision FRR, con el objeto de suscribir el cuadro de AVANCE DEL 100%, contrato de obra No. 27 de 2024, como sigue

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS A 28/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 1 (Corte 50%) 18/10/2024			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Corte 100%) 12/10/2024			VALOR ACUMULADO EJECUTADO FINAL		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	%	VR./TOTAL
25	**SUMINISTRO E INSTALACIONES DE APARATOS**																			
25,1	LLAVE MANGUERA	un	1,00	$ 31.458,00	$ 31.458	-1,00	(31.458,00)	-100%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	0,00	-	0%	-	0%	-
25,2	SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO	un	1,00	$ 129.893,00	$ 129.893	0,00	-	0%	1,00	129.893,00	100%	0,00	-	0%	1,00	129.893,00	100%	1,00	100%	129.893,00
25,3	REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE BARANDAS EXISTENTES PARA BAÑO PMR	un	8,00	$ 44.294,00	$ 354.352	0,00	-	0%	8,00	354.352,00	100%	0,00	-	0%	8,00	354.352,00	100%	8,00	100%	354.352,00
27	**PISOS**																			
27,1	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	202,42	$ 26.834,00	$ 5.431.738	-12,94	(347.125,00)	-6%	189,48	5.084.614,00	94%	75,79	2.033.845,46	40%	113,69	3.050.768,19	60%	189,48	100%	5.084.613,66
27,2	GUARDAESCOBA PORCELANATO 9X60CM	m	139,62	$ 18.153,00	$ 2.534.522	-4,62	(83.867,00)	-3%	135,00	2.450.655,00	97%	54,00	980.262,00	40%	81,00	1.470.393,00	60%	135,00	100%	2.450.655,00
27,3	PISO PORCELANATO 0.60 x 0.60 TRÁFICO COMERCIAL ALTO DE USO INSTITUCIONAL.	m²	202,42	$ 130.000,00	$ 26.314.600	-12,94	(1.681.680,00)	-6%	189,48	24.632.920,00	94%	75,79	9.853.168,00	40%	113,69	14.779.752,00	60%	189,48	100%	24.632.920,00
9.999	**SUBCAPITULO ADICIONALES**																			
9999,1	CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 312	m	25,00	$ 12.000,00	$ 300.000	41,00	492.000,00	164%	66,00	792.000,00	264%	66,00	792.000,00	100%	0,00	-	0%	66,00	100%	792.000,00
COSTO DIRECTO					**$ 121.483.864,00**		**$ -**			**$ 121.483.864**			**$ 66.730.442**			**$ 54.753.422**				**$ 121.483.864**
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 24.296.773,00		$ -			$ 24.296.773			$ 13.346.088			$ 10.950.684				$ 24.296.773
	IMPREVISTOS	2%			$ 2.429.677,00		$ -			$ 2.429.677			$ 1.334.609			$ 1.095.068				$ 2.429.677
	UTILIDAD	6%			$ 7.289.032,00		$ -			$ 7.289.032			$ 4.003.827			$ 3.285.205				$ 7.289.032
	IVA	19%			$ 1.384.916,00		$ -			$ 1.384.916			$ 760.727			$ 624.189				$ 1.384.916
	TRANSPORTE (SOBRE COSTO TOTAL SIN IVA)	1,5%			$ 2.332.490,00		$ -			$ 2.332.490,00			$ 1.281.224,00			$ 1.051.266,00				$ 2.332.490,00
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES					**$ 159.216.752,00**		**$ -**			**$ 159.216.752**			**$ 87.456.917**	54,93%		**$ 71.759.835**	45,07%		100,00%	**$ 159.216.752**

RESUMEN

VALOR OBRA CIVIL ANTES DE IVA Y AIU	**$ 121.483.864,00**	**$ -**	**$ 121.483.864**	**$ 66.730.442**	**$ 54.753.422**	**$ 121.483.864**
VALOR OBRA CIVIL INCLUYENDO IVA Y AIU	**$ 159.216.752,00**	**$ -**	**$ 159.216.752**	**$ 87.456.917**	**$ 71.759.835**	**$ 159.216.752**
OBSERVACIONES	100%	0,0%	100,0%	54,9%	45,1%	100,0%
ACTA PARA PAGO DEL 40% DEL VR. DEL CONTRATO	VR. MINUTA					

PRESUPUESTO POR EJECUTAR **$ 0**

CONTRATISTA

CONTRATO OBRA ELECTRONICO 027 DE 2024

HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ CC. 4.512.438

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO Y ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.497.781-1

INTERVENTOR

ACEPTACION DE OFERTA 028 DE 2024

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR CC. 79244.696

CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT. 900.132.794-0

MEMORIA DE CANTIDADES CORTE GENERAL 30/12/2024							
MOVIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO							TOTAL
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	
1.1	**DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE BARANDAS EXISTENTES PARA BAÑO PMR.**	un					6.00
	Baño PMR						-
	Baño PMR - Sanitario		1.00				1.00
	Baño PMR - Lavamanos		1.00				1.00
	Baño PMR - Barra		1.00				1.00
	Baño PMR - Barra		1.00				1.00
	Baño PMR - Incrustaciones		-				-
	Baño Funcionarios						-
	Baño Funcionarios - Sanitario		1.00				1.00
	Baño Funcionarios - Lavamanos		1.00				1.00
	Baño Funcionarios - Incrustaciones		-				-
1.2	**DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, DIFERENTES MEDIDAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.**	un					6.00
	Baño PMR - Puerta		1.00				1.00
	Baño Funcionarios		1.00				1.00
	Bodega		1.00				1.00
	Marco Puerta _acceso oficinas		1.00				1.00
	Marco Puerta _acceso Archivo		1.00				1.00
	Marco Puerta _ Cocina		1.00				1.00
	Marco Puerta _ Vidrio templado		-				-
1.3	**RELLENOS DE EXCAVACIÓN**	**m³**					3.20
	Linea Cocina - Caja		1.00	6.00	0.30	0.50	0.90
	Linea baño PMR - Caja		1.00	5.00	0.30	0.50	0.75
	Linea Baño Funcionarios - Caja		1.00	7.00	0.30	0.50	1.05
	Auscultacion de tuberias - Revisiones		1.00	2.00	0.50	0.50	0.50
1.4	**EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL**	**m³**					3.20
	EXCAVACIONES PARA REINSTALACION DE TUBERIAS						
	Linea Cocina - Caja		1.00	6.00	0.30	0.50	0.90
	Linea baño PMR - Caja		1.00	5.00	0.30	0.50	0.75
	Linea Baño Funcionarios - Caja		1.00	7.00	0.30	0.50	1.05
	Auscultacion de tuberias - Revisiones		1.00	2.00	0.50	0.50	0.50
1.5	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS BAÑOS Y COCINETA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.**	**m²**					-
	Item no se ejecuta						
1.6	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PISO EXISTENTE CON ALISTADO DE PISO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL.**	**m²**					203.13
	Salon de Capacitacion			5.00		9.85	49.25
	Baño PMR			2.40		1.45	3.48
	Baño Funcionarios			1.55		1.45	2.25
	Cocienta			3.15		1.45	4.57
	Hall			2.40		5.10	12.24
	Bodega			4.10		3.40	13.94
	Archivo			3.15		3.40	10.71
	Oficina Atencion Publico			9.85		9.85	97.02
	Trinagular esquina		- 2.00	2.55	2.55		- 3.25
	Salon de Capacitacion			36.50	0.10		3.65
	Baño PMR						-
	Baño Funcionarios						-
	Cocienta						-
	Hall			10.90	0.10		1.09
	Bodega			13.45	0.10		1.35
	Archivo			12.00	0.10		1.20
	Oficina Atencion Publico			56.35	0.10		5.64
1.7	**DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POCETA PARA LAVAPLATOS EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE GRIFERÍA.**	**un**					1.00
	COCINA						
	Lavaplatos Cocina		1.00				1.00
1.8	**DEMOLICIÓN PLACA MACIZA CON ESPESOR HASTA 0.40 M**	**m²**					9.00
	EXCAVACIONES PARA REINSTALACION DE TUBERIAS						
	Linea Cocina - Caja		1.00	6.00	0.40	1.00	2.40
	Linea baño PMR - Caja		1.00	5.00	0.40	1.00	2.00
	Linea - Poseta en baño PMR		1.00	2.00	0.40	1.00	0.80
	Linea Baño Funcionarios - Caja		1.00	7.00	0.40	1.00	2.80
	Auscultacion de tuberias - Revisiones		1.00	2.00	0.50	1.00	1.00

1.9	**DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.**	**un**					**26.00**
	SALA CAPACITACIONES						
	Area General		3.00				3.00
	Cuarto Sobrantes		1.00				1.00
	Cuarto Triclaves		1.00				1.00
	COCINA						-
	Area General		2.00				2.00
	PASILLO						-
	Area General		1.00				1.00
	Portico acceso Area funcionarios		-				-
	BAÑO PMR						-
	Area General		3.00				3.00
	BAÑO FUNCIONARIOS						-
	Area General		1.00				1.00
	BODEGA						-
	Area General		2.00				2.00
	AREA FUNCIONARIOS						-
	Area General		8.00				8.00
	ARCHIVO						-
	Area General		2.00				2.00
	AREA ATENCION USUARIOS						-
	Area General		1.00				1.00
	Exterior		1.00				1.00
1.10	**DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC**	**m²**					**17.10**
	COCINA						
	Muro entrada Cocina		2.00	1.00	1.50		3.00
	PASILLO						
	Columna con fisuras ambas caras		2.00	0.60	3.00		3.60
	AREA FUNCIONARIOS						
	Esquina - lindero plaza de mercado - calle		1.00	3.50	3.00		10.50
1.11	**DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE ENTRE 8 Y 15 PUESTOS. INCLUYE ARCHICADORES, MOBILIARIO Y TRASIEGO GENERAL DE ELEMENTOS.**	**un**					**3.50**
	AREA GENERAL						
	Trasiegos mobiliario, archivo, Inicial a Local 1		1.00				1.00
	Trasiegos mobiliario, archivo, Parcial al area Func.		0.50				0.50
	Trasiegos mobiliario, archivo, Sector pasillo		1.00				1.00
	Trasiegos mobiliario, archivo, Final estado inicial		1.00				1.00
1.12	**DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO**	**m²**					**4.46**
	AREA ATENCION USUARIOS						
	Meson granito izquierdo entrando a la entidad		1.00	3.30	0.55		1.82
	AREA REGISTRADOR						
	Meson granito derecho entrando a la entidad		1.00	4.80	0.55		2.64
1.13	**INSPECCIÓN, REVISIÓN, DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES.**	**m**					**39.00**
	Linea Cocina - Caja		1.00	6.00			6.00
	Linea baño PMR - Caja		1.00	5.00			5.00
	Linea caja - Descarga final Caja Calle		1.00	18.00			18.00
	Linea - Poseta en baño PMR		1.00	2.50			2.50
	Linea Baño Funcionarios - Caja		1.00	7.50			7.50
1.14	**DESMONTE DE DIVISIÓN METÁLICA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y VIDRIOS EXISTENTES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.**	**m²**					**5.67**
	AREA ATENCION USUARIOS						
	Meson granito izquierdo entrando a la entidad		1.00	3.30	0.70		2.31
	AREA REGISTRADOR						
	Meson granito derecho entrando a la entidad		1.00	4.80	0.70		3.36
3.1	**MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5**	**m²**					**1.00**
	Muro Bajo mesón Cocina y salón Capacitaciones			1.00	1.00		1.00
3.2	**MURO ETERBOARD DOBLE CARA E=12CM**	**m²**					**3.00**
	Muro cocineta area Meson				2.40	0.60	1.44
	Umbral Puerta				0.40	0.90	0.36
	Murete cierre Columna Bodega				2.00	0.60	1.20
4.1	**PLACA CONCRETO 3000 PSI 40CM MALLA ELECT. CONTRAPISO**	**m²**					**12.00**


	Linea Cocina - Caja		1.00	6.00		0.50	3.00
	Linea baño PMR - Caja		1.00	5.00		0.50	2.50
	Linea Baño Funcionarios - Caja		1.00	7.00		0.50	3.50
	Auscultacion de tuberias - Revisiones		1.00	0.50	3.00	2.00	3.00
7.1	**ESPEJO MARCO 50X90CM**	**un**					**2.00**
	Baño PMR		1.00				1.00
	Baño Funcionarios		1.00				1.00
7.2	**ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)**	**un**					**1.00**
	Baño PMR		1.00				1.00
7.3	**SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS**	**un**					**1.00**
	Baño Funcionarios		1.00				1.00
7.4	**CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM**	**m²**					**-**
7.5	**SUMINISTRO INST. CERRADURA DE POMO IGUAL O SUPERIOR A YALE**	**un**					**6.00**
	Archivo		1.00				1.00
	Baño PMR		1.00				1.00
	Baño Funcionarios		1.00				1.00
	Acceso Bodega		1.00				1.00
	Cocienta		1.00				1.00
	Cuerto Insumos en cocienta		1.00				1.00
7.6	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PVC, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.**	**un**					**3.00**
	Cocienta		1.00				1.00
	Baño PMR		1.00				1.00
	Baño Funcionarios		1.00				1.00
7.7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL NEGRO BRILLADO.**	**m²**					**4.46**
	AREA ATENCION USUARIOS						
	Meson granito izquierdo entrando a la entidad		1.00	3.30	0.55		1.82
	AREA REGISTRADOR						
	Meson granito derecho entrando a la entidad		1.00	4.80	0.55		2.64
7.8	**SUMINISTRO E INST. DE VIDRIO FLOTADO BRONCE/GRIS/TRANSPARENTE 6M, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL NUEVO**	**m²**					**8.00**
	Ventana 1				0.50	2.00	1.00
	Ventana 2				0.50	2.00	1.00
	Ventana 3				0.50	2.00	1.00
	Ventana 4				0.50	2.00	1.00
	Ventana 5				0.50	2.00	1.00
	Ventana 6				0.50	2.00	1.00
	Ventana 7				0.50	2.00	1.00
	Ventana 8				0.50	2.00	1.00
7.9	**SUMINISTRO INST. PELÍCULA FROST PARA VIDRIO**	**m²**					**30.75**
	Ventana 1				1.50	2.00	3.00
	Ventana 2				1.50	2.00	3.00
	Ventana 3				1.50	2.00	3.00
	Ventana 4				1.50	2.00	3.00
	Ventana 5				1.50	2.00	3.00
	Ventana 6				1.50	2.00	3.00
	Ventana 7				1.50	2.00	3.00
	Ventana 8				1.50	2.00	3.00
	Puerta ventana				3.00	2.25	6.75
7.10	**SUMINISTRO E INST. DE CERRADURA CON PORTACERRADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE.**	**un**					**1.00**
	Puerta acceso vidrio templado		1.00				1.00
7.11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT IGUAL O SUPERIOR A HAPPY TAPA Y ACCESORIOS COLOR BLANCO PARA SANITARIO EXISTENTE.**	**un**					**-**
	Item no se ejecuta						
8.1	**SUMINISTRO INST. YEE 4**	**un**					**-**
	Item no se ejecuta						

8.2	**TUBERÍA PVCS 4**	**m**					**-**
	Item no se ejecuta						
8.3	**CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM**	**un**					**2.00**
	Caja 1 baño PMR		1.00				1.00
	Caja 2 Bodega		1.00				1.00
8.4	**SUMINISTRO INST. CODO 4**	**un**					**-**
	Item no se ejecuta						
8.5	**SUMINISTRO INST. TEE 4**	**un**					**-**
	Item no se ejecuta						
8.6	**INSTALACIÓN UNIÓN DRENAJE 4**	**un**					**-**
	Item no se ejecuta						
8.7	**TUBERÍA PVCS 3"**	**m**					**11.00**
	tramo cocineta a caja			7.50			7.50
	Lavamanos a caja			3.50			3.50
8.8	**SALIDA SANITARIA 3"**	**un**					**1.00**
	Baño PMR		1.00				1.00
9.1	**SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC**	**un**					**7.00**
	Archivo		6.00				6.00
	Esquina Cortina Metalica		1.00				1.00
9.2	**INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM**	**un**					**18.00**
	Salon General		9.00				9.00
	Archivo		1.00				1.00
	Hall		1.00				1.00
	Salon Capacitaciones		3.00				3.00
	Cocineta		1.00				1.00
	Bodega		2.00				2.00
	Baño PMR		1.00				1.00
9.3	**INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED**	**un**					**18.00**
	Salon General		9.00				9.00
	Archivo		1.00				1.00
	Hall		1.00				1.00
	salon Capacitaciones		3.00				3.00
	Cocineta		1.00				1.00
	Bodega		2.00				2.00
	Baño PMR		1.00				1.00
9.4	**SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG.**	**m**					**171.00**
	Lamparas 60 x 60		18.00	5.50			99.00
	Balas Led		12.00	6.00			72.00
9.5	**TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.**	**m**					**12.00**
	Recalce tuberia sobre piso en daño Hall			12.00			12.00
9.6	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)**	**un**					**36.00**
	Toma Corrientes		8.00				8.00
	Suiche Sencillo		7.00				7.00
	Suiche Doble		2.00				2.00
	Tapa Ciega		11.00				11.00
	Tapa Ciega Redonda		6.00				6.00
	Caja 2 x 4		2.00				2.00
9.7	**INST. LAMPARA LED REDONDA (INCRUSTAR O SOBREPONER) HASTA 30 CMTS DIAMETRO**	**un**					**12.00**
	Luminaria esquina cortina Enrollable		1.00				1.00
	Luminarias Archivador		6.00				6.00
	Luminaras Bodegas salón de Reuniones		2.00				2.00
	luminaria cuarto de aseo		1.00				1.00
	Baño PMR		1.00				1.00
	Baño Funcionarios		1.00				1.00
10.1	**MUEBLE COCINA SUPERIOR E INFERIOR**	**glb**					**1.00**
	Mueble de cocina		1.00				1.00
10.2	**PUESTO DE TRABAJO LINEAL 140 X 60**	**un**					**2.00**
	Puesto 1		1.00				1.00
	Puesto 2		1.00				1.00

10.3	**HOJA PUERTA ENTAMBORADA CON MARCO, DIFERENTES ANCHOS (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE)**	**un**					**6.00**
	Acceso cocina		1.00				1.00
	Cuarto Aseo Cocina		1.00				1.00
	Acceso Archivo		1.00				1.00
	Acceso Bodega		1.00				1.00
	Baño PMR		1.00				1.00
	Baño funcionarios		1.00				1.00
11.1	**MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN**	**un**					**-**
	Item no se ejecuta						
11.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVO RODANTE POR UNIDAD DE CONSULTA**	**un**					**12.00**
	Cuerpo 1 Modulo 1		1.00				1.00
	Cuerpo 1 Modulo 2		1.00				1.00
	Cuerpo 1 Modulo 3		1.00				1.00
	Cuerpo 1 Modulo 4		1.00				1.00
	Cuerpo 1 Modulo 5		1.00				1.00
	Cuerpo 1 Modulo 6		1.00				1.00
	Cuerpo 2 Modulo 1		1.00				1.00
	Cuerpo 2 Modulo 2		1.00				1.00
	Cuerpo 2 Modulo 3		1.00				1.00
	Cuerpo 2 Modulo 4		1.00				1.00
	Cuerpo 2 Modulo 5		1.00				1.00
	Cuerpo 2 Modulo 6		1.00				1.00
11.3	**MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)**	**un**					**11.00**
	Ventana Registradora 1		1.00				1.00
	Ventana Registradora 2		1.00				1.00
	Ventana Registradora 3		1.00				1.00
	Ventana salon General 1		1.00				1.00
	Ventana salon General 2		1.00				1.00
	Ventana salon General 3		1.00				1.00
	Ventana Bodega		1.00				1.00
	Ventana Baño		1.00				1.00
	Puerta ventana salon capacitaciones		1.00				1.00
	Ventana salon de capacitaciones		1.00				1.00
	Vengan Bodega a salón a área de atención		1.00				1.00
11.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO CELOSÍA 3.15 Y MARCO EN ALUMINIO 744 COLOR NATURAL.**	**m²**					**0.75**
	Ventana superior Cocineta		1.00	0.50	0.50		0.25
	Ventana Superior Archivo 1		1.00	0.50	0.50		0.25
	Ventana Superior Archivo 2		1.00	0.50	0.50		0.25
11.5	**MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)**	**un**					**4.00**
	Puerta Acceso Salón de Reuniones		1.00				1.00
	Puerta acceso Esquina cortina		1.00				1.00
	Puerta Bodega Salón de Reuniones 1		1.00				1.00
	Puerta Bodega Salón de Reuniones 2		1.00				1.00
12.1	**ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES**	**m²**					**40.60**
	Área Registradora				6.00	3.00	18.00
	Zocalo calle Bajo Placa contrapiso			8.00	2.00		16.00
	Muro cocineta sobre meson		2.00		2.50	0.60	3.00
	Muro cocineta sobre Puerta		2.00		0.50	0.90	0.90
	Murete entre columna y Muro Bodega		2.00		2.25	0.60	2.70
12.2	**RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES Y TECHOS, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX TIPO 1**	**m²**					**593.44**
	Cielo Raso			20.20	9.90		200.00
	Salon de Capacitacion			36.30	3.00		108.90
	Baño PMR			7.65	1.60		12.24
	Baño Funcionarios			5.90	1.60		9.44
	Cocienta			9.10	1.60		14.56
	Hall			10.90	3.00		32.70
	Bodega			13.45	3.00		40.35
	Archivo			12.00	3.00		36.00
	Oficina Atencion Publico			56.40	3.00		169.20
	Carteras Ventanas y Puertas			47.00		0.15	7.05
	Menos Vanos Ventanas		- 8.00		2.00	1.95	- 31.20
	Menos Puerta Ventana		- 1.00		2.90	2.00	- 5.80

12.3	**RESANE, LIJADA Y PINTURA IGUAL O SUPERIOR TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES**	**m²**					**25.80**
	Zocalo calle Bajo Placa contrapiso			8.00	1.50		12.00
	Columnas de Fachada		10.00		3.00	0.30	9.00
	Alfajias		8.00	2.00		0.30	4.80
12.4	**RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.**	**m²**					**96.50**
	Ventana Registradora 1		2.00		2.00	2.00	8.00
	Ventana Registradora 2		2.00		2.00	2.00	8.00
	Ventana Registradora 3		2.00		2.00	2.00	8.00
	Cortina enrollable		2.00		3.00	1.50	9.00
	Ventana salon General 1		2.00		2.00	2.00	8.00
	Ventana salon General 2		2.00		2.00	2.00	8.00
	Ventana salon General 3		2.00		2.00	2.00	8.00
	Ventana Bodega		2.00		2.00	2.00	8.00
	Ventana Baño		2.00		1.00	1.00	2.00
	Puerta ventana salon capacitaciones		2.00		3.00	2.25	13.50
	Ventana Salón de capacitaciones		2.00		2.00	2.00	8.00
	Puerta Bodega 1		2.00		2.00	1.00	4.00
	Puerta Bodega 2		2.00		2.00	1.00	4.00
12.5	**RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA**	**m²**					**-**
	Item no se ejecuta						
13.1	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4**	**m²**					**9.20**
	Área Registradora				3.00	2.40	7.20
	Muro Bajo Cocineta Y Salon de Reuniones		2.00		1.00	1.00	2.00
13.2	**PAÑETE LISO MUROS 1:3**	**m²**					**-**
	Item no se ejecuta						
13.3	**IMPERMEABILIZACION MUROS EN LADRILLO CON IMPERMEABILIZANTE IGUAL O SUPERIOR TIPO SIKA TRANSPARENTE INCOLORO 10 AÑOS**	**m²**					**44.40**
	Fachada frontal		19.00		3.00		57.00
	Fachadda Lateral		7.80		3.00		23.40
	Menos ventaneria Facahada Frontal		- 6.00		2.00	2.00	- 24.00
	Menos ventaneria Facahada Lateral		- 3.00		2.00	2.00	- 12.00
13.4	**IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON IMPERMEABILIZANTE IGUAL O SUPERIOR TIPO SIKA IMPER MUR**	**m²**					**16.00**
	Área Registradora				3.00	5.00	15.00
	Muro Bajo Cocineta				1.00	1.00	1.00
13.5	**LAVADO DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE REPOSICIÓN DE LADRILLO PRENSADO Y PEGA EN LAS ÁREAS QUE SE REQUIERA.**	**m²**					**84.00**
	Fachada frontal		19.00		3.00		57.00
	Fachadda Lateral		8.00		3.00		24.00
16.1	**SUMINISTRO E INSTACIÓN DE SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS.**	**un**					**3.00**
	Suministro de sillas con ruedas		3.00				3.00
16.2	**VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM (DOS FRANJAS DE 20 CM O UNA DE 40CM) Y POSTIGO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 60CM A CADA 75 CM. INSTALADO SOBRE LA SUPERFICIE EN GRANITO, INCLUYE HERRAJES DE INSTALACIÓN.**	**m**					**4.88**
	Ventanilla Derecha			4.71	0.60		2.83
	Ventanilla Izquierda			3.42	0.60		2.05
16.3	**SUMINISTRO DE SILLAS GERENCIALES**	**un**					**1.00**
	Suministro de silla Gerencial		1.00				1.00
16.4	**SUMINISTRO DE SILLAS INTERLOCUTORAS**	**un**					**4.00**
	Suministro de Sillas Interlocutoras		4.00				4.00
16.5	**SILLA TIPO TANDEM X4**	**un**					**4.00**
	Suministro TANDEM		4.00				4.00

19.1	**ASEO GENERAL**	**glb**					**1.00**
	Aseo General		1.00				1.00
21.1	**TUBERÍA PVCP 1/2 INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE**	**m**					**3.08**
	Tramo de Tuberia a Cocienta			3.08			3.08
21.2	**TUBERÍA PVCP 1 INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE**	**m**					**-**
	Item no se ejecuta						
21.3	**REJILLAS DE SOSCO DE 3X2**	**und**					**-**
	Item no se ejecuta						
21.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO SIMILAR O SUPERIOR TIPO RED WHITE.**	**un**					**2.00**
	Cocinta		1.00				1.00
	Baño PMR		1.00				1.00
21.5	**PUNTO AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, PEGANTE, REGATA Y RESANE.**	**un**					**2.00**
	conexión Cocienta Sobre Piso		1.00				1.00
	Lavaplatos		1.00				1.00
25.1	**LLAVE MANGUERA**	**un**					**-**
	Item no se ejecuta						
25.2	**SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO**	**un**					**1.00**
	Poceta Transportable	Un	1.00				1.00
25.3	**REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE BARANDAS EXISTENTES PARA BAÑO PMR**	**un**					**8.00**
	Baño PMR		4.00				4.00
	Baño Funcionarios		4.00				4.00
27.1	**ALISTADO DE PISO 4CM**	**m²**					**189.48**
	Salon de Capacitacion			5.00		9.85	49.25
	Baño PMR			2.40		1.45	3.48
	Baño Funcionarios			1.55		1.45	2.25
	Cocienta			3.15		1.45	4.57
	Hall			2.35		5.05	11.87
	Bodega			4.10		3.35	13.74
	Archivo			3.15		3.35	10.55
	Oficina Atencion Publico			9.85		9.85	97.02
	Trinagular esquina		- 2.00	2.55	2.54		- 3.24
27.2	**GUARDAESCOBA PORCELANATO 9X60CM**	**m**					**135.00**
	Salon de Capacitacion			37.00			37.00
	Baño PMR						-
	Baño Funcionarios						-
	Cocienta						-
	Hall			11.00			11.00
	Bodega			14.00			14.00
	Archivo			12.00			12.00
	Oficina Atencion Publico			57.00			57.00
	Rampa de Acceso Triangular		2.00	2.00			4.00
27.3	**PISO PORCELANATO 0.60 x 0.60 TRÁFICO COMERCIAL ALTO DE USO INSTITUCIONAL.**	**m²**					**189.48**
	Salon de Capacitacion			5.00		9.85	49.25
	Baño PMR			2.40		1.45	3.48
	Baño Funcionarios			1.55		1.45	2.25
	Cocienta			3.15		1.45	4.57
	Hall			2.35		5.05	11.87
	Bodega			4.10		3.35	13.74
	Archivo			3.15		3.35	10.55
	Oficina Atencion Publico			9.85		9.85	97.02
	Trinagular esquina		- 2.00	2.55	2.54		- 3.24
9999.1	**CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 312**	**m**					**66.00**
	Tramo general Corriente Normal			33.00			33.00
	Tramo general Corriente Regulada			33.00			33.00



Compañía de Construcciones Trujillo Asociados SAS
NIT: 900.497.781-1
HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ
C.C. 4.512.438
Representante legal - Arquitecto

ACEPTACION DE OFERTA 028 DE 2024
JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR CC. 79244.696
CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS NIT. 900.132.794-0