Señores:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO
SUBDIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Respetado Subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**Contrato de Interventoría 1027 de 2022 - Vía Los Próceres**

LONGITUD DEL CORREDOR: 3.6 Km (Municipio de Popayán)

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	20221800022777 del 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SUR OCCIDENTE	NIT	901.882.977-2
RAZON SOCIAL:	PERSONA JURÍDICA		
Objeto:	“Construcción de la Diagonal 31 N entre Carrera 9 y Variante de Popayán (Avenida de los Próceres)”.		
Fecha de Inicio:	15 de febrero de 2023	No. de Oficio:	20231400052673
Valor Inicial:	$ 34.152.875.869,00		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	$ 34.152.875.869,00		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	11 meses y 16 días		

Fecha de Fin:	31 de enero de 2024
Acta de suspensión N°1	Fecha Inicio Suspensión: 24/03/2023 Fecha Fin suspensión: 10/04/2023 Fecha Reinicio: 11/04/2023 Fecha Fin Contrato: 18/02/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°1	Fecha Inicio Suspensión: 11/04/2023 Fecha Fin suspensión: 10/05/2023 Fecha Reinicio: 11/05/2023 Fecha Fin Contrato: 19/03/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°2	Fecha Inicio Suspensión: 11/05/2023 Fecha Fin suspensión: 10/06/2023 Fecha Reinicio: 11/06/2023 Fecha Fin Contrato: 19/04/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°3	Fecha Inicio Suspensión: 11/06/2023 Fecha Fin suspensión: 10/08/2023 Fecha Reinicio: 11/08/2023 Fecha Fin Contrato: 19/07/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°4	Fecha Inicio Suspensión: 11/08/2023 Fecha Fin suspensión: 10/09/2023 Fecha Reinicio: 11/09/2023 Fecha Fin Contrato: 20/07/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°5	Fecha Inicio Suspensión: 11/09/2023 Fecha Fin suspensión: 10/11/2024 Fecha Reinicio: 11/11/2024 Fecha Fin Contrato: 19/09/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°6	Fecha Inicio Suspensión: 11/11/2024 Fecha Fin suspensión: 31/01/2024 Fecha Reinicio: 1/02/2024 Fecha Fin Contrato: 10/12/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°7	Fecha Inicio Suspensión: 1/02/2024 Fecha Fin suspensión: 1/03/2024 Fecha Reinicio: 2/03/2024 Fecha Fin Contrato: 9/01/2025
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°8	Fecha Inicio Suspensión: 2/03/2024 Fecha Fin suspensión: 3/06/2024 Fecha Reinicio: 4/06/2024 Fecha Fin Contrato: 13/04/2025
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°9	Fecha Inicio Suspensión: 4/06/2024 Fecha Fin suspensión: 4/08/2024 Fecha Reinicio: 5/08/2024 Fecha Fin Contrato: 14/06/2025

Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°10	Fecha Inicio Suspensión: 5/08/2024 Fecha Fin suspensión: 30/09/2024 Fecha Reinicio: 1/10/2024 Fecha Fin Contrato: 10/08/2025
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°11	Fecha Inicio Suspensión: 1/10/2024 Fecha Fin suspensión: 15/10/2024 Fecha Reinicio: 16/10/2024 Fecha Fin Contrato: 25/08/2025
Reinicio	Fecha Reinicio: 16/10/2024 Fecha Fin Contrato: 25/08/2025
Modificatoria N.°2	Por medio del cual se aclara que la fecha de terminación del Contrato de Obra No. 20221800022777, mediante Acta de Reinicio No.1 es hasta el 25 de agosto de 2025.
Modificatoria N.°3	Prorrogar por cuatro (4) meses y siete (7) días el plazo del Contrato
Fecha de terminación actual:	31 de diciembre de 2025
Interventor:	Restrepo y Uribe S.A.S. NIT: 860.009.205-6
Supervisor del Contrato:	Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo

El 22 de octubre de 2024 el contrato de obra fue cedido al Consorcio Suroccidente, conformado así VIAYCONS S.A.S. (NIT 901.558.841-1, participación 30%), PROYECTOS DISEÑOS INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN PRODIAC LTDA (NIT 900.263.450-4, participación del 5%), VMOC INGENIEROS SAS (NIT 901.605.613-0, participación del 60%), CONSTRUCTORA HERMANOS COLLAZOS SAMBONI SAS (NIT. 901.422.768-7 participación del 5%). Los documentos de la cesión se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

El 22 de agosto de 2025 fue suscrita la modificación No. 3 al Contrato de Obra con el objetivo de prorrogar el plazo total del Contrato de Obra por cuatro (4) meses y siete (7) días, con lo cual el plazo total del Contrato de Obra se modifica de once (11) meses y diecisiete (17) días a quince (15) meses y veinticuatro (24) días, con una fecha de finalización actual para el próximo 31 de diciembre de 2025.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022.CEN.01.2024	2022	$9.000.000.000	$9.000.000.000*	$ 0	$9.000.000.000
Acuerdo No. 003 2022; VF-2023	VF-2023	$10.000.000.000	$10.000.000.000*	$ 0	$10.000.000.000
Acuerdo No. 003 2022; VF-2024	VF-2024	$16.680.000.000	$16.680.000.000*	$ 0	$16.680.000.000
TOTAL		$ 35.680.000.000	$ 35.680.000.000	$ 0	$ 35.680.000.000

*Recursos que fueron desembolsados por parte de INVIAS al Municipio.

De acuerdo con la comunicación con número de radicado 20251320548271, la alcaldía de Popayán ha efectuado el pago de los rendimientos ocasionados por los recursos presupuestales del contrato con corte al 30 de junio de 2025, por un valor de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($1.766.708.103,97).

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N.A	N.A	N.A	N.A

Durante el periodo no han sido tramitadas actas de obra y/o acta de ajustes.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se efectuó seguimiento a la programación de obra vigente con ocasión de la modificación No. 3, reportando con corte al 31 de agosto de 2025, una ejecución financiera acumulada de $1.267.952.310,00 correspondiente al 3,71% del valor total del contrato. Frente a un valor programado acumulado del 7,24%, se identifica un rezago financiero del -3,53%, lo cual indica un desfase en relación con la inversión estimada para la fecha.

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha agosto del 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

% Básico programado acumulado: 7,24 %
% Básico ejecutado acumulado: 3,71 %

No obstante, lo anterior, se alerta acerca de situaciones ajenas al Contratista y que afectan el cumplimiento del programa de obra e inversiones tales como los estudios y diseños, licencias y permisos ambientales, adquisición predial y ejecución de actividades de obra por parte de empresas de servicios públicos para la Construcción de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario, redes de gas, telemática, así como el traslado y/o ubicación de redes eléctricas.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 34.152.875.869,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.472.668.212,92	7,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.267.071.694,74	3,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

1.4.2. ANTICIPO

No se tiene previsto anticipo para el Contrato de Obra

Otorgado	$ 0
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han tramitado actas de fijación de precios no previstos para el Contrato de Obra

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

El Contratista ha presentado para revisión de la Interventoría ítems no previstos, sin embargo, los mismos han sido objeto de observaciones como se evidencia en el comunicado C.1536/VP0160/25/5.2 del 21 de julio de 2025.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se encuentra en trámite un acta de modificación de cantidades y reprogramación del plan de inversión y cronograma de Obra de acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el Contratista para el Contrato de Obra. No obstante, la misma se encuentra en revisión y será reportada tras la suscripción del respectivo modificatorio.

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26-Ene-2023	Inicial	Rechazado
16-Ene-2025	2	Aprobado
9-jul-2025	3	Aprobado

El 19 de junio de 2025 el contratista presentó la solicitud de prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, mediante el oficio OFC-0088-2025. Esta solicitud estuvo acompañada del cronograma de obra y el programa de inversiones, los cuales fueron revisados por el equipo técnico de la Interventoría, especialmente en lo relacionado con la programación por frentes de trabajo, los hitos físicos por tramo y la consistencia con el flujo de inversión proyectado.

El 09 de julio de 2025, la Interventoría emitió concepto favorable a la prórroga mediante el oficio C.1536/VP0154/25/5, incorporando como documento soporte el cronograma ajustado y detallado.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo no se tramitaron actas de suspensión, no obstante, las actas suscritas se encuentran relacionadas en el numeral 1.

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	APROBACIÓN	Modificar el Contrato de Obra No. 20221800022777 DEL 2022, en el sentido de modificar los requisitos del personal señalados en el anexo técnico.
N.A.	N.A.	APROBACIÓN	Por medio del cual se aclara que la fecha de terminación del Contrato de Obra No. 20221800022777, mediante Acta de Reinicio No.1 es hasta el 25 de agosto de 2025.
N.A.	N.A.	APROBACIÓN	Prorrogar por cuatro (4) meses y siete (7) días el plazo del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2025

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6.830.575.174	Póliza N° NB-100229544 endoso 3	12/10/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 6.830.575.174		12/10/2022	31/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 10.245.862.761		31/01/2024	31/01/2029

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 1.707.643.794	Póliza No. NB-100053319 Endoso No. 4	12/10/2022	25/08/2026

De acuerdo con el Acta de Reinicio No.1 al Contrato de Obra No. 20221800022777 del 2022, la Alcaldía Municipal de Popayán, el Contratista Consorcio Vial Los Próceres e Interventoría Restrepo y Uribe S.A.S, el Contratista debe ajustar las garantías pactadas en el Contrato Inicial, de acuerdo con la nueva fecha de terminación del Contrato de Obra y de acuerdo con la cesión del Contrato de Obra.

El 8 de abril de 2025 fueron aprobadas por parte de la Alcaldía de Popayán las garantías contractuales publicadas en el SECOP II por parte del Consorcio Suroccidente, como se muestran a continuación:

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6.830.575.174	Póliza N° NB-100229544 endoso 3	26/09/2024	25/08/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 6.830.575.174		26/09/2024	25/08/2028
Estabilidad de la Obra	$ 10.245.862.761		25/08/2025	25/08/2030

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 1.707.643.794	Póliza No. NB-100053319 Endoso No. 4	12/10/2022	25/08/2026

La Interventoría, mediante el comunicado C.1536/VP01887/25/5.2 del 25 de agosto de 2025, requirió su actualización otorgando como plazo máximo el 29 de agosto de 2025, bajo advertencia de imposición de sanciones. Se recordó que, en caso de incumplimiento, será aplicable la Cláusula 16 – Multas, la cual establece una penalización equivalente al 0,2% del valor del contrato por cada día calendario de retraso, sin perjuicio de la imposición de sanciones adicionales de mayor severidad.

No obstante, a la fecha de elaboración del presente informe, el contratista no ha efectuado la entrega de las pólizas requeridas.

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el período el Contratista tramitó las siguientes comunicaciones:

CODIGO ENTRADA	FECHA	REMITENTE	N° COMUNICADO	ASUNTO
VPR-0206	4-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0125-2026	Entrega Caracterización Material base para el proyecto
VPR-0207	6-ago-25	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	2025S-VBOG-056073	Requerimiento presentación actas de costos mayo-junio y julio. Contrato de interventoría 1027-2022. Proyecto avenida de los próceres
VPR-0208	6-ago-25	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	2025S-VBOG-056381	Solicitud de evidencias de requerimiento a contratista para cumplimiento de contrato de obra No. 20221800022777 y medidas de contingencia para dar cumplimiento a la inversión. Proyecto Avenida de los Próceres.
VPR-0209	6-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0127-2026	Solicitud a la Alcaldía de Popayán de justificación sobre trámite de consulta previa ante el Ministerio del Interior

CODIGO ENTRADA	FECHA	REMITENTE	N° COMUNICADO	ASUNTO
VPR-0210	8-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0124-2027	Seguimiento al Plan de Manejo de Tráfico (PMT).
VPR-0211	4-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0126-2028	Reiteración solicitud de información, avance en la gestión de licencia ambiental para Tramo III y Tramo IV del proyecto
VPR-0212	8-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0128-2029	Entrega Diseño Geométrico ajustado para el proyecto
VPR-0213	8-ago-25	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	2025S-VBOG-056502	Reiteración requerimiento presentación actas de costos que fenecieron en 2024, contrato 1027- 2022. Proyecto Avenida de los Próceres
VPR-0214	12-ago-25	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	2025S-VCAU-057346	Respuesta al radicado No 2025E- VUVRAZ-083040
VPR-0215	13-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0129-2029	Concepto geotécnico para recomendaciones de rellenos para tuberías para el proyecto
VPR-0216	13-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0130-2030	Análisis técnico del Capítulo 10, Diseño de Pavimentos Consorcio E&D DICO-CYT Versión 3.2017
VPR-0217	13-ago-25	Alcaldía de Popayán	20251400439471	Invitación a reunión comité de Participación ciudadana
VPR-0218	13-ago-25	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	2025I-VBOG-058541	Liberación saldos de reserva presupuestal
VPR-0219	13-ago-25	Alcaldía de Popayán	S/N	Derecho de petición Tercero

CODIGO ENTRADA	FECHA	REMITENTE	N° COMUNICADO	ASUNTO
VPR-0220	14-ago-25	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	2025S-VBOG-058627	Respuesta a la comunicación remitida mediante el oficio C.1536/VP0105/25/5.6, radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-018576 del 20-02-2025. Plan de Inversión Ambiental del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA DIAGONAL 31 N ENTRE CARRERA 9 Y VARIANTE DE POPAYÁN (AVENIDA DE LOS PRÓCERES)", en el marco del Contrato de Obra derivado del Convenio Interadministrativo No. 1928 de 2021.
VPR-0221	15-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0133 -2025	Respuesta al oficio C1536/VP0177/25/5.6
VPR-0222	22-ago-25	Alcaldía de Popayán	20251400440691	Solicitud de cumplimiento Ambiental-Avenida Los proceres
VPR-0223	23-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0137-2025	Solicitud de autorización para disposición de material de excavación en predio autorizado.
VPR-0224	23-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0134-2025	Solicitud direccionada a la alcaldía de Popayán para el retiro rocas Tramo I del proyecto, Alcantarillado sanitario
VPR-0225	23-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0136-2025	Justificación correspondiente a la limitación en el suministro de materiales de construcción por parte de CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS S.A. – CONEXPE S.A., entidad proveedora del Consorcio Sur Occidente
VPR-0226	25-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0138-2025	Entrega de los Programas de Generación de Empleo y de Reintegración y Reincorporación – Proyecto Avenida de los Próceres
VPR-0227	26-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0139-2025	Corrección sección transversal alcantarillas diseño pluvias para el proyecto
VPR-0228	26-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0140-2025	Subsanación de observaciones a los informes de los meses de mayo y junio, de acuerdo con el Comunicado C-1536/VP0163/25/5.6 del Componente Social.

CODIGO ENTRADA	FECHA	REMITENTE	N° COMUNICADO	ASUNTO
VPR-0229	27-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0142-2025	Entrega observaciones a Ítems no previstos para el proyecto.
VPR-0230	27-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0143-2025	Respuesta a observaciones Informe Social No. 3 – Radicado VPR-0205
VPR-0231	28-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0144-2025	Ajuste y actualización del Estudio de Tránsito para el proyecto
VPR-0232	29-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0145-2025	Concepto geotécnico para recomendaciones de rellenos para tuberías para el proyecto:
VPR-0233	29-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0146-2025	Respuesta a su comunicado No.C C.1536/VP0168/25/5.6 del 02 de agosto de 2025, Informes ambientales, meses de mayo y Junio
VPR-0234	29-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0147-2025	Informe geotécnico para el muro n°1 y 2 paralelo al rio cauca para el proyecto.
VPR-0235	29-ago-25	Consorcio Suroccidente	OFI-0148-2025	Respuesta oficio 1536 _017025_ 50500_ con revisión diseño geotécnico muros. para el proyecto

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1027 de 2022		
CONTRATISTA:	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	NIT:	860.009.250-6
REPRESENTANTE LEGAL:	Fernando Caro Rivera		
Objeto:	Interventoría para la Atención de Vías Regionales en el Departamento de Cauca con Obras de Mejoramiento en el Marco del Programa de Obra Pública "Vías para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0" Lote 3		
Fecha de Inicio:	12 de enero de 2023	No. de Oficio:	SVR – GATR 761
Valor Inicial:	$ 3.933.258.794,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 3.933.258.794,00		
Anticipo Tramitado:	$ 1.614.709.000,00		
Anticipo Amortizado:	$ 139.250.949,00		
Saldo por Amortizar:	$ 1.475.458.051,00		
Plazo Inicial:	23 meses y 20 días		
Fecha Fin Inicial:	31 de diciembre de 2024.		
Total Prorroga:	N.A		
Acta de suspensión N°1	Fecha Inicio Suspensión: 24/03/2023 Fecha Fin suspensión: 10/04/2023 Fecha Reinicio: 11/04/2023 Fecha Fin Contrato: 18/01/2025		
Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°1	Fecha Inicio Suspensión: 11/04/2023 Fecha Fin suspensión: 10/05/2023 Fecha Reinicio: 11/05/2023 Fecha Fin Contrato: 17/02/2025		
Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°2	Fecha Inicio Suspensión: 11/05/2023 Fecha Fin suspensión: 10/06/2023 Fecha Reinicio: 11/06/2023 Fecha Fin Contrato: 20/03/2025		
Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°3	Fecha Inicio Suspensión: 11/06/2023 Fecha Fin suspensión: 10/08/2023 Fecha Reinicio: 11/08/2023 Fecha Fin Contrato: 20/05/2025		
Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°4	Fecha Inicio Suspensión: 11/08/2023 Fecha Fin suspensión: 10/09/2023 Fecha Reinicio: 11/09/2023 Fecha Fin Contrato: 20/06/2025		

Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°5	Fecha Inicio Suspensión: 11/09/2023 Fecha Fin suspensión: 10/11/2023 Fecha Reinicio: 11/11/2023 Fecha Fin Contrato: 20/08/2025
Reinicio Contrato	Fecha Reinicio: 11/11/2023
Acta de Suspensión N°2	Fecha Inicio Suspensión: 1/02/2024 Fecha Fin suspensión: 3/3/2024 Fecha Reinicio: 4/3/2024 Fecha Fin Contrato: 21/09/2025
Acta de Suspensión N°2 Ampliación N°1	Fecha Inicio Suspensión: 4/03/2024 Fecha Fin suspensión: 1/05/2024 Fecha Reinicio: 2/05/2024 Fecha Fin Contrato: 19/11/2025
Reinicio Contrato	Fecha Reinicio: 2/05/2024
Acta de Suspensión N°3	Fecha Inicio Suspensión: 20/05/2024 Fecha Fin suspensión: 3/6/2024 Fecha Reinicio: 4/6/2024 Fecha Fin Contrato: 4/12/2025
Acta de Suspensión N°3 Ampliación N°1	Fecha Inicio Suspensión: 4/6/2024 Fecha Fin suspensión: 3/8/2024 Fecha Reinicio: 4/8/2024 Fecha Fin Contrato: 3/02/2026
Acta de Suspensión N°3 Ampliación N°2	Fecha Inicio Suspensión: 4/8/2024 Fecha Fin suspensión: 30/9/2024 Fecha Reinicio: 1/10/2024 Fecha Fin Contrato: 2/04/2026
Acta de Suspensión N°3 Ampliación N°3	Fecha Inicio Suspensión: 1/10/2024 Fecha Fin suspensión: 15/10/2024 Fecha Reinicio: 16/10/2024 Fecha Fin Contrato: 17/04/2026
Reinicio	Fecha Reinicio: 16/10/2024 Fecha Fin Contrato: 17/04/2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CDP No. 105322	2022	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$ 0,00
CDP No. 105322	2022	C-2402-0600-13-0-2402007-02	$800.000.000,00	$800.000.000,00	$ 0,00
Oficio No. 5.2.0.1; VF-2023	VF-2023	C-2402-0600-13-0-2402007-02	$1.179.969.060,00	$1.179.969.060,00	$1.179.969.060,00*

Oficio No. 5.2.0.1; VF-2024	VF-2024	C-2402-0600-13-51102A-2402007-02	$1.853.289.734,00	$ 600.396.626,80	$1.252.893.107,20

Nota: La información presentada en la Tabla 5.2 corresponde al estado de la disponibilidad presupuestal con corte al 31 de agosto, de acuerdo con el valor reportado en el Acta de Costos No. 18 del contrato de interventoría.

Para causar los recursos que se encontraban en reserva provenientes del CDP con vigencia fiscal del 2023, fue tramitada una solicitud de anticipo mediante comunicado C.1536/0330/24/1 con radicado No. 2024E-VUVRAZ-113336.

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$10.660.00,00	$2.025.400,00	$12.685.400,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$37.354.800,00	$7.097.412,00	$44.452.212,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$28.579.600,00	$5.430.124,00	$34.009.724,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 6A	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Mensual de Costos No. 6B	$33.331.516,00	$6.332.988,00	$39.664.504,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$33.257.356,00	$6.318.897,64	$39.576.253,64
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 34.351.641,00	$ 6.526.811,79	$ 40.878.452,79
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 115.216.920,00	$ 21.891.214,80	$ 137.108.134,80
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 203.026.148,00	$ 38.574.968,12	$ 241.601.116,12
Acta Mensual de Costos No. 11	$ 61.661.453,00	$ 11.715.676,07	$ 73.377.129,07
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 57.072.598,00	$ 10.843.793,62	$ 53.077.516,62
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 52.600.813,00	$ 9.994.154,47	$ 62.594.967,47
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 53.996.375,00	$ 10.259.311,25	$ 64.255.686,25
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 63.080.369,00	$ 11.985.270,11	$ 75.065.639,11
Acta Mensual de Costos No. 16	$ 64.848.245,00	$ 12.321.166,55	$ 77.169.411,55
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 74.125.618,00	$ 14.083.867,42	$ 88.209.485,42
Acta Mensual de Costos No. 18	$ 75.540.084,00	$ 14.352.615,96	$ 89.892.699,96

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 18 de fecha agosto de 2025 para el período agosto el contrato de Interventoría reporta un avance de 29,78%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.171.220.037,91
Total inversión ejecutada: $ $ 1.171.220.037,91

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han tramitado actas de modificación de costos durante el periodo de este informe

FECHA ACTA	ACTA No.
11-Ene-2024	Acta de Modificación de Costos 1
13-Ene-2025	Acta de Modificación de Costos 2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han tramitado actas de suspensión durante el periodo de este informe, no obstante, las actas de suspensión suscritas para el Contrato de Interventoría se reportan en el numeral 2.1

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$393.325.879,40	Póliza N° 140406 Endoso 14	17/06/2022	17/10/2026
Buen Manejo Anticipo	$1.179.969.060,00	Póliza N° 140406 Endoso 14	17/06/2022	17/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$786.651.758,80	Póliza N° 140406 Endoso 14	17/06/2022	17/04/2029
Calidad del Servicio	$1.179.977.638,20	Póliza N° 140406 Endoso 14	17/04/2026	17/04/2031

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
…					…

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo fueron enviadas las siguientes comunicaciones:

COMUNICADO N°	FECHA	MEDIO DE RADICACIÓN	DESTINATARIO	ASUNTO
VP-0167	2-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Revisión del documento Actualización Diseño Hidráulico (Pluvial) del proyecto- Radicado N° VPR-0188
VP-0168	2-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Respuesta Informes Mensuales – Componente ambiental

VP-0169	30-jul-25	Correo Electrónico	Alcaldía de Popayán	Activación de riesgos contractuales según matriz de riesgos del contrato de obra – Recomendaciones de seguimiento y gestión
VP-0170	2-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Revisión del informe geotécnico muros 1 y 2 Respuesta OFC-0105 - 2025
VP-0171	2-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Aprobación - 37 actas de vecindad de inicio con N° radicados de entrada VPR-0178, VPR-0193 y VPR-0194
VP-0172	6-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Revisión del diseño geométrico actualizado, julio 2025
VP-0173	6-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Solicitud de cronograma de entrega de los complementos a los estudios y diseños
VP-0174	8-ago-25	Correo Electrónico	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Presentación Actas de costos
VP-0175	11-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Revisión del documento Ajuste y Actualización del Estudio de Tránsito V0 de julio de 2025
VP-0176	12-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Llamado de Atención por Inactividad, Bajo Rendimiento e insuficiencia de Personal Clave en la Obra
VP-0177	14-ago-25	Correo Electrónico	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Cumplimiento Programa Obra e Inversiones
VP-0178	14-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Entrega Informe Mensual de Interventoría N. º 17
VP-0179	25-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Respuesta Informe Mensual Julio de 2025 – Componente

				ambiental
VP-0180	25-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Cumplimiento Compromisos y Plan de Contingencia
VP-0181	25-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Revisión del Diseño Geométrico-Glorieta Carrera 9 y Glorieta Central
VP-0182	25-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Observaciones informe No 3-Radicado VPR-0205
VP-0183	25-ago-25	Correo Electrónico	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Respuesta Derecho de Petición Mary Luz Ordóñez Gallego
VP-0184	25-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Cumplimiento inmediato de compromisos pendientes en complementos de Estudios y Diseños
VP-0185	25-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Reiteración - Solicitud de entrega Programa de Reintegración y Reincorporación – Programa de Generación de Empleo.
VP-0186	25-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Presentación Plan de Inversión Ambiental
VP-0187	25-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Actualización de Garantías
VP-0188	25-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Solicitud Cumplimiento Ambiental – Vista CRC
VP-0189	29-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Respuesta Solicitud Autorización – Sitio de Disposición
VP-0190	30-ago-25	Correo Electrónico	Consorcio Suroccidente	Respuesta al radicado de entrada VPR_0221–Anexos sociales PAGA

A su vez se efectuaron requerimientos a través de las reuniones realizadas como se relacionan a continuación:

Fecha Reunión	Asunto
14/08/2025	Reunión – Seguimiento al contrato de obra
21/08/2025	Reunión – Seguimiento al contrato de obra
28/08/2025	Reunión - Seguimiento al contrato de obra

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha de corte del presente informe se cuentan con los permisos ambientales correspondientes a la resolución 1106 por la cual se autoriza una ocupación de cauce y el acto administrativo DTC-1117-2024 para el aprovechamiento forestal único, para las intervenciones del Tramo 1 y 2.

Respecto a los trámites de licenciamiento ambiental de los tramos 3 y 4, la Alcaldía de Popayán adjudicó el 29 de diciembre de 2024 a INGEPROYECT LTDA., la consultoría para elaborar el estudio de impacto ambiental y obtención de la licencia ambiental para los tramos 3 y 4. El Contrato cuenta con orden de inicio a partir del 31 de diciembre de 2024. La Interventoría ha advertido al Contratista y al Municipio evaluar la incidencia de las obras de contención y/o protección, proyectadas para el Tramo 1 y su incidencia en los permisos ambientales obtenidos.

Durante el período reportado, se ha avanzado en la revisión y ajuste de estudios y diseños, en especial en componentes geométricos, estructurales, hidrológicos y geotécnicos, atendiendo observaciones técnicas. Además, se coordinan las actividades de exploración geotécnica y la gestión para el traslado de redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones y gas), fundamentales para liberar el frente de trabajo en el Tramo 2.

A la fecha del presente informe, la ejecución física del proyecto muestra avances localizados en el Tramo 1, especialmente en la instalación de redes de alcantarillado pluvial y en la construcción del campamento de obra. Estas actividades han sido desarrolladas en los sectores actualmente disponibles, conforme con las condiciones habilitantes existentes.

No obstante, la expansión hacia nuevos frentes de trabajo permanece limitada por la falta de reubicación de redes eléctricas, la disponibilidad total de predios y la obtención de licencias

ambientales. El avance físico acumulado permanece escaso, mientras se fortalecen las gestiones y la coordinación entre las partes para establecer un cronograma definitivo de actividades y resolver la actualización de precios solicitada por el contratista.

Por su parte, la Alcaldía de Popayán debe:

- Culminar la adquisición de los predios que presentan interferencias con el trazado vial para garantizar el desarrollo continuo de las obras y evitar nuevas suspensiones del contrato.
- Coordinar con las empresas prestadoras de servicios públicos el traslado y expansión de redes conforme a los requisitos ambientales.
- Trabajar en conjunto con el contratista para la obtención, ajuste y complementación de los estudios y diseños faltantes, estableciendo un cronograma detallado que permita asegurar la viabilidad técnica de la ejecución de las obras.

Con lo anterior, se avanza en la preparación necesaria para el inicio efectivo de las obras, asegurando el cumplimiento de los compromisos contractuales y técnicos del proyecto.

A continuación, se presenta el estado de los ajustes y complementación de los estudios y diseños:

ESTUDIOS Y DISEÑOS		ESTADO
Volumen 1	Predios	El predio frente a la Urbanización Valle Robledo continúa en proceso de negociación por parte de la Alcaldía de Popayán. A su vez de acuerdo con las mesas de trabajo de diseño geométrico se ha informado al municipio que se requiere la adquisición de una mayor área predial para el empalme de la carrera 9 con la vía los próceres según la última versión del diseño geométrico.
Volumen 2	Topografía	El Contratista realizó levantamiento de detalles y complementó datos topográficos a lo largo del proyecto, para los ajustes al diseño geométrico. Información entregada mediante correo electrónico del 15 de enero de 2025.
Volumen 3	Estudio de Tránsito	El 11 de agosto de 2025 la interventoría mediante el comunicado **C.1536/VP0175/25/5.5** remite Revisión del documento Ajuste y Actualización del Estudio de Tránsito V0 de julio de 2025. Como respuesta al comunicado el **28 de agosto de 2025**, mediante comunicación **OFI-0144-2025**, el Consorcio Suroccidente presentó el ajuste y actualización del Estudio de Tránsito del proyecto, incluyendo análisis de volúmenes, modelaciones, conclusiones y recomendaciones A la fecha de corte del informe, el estudio se encuentra en etapa de revisión técnica por parte de la Interventoría, y será un insumo determinante para los ajustes finales del diseño geométrico, la estructura de pavimento y los planes de señalización y tránsito.
Volumen 4	Diseño Geométrico	Mediante comunicación OFI-0128-2025, con radicado de ingreso N° VPR-0212 del 8 de agosto de 2025, el Consorcio Suroccidente remite el documento denominado Entrega Diseño Geométrico ajustado para el proyecto

ESTUDIOS Y DISEÑOS		ESTADO
		El 25 de agosto mediante el comunicado C.1536/VP0181/25/5.5 la interventoría remite la revisión del Diseño Geométrico-Glorieta Carrera 9 y Glorieta Central. A la fecha del presente informe, la Interventoría continúa en etapa de revisión técnica del diseño completo que debe ser radicado con las subsanaciones realizadas por el especialista de la interventoría. Se espera que, una vez concluidos los ajustes altimétricos, se emita el concepto definitivo de aprobación e integración con los demás componentes técnicos del proyecto.
Volumen 5	Geología	Observaciones presentadas por la Interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0025/23/5.5 del 8 de marzo de 2023 y comunicado C.1536/VP0103/24/5.5. del 17 de febrero de 2025. Sin observaciones por parte del Contratista.
Volumen 6	Geotecnia para estructuras y Taludes	El 02 de agosto de 2025 la interventoría emite respuesta al oficio OFC-0105-2025, mediante comunicado C.1536/VP0170/25/5.5 con asunto revisión del informe geotécnico muros 1 y 2. Como respuesta el contratista el 29 de agosto de 2025 mediante OFC-0147-2025 y OFC-0148-2025 por parte del contratista se radica nuevamente el informe geotécnico para el muro N°1 y N°2, dando respuesta a las observaciones técnicas realizadas por la interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0170/25/5, los documentos se encuentran actualmente en revisión por parte de la Interventoría.
Volumen 7	Estudio de Hidrología e Hidráulica	De acuerdo con las mesas de trabajo efectuadas durante el mes de agosto se conceptuó favorablemente por parte de esta Interventoría a la propuesta de Construcción de Colector Pluvial sobre Avenida de los Próceres entre Carrera 9 y Variante Norte Municipio de Popayán Cauca, Tramos 1 y 2 elaborado por el Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, marzo de 2025.
Volumen 8	Acueducto y Alcantarillado	
Volumen 9	Suelos y geotecnia para pavimentos	El 13 de agosto de 2025, mediante Oficio OFI-0130-2025 con radicado de ingreso VPR-0216, el Consorcio Suroccidente remitió análisis técnico del capítulo 10. Diseño de pavimentos Consorcio E&D DICOCYT Versión 3.2017 para el proyecto. De acuerdo con la revisión efectuada por esta Interventoría, el documento presentado no tiene el soporte para dar viabilidad a la construcción de las estructuras de pavimento proyectadas, al respecto se reitera que se requiere que el Componente de Tránsito presente: – TPD proyectado del corredor principal en el período de operación previsto, que se entiende es entre 2028 y 2047. – TPD de cada una de las tres glorietas proyectadas, con el mismo período de operación del corredor. Este TPD debe discriminarse por tipo de vehículo y año a año, indicando factores de distribución por carril. Dado que la Alcaldía de Popayán ya estableció la estructura rígida a implementar, no se requiere información de Ejes Simples Equivalentes de 8.2 Tn.
Volumen 10	Pavimentos	
Volumen 11	Urbanismo y Espacio Público	Como resultado de la revisión del estudio de Tránsito, han quedado planteados requerimientos sobre la movilidad de bici usuarios y peatones, así como la necesidad del establecimiento de cruces peatonales seguros y con ello un ajuste general a la señalización y urbanismo.

ESTUDIOS Y DISEÑOS		ESTADO
Volumen 12	Señalización	Ha sido observado por la Interventoría el estudio en general, y que se encuentra relacionado con la revisión al Estudio de Tránsito con requerimientos sobre la movilidad de bici usuarios y peatones, así como la necesidad del establecimiento de cruces peatonales seguros y con ello un ajuste general a la señalización y urbanismo.
Volumen 13	Presupuesto	Mediante comunicación C.1536/VP0088/25/5.6 del 3 de febrero de 2025, Se emitió concepto de aprobación de los APU y se solicitó al contratista remitir los documentos firmados para proceder con la firma por parte de la interventoría. A su vez se ha requerido al Contratista la presentación del balance final del Contrato incluyendo posibles NP o mayores cantidades identificadas de acuerdo con los ajustes efectuados a los estudios y diseños.
Volumen 14	Estructuras	Derivado de la revisión geotécnica, se identificó la necesidad de elaborar estudios y diseños completos para obras de contención en: K0+270 (margen izquierda), K0+600 (margen izquierda), K1+900 (ambas márgenes) y K2+275 (margen izquierda). El 02 de agosto la interventoría mediante comunicado C.1536/VP0170/25/5.5, remite revisión del informe geotécnico muros 1 2, como respuesta al oficio OFC-0105-2025 con radicado de entrada VPR-0186. El 29 de agosto de 2025, mediante Oficio OFI-0147-2025 con radicado de ingreso VPR-0234, el Consorcio Suroccidente remitió el informe geotécnico correspondiente a los muros 1 y 2. Adicionalmente, a través del Oficio OFI-0145-2025 con radicado de ingreso VPR-0235, presentó respuesta formal al comunicado C.1536/VP0170/25/5.5 emitido por la Interventoría. Los documentos mencionados se encuentran en proceso de revisión por parte del especialista de la Interventoría.
Volumen 15	Plan de Manejo Ambiental	Mediante comunicado C.1536/VP0147/25/5.6 la Interventoría aprobó el PAGA a implementar para el proyecto ante INVIAS y Municipio de Popayán.
Volumen 16	Plan de Manejo de Tránsito	Mediante comunicación No. C.1536/VP0112/25/5.6 del 25 de marzo de 2025, la Interventoría entregó al Contratista la revisión efectuada al documento "Plan de Manejo de Tránsito Categoría II", remitido por el Contratista mediante la comunicación OFC-036-2025 el 12 de marzo de 2025, en respuesta a las observaciones presentadas por la Interventoría en la comunicación C.1536/VP0109/25/5.6 del 7 de marzo de 2025. El documento cumple con las consideraciones mínimas para el inicio de actividades y se avala su presentación a la Secretaría de Tránsito para que se complete el trámite de aprobación.
Volumen 17	Eléctrico Redes de Media y Baja tensión	Deberá ajustarse de conformidad con el Diseño de la reubicación de redes que haga la Alcaldía de Popayán, mediante la Empresa de Servicios Públicos asignada para tal labor.

Durante el presente periodo, La Alcaldía de Popayán realizó las siguientes gestiones:

- Se encuentra pendiente la continuación del traslado de los postes de alumbrado público que interfieren con la calzada izquierda del Tramo 2 (los cuales pertenecen a la empresa EMTEL), así como el inicio del traslado de los postes localizados en el Tramo 1.

- AAPSA continúa con la instalación de la red de acueducto en el Tramo 3, específicamente por el costado derecho de la vía. En cuanto al Tramo 2, se encuentran finalizadas la instalación de la tubería, por lo que este sector se encuentra liberado para ser intervenido por el contratista. Cabe señalar que en dicho tramo solo queda pendientes la construcción de los pozos de inspección, los cuales no generan interferencia con las actividades programadas para la instalación del sistema de alcantarillado pluvial por parte del contratista de obra.

- Está pendiente de que AAPSA continue con la instalación de tubería sanitaria en el tramo 1, en los sectores que no se pueden intervenir por interferencia de rocas de gran tamaño en el sitio y la presencia de postes de energía.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El Contratista mediante comunicado OFC-070-2025 del 22 de mayo de 2025, presentó una solicitud de prórroga, indicando que persisten múltiples situaciones ajenas a su voluntad y responsabilidad, que ha imposibilitado el normal desarrollo de la ejecución de la obra. A su vez mediante comunicado OFC-088-2025 del 18 de junio de 2025, el Contratista presenta una nueva solicitud de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025, anexando la reprogramación de obra y de inversiones, la interventoría se encuentra en proceso de respuesta.

De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el Contratista con el objetivo de extender el plazo del contrato hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, la Interventoría mediante comunicación C.1536/VP0154/25/5.6 del 9 de julio de 2025, remitió su concepto favorable para la prórroga del plazo total del Contrato de Obra por cuatro (4) meses y siete (7) días, periodo durante el cual se mantienen indemnes las obligaciones contractuales vigentes para el Contrato, con la prórroga solicitada el plazo total del Contrato de Obra se modificaría de once (11) meses y diecisiete (17) días a quince (15) meses y veinticuatro (24) días.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

El 24 de diciembre de 2024 se suscribió la PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2024 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1928 DE 2021, estableciéndose como fecha de finalización del convenio mencionado el 31 de diciembre de 2025.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

El PAGA (Plan de Adaptación a la Guía Ambiental), mediante la comunicación C.1536/VP0147/25/5.6 del 2 de julio de 2025, se radicó a INVIAS el componente ambiental del PAGA por parte de la Interventoría.

Se dispuso de un sitio RCD en la Vereda Genagra (Predio 120-188937), pero no se registraron volúmenes dispuestos en el mes de julio. Se radicaron solicitudes de inscripción como gestor de RCD (SGA-7008-2025) y viabilidad ambiental (SGA-7333-2025).

La mayoría de las áreas han sido adquiridas conforme con una versión de Diseño geométrico del año 2022, y que contaba con observaciones en materia de Diseño que podrían afectar las áreas requeridas para la construcción del proyecto. La adquisición de predios se basó en la versión del diseño de febrero de 2022, y que existe un sobrante de áreas adquiridas de 14,400 m².

Actualmente, el predio de la Urbanización Valle Robledo del tramo 1, continúa en proceso de negociación, impidiendo la ejecución del proyecto entre el K0+700 al K0+810. De acuerdo con la última versión del diseño geométrico y la propuesta de implementación de glorieta para el empalme con la carrera 9, se informó al municipio que se requería la adquisición de áreas prediales adicionales estimadas en 1.800 m2, situación que podría variar dependiendo de la estimación que se genere de los análisis para los tramos 3 y 4.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
CC 76.315.796
SUPERVISOR DEL CONTRATO