INGENIERO:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector de e Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Mayo de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 5852 de fecha 11 de diciembre de 2024

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corredor Samaniego - La Llanada

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4192 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL SAMANIEGO	NIT:	901878507-9
CONFORMACIÓN:	GCS CONSTRUCTORES SAS con un porcentaje de participación del 90%; CONSTRUCCIONES CORPOVIAL S.A.S con el 10% participación		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAMANIEGO – LA LLANADA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.		
Fecha de Inicio:	18/12/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-096141
Valor Inicial:	$11.609.661.180,00		
Valor Adiciones:	NA		
Adición 1.	NA		

Valor Actual:	$11.609.661.180,00
Anticipo Entregado:	$
Anticipo Amortizado:	$
Saldo por Amortizar:	$
Plazo Inicial:	31/12/2024
Total, Prórrogas:	1
Prorroga 1:	Hasta el 15 de abril de 2025.
Suspensión 1:	Desde el 29 de enero hasta el 28 de febrero de 2024
Reanudación 1:	1 de Marzo de 2025
Ampliación 1:	NA
Prorroga 2:	Hasta 31/08/2025
Fecha de Fin:	31 de agosto de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1078224	2024	10	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02	$10.423.378.296,00	$0,00	$10.423.378.296,00
1078224	2024	10	C-2402-0600-16-51102A-2402021-02	$ 1.186.282.884,00	$0,00	$1.186.282.884,00
			TOTALES	$11.609.661.180,00	$0,00	$11.609.661.180,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

No hay informe de interventoría No. 5 que permita corroborar la información de 2025, para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	11.034	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	0,00

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$0,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 0,00 %:
Meta física ejecutada 0,00%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/05/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NOx

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADOS.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.160.966.118,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 4	21/10/2024	17/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$2.321.932.236,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 4	21/10/2024	17/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$2.321.932.236,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 4	21/10/2024	17/05/2028
Calidad del servicio	$26.775.000,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 4	31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$3.482.898.354,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 4	5 años a partir del acta de recibo definitivo	

Garantía de RCE Seguros del Estado S.A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$580.483.059,00	21-40- 101242335 ANEXO 4	21/10/2024	15/04/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$232.000.000,00	21-40- 101242335 ANEXO 4	21/10/2024	15/04/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$580.483.059,00	21-40- 101242335 ANEXO 4	21/10/2024	15/04/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4195 de 2024		
CONTRATISTA:	ORBITA DESARROLLO SAS Rep. Legal: SARAH DEL MAR SANSON TORRES.	NIT:	901.515.287-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NA		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAMANIEGO – LA LLANADA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.".		
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-096123
VALOR INICIAL:	$ 700.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN 2:	NA		
VALOR ACTUAL:	$ 700.000.000,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 15 de abril de 2025		
SUSPENCION 1:	Desde el 29 de enero hasta el 28 de marzo de 2025		
REANUDACION 1:	1/03/2025		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de agosto de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de agosto de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1095824	2024	10	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02	$ 552.451.899,00	$0,00	$ 552.451.899,00
1095824	2024	10	C-2402-0600-16-51102A-2402021-02	$ 147.548.101,00	$0,00	$ 147.548.101,00
TOTAL				$700.000.000,00		$700.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

No se han presentado actas a la fecha.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 0,00 %
Total, inversión ejecutada: 0,00 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL NOMBRE ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$70.000.000,00	430-47-994000068264-Anexo 6	16/05/2025	01/03/2026
Buen Manejo Anticipo	$140.000.000,00	430-47-994000068264-Anexo 6	16/05/2025	01/03/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$140.000.000,00	430-47-994000068264-Anexo 5	16/05/2025	31/08/2028
Calidad del Servicio	$210.000.000,00	430-47-994000068264-Anexo 6	5 años a partir del acta de recibo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/05/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/05/2025.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

2.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VNAR-033535	23/05/2025	ORBITA SAS BIC	Solicitud de actas de costos e informes de interventoría

2.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

El contratista de interventoría no ha entregado informes mensuales, semanales mal diligenciados y no se han presentado actas de costos hasta el momento.

3.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas contractualmente, se informa que mediante comunicación enviada, se requirió al contratista de interventoría la entrega de la documentación la cual resulta necesaria para el adecuado seguimiento y control del contrato.

A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del contratista ni la documentación requerida

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

Firmado digitalmente por CERON BENAVIDES MARIA DEL PILAR

MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Supervisora del contrato de interventoría
M.P. 52202-77458 NRÑ
INVIAS Territorial Nariño