INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **2001 de 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA **-** RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **NOVIEMBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	VEREDA TAMBORES - CONTIGUO AL COLISEO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-NOV-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31-DIC-2024

SUPERVISORES DEL CONVENIO/ CONTRATO	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. YENIER HENAO MEJÍA	17/11/2021	20/04/2023
	ARQ. NORMAN ORTIZ TOVAR	21/04/2023	02/04/2023
	ING. SERGIO VEGA NOVOA	28/04/2023	25/09/2023
	ING. EDGAR GONZÁLEZ PATIÑO	26/09/2023	18/10/2023
	ING. SERGIO VEGA NOVOA	19/10/2023	27/08/2024
	ING. SERGIO SANJUAN SANTIAGO	28/08/2024	10/09/2024
	ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL	***11-09-2024***	***ACTUAL***

APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE:**	**HASTA:**
	ARQ. DANIEL SUAREZ	17/11/2021	31/03/2022
	ING. KELLY PETRO	01/04/2022	30/09/2022
	ING. KELLY PETRO	11/11/2022	31/12/2022
	ING. KELLY PETRO	27/01/2023	25/06/2023
	ING. KELLY PETRO	14/0/2023	23/10/2023
	ING. LAURA MURILLO V.	23/10/2023	30/12/2023
	ING. LAURA MURILLO V.	22/01/2024	22/09/2024
	ARQ. MAURICIO GUARNIZO.	23/09/2024	10/10/2024
	ING. LAURA MURILLO V.	11/10/2024	31/12/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	**No. Nº 58821** **35222**	**04-NOV-2021** **19-01-20222**	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	**N/A**	**DD-MES-AAAA**	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	**2-2021-058100**	**03-NOV-2021**	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	**A-03-03-01-032**	**12-NOV-2021**	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	**No.580-47-994000069129**	**12-NOV-2021 ANEXO 0**	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	**17-NOV-2021**		

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)		
	PRÓRROGA	**FECHA: 26/05/2022**
	PRÓRROGA	**FECHA: 30/11/2022**
	PRÓRROGA	**FECHA: 26/06/2023**
	PRÓRROGA	**FECHA: 04/09/2023**

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**SUSPENSIÓN**		**FECHA: 23/04/2024**	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 1		**FECHA: 23/06/2024**	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 2		**FECHA: 23/08/2024**	
	REANUDACIÓN		**FECHA: 23/10/2024**	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.580-47-994000069129		12-NOV-2021 ANEXO 0	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	***Actuación***	***Monto***	***Vigencia***	
			Desde	***Hasta***
Modificación / Anexo N° 10	***Prórroga***	***$ 264.600.000***	***12/11/2021***	***30/03/2026***
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0.00			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000,00			
VALOR DE OBRA	$ 1.041.000.000,00			
VALOR INTERVENTORÍA	$ 124.971.539,00			
VALOR INVERSIÓN RECURSOS DEL CONVENIO	***$ 1.249.306.539,00***			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 2. DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO. 3. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONVENIO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO	NO APLICA	07/12/2021	$ 225.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 40% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 2. EL CORRESPONDIENTE INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE. 3. LA RESPECTIVA ACTA PARCIAL DE OBRA AVALADA POR EL INTERVENTOR 4. EVIDENCIA DEL INICIO EN LA EJECUCIÓN DEL TRÁMITE ANTE LA EMPRESA COMPETENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y/O RETILAP	40%	25/10/2023	$ 820.000.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA, LA CUAL DEBE INCLUIR: a. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance b. La respectiva acta final de obra avalada por el interventor 2. ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN RETIE Y/O RETILAP. 3. ENTREGA AL MINISTERIO DEL INTERIOR DE "ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE BIENES PROYECTOS FONSECON" (ANEXO 26), DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.	100%		205.000.000

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$1.045.000.000 (83,60%)**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$ 654.312.882,00 (52,35%)**

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580 47 994000069129	Cumplimiento anexo 0	$ 250.000.000	12/11/2021	30/11/2022
	Cumplimiento anexo 1	$ 250.000.000	12/11/2021	28/05/2023
	Cumplimiento anexo 2	$ 250.000.000	12/11/2021	01/06/2023
	Cumplimiento anexo 3	$ 264.600.000	12/11/2021	30/12/2023
	Cumplimiento anexo 4	$ 264.600.000	12/11/2021	30/04/2024
	Cumplimiento anexo 5	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 6	-$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 7	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 8	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 9	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: 001 DE 2022	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**	***$ 1.124.000.000***
Link de Consulta: SECOP	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28797&g-recaptcha-response=03AFcWeA6rZE0XQJ2lQnNx8MLnaDPxHXMMG68SVdFw8mSPJ8zjWGRb9tctYvomTPRpQili0cAvor4kCWuohqqhB1ExuuufCibFnH2j79ju7HWfWoDl2jJ_fjogPv0SnDM6cx94YU6n5B44j6beTTA4_EElmyaArQWiMhtn754kcbMtx-UbnUcVjbkgPOvZ-z0cK5jcuXeo-zHiC9f6H-5Nr39wNkl7bpT5zjAOTBwuOzwvl9d28qbG8O2qkJLoSNyjXpH5tWDyciaY-UmyrNvhxb33xZWoGr5rUZv9ZuDFTmcze2NfUc1nExX2NCMpAsgaeGl4AlkpqSRlxl7LZalRieZWrzMrJas6BsqULDV9Fw6QcMcH3lssM5uM6EjZ5mzADaKdrCjonR76vVsh2FH1ZQsRHD6sBDeRlqXEzUSAJdwG09xbljTq4TQjE0lUNp4yp-7XIYFFV5pb_NcipOWhhSCLJy009fmyoSRDg7Gmo9VJ29S0vkmHzO9UjTTGspltbjZn3VgVDvERznla904Sz7MSiW6EHkvrdLedBq7s2weJiv1nNY-jHYmQS93gUwtXkhP1KHpVckjdhTSpKksDyvf4i7ky1EsEbbTPz4xP0xQuFsKNO4-9RieGK8Rm_WaGnNjjJjmIeOMG03NBts6pfSdHuxJwTlm7NdxMiyQHfLzudYBt6Xj1gZZ36t6sJdBMx284d0lxvmwg39PuDvK4_xPFEWHSgAW8LBPBUN9bfg821NZgnn56W1eKPlkHlZzU_oorCFtdDWZ2CghxZj-mZy8e4zN48sqToF5wDmvNQZJE3kl0hxj2LE4uSrovqJJZHvY5siEAxT_bGLsDDykBrVlliW_k89xltyQ91SkbsVY5F810SU9eCbU0e_8il9k8ttY3Tr-eEwOSEbS2l1Y31xYNkmyyOmNxdXXpHzqoi8zwGpBnplulxYvBgyWOWdfvAgZo9gYrpXJK	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**ADICIÓN N° 01**	***$ 67.244.892,00***
	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	***$ 1.191.244.892,00***
Nombre contratista	Empresa	NIT: **901.574.342-5**

	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA Representante Legal **EDUARDO CIFUENTES**	
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**	Duración Cinco (5) meses **17/11/2022**

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios				
	Tipo de Acta	**Días**	**Desde**	**Hasta**
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**ACTA SUSPENSIÓN N° 01**	**31 DÍAS**	**12/11/2022**	**13/12/2022**
	ACTA REINICIO N° 01	**03 DÍAS**	**13/12/2022**	**16/12/2022**
	ACTA PRÓRROGA 00	**5 MESES**	**16/12/2022**	**15/05/2023**
	ACTA PRORROGA 01	**37 DÍAS**	**16/05/2023**	**22/06/2023**
	ACTA PRORROGA 02	**4 MESES**	**21/06/2023**	**21/10/2023**
	ACTA SUSPENSIÓN 02	**171 DÍAS**	**21/10/2023**	**09/04/2024**
	ACTA REINICIO 02	**02 DÍAS**	**09/04/2024**	**11/04/2024**
	ACTA PRÓRROGA 03	**18 DÍAS**	**12/04/2024**	**30/04/2024**
	ACTA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**24/04/2024**	**22/06/2024**
	PRÓRROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**22/06/2024**	**21/08/2024**
	PRÓRROGA N° 02 A LA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**21/08/2024**	**23/10/2024**
	ACTA REINICIO 03	**06 DÍAS**	**23/10/2024**	**29/10/2024**
	ACTA PRÓRROGA 05	**2 MESES**	**30/10/2024**	**30/12/2024**

Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**30/12/2024**

VALOR TOTAL CONTRATADO:	***$ 1.191.244.892,00***
ESTADO DEL CONTRATO: *CONTRATO EN EJECUCIÓN*	
Otros Sí	
13/12/2022	Modificación de Anticipo (15%) y Modificación de AIU (25%).
16/12/2022	Adición $ 67.244.892,00 y prorroga por cinco (05) meses

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO				
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ***N° 75-44-101121093 APROBADA RESOLUCIÓN 093 DE FECHA 04/05/2022***		***Monto***	***Vigencias***	
			Desde	***Hasta***
EMISIÓN ORIGINAL 04/05/2022 Anexo 0	***Cumplimiento del Contrato***	**$224.800.000.00**	***03/05/2022***	***03/04/2023***
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***03/05/2022***	***03/04/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$56.200.000,00**	***03/05/2022***	***03/10/2025***
	Estabilidad y Calidad de la Obra	**$337.200.000,00**	***CINCO (5) AÑOS***	
	Calidad del Servicio	**$16,666,600.00**	***03/10/2022***	***03/10/2025***
MODIFICACIÓN 16/12/2022 Anexo 1	***Cumplimiento del Contrato***	**$224.800.000.00**	***03/05/2022***	
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***03/05/2022***	
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$56.200.000,00**	***03/05/2022***	
	Estabilidad y Calidad de la Obra	**$337.200.000,00**	***CINCO (5) AÑOS***	
	Calidad del Servicio	**$16,666,600.00**	***03/10/2022***	
MODIFICACIÓN 16/12/2022 Anexo 2	***Cumplimiento del Contrato***	**$224.800.000.00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$56.200.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2025***
	Estabilidad y Calidad de la Obra	**$337.200.000,00**	***CINCO (5) AÑOS***	
	Calidad del Servicio	**$16,666,600.00**	***18/11/2022***	***18/11/2027***
MODIFICACIÓN 20/12/2022 Anexo 3	***Cumplimiento del Contrato***	**$224.800.000.00**	***18/06/2022***	***19/06/2023***
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***18/06/2022***	***19/06/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$56.200.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2025***

	Estabilidad y Calidad de la Obra	$337.200.000,00	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/11/2022*	*18/11/2027*
MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 4	*Cumplimiento del Contrato*	$238,248,978.40	*18/06/2022*	*19/06/2023*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$312,200,100.00	*18/06/2022*	*19/06/2023*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*19/12/2025*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/11/2022*	*18/11/2027*
MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 5	*Cumplimiento del Contrato*	$238,248,978.40	*18/06/2022*	*19/11/2023*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$312,200,100.00	*18/06/2022*	*19/11/2023*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*19/05/2026*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/11/2022*	*18/11/2027*
MODIFICACIÓN 30/05/2023 Anexo 6	*Cumplimiento del Contrato*	$238,248,978.40	*18/06/2022*	*25/12/2023*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$312,200,100.00	*18/06/2022*	*25/12/2023*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*25/06/2026*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/11/2022*	*18/11/2027*
MODIFICACIÓN 25/07/2023 Anexo 7	*Cumplimiento del Contrato*	$238,248,978.40	*18/06/2022*	*25/04/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$312,200,100.00	*18/06/2022*	*25/04/2024*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*25/10/2026*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/11/2022*	*18/11/2027*
MODIFICACIÓN 09/04/2024 Anexo 8	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*18/11/2027*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*13/04/2027*
MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 9	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*18/11/2027*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*13/04/2027*
MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 10	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*13/04/2029*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*13/04/2027*
MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 11 Aprobada según Resolución 033 del 16/04/2024	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*29/10/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*29/04/2029*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*29/04/2027*
MODIFICACIÓN 24/10/2024 Anexo 13	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*29/04/2025*
	Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*29/10/2029*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*29/10/2027*
MODIFICACIÓN 06/11/2024 Anexo 14	*Cumplimiento del Contrato*	$238,248,978.40	*18/06/2022*	*30/06/2025*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$312,200,100.00	*18/06/2022*	*30/06/2025*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*30/12/2027*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/06/2022*	*30/12/2029*

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

Responsabilidad Civil Extracontractual. *No. 75-40-101044699 Aprobada Resolución 093 de fecha 04/05/2022*		*Monto*	*Vigencias*	
			Desde	*Hasta*
EMISIÓN ORIGINAL 04/05/2022	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***03/05/2022***	***03/10/2022***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***03/05/2022***	***03/10/2022***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***03/05/2022***	***03/10/2022***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***03/05/2022***	***03/10/2022***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***03/05/2022***	***03/10/2022***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***03/05/2022***	***03/10/2022***
MODIFICACIÓN DE 16/12/2022 Anexo 01	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
MODIFICACIÓN DE 16/12/2022 Anexo 02	***Daño Emergente y Lucro Cesante***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 3	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 4	***Daño Emergente y Lucro Cesante***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
MODIFICACIÓN 30/05/2023 Anexo 5	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
MODIFICACIÓN 25/07/2023 Anexo 6	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
MODIFICACIÓN 10/04/2024 Anexo 7	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 8	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Predios Labores y Operaciones	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***

MODIFICACIÓN 24/10/2024 Anexo 9	***Daño Emergente y Lucro Cesante***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***

➢ ***Contrato de Ejecución Interventoría***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: 001 DE 2022	**OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA**	***$124.971.539.00***
Link de Consulta: SECOP	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955&g-recaptcha-response=03AFcWeA7LBapopn_7yFtq6hbsPtbhvJHGZDWfEoLbfV-qOea4n67i6olo_qkOg5w9DSACUxLrafrdd3YOn7pqGQgvDRcplCygUecKMevag4C08me-mzuhspd9s2OfHrLf3C-6RFTl3b-SYnvwLP4YSmEcAgEg7YxAxuPWxeHuFhjdaCtvxWvQmeG-DrdZYys5EJ-ZrH6XRLb_FO2WKMj8GpFbjcy430ui2JPb-SMRGvXBHj9vdQXryl5kuY5mm1WdpZXivjrMy1UGBPKNnaCnRlcQDYwkuYd5TpjRaPzCp13yXE0_deTSKYxDczKC8flV17V2ukMtl_vQALOaQfSAyUh2xqmrZ5N-mBuSWfNgiAcFhaAvlzec76Rt4oG9Fxh7dVN2pm3_nAEHAOpO2UV7h21K07iYX4T37RsT0Qea03_UVnL2ZO35ZQO6RvlNu0BziH5gdGqstvgHJvoWEuGauDQm2KRsccCjcLTd6J-7IFYRlHwsVJQ-DMFjch0DpKK4h8Lwm5he6TQxgNWLCanKgyLiyVyG2ZbnrDw-0vrTeebigGRuS4xI51QpOBnFnaUECOKvMd7L5T07J7NLLVHfj16_UltULP8LU1KlVQDYizQVJTCg6Q_W1s-Wxi5EGpFwbbgZJqQ0mQGeU6VP-jRl2NHhJpdJw5Slwr0F9q4e51gU16dUB2pgbgC7OeLAjidata9br2K9ssnurfGTGdXCu74JCod7NJkjcjE-q_F8HnVyM7h5HOjKkc_k8LdxG1Hi5VkAvXw1eJe2N8fmFHTsuxFCSeJU3Xnxbi6_7uuqln42lJL9lGoULL7siepo-hzfTDTsQ7glQVnRB1bM4oLw8MJUO7OuAtl2Z4v-zndMOUrZ-5MSB73X1lo3TqaLwZJNxKOJNGKKthNqI1NJEM_aNwiOhzyDPuQ7E37n7jaSxqEJGasbD4vayey0yhnj8sXlWV0RLEU9c40V	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**ADICIÓN N° 01**	***$ 5.382.898,00***
	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	***$ 130.354.437,00***
Nombre contratista	Empresa **CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022** Representante Legal **CARLOS RAMBAL BUENDIA**	NIT: **NIT.901598981-5** C.C. **72.002.179**
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**	Duración cinco (5) meses 17/11/2022

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios				
	Tipo de Acta	**Días**	**Desde**	**Hasta**
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios.	**ACTA SUSPENSIÓN N° 01**	**31 DÍAS**	**12/11/2022**	**13/12/2022**
	ACTA REINICIO N° 01	**03 DÍAS**	**13/12/2022**	**16/12/2022**
	ACTA PRÓRROGA 00	**5 MESES**	**16/12/2022**	**15/05/2023**
	ACTA PRORROGA 01	**37 DÍAS**	**16/05/2023**	**22/06/2023**
	ACTA PRORROGA 02	**4 MESES**	**21/06/2023**	**21/10/2023**
	ACTA SUSPENSIÓN 02	**171 DÍAS**	**21/10/2023**	**09/04/2024**
	ACTA REINICIO 02	**02 DÍAS**	**09/04/2024**	**11/04/2024**
	ACTA PRÓRROGA 03	**18 DÍAS**	**12/04/2024**	**30/04/2024**

	ACTA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**24/04/2024**	**22/06/2024**
	PRÓRROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**22/06/2024**	**21/08/2024**
	PRÓRROGA N° 02 A LA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**21/08/2024**	**23/10/2024**
	ACTA REINICIO 03	**06 DÍAS**	**23/10/2024**	**29/10/2024**
	ACTA PRÓRROGA 05	**2 MESES**	**30/10/2024**	**30/12/2024**

Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**30/12/2024**

VALOR TOTAL CONTRATADO:	***$ 130.354.437,00***
ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN	
Otros Sí	
16/12/2022	Adición $ 5.382.898,00 y prorroga por cinco (05) meses

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
PÓLIZA N° 440-47-994000026471 APROBADA N/A		***Monto***	***Vigencias***	
			Desde	***Hasta***
17/06/2022	***Cumplimiento***	**$ 12.497.153,90**	***10/06/2022***	***10/01/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$ 6.248.576,95**	***10/06/2022***	***10/11/2025***
	Calidad del Servicio	**$ 24.994.307,80**	***10/11/2022***	***10/11/2027***
14/12/2022	***Cumplimiento***	**$ 12.497.153,90**	***10/06/2022***	***17/02/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$ 6.248.576,95**	***10/06/2022***	***17/12/2025***
	Calidad del Servicio	**$ 24.994.307,80**	***17/12/2022***	***17/12/2027***
29/05/2023	***Cumplimiento***	**$ 13.035.443,70**	***10/06/2022***	***23/08/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$ 6.517.721,85**	***10/06/2022***	***23/06/2026***
	Calidad del Servicio	**$ 26.070.887,40**	***23/06/2023***	***23/06/2028***
14/12/2023	***Cumplimiento***	**$ 13.035.443,70**	***10/06//2022***	***24/04/2024***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$ 6.517.721,85**	***10/06/2022***	***22/02/2027***
	Calidad del Servicio	**$ 26.070.887,40**	***23/06/2023***	***22/02/2029***
ANEXO 9	***Cumplimiento***	**13,035,443.70**	***10/06/2022***	***29/12/2024***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**6,517,721.85**	***10/06/2022***	***29/10/2027***
	Calidad del Servicio	**26,070,887.40**	***29/10/2024***	***29/10/2029***
ANEXO 10	***Cumplimiento***	**13,035,443.70**	***10/06/2022***	***29/12/2024***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**6,517,721.85**	***10/06/2022***	***29/10/2027***
	Calidad del Servicio	**26,070,887.40**	***29/10/2024***	***29/10/2029***

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	**NO**
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	***Octubre 2024***	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		***X***
INFORME FINANCIERO	***X***	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	***X***	
OTROS		***X***

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100,00%**
% EJECUTADO DE OBRA PMC CONSULTORÍA No 001-2024	**39,95 %**
• El CONSORCIO SACÚDETE BALBOA presenta Acta de Cobro / Obras N° 02 por ciento cincuenta y dos millones sesenta y seis mil novecientos un peso con 00/100 centavos ($ 152.066.901,00).	

- El CONSORCIO SACÚDETE BALBOA presenta Actas de Cobro / Obras N° 03 por doscientos sesenta y tres millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con 00/100 centavos ($ 263.949.468,00).

- Estado del convenio

La condición actual del convenio al mes de noviembre de 2024 es: se encuentra ***ACTIVO.***

- Aspectos Financieros:

A continuación, se presenta un resumen financiero a la fecha de los pagos efectuados a las Contrataciones Derivadas tanto para la ejecución de obras como para la Interventoría:

RELACION DE AVANCES DE OBRA Y FINANCIEROS DEL CONVENIO	*Fecha*	*30/11/2024*

CONVENIO	*2001-2021*
OBRA:	***Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa Risaralda***

CONTRATO DE OBRAS		
Monto del Contrato	*$ 1.124.000.000,00*	*89,92%*
Anticipo 15% Obras	*$ 156.100.050,00*	*12,49%*
Adición	*$ 67.244.892,00*	*5,38%*
Monto Modificado	*$ 1.191.244.892,00*	*95,30%*

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Monto del Contrato	*$ 124.971.539,00*	*10,00%*
Anticipo	*$ 0,00*	*0,00%*
Adición	*$ 5.382.898,00*	*0,43%*
Monto Modificado	*$ 130.354.437,00*	*10,43%*

AVANCES DE OBRA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y OBRAS				*Monto del Convenio para Obras*		*$ 1.040.667.000,00*
				Monto del Convenio para Diseños		*$ 83.333.000,00*
				Total del Convenio Diseños / Obras		*$ 1.124.000.000,00*
Concepto	*Monto del Acta*	*Amortización Anticipo*	*%*	*Pagos Netos (A)*	*Descuentos Municipales*	*Pagos Netos (B)*
Acta Nº 01	$ 83.333.000,00	$ -	0,00%	$ 83.333.000,00	$ 16.624.934,00	$ 66.708.066,00
Acta Nº 02	$ 152.066.901,00	$ 22.810.035,00	15,00%	$ 129.256.866,00	$ 48.150.252,00	$ 81.106.614,00
Acta Nº 03	$ 263.949.468,00	$ 19.993.502,00	7,57%	$ 243.955.966,00	$ 42.084.786,00	$ 201.871.180,00
Subtotal	***$ 499.349.369,00***	***$ 42.803.537,00***		***$ 456.545.832,00***	***$ 106.859.972,00***	***$ 349.685.860,00***
%	***39,95%***	***3,42%***		***36,52%***	***8,55%***	***27,97%***

AVANCES DE INTERVENTORIA				*Monto Convenio para Interventoría*		*$ 124.971.539,00*
Concepto	*Monto del Acta*	*Amortización Anticipo*	*%*	*Pagos Netos (A)*	*Descuentos Municipales*	*Pagos Netos (B)*
Acta Nº 01	$ 41.667.000,00	$ -	0,00%	$ 41.667.000,00	$ 7.983.256,00	$ 33.683.744,00
Subtotal	***$ 41.667.000,00***	***$ -***		***$ 41.667.000,00***	***$ 7.983.256,00***	***$ 33.683.744,00***
%	***3,33%***	***0,00%***		***3,33%***	***0,64%***	***2,69%***

RESUMEN OBRAS DEL CONVENIO				*Monto General del Convenio*		*$ 1.248.971.539,00*
Concepto	*Actas Pagadas*	*Amortización Anticipo*	*%*	*Pagos Netos (A)*	*Descuentos Municipales*	*Pagos Netos (B)*
TOTALES	***$ 541.016.369,00***	***$ 42.803.537,00***		***$ 498.212.832,00***	***$ 114.843.228,00***	***$ 383.369.604,00***
%	***43,28%***	***3,42%***		***39,86%***	***9,19%***	***30,67%***

RESUMEN FINANCIERO DEL CONVENIO			
Concepto	*Actas Pagadas*	*Amortización Anticipo*	*%*
TOTALES CONVENIO	***$ 654.312.882,00***	***$ 42.803.537,00***	
%	***52,35%***	***3,42%***	

Resumen de Cantidades de Obra ejecutadas a la fecha:

Item	Descripcion	Und	Acta N° 03			Acumulado		
			Cantidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	***PRELIMINAR***			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 7.022.789,76***
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2		$ 2.769,00	$ -	1.229,48	$ 2.769,00	$ 3.404.430,12
1,2	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2		$ 2.943,00	$ -	1.229,48	$ 2.943,00	$ 3.618.359,64
2	***EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS***			***TOTAL***	***$ 2.387.443,00***		***TOTAL***	***$ 15.602.000,09***
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	69,04	$ 25.781,00	$ 1.779.920,00	161,06	$ 25.781,00	$ 4.152.287,86
2,2	EXCAVACIÓN MECANICA CAJEO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		$ 8.654,00	$ -	92,82	$ 8.654,00	$ 803.264,28
2,3	RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	12,20	$ 49.797,00	$ 607.523,00	44,46	$ 49.797,00	$ 2.213.974,62
2,4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO, MANUALMENTE	M3		$ 21.044,00	$ -	26,24	$ 21.044,00	$ 552.194,56
2,5	BASE GRANULAR E= 10CM	M3		$ 169.797,00	$ -	46,41	$ 169.797,00	$ 7.880.278,77
3	***CONCRETOS***			***TOTAL***	***$ 26.719.842,00***		***TOTAL***	***$ 83.129.810,97***
3,1	***CIMENTACIONES***			***Subtotal***	***$ 25.446.396,00***		***Subtotal***	***$ 43.546.645,00***
3,1,1	SOLADO DE NIVELACION DE 2500 PSI	M2	16,20	$ 32.441,00	$ 525.544,00	84,78	$ 32.441,00	$ 2.750.347,98
3,1,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	10,98	$ 515.633,00	$ 5.661.650,00	26,00	$ 515.633,00	$ 13.406.458,00
3,1,3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	10,03	$ 606.764,00	$ 6.085.843,00	23,43	$ 606.764,00	$ 14.216.480,52
3,1,4	CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	49,05	$ 268.570,00	$ 13.173.359,00	49,05	$ 268.570,00	$ 13.173.358,50
3,2	***ESTRUCTURA***			***Subtotal***	***$ 1.273.446,00***		***Subtotal***	***$ 5.031.570,10***
3,2,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3		$ 709.080,00	$ -	5,30	$ 709.080,00	$ 3.758.124,00
3,2,6	GRADERIA CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 10CM	M2	22,90	$ 55.609,00	$ 1.273.446,00	22,90	$ 55.609,00	$ 1.273.446,10
3,3	***ESTRUCTURA METALICA***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 34.551.595,87***
3,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 6.589,00	$ -	5.243,83	$ 6.589,00	$ 34.551.595,87
6	***INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUVIAS***			***TOTAL***	***$ 25.563.097,14***		***TOTAL***	***$ 25.563.096,89***
6,2	***REDES SANITARIAS***			***Subtotal***	***$ 2.853.078,00***		***Subtotal***	***$ 2.853.077,75***
6,2,1	***TUBERIA RED SANITARIA***			***Subtotal***	***$ 1.765.731,00***		***Subtotal***	***$ 1.765.730,75***
6,2,1,1	TUBERIA PVC-S ø 2" INCLUYE ACCESORIOS.	ML	29,15	$ 16.764,00	$ 488.671,00	29,15	$ 16.764,00	$ 488.670,60
6,2,1,2	TUBERIA PVC-S ø 4" INCLUYE ACCESORIOS.	ML	18,25	$ 32.159,00	$ 586.902,00	18,25	$ 32.159,00	$ 586.901,75
6,2,1,3	TUBERIA PVC-S ø 3" INCLUYE ACCESORIOS.	ML	2,00	$ 23.754,00	$ 47.508,00	2,00	$ 23.754,00	$ 47.508,00
6,2,1,4	TUBERIA PVC-S ø 6" INCLUYE ACCESORIOS.	ML	8,61	$ 74.640,00	$ 642.650,00	8,61	$ 74.640,00	$ 642.650,40
6,2,2	***SALIDAS SANITARIAS***			***Subtotal***	***$ 1.087.347,00***		***Subtotal***	***$ 1.087.347,00***
6,2,2,1	REDUCIÓN PVC-S DE 4" A 2"	UN	12,00	$ 17.196,00	$ 206.352,00	12,00	$ 17.196,00	$ 206.352,00
6,2,2,2	CODO PVC-S DE 4"	UN	19,00	$ 26.949,00	$ 512.031,00	19,00	$ 26.949,00	$ 512.031,00
6,2,2,3	CODO PVC-S DE 2"	UN	36,00	$ 10.249,00	$ 368.964,00	36,00	$ 10.249,00	$ 368.964,00
6,3	SISTEMA AGUAS LLUVIAS			***Subtotal***	***$ 1.908.495,00***		***Subtotal***	***$ 1.908.495,00***
6,3,1	TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO ø 6"INCLUYE ACCESORIOS.	ML	20,00	$ 74.640,00	$ 1.492.800,00	20,00	$ 74.640,00	$ 1.492.800,00
6,3,2	TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO ø 3"INCLUYE ACCESORIOS.	ML	17,50	$ 23.754,00	$ 415.695,00	17,50	$ 23.754,00	$ 415.695,00
6,4	***CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO***			***Subtotal***	***$ 20.801.524,14***		***Subtotal***	***$ 20.801.524,14***
6,4,2	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO® MONOLITIK® DP-150V. Clase de Carga:D400; Long=1000,0mm; H=270,0mm; Ancho=200,0mm	ML	53,58	$ 388.233,00	$ 20.801.524,14	53,58	$ 388.233,00	$ 20.801.524,14
8	***PISOS***			***TOTAL***	***$ 97.068.182,12***		***TOTAL***	***$ 139.392.694,40***
8,1	PLACA CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi (Malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm)	M2	320,29	$ 93.378,00	$ 29.908.039,62	773,55	$ 93.378,00	$ 72.232.551,90
8,9	GRAMA SINTETICA h=50mm, MONOFILAMENTO, CON ESPESOR MAYOR A 360 MICRONES, CON NERVIO REF.	M2	460,79	$ 145.750,00	$ 67.160.142,50	460,79	$ 145.750,00	$ 67.160.142,50
13	***INSTALACIONES ELECTRICAS***			***TOTAL***	***$ 4.348.448,00***		***TOTAL***	***$ 4.348.448,00***
13,5	***EXCAVACIÓN Y RELLENO***			***Subtotal***	***$ 2.958.398,00***		***Subtotal***	***$ 2.958.398,00***
13,5,1	Excavación de zanja para ductos e incuye retiro de material, dimensiones de 0.6 x 0.4 mts	M3	74,00	$ 13.077,00	$ 967.698,00	74,00	$ 13.077,00	$ 967.698,00
13,5,2	Relleno en arena de peña para zanjas de conducción electrica	M3	50,00	$ 39.814,00	$ 1.990.700,00	50,00	$ 39.814,00	$ 1.990.700,00
13,7	***RESERVA***			***Subtotal***	***$ 1.390.050,00***		***Subtotal***	***$ 1.390.050,00***
13,7,1	Suministro e instalación de ductilería subterranea en PVC de 1" de reserva.	ML	150,00	$ 9.267,00	$ 1.390.050,00	150,00	$ 9.267,00	$ 1.390.050,00
14	***MURO***			***TOTAL***	***$ 53.795.955,98***		***TOTAL***	***$ 53.795.955,98***
14,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	153,58	$ 25.781,00	$ 3.959.445,98	153,58	$ 25.781,00	$ 3.959.445,98
14,2	RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,00	$ 49.797,00	$ 1.493.910,00	30,00	$ 49.797,00	$ 1.493.910,00
14,3	CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	180,00	$ 268.570,00	$ 48.342.600,00	180,00	$ 268.570,00	$ 48.342.600,00

	COMPLEMENTARIOS			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 2.500.000,00***
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND		$ 2.500.000,00	**$ -**	1,00	$ 2.500.000,00	**$ 2.500.000,00**
	COSTO TOTAL I + II + COMPLEMENTARIOS				***$ 262.353.710,30***			***$ 413.568.495,11***
1	**COMPONENTE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS**			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 83.333.000,00***
1,1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Gl		$ 3.333.320,00	$ -	1,00	$ 3.333.320,00	$ 3.333.320,00
1,2	ESTUDIO DE SUELOS	Gl		$ 6.666.640,00	$ -	1,00	$ 6.666.640,00	$ 6.666.640,00
1,3	DISEÑO ARQUITETONICO	Gl		$ 12.499.950,00	$ -	1,00	$ 12.499.950,00	$ 12.499.950,00
1,4	DISEÑO URBANO ESPACIO PUBLICO	Gl		$ 24.999.900,00	$ -	1,00	$ 24.999.900,00	$ 24.999.900,00
1,5	DISEÑO ESTRUCTURAL	Gl		$ 12.499.950,00	$ -	1,00	$ 12.499.950,00	$ 12.499.950,00
1,6	DISEÑO HIDROSANITARIO	Gl		$ 6.666.640,00	$ -	1,00	$ 6.666.640,00	$ 6.666.640,00
1,7	DISEÑO RED DE GAS	Gl		$ 1.666.660,00	$ -	1,00	$ 1.666.660,00	$ 1.666.660,00
1,8	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	Gl		$ 9.999.960,00	$ -	1,00	$ 9.999.960,00	$ 9.999.960,00
1,9	PRESUPUESTO INCLUYE MEMORIAS DE CANTIADDES DE OBRA APU Y PROGRAMACION DE OBRA	Gl		$ 4.999.980,00	$ -	1,00	$ 4.999.980,00	$ 4.999.980,00

6. RESUMEN

La información contenida en el presente informe de supervisión de obras ha sido recabada exclusivamente a partir de la documentación y los datos disponibles en los expedientes de la obra. Se deja constancia de que los hallazgos y conclusiones se basan únicamente en la revisión y análisis de dichos documentos.

De acuerdo con lo anterior, los contratos relacionados con la Contratación Derivada se encuentran en ejecución.

No hay evidencia de que a la fecha se hayan presentado por parte de la Interventoría los respectivos Informes Semanales y/o Mensuales correspondientes a los períodos de avance correspondientes.

.

7. SUPERVISIÓN POR LA ALCALDÍA DE BALBOA

ING. SEBASTIÁN GAVIRIA ROJAS
Director de Obras e Infraestructura
Municipio de Balboa

.

CONVENIO 2001 DE 2021

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

PROYECTO (S):	SACUDETE TIPO 1		
CUENTA (AHORROS) No.457253005106		**DEL BANCO:**	**AGRARIO DE COLOMBIA**
VALOR CONVENIO			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	07/12/2021	GIRO 1	$ 225.000.000,00
FIDUCIARIA CENTRAL S.A NIT 900633774	06/06/2023	GIRO 2	$ 4.640.003,06
VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR	05/07/2023	GIRO 3	$ 611.357,67
VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR	02/08/2023	GIRO 4	$ 13.283,37
VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR	06/09/2023	GIRO 5	$ 22.272,65
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	25/10/2023	GIRO 6	$ 820.000.000,00
VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR	04/10/2023	GIRO 7	$ 9.373,15
VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR	27/10/2023	GIRO 8	$ 2.597,69
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.050.298.887,59**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)			**$ 1.050.298.887,59**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
CO No.001	CONSORCIO SACUDETE BALBOA	$ 1.124.000.000,00	$ 67.244.892,00	$ 1.191.244.892,00	$ 1.124.000.000,00
CI No.001	CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022	$ 124.971.539,00	$ 5.382.898,00	$ 130.354.437,00	$ 124.971.539,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.321.599.329,00**	**$ 1.248.971.539,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
CO No.001	ESTUDIOS Y DISEÑOS	2171	2198	20/10/2022	$ 66.708.066,00	N/A	$ 66.708.066,00
	COMISION	N/A	N/A	20/10/2022	$ 6.440,00	N/A	$ 6.440,00
	IVA	N/A	N/A	20/10/2022	$ 1.224,00	N/A	$ 1.224,00
CO No.001	ANTICIPO	266	295	01/03/2023	$ 100.000.000,00	$ 56.100.050,00	$ 156.100.050,00
CO No.001	OBRA ACTA 1	2574	2574	08/11/2024	$ 81.106.614,00	N/A	$ 81.106.614,00
	OBRA ACTA 2	2778	2757	27/11/2024	$ 201.871.180,00	N/A	$ 201.871.180,00
	DESCUENTOS OP 2574	2574		07/11/2024	$ 24.325.354,00	N/A	$ 24.325.354,00
						N/A	$ -
						N/A	$ -
						N/A	$ -
						N/A	$ -
						N/A	
CI No.001	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	2247	2327	02/11/2022	$ 33.683.744,00	N/A	$ 33.683.744,00
	COMISION	N/A	N/A	20/10/2022	$ 6.440,00		$ 6.440,00
	IVA	N/A	N/A	20/10/2022	$ 1.224,00		$ 1.224,00
	DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171	2171	2198	20/10/2022	$ 24.608.190,00	N/A	$ 24.608.190,00
						N/A	$ -
						N/A	$ -
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 532.318.476,00**	**$ 56.100.050,00**	**$ 588.418.526,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
01/11/2024	$ 183.185,00
05/11/2024	$ 45.802,00
06/11/2024	$ 45.805,00
07/11/2024	$ 44.488,00
08/11/2024	$ 160.371,00
12/11/2024	$ 40.098,00
13/11/2024	$ 40.100,00
14/11/2024	$ 40.103,00
15/11/2024	$ 120.321,00
18/11/2024	$ 40.111,00
19/11/2024	$ 40.113,00
20/11/2024	$ 40.116,00
21/11/2024	$ 40.118,00
22/11/2024	$ 120.367,00
25/11/2024	$ 40.127,00
26/11/2024	$ 40.129,00
27/11/2024	$ 29.178,00
28/11/2024	$ 29.180,00
29/11/2024	$ 87.549,00
TOTAL (3)	**$ 1.227.261,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.050.298.887,59**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 532.318.476,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 19.962.566,00**
Rendimientos financieros noviembre 2021	$ 0,00
Rendimientos financieros diciembre 2021	$ 66.450,00
Rendimientos financieros enero 2022	$ 71.398,00
Rendimientos financieros febrero 2022	$ 93.827,00
Rendimientos financieros marzo 2022	$ 109.244,00
Rendimientos financieros abril 2022	$ 114.517,00
Rendimientos financieros mayo 2022	$ 110.878,00
Rendimientos financieros junio 2022	$ 110.933,00
Rendimientos financieros julio 2022	$ 122.680,00
Rendimientos financieros agosto 2022	$ 141.496,00
Rendimientos financieros septiembre 2022	$ 180.002,00
Rendimientos financieros octubre 2022	$ 186.664,00
Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 117.501,00
Rendimientos financieros Diciembre 2022	$ 114.898,00
Rendimientos financieros enero 2023	$ 107.839,00
Rendimientos financieros febrero 2023	$ 137.812,00
Rendimientos financieros marzo 2023	$ 2.074,00
Rendimientos financieros abril 2023	$ 1.823,00
Rendimientos financieros mayo 2023	$ 1.887,00
Rendimientos financieros Junio 2023	$ 6.674,00
Rendimientos financieros Julio 2023	$ 6.950,00
Rendimientos financieros Agosto 2023	$ 7.746,00
Rendimientos financieros Septiembre 2023	$ 7.775,00
Rendimientos financieros Octubre 2023	$ 319.955,00
Rendimientos financieros Noviembre 2023	$ 1.347.825,00
Rendimientos financieros Diciembre 2023	$ 1.440.100,00
Rendimientos financieros Enero 2024	$ 1.352.364,00
Rendimientos financieros Febrero 2024	$ 1.309.380,00
Rendimientos financieros Marzo 2024	$ 1.401.962,00
Rendimientos financieros Abril 2024	$ 1.404.322,00
Rendimientos financieros Mayo 2024	$ 1.497.523,00
Rendimientos financieros Junio 2024	$ 1.272.729,00
Rendimientos financieros Julio 2024	$ 1.365.785,00
Rendimientos financieros Agosto 2024	$ 1.459.288,00
Rendimientos financieros Septiembre 2024	$ 1.324.671,00
Rendimientos financieros Octubre 2024	$ 1.418.333,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 18.735.305,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.227.261,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)	**$ 537.942.977,59**

OBSERVACIONES

El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de NOVIEMBRE 2024 $1.070.261.453,59, menos los pagos $532.318.476 para un saldo a NOVIEMBRE de $537.942.977,59

FIRMA

YURLEY ARIAS DUQUE
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

ANEXO 1. INFORME FINANCIERO CONVENIO SACÚDETE

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA- MINISTERIO DEL INTERIOR

DICIEMBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	VALOR	
		DEBITO	CREDITO
06/12/2024	PAGO ESTAMPILLA PROANCIANO OP 2778-2024		10.494.174,00
06/12/2024	PAGOP IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO OP 2778-2024		2.492.366,00
06/12/2024	PAGO LEY 418/97 CONTRATO VIAS OP 2778-2024		13.117.718,00
06/12/2024	PAGO RETE IVA SERVICIOS Y RETEFUENTE CONTRATOS OBRA OP 2778-2024		5.486.354,00
06/12/2024	PAGO TASA CULTURA OP 2778-2024		3.935.315,00
06/12/2024	PAGO TASA PRODEPORTE Y RECREACION OP 2778-2024		6.558.859,00
19/12/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 3102-2024 OP 3117-PAGO COMPONENTE 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 3 ANEXA.		122.969.474,00
30/12/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 3336-2024 OP 3302-PAGO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 001 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIEINTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA PARCIAL No 2 ANEXA.		38.715.419,61
TOTALES			**203.769.679,61**

JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ
Alcalde Municipal

YURLEY ARIAS DUQUE
Secretaria de Hacienda y Finanzas