INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **2001 de 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA **-** RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JULIO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	VEREDA TAMBORES - CONTIGUO AL COLISEO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-NOV-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30-SEPT-2025

SUPERVISORES DEL CONVENIO/ CONTRATO	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. YENIER HENAO MEJÍA	17/11/2021	20/04/2023
	ARQ. NORMAN ORTIZ TOVAR	21/04/2023	02/04/2023
	ING. SERGIO VEGA NOVOA	28/04/2023	25/09/2023
	ING. EDGAR GONZÁLEZ PATIÑO	26/09/2023	18/10/2023
	ING. SERGIO VEGA NOVOA	19/10/2023	27/08/2024
	ING. SERGIO SANJUAN SANTIAGO	28/08/2024	10/09/2024
	ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL	***11-09-2024***	***ACTUAL***

APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE:**	**HASTA:**
	ARQ. DANIEL SUAREZ	17/11/2021	31/03/2022
	ING. KELLY PETRO	01/04/2022	30/09/2022
	ING. KELLY PETRO	11/11/2022	31/12/2022
	ING. KELLY PETRO	27/01/2023	25/06/2023
	ING. KELLY PETRO	14/0/2023	23/10/2023
	ING. LAURA MURILLO V.	23/10/2023	30/12/2023
	ING. LAURA MURILLO V.	22/01/2024	22/09/2024
	ARQ. MAURICIO GUARNIZO.	23/09/2024	10/10/2024
	ING. LAURA MURILLO V.	11/10/2024	31/12/2024
	ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL	01/01/2025	06/02/2025
	ING. LAURA MURILLO VALLES	***07/02/2025***	***ACTUAL***

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	**No. Nº 58821 35222**	**04-NOV-2021 19-01-20222**	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	**N/A**	**DD-MES-AAAA**	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	**2-2021-058100**	**03-NOV-2021**	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	**A-03-03-01-032**	**12-NOV-2021**	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	**No.580-47-994000069129**	**12-NOV-2021 ANEXO 0**	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	**17-NOV-2021**		

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)		
	PRÓRROGA	**FECHA: 26/05/2022**
	PRÓRROGA	**FECHA: 30/11/2022**
	PRÓRROGA	**FECHA: 26/06/2023**
	PRÓRROGA	**FECHA: 04/09/2023**
	SUSPENSIÓN	**FECHA: 23/04/2024**
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 1	**FECHA: 23/06/2024**

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 2**		**FECHA: 23/08/2024**	
	REANUDACIÓN		**FECHA: 23/10/2024**	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.580-47-994000069129		12-NOV-2021 ANEXO 0	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	***Actuación***	***Monto***	***Vigencia***	
			Desde	***Hasta***
Modificación / Anexo N° 10	***Prórroga***	***$ 264.600.000***	***12/11/2021***	***30/03/2026***
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0.00			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000,00			
VALOR DE OBRA	$ 1.041.000.000,00			
VALOR INTERVENTORÍA	$ 124.971.539,00			
VALOR INVERSIÓN RECURSOS DEL CONVENIO	***$ 1.249.306.539,00***			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 2. DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO. 3. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONVENIO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO	NO APLICA	07/12/2021	$ 225.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 40% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 2. EL CORRESPONDIENTE INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE. 3. LA RESPECTIVA ACTA PARCIAL DE OBRA AVALADA POR EL INTERVENTOR 4. EVIDENCIA DEL INICIO EN LA EJECUCIÓN DEL TRÁMITE ANTE LA EMPRESA COMPETENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y/O RETILAP	40%	25/10/2023	$ 820.000.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA, LA CUAL DEBE INCLUIR: a. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance b. La respectiva acta final de obra avalada por el interventor 2. ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN RETIE Y/O RETILAP. 3. ENTREGA AL MINISTERIO DEL INTERIOR DE "ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE BIENES PROYECTOS FONSECON" (ANEXO 26), DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.	100%		205.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$1.045.000.000 (83,60%)**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$ 965.064.661,06 (77.21%)**

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580 47 994000069129	Cumplimiento anexo 0	$ 250.000.000	12/11/2021	30/11/2022
	Cumplimiento anexo 1	$ 250.000.000	12/11/2021	28/05/2023
	Cumplimiento anexo 2	$ 250.000.000	12/11/2021	01/06/2023
	Cumplimiento anexo 3	$ 264.600.000	12/11/2021	30/12/2023
	Cumplimiento anexo 4	$ 264.600.000	12/11/2021	30/04/2024
	Cumplimiento anexo 5	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 6	-$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 7	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 8	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 9	$ 264.600.000	12/11/2021	29/04/2025
	Cumplimiento anexo 10	$ 264.600.000	12/11/2021	30/03/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: 001 DE 2022	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**	***$ 1.124.000.000***
Link de Consulta: SECOP	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28797&g-recaptcha-response=03AFcWeA6rZE0XQJ2lQnNx8MLnaDPxHXMMG68SVdFw8mSPJ8zjWGRb9tctYvomTPRpQili0cAvor4kCWuohqqhB1ExuuufCibFnH2j79ju7HWfWoDl2jJ_fjogPv0SnDM6cx94YU6n5B44j6beTTA4_EElmyaArQWiMhtn754kcbMtx-UbnUcVjbkgPOvZ-z0cK5jcuXeo-zHiC9f6H-5Nr39wNkI7bpT5zjAOTBwuOzwvl9d28qbG8O2qkJLoSNyjXpH5tWDyciaY-UmyrNvhxb33xZWoGr5rUZv9ZuDFTmcze2NfUc1nExX2NCMpAsgaeGl4AlkpqSRlxI7LZalRieZWrzMrJas6BsqULDV9Fw6QcMcH3lssM5uM6EjZ5mzADaKdrCjonR76vVsh2FH1ZQsRHD6sBDeRlqXEzUSAJdwG09xbljTq4TQjE0lUNp4yp-7XlYFFV5pb_NcipOWhhSCLJy009fmyoSRDg7Gmo9VJ29S0vkmHzO9UjTTGspltbjZn3VgVDvERznla904Sz7MSiW6EHkvrdLedBq7s2weJiv1nNY-jHYmQS93gUwtXkhP1KHpVckjdhTSpKksDyvf4i7ky1EsEbbTPz4xP0xQuFsKNO4-9RieGK8Rm_WaGnNjjJjmIeOMG03NBts6pfSdHuxJwTlm7NdxMiyQHfLzudYBt6Xj1gZZ36t6sJdBMx284d0lxvmwg39PuDvK4_xPFEWHSgAW8LBPBUN9bfg821NZgnn56W1eKPlkHlZzU_oorCFtdDWZ2CghxZj-mZy8e4zN48sqToF5wDmvNQZJE3kl0hxj2LE4uSrovqJJZHvY5siEAxT_bGLsDDykBrVIliW_k89xltyQ91SkbsVY5F810SU9eCbU0e_8il9k8ttY3Tr-eEwOSEbS2l1Y31xYNkmyyOmNxdXXpHzqoi8zwGpBnplulxYvBgyWOWdfvAgZo9gYrpXJK	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**ADICIÓN N° 01**	***$ 67.244.892,00***
	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	***$ 1.191.244.892,00***
Nombre contratista	Empresa **CONSORCIO SACÚDETE BALBOA** Representante Legal **EDUARDO CIFUENTES**	NIT: **901.574.342-5**
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**	Duración Cinco (5) meses **17/11/2022**

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios				
	Tipo de Acta	**Días**	**Desde**	**Hasta**
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**ACTA SUSPENSIÓN N° 01**	**31 DÍAS**	**12/11/2022**	**13/12/2022**
	ACTA REINICIO N° 01	**03 DÍAS**	**13/12/2022**	**16/12/2022**
	ACTA PRÓRROGA 00	**5 MESES**	**16/12/2022**	**15/05/2023**
	ACTA PRORROGA 01	**37 DÍAS**	**16/05/2023**	**22/06/2023**

	ACTA PRORROGA 02	**4 MESES**	**21/06/2023**	**21/10/2023**
	ACTA SUSPENSIÓN 02	**171 DÍAS**	**21/10/2023**	**09/04/2024**
	ACTA REINICIO 02	**02 DÍAS**	**09/04/2024**	**11/04/2024**
	ACTA PRÓRROGA 03	**18 DÍAS**	**12/04/2024**	**30/04/2024**
	ACTA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**24/04/2024**	**22/06/2024**
	PRÓRROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**22/06/2024**	**21/08/2024**
	PRÓRROGA N° 02 A LA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**21/08/2024**	**23/10/2024**
	ACTA REINICIO 03	**06 DÍAS**	**23/10/2024**	**29/10/2024**
	ACTA PRÓRROGA 05	**2 MESES**	**30/10/2024**	**30/12/2024**
	ACTA PRÓRROGA 06	**47 DÍAS**	**30/12/2024**	**15/02/2025**
	ACTA SUSPENSIÓN 04	**07 DÍAS**	**14/02/2025**	**21/02/2025**
	ACTA REINICIO 04	**01 DÍAS**	**24/02/2025**	**25/02/2025**
	ACTA PRÓRROGA 07	**28 DÍAS**	**25/02/2025**	**25/03/2025**
	ACTA PRÓRROGA 08	**2 MESES**	**25/03/2025**	**25/05/2025**
	ACTA SUSPENSIÓN 05	**05 DÍAS**	**23/05/2025**	**28/05/2025**
	PRORROGA 01 SUSPENSIÓN 05	**15 DÍAS**	**28/05/2025**	**11/06/2025**
	ACTA REINICIO 05	**02 DÍAS**	**11/06/2025**	**13/06/2025**
	ACTA PRORROGA 09	***68 DÍAS***	***14/06/2025***	***21/08/2025***

Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**21/08/2025**

VALOR TOTAL CONTRATADO:	***$ 1.191.244.892,00***
ESTADO DEL CONTRATO: *CONTRATO EN EJECUCIÓN*	
Otros Sí	
13/12/2022	Modificación de Anticipo (15%) y Modificación de AIU (25%).
16/12/2022	Adición $ 67.244.892,00 y prorroga por cinco (05) meses

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO				
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 75-44-101121093 APROBADA RESOLUCIÓN 093 DE FECHA 04/05/2022		***Monto***	***Vigencias***	
			Desde	***Hasta***
EMISIÓN ORIGINAL 04/05/2022 Anexo 0	***Cumplimiento del Contrato***	**$224.800.000.00**	***03/05/2022***	***03/04/2023***
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***03/05/2022***	***03/04/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$56.200.000,00**	***03/05/2022***	***03/10/2025***
	Estabilidad y Calidad de la Obra	**$337.200.000,00**	***CINCO (5) AÑOS***	
	Calidad del Servicio	**$16,666,600.00**	***03/10/2022***	***03/10/2025***
MODIFICACIÓN 16/12/2022 Anexo 1	***Cumplimiento del Contrato***	**$224.800.000.00**	***03/05/2022***	
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***03/05/2022***	
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$56.200.000,00**	***03/05/2022***	
	Estabilidad y Calidad de la Obra	**$337.200.000,00**	***CINCO (5) AÑOS***	
	Calidad del Servicio	**$16,666,600.00**	***03/10/2022***	
MODIFICACIÓN 16/12/2022 Anexo 2	***Cumplimiento del Contrato***	**$224.800.000.00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$56.200.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2025***
	Estabilidad y Calidad de la Obra	**$337.200.000,00**	***CINCO (5) AÑOS***	
	Calidad del Servicio	**$16,666,600.00**	***18/11/2022***	***18/11/2027***
MODIFICACIÓN 20/12/2022 Anexo 3	***Cumplimiento del Contrato***	**$224.800.000.00**	***18/06/2022***	***19/06/2023***
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***18/06/2022***	***19/06/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$56.200.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2025***
	Estabilidad y Calidad de la Obra	**$337.200.000,00**	***CINCO (5) AÑOS***	
	Calidad del Servicio	**$16,666,600.00**	***18/11/2022***	***18/11/2027***
MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 4	***Cumplimiento del Contrato***	**$238,248,978.40**	***18/06/2022***	***19/06/2023***
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***18/06/2022***	***19/06/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$59,562,244.60**	***18/06/2022***	***19/12/2025***
	Estabilidad y Calidad de la Obra	**$357,373,467.60**	***CINCO (5) AÑOS***	
	Calidad del Servicio	**$16,666,600.00**	***18/11/2022***	***18/11/2027***
MODIFICACIÓN 22/12/2022	***Cumplimiento del Contrato***	**$238,248,978.40**	***18/06/2022***	***19/11/2023***
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	**$312,200,100.00**	***18/06/2022***	***19/11/2023***

Anexo 5	*Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones*	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*19/05/2026*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/11/2022*	*18/11/2027*
MODIFICACIÓN 30/05/2023 Anexo 6	*Cumplimiento del Contrato*	$238,248,978.40	*18/06/2022*	*25/12/2023*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$312,200,100.00	*18/06/2022*	*25/12/2023*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*25/06/2026*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/11/2022*	*18/11/2027*
MODIFICACIÓN 25/07/2023 Anexo 7	*Cumplimiento del Contrato*	$238,248,978.40	*18/06/2022*	*25/04/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$312,200,100.00	*18/06/2022*	*25/04/2024*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*25/10/2026*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/11/2022*	*18/11/2027*
MODIFICACIÓN 09/04/2024 Anexo 8	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*18/11/2027*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*13/04/2027*
MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 9	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*18/11/2027*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*13/04/2027*
MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 10	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*13/04/2029*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*13/04/2027*
MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 11 Aprobada según Resolución 033 del 16/04/2024	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*29/10/2024*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*29/04/2029*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*29/04/2027*
MODIFICACIÓN 24/10/2024 Anexo 13	*Cumplimiento del Contrato*	$ 238.248.978,40	*18/06/2022*	*29/04/2025*
	Anticipo	$ 312.200.100,00	*18/06/2022*	*13/10/2024*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 357.373.467,60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$ 16.666.600,00	*18/06/2022*	*29/10/2029*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 59.562.244,60	*18/06/2022*	*29/10/2027*
MODIFICACIÓN 06/11/2024 Anexo 14	*Cumplimiento del Contrato*	$238,248,978.40	*18/06/2022*	*30/06/2025*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$312,200,100.00	*18/06/2022*	*30/06/2025*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*30/12/2027*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/06/2022*	*30/12/2029*
MODIFICACIÓN 14/01/2025 Anexo 15	*Cumplimiento del Contrato*	$238,248,978.40	*18/06/2022*	*15/08/2025*
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$312,200,100.00	*18/06/2022*	*15/08/2025*
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$59,562,244.60	*18/06/2022*	*15/02/2028*
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$357,373,467.60	*CINCO (5) AÑOS*	
	Calidad del Servicio	$16,666,600.00	*18/06/2022*	*15/02/2030*

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO				
Responsabilidad Civil Extracontractual. <u>No. 75-40-101044699 Aprobada Resolución 093 de fecha 04/05/2022</u>		*Monto*	*Vigencias*	
			Desde	*Hasta*
EMISIÓN ORIGINAL 04/05/2022	*Predios Labores y Operaciones*	$ 300.000.000,00	*03/05/2022*	*03/10/2022*
	Daño Emergente y Lucro Cesante	$ 300.000.000,00	*03/05/2022*	*03/10/2022*
	Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 300.000.000,00	*03/05/2022*	*03/10/2022*
	Contratistas y Subcontratistas	$ 300.000.000,00	*03/05/2022*	*03/10/2022*
	Responsabilidad Civil Patronal	$ 300.000.000,00	*03/05/2022*	*03/10/2022*
	Vehículos Propios y No Propios	$ 300.000.000,00	*03/05/2022*	*03/10/2022*
	Predios Labores y Operaciones	$ 300.000.000,00	*18/06/2022*	*18/11/2022*
	Daño Emergente y Lucro Cesante	$ 300.000.000,00	*18/06/2022*	*18/11/2022*

MODIFICACIÓN DE 16/12/2022 Anexo 01	***Perjuicios Extrapatrimoniales***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
MODIFICACIÓN DE 16/12/2022 Anexo 02	***Daño Emergente y Lucro Cesante***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***18/11/2022***
MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 3	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/12/2022***
MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 4	***Daño Emergente y Lucro Cesante***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***19/05/2023***
MODIFICACIÓN 30/05/2023 Anexo 5	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/06/2023***
MODIFICACIÓN 25/07/2023 Anexo 6	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***25/10/2023***
MODIFICACIÓN 10/04/2024 Anexo 7	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***13/04/2024***
MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 8	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/04/2024***
MODIFICACIÓN 24/10/2024 Anexo 9	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***29/10/2024***
MODIFICACIÓN 13/01/2025 Anexo 12	***Predios Labores y Operaciones***	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***15/02/2025***
	Daño Emergente y Lucro Cesante	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***15/02/2025***
	Perjuicios Extrapatrimoniales	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***15/02/2025***
	Contratistas y Subcontratistas	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***15/02/2025***
	Responsabilidad Civil Patronal	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***15/02/2025***
	Vehículos Propios y No Propios	**$ 300.000.000,00**	***18/06/2022***	***15/02/2025***

- ***Contrato de Ejecución Interventoría***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR

No. del contrato: 001 DE 2022	**OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA**	***$124.971.539.00***
Link de Consulta: SECOP	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955&g-recaptcha-response=03AFcWeA7LBapopn_7yFtq6hbsPtbhvJHGZDWfEoLbfV-qOea4n67i6olo_qkOg5w9DSACUxLrafrdd3YOn7pqGQgvDRcpICygUecKMevag4C08me-mzuhspd9s2OfHrLf3C-6RFTI3b-SYnvwLP4YSmEcAgEq7YxAxuPWxeHuFhjdaCtvxWvQmeG-DrdZYys5EJ-ZrH6XRLb_FO2WKMj8GpFbjcy430ui2JPb-SMRGvXBHj9vdQXryI5kuY5mm1WdpZXivjrMy1UGBPKNnaCnRlcQDYwkuYd5TpjRaPzCp13yXE0_deTSKYxDczKC8flV17V2ukMtl_vQALOaQfSAyUh2xqmrZ5N-mBuSWfNgiAcFhaAvIzec76Rt4oG9Fxh7dVN2pm3_nAEHAOpO2UV7h21K07iYX4T37RsT0Qea03_UVnL2ZO35ZQO6RvlNu0BziH5gdGqstvgHJvoWEuGauDQm2KRsccCjcLTd6J-7IFYRlHwsVJQ-DMFjch0DpKK4h8Lwm5he6TQxgNWLCanKgyLiyVyG2ZbnrDw-0vrTeebigGRuS4xI51QpOBnFnaUECOKvMd7L5T07J7NLLVHfj16_UltULP8LU1KlVQDYizQVJTCg6Q_W1s-Wxi5EGpFwbbgZJqQ0mQGeU6VP-jRI2NHhJpdJw5Slwr0F9q4e51gU16dUB2pgbgC7OeLAjidata9br2K9ssnurfGTGdXCu74JCod7NJkjcjE-g_F8HnVyM7h5HOjKkc_k8LdxG1Hi5VkAvXw1eJe2N8fmFHTsuxFCSeJU3Xnxbi6_7uuqln42IJL9lGoULL7siepo-hzfTDTsQ7glQVnRB1bM4oLw8MJUO7OuAtl2Z4v-zndMOUrZ-5MSB73X1lo3TqaLwZJNxKOJNGKKthNql1NJEM_aNwiOhzyDPuQ7E37n7jaSxqEJGasbD4vayey0yhnj8sXlWV0RLEU9c40V	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**ADICIÓN N° 01**	***$ 5.382.898,00***
	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	***$ 130.354.437,00***
Nombre contratista	Empresa **CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022** Representante Legal **CARLOS RAMBAL BUENDIA**	NIT: **NIT.901598981-5** C.C. **72.002.179**
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**	Duración cinco (5) meses 17/11/2022

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios				
	Tipo de Acta	**Días**	**Desde**	**Hasta**
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios.	**ACTA SUSPENSIÓN N° 01**	**31 DÍAS**	**12/11/2022**	**13/12/2022**
	ACTA REINICIO N° 01	**03 DÍAS**	**13/12/2022**	**16/12/2022**
	ACTA PRÓRROGA 00	**5 MESES**	**16/12/2022**	**15/05/2023**
	ACTA PRORROGA 01	**37 DÍAS**	**16/05/2023**	**22/06/2023**
	ACTA PRORROGA 02	**4 MESES**	**21/06/2023**	**21/10/2023**
	ACTA SUSPENSIÓN 02	**171 DÍAS**	**21/10/2023**	**09/04/2024**
	ACTA REINICIO 02	**02 DÍAS**	**09/04/2024**	**11/04/2024**
	ACTA PRÓRROGA 03	**18 DÍAS**	**12/04/2024**	**30/04/2024**
	ACTA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**24/04/2024**	**22/06/2024**
	PRÓRROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**22/06/2024**	**21/08/2024**
	PRÓRROGA N° 02 A LA SUSPENSIÓN 03	**2 MESES**	**21/08/2024**	**23/10/2024**
	ACTA REINICIO 03	**06 DÍAS**	**23/10/2024**	**29/10/2024**
	ACTA PRÓRROGA 05	**2 MESES**	**30/10/2024**	**30/12/2024**
	ACTA PRÓRROGA 06	**47 DÍAS**	**30/12/2024**	**15/02/2025**
	ACTA SUSPENSIÓN 04	**07 DÍAS**	**14/02/2025**	**21/02/2025**
	ACTA REINICIO 04	**01 DÍAS**	**24/02/2025**	**25/02/2025**
	ACTA PRÓRROGA 07	**28 DÍAS**	**25/02/2025**	**25/03/2025**
	ACTA PRÓRROGA 08	**2 MESES**	**25/03/2025**	**25/05/2025**
	ACTA SUSPENSIÓN 05	**05 DÍAS**	**23/05/2025**	**28/05/2025**
	AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 05	**15 DÍAS**	**28/05/2025**	**11/06/2025**
	ACTA REINICIO 05	**02 DÍAS**	**12/06/2025**	**13/06/2025**
	ACTA PRORROGA 09	***68 DÍAS***	***14/06/2025***	***21/08/2025***

Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**21/08/2025**

VALOR TOTAL CONTRATADO:	***$ 130.354.437,00***
ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN	
Otros Sí	
16/12/2022	Adición $ 5.382.898,00 y prorroga por cinco (05) meses

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
PÓLIZA N° 440-47-994000026471 APROBADA N/A		***Monto***	***Vigencias***	
			Desde	***Hasta***
17/06/2022	***Cumplimiento***	**$ 12.497.153,90**	***10/06//2022***	***10/01/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$ 6.248.576,95**	***10/06/2022***	***10/11/2025***
	Calidad del Servicio	**$ 24.994.307,80**	***10/11/2022***	***10/11/2027***
14/12/2022	***Cumplimiento***	**$ 12.497.153,90**	***10/06//2022***	***17/02/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$ 6.248.576,95**	***10/06/2022***	***17/12/2025***
	Calidad del Servicio	**$ 24.994.307,80**	***17/12/2022***	***17/12/2027***
29/05/2023	***Cumplimiento***	**$ 13.035.443,70**	***10/06//2022***	***23/08/2023***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$ 6.517.721,85**	***10/06/2022***	***23/06/2026***
	Calidad del Servicio	**$ 26.070.887,40**	***23/06/2023***	***23/06/2028***
14/12/2023	***Cumplimiento***	**$ 13.035.443,70**	***10/06//2022***	***24/04/2024***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**$ 6.517.721,85**	***10/06/2022***	***22/02/2027***
	Calidad del Servicio	**$ 26.070.887,40**	***23/06/2023***	***22/02/2029***
ANEXO 9	***Cumplimiento***	**13,035,443.70**	***10/06//2022***	***29/12/2024***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**6,517,721.85**	***10/06/2022***	***29/10/2027***
	Calidad del Servicio	**26,070,887.40**	***29/10/2024***	***29/10/2029***
ANEXO 10	***Cumplimiento***	**13,035,443.70**	***10/06//2022***	***29/12/2024***
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**6,517,721.85**	***10/06/2022***	***29/10/2027***
	Calidad del Servicio	**26,070,887.40**	***29/10/2024***	***29/10/2029***

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	**NO**
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	***Junio 2025***	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		***X***
INFORME FINANCIERO	***X***	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	***X***	
OTROS		***X***

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100,00%**
% EJECUTADO DE OBRA PMC CONSULTORÍA No 001-2024	**64,81 %**

04 de Julio de 2025:

- Se envía correo electrónico dando respuesta formal a la "Notificación formal de actuaciones judiciales y disciplinarias – Presunta falsedad en documento público relacionada con el Contrato N° 001-2022".

05 de Julio de 2025:

- Se realiza visita técnica conjunta a la obra pactada el 03 de julio de 2025 en la mesa de diálogo SIPAR , participaron El Representante Legal del Contratista, El Ingeniero Residente de la Interventoría, un representante de la veeduría, La personería Municipal y el secretario de la personería, el supervisor del contrato y el profesional de apoyo municipal.
- En esta visita se observa la colocación de tapas de concreto en las diferentes cajas del sistema eléctrico en el perímetro de la obra, así mismo se observó la instalación de tramos faltantes de la malla en el cerramiento perimetral de la cancha. Además, se observa que las bancas de concreto en el área del Auditorio fueron reubicadas procurando mejorar el alineamiento en relación con el proyecto inicial.
- En esta visita se encontraron diferencias entre las cantidades de obra ejecutadas propuestas por el contratista y la interventoría para el cobro del Acta 07 en comparación con las cantidades de obras verificadas por la supervisión.
- Así mismo se encontraron diferencias entre las cantidades realmente ejecutadas a la fecha y que guardan relación con la instalación de malla en el perímetro de la cancha. También se observó la instalación de malla perimetral

08 de Julio de 2025:

- Presentan vía radicado N° 1044 de fecha 08/7/2025, Acta de Cobro N° 07 para ser revisada y evaluada por la Supervisión del contrato.
- Se inicia revisión del Acta por parte de la Supervisión.

09 de Julio de 2025:

- Se socializa con el Representante Legal del Contratista de Obras, observaciones encontradas en la versión del Acta 07 presentada en fecha 08 de julio y que se corresponde mayormente con diferencias en operaciones matemáticas reflejadas en el acta.
- Teniendo en cuenta estas observaciones, según radicado 1058-2025 se presenta de nuevo versión corregida del Acta 07 para ser revisada y evaluada por la Supervisión del contrato.

10 de Julio de 2025:

- En la Sede de la Alcaldía de Balboa, se lleva a cabo mesa de trabajo conjunta con la presencia del Representante Legal del Contratista de Obras apoyado además con la presencia de un Ingeniero Civil, el representante de la Interventoría, autorizado previamente por el representante Legal de la Interventoría, la Secretaria de Planeación, el Director de Obras e Infraestructura en calidad de Supervisor del contrato y la Personera Municipal.
- En esta mesa de trabajo se trata el asunto del trámite de pago del Acta de Obra N° 07, sobre lo cual el Supervisor del contrato manifiesta que fueron subsanadas las observaciones encontradas en obra y que guardan relación únicamente con el acta referida, y que fueron revisadas en visita conjunta realizada el pasado 05 de julio.
- De igual modo, en esta mesa de trabajo se estableció la necesidad de realizar nuevas y frecuentes mesas de trabajo, con la finalidad de revisar detalladamente las observaciones presentadas por la Supervisión del Contrato, y que a la fecha no han sido justificadas o subsanadas. Para ello se establece la realización de mesas técnicas de trabajo ordinarias los días jueves a las 3:00pm y extraordinarias previa notificación a las partes.
- El contratista manifiesta la necesidad de revisar los asuntos de los nuevos ítems requeridos para la culminación de los trabajos, a lo que la Supervisión le responde que, a la fecha, se está a la espera de la presentación de los documentos que soporten y avalen tal modificación, dentro de los cuales se encuentran, la presentación de cotizaciones y especificaciones técnicas emitidas por los respectivos fabricantes, tanto para la propuesta que hagan sobre el reemplazo del parque y del adoquín, respectivamente.
- En esta mesa de trabajo, tanto el contratista de obras como el representante de la interventora, manifiestan estar de acuerdo con las observaciones encontradas por la supervisión del contrato, así mismo manifiestan su voluntad de revisarlas, estudiarlas, analizarlas y subsanarlas a la brevedad posible, todo en aras de la buena fe y transparencia y concordancia de la información.

11 de Julio de 2025:

- Con fundamento en la mesa de trabajo realizada el 10 de julio de 2025, se suscribe Informe y Acta de Supervisión en la que se establecen algunas de las acciones a seguir para la continuidad en el desarrollo de los contratos, acordando además que las observaciones de la supervisión, serán tenidas en cuenta, ajustadas, corregidas y/o subsanadas en la siguiente Acta de Cobro presentada por el Contratista de Obras. Esto en aras de la transparencia en la información contractual.
- También se acuerda la realización de mesas de trabajo ordinarias al menos una vez por semana, los días jueves a las 3:00pm, y extraordinarias previo convenimiento entre las partes para la revisión detalladas de las observaciones presentadas por la supervisión, en aras de procurar la transparencia y la buena fe de la información aportada.

12 de Julio de 2025:

- Habiendo recogido todas las firmas en el Informe y Acta de Supervisión, se procede a dar continuidad al trámite de pago para el Acta de Cobro N° 07, presentada por el Contratista de Obras.

30 de Julio de 2025:

- Se envía a los contratistas de obras y de interventoría: “Reiteración de Solicitud de Documentación Adicional y Complementaria para la Evaluación de la Inclusión de Nuevos Ítems, y Solicitud de Certificados de Calidad e Informes de Avance”
- Habiendo recogido todas las firmas en el Informe y Acta de Supervisión, se procede a dar continuidad al trámite de pago para el Acta de Cobro N° 07, presentada por el Contratista de Obras.

31 de Julio de 2025:

Se realizó mesa de trabajo conjunta con la participación del contratista de obras, representantes de la Interventoría, Personería Municipal, Secretaría de Planeación Municipal, Supervisor Municipal en la que se trataron diversos asuntos, a saber:

- El contratista de Obras manifestó haber presentado en esta fecha, solicitud de ajustes de precios, en esta ocasión basados en los Índices de Precios al Consumidor.
- El contratista de Obras también declaró públicamente que, de no reconocerle los ajustes de precios solicitados no continuaría con la ejecución de los trabajos.
- En esta mesa de trabajo se le indicó a la interventoría, que tal solicitud debería ser revisada, analizada y de ser el caso, justificada por su despacho para ser presentada con los debidos soportes a la Supervisión Municipal. Los representantes de la interventoría se comprometieron a realizar la revisión de esta solicitud y de ser el caso, dar oportuna respuesta antes de la próxima reunión.
- En esta mesa de trabajo la Personera Municipal expresa que a la fecha no se han realizado los pagos que, por concepto de salarios y prestaciones sociales se adeudan a dos trabajadores quienes presentaron los respectivos requerimientos ante ese despacho. De igual modo, la Personera estableció plazo hasta el cinco (5) de agosto de 2025 para que tanto el contratista de obras y el contratista de interventoría presenten respuesta formal a los requerimientos realizados por su despacho.

- Los representantes de la Interventoría manifiestan que estarían de acuerdo en una solicitud de suspensión por parte del Contratista de Obras, a lo que esta Supervisión les manifiesta que deben tener en cuenta las últimas actuaciones presentadas relacionadas con la suspensión y reinicio de los contratos en los que, tanto el contratista de obras como el de interventoría manifestaron que estas situaciones habían sido resueltas.
- También en esta mesa, la secretaría de planeación presentó postura referida a la solicitud de adición de recursos realizadas por los representantes de la Interventoría, y que estaría vinculada a la solicitud de Ajustes de Precios presentada por el contratista de obras, recordando al contratista de obras que en reiteradas ocasiones él mismo había expresado que podría terminar los trabajos con los precios pactados inicialmente en el respectivo contrato de obras N° 001-2022.
- Adicionalmente, se acuerda el envío a los representantes de la Interventoría y vía correo electrónico, de los últimos requerimientos realizados desde la Supervisión Municipal y que guardan relación principalmente con la presentación de los informes mensuales y semanales debidamente ajustados según las observaciones realizadas, la presentación de documentos técnicos que soporten la solicitud de inclusión de nuevos ítems, entre otros.

- Estado del convenio

La condición actual del convenio al mes de julio de 2025 es: se encuentra ***ACTIVO.***

Aspectos Financieros:

A continuación, se presenta un resumen financiero a la fecha de los pagos efectuados a las Contrataciones Derivadas tanto para la ejecución de obras como para la Interventoría:

RELACION DE AVANCES DE OBRA Y FINANCIEROS DEL CONVENIO	***Fecha***	***31/07/2025***

CONVENIO	***2001-2021***
OBRA:	***Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa Risaralda***

CONTRATO DE OBRAS		
Monto del Contrato	***$ 1.124.000.000,00***	***89,92%***
Anticipo 15% Obras	***$ 156.100.050,00***	***12,49%***
Adición	***$ 67.244.892,00***	***5,38%***
Monto Modificado	***$ 1.191.244.892,00***	***95,30%***

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Monto del Contrato	***$ 124.971.539,00***	***10,00%***
Anticipo	***$ 0,00***	***0,00%***
Adición	***$ 5.382.898,00***	***0,43%***
Monto Modificado	***$ 130.354.437,00***	***10,43%***

AVANCES DE OBRA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y OBRAS				***Monto del Convenio para Obras***		***$ 1.040.667.000,00***
				Monto del Convenio para Diseños		***$ 83.333.000,00***
				Total del Convenio Diseños / Obras		***$ 1.124.000.000,00***
Concepto	***Monto del Acta***	***Amortización Anticipo***	***%***	***Pagos Netos (A)***	***Descuentos Municipales***	***Pagos Netos (B)***
Acta Nº 01	$ 83.333.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 83.333.000,00	$ 16.624.934,00	$ 66.708.066,00
Acta Nº 02	$ 152.066.901,00	$ 22.810.035,00	15,00%	$ 129.256.866,00	$ 48.150.252,00	$ 81.106.614,00
Acta Nº 03	$ 263.949.468,00	$ 19.993.502,00	7,57%	$ 243.955.966,00	$ 42.084.786,00	$ 201.871.180,00
Acta Nº 04	$ 174.151.677,00	$ 23.414.978,00	13,45%	$ 150.736.699,00	$ 27.767.195,00	$ 122.969.504,00
Acta Nº 05	$ 31.503.221,00	$ 3.150.322,00	10,00%	$ 28.352.899,00	$ 5.022.956,00	$ 23.329.943,00
Acta Nº 06	$ 48.846.236,00	$ 7.326.935,76	15,00%	$ 41.519.300,24	$ 7.788.170,00	$ 33.731.130,24
Acta Nº 07	$ 56.335.553,61	$ 14.083.888,40	25,00%	$ 42.251.665,21	$ 8.981.484,00	$ 33.270.181,21
Subtotal	***$ 810.186.056,61***	***$ 90.779.661,16***		***$ 719.406.395,45***	***$ 156.419.777,00***	***$ 562.986.618,45***
%	***64,81%***	***7,26%***		***57,55%***	***12,51%***	***45,04%***

AVANCES DE INTERVENTORIA				***Monto del Convenio para Interventoría***		***$ 124.971.539,00***
Concepto	***Monto del Acta***	***Amortización Anticipo***	***%***	***Pagos Netos (A)***	***Descuentos Municipales***	***Pagos Netos (B)***
Acta Nº 01	$ 41.667.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 41.667.000,00	$ 7.983.256,00	$ 33.683.744,00
Acta Nº 02	$ 47.891.215,61	$ 0,00	0,00%	$ 47.891.215,61	$ 9.175.796,00	$ 38.715.419,61
Subtotal	***$ 89.558.215,61***	***$ 0,00***		***$ 89.558.215,61***	***$ 17.159.052,00***	***$ 72.399.163,61***
%	***7,16%***	***0,00%***		***7,16%***	***1,37%***	***5,79%***

RESUMEN OBRAS DEL CONVENIO				***Monto General del Convenio***		***$ 1.248.971.539,00***
Concepto	***Actas Pagadas***	***Amortización Anticipo***	***%***	***Pagos Netos (A)***	***Descuentos Municipales***	***Pagos Netos (B)***
TOTAL CONVENIO	***$ 899.744.272,22***	***$ 90.779.661,16***		***$ 808.964.611,06***	***$ 173.578.829,00***	***$ 635.385.782,06***
%	***71,98%***	***7,26%***		***64,72%***	***13,89%***	***50,83%***

RESUMEN FINANCIERO DEL CONVENIO			
Concepto	***Actas Pagadas***	***Amortización Anticipo***	***%***
TOTALES CONVENIO	***$ 965.064.661,06***	***$ 90.779.661,16***	
%	***77,21%***	***7,26%***	

Resumen de Cantidades de Obras ejecutadas a la fecha:

Item	Descripcion	Und	Acta N° 07			Acumulado		
			Cantidad	Precio Unitario	Total	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	***PRELIMINAR***			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 7.022.789,76***
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	0,00	$ 2.769,00	$ -	1.229,48	$ 2.769,00	$ 3.404.430,12
1,2	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	0,00	$ 2.943,00	$ -	1.229,48	$ 2.943,00	$ 3.618.359,64
2	***EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS***			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 16.451.999,66***
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 25.781,00	$ -	194,03	$ 25.781,00	$ 5.002.287,43
2,2	EXCAVACIÓN MECANICA CAJEO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 8.654,00	$ -	92,82	$ 8.654,00	$ 803.264,28
2,3	RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,00	$ 49.797,00	$ -	44,46	$ 49.797,00	$ 2.213.974,62
2,4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO, MANUALMENTE	M3	0,00	$ 21.044,00	$ -	26,24	$ 21.044,00	$ 552.194,56
2,5	BASE GRANULAR E= 10CM	M3	0,00	$ 169.797,00	$ -	46,41	$ 169.797,00	$ 7.880.278,77
3	***CONCRETOS***			***TOTAL***	***$ 7.478.042,00***		***TOTAL***	***$ 187.574.400,62***
3,1	***CIMENTACIONES***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 46.257.270,42***
3,1,1	SOLADO DE NIVELACION DE 2500 PSI	M2	0,00	$ 32.441,00	$ -	86,32	$ 32.441,00	$ 2.800.307,12
3,1,2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	$ 515.633,00	$ -	31,16	$ 515.633,00	$ 16.067.124,28
3,1,3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	$ 606.764,00	$ -	23,43	$ 606.764,00	$ 14.216.480,52
3,1,4	CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	0,00	$ 268.570,00	$ -	49,05	$ 268.570,00	$ 13.173.358,50
3,2	***ESTRUCTURA***			***Subtotal***	***$ 7.478.042,00***		***Subtotal***	***$ 26.394.745,92***
3,2,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3		$ 709.080,00		5,30	$ 709.080,00	$ 3.758.124,00
3,2,2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI AMARRE DE MURO (0.20x0.14m)	ML	0,00	$ 58.177,00	$ -	14,96	$ 58.177,00	$ 870.327,92
3,2,3	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00	$ 718.171,00	$ -	6,18	$ 718.171,00	$ 4.438.296,78
3,2,4	VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE DE MURO (0.20x0.14m)	ML	0,00	$ 46.867,00	$ -	127,18	$ 46.867,00	$ 5.960.545,06
3,2,5	ALFAJÍAS EN CONCRETO DE 2500 PSI A= 0.25 M	ML	0,00	$ 34.898,00	$ -	1,50	$ 34.898,00	$ 52.347,00
3,2,6	GRADERIA CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 10CM	M2	0,00	$ 55.609,00	$ -	22,90	$ 55.609,00	$ 1.273.446,10
3,2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO	UND	11,00	$ 679.822,00	$ 7.478.042,00	13,00	$ 679.822,00	$ 8.837.686,00
3,2,8	PLACA CUBIERTA MACIZA e=0.15m, CONCRETO 3000 PSI (Incluye impermeabilizante)	M2	0,00	$ 160.787,00	$ -	7,49	$ 160.787,00	$ 1.203.973,06
3,3	***ESTRUCTURA METALICA***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 114.922.384,28***
3,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	0,00	$ 6.589,00	$ -	6.126,92	$ 6.589,00	$ 40.370.275,88
3,3,4	CERRAMIENTO CONTRA-IMPACTO PARA CANCHA SINTÉTICA EN ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE VARILLA LISA DE 3/4 SOLDADURA E70:18 Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 264.474,00	$ -	112,80	$ 264.474,00	$ 29.832.667,20
3,3,5	CERRAMIENTO LATERAL PARA CANCHA SINTÉTICA EN ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE MALLA ESLABONADA, SOLDADURA E70:18 Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	$ 203.224,00	$ -	220,05	$ 203.224,00	$ 44.719.441,20
4	***MAMPOSTERIA , PAÑETES Y ACABADOS***			***TOTAL***	***$ 737.559,27***		***TOTAL***	***$ 55.553.851,35***
4,1	MURO EN BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL a=14,5 CM, INCLUYE HIERRO DE 1/2 PUL CADA 1 M	M2	0,00	$ 169.022,00	$ -	311,16	$ 169.022,00	$ 52.592.885,52
4,2	MURO BLOQUE ARCILLA No.5 E=0.12m	M2	0,00	$ 66.120,00	$ -	6,71	$ 66.120,00	$ 443.665,20
4,3	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=8CM	ML	4,41	$ 167.247,00	$ 737.559,27	4,41	$ 167.247,00	$ 737.559,27
4,4	PAÑETE MUROS, MORTERO 1:3	M2	0,00	$ 24.587,00	$ -	64,01	$ 24.587,00	$ 1.573.813,87
4,5	PAÑETE BAJO PLACA, MORTERO 1:3	M2	0,00	$ 27.501,00	$ -	7,49	$ 27.501,00	$ 205.927,49
5	***CUBIERTA***			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 7.557.120,40***
5,1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	M2	0,00	$ 87.716,00	$ -	77,15	$ 87.716,00	$ 6.767.289,40
5,2	CANAL EN TEJA ARQUITECTONICA	ML	0,00	$ 37.611,00	$ -	21,00	$ 37.611,00	$ 789.831,00
6	***INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUVIAS***			***TOTAL***	***$ 6.936.682,00***		***TOTAL***	***$ 37.832.887,89***
6,1	***RED AGUA POTABLE***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 3.345.759,00***
6,1,1	***TUBERIA RED AGUA POTABLE***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 1.057.586,00***
6,1,1,1	TUBERIA PVC-PRES DMETRO 1/2', INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	ML		$ 8.208,00		40,00	$ 8.208,00	$ 328.320,00
6,1,1,2	TUBERIA PVC-PRES DMETRO 1", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	ML		$ 17.818,00		35,00	$ 17.818,00	$ 623.630,00
6,1,1,3	TUBERIA PVC-PRES DMETRO 3/4", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	ML		$ 8.803,00		12,00	$ 8.803,00	$ 105.636,00
6,1,2	***ACCESORIOS RED AGUA POTABLE***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 2.288.173,00***
6,1,2,1	CODO 90° DE 1/2"	UN		$ 3.367,00		37,00	$ 3.367,00	$ 124.579,00
6,1,2,2	CODO 90° DE 3/4"	UN		$ 3.867,00		16,00	$ 3.867,00	$ 61.872,00
6,1,2,3	CODO 90° DE 1"	UN		$ 3.667,00		3,00	$ 3.667,00	$ 11.001,00
6,1,2,4	TEE FLUJO NORMAL DE 1/2"	UN		$ 2.367,00		15,00	$ 2.367,00	$ 35.505,00
6,1,2,5	TEE FLUJO NORMAL DE 3/4"	UN		$ 2.967,00		9,00	$ 2.967,00	$ 26.703,00
6,1,2,6	TEE FLUJO NORMAL DE 1"	UN		$ 4.367,00		4,00	$ 4.367,00	$ 17.468,00
6,1,2,7	VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1/2"	UN		$ 73.367,00		14,00	$ 73.367,00	$ 1.027.138,00
6,1,2,8	VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 3/4"	UN		$ 76.867,00		2,00	$ 76.867,00	$ 153.734,00
6,1,2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE ANGULO DE 1/2"	UN		$ 25.667,00		16,00	$ 25.667,00	$ 410.672,00
6,1,2,13	REDUCCIÓN PVC DE 1" A 3/4"	UN		$ 7.367,00		2,00	$ 7.367,00	$ 14.734,00
6,1,2,14	REDUCCIÓN PVC DE 3/4" A 1/2"	UN		$ 6.867,00		9,00	$ 6.867,00	$ 61.803,00
6,1,2,15	REDUCCIÓN PVC DE 1 A 1/2"	UN		$ 6.367,00		2,00	$ 6.367,00	$ 12.734,00
6,1,2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO DE 3/4"	UN		$ 330.230,00		1,00	$ 330.230,00	$ 330.230,00

6,2	***REDES SANITARIAS***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 2.853.077,75***	
6,2,1	***TUBERIA RED SANITARIA***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 1.765.730,75***	
6,2,1,1	TUBERIA PVC-S ø 2" INCLUYE ACCESORIOS.	ML	0,00	$ 16.764,00	$ -	29,15	$ 16.764,00	$ 488.670,60	
6,2,1,2	TUBERIA PVC-S ø 4" INCLUYE ACCESORIOS.	ML	0,00	$ 32.159,00	$ -	18,25	$ 32.159,00	$ 586.901,75	
6,2,1,3	TUBERIA PVC-S ø 3" INCLUYE ACCESORIOS.	ML	0,00	$ 23.754,00	$ -	2,00	$ 23.754,00	$ 47.508,00	
6,2,1,4	TUBERIA PVC-S ø 6" INCLUYE ACCESORIOS.	ML	0,00	$ 74.640,00	$ -	8,61	$ 74.640,00	$ 642.650,40	
6,2,2	***SALIDAS SANITARIAS***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 1.087.347,00***	
6,2,2,1	REDUCIÓN PVC-S DE 4" A 2"	UN	0,00	$ 17.196,00	$ -	12,00	$ 17.196,00	$ 206.352,00	
6,2,2,2	CODO PVC-S DE 4"	UN	0,00	$ 26.949,00	$ -	19,00	$ 26.949,00	$ 512.031,00	
6,2,2,3	CODO PVC-S DE 2"	UN	0,00	$ 10.249,00	$ -	36,00	$ 10.249,00	$ 368.964,00	
6,3	SISTEMA AGUAS LLUVIAS			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 1.908.495,00***	
6,3,1	TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO ø 6"INCLUYE ACCESORIOS.	ML	0,00	$ 74.640,00	$ -	20,00	$ 74.640,00	$ 1.492.800,00	
6,3,2	TUBERIA PVC-ALCANTARILLADO ø 3"INCLUYE ACCESORIOS.	ML	0,00	$ 23.754,00	$ -	17,50	$ 23.754,00	$ 415.695,00	
6,4	***CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 22.788.874,14***	
6,4,1	CAJA DE INSPECCION 0,8 x 0,8 M EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE TAPA REFORZADA	UN	0,00	$ 331.225,00	$ -	6,00	$ 331.225,00	$ 1.987.350,00	
6,4,2	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO® MONOLITIK® DP-150V. Clase de Carga:D400; Long=1000,0mm; H=270,0mm; Ancho=200,0mm	ML	0,00	$ 388.233,00	$ -	53,58	$ 388.233,00	$ 20.801.524,14	
6,5	***APARATOS SANITARIOS***			***Subtotal***	***$ 6.936.682,00***		***Subtotal***	***$ 6.936.682,00***	
6,5,1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PORCELANA DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	7,00	$ 264.047,00	$ 1.848.329,00	7,00	$ 264.047,00	$ 1.848.329,00	
6,5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS A.INOX 51CM CON ESCURRIDOR P.GRIFO	UN	1,00	$ 214.047,00	$ 214.047,00	1,00	$ 214.047,00	$ 214.047,00	
6,5,3	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ALONGADO, CONTROL DE DESCARGA DUAL	UN	6,00	$ 379.047,00	$ 2.274.282,00	6,00	$ 379.047,00	$ 2.274.282,00	
6,5,4	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE PORCELANA TIPO INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH	UN	2,00	$ 379.047,00	$ 758.094,00	2,00	$ 379.047,00	$ 758.094,00	
6,5,5	JUEGO DE BARRAS DE SEGURIDAD CROMADAS 11/4", (1 L=60 cm, 2 L=30cm)	UN	1,00	$ 506.723,00	$ 506.723,00	1,00	$ 506.723,00	$ 506.723,00	
6,5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE	UN	3,00	$ 167.373,00	$ 502.119,00	3,00	$ 167.373,00	$ 502.119,00	
6,5,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE	UN	3,00	$ 111.973,00	$ 335.919,00	3,00	$ 111.973,00	$ 335.919,00	
6,5,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UN	3,00	$ 165.723,00	$ 497.169,00	3,00	$ 165.723,00	$ 497.169,00	
7	***CARPINTERIA METALICA***			***TOTAL***	***$ 20.210.156,00***		***TOTAL***	***$ 20.210.156,00***	
7,1	PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO NATURAL P. ALN 215, Y VIDRIO DE 6MM	M2	6,74	$ 322.525,00	$ 2.173.818,50	6,74	$ 322.525,00	$ 2.173.818,50	
7,2	PUERTA EN ALUMINIO NATURAL P. ALN 215, Y LAMINA CAL 20	M2	8,40	$ 318.025,00	$ 2.671.410,00	8,40	$ 318.025,00	$ 2.671.410,00	
7,3	VENTANERIA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO INCLUYE VIDRIO DE 5MM	M2	8,90	$ 346.607,00	$ 3.084.802,30	8,90	$ 346.607,00	$ 3.084.802,30	
7,4	DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO	M2	18,64	$ 658.805,00	$ 12.280.125,20	18,64	$ 658.805,00	$ 12.280.125,20	
8	***PISOS***			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 143.357.560,93***	
8,1	PLACA CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi (Malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm)	M2	0,00	$ 93.378,00	$ -	773,55	$ 93.378,00	$ 72.232.551,90	
8,2	RAMPA EN CONCRETOS DE 300 psi escobiada y ratoniada(Malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm)	M2	0,00	$ 101.135,00	$ -	11,65	$ 101.135,00	$ 1.178.576,72	
8,3	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3; (e=4cm aprox)	M2	0,00	$ 40.705,00	$ -	68,45	$ 40.705,00	$ 2.786.289,81	
8,9	GRAMA SINTETICA h=50mm, MONOFILAMENTO, CON ESPESOR MAYOR A 360 MICRONES, CON NERVIO REF.	M2	0,00	$ 145.750,00	$ -	460,79	$ 145.750,00	$ 67.160.142,50	
9	***ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES***			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 12.674.873,38***	
9,1	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	0,00	$ 33.447,00	$ -	5,84	$ 33.447,00	$ 195.330,48	
9,2	ESTUCO PLASTICO BAJO PLACA	M2	0,00	$ 38.140,00	$ -	7,49	$ 38.140,00	$ 285.668,60	
9,3	PINTURA SOBRE MURO 2 MANOS	M2	0,00	$ 28.811,00	$ -	5,84	$ 28.811,00	$ 168.256,24	
9,4	PINTURA BAJO PLACA 2 MANOS	M2	0,00	$ 31.888,00	$ -	7,49	$ 31.888,00	$ 238.841,12	
9,5	PINTURA DE ALTO TRAFICO	M2	0,00	$ 29.150,00	$ -	75,94	$ 29.150,00	$ 2.213.651,00	
9,6	PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 - PESADO	M2	0,00	$ 86.818,00	$ -	46,40	$ 86.818,00	$ 4.028.355,20	
9,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	0,00	$ 20.677,00	$ -	25,60	$ 20.677,00	$ 529.331,20	
9,8	ENCHAPE CERAMICA 25x35, O SIMILAR	M2	0,00	$ 78.354,00	$ -	64,01	$ 78.354,00	$ 5.015.439,54	
11	***GIMNASIO BIOSALUDABLE***			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 15.765.700,00***	
11,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO DE 0,45 X 1,20 X 1,30 M. INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	0,00	$ 4.262.823,00	$ -	1,00	$ 4.262.823,00	$ 4.262.823,00	
11,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE PONY REMO DE 1,10 X 0,75 X 1,14 M. INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	0,00	$ 3.901.517,00	$ -	1,00	$ 3.901.517,00	$ 3.901.517,00	
11,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE BARRAS PARALELAS DE 2,00 X 0,70 X 1,32 M. INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	0,00	$ 3.530.012,00	$ -	1,00	$ 3.530.012,00	$ 3.530.012,00	
11,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE TWISTER DE 1,60 DE DIAMETRO X 1,38 DE ALTO. INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	0,00	$ 4.071.348,00	$ -	1,00	$ 4.071.348,00	$ 4.071.348,00	
13	***INSTALACIONES ELECTRICAS***			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 12.381.223,00***	
13,1	***RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 788.215,00***	
13,1,1	Localización y reeplanteo de red de media y baja tensión.	UN	0,00	$ 286.208,00	$ -	1,00	$ 286.208,00	$ 286.208,00	
13,1,6	Cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,6 x 0,6 mts.	UN	0,00	$ 502.007,00	$ -	1,00	$ 502.007,00	$ 502.007,00	
13,2	***ALUMBRADO PÚBLICO***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 4.780.724,00***	
13,2,3	Cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,4 x 0,4 mts.	UN	0,00	$ 367.748,00	$ -	13,00	$ 367.748,00	$ 4.780.724,00	
13,3	***ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 1.442.192,00***	
13,3,4	Cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,4 x 0,4 mts.	UN	0,00	$ 360.548,00	$ -	4,00	$ 360.548,00	$ 1.442.192,00	
13,4	***INSTALACIONES INTERNAS***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 1.021.644,00***	
13,4,17	Cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,4 x 0,4 mts.	UN	0,00	$ 340.548,00	$ -	3,00	$ 340.548,00	$ 1.021.644,00	

13,5	***EXCAVACIÓN Y RELLENO***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 2.958.398,00***	
13,5,1	Excavación de zanja para ductos e incuye retiro de material, dimensiones de 0.6 x 0.4 mts	M3	0,00	$ 13.077,00	$ -	74,00	$ 13.077,00	$ 967.698,00	
13,5,2	Relleno en arena de peña para zanjas de conducción electrica	M3	0,00	$ 39.814,00	$ -	50,00	$ 39.814,00	$ 1.990.700,00	
13,7	***RESERVA***			***Subtotal***	***$ -***		***Subtotal***	***$ 1.390.050,00***	
13,7,1	Suministro e instalación de ductilería subterranea en PVC de 1" de reserva.	ML	0,00	$ 9.267,00	$ -	150,00	$ 9.267,00	$ 1.390.050,00	
14	***MURO***			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 53.795.955,98***	
14,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 25.781,00	$ -	153,58	$ 25.781,00	$ 3.959.445,98	
14,2	RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,00	$ 49.797,00	$ -	30,00	$ 49.797,00	$ 1.493.910,00	
14,3	CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI	M3	0,00	$ 268.570,00	$ -	180,00	$ 268.570,00	$ 48.342.600,00	
	COMPLEMENTARIOS			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 2.500.000,00***	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	0,00	$ 2.500.000,00	**$ -**	1,00	$ 2.500.000,00	**$ 2.500.000,00**	
1	**COMPONENTE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS**			***TOTAL***	***$ -***		***TOTAL***	***$ 83.333.000,00***	
1,1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Gl		$ 3.333.320,00	$ -	1,00	$ 3.333.320,00	$ 3.333.320,00	
1,2	ESTUDIO DE SUELOS	Gl		$ 6.666.640,00	$ -	1,00	$ 6.666.640,00	$ 6.666.640,00	
1,3	DISEÑO ARQUITETONICO	Gl		$ 12.499.950,00	$ -	1,00	$ 12.499.950,00	$ 12.499.950,00	
1,4	DISEÑO URBANO ESPACIO PUBLICO	Gl		$ 24.999.900,00	$ -	1,00	$ 24.999.900,00	$ 24.999.900,00	
1,5	DISEÑO ESTRUCTURAL	Gl		$ 12.499.950,00	$ -	1,00	$ 12.499.950,00	$ 12.499.950,00	
1,6	DISEÑO HIDROSANITARIO	Gl		$ 6.666.640,00	$ -	1,00	$ 6.666.640,00	$ 6.666.640,00	
1,7	DISEÑO RED DE GAS	Gl		$ 1.666.660,00	$ -	1,00	$ 1.666.660,00	$ 1.666.660,00	
1,8	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	Gl		$ 9.999.960,00	$ -	1,00	$ 9.999.960,00	$ 9.999.960,00	
1,9	PRESUPUESTO INCLUYE MEMORIAS DE CANTIADDES DE OBRA APU Y PROGRAMACION DE OBRA	Gl		$ 4.999.980,00	$ -	1,00	$ 4.999.980,00	$ 4.999.980,00	

6. RESUMEN

Actualmente, los contratos relacionados con la Contratación Derivada se encuentran en ejecución.

A la fecha, luego de múltiples revisiones y ajustes realizados por esta Supervisión; el Consorcio Interventoría Balboa 2022 presentó el Acta 07 debidamente subsanada, ajustada a los requerimientos verificados en obra.

Se llevan a cabo reuniones de trabajo conjuntas entre representantes del Contratista de Obras, Interventoría y Supervisión Municipal, en procura de culminar estos contratos derivados y el convenio en los mejores términos posibles.

A la fecha de elaboración de este Informe, el Consorcio Interventoría Balboa 2022 no ha presentado debidamente ajustados los informes Semanales y Mensuales cuyas observaciones fueron presentadas por esta Supervisión.

7. SUPERVISIÓN POR LA ALCALDÍA DE BALBOA



ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS
Director de Obras e Infraestructura
Municipio de Balboa

REGISTRO FOTOGRÁFICO.


Instalación Tapas de concreto en cajas eléctricas


Instalación Tapas de concreto en cajas eléctricas


Condición Actual Cerramiento Perimetral


Condición Actual Bancas Auditorio


Condición Actual Bancas Auditorio


Condición actual de fachada


Instalación Tapas de concreto en cajas eléctricas


Instalación Tapas de concreto en cajas eléctricas



Instalación Drenajes Lavamanos


Visita / Revision conjunta Contratista, Interventoría, Personería, Veeduría


Visita / Revision conjunta Contratista, Interventoría, Personería, Veeduría


Visita / Revision conjunta Contratista, Interventoría, Personería, Veeduría


Visita / Revision conjunta Contratista, Interventoría, Personería, Veeduría


Accesorios Sanitarios


Accesorios Sanitarios


Instalación Tapas de concreto en cajas eléctricas


Tabiquería / Separación Aluminio


Condición Actual Auditorio

CONVENIO 2001 DE 2021

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

INFORME FINANCIERO JULIO DE 2025
MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

PROYECTO (S):	SACUDETE TIPO 1		
CUENTA (AHORROS) No.457253005106		**DEL BANCO:**	**AGRARIO DE COLOMBIA**
VALOR CONVENIO			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	07/12/2021	GIRO 1	$ 225.000.000,00
FIDUCIARIA CENTRAL S.A NIT 900633774	06/06/2023	GIRO 2	$ 4.640.003,06
FIDUCIARIA CENTRAL S.A NIT 900633774	05/07/2023	GIRO 3	$ 611.357,67
FIDUCIARIA CENTRAL S.A NIT 900633774	02/08/2023	GIRO 4	$ 13.283,37
FIDUCIARIA CENTRAL S.A NIT 900633774	06/09/2023	GIRO 5	$ 22.272,65
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	25/10/2023	GIRO 6	$ 820.000.000,00
FIDUCIARIA CENTRAL S.A NIT 900633774	04/10/2023	GIRO 7	$ 9.373,15
FIDUCIARIA CENTRAL S.A NIT 900633774	27/10/2023	GIRO 8	$ 2.597,69
VALOR DE REINTEGRO GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS (OCTUBRE 2022)	10/06/2025	GIRO 9	$ 15.328,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.050.314.215,59**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)			**$ 1.050.314.215,59**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
CO No.001	CONSORCIO SACUDETE BALBOA	$ 1.124.000.000,00	$ 67.244.892,00	$ 1.191.244.892,00	$ 1.124.000.000,00
CI No.001	CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022	$ 124.971.539,00	$ 5.382.898,00	$ 130.354.437,00	$ 124.971.539,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.321.599.329,00**	**$ 1.248.971.539,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
CO No.001	ESTUDIOS Y DISEÑOS	2171	2198	20/10/2022	$ 66.708.066,00	N/A	$ 66.708.066,00
	COMISION	N/A	N/A	20/10/2022	$ 6.440,00	N/A	$ 6.440,00
	IVA	N/A	N/A	20/10/2022	$ 1.224,00	N/A	$ 1.224,00
CO No.001	ANTICIPO	266	295	01/03/2023	$ 100.000.000,00	$ 56.100.050,00	$ 156.100.050,00
CO No.001	OBRA ACTA 1	2574	2574	08/11/2024	$ 81.106.614,00	N/A	$ 81.106.614,00
	OBRA ACTA 2	2778	2757	27/11/2024	$ 201.871.180,00	N/A	$ 201.871.180,00
	DESCUENTOS OP 2574	2574		07/11/2024	$ 24.325.354,00	N/A	$ 24.325.354,00
	DESCUENTOS OP 2778	2778		06/12/2024	$ 42.084.786,00	N/A	$ 42.084.786,00
	OBRA ACTA 3	3117	3102	19/12/2024	$ 122.969.474,00	N/A	$ 122.969.474,00
	DESCUENTOS OP 03117	3117		29/01/2025	$ 27.767.195,00	N/A	$ 27.767.195,00
	OBRA ACTA 5	272	269	26/02/2025	$ 23.329.943,00	N/A	$ 23.329.943,00
	DESCUENTOS DE OP 272	272		26/02/2025	$ 5.022.956,00	N/A	$ 5.022.956,00
	OBRA ACTA 6	679	678	15/04/2025	$ 33.731.130,24	N/A	$ 33.731.130,24
	DESCUENTOS DE OP 679	679		08/05/2025	$ 7.788.170,00	N/A	$ 7.788.170,00
	OBRA ACTA 7	1537	1533	15/07/2025	$ 33.270.181,21	N/A	$ 33.270.181,21
	MULTA RETENIDA AL CONTRATISTA MEDIANTE O´2574	2574		30/07/2025	$ 23.824.898,00	N/A	$ 23.824.898,00
CI No.001	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	2247	2327	02/11/2022	$ 33.683.744,00	N/A	$ 33.683.744,00
	COMISION	N/A	N/A	20/10/2022	$ 6.440,00		$ 6.440,00
	IVA	N/A	N/A	20/10/2022	$ 1.224,00		$ 1.224,00
	DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171	2171	2198	20/10/2022	$ 24.608.190,00	N/A	$ 24.608.190,00
	INTERVENTORIA ACTA 2	3302	3336	30/12/2024	$ 38.715.419,61	N/A	$ 38.715.419,61
	DESCUENTOS OP 3302	2778		29/01/2025	$ 9.175.796,00	N/A	$ 9.175.796,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 899.998.425,06**	**$ 56.100.050,00**	**$ 956.098.475,06**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
01/07/2025	$ 11.262,00
02/07/2025	$ 11.263,00
03/07/2025	$ 11.263,00
04/07/2025	$ 33.793,00
07/07/2025	$ 11.266,00
08/07/2025	$ 11.266,00
09/07/2025	$ 11.267,00
10/07/2025	$ 11.267,00
11/07/2025	$ 33.805,00
14/07/2025	$ 11.269,00
15/07/2025	$ 9.644,00
16/07/2025	$ 9.644,00
17/07/2025	$ 9.645,00
18/07/2025	$ 28.937,00
21/07/2025	$ 9.647,00
22/07/2025	$ 9.647,00
23/07/2025	$ 9.648,00
24/07/2025	$ 9.648,00
25/07/2025	$ 28.947,00
28/07/2025	$ 9.650,00
29/07/2025	$ 9.650,00
30/07/2025	$ 8.486,00
31/07/2025	$ 8.487,00
TOTAL (3)	**$ 319.401,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.050.314.215,59**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 899.998.425,06**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 23.325.784,00**
Rendimientos financieros noviembre 2021	$ 0,00
Rendimientos financieros diciembre 2021	$ 66.450,00
Rendimientos financieros enero 2022	$ 71.398,00
Rendimientos financieros febrero 2022	$ 93.827,00
Rendimientos financieros marzo 2022	$ 109.244,00
Rendimientos financieros abril 2022	$ 114.517,00
Rendimientos financieros mayo 2022	$ 110.878,00
Rendimientos financieros junio 2022	$ 110.933,00
Rendimientos financieros julio 2022	$ 122.680,00
Rendimientos financieros agosto 2022	$ 141.496,00
Rendimientos financieros septiembre 2022	$ 180.002,00
Rendimientos financieros octubre 2022	$ 186.664,00
Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 117.501,00
Rendimientos financieros Diciembre 2022	$ 114.898,00
Rendimientos financieros enero 2023	$ 107.839,00
Rendimientos financieros febrero 2023	$ 137.812,00
Rendimientos financieros marzo 2023	$ 2.074,00
Rendimientos financieros abril 2023	$ 1.823,00
Rendimientos financieros mayo 2023	$ 1.887,00
Rendimientos financieros Junio 2023	$ 6.674,00
Rendimientos financieros Julio 2023	$ 6.950,00
Rendimientos financieros Agosto 2023	$ 7.746,00
Rendimientos financieros Septiembre 2023	$ 7.775,00
Rendimientos financieros Octubre 2023	$ 319.955,00
Rendimientos financieros Noviembre 2023	$ 1.347.825,00
Rendimientos financieros Diciembre 2023	$ 1.440.100,00
Rendimientos financieros Enero 2024	$ 1.352.364,00
Rendimientos financieros Febrero 2024	$ 1.309.380,00
Rendimientos financieros Marzo 2024	$ 1.401.962,00
Rendimientos financieros Abril 2024	$ 1.404.322,00
Rendimientos financieros Mayo 2024	$ 1.497.523,00
Rendimientos financieros Junio 2024	$ 1.272.729,00
Rendimientos financieros Julio 2024	$ 1.365.785,00
Rendimientos financieros Agosto 2024	$ 1.459.288,00
Rendimientos financieros Septiembre 2024	$ 1.324.671,00
Rendimientos financieros Octubre 2024	$ 1.418.333,00
Rendimientos financieros Noviembre 2024	$ 1.227.261,00
Rendimientos financieros Diciembre 2024	$ 681.857,00
Rendimientos financieros Enero 2025	$ 515.111,00
Rendimientos financieros Febrero 2025	$ 402.988,00
Rendimientos financieros Marzo 2025	$ 384.143,00
Rendimientos financieros Abril 2025	$ 382.673,00
Rendimientos financieros Mayo 2025	$ 361.929,00
Rendimientos financieros Junio 2025	$ 315.116,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 23.006.383,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 319.401,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)	**$ 173.641.574,53**

OBSERVACIONES

El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de JULIO 2025 $1.073.639.999,59, menos los pagos $899.998,425,06 para un saldo a Julio de $173.641.574,53

FIRMA

YURLEY ARIAS DUQUE
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

ANEXO 1. INFORME FINANCIERO CONVENIO SACÚDETE

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA- MINISTERIO DEL INTERIOR

NOVIEMBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	VALOR	
		DEBITO	CREDITO
07/11/2024	PAGO ESTAMPILLA PROANCIANO OP 2778-2024		6.061.272,00
07/11/2024	PAGOP IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO OP 2778-2024 3302-2025		1.515.318,00
07/11/2024	PAGO LEY 418/97 CONTRATO VIAS OP 2778-2024		7.576.590,00
07/11/2024	PAGO RETE IVA SERVICIOS Y RETEFUENTE CONTRATOS OBRA OP 2778-2024		3.110.902,00
07/11/2024	PAGO TASA CULTURA OP 2778-2024		2.272.977,00
07/11/2024	PAGO TASA PRODEPORTE Y RECREACION OP 2778-2024		3.788.295,00
08/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 2574-2024 OP 2574-PAGO COMPONENTE 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 1 ANEXA.		81.106.614,00
27/11/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 2757-2024 OP 2778-PAGO COMPONENTE 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 2 ANEXA.		201.871.180,00
TOTALES			**307.303.148,00**

JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ
Alcalde Municipal

YURLEY ARIAS DUQUE
Secretaria de Hacienda y Finanzas