INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	03 de enero de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Natalia Cárdenas Luna	Especialista en Geotecnia Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Geotecnia Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Wilfer Arley Vidarte Gaitán	Topógrafo - Consultoría	
Nolvery Perez Moreno	Topógrafa - Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato consultoría.
2. Proyecciones y propuestas para la implantación del proyecto CDI San Francisco
3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

1. Verificación del avance del contrato de consultoría:

Se presentó el informe de actividades realizadas a la fecha, destacando la entrega de la propuesta de esquema básico arquitectónico del CDI San Francisco. La interventoría revisó los documentos y verificó que cumplen con los lineamientos del ICBF y la normatividad técnica aplicable.

2. Proyecciones y propuestas para la implantación del proyecto:

El contratista expuso la distribución preliminar de las áreas funcionales (zonas administrativas, aulas, zonas de servicios, cocina, comedor, baterías sanitarias y zonas recreativas), indicando la pertinencia de la ubicación dentro del lote y la articulación con las condiciones topográficas y de accesibilidad. La interventoría sugirió un modelo de distribución estructural proyectado, pues aún no se cuenta con el aval de la entidad ICBF (ESQUEMA BÁSICO en proceso de revisión).

3. Proposiciones y observaciones:

El contratista manifestó su disposición a realizar los ajustes y complementar los documentos para la próxima sesión.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Continuar con las propuestas de distribución estructural	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	09/01/2025
2	Concertar propuestas	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	10/01/2025

Elaboró:



Allan Edward Sánchez Quiceno
Interventor