ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 04 DE TERMINACIÓN									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	157	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							09	10	2025

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL SGR	00AD-2101-1900-2024-00585-0142-SSF
CONTRATISTA:	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
NIT:	7225828-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de marzo de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	07 de abril de 2025
VALOR INICIAL:	$ 23.200.000
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	08 de abril de 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	09 de junio de 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN:	01 de julio de 2025
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	7 de septiembre de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	29 de septiembre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	9 de octubre de 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los nueve (09) días de mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía N° 7225828 de Duitama (Boyacá) en calidad de contratista y LUIS RENE GRANADOS VARGAS supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.04 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Profesional con título de pregrado en energía eléctrica o electromecánica con experiencia profesional no menor a (2) dos años, experiencia relacionada con supervisión y/o interventoría y/o residente de proyectos de infraestructura ELECTRICA relacionda con servicios públicos	mes	5	4.640.000,000	23.200.000	1	4.640.000	5	23.200.000
		Costos directos			23.200.000		4.640.000		23.200.000
		VALOR TOTAL			23.200.000		4.640.000		23.200.000

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2024-00585-0142	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	7625	10/02/2025	23.200.000	7125	14/03/2025	23.200.000

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Powered by CamScanner

ACTA N° 04 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 157	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					09	10	2025

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 4.640.000
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 4.640.000**

SON: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.**

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
PAGO 1	172527424	27/05/2025	4.640.000,00		
PAGO 2	198130425	25/06/2025	4.640.000,00		
PAGO 3	203303325	27/08/2025	4.640.000,00		
PAGO 4	206809525	24/09/2025	4.640.000,00		
TOTALES			$ 18.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: SGR			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 23.200.000	-------		-------
Valor adicionado	N/A	-------		-------
Valor Anticipo	N/A	-------		
CERTIFICACION DE PAGO N° 1		$ 4.640.000		$ 4.640.000
CERTIFICACION DE PAGO N° 2		$ 4.640.000		$ 4.640.000
CERTIFICACION DE PAGO N° 3		$ 4.640.000		$ 4.640.000
CERTIFICACION DE PAGO N° 4		$ 4.640.000		$ 4.640.000
Valor presente Acta		$ 4.640.000		$ 4.640.000
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	**$ 23.200.000**	**$ 23.200.000**	**$ -**	**$ 23.200.000**

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día jueves, 9 de octubre de 2025

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró _____

Revisó: JENNYFFER IBETH MACIAS AFRICANO
Oficina Jurídica

Enterado: *Nombre*
Cargo

Original oficina Contratación | 1ra copia Interventor | 2da copia Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

Powered by CamScanner

Vigilado Superservicios