Bogotá D.C. 11 de septiembre de 2025

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ACTIVOS FIJOS

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa **CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.**, correspondiente al contrato **443-2022** que tiene como objeto "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".**

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión para tramite a pago con soportes
- Factura LG 5248
- Certificación y Planilla de pago de seguridad social
- Certificación bancaria

Intervienen:

TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO
Supervisor del contrato 443-2022

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Luis Estupinan

FECHA / HORA: 15-09-25 - 11:08

ACTIVOS FIJOS

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logístico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	11/09/2025	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	JULIO 2025
No. de Contrato:	443-2022			VALOR	$ 2.282.530.693		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SA-137-2022-HOMIL						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S			NIT/ CC	901.163.173		
Clase de Contrato	Prestación de servicios			Modalidad de Contratación	Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés		
Cuenta Bancaria No.	78800003521	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente

Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 465 47 994000006651 | **Aseguradora (Si aplica):** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | **Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):** 28/12/2022

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA 2025	7125	8/01/2025			5625	8/01/2025	LG 5248	28/08/2025		ACTIVOS FIJOS	$ 8.425.943
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 8.425.943**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE										

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA 2022	$ 4.232.383,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 4.232.383,0	$ 0,0
VIGENCIA 2023	$ 611.078.400,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 611.078.400,0	$ 0,0
VIGENCIA 2024	$ 629.410.750,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 629.410.750,0	$ 0,0
VIGENCIA 2025	$ 648.293.070,0	$ 138.216.289,0	$ 0,0	$ 531.055.114,0	$ 255.454.245,0
VIGENCIA 2026	$ 389.516.090,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 389.516.090,0
TOTAL CONTRATO	**$ 2.282.530.693,0**	**$ 138.216.289,0**	**$ 0,0**	**$ 1.775.776.647,0**	**$ 644.970.335,0**

Nombre del Supervisor: TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO | **Fecha de notificación:** 30/07/2025

Plazo de ejecución:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	29/12/2022	31/07/2026
Vigencia del Contrato:	4 AÑOS	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **AGOSTO**, Pensión y riesgos profesionales **JULIO** con Planilla No. **9490315217** de fecha **14/08/2025** y Planilla No. **9489832066** de fecha **01/08/2025.**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social; **DE ACUERDO CON CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES DEL 04 DE AGOSTO DE 2025;** así mismo certifico que el/la contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro relacionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACION	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

1. Durante el mes de Julio de 2025 se realizaron los mantenimientos preventivos a los siguientes equipos:

A. 06 ESCALERAS ELECTRICAS PASAJEROS - Z J 1000 MITSUBISHI - Acceso principal HOMIL.

- Escalera eléctrica 1 - Escalera eléctrica 2
- Escalera eléctrica 3 - Escalera eléctrica 4
- Escalera eléctrica 5 - Escalera eléctrica 6

B. 03 ASCENSOR PASAJEROS - KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE - Edificio Principal

- Ascensor privado 2 - Ascensor publico 1 - Ascensor publico 2

C. 01 ASCENSOR PASAJEROS - KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE

– Edificio Fe en la causa.

D. 01 ASCENSOR PASAJEROS - KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE

- Edificio Imágenes diagnosticas

E. 01 ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - Edificio Principal

- Laboratorio

H. 02 ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - Edificio Principal

- Esterilización Línea Corta 1
- Esterilización Línea Corta 2

RUTINAS DE MANTENIMIENTO

A. ASCENSORES Y MONTACARGAS

Las rutinas de mantenimiento comprenden mensualmente y de acuerdo con el cronograma establecido, según las necesidades de los equipos:
**** Verificar * Ajustar * Lubricar***

Las partes a inspeccionar durantes las rutinas son:

- ***Maquina:*** Motor, generador, encoder y partes que lo conforman, bobinas de freno, fusibles, rodamientos, contactos, resisitencias, relevos, transformadores, recalentamientos de motor
- ***Panel de control:*** fusible, circuitos impresos, transformadores, circuitos de seguridad, relevos, contacto de potencia, variador de frecuencias
- ***Cabina:*** circuitos de puertas, fotocelda, alumbrado de cabina, ruidos y movimientos de cabina, intercomunicadores, circuito de puertos
- ***Hall:*** Botones de hall (llamados), indicadores de hall (llamados internos)
- ***Pozo:*** puertas de piso, mantenimiento en limitador de velocidad

En general todos los componentes relacionados con la composición y funcionamiento de los ascensores.

B. ESCALERAS ELECTRICAS

- ***Embarque superior:*** Motor, generador, encoder y partes que lo conforman. Bobinas de freno, fusibles, rodamientos, contactos, resistencias, relevos, transformadores, recalentamientos de motor, panel de control, unidad motriz, cadena de transmisión, rueda dentada superior
- ***Panel de control:*** Circuitos impresos, transformador y variador
- ***Embarque central:*** Guia principal, guía de arratre, unidad motriz del pasamanos móvil, rodamiento parte inferior
- ***Seguridades*** Micros de seguridad superiores e inferiores externos como internos, protecciones de entrada
- ***Peldaños*** huella de peldaño, contra huella, línea de demarcación de peldaño, rodillos de accionamiento, cadenas de peldaño, interruptores de seguridad, botón de emergencia.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. Suministrar grasas y lubricantes por el fabricante según necesidad de los equipos
2. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores
3. Realizar cada 3 meses la prueba del dispositivo de paracaídas, conforme a las normas establecidas en el cronograma en común acuerdo entre el oferente y el Homil
4. Señalizar durante el mantenimiento durante el tiempo que se encuentre por fuera de servicio el equipo
5. Presentar ante el supervisor o el apoyo a la supervisión, los elementos exigidos para el trabajo en alturas, certificado o documentación de pago ARL.

Se adjuntan los informes del contratista y las ordenes de trabajo del Hospital.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO		**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	1.015.446.520		
CELULAR : 314 380 0318		**CORREO:** sarojas@homll.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	9
Acta de supervisión y factura	X	4
Certificacion y Planilla de pago de seguridad social	X	3
Certificación bancaria	X	1

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830040256 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
TRANSV. 3 49-02	Bogota D.C.	3486868	

POR CONCEPTO DE

#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

RUTINA # 7 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/08/2025	28/11/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	206	ESCALERA ELECTRICA 1Z J 1000 MITSUBISHIESCALERA ELECTRICA 1Z J 1000 MITSUBISHI	1	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 150.000,00
2	206	ESCALERA ELECTRICA 2Z J 1000 MITSUBISHIESCALERA ELECTRICA 2Z J 1000 MITSUBISHI	1	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 350.000,00
3	206	ESCALERA ELECTRICA 3Z J 1000 MITSUBISHIESCALERA ELECTRICA 3Z J 1000 MITSUBISHI	1	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 350.000,00

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**$ 7.080.624,37**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 1.345.318,63**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 8.425.943,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 8.425.943,00**

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 13:31:36

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
03 SEP 2025

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena
Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: b43d6ca43f41354f2d85fc12e4dc3c777dfa5cbf14cea676340738920bed6ad3b3c35f6959eb41a5ee6ec1a84b0a0371 --Expedición: 28/08/2025 01:36 PM

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830040256 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
TRANSV. 3 49-02	Bogota D.C.	3486868	

POR CONCEPTO DE

#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

RUTINA # 7 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/08/2025	28/11/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	206	ESCALERA ELECTRICA 4Z J 1000 MITSUBISHIESCALERA ELECTRICA 4Z J 1000 MITSUBISHI	1	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 350.000,00
5	206	ESCALERA ELECTRICA 5Z J 1000 MITSUBISHIESCALERA ELECTRICA 5Z J 1000 MITSUBISHI	1	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 350.000,00
6	206	ESCALERA ELECTRICA 6Z J 1000 MITSUBISHIESCALERA ELECTRICA 6Z J 1000 MITSUBISHI	1	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 350.000,00

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**$ 7.080.624,37**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 1.345.318,63**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 8.425.942,99**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 8.425.942,99**

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 13:31:36

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena
Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: b43d6ca43f41354f2d85fc12e4dc3c777dfa5cbf14cea676340738920bed6ad3b3c35f6959eb41a5ee6ec1a84b0a0371 --Expedición: 28/08/2025 01:36 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830040256 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
TRANSV. 3 49-02	Bogota D.C.	3486868	

POR CONCEPTO DE

#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

RUTINA # 7 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/08/2025	28/11/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	206	ASCENSOR 2 PRIVADO KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACEASCENSOR 2 PRIVADO KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	1	Und.	$ 999.500,00	19%	189.905,00	$ 999.500,00
8	206	ASCENSOR 1 PUBLICOKONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACEASCENSOR 1 PUBLICOKONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	1	Und.	$ 999.500,00	19%	189.905,00	$ 999.500,00

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**$ 7.080.624,37**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 1.345.318,63**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 8.425.942,99**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 8.425.942,99**

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 13:31:36

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena
Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: b43d6ca43f41354f2d85fc12e4dc3c777dfa5cbf14cea676340738920bed6ad3b3c35f6959eb41a5ee6ec1a84b0a0371 --Expedición: 28/08/2025 01:36 PM

J&L.G CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830040256 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
TRANSV. 3 49-02	Bogota D.C.	3486868	

POR CONCEPTO DE

#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

RUTINA # 7 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2025	28/11/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	206	ASCENSOR 2 PUBLICO KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACEASCENSOR 2 PUBLICO KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	1	Und.	$ 999.500,00	19%	189.905,00	$ 999.500,00
10	206	ASCENSOR FE EN LA CAUSA KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACEASCENSOR FE EN LA CAUSA KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	1	Und.	$ 866.062,19	19%	164.551,82	$ 866.062,19

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**$ 7.080.624,37**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 1.345.318,63**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 8.425.942,99**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 8.425.942,99**

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 13:31:36

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena
Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: b43d6ca43f41354f2d85fc12e4dc3c777dfa5cbf14cea676340738920bed6ad3b3c35f6959eb41a5ee6ec1a84b0a0371 --Expedición: 28/08/2025 01:36 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TRANSV. 3 49-02	Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE

#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

RUTINA # 7 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2025	28/11/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	206	ASCENSOR IMAGENES DIAGNOSTICAS KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACEASCENSOR IMAGENES DIAGNOSTICAS KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	1	Und.	$ 866.062,18	19%	164.551,81	$ 866.062,18
12	206	ASCENSOR MONTACARGA LABORATORIO PANTEC SERIE TEB 2000ASCENSOR MONTACARGA LABORATORIO PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 150.000,00

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**$ 7.080.624,37**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 1.345.318,63**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 8.425.942,99**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 8.425.942,99**

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 13:31:36

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena
Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: b43d6ca43f41354f2d85fc12e4dc3c777dfa5cbf14cea676340738920bed6ad3b3c35f6959eb41a5ee6ec1a84b0a0371 --Expedición: 28/08/2025 01:36 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: Hybrid Office

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830040256 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
TRANSV. 3 49-02	Bogota D.C.	3486868	

POR CONCEPTO DE

#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

RUTINA # 7 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2025	28/11/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	206	ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 1PANTEC SERIE TEB 2002ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 1PANTEC SERIE TEB 2002	1	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 150.000,00
14	206	ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 2PANTEC SERIE TEB 2003ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 2PANTEC SERIE TEB 2003	1	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 150.000,00

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**$ 7.080.624,37**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 1.345.318,63**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 8.425.942,99**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 8.425.942,99**

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 13:31:36

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena

Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: b43d6ca43f41354f2d85fc12e4dc3c777dfa5cbf14cea676340738920bed6ad3b3c35f6959eb41a5ee6ec1a84b0a0371 --Expedición: 28/08/2025 01:36 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

J&LG
CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Agosto 04/2025

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad **CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S.**, identificada con **NIT. 901.163.173-3**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Cartagena (Bolívar) a los Cuatro (04) días del mes de Agosto del 2025.

Firma;

Atentamente,

NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS
C.C. No. **1.050.971.565** de **SINCELEJO**
Representante Legal de
CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S
NIT: 901.163.173-3

321 6884586
Construcciones.jylg@gmail.com
Barrio San Fernando Cra 81 #22c-39 Local 103
Cartagena - Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163173	3	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TURBACO CALLE 2 MZ 13	CARTAGENA-BOLIVAR	6661530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1701329798	9490315217	E	2025/08/20	2025/08/14	BANCOLOMBIA	0	$338,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1050971565	BENITEZ LAMBIS NANCY DEL PILAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/08/28 01:46 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163173	3	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TURBACO CALLE 2 MZ 13	CARTAGENA-BOLIVAR	6661530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1701329798	9490315217	E	2025/08/20	2025/08/14	BANCOLOMBIA	0	$338,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$338,700	$0	$0	$338,700

2025/08/28 01:46 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

certifica que TECNOELEVADORES SAS identificado(a) con NI 900887349 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDWIN CAMILO RADA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1022969188

re Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
89832066	1669028912	E	2025-08-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	4%	$57,000
89832066	1669028912	E	2025-08-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$1,423,500	16%	$227,800
89832066	1669028912	E	2025-08-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	30																		$1,423,500		$0
09832066	1669028912	E	2025-08-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	30																		$1,423,500		$0
89832066	1669028912	E	2025-08-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	30																		$0	0%	$0
89832066	1669028912	E	2025-08-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	30																		$0	0%	$0
89832066	1669028912	E	2025-08-01	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$1,423,500	0.522%	$7,500
89832066	1669028912	E	2025-08-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$1,423,500	4%	$57,000

e certificado se expide el día 2025-08-09 a las 12:47.

Certificado
Bancario

Viernes, 01 de Agosto de 2025

Señor(a)
CONSTRUCIONES J&G SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCCIONES J & LG SAS identificado(a) con NIT 901163173, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	78800003521	2021/09/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Item 6 Homil 2407			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
21 07 25	8 00	S.S. Edwin Garrido	EDWIN.	Escalera electrica

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Escalera electrica
UBICADO EN Escalera electrica #1

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		Escaleras
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		4	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Aceite y lubricantes	und.		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO Ajuste de cadenas de traccion revicion de micros de seguridad Aseo general
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	21-07-2025	HORA	10:00PM
FECHA TERMINO TRABAJOS	21-07-2025	HORA	11:00PM.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

SD. Carlos Montiel Edwin	TF. Rojas Moreno Santiago
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842015

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Escalera electrica 1.

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
21/07/2025

DATOS DEL EQUIPO (MARCA)
MITSUBISHI

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES
OK

CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES
OK

CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS
OK

DAÑO DE PASOS Y PEINES
OK

DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE
OK

DISTANCIA ENTRE PASOS
OK

DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA
OK

COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO
OK

APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION
OK

PANEL INTERIOR
OK

ACCESORIOS DE ILUMINACION
OK

GUARDAESCOBA
OK

PLACA DE EMBARQUE
OK

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
OK

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO
OK

INSTALACIONES DE SEGURIDAD
OK

VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA
OK

MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO
OK

STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA
OK

CORREAS
OK

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PASAMANOS (HGS)

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PLATAFORMA (GLS)

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS)
OK

CADENAS
OK

CONDICION DE LUBRICACION
OK


OBSERVACIONES
EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES


FIRMA DEL TECNICO
- Camilo Parado.


FIRMA DEL SUPERVISOR
-


16) REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotos











HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Item. 7 Remi 2408			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
21 07 25	08 00	S.S. Edwin Garrido.	EQUIN.	Escalera electrica

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Escalera electrica
UBICADO EN Escalera electrica #2

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA	X	MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		4	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
01	Aceite y lubricante	und		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
SE REALIZA MANTENIMIENTO Ajuste de cadenas de tracción, revisión de micros de seguridad Aseo general DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
SS. Carlos Montiel Colmenares	T.T. Rojas Moreno Santiago A
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842012

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Escalera electrica 2

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
21/07/2025

DATOS DEL EQUIPO (MARCA)
MITSUBISHI

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES
OK

CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES
OK

CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS
OK

DAÑO DE PASOS Y PEINES
OK

DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE
OK

DISTANCIA ENTRE PASOS
OK

DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA
OK

COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO
OK

APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION
OK

PANEL INTERIOR
OK

ACCESORIOS DE ILUMINACION
OK

GUARDAESCOBA
OK

PLACA DE EMBARQUE
OK

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
OK

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO
OK

INSTALACIONES DE SEGURIDAD
OK

VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA
OK

MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO
OK

STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA
OK

CORREAS
OK

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PASAMANOS (HGS)

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PLATAFOR

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS)
OK

CADENAS
OK

CONDICION DE LUBRICACION
OK






OBSERVACIONES
EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

FIRMA DEL TECNICO
-

FIRMA DEL SUPERVISOR
-

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Ftam8 Homil2409			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
21 Oct 25	8 00	S.S. Garrido Edwin	EQUIN	Escalera electrica

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Escalera electrica
UBICADO EN Escalera electrica #3

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo		Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		4	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Aceite y lubricante	und		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
SE REALIZA MANTENIMIENTO Ajuste cadenas de tracción revisión de micros de seguridad Aseo general.
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

SS. Gaind Monte Edwin	Tf. Rojas Morcho Santiago Andres
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842019

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Escalera electrica 3

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
21/07/2025

DATOS DEL EQUIPO (MARCA)
MITSIBISHI

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES
OK

CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES
OK

CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS
OK

DAÑO DE PASOS Y PEINES
OK

DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE
OK

DISTANCIA ENTRE PASOS
OK

DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA
OK

COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO
OK

APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION
OK

PANEL INTERIOR
OK

ACCESORIOS DE ILUMINACION
OK

GUARDAESCOBA
OK

PLACA DE EMBARQUE
OK

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
OK

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO
OK

INSTALACIONES DE SEGURIDAD
OK

VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA
OK

MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO
OK

STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA
OK

CORREAS
OK

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PASAMANOS (HGS)

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PLATAFORMA (SLS)

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS)
OK

CADENAS
OK

CONDICION DE LUBRICACION
OK






OBSERVACIONES
EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

FIRMA DEL TECNICO
-

FIRMA DEL SUPERVISOR
-

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Item 9	Homi2410		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
21 07 25	8:00	S.S. Edwin Garrido	EQUIN	Escalera electrica

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Escalera electrica
UBICADO EN Escalera electrica #4

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		**HORA**	

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	

PRIORIDAD		**ALTA**	X	**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE	Adriana Cumero	**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**		4	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Aceite y lubricante	und		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO Ajuste cadenas de tracción revisión de mitos de seguridad Aseo general
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

SS. Carlos Portilla Edwin	T.F. Rojas Marcio Santiago A.
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842181

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Escalera electrica 4

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
21/07/2025

DATOS DEL EQUIPO (MARCA)
MITSUBISHI

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES
OK

CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES
OK

CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS
OK

DAÑO DE PASOS Y PEINES
OK

DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE
OK

DISTANCIA ENTRE PASOS
OK

DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA
OK

COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO
OK

APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION
OK

PANEL INTERIOR
OK

ACCESORIOS DE ILUMINACION
OK

GUARDAESCOBA
OK

PLACA DE EMBARQUE
OK

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
OK

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO
OK

INSTALACIONES DE SEGURIDAD
OK

VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA
OK

MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO
OK

STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA
OK

CORREAS
OK

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PASAMANOS (HCS)

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS)
OK

CADENAS
OK

CONDICION DE LUBRICACION
OK

OBSERVACIONES
EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES





FIRMA DEL TECNICO
-

FIRMA DEL SUPERVISOR
-

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos



HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Item 10 Hom 1241

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
21 07 23	8 00	S.S. Edwin Garrido	EQUIN.	Escalera electrica

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Escalera electrica
UBICADO EN Escalera electrica # 5

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parado Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA	X	MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Camero	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		1	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Aceite y lubricante	und		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
SE REALIZA MANTENIMIENTO Ajuste cadenas de tracción rociciós de micros de seguridad Aseo general DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
Sg. Camilo Montiel Cadena	Tf. Fojaj Moreno Santiago Andrei
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842187

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Escalera electrica 6.

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA 21/07/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PASAMANOS (HGS)	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PLATAFORMA (SLS)

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Item 15 Abril 2413.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
23 07 25	2200	SS. Edwin Garrido	EQUIN	Ascansor

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Ascansor
UBICADO EN Publico 1.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parado Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		4	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
01	Aceite y lubricante	und.		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO Aseo general lubricación revisión de micros ajuste de pernos.
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	✓
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

SS. Garrido Martin Edwin	TF. Rojas Moreno Santiago Andres
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842215

Tipo de tarea

ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion

Mantenimiento preventivo ascensor publico 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
23/07/2025

TIPO DE EQUIPO
ASCENSOR 1 PUBLICO

DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD)
KONE-13-1800KG

SE REALIZA : Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad -
OK

SE REALIZA Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. - Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones - Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades - Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas - Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción - Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general - Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas - Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite - Verificación de los fusibles calibrados en controles. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido
OK

SE REALIZA Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra - Verificación botonera en la cabina - Verificación luces y apariencia de la cabina - Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas - Nivelación - Verificar botoneras de hall e indicadores - Verificar alarma - Verificar apariencia del equipo en el hall - Prueba eléctrica de seguridad en las puertas - Prueba eléctrica y mecánica del limitador - Prueba de los dispositivos finales de carrera - Prueba de dispositivos de stop y revisión - Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers - Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) -
OK

SE REALIZA Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables - Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina - Verificación del alumbrado - Revisar los contadores de potencia - Revisar contadores auxiliares - Revisar los rieles auxiliares - Revisar térmicos de protección - Verificar el seguidor de fase - Revisar temporizadores - Revisar tarjetas electrónicas - Revisar fusibles de protección - Revisar el variador - Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones - Verificación de conexiones eléctricas - Revisión de freno y limitador de velocidad - Verificación de protecciones eléctricas - Realizar engrase de la polea deflectora - Verificar cables de tracción y estado alargamiento - Verificar polea tractora - Revisar sellos y empaques de la máquina - Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) -
OK

SE REALIZA Revisar volantes de acople - Revisar bandas de freno - Revisar bobinas electro freno - Verificar el aceite escudos de motor - Revisar sellos de motor - Revisar bujes de acople de motor - Revisar bujes de rodamiento de motor - Realizar engrase de polea del regulador - Revisar muelle regulador - Revisar bujes reguladores - Revisar encoder - Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos - Verificar la Alarma Y citófono - Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso - Verificar los Sensores de Reapertura - Revisar los Contactos de Puertas de Cabina - Revisar Estado General de Cabina - Revisar Fotocelda de Puertas - Revisar patín retráctil - Revisar Electro levas de Puertas - Revisar Motor Operador de Puertas - Revisar las Guayas de Puertas Cabina -
OK

SE REALIZA Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina - Revisar Correas Puerta Cabina - Revisar Embragues Puertas - Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS - Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets. - Chequeo de vibración, alineamiento y empates - Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido - Revisión stop de foso - Revisar la iluminación - Verificación de pesa tensora - Revisar amortiguadores - Revisar cables de tracción y terminales - Realizar aseo general de foso - Verificación de llamadores exteriores - Revisar accionamiento llave de emergencia - Verificar el funcionamiento general - Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias - Revisar limites fin de carrera - Revisar límites de parada - Revisar los inductores - Revisar fotorruptor -

OK

SE REALIZA evisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso - Revisar guías de cabina y contrapeso - Realizar lubricación de guías - Revisar polea colgador puerta pasillo - Revisar rozaderas de puerta - Revisar cerraduras puertas de pasillo - Revisar contactos puertas de pasillo - Revisar guayas de puertas de pasillo - Revisar banda electrónica - Revisar levas de puertas - Revisar resorte cierre de puertas - Revisar amortiguadores de puertas - Revisar el estado de las puertas - Revisar botones pulsadores pasillo - Revisar indicador de posición pasillo - Revisar acceso sobre cabina - Revisión y ajuste de seguridades - Revisión punto de anclaje - Revisión de plomado de puertas de piso - Revisión de enclavamientos - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria - Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina - Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes) - Examinar todos los dispositivos

OK

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

FIRMA DEL TECNICO


-


FIRMA DEL SUPERVISOR

-


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Item 16 Hom# 2414.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
23 07 25 2200	S.S. Edwin Garrido	EQUIN.	Ascensor

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Ascensor
UBICADO EN Publico 2

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parodo Rodriguez C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Adriana Camero.	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		1	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
01	Aceite y lubricante	Und.		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
SE REALIZA MANTENIMIENTO Aseo general lubricacio. revicio. de micros ajusta de puertas.
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
SS. Carrido Montiel Edison	TF. Rojas Moreno Santiago Andres
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842219

Tipo de tarea

ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion

Mantenimiento preventivo ascensor publico 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
23/07/2025

TIPO DE EQUIPO
ASCENSOR 2 PUBLICO

DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD)
KONE-14-1800KG

SE REALIZA : Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad -
OK

SE REALIZA Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. - Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones - Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades - Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas - Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción - Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general - Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas - Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite - Verificación de los fusibles calibrados en controles. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido
OK

SE REALIZA Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra - Verificación botonera en la cabina - Verificación luces y apariencia de la cabina - Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas - Nivelación - Verificar botoneras de hall e indicadores - Verificar alarma - Verificar apariencia del equipo en el hall - Prueba eléctrica de seguridad en las puertas - Prueba eléctrica y mecánica del limitador - Prueba de los dispositivos finales de carrera - Prueba de dispositivos de stop y revisión - Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers - Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) -
OK

SE REALIZA Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables - Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina - Verificación del alumbrado - Revisar los contadores de potencia - Revisar contadores auxiliares - Revisar los rieles auxiliares - Revisar térmicos de protección - Verificar el seguidor de fase - Revisar temporizadores - Revisar tarjetas electrónicas - Revisar fusibles de protección - Revisar el variador - Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones - Verificación de conexiones eléctricas - Revisión de freno y limitador de velocidad - Verificación de protecciones eléctricas - Realizar engrase de la polea deflectora - Verificar cables de tracción y estado alargamiento - Verificar polea tractora - Revisar sellos y empaques de la máquina - Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) -
OK

SE REALIZA Revisar volantes de acople - Revisar bandas de freno - Revisar bobinas electro freno - Verificar el aceite escudos de motor - Revisar sellos de motor - Revisar bujes de acople de motor - Revisar bujes de rodamiento de motor - Realizar engrase de polea del regulador - Revisar muelle regulador - Revisar bujes reguladores - Revisar encoder - Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos - Verificar la Alarma Y citófono - Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso - Verificar los Sensores de Reapertura - Revisar los Contactos de Puertas de Cabina - Revisar Estado General de Cabina - Revisar Fotocelda de Puertas - Revisar patín retráctil - Revisar Electro levas de Puertas - Revisar Motor Operador de Puertas - Revisar las Guayas de Puertas Cabina -
OK

SE REALIZA Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina - Revisar Correas Puerta Cabina - Revisar Embragues Puertas - Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS - Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets. - Chequeo de vibración, alineamiento y empates - Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido - Revisión stop de foso - Revisar la iluminación - Verificación de pesa tensora - Revisar amortiguadores - Revisar cables de tracción y terminales - Realizar aseo general de foso - Verificación de llamadores exteriores - Revisar accionamiento llave de emergencia - Verificar el funcionamiento general - Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias - Revisar límites fin de carrera - Revisar límites de parada - Revisar los inductores - Revisar fotorruptor -

OK

SE REALIZA evisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso - Revisar guías de cabina y contrapeso - Realizar lubricación de guías - Revisar polea colgador puerta pasillo - Revisar rozaderas de puerta - Revisar cerraduras puertas de pasillo - Revisar contactos puertas de pasillo - Revisar guayas de puertas de pasillo - Revisar banda electrónica - Revisar levas de puertas - Revisar resorte cierre de puertas - Revisar amortiguadores de puertas - Revisar el estado de las puertas - Revisar botones pulsadores pasillo - Revisar indicador de posición pasillo - Revisar acceso sobre cabina - Revisión y ajuste de seguridades - Revisión punto de anclaje - Revisión de plomado de puertas de piso - Revisión de enclavamientos - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria - Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina - Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes) - Examinar todos los dispositivos

OK

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

FIRMA DEL TECNICO


-


FIRMA DEL SUPERVISOR


-


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Item 13 Homi 2415.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
22 07 23	22 00	SS. Edwin Garrido	EQUIN.	Ascensor Privado 2.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Ascensor
UBICADO EN Privado 2

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		4	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Aceite y lubricante.	und.		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO Aseo general lubricación de guias reajuste de poleas
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

SS. Edwin Montes Cobain	Tf. Jorge Moreno Santiago A
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842195

Tipo de tarea

ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion

Mantenimiento preventivo ascensor privado 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
22/07/2025

TIPO DE EQUIPO
ASCENSOR 2 PRIVADO

DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD)
KONE-16-1800

SE REALIZA : Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad -
OK

SE REALIZA Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. - Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones - Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades - Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas - Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción - Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general - Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas - Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite - Verificación de los fusibles calibrados en controles. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido
OK

SE REALIZA Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra - Verificación botonera en la cabina - Verificación luces y apariencia de la cabina - Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas - Nivelación - Verificar botoneras de hall e indicadores - Verificar alarma - Verificar apariencia del equipo en el hall - Prueba eléctrica de seguridad en las puertas - Prueba eléctrica y mecánica del limitador - Prueba de los dispositivos finales de carrera - Prueba de dispositivos de stop y revisión - Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers - Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) -
OK

SE REALIZA Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables - Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina - Verificación del alumbrado - Revisar los contadores de potencia - Revisar contadores auxiliares - Revisar los rieles auxiliares - Revisar térmicos de protección - Verificar el seguidor de fase - Revisar temporizadores - Revisar tarjetas electrónicas - Revisar fusibles de protección - Revisar el variador - Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones - Verificación de conexiones eléctricas - Revisión de freno y limitador de velocidad - Verificación de protecciones eléctricas - Realizar engrase de la polea deflectora - Verificar cables de tracción y estado alargamiento - Verificar polea tractora - Revisar sellos y empaques de la máquina - Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) -
OK

SE REALIZA Revisar volantes de acople - Revisar bandas de freno - Revisar bobinas electro freno - Verificar el aceite escudos de motor - Revisar sellos de motor - Revisar bujes de acople de motor - Revisar bujes de rodamiento de motor - Realizar engrase de polea del regulador - Revisar muelle regulador - Revisar bujes reguladores - Revisar encoder - Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos - Verificar la Alarma Y citófono - Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso - Verificar los Sensores de Reapertura - Revisar los Contactos de Puertas de Cabina - Revisar Estado General de Cabina - Revisar Fotocelda de Puertas - Revisar patín retráctil - Revisar Electro levas de Puertas - Revisar Motor Operador de Puertas - Revisar las Guayas de Puertas Cabina -
OK

SE REALIZA Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina - Revisar Correas Puerta Cabina - Revisar Embragues Puertas - Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS - Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets. - Chequeo de vibración, alineamiento y empates - Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido - Revisión stop de foso - Revisar la iluminación - Verificación de pesa tensora - Revisar amortiguadores - Revisar cables de tracción y terminales - Realizar aseo general de foso - Verificación de llamadores exteriores - Revisar accionamiento llave de emergencia - Verificar el funcionamiento general - Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias - Revisar límites fin de carrera - Revisar límites de parada - Revisar los inductores - Revisar fotorruptor -

OK

SE REALIZA evisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso - Revisar guías de cabina y contrapeso - Realizar lubricación de guías - Revisar polea colgador puerta pasillo - Revisar rozaderas de puerta - Revisar cerraduras puertas de pasillo - Revisar contactos puertas de pasillo - Revisar guayas de puertas de pasillo - Revisar banda electrónica - Revisar levas de puertas - Revisar resorte cierre de puertas - Revisar amortiguadores de puertas - Revisar el estado de las puertas - Revisar botones pulsadores pasillo - Revisar indicador de posición pasillo - Revisar acceso sobre cabina - Revisión y ajuste de seguridades - Revisión punto de anclaje - Revisión de plomado de puertas de piso - Revisión de enclavamientos - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria - Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina - Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes) - Examinar todos los dispositivos

OK

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

FIRMA DEL TECNICO

-


FIRMA DEL SUPERVISOR


-

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Item 17 Hamil 2416.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
23 07 23 10 00	S.S. Edwin Garrido	EQUIN.	Ascensor Fe en la Causa.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Ascensor
UBICADO EN Fe en la Causa

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022 909188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE Adriana Camero	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	1.		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
01	Aceite y lubricante	01		443.

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
SE REALIZA MANTENIMIENTO Aseo general lubricación rectificación de micros ajuste de pernos
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
SS. Garrido Montiel Edwin	TT. Rojas Moreno Santiago Andres
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842207

Tipo de tarea

ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion

Mantenimiento preventivo ascensor fe en la causa.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
23/07/2025

TIPO DE EQUIPO
ASCENSOR FE EN LA CAUSA

DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD)
KONE-4-1800KG

SE REALIZA : Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad -
OK

SE REALIZA Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. - Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones - Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades - Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas - Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción - Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general - Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas - Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite - Verificación de los fusibles calibrados en controles. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido
OK

SE REALIZA Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra - Verificación botonera en la cabina - Verificación luces y apariencia de la cabina - Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas - Nivelación - Verificar botoneras de hall e indicadores - Verificar alarma - Verificar apariencia del equipo en el hall - Prueba eléctrica de seguridad en las puertas - Prueba eléctrica y mecánica del limitador - Prueba de los dispositivos finales de carrera - Prueba de dispositivos de stop y revisión - Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers - Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) -
OK

SE REALIZA Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables - Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina - Verificación del alumbrado - Revisar los contadores de potencia - Revisar contadores auxiliares - Revisar los rieles auxiliares - Revisar térmicos de protección - Verificar el seguidor de fase - Revisar temporizadores - Revisar tarjetas electrónicas - Revisar fusibles de protección - Revisar el variador - Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones - Verificación de conexiones eléctricas - Revisión de freno y limitador de velocidad - Verificación de protecciones eléctricas - Realizar engrase de la polea deflectora - Verificar cables de tracción y estado alargamiento - Verificar polea tractora - Revisar sellos y empaques de la máquina - Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) -
OK

SE REALIZA Revisar volantes de acople - Revisar bandas de freno - Revisar bobinas electro freno - Verificar el aceite escudos de motor - Revisar sellos de motor - Revisar bujes de acople de motor - Revisar bujes de rodamiento de motor - Realizar engrase de polea del regulador - Revisar muelle regulador - Revisar bujes reguladores - Revisar encoder - Revisar la iluminación de la cabina y acrílicos - Verificar la Alarma Y citófono - Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso - Verificar los Sensores de Reapertura - Revisar los Contactos de Puertas de Cabina - Revisar Estado General de Cabina - Revisar Fotocelda de Puertas - Revisar patín retráctil - Revisar Electro levas de Puertas - Revisar Motor Operador de Puertas - Revisar las Guayas de Puertas Cabina -
OK

SE REALIZA Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina - Revisar Correas Puerta Cabina - Revisar Embragues Puertas - Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS - Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets. - Chequeo de vibración, alineamiento y empates - Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido - Revisión stop de foso - Revisar la iluminación - Verificación de pesa tensora - Revisar amortiguadores - Revisar cables de tracción y terminales - Realizar aseo general de foso - Verificación de llamadores exteriores - Revisar accionamiento llave de emergencia - Verificar el funcionamiento general - Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias - Revisar límites fin de carrera - Revisar límites de parada - Revisar los inductores - Revisar fotorruptor -

OK

SE REALIZA evisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso - Revisar guías de cabina y contrapeso - Realizar lubricación de guías - Revisar polea colgador puerta pasillo - Revisar rozaderas de puerta - Revisar cerraduras puertas de pasillo - Revisar contactos puertas de pasillo - Revisar guayas de puertas de pasillo - Revisar banda electrónica - Revisar levas de puertas - Revisar resorte cierre de puertas - Revisar amortiguadores de puertas - Revisar el estado de las puertas - Revisar botones pulsadores pasillo - Revisar indicador de posición pasillo - Revisar acceso sobre cabina - Revisión y ajuste de seguridades - Revisión punto de anclaje - Revisión de plomado de puertas de piso - Revisión de enclavamientos - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria - Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina - Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes) - Examinar todos los dispositivos

OK

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

FIRMA DEL TECNICO


-


FIRMA DEL SUPERVISOR


-

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Itan 18 Hami 2417.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
23 07 25	2200	CSS. Edwin Garrido	Equin.	Ascensor Imagenes Diagnosticas

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Ascensor
UBICADO EN Imagenes Diagnosticas

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parado Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA	X	MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Cameo.	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		4	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	ACEITE Y LUBRICANTES	UNO		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aseo general lebricación revisión de micros ajuste de pernos DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

SS. Camilo Martin Edwin	TF. Rojas Moreno Santiago Andres
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842209

Tipo de tarea

ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion

Mantenimiento preventivo ascensor imágenes diagnosticas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
23/07/2025

TIPO DE EQUIPO
ASCENSOR IMAGENES DIAGNOSTICAS

DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD)
KONE-4-1800KG

SE REALIZA : Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad -
OK

SE REALIZA Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. - Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones - Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades - Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas - Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción - Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general - Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas - Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite - Verificación de los fusibles calibrados en controles. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido
OK

SE REALIZA Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra - Verificación botonera en la cabina - Verificación luces y apariencia de la cabina - Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas - Nivelación - Verificar botoneras de hall e indicadores - Verificar alarma - Verificar apariencia del equipo en el hall - Prueba eléctrica de seguridad en las puertas - Prueba eléctrica y mecánica del limitador - Prueba de los dispositivos finales de carrera - Prueba de dispositivos de stop y revisión - Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers - Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) -
OK

SE REALIZA Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables - Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina - Verificación del alumbrado - Revisar los contadores de potencia - Revisar contadores auxiliares - Revisar los rieles auxiliares - Revisar térmicos de protección - Verificar el seguidor de fase - Revisar temporizadores - Revisar tarjetas electrónicas - Revisar fusibles de protección - Revisar el variador - Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones - Verificación de conexiones eléctricas - Revisión de freno y limitador de velocidad - Verificación de protecciones eléctricas - Realizar engrase de la polea deflectora - Verificar cables de tracción y estado alargamiento - Verificar polea tractora - Revisar sellos y empaques de la máquina - Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) -
OK

SE REALIZA Revisar volantes de acople - Revisar bandas de freno - Revisar bobinas electro freno - Verificar el aceite escudos de motor - Revisar sellos de motor - Revisar bujes de acople de motor - Revisar bujes de rodamiento de motor - Realizar engrase de polea del regulador - Revisar muelle regulador - Revisar bujes reguladores - Revisar encoder - Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos - Verificar la Alarma Y citófono - Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso - Verificar los Sensores de Reapertura - Revisar los Contactos de Puertas de Cabina - Revisar Estado General de Cabina - Revisar Fotocelda de Puertas - Revisar patín retráctil - Revisar Electro levas de Puertas - Revisar Motor Operador de Puertas - Revisar las Guayas de Puertas Cabina -
OK

SE REALIZA Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina - Revisar Correas Puerta Cabina - Revisar Embragues Puertas - Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS - Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets. - Chequeo de vibración, alineamiento y empates - Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido - Revisión stop de foso - Revisar la iluminación - Verificación de pesa tensora - Revisar amortiguadores - Revisar cables de tracción y terminales - Realizar aseo general de foso - Verificación de llamadores exteriores - Revisar accionamiento llave de emergencia - Verificar el funcionamiento general - Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias - Revisar límites fin de carrera - Revisar límites de parada - Revisar los inductores - Revisar fotorruptor -

OK

SE REALIZA evisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso - Revisar guías de cabina y contrapeso - Realizar lubricación de guías - Revisar polea colgador puerta pasillo - Revisar rozaderas de puerta - Revisar cerraduras puertas de pasillo - Revisar contactos puertas de pasillo - Revisar guayas de puertas de pasillo - Revisar banda electrónica - Revisar levas de puertas - Revisar resorte cierre de puertas - Revisar amortiguadores de puertas - Revisar el estado de las puertas - Revisar botones pulsadores pasillo - Revisar indicador de posición pasillo - Revisar acceso sobre cabina - Revisión y ajuste de seguridades - Revisión punto de anclaje - Revisión de plomado de puertas de piso - Revisión de enclavamientos - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria - Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina - Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes) - Examinar todos los dispositivos

OK

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

FIRMA DEL TECNICO

-


FIRMA DEL SUPERVISOR


-


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Item 20 Homil 2418.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
22 07 25 2200	S.S. Edwin Garrido	Edwin.	Montacarga

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Montacarga
UBICADO EN Laboratorio.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parado Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Adriana Camero.	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		4	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
01	Aceite y lubricante	und.		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO Aseo general lubricación revisión de micros y partes
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

SS. Camilo Martínez Edwin	TF. Rojas Moreno Santiago Andres
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-

Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842204

Tipo de tarea

ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion

Montacargas laboratorio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
22/07/2025

TIPO DE EQUIPO
ASCENSOR MONTACARGA LABORATORIO

DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD)
PAANTEC-2-45KG

SE REALIZA : Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad -
OK

SE REALIZA Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. - Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones - Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades - Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas - Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción - Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general - Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas - Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite - Verificación de los fusibles calibrados en controles. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido
OK

SE REALIZA Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra - Verificación botonera en la cabina - Verificación luces y apariencia de la cabina - Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas - Nivelación - Verificar botoneras de hall e indicadores - Verificar alarma - Verificar apariencia del equipo en el hall - Prueba eléctrica de seguridad en las puertas - Prueba eléctrica y mecánica del limitador - Prueba de los dispositivos finales de carrera - Prueba de dispositivos de stop y revisión - Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers - Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) -
OK

SE REALIZA Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables - Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina - Verificación del alumbrado - Revisar los contadores de potencia - Revisar contadores auxiliares - Revisar los rieles auxiliares - Revisar térmicos de protección - Verificar el seguidor de fase - Revisar temporizadores - Revisar tarjetas electrónicas - Revisar fusibles de protección - Revisar el variador - Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones - Verificación de conexiones eléctricas - Revisión de freno y limitador de velocidad - Verificación de protecciones eléctricas - Realizar engrase de la polea deflectora - Verificar cables de tracción y estado alargamiento - Verificar polea tractora - Revisar sellos y empaques de la máquina - Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) -
OK

SE REALIZA Revisar volantes de acople - Revisar bandas de freno - Revisar bobinas electro freno - Verificar el aceite escudos de motor - Revisar sellos de motor - Revisar bujes de acople de motor - Revisar bujes de rodamiento de motor - Realizar engrase de polea del regulador - Revisar muelle regulador - Revisar bujes reguladores - Revisar encoder - Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos - Verificar la Alarma Y citófono - Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso - Verificar los Sensores de Reapertura - Revisar los Contactos de Puertas de Cabina - Revisar Estado General de Cabina - Revisar Fotocelda de Puertas - Revisar patín retráctil - Revisar Electro levas de Puertas - Revisar Motor Operador de Puertas - Revisar las Guayas de Puertas Cabina -
OK

SE REALIZA Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina - Revisar Correas Puerta Cabina - Revisar Embragues Puertas - Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS - Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets. - Chequeo de vibración, alineamiento y empates - Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido - Revisión stop de foso - Revisar la iluminación - Verificación de pesa tensora - Revisar amortiguadores - Revisar cables de tracción y terminales - Realizar aseo general de foso - Verificación de llamadores exteriores - Revisar accionamiento llave de emergencia - Verificar el funcionamiento general - Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias - Revisar límites fin de carrera - Revisar límites de parada - Revisar los inductores - Revisar fotorruptor -

OK

SE REALIZA evisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso - Revisar guías de cabina y contrapeso - Realizar lubricación de guías - Revisar polea colgador puerta pasillo - Revisar rozaderas de puerta - Revisar cerraduras puertas de pasillo - Revisar contactos puertas de pasillo - Revisar guayas de puertas de pasillo - Revisar banda electrónica - Revisar levas de puertas - Revisar resorte cierre de puertas - Revisar amortiguadores de puertas - Revisar el estado de las puertas - Revisar botones pulsadores pasillo - Revisar indicador de posición pasillo - Revisar acceso sobre cabina - Revisión y ajuste de seguridades - Revisión punto de anclaje - Revisión de plomado de puertas de piso - Revisión de enclavamientos - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria - Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina - Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes) - Examinar todos los dispositivos

OK

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERANDO CON NOVEDAD

FIRMA DEL TECNICO





-


FIRMA DEL SUPERVISOR

-

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos



Anexos

IMG-20231205-WA0100.jpg

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Item 27 Homil 2019.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
22 07 25	22 00	S.S. Edwin Garrido	EQUIN.	Montacarga

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Montacarga
UBICADO EN Esterilización, linea corta 1

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969199	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA	X	MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Camero	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		4	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
01	Aceite y lubricante	und.		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO Aseo general lubricación rociada micros y partes.
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

SS. Camilo Montiel Edson	TF. Rojas Rocha Santiago
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842197

Tipo de tarea

ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion

Montacargas esterilizacion linea corta 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
22/07/2025

TIPO DE EQUIPO
ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 1

DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD)
PAANTEC-3-45KG

SE REALIZA : Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad -
OK

SE REALIZA Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. - Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones - Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades - Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas - Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción - Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general - Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas - Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite - Verificación de los fusibles calibrados en controles. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido
OK

SE REALIZA Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra - Verificación botonera en la cabina - Verificación luces y apariencia de la cabina - Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas - Nivelación - Verificar botoneras de hall e indicadores - Verificar alarma - Verificar apariencia del equipo en el hall - Prueba eléctrica de seguridad en las puertas - Prueba eléctrica y mecánica del limitador - Prueba de los dispositivos finales de carrera - Prueba de dispositivos de stop y revisión - Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers - Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) -
OK

SE REALIZA Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables - Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina - Verificación del alumbrado - Revisar los contadores de potencia - Revisar contadores auxiliares - Revisar los rieles auxiliares - Revisar térmicos de protección - Verificar el seguidor de fase - Revisar temporizadores - Revisar tarjetas electrónicas - Revisar fusibles de protección - Revisar el variador - Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones - Verificación de conexiones eléctricas - Revisión de freno y limitador de velocidad - Verificación de protecciones eléctricas - Realizar engrase de la polea deflectora - Verificar cables de tracción y estado alargamiento - Verificar polea tractora - Revisar sellos y empaques de la máquina - Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) -
OK

SE REALIZA Revisar volantes de acople - Revisar bandas de freno - Revisar bobinas electro freno - Verificar el aceite escudos de motor - Revisar sellos de motor - Revisar bujes de acople de motor - Revisar bujes de rodamiento de motor - Realizar engrase de polea del regulador - Revisar muelle regulador - Revisar bujes reguladores - Revisar encoder - Revisar la iluminación de la cabina y acrílicos - Verificar la Alarma Y citófono - Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso - Verificar los Sensores de Reapertura - Revisar los Contactos de Puertas de Cabina - Revisar Estado General de Cabina - Revisar Fotocelda de Puertas - Revisar patín retráctil - Revisar Electro levas de Puertas - Revisar Motor Operador de Puertas - Revisar las Guayas de Puertas Cabina -
OK

SE REALIZA Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina - Revisar Correas Puerta Cabina - Revisar Embragues Puertas - Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS - Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets. - Chequeo de vibración, alineamiento y empates - Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido - Revisión stop de foso - Revisar la iluminación - Verificación de pesa tensora - Revisar amortiguadores - Revisar cables de tracción y terminales - Realizar aseo general de foso - Verificación de llamadores exteriores - Revisar accionamiento llave de emergencia - Verificar el funcionamiento general - Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias - Revisar límites fin de carrera - Revisar límites de parada - Revisar los inductores - Revisar fotorruptor -

OK

SE REALIZA evisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso - Revisar guías de cabina y contrapeso - Realizar lubricación de guías - Revisar polea colgador puerta pasillo - Revisar rozaderas de puerta - Revisar cerraduras puertas de pasillo - Revisar contactos puertas de pasillo - Revisar guayas de puertas de pasillo - Revisar banda electrónica - Revisar levas de puertas - Revisar resorte cierre de puertas - Revisar amortiguadores de puertas - Revisar el estado de las puertas - Revisar botones pulsadores pasillo - Revisar indicador de posición pasillo - Revisar acceso sobre cabina - Revisión y ajuste de seguridades - Revisión punto de anclaje - Revisión de plomado de puertas de piso - Revisión de enclavamientos - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria - Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina - Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes) - Examinar todos los dispositivos

OK

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERANDO CON NOVEDAD

FIRMA DEL TECNICO


-


FIRMA DEL SUPERVISOR


-

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Item 28 Ham/2020			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
22 07 25	2200	S.S. Edwin Garrido	EQUIN.	Montacarga

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DEL 2022
PARA EL EQUIPO Montacarga
UBICADO EN Esterilización Linea Cortaz

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA	X	MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		4	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
01	Aceite y lubricante	und.		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO Aseo general lubricacion revicion de micros y pcartes
DE ACUERDO AL CONTRATO 443 DE 2022.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

SS. Carrido Montiel Edwin	TF. Lopez Moreno Santiago
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-

Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2842203

Tipo de tarea

ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion

Montacargas esterilizacion linea corta 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA
22/07/2025

TIPO DE EQUIPO
ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 2

DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD)
PAANTEC-3-45KG

SE REALIZA : Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad -
OK

SE REALIZA Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. - Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones - Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades - Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas - Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción - Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general - Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas - Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite - Verificación de los fusibles calibrados en controles. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido
OK

SE REALIZA Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra - Verificación botonera en la cabina - Verificación luces y apariencia de la cabina - Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas - Nivelación - Verificar botoneras de hall e indicadores - Verificar alarma - Verificar apariencia del equipo en el hall - Prueba eléctrica de seguridad en las puertas - Prueba eléctrica y mecánica del limitador - Prueba de los dispositivos finales de carrera - Prueba de dispositivos de stop y revisión - Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers - Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) -
OK

SE REALIZA Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables - Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina - Verificación del alumbrado - Revisar los contadores de potencia - Revisar contadores auxiliares - Revisar los rieles auxiliares - Revisar térmicos de protección - Verificar el seguidor de fase - Revisar temporizadores - Revisar tarjetas electrónicas - Revisar fusibles de protección - Revisar el variador - Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones - Verificación de conexiones eléctricas - Revisión de freno y limitador de velocidad - Verificación de protecciones eléctricas - Realizar engrase de la polea deflectora - Verificar cables de tracción y estado alargamiento - Verificar polea tractora - Revisar sellos y empaques de la máquina - Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) -
OK

SE REALIZA Revisar volantes de acople - Revisar bandas de freno - Revisar bobinas electro freno - Verificar el aceite escudos de motor - Revisar sellos de motor - Revisar bujes de acople de motor - Revisar bujes de rodamiento de motor - Realizar engrase de polea del regulador - Revisar muelle regulador - Revisar bujes reguladores - Revisar encoder - Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos - Verificar la Alarma Y citófono - Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso - Verificar los Sensores de Reapertura - Revisar los Contactos de Puertas de Cabina - Revisar Estado General de Cabina - Revisar Fotocelda de Puertas - Revisar patín retráctil - Revisar Electro levas de Puertas - Revisar Motor Operador de Puertas - Revisar las Guayas de Puertas Cabina -
OK

SE REALIZA Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina - Revisar Correas Puerta Cabina - Revisar Embragues Puertas - Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS - Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets. - Chequeo de vibración, alineamiento y empates - Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido - Revisión stop de foso - Revisar la iluminación - Verificación de pesa tensora - Revisar amortiguadores - Revisar cables de tracción y terminales - Realizar aseo general de foso - Verificación de llamadores exteriores - Revisar accionamiento llave de emergencia - Verificar el funcionamiento general - Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias - Revisar límites fin de carrera - Revisar límites de parada - Revisar los inductores - Revisar fotorruptor -

OK

SE REALIZA evisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso - Revisar guías de cabina y contrapeso - Realizar lubricación de guías - Revisar polea colgador puerta pasillo - Revisar rozaderas de puerta - Revisar cerraduras puertas de pasillo - Revisar contactos puertas de pasillo - Revisar guayas de puertas de pasillo - Revisar banda electrónica - Revisar levas de puertas - Revisar resorte cierre de puertas - Revisar amortiguadores de puertas - Revisar el estado de las puertas - Revisar botones pulsadores pasillo - Revisar indicador de posición pasillo - Revisar acceso sobre cabina - Revisión y ajuste de seguridades - Revisión punto de anclaje - Revisión de plomado de puertas de piso - Revisión de enclavamientos - Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria - Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina - Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes) - Examinar todos los dispositivos

OK

OBSERVACIONES

EQUIPO OPERANDO CON NOVEDAD

FIRMA DEL TECNICO

-

FIRMA DEL SUPERVISOR

-

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos



