	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.	3669 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE 3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY 4038 de 2023 - Cunday - EL CUINDE 4354 de 2023 - Cunday - EL REVES 4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA 4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO 3751 de 2023 – Icononzo - LA LAJA 4460 de 2023 - Icononzo - PARAMITO 4607 de 2023 - Icononzo - DOS QUEBRADAS 4639 de 2023 - Icononzo - MUNDO NUEVO 3766 de 2023 - Prado - LA CHICA 3933 de 2023 - Prado - ALTA GRACIA 4477 de 2023 - Saldaña - JABALCON 4023 de 2023 - Villarrica - BAJO BELGICA 4541 de 2023 - Villarrica - ALTO MOSCU	**OAC:**	JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY JAC DE LA VEREDA EL CUINDE JAC DE LA VEREDA EL REVES JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA JAC DE LA VEREDA RIONEGRO JAC DE LA VEREDA LA LAJA JAC DE LA VEREDA PARAMITO JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS JAC VEREDA MUNDO NUEVO JAC DE LA VEREDA LA CHICA JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA JAC DE LA VEREDA JABALCON JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU

Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024 **Interventoría:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA (X) DEL MUNICIPIO DE (X) EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. **8** **MES O PERIODO:** dic-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	1
1	**INTRODUCCIÓN**		19
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		24
2.1	Localización		24
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		25
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		31
2.4	Características técnicas del proyecto		47
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		51
3.1	Información general del contrato		51
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		54
3.3	Seguimiento Items no previstos		No aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		57
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		59
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	60
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	159
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	165
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	No aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	166
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	168
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	171
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		173
	• INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	Sin código	
	• Seguimiento Programa de Obra		No aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	175
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		251
5.1	Información general del contrato		252
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		252
5.3	Informes especialistas y profesionales		No aplica
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		254
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	256
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	258
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	260
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	262
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		264
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	266
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		269
8	**Anexos**		270
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		278
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		318
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		334

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:
Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1839 del 27 de Mayo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3669 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 213 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.787.735,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.787.735,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	156
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		110
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		1
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.746.320		$ 149.746.320
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.492.390		$ 4.492.390
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.549.025		$ 44.549.025
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198.787.735**		**$ 198.787.735**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 186.840.957		$ 186.840.957	$ 186.840.957
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 186.840.957**	**$ -**	**$ 186.840.957**	**$ 186.840.957**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 186.840.957,35
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3921 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	213 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 197.974.535,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 197.974.535,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	135
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		136
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 148.911.504		$ 148.911.504
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.467.345		$ 4.467.345
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.595.686		$ 44.595.686
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 197.974.535**		**$ 197.974.535**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 184.642.856		$ 184.642.856	$ 184.642.856
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 184.642.856**	**$ -**	**$ 184.642.856**	**$ 184.642.856**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 184.642.855,94
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4038 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2025
PLAZO ACUMULADO:	249 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198.011.206,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198.011.206,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	133
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		88
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 148.995.325		$ 148.995.325
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.469.860		$ 4.469.860
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.546.021		$ 44.546.021
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198.011.206**		**$ 198.011.206**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 151.779.408		$ 151.779.408	$ 151.779.408
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 151.779.408**	**$ -**	**$ 151.779.408**	**$ 151.779.408**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 151.779.408,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	70,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4354 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 199.827.140,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 199.827.140,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	213 dias	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	117
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	3
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		109
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150.703.191		$ 150.703.191
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.521.096		$ 4.521.096
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.602.853		$ 44.602.853
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.827.140**		**$ 199.827.140**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 169.196.457		$ 169.196.457	$ 169.196.457
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 169.196.457**	**$ -**	**$ 169.196.457**	**$ 169.196.457**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 169.196.456,82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 97,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4445 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2025
PLAZO ACUMULADO:	7554 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.022.614,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.022.614,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	161
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		90
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.925.120		$ 149.925.120
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.497.754		$ 4.497.754
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.599.740		$ 44.599.740
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.022.614**		**$ 199.022.614**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 158.142.864		$ 158.142.864	$ 158.142.864
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 158.142.864**	**$ -**	**$ 158.142.864**	**$ 158.142.864**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 158.142.864,05
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	79,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4162 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2025
PLAZO ACUMULADO:	244 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.188.846,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.188.846,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	158
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		130
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150.085.885		$ 150.085.885
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.502.577		$ 4.502.577
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.600.384		$ 44.600.384
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.188.846**		**$ 199.188.846**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 147.090.817	$ -	$ 147.090.817	$ 147.090.817
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 147.090.817**	**$ -**	**$ 147.090.817**	**$ 147.090.817**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 147.090.817,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	85,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3751 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO: 21/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/04/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 225 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.151.021,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.151.021,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	77
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		145
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.130.543		$ 149.130.543
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.473.916		$ 4.473.916
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.546.562		$ 44.546.562
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198.151.021**		**$ 198.151.021**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 189.797.401		$ 189.797.401	$ 189.797.401
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 189.797.401**	**$ -**	**$ 189.797.401**	**$ 189.797.401**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 189.797.400,68
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4460 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	214 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198.767.640,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198.767.640,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	103
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	3
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		158
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.678.530		$ 149.678.530
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.490.356		$ 4.490.356
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.598.754		$ 44.598.754
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198.767.640**		**$ 198.767.640**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 193.168.116		$ 193.168.116	$ 193.168.116
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 193.168.116**	**$ -**	**$ 193.168.116**	**$ 193.168.116**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 193.168.115,79
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4607 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 195.440.890,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 195.440.890,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	213 dias	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	129
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	1
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		160,4
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		0
Mantenimiento	Roceria	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 147.476.644		$ 147.476.644
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.424.299		$ 4.424.299
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.539.947		$ 43.539.947
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 195.440.890**		**$ 195.440.890**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 189.224.073		$ 189.224.073	$ 189.224.073
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -		$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
			$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 189.224.073**		**$ 189.224.073**	**$ 189.224.073**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 189.224.072,95
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4639 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 212 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.684.817,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.684.817,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	116
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		154,6
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.598.430		$ 149.598.430
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.487.953		$ 4.487.953
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.598.434		$ 44.598.434
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198.684.817**		**$ 198.684.817**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.724.955		$ 152.724.955	$ 152.724.955
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 152.724.955**	**$ -**	**$ 152.724.955**	**$ 152.724.955**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 152.724.954,95
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3766 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO: 20/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/04/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 262 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.910.178,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.910.178,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	133
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		105,00
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150.783.499		$ 150.783.499
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.523.505		$ 4.523.505
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.603.174		$ 44.603.174
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.910.178**		**$ 199.910.178**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.216.969		$ 149.216.969	$ 149.216.969
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 149.216.969**	**$ -**	**$ 149.216.969**	**$ 149.216.969**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 149.216.969,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 77,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 10
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3933 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2025
PLAZO ACUMULADO:	244 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.085.682,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.085.682,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	128
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		55
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.986.115		$ 149.986.115
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.499.583		$ 4.499.583
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.599.984		$ 44.599.984
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.085.682**		**$ 199.085.682**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.762.086	$ -	$ 149.762.086	$ 149.762.086
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 149.762.086**	**$ -**	**$ 149.762.086**	**$ 149.762.086**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 149.762.086,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	65,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**7**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4477 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	5/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2025
PLAZO ACUMULADO:	248 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198.108.275,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198.108.275,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	110
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	3
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		120
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.040.847		$ 149.040.847
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.471.225		$ 4.471.225
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.596.203		$ 44.596.203
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198.108.275**		**$ 198.108.275**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 164.750.835		$ 164.750.835	$ 164.750.835
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 164.750.835**	**$ -**	**$ 164.750.835**	**$ 164.750.835**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 164.750.835,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 78,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 7
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **7**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4023 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 199.598.045,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 199.598.045,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	5/06/2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2025	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	242 dias		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	68
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		60
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		0
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150.481.629		$ 150.481.629
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.514.449		$ 4.514.449
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.601.967		$ 44.601.967
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.598.045**		**$ 199.598.045**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 142.777.241		$ 142.777.241	$ 142.777.241
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 142.777.241**	**$ -**	**$ 142.777.241**	**$ 142.777.241**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 142.777.241,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 72,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 9
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4541 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	5/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2025
PLAZO ACUMULADO:	242 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.923.497,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.923.497,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	126
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Rocería	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		172
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Rocería	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150.796.380		$ 150.796.380
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.523.891		$ 4.523.891
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.603.226		$ 44.603.226
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.923.497**		**$ 199.923.497**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 193.644.797		$ 193.644.797	$ 193.644.797
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 193.644.797**	**$ -**	**$ 193.644.797**	**$ 193.644.797**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 193.644.797,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1709 DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4”

PERÍODO:

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME N°07

ESTADO DE REVISION Y APROBACION

Revisado por:	Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Título: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Aprobado por:	Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ Título: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO
10/Nov/2024	01	

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.

A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal en los municipios de Cunday, Dolores, Icononzo, Prado, Saldaña y Villarrica en el departamento del Tolima, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	**CONVENIO**	**MUNICIPIO**	**VEREDA**	**OBJETO**	**VALOR TOTAL**
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.787.735

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 198.974.535
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.011.206
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.827.140
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.022.614
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.188.846
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA	$ 199.151.021

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
				JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.767.640
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 196.440.890
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.684.817
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.910.178
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA	$ 200.085.682

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
				JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.108.275
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.598.045
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.923.497
	Total				**$ 2.995.482.121**

Tabla 1 . Convenios de los proyectos en los municipios de Tolima

Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las derivadas de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal descritos en la Tabla No. 01, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

El presente informe mensual N°07 resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 30 de diciembre de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Convenios Solidarios:

Id Conv	CONVENIO	Razon Social OAC	Municipio	Vereda
1	3669 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	Cunday	LAS CATORCE
2	3921 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY
3	4038 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	Cunday	EL CUINDE
4	4354 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	Cunday	EL REVES
5	4445 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA
6	4162 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	Dolores	RIONEGRO
7	3751 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	Icononzo	LA LAJA
8	4460 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	Icononzo	PARAMITO
9	4607 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	Icononzo	DOS QUEBRADAS
10	4639 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	Icononzo	MUNDO NUEVO
11	3766 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA	Prado	LA CHICA
12	3933 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	Prado	ALTA GRACIA
13	4477 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	Saldaña	JABALCON
14	4023 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	Villarrica	BAJO BELGICA
15	4541 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	Villarrica	ALTO MOSCU

Tabla 2. Convenios solidarios de los diferentes Municipios


2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Cunday, Dolores, Icononzo, Prado, Saldaña y Villarrica en el departamento del Tolima.



Gráfica 1-Localización del departamento de Tolima




Gráfica 2 – Localización de los municipios en el Departamento de Tolima

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

MUNICIPIO DE CUNDAY

El municipio de Cunday se encuentra localizado en la zona Sudeste del Departamento del Tolima. Sus principales actividades económicas son la recolección de café y la ganadería. Su clima es cálido y húmedo favoreciendo el cultivo de varios productos como: frijol, mora, lulo, cacao y banano. Tiene una extensión total de 526,00 Km cuadrados de los cuales 0,89 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Cunday se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 4,06
Longitud: - 74,69




Gráfica 3-Municipio de Cunday en Tolima

MUNICIPIO DE DOLORES

El municipio de Dolores se encuentra localizado en la zona Suroriente del Departamento del Tolima. El municipio depende del cultivo del café, y también es un importante renglón de la ganadería. Tiene una extensión total de 602,64 Km cuadrados de los cuales 0,66 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Dolores se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 3,53
Longitud: - 74,89



Gráfica 4-Municipio de Dolores en el Tolima

MUNICIPIO DE ICONONZO

El municipio de Icononzo se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. Icononzo es un municipio agrícola por excelencia. Basa su economía en el cultivo del café, producto que posee una explotación técnica, gracias a la asistencia que brinda la Federación Nacional de Cafeteros.

Un segundo renglón en importancia, lo constituye el cultivo de frutales, principalmente el banano que genera ingresos permanentes a los agricultores, debido a su producción semanal; otros cultivos como el de la naranja, mandarina, guayaba y aguacate, presentan una producción de temporada.. Tiene una extensión total de 232,00 Km^2 de los cuales 0,47 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Icononzo se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 4,17
Longitud: - 74,53



Gráfica 5 – **Icononzo en el Tolima**

MUNICIPIO DE PRADO

El municipio de Prado se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. La fuente de ingresos principal proviene de: Agricultura, con cultivos de arroz, maíz, sorgo, plátano, banano, café, cacao, algodón y frutales, ganadería y avicultura. También la pesca, piscicultura y turismo, por el que se ha creado un importante sector de servicios, siendo su principal atractivo la Represa Darío Echandía, ubicada a 15 minutos del municipio y alimentada por las aguas de los ríos Cunday y Negro y un gran número de quebradas, de las cuales nace el río Prado.
Tiene una extensión total de 448,00 Km^2 de los cuales 1,03 Km^2 son urbanos.

El Municipio de Prado se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 3,74
Longitud: - 74,92



Gráfica 6 – Localización del municipio de Prado en el Tolima

MUNICIPIO DE SALDAÑA

El municipio de Saldaña se encuentra localizado en la zona Suroriente del Departamento del Tolima. En el sector primario se describen las actividades de tipo agropecuario, ganadería, pesca, minería, silvicultura, producción de alimentos y materia prima. Tiene una extensión total de 214,00 Km^2 de los cuales 1,00 km^2 son urbanos.

El Municipio de Saldaña se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 3,93
Longitud: - 75,02




Gráfica 7-Municipio de Saldaña en el Tolima.

MUNICIPIO DE VILLARRICA

El municipio de Villarrica se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, y contamos con parques industriales a los alrededores. Los principales cultivos son maíz, plátano. Tiene una extensión total de 460,00 Km^2 de los cuales 0,40 km^2 son urbanos.

El Municipio de Villarrica se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 3,93
Longitud: - 74,60



Gráfica 8– Municipio de **Villarrica en el Tolima**

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

Actualmente las vías se encuentran en su mayoría destapadas, con cobertura vegetal y en muy mal estado ya que no cuentan con características necesarias para una adecuada movilidad ni cuentan con un buen manejo de las aguas, lo que ha causado graves daños en épocas de lluvia, agrietados y con huecos causados por la ausencia de obras de arte y la acción del tiempo, constituyendo un peligro para los usuarios de la vía en general.

Se hace necesaria la construcción de la vía para garantizar una adecuada movilidad que potencializará la comercialización de los productos agropecuarios de la región, reduciendo los

tiempos de viaje y los altos costos de movilización entre las áreas rurales y urbanas de los municipios y fortalecer el desarrollo económico de la región.

Se expone el registro fotográfico de la visita técnica inicial realizada en el año 2023.

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA LAS CATORCE



Fotografía 1-Visita inicial 28/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY





Fotografía 2. Visita Junio/28/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA EL CUINDE







Fotografía 3-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA EL REVES







Fotografía 4-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA







Fotografía 5-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DOLORES-VEREDA RIONEGRO



Fotografía 6-Visita Septiembre/01/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA LA LAJA









Fotografía 7-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA PARARAMITO



Fotografía 8-Visita 28/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA DOS QUEBRADAS






Fotografía 9-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA MUNDO NUEVO






Fotografía 10-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE PRADO-VEREDA LA CHICA



Fotografía 11-Visita 14/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE PRADO-VEREDA ALTA GRACIA






Fotografía 12-Visita 13/Julio/2023
Fuente: INVIAS


MUNICIPIO DE SALDAÑA-VEREDA JABALCON



Fotografía 13-Visita Junio/21/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VILLARRICA-VEREDA BAJO BELGICA







Fotografía 14-Visita inicial 21/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VILLARRICA-VEREDA ALTO MOSCU







Fotografía 15-Visita inicial 21/Junio/2023
Fuente: INVIAS

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Con los recursos disponibles se pretende atender las vías rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja complejidad.

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en su zona de influencia, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

El Alcance priorizado para la vía objeto del convenio comprende las intervenciones establecidas en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, las cuales no limitan al OAC para el cumplimiento del alcance del convenio, además deberá:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.
- Mejorar con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta además de la postulación del tramo a intervenir, el levantamiento de información técnica mediante visita realizada por los profesionales designados del INVIAS, de la Dirección Territorial Tolima donde se priorizaron conjuntamente necesidades básicas con la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad en el tramo de área de influencia del OAC.

Las especificaciones técnicas y presupuestales establecidas en los documentos precontractuales como los son el anexo 1 “Anexo Técnico” y “presupuesto, son de referencia, por lo cual la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto “REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES” como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio.

2.4.1. ALCANCE O META FISICA DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Se relacionan las metas físicas iniciales para cada convenio solidario:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	MANT RUT (Alc-un)	MANT RUT (Roceria-Ha)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (un)	GAVIONES (un)
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	2	1	156	1	
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	2	1	135	2	
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	2	1	133	2	
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	2	1	117	3	
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	2	1	161	1	
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	2	1	158	1	
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	2	1	77	1	
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	2	1	103	3	
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	2	1	129	1	1
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	2	1	116	1	
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	2	1	133	2	
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	2	1	128	2	
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	2	1	110	3	
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	2	1	68	2	
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	2	1	126	2	
	TOTAL			30	15	1850	27	1

Tabla No 3. Alcance del proyecto por convenio

Los convenios solidarios se enmarcan en términos generales en las siguientes actividades contractuales:

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE					
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS					
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3
15	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M
18	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
25	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3
26	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
27	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
28	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
29	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3
30	673.2			Material Drenante	M3
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

Tabla 3-Actividades/ítems contractuales

Las actividades mencionadas se realizarán de acuerdo con las especificaciones exigidas en el anexo técnico del convenio y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes.

3 INFORMACION CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y OAC

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Razon Social OAC	Representante Legal
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	JEOVANNY GARZÓN QUINTERO
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	LUCELY TORRIJO URIZA
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY	TOMAS HERRERA SILVA
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	RUBELIA PRIETO QUEZADA
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	ELIZABETH MORENO
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	GERMAN RODRIGUEZ APONTE
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA	YENY MARCELA CARDOZO YARA
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	JOSE NOEL RUIZ PEÑA
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	GUSTAVO ROCHA ZARTA
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	ELIZABETH CARDENAS HERRERA

Tabla 4-Información Convenios y OAC

3.2 MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Para la mayoría de los convenios solidarios, INVIAS impartió orden de inicio en el mes de Diciembre/2023; como no se había contratado la Interventoría, los convenios solidarios fueron objeto de una suspensión de plazo a partir de Diciembre/2023 y se reiniciaron en Junio/2024.

Tomando en cuenta los inconvenientes presentados se prorrogo los convenios solidarios hasta el 15 de diciembre 2024.Se relacionan a continuación las modificaciones de los convenios solidarios:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	FIN PLAZO
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	30/12/2024
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	27/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	30/12/2024
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	21/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	30/01/2025
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	30/12/2024
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	21/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	30/01/2025
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	30/01/2025
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	21/03/2024	4/04/2024	4/06/2024	30/12/2024
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	26/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	30/12/2024
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	30/12/2024
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	28/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	30/12/2024
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	20/03/2024	4/04/2024	30/05/2024	30/01/2025
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	30/01/2025
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	21/12/2023	28/12/2023	5/06/2024	30/01/2025
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	27/12/2023	28/12/2023	5/06/2024	30/01/2025
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	27/12/2023	29/12/2023	5/06/2024	30/01/2025

Tabla 5-Modificaciones convenios solidarios

3.3 PÓLIZAS O GARANTÍAS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Se relacionan las pólizas según prorroga 2, que amparan los convenios solidarios, dado que se los convenios solidarios se encuentran en proceso de actualización de nuevas pólizas según lo establecido en la prórroga No.3.

Aseguradoras Consulta									
Id Conv	**CONVENIO**	**MUNICIPIO**	**VEREDA**	**COMPAÑIA**	**POLIZA CUMPL. No**	**POLIZA RCE No**	**ANEXO No**	**INICIO VIGENCIA**	**FIN VIGENCIA**
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	SEGUROS MUNDIAL	I-100026791	I-100006126	3	15/11/2024	15/11/2029
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	SEGUROS MUNDIAL	I-100027190	I-100006260	2	15/11/2024	15/11/2029
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	SEGUROS MUNDIAL	I-100027441	I-100006344	2	15/11/2024	15/11/2029
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	SEGUROS MUNDIAL	I-100027995	I-100006523	3	15/11/2024	15/11/2029
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	SEGUROS MUNDIAL	I-100028243	I-100006598	3	15/11/2024	15/11/2029
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028423	I-100006666	1	15/11/2024	15/11/2029
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	SEGUROS MUNDIAL	I-100026888	I-100006162	1	5/10/2023	31/12/2028
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028422	I-100006665	1	15/11/2024	15/11/2029
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	SEGUROS MUNDIAL	I-100028335	I-100006632	0	24/11/2023	31/12/2028
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028822	I-100006784	2	15/11/2024	15/11/2029
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027064	I-100006218	2	15/11/2024	15/11/2029
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027198	I-100006263	1	15/11/2024	15/11/2029
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	SEGUROS MUNDIAL	I-100028310	I-100006622	2	13/09/2024	13/09/2029
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027838	I-100006469	1	15/11/2024	15/11/2029
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	SEGUROS MUNDIAL	I-100028291	I-100006616	4	15/11/2024	15/11/2029

Tabla 6-Información de las garantías de los Convenios Solidarios

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo 01/noviembre/2024 al 30/ noviembre /2024 por parte de los OAC:

CONVENIO 3669 DE 2023 - CUNDAY (LAS CATORCE)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funde placa huella
- Se trabaja en el componente social
- Se figura acero de refuerzo

CONVENIO 3921 DE 2023 - CUNDAY (FLORIDA ALTO CUNDAY)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funde placa huella
- Se figura acero de refuerzo
- Se trabaja en formulación del componente social

CONVENIO 4038 DE 2023 – CUNDAY (EL CUINDE)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funde placa pegada
- Se figura acero de refuerzo

CONVENIO 4354 DE 2023 - CUNDAY (EL REVES)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funde placa huella
- Se funde huellas
- Se trabaja en formulación del componente social

CONVENIO 4445 DE 2023 - CUNDAY (AGUA BLANCA LA FLORIDA)

- Se realizan comités operativos
- Se figura acero de refuerzo
- Se realiza fundida placa huella
- Se realiza fundida de piedra pegada
- Se realiza figurado de acero de refuerzo
- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados

CONVENIO 4162 DE 2023 - DOLORES (RIONEGRO)

- Se realizan comités operativos
- Se funde placa huella
- Se realiza compra de materiales e insumos para componente social
- Se funden bordillos

CONVENIO 3751 DE 2023 - ICONONZO (LA LAJA)

- Se realizan comités operativos
- Se realiza socialización final
- Se realiza revisión del componente social
- Se hace entrega del componente social

CONVENIO 4460 DE 2023 - ICONONZO (PARAMITO)

- Se realizan comités operativos
- Se construye kiosco de componente social

CONVENIO 4607 DE 2023 - ICONONZO (DOS QUEBRADAS)

- Se realizan comités operativos
- Se funden vigas cinta y riostras en concreto
- Se funden cunetas laterales en tramo 1 y 2

CONV 4639 DE 2023 - ICONONZO (MUNDO NUEVO)

- Se realizan comités operativos
- Se acopia material granular en obra y materiales
- Se da inicio a las actividades en obra

CONVENIO 3766 DE 2023 - PRADO (LA CHICA)

- Se funden cunetas
- Se funde huella
- Se funde concreto ciclópeo
- Se revisa componente social

CONVENIO 3933 DE 2023 - PRADO (ALTA GRACIA)

- Se realiza encofrado para placa huella
- Se funden cunetas en concreto

CONVENIO 4477 DE 2023 - SALDAÑA (JABALCON)

- Se funde concreto ciclópeo
- Se funde placa huella
- Se arma formaleta para huella

CONVENIO 4023 DE 2023 - VILLARRICA (BAJO BÉLGICA)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se construye alcantarilla
- Se funden huellas

CONVENIO 4541 DE 2023 - VILLARRICA (ALTO MOSCÚ)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funden huellas

3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

Se reporta el seguimiento a los convenios solidarios, los cuales se encuentran en la etapa de construcción:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Total, inversión ejecutada	% Total inversión ejecutada
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	$ 186.840.957.35	100%
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	$ 184.642.855.94	100%
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	$ 151. 779.408.00	70.00%
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	$ 169.196.456.82	97.00%
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	$ 158.142.864.05	79.00%
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	$ 147.090.817.00	85.00%
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	$ 189.797.400.68	100%
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	$ 193.168.115.79	100%
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	$189.22.072.95	100%
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	$ 152.724.954.95	100%
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	$ 149.216.969.00	77.00%
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	$ 149.762.086.00	65.00%
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	$ 164.750.835.00	78.00%
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	$ 142.777.241.00	72.00%
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	$ 193.644.797.00	100%

Tabla 7-Estado de la ejecución de los convenios solidarios

Se reporta el avance de ejecución en tiempo (promedio) de los convenios solidarios:

Tiempo Total (promedio)	225 días
Tiempo transcurrido (promedio)	210 días
% Tiempo transcurrido	93.33%

Las acciones por parte de la interventoría, se han centrado en lo siguiente:

- Resolver inquietudes de tipo administrativo, técnico y presupuestal a los OAC.
- Agendar y preparar los comités de obra y comités operativos conjuntos
- Seguimiento al plazo para la ejecución de los convenios
- Iniciar las gestiones para ampliar el plazo de los convenios con las debidas justificaciones ante INVIAS.
- Gestiones ante INVIAS y las entidades bancarias donde reposan los recursos de los convenios.
- Revisar las cotizaciones de los materiales, maquinaria y servicios necesarios para la ejecución de las obras
- Revisar y aprobar las facturas y cuentas de cobro para desembolsos de recursos necesarios para la ejecución de la obra.
- Seguimiento de que se cumpla a cabalidad los contratos de prestación de servicios de profesionales (Ingeniero Residente de Obra y Contador).
- Supervisión y revisión de actividades constructivas en cada uno de los proyectos.
- Control de calidad de las obras ejecutadas, verificando a cabalidad el cumplimiento de los Manuales INVIAS.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
4.9	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Informe de Inversión y buen Manejo del Desembolso Convenio	Sin código
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 28 del 1/12/2024 al 5/12/2024 | Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	110	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		
CONVENIO No.	3669 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.787.735,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.787.735,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.787.735,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.787.735,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.746.320,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 128.753.159,00	0,859809
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 108.521.479,00	0,724702
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,135106
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.800.000,00	7,75%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 132.553.159,00	0,666808
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112.321.479,00	56,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20.231.680,00)	10,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.654.753,00	0,053599
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.987.456,00	0,125699

Observaciones: la inversion programada de la semana es muy alta ya que la programacion actual esta para el 15 de noviembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	UN	2
* Placa huella	ML	110
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de placa huella
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos el acopio de material
3- iniciamos tranajos de fundida de huellas
4- se continua con la fundida de piedra pegada
5- se trabajara en la construccion de alcantarilla

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDIDA DE CUNETAS



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 28 del 6/12/2024 al 12/12/2024 | Último Informe Semanal SI | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	110	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE

CONVENIO No.	3669 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.787.735,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.787.735,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.787.735,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.787.735,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.746.320,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.746.320,00	1
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 149.746.320,00	1
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.800.000,00	7,75%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 153.546.320,00	0,772413
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 153.546.320,00	77,24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.654.753,00	0,053599
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.987.456,00	0,125699

Observaciones: se termina la obra fisica, se inicia trabajos de liquidacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	110
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de placa huella
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se trabaja en la liquidacion del proyecto

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION DE BORDILLOS



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



CONSTRUCCION DE BORDILLOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 28 del 1/12/2024 al 5/12/2024 | Último Informe Semanal SI | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	136	ml
Alcantarilla=		
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY		
CONVENIO No.	3921 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 197.974.535,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 197.974.535,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 197.974.535,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.911.504,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 135.321.789,00	0,90874
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 108.582.693,00	0,729176
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,179564
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.061.419,94	8,28%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 139.383.208,94	0,704046
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112.644.112,94	56,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (26.739.096,00)	13,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.214.569,00	0,066749
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.741.258,00	0,119921

Observaciones: la inversion programada de la semana es muy alta ya que la programacion actual esta para el 15 de noviembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	136
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de huellas
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos el acopio de material
3- iniciamos tranajos de fundida de huellas
4- se inicia trabajos de fundida de piedra pegada

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACOPIO DE MATERIAL



FUNDIDA DE VIGAS



FUNDIDA DE BORDILLOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No: 25202-45905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 29 del 6/12/2024 al 12/12/2024 | Último Informe Semanal SI | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 136 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY		
CONVENIO No.	3921 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 197.974.535,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 197.974.535,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 197.974.535,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.911.504,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 148.911.504,00	1
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 148.911.504,00	1
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.061.419,94	8,28%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 152.972.923,94	0,77269
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 152.972.923,94	77,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.214.569,00	0,066749
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.741.258,00	0,119921

Observaciones: se terminan los trabajos fisicos del proyecto, se trabaja en la liquidacion del contrato

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024
PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	136
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de huellas
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se trabaja en la liquidacion del contrato

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE BORDILLOS



FUNDIDA DE CUNETAS



PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Matrícula Profesional No: 25202-45905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 28 del 1/12/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	123	ml
Alcantarilla=		
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

CONVENIO No.	4038 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.011.206,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.011.206,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.995.325,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.357.159,00	0,505769
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 48.247.159,00	0,323817
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,181952
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.200.000,00	8,56%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.557.159,00	0,401781
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.447.159,00	26,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27.110.000,00)	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.147.963,00	0,0563
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.000.000,00	0,085854

Observaciones: los trabajos en obra continuan con la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	123
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en fundir la piedra pegada
4- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos con la fundida de placa huella
3- continuamos con el figurado de acero
4- se continua con la fundida de cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 5420211304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 29 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 123 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

CONVENIO No.	4038 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.011.206,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.011.206,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.995.325,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.357.159,00	0,505769
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 48.247.159,00	0,323817
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,181952
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.200.000,00	8,56%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.557.159,00	0,401781
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.447.159,00	26,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27.110.000,00)	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.147.963,00	0,0563
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.000.000,00	0,085854

Observaciones: los trabajos en obra continuan con la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024
PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	123
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en fundir la piedra pegada
4- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos con la fundida de placa huella
3- continuamos con el figurado de acero
4- se continua con la fundida de cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ACOPIO DE MATERIAL



ACOPIO DE MATERIAL



ARMADO DE ACERO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 5420211304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 30 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 123 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

CONVENIO No.	4038 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.011.206,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.011.206,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.995.325,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.357.159,00	0,505769
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 48.247.159,00	0,323817
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,181952
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.200.000,00	8,56%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.557.159,00	0,401781
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.447.159,00	26,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27.110.000,00)	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.147.963,00	0,0563
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.000.000,00	0,085854

Observaciones: los trabajos en obra continuan con la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024
PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	123
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en fundir la piedra pegada
4- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos con la fundida de placa huella
3- continuamos con el figurado de acero
4- se continua con la fundida de cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ACOPIO DE MATERIAL



FUNDIDA CONCRETO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 5420211304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 31 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	123	ml
Alcantarilla=		
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

CONVENIO No.	4038 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.011.206,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.011.206,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.995.325,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.357.159,00	0,505769
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 48.247.159,00	0,323817
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,181952
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.200.000,00	8,56%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.557.159,00	0,401781
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.447.159,00	26,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27.110.000,00)	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.147.963,00	0,0563
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.000.000,00	0,085854

Observaciones: los trabajos en obra continuan con la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	123
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en fundir la piedra pegada
4- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos con la fundida de placa huella
3- continuamos con el figurado de acero
4- se continua con la fundida de cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDIDA CONCRETO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO



FUNDIDA CONCRETO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 5420211304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 32 del 27/12/2024 al 31/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 123 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

CONVENIO No.	4038 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.011.206,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.011.206,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.011.206,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.995.325,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.357.159,00	0,505769
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 48.247.159,00	0,323817
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,181952
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.200.000,00	8,56%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.557.159,00	0,401781
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.447.159,00	26,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27.110.000,00)	13,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.147.963,00	0,0563
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.000.000,00	0,085854

Observaciones: los trabajos en obra continuan con la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024
PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	123
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en fundir la piedra pegada
4- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos con la fundida de placa huella
3- continuamos con el figurado de acero
4- se continua con la fundida de cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO



ACOPIO DE MATERIAL



FUNDIDA CONCRETO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 5420211304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 28 del 1/12/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	109	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES		
CONVENIO No.	4354 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.827.140,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.827.140,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.827.140,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150.703.191,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 108.369.258,00	0,719091
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 99.741.369,00	0,66184
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,057251
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.147.657,82	8,44%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 112.516.915,82	0,563071
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.889.026,82	51,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8.627.889,00)	4,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	0,03503
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	0,100087

Observaciones: se evidencia la disminucion del atraso por la nueva programacion la cual se espera que mejore en la proxima semana

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	109
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de piedra pegada
5- se trabaja en la fundida de huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- iniciamos los trabajos de fundida de cunetas
3- continuamos trabajos de construccion de alcantarillas
4- se continua con la fundida de las huellas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACOPIO DE MATERIAL



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



FUNDIDA DE CUNETA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131384 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 29 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	109	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES		
CONVENIO No.	4354 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.827.140,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.827.140,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.827.140,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150.703.191,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 138.369.258,00	0,918157
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 129.741.369,00	0,860907
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,057251
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.147.657,82	8,44%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 142.516.915,82	0,713201
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 133.889.026,82	67,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8.627.889,00)	4,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.000.000,00	0,070061
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.000.000,00	0,125108

Observaciones: se evidencia la disminucion del atraso por la nueva programacion la cual se espera que mejore en la proxima semana

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	109
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de piedra pegada
5- se trabaja en la fundida de huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- iniciamos los trabajos de fundida de cunetas
3- continuamos trabajos de construccion de alcantarillas
4- se continua con la fundida de las huellas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE PIEDRAPEGADA



FUNDIDA DE PIEDRAPEGADA



HUELLAS FUNDIDAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131384 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 30 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	109	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES		
CONVENIO No.	4354 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.827.140,00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.827.140,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.827.140,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150.703.191,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.703.191,00	1
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 150.703.191,00	1
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.147.657,82	8,44%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 154.850.848,82	0,774924
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154.850.848,82	77,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.000.000,00	0,020017
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	0,100087

Observaciones: se termiina la ejecucion fisica del proyecto

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	109
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de piedra pegada
5- se trabaja en la fundida de huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se trabaja en la liquidacion del proyecto

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE CUNETAS



TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO



HUELLAS FUNDIDAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131384 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 28 del 1/12/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	120	ml
Alcantarilla=		un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY		
CONVENIO No.	4445 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.022.614,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.022.614,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.925.120,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 88.123.654,00	0,587784
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 69.632.147,00	0,464446
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,123338
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.900.000,00	7,94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 92.023.654,00	0,462378
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.532.147,00	36,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18.491.507,00)	9,29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.852.147,00	0,049503
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.963.258,00	0,080208

Observaciones: los trabajos continuan según la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	120
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en lafundida de piedra pegadas
4- se trabaja en la fundida de huellas
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- se continua con la fundida de huellas
3- se funde huellas
4-se continua con el figurado de acero

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE ACERO



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 29 del 6/12/2024 al 12/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	120	ml
Alcantarilla=		un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY		
CONVENIO No.	4445 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.022.614,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.022.614,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.925.120,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.123.654,00	0,627804
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 79.632.147,00	0,531146
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,096658
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.900.000,00	7,94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 98.023.654,00	0,492525
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83.532.147,00	41,97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14.491.507,00)	7,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.852.147,00	0,049503
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.963.258,00	0,080208

Observaciones: los trabajos continuan según la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	120
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en lafundida de piedra pegadas
4- se trabaja en la fundida de huellas
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- se continua con la fundida de huellas
3- se funde huellas
4-se continua con el figurado de acero

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION PARA CUNETAS



ACOPIO DE MATERIAL



ARMADO DE ACERO PARA CUNETAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 30 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	120	ml
Alcantarilla=		un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY		
CONVENIO No.	4445 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.022.614,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.022.614,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.925.120,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 104.123.654,00	0,694504
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 89.632.147,00	0,597846
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,096658
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.900.000,00	7,94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 108.023.654,00	0,542771
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.532.147,00	47,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14.491.507,00)	7,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.852.147,00	0,049503
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.963.258,00	0,080208

Observaciones: los trabajos continuan según la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	120
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en lafundida de piedra pegadas
4- se trabaja en la fundida de huellas
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- se continua con la fundida de huellas
3- se funde huellas
4-se continua con el figurado de acero

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARMADO DE ACERO



ARMADO DE ACERO



FUNDIDA DE CONCRETO PARA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 31 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	120	ml
Alcantarilla=		un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY		
CONVENIO No.	4445 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.022.614,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.022.614,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.925.120,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 124.123.654,00	0,827904
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 99.632.147,00	0,664546
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,163358
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.900.000,00	7,94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 128.023.654,00	0,643262
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.532.147,00	52,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.491.507,00)	12,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.852.147,00	0,049503
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.963.258,00	0,080208

Observaciones: los trabajos continuan según la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	120
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en lafundida de piedra pegadas
4- se trabaja en la fundida de huellas
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- se continua con la fundida de huellas
3- se funde huellas
4-se continua con el figurado de acero

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE CONCRETO PARA HUELLA



REUNION DE VEEDURIA



ADECUACION DE ACCESOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 32 del 27/12/2024 al 31/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	120	ml
Alcantarilla=		un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY		
CONVENIO No.	4445 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.022.614,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.022.614,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.022.614,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 225.058.036,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 306.016.354,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.925.120,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 134.123.654,00	0,894604
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 109.632.147,00	0,731246
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,163358
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.900.000,00	7,94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 138.023.654,00	0,693507
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 113.532.147,00	57,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.491.507,00)	12,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.852.147,00	0,049503
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.963.258,00	0,055085

Observaciones: los trabajos continuan según la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 359.389.996,00	67,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 225.058.036,00	42,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.582.990,00	6,32%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 134.331.960,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	120
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en lafundida de piedra pegadas
4- se trabaja en la fundida de huellas
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- se continua con la fundida de huellas
3- se funde huellas
4-se continua con el figurado de acero

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE CUNETAS



ACOPIO DE MATERIAL



FUNDIDA CUNETAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	158	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO		
CONVENIO No.	4162 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,188,846.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,188,846.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	4/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	6/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,085,885.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140,705,517.19	93.75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 87,110,475.00	58.04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (53,595,042.19)	35.71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 32,218,545.00	65.61%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 164,330,797.95	82.50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 119,329,020.00	59.91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (45,001,777.95)	22.59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,449,302.88	6.25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/12/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 86% — Avance o Atraso Físico %: -15%

Meta Física Ejecutada %: 71%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	158
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	120.96			120.96	86.2%
Ejec	100			100	71.2%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 140.4 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde cinta huella 20 ml
•Se celebra comité operativo No. 5
•Se ciclopeo central y sobreanchos
*Se funde cunetas laterales 20 ml
*Total placa huella fundida 100 ml sin bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Fundir cinta huellas
•Fundir ciclopeo central
•Fundir cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de ciclopeo central



Fundida de cinta huellas



Placa huella y ciclopeo 15 ml

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	158	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO		
CONVENIO No.	4162 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,188,846.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,188,846.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	4/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	6/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,085,885.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 143,519,627.53	95.63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 87,110,475.00	58.04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (56,409,152.53)	37.58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 44,234,945.00	90.09%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 197,196,957.54	99.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 131,345,420.00	65.94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (65,851,537.54)	33.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,449,302.88	6.25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,016,400.00	6.03%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 86% — Avance o Atraso Físico %: -14.9%

Meta Física Ejecutada %: 71%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	1
*	Placa huella	ML	140.4
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	120.96			120.96	86.2%
Ejec	100			100	71.2%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 140.4 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde cinta huella 20 ml
•Se celebra comité operativo No. 5
•Se ciclopeo central y sobreanchos
*Se funde cunetas laterales 20 ml
*Total placa huella fundida 100 ml sin bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Fundir cinta huellas
•Fundir ciclopeo central
•Fundir cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Aplicación de solucion acuosa para proteccion



Fundida de placa huella y riostras

FOTO 3

Solucion acuosa de proteccion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	158	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO		
CONVENIO No.	4162 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,188,846.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,188,846.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	4/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	6/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,085,885.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 146,390,020.08	97.54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91,988,400.00	61.29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (54,401,620.08)	36.25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 55,102,417.00	123.55%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199,188,846.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 147,090,817.00	73.84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (52,098,029.00)	26.16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,449,302.88	6.25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16,988,495.00	8.53%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94.77% — Avance o Atraso Físico %: -16.42%

Meta Física Ejecutada %: 78.35%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	158
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	133.056			133.056	94.8%
Ejec	110			110	78.3%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 140.4 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO ...	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO ...	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO ...	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO ...	N/A	X
EMISIONES:	SI	...	NO ...	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO ...	N/A	...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ...

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ...

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde cinta huella 10 ml
•Se ciclopeo central y sobreanchos 10 ml
*Se funde cunetas laterales 10 ml
*Total placa huella fundida 110 ml sin bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Fundir cinta huellas
•Fundir ciclopeo central
•Fundir cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de placa huella



Fundida piedra pegada



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	158	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO		
CONVENIO No.	4162 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,188,846.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,188,846.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	4/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	6/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,085,885.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149,317,820.48	99.49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91,988,400.00	61.29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (57,329,420.48)	38.20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 55,102,417.00	123.55%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199,188,846.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 147,090,817.00	73.84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (52,098,029.00)	26.16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,449,302.88	0.0625
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96% — Avance o Atraso Físico %: -11%

Meta Física Ejecutada %: 85%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	158
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	135.1849			135.184896	96.3%
Ejec	120			120	85.5%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 140.4 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde cinta huella 10 ml
•Se ciclopeo central y sobreanchos 10 ml
*Se funde cunetas laterales 10 ml
*Total placa huella fundida 120 ml sin bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Fundir cinta huellas
•Fundir ciclopeo central
•Fundir cunetas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huella fundida



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	77	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA		
CONVENIO No.	3751 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,151,021.00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198,151,021.00
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO 1	11/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	19/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 3	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,130,543.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 135,291,228.61	90.72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 130,867,160.00	87.75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4,424,068.61)	2.97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 34,577,348.95	70.54%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,762,606.25	90.72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 165,444,508.95	83.49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14,318,097.30)	7.23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,768,877.63	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96.09% Avance o Atraso Físico % -4.12%
Meta Física Ejecutada % 91.97%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	77
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	40	55	45	140	96.1%
Ejec	40	52	42	134	92.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 145.7 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO ...	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO ...	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO ...	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO ...	N/A	X
EMISIONES:	SI	...	NO ...	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO ...	N/A	...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ...

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ...

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ...

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde cuneta lateral derecha 48 ml tramo 3
•Se funde cuneta lateral izquierdo 6 ml
•Tramo 1: 40 ml Tramo 2: 52 ml Tramo 3: 48 ml

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•fundir cinta huella tramo 3
central tramo 3
bordillos tramo 3
•Fundir ciclopeo
•Fundir cunetas y

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Subbase tramo 2



Toma de densidades tramo 2



Encofrado de placa huella tramo 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	77	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA		
CONVENIO No.	3751 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,151,021.00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198,151,021.00
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO 1	11/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	19/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 3	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,130,543.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 142,055,790.04	95.26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 132,337,160.00	88.74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9,718,630.04)	6.52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 50,175,969.68	102.36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 188,750,736.56	95.26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 182,513,129.68	92.11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6,237,606.88)	3.15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,768,877.63	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16,978,944.73	8.57%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94.03% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 94.03%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	77
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	40	52	45	137	94.03%
Ejec	40	52	45	137	94.03%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 145.7 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funden bordillo lateral 48 ml tramo 3
•Se realiza balance general del proyecto
•Tramo 1: 40 ml Tramo 2: 52 ml Tramo 3: 48 ml

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Fundir placa de acceso a huella tramo 3
• Continuar con balance del proyecto
• Realizar visita a obra para revision

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	77	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA		
CONVENIO No.	3751 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,151,021.00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198,151,021.00
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO 1	11/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	19/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 3	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,130,543.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149,158,579.54	100.02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 132,337,160.00	88.74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16,821,419.54)	11.28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 51,295,969.68	104.64%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 194,413,258.66	98.11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 183,633,129.68	92.67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (10,780,128.98)	5.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,768,877.63	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 56,306,444.00	28.42%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96% — Avance o Atraso Físico %: -1%
Meta Física Ejecutada %: 95%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	77
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	40	55	45	140	96.09%
Ejec	40	52	46.5	138.5	95.06%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 145.7 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO ...	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO ...	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO ...	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO ...	N/A	X
EMISIONES:	SI	...	NO ...	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO ...	N/A	...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ...

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ...

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funden placa de empalme tramo 3
•Se realiza balance general del proyecto
•Tramo 1: 40 ml Tramo 2: 52 ml Tramo 3: 52 ml

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Fundir placa de acceso a huella tramo 3
• Continuar con balance del proyecto
• Realizar visita a obra para revision

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	77	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA		
CONVENIO No.	3751 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,151,021.00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198,151,021.00
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO 1	11/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	19/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 3	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,130,543.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 178,990,295.45	120.02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 132,337,160.00	88.74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (46,653,135.45)	31.28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 51,295,969.68	104.64%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 233,295,910.39	117.74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 183,633,129.68	92.67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (49,662,780.71)	25.06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,768,877.63	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 60,000.00	0.03%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96.09% — Avance o Atraso Físico %: 1.37%
Meta Física Ejecutada %: 97.46%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	77
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	40	55	45	140	96.09%
Ejec	40	52	50	142	97.46%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 145.7 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funden placa de empalme tramo 3
•Se realiza balance general del proyecto
•Tramo 1: 40 ml Tramo 2: 52 ml Tramo 3: 52 ml

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Entregar componente social
• Continuar con balance del proyecto
• Realizar visita a obra para revision

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	103	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO		
CONVENIO No.	4460 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,767,640.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,767,640.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 1	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,678,530.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 74,839,265.00	50.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 145,782,345.95	97.40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 70,943,080.95	-47.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18,053,026.84	36.78%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 156,688,486.09	78.83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 163,835,372.79	82.43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 7,146,886.70	-3.60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,845,955.00	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 92.41% — Avance o Atraso Físico %: 7.59%
Meta Física Ejecutada %: 100.00%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	103
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	146			146	92.4%
Ejec	158			158	100.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 158 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se realiza balance del proyecto
•Se realiza detalles de obra
•Se realiza limpieza limpieza de obra
•Se Revisa la propuesta del componente social

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Continuar con actualizacion de balance del proyecto
•Iniciar con compra de insumos para componente social

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Fundida de ciclopeo central y sobreanchos	Fundida de cuneta lateral	Placa huella completa

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	103	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO		
CONVENIO No.	4460 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,767,640.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,767,640.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 1	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,678,530.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 89,807,118.00	60.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146,342,345.95	97.77%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 56,535,227.95	-37.77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 24,691,005.84	50.30%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 164,522,910.39	82.77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 171,033,351.79	86.05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 6,510,441.40	-3.28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,845,955.00	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7,197,979.00	3.62%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94% — Avance o Atraso Físico %: 6%
Meta Física Ejecutada %: 100%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	103
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	148			148	93.7%
Ejec	158			158	100.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 158 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se realiza balance del proyecto
•Se realiza detalles de obra
•Se realiza limpieza limpieza de obra
•Se realiza compra de materiales del componente social

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Inciar con construccion de construccion del Quiosco de reuniones, componente social
• Continuar con balance del proyecto
• Celebrar comite operativo

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cunetas laterales



Placa huella general

FOTO 3

Ciclopeo central

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	103	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO		
CONVENIO No.	4460 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,767,640.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,767,640.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 1	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,678,530.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 107,768,541.60	72.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 157,952,010.95	105.53%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 50,183,469.35	-33.53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 26,669,083.84	54.33%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 172,749,055.91	86.91%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184,621,094.79	92.88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 11,872,038.88	-5.97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,845,955.00	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,950,688.00	7.02%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96% — Avance o Atraso Físico %: 4%

Meta Física Ejecutada %: 100%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	103
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	152			152	96.2%
Ejec	158			158	100.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 158 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se inicia con construccion de Quiosco para componente social

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• continuar con construccion de quiosco para componente social
•
•

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

FOTO 3

Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	103	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO		
CONVENIO No.	4460 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,767,640.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,767,640.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 1	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,678,530.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 129,322,249.92	86.40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 157,952,010.95	105.53%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 28,629,761.03	-19.13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27,620,083.84	56.27%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 181,386,508.71	91.26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185,572,094.79	93.36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4,185,586.08	-2.11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,845,955.00	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 951,000.00	0.48%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 97% — Avance o Atraso Físico %: 3%

Meta Física Ejecutada %: 100%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	103
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	154			154	97.5%
Ejec	158			158	100.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 158 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO ...	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO ...	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO ...	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO ...	N/A	X
EMISIONES:	SI	...	NO ...	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO ...	N/A	...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ...

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ...

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se continua con construccion de quiosco para componente social
- Se realiza comite operativo y presupuestal
-

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Revision evaluacion de balance del proyecto
- Entrega y recibo de componente social
- Entrega de placa huella a la comunidad

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	129	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=	1	un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		
CONVENIO No.	4607 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 195,440,890.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195,440,890.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2024		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 2	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	30/05/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	147,476,644.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	131,242,415.03	88.99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	130,184,042.95	88.27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(1,058,372.08)	0.72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	17,357,953.00	36.19%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	173,926,756.83	88.99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	147,541,995.95	75.49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(26,384,760.88)	13.50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	24,430,111.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA			

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 88.70% — Avance o Atraso Físico %: 1.89%

Meta Física Ejecutada %: 90.59%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	129
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	142.27			142.27	88.7%
Ejec	63.6	81.7		145.3	90.6%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160.4 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se realiza y evalua balance del proyecto
- Se funde placa de acceso placa huella
- Se realizan detalles de obra y limpieza

- Continuar con evaluacion de balance del proyecto
materiales del componente social
-

- Realizar cotizacion de
- Celebrar comite operativo N° 5

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactacion de subbase granular



Compactacion de subbase granular

FOTO 3

Fundida ciclopeo central

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 Último Informe Semanal SI ☑ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	129	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=	1	un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		
CONVENIO No.	4607 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 195,440,890.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195,440,890.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2024		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 2	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	30/05/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	147,476,644.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	135,179,687.48	91.66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	142,971,725.95	96.95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	7,792,038.47	-5.28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	26,414,752.00	55.07%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	179,144,559.53	91.66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	169,386,477.95	86.67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(9,758,081.58)	4.99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	24,430,111.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	21,844,482.00	11.18%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92.25% — Avance o Atraso Físico % -1.66%

Meta Física Ejecutada % 90.59%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	129
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	147.96			147.96	92.2%
Ejec	63.6	81.7		145.3	90.6%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160.4 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se celebra comite operativo N°5
- Se continua con balance del proyecto
- Se realiza señalizacion de la obra
- Se compra materiales para componente social
-

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Iniciar con la construccion de porton de la escuela, componente social
- Continuar con balance del proyecto
- Celebrar comite operativo N° 6
-

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	129	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=	1	un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

CONVENIO No.	4607 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 195,440,890.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195,440,890.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2024		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 2	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	30/05/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 147,476,644.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139,235,078.10	94.41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 157,124,086.95	106.54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 17,889,008.85	-12.1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 28,106,186.00	58.60%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184,518,896.32	94.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185,230,272.95	94.78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 711,376.63	-0.36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,430,111.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,843,795.00	8.11%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96% — Avance o Atraso Físico %: -4%

Meta Física Ejecutada %: 92%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	129
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	1
*			

	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Prog	153.88			153.88	95.9%
	Ejec	66	81.7		147.7	92.1%
	Prog					
	Ejec					
	Prog					
	Ejec					
	Prog					
	Ejec					
	Prog					
	Ejec					
	Prog					
	Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160.4 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se inicia con la construccion del porton para el componente social
•Se Celebra comite N° 6
• Se continua con balance del proyecto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Continuar con construccion del porton, componente social
•Continuar con balance del proyecto
•

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

FOTO 3

Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	129	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=	1	un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

CONVENIO No.	4607 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 195,440,890.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195,440,890.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2024		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 2	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	30/05/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 147,476,644.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 143,412,130.45	97.24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 157,124,086.95	106.54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 13,711,956.50	-9.30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 28,106,186.00	58.60%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 190,054,463.21	97.24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185,230,272.95	94.78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4,824,190.26)	2.47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,430,111.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% — Avance o Atraso Físico %: -6%

Meta Física Ejecutada %: 93%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	129
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	160.04			160.04	99.8%
Ejec	68	81.7		149.7	93.3%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160.4 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se funde cinta huella y riostras tramo 1, 30 ml
- Se funde cunetas laterales tramo 1, 30 ml
- Se funden bordillos laterales tramo 1, 30 ml

•Realizar y evaluar balance del proyecto
•Fundir placas de acceso placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

FOTO 3

Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	116	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		
CONVENIO No.	4639 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,684,817.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,684,817.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION SUSPEN 1	29/04/2023		
FECHA DE REINICO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	4/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,684,817.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 100,900,264.95		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,684,817.00	$ 97,784,552.06		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,598,430.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 148,831,893.50	99.49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 89,633,974.00	59.92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (59,197,919.50)	39.57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11,266,290.95	22.95%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 164,969,585.40	83.03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100,900,264.95	50.78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (64,069,320.45)	32.25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,835,602.13	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 90% — Avance o Atraso Físico %: -14%
Meta Física Ejecutada %: 76%

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	116
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102	37.47		139.466	90.2%
Ejec	102.6	14.9		117.5	76.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 154.6

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se realiza conformacion de via tramo 2
•Se realiza balance del proyecto
•Se revisa propuesta de componente social

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Compactar rasante de tramo 2 para placa huella
•Encofrar ciclopeo central tramo 2
•Toma de densidades tramo 2

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acopio de material petreo tramo 2



Rasante tramo 2



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	116	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		
CONVENIO No.	4639 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,684,817.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,684,817.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION SUSPEN 1	29/04/2023		
FECHA DE REINICO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	4/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,684,817.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 105,081,664.95		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,684,817.00	$ 93,603,152.06		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,598,430.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 178,598,272.20	119.39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 89,633,974.00	0.599164
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (88,964,298.20)	0.594687
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15,447,690.95	31.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171,568,368.81	86.35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105,081,664.95	52.89%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66,486,703.87)	33.46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,835,602.13	0.125
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,181,400.00	0.021045

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 92.63% — Avance o Atraso Físico %: -14.63%

Meta Física Ejecutada %: 78.01%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	116
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102	41.21		143.21	92.6%
Ejec	102	18.6		120.6	78.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 154.6 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se realiza encofrado de ciclópeo central y sobreanchos tramo 2
- Se funden ciclópeos centrales y sobreanchos tramo 2
- Se alistan aceros para placa huellas tramo 2

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Fundir placa huella tramo 2 de 52 ml
- Figurar y amarrar acero placa huella tramo 2 de 52 ml
- Se revisa propuesta de componente social

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	116	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		
CONVENIO No.	4639 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,684,817.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,684,817.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION SUSPEN 1	29/04/2023		
FECHA DE REINICO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	4/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,684,817.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 151,775,562.95		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,684,817.00	$ 46,909,254.06		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,598,430.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 187,528,185.82	125.35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 136,327,872.00	91.13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (51,200,313.82)	34.23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15,447,690.95	31.47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 180,146,787.26	90.67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151,775,562.95	76.39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (28,371,224.31)	14.28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,835,602.13	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 46,693,898.00	23.50%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 95% — Avance o Atraso Físico %: -10%
Meta Física Ejecutada %: 85%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	116
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102	45.33		147.33	95.3%
Ejec	102	29.5		131.5	85.1%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 154.6 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde placa huella tramo 2
•Se figura arma acero de refuerzo para placa huella tramo 2
•Se aprueba compra de insumo para componente social huella tramo 2

• Se funde placa

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Compra de insomos para componente social
• Realizar balance del proyecto

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	116	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		
CONVENIO No.	4639 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,684,817.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,684,817.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION SUSPEN 1	29/04/2023		
FECHA DE REINICO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	4/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,684,817.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 152,724,954.95		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,684,817.00	$ 45,959,862.06		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,598,430.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 187,528,185.82	125.35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 136,327,872.00	91.13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (51,200,313.82)	34.23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 16,397,082.95	33.40%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 189,154,126.62	95.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 152,724,954.95	76.87%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (36,429,171.67)	18.34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,835,602.13	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 949,392.00	0.48%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 98% — Avance o Atraso Físico %: -5%

Meta Física Ejecutada %: 93%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	116
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102	49.87		151.87	98.2%
Ejec	102	42		144	93.1%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 154.6 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO	...	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO	...	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO	...	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO	...	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO	...	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO	...	N/A	X
EMISIONES:	SI	...	NO	...	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO	...	N/A	...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se Funden cunetas laterales 48 ml tramo 2
•Se funden placas de acceso 4 ml del tramo 2
•Se funden bordillos 48 ml del tramo 2

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Realizar entrega de componente social
• Realizar entrega de placa huella total tramo 1 y 2
•Continuar con balance del proyecto

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 — Último Informe Semanal SI ☑ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	133	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA		
CONVENIO No.	3766 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,910,178.00
FECHA DE INICIO:	20/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	19/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199,910,178.00
FECHA DE SUSPENSION 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO	11/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,783,499.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 141,133,355.06	93.60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 74,268,057.00	49.25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (66,865,298.06)	44.35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 21,936,232.00	44.65%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 99,955,089.00	50.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96,204,289.00	48.12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3,750,800.00)	1.88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,988,772.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,501,938.00	8.75%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024
PERIODO FACTURADO: noviembre
VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96.68% — Avance o Atraso Físico %: -43.68%
Meta Física Ejecutada %: 53.00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	133
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	116.02			116.02	96.7%
Ejec	63.6			63.6	53.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 120

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A X
EMISIONES:	SI	NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se funde placa huella 18 ml
- Se funde cunetas laterales 18 ml
- Se revisa propuesta para componete social
- Se funde ciclopeo central 35 ml

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Fundir placa huella
- Fundir cunetas laterales
- Fundir ciclopeo central

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformacion de via



Figurado de acero placa huella



Señalizacion y conformacion de vida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	133	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA		
CONVENIO No.	3766 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,910,178.00
FECHA DE INICIO:	20/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	19/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199,910,178.00
FECHA DE SUSPENSION 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO	11/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,783,499.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 143,956,022.17	95.47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 74,268,057.00	49.25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (69,687,965.17)	46.22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 26,203,274.00	53.34%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 129,941,615.70	65.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100,471,331.00	50.26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (29,470,284.70)	14.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,988,772.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,358,672.00	2.18%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024
PERIODO FACTURADO: noviembre
VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 98% — Avance o Atraso Físico %: -40%
Meta Física Ejecutada %: 58%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	133
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	117			117	97.7%
Ejec	69			69	57.5%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 120

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se funde placa huella 23 ml
- Se funde cunetas laterales 23 ml
- Se revisa propuesta para componete social
- Placa huella acumulada fundida: 69 ml
-

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Fundir placa huella
- Fundir cunetas laterales
- Fundir ciclopeo central

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactacion de subbase



Toma de densidades



Figurado de acero sardineles y cinta huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	133	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA

CONVENIO No.	3766 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,910,178.00
FECHA DE INICIO:	20/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	19/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199,910,178.00
FECHA DE SUSPENSION 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO	11/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,783,499.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 146,835,142.61	97.38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 92,517,512.00	61.36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (54,317,630.61)	36.02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 30,245,474.00	61.57%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 155,929,938.84	78.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 122,762,986.00	61.41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (33,166,952.84)	16.59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,988,772.25	0.125
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22,291,655.00	11.15%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024
PERIODO FACTURADO: noviembre
VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 99% — Avance o Atraso Físico %: -36%
Meta Física Ejecutada %: 63%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	133
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	118			118	98.6%
Ejec	75			75	62.5%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 120

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se funde placa huella 6 ml
- Se funde cunetas laterales 6 ml
- Se funde ciclopeo central 30 ml
- Se revisa propuesta para componete social
- Placa huella acumulada fundida: 75 ml
-

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Fundir placa huella
- Fundir cunetas laterales
- Fundir ciclopeo central

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	133	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA

CONVENIO No.	3766 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,910,178.00
FECHA DE INICIO:	20/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	19/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199,910,178.00
FECHA DE SUSPENSION 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO	11/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	5/11/2024		
FECHA DE PRORROGA 3	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,783,499.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149,771,845.46	99.33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 92,517,512.00	61.36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (57,254,333.46)	37.97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31,745,474.00	64.62%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 187,115,926.61	93.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 124,262,986.00	62.16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (62,852,940.61)	31.44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,988,772.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,500,000.00	0.75%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100% — Avance o Atraso Físico %: -29%

Meta Física Ejecutada %: 71%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	133
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	119.5374			120	99.6%
Ejec	85			85	70.8%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 120 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se funde placa huella 10 ml
- Se funde cunetas laterales 10 ml
- Se funde ciclopeo central 20 ml
- Se revisa propuesta para componete social
- Placa huella acumulada fundida: 85 ml
-

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Fundir placa huella
- Fundir cunetas laterales
- Fundir ciclopeo central

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 28 (Numeración consecutiva) del 28/11/2024 al 4/12/2024 — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	128	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA		
CONVENIO No.	3933 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,085,682.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,085,682.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,986,115.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 74,993,057.50	50.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 60,195,571.00	40.13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14,797,486.50)	9.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19,097,460.00	38.90%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 99,542,841.00	50.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 79,293,031.00	39.83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20,249,810.00)	10.17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,885,710.25	0.125
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35,077,541.00	0.176193

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: octubre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 86.40% — Avance o Atraso Físico %: -48.22%

Meta Física Ejecutada %: 38.18%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	128
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	95.04			95.04	86.40%
Ejec	42			42	38.18%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 110 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO ...	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO ...	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO ...	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO ...	N/A	X
EMISIONES:	SI	...	NO ...	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO ...	N/A	...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ...

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ...

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ...

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se figura y armado de parrillas para placa huella
•Se realiza limpieza de alcantarillas
•Se celebra comité operativo No. 4
•Figurado y armado de acero de refuerzo placa huella

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Extension y compactacion de subbase granular
•Encofrado para placa huella y cunetas
•Fundir ciclopeo central

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	128	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA		
CONVENIO No.	3933 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,085,682.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,085,682.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,986,115.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 89,991,669.00	60.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 64,912,187.00	43.28%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (25,079,482.00)	16.72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19,097,460.00	38.90%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,451,409.20	60.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84,009,647.00	42.20%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (35,441,762.20)	17.80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,885,710.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,716,616.00	2.37%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: octubre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 88% — Avance o Atraso Físico %: -45%

Meta Física Ejecutada %: 43%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	128
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	96.9408			96.9408	88.13%
Ejec	47.5			47.5	43.18%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 110 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se realiza encofrado para placa huella
• Se funde placa concreto placa huella 55 ml
•Se figura y amarra acero para parrillas cinta huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Fundir cunetas laterales
• Fundir ciclopeo central
• Fundir cinta huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extension de subbase



Compactacion de subbase



Subbase compactada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	128	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA		
CONVENIO No.	3933 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,085,682.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,085,682.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,986,115.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 107,990,002.80	72.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 114,150,640.00	76.11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 6,160,637.20	-4.11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 20,964,564.00	42.70%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 143,341,691.04	72.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 135,115,204.00	67.87%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8,226,487.04)	4.13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,885,710.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 51,105,557.00	25.67%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: octubre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 82% — Avance o Atraso Físico %: -34%

Meta Física Ejecutada %: 48%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	128
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	98.88			98.88	82.40%
Ejec	57.6			57.6	48.00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: 120

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se realiza encofrado para placa huella
• Se funde placa concreto placa huella 55 ml costado izquierdo
•Se figura y amarra acero para parrillas cinta huellas
•Se toman densidades de campo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Fundir cunetas laterales
• Fundir ciclopeo central
• Fundir cinta huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion inicial del convenio



Socializacion inicial del convenio



Socializacion inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	128	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA		
CONVENIO No.	3933 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,085,682.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,085,682.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 2	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,986,115.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 129,588,003.36	86.40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 114,150,640.00	76.11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (15,437,363.36)	10.29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25,964,564.00	52.88%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 172,010,029.25	86.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 140,115,204.00	70.38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (31,894,825.25)	16.02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,885,710.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5,000,000.00	2.51%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: octubre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 84% — Avance o Atraso Físico %: -29%

Meta Física Ejecutada %: 55%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	128
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100.86			100.86	84.05%
Ejec	66			66	55.00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 120 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO ...	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO ...	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO ...	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO ...	N/A	X
EMISIONES:	SI	...	NO ...	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO ...	N/A	...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ...

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ...

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se realiza encofrado para placa huella
• Se funde placa concreto placa huella 20 ml
•Se funde cunetas laterales
• Llega metrial de ferreteria a obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Fundir cunetas laterales
• Fundir ciclopeo central
• Fundir cinta huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion inicial del convenio



Socializacion inicial del convenio



Socializacion inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	110	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON		
CONVENIO No.	4477 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,108,275.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,108,275.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,040,847.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 128,771,291.81	86.40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 70,312,392.00	47.18%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (58,458,899.81)	39.22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9,087,453.00	18.52%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171,165,549.60	86.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 79,399,845.00	40.08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (91,765,704.60)	46.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,763,534.38	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 83% — Avance o Atraso Físico %: -48%

Meta Física Ejecutada %: 35%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	110
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	132.48			132.48	82.80%
Ejec	56			56	35.00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

- Se funde ciclopeo central y sobreanchos
- Se extiende y compacta subbase granular 170 ml
- Se continua con armado de formaleta para placa huella
- Se celebra comite N° 4

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Fundir ciclopeos centrales y laterales
- Fundir placa huella
- Acopiar materiales de ferreteria
- Encofrar placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Replanteo de via



Replnateo de via



Acopio de material petreo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	110	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON		
CONVENIO No.	4477 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,108,275.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,108,275.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,040,847.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 131,346,717.64	88.13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 124,978,326.00	83.86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6,368,391.64)	4.27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18,628,719.00	37.97%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 174,588,860.59	88.13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 143,607,045.00	72.49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (30,981,815.59)	15.64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,763,534.38	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 64,207,200.00	0.324102

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 85% | Avance o Atraso Físico %: -42%

Meta Física Ejecutada %: 44%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	110
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	136.45			136.45	85.28%
Ejec	70			70	43.75%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde ciclopeo central y sobreanchos 40 ml
•Se funde placa huella 25 ml
•Se continua con armado de formaleta para placa huella
•

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Fundir ciclopeos centrales y laterales
•Fundir placa huella
•Acopiar materiales de ferreteria
•Encofrar placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	110	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON		
CONVENIO No.	4477 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,108,275.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,108,275.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,040,847.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 133,973,652.00	89.89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 130,320,841.00	87.44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3,652,811.00)	2.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27,027,818.00	55.08%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 178,080,637.80	89.89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 157,348,659.00	79.43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20,731,978.80)	10.46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,763,534.38	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,741,614.00	6.94%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 89% — Avance o Atraso Físico %: -42%
Meta Física Ejecutada %: 47%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	110
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	141.9126			141.912576	88.70%
Ejec	75.2			75.2	47.00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde ciclopeo central y sobreanchos 50 ml
•Se funde placa huella 25 ml
•Se continua con armado de formaleta para placa huella
• Placa huella total fundida: 50 ml
• ciclopeos total fundida: 130 ml

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Fundir ciclopeos centrales y laterales
•Fundir placa huella
•Encofrar placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	110	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON		
CONVENIO No.	4477 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,108,275.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,108,275.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA PRORROGA 3	5/11/2024		
FECHA PRORROGA 4	11/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,040,847.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136,653,125.04	91.69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 130,320,841.00	87.44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6,332,284.04)	4.25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27,027,818.00	55.08%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 181,642,250.56	91.69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 157,348,659.00	79.43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24,293,591.56)	12.26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5,072,267.00	2.56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 91% — Avance o Atraso Físico %: -28%

Meta Física Ejecutada %: 63%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	110
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	146.17			146.17	91.36%
Ejec	100.8			100.8	63.00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde ciclopeo central y sobreanchos 12 ml
•Se funde placa huella 40 ml
•Se continua con armado de formaleta para placa huella
• Placa huella total fundida: 90 ml
• ciclopeos total fundida: 142 ml

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Fundir ciclopeos centrales y laterales
•Fundir placa huella
•Encofrar placa huella

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 3669 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 198.787.735	$ -
				TOTAL		$ 198.787.735	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.787.735**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 186.840.957	$ -	**$ 186.840.957**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 186.840.957	$ -	**$ 186.840.957**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 3921 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES INFORME MENSUAL: dic-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 197.974.535	$ -
				TOTAL		$ 197.974.535	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 197.974.535**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 184.642.856	$ -	**$ 184.642.856**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 184.642.856	$ -	**$ 184.642.856**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4038 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

MES INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 198.011.206	$ -
				TOTAL		$ 198.011.206	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.011.206**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 151.779.408	$ -	**$ 151.779.408**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 151.779.408	$ -	**$ 151.779.408**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4354 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

MES INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 199.827.140	$ -
				TOTAL		$ 199.827.140	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.827.140**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 169.196.457	$ -	**$ 169.196.457**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 169.196.457	$ -	**$ 169.196.457**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4445 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY

MES INFORME MENSUAL: nov-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 199.022.614	$ -
TOTAL						$ 199.022.614	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.022.614**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 158.142.864	$ -	**$ 158.142.864**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 158.142.864	$ -	**$ 158.142.864**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4162 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 199.188.846	$ -
				TOTAL		$ 199.188.846	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.188.846**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 147.090.817	$ -	**$ 147.090.817**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 147.090.817	$ -	**$ 147.090.817**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 3751 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 198.151.021	$ -
				TOTAL		$ 198.151.021	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.151.021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 189.797.401	$ -	**$ 189.797.401**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 189.797.401	$ -	**$ 189.797.401**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4460 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 198.767.640	$ -
				TOTAL		$ 198.767.640	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.767.640**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 193.168.116	$ -	**$ 193.168.116**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 193.168.116	$ -	**$ 193.168.116**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4607 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES INFORME MENSUAL: dic-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 195.440.890	$ -
				TOTAL		$ 195.440.890	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 195.440.890**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 189.224.073	$ -	**$ 189.224.073**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 189.224.073	$ -	**$ 189.224.073**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4639 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

MES INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 198.684.817	$ -
				TOTAL		$ 198.684.817	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.684.817**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.724.955	$ -	**$ 152.724.955**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 152.724.955	$ -	**$ 152.724.955**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 3766 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 199.910.178	$ -
				TOTAL		$ 199.910.178	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.910.178**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.216.969	$ -	**$ 149.216.969**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 149.216.969	$ -	**$ 149.216.969**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 3933 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 199.085.682	$ -
				TOTAL		$ 199.085.682	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.085.682**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149.762.086	$ -	**$ 149.762.086**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 149.762.086	$ -	**$ 149.762.086**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4477 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

MES INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 198.108.275	$ -
				TOTAL		$ 198.108.275	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198.108.275**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 164.750.835	$ -	**$ 164.750.835**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 164.750.835	$ -	**$ 164.750.835**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4023 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

MES INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 199.598.045	$ -
				TOTAL		$ 199.598.045	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.598.045**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 142.777.241	$ -	**$ 142.777.241**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 142.777.241	$ -	**$ 142.777.241**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO SOLIDARIO No: 4541 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

MES INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023		Caminos Comunitarios de la Paz Total-Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Nacional	10	Nación	Principal	$ 199.923.497	$ -
				TOTAL		$ 199.923.497	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.923.497**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		jun-24													Sin iniciar la etapa de preconstrucción
		jul-24													
		ago-24													
		sep-24													
		oct-24													
		nov-24													
		dic-24													
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 193.644.797	$ -	**$ 193.644.797**
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	**$ -**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	**$ -**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 193.644.797	$ -	**$ 193.644.797**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

ACTAS DE REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3751 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA LA LAJA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Componente social
2. Pago de la nomina de los trabajadores.
3. Liquidacion de los trabajadores
4. Pago de polizas
5. Pago mensual ingeniero residente.
6. pago del contador
7. Pago alquiler de bodega
8. Pago de la mezcladora
9. Pago de la seguridad social

FECHA 5/12/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Con relación a la propuesta presentada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Laja, correspondiente al Plan de Inversión Social, fue revisada y probada tanto por Interventoría como por INVIAS, la cual corresponde al cerramiento de la Escuela La Laja; cuyo valor de dicho mobiliario corresponde a $ 4.232.469 para lo cual se requirió la compra de materias a través del proveedor Grupo Empresarial El Mayorista. Adicionalmentese informa que el dinero remanente ($ 241.447) se invertirá en refrigerios para la reunión de cierre del convenio; por lo que el total del dinero a usarse correspondiente a rubro de Inversión Social es: $4.473.916, tal como se evidencia a continuación.

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	
VEREDA LA LAJA, ICONONZO-TOLIMA	
PROYECTO PLAN DE INVERSION SOCIAL	Cerramiento Escula Vereda La Laja
RUBRO PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.473.916
VALOR APROBADO PROPUESTA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.232.469
VALOR OLLA COMUNITARIA	$ 241.447
VALOR TOTAL APROBADO	**$ 4.473.916**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROVEEDOR APROBADO
MALLA ESLABONADA 20X1.30	ROLLO	4	$ 503.361	$ 2.013.444	GRUPO EMPRESARIAL EL MAYORISTA
TUBO METÁLICO	UNIDAD	11	$ 91.597	$ 1.007.567	GRUPO EMPRESARIAL EL MAYORISTA
METO MIXTO PLANTA	METROS	1	$ 100.000	$ 100.000	GRUPO EMPRESARIAL EL MAYORISTA
SOLDADURA	LB	2	$ 11.345	$ 22.690	GRUPO EMPRESARIAL EL MAYORISTA
MALLA ESLABONADA 12X1.50	METROS	1	$ 226.000	$ 226.000	GRUPO EMPRESARIAL EL MAYORISTA
CEMENTO	BULTO	5	$ 25.462	$ 127.310	GRUPO EMPRESARIAL EL MAYORISTA
CARNE-OLLA COMUNITARIA	GLOBAL		$ 241.447	$ 241.447	GRUPO EMPRESARIAL EL MAYORISTA

2. Para el pago de la nomina del 21 de Noviembre al 5 de diciembre, se revisan que los trabajadores sean los mismos que esten afiliados, donde se cuenta con 6 Trabajadores, 1 Maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, por un valor $7.655.545,77.

3. Para el pago de la liquidacion de los trabajadores por los servicios prestados tenemos un valor de $3.255.336,76.


4. Se aprueba el pago de las polizas hasta el 15 de NOVIEMBRE por un valor de $850.011.

5. Se aprueba el pago del MES 3 de la Ingeniera Residente por un valor de $2.000.000, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra.

6. Se aprueba el pago del contador del MES 3, donde se debe anexar el informe donde se relacione las actividades realizadas durante el mes.

7. Para el pago de LA BODEGA, se le realizara a la junta por un valor de $420.000 por 2 MESES y ellos procederan a realizar el pago al señor LIBARDO ALLA, debido que no cuenta con el RUT.

8. Para el pago de la mezcladora al señor ALVEIRO HERRERA por durancion de 15 dias y por valor de $1.500.000 donde incluye el transporte y la gasolina.



9. Para el pago de la seguridad social del mes de NOVIEMBRE por 15 dias por un valor de $1.539.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Enviar documentacion para el desembolso del plan de inversion social	6/12/2024	PRESIDNTE DE LA JUNTA


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 17/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORI	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
EFRAIN BARRIOS	VEEDOR		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4543 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE AGUA BLANCA LA FLORIDA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago nomina de las trabajadores
2. Pago liquidacion de los trabajadores
3. Pago de la prima de los trabajadores
4. Pago mensual del ingeniero residente de obra
5. Pago mensual del contador

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 7 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 6 Ayudantes, del periodo del 15 al 30 de Diciembre por un valor de $6.146.000.
Con la novedad de retiro de 2 ayudantes el dia 22 de diciembre.

2. Se revisa y se aprueba la liquidacion de 2 trabajadores que se retiraron.
- JOSE ORLANDO PRADA ROMERO, por un valor de $449.491
- FERNEY MORALES, por un valor de $519.905

3. Se revisa y se aprueba el pago de la prima de los trabajadores por un valor de $1.434.156.

4. Se aprueba el pago del MES 3 del Ingeniero Residente de obra, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra.

5. Se aprueba el pago del MES 3 de la contadora, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
JORGE HERNAN GUTIERREZ	RESIDENTE DE OBRA		
MARINA PEREZ	VEEDOR		
TOMAS HERRERA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		Tomas Herrera S.
ALEXIS RAMIREZ	CONTADORA		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MSPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3933 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTAGRACIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA ALTAGRACIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Reembolso de la caja menor - papelería 2. Reembolso subsidio transporte del presidente 3.Pago transporte de materiales 4. Pago de Materiales de obra 5. Pago alquiler de bodega 6. Pago de materiales de ferretería 7. Pago alquiler mezcladora 8. Nomina de los trabajadores 9. Pago de seguridad social 10. Pago de materiales Petreos (piedra) 11. Pago Honorarios ingeniero residente de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-I/IN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2024 (Día/Mes/Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la Caja menor MES 3, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entregar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

2. Para el pago de subsidio de transporte del MES 3, se dodo adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes, donde se pagara $400.000 por mes.

3. Se aprueba pago de 3 viajes de transporte de arena por $1.300.000/ viaje, para un total de $3.900.000, con el proveedor JOSE ARLEY SERRANO.

4. Se aprueba pago de 6 viajes de transporte para un total de $7.800.000, con el señor WILSON GALINDO:
- 2 viajes de arena
- 3 viajes de gravilla
- 1 de tubos

5. Se aprueba pago de LA BODEGA por 2 MESES por un valor de $400.000, a la señora MIRIAM LILIANA GALEANO.

6. Para el pago de la factura para la compra de materiales de ferreteria por un valor de $7.750.576, a la ferreteria MATECONS.

- Para el pago de la factura para la compra de materiales de ferreteria por un valor de $17.373.576, a la ferreteria MATECONS.

- Para el pago de la factura para la compra de materiales de ferreteria por un valor de $2.374.544, a la ferreteria MATECONS.

7. Para el pago del alquiler de mezcladora por un valor de $1.600.000/mes, al proveedor JJORGE ENRIQUE REINOSO, desde 29/11/24.

8.Para el pago de la nomina se revisin que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 7 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 1 oficial, 5 Ayudantes, del periodo del 30 de noviembre al 15 de diciembre por un valor $6.193.707.

9. Para el pago de la seguridad social del mes de NOVIEMBRE por un valor de $1.780.000.

10. Se aprueba pago de materiales petreos (PIEDRA) por un valor de $25.000/ton, para un total 25 toneladas, por $743.750 mas el transporte (2 viajes por $2.600.000).

11. Se apreuba el pago mensual del Ingeniero Residente del MES 2 por un valor de $3.500.000, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES





FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
JAIRO GUALTERO	RESIDENTE DE OBRA	JAC ALTAGRACIA	
HUGO REYES	CONTADOR	JAC ALTAGRACIA	
JOSE NOEL RUIZ	PRESIDENTE DE LA JUNTA	JAC ALTAGRACIA	
DAIRO NIETO PAVA	VEEDOR	JAC ALTAGRACIA	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4038 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA EL CUINDE

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de las polizas
2. Materiales petreos
3. Pago de maquinaria
4. Pago de la nomina de los trabajadores
5. Componente social

FECHA	5/12/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la actualizacion de las polizas hasta el 15 de NOVIEMBRE por un valor de $1.130.950.

2. Se aprueba el pago de materiales petreos (ARENA, GRAVA 3/4), a la empresa AGREGADOS HRB S.A.S.



AGREGADOS HRB SAS
Nit 901622479 1

CLIENTE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUNDE	**POR CONCEPTO DE**	
NIT		FACTURA DE VENTA	
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
EL CUNDE POR RESALTO	Cumbal	3107753004	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/12/2024	04/12/2024	GISSELL TATIANA DIAZ RODRIGUEZ	Contado

	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Dcto	Valor IVA	Total
1	03	ARENA PLANTA	30,0	Und	160.000	19%	30.400	4.800.000
2	07	GRAVA 3/4	15,0	Und	160.000	19%	30.400	2.400.000



Valor en Letras	**SUBTOTAL** 7.200.000
OCHO MILLONES TREINCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	**DESCUENTO** 0
	IVA 1.368.000
	IMPUESTO AL CONSUMO 0
	TOTAL DE LA OPERACION 8.568.000
	RETEFUENTE 180.000
	RETEIVA 0
	RETEICA 0
	TOTAL MENOS RETENCIONES 8.388.000

3. Para el pago de la maquinaria a la empresa MOTA CONSTRUCCIONES S.A.S por un valor de $18.590.900.



Item	Descripción	Cantidad	Vr Total
1	ALQUILER DE EXCAVADORA 3 HORAS	28,00	5.760.000,00
2	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 3 HORAS	11,00	4.057.900,00
3	TRANSPORTE VIBROCOMPACTADOR IDA Y VUELTA	1,00	1.000.000,00
4	TRANSPORTE RETROEXCAVADORA IDA Y VUELTA	1,00	1.000.000,00
5	TRANSPORTES INTERNOS	0,00	150.000,00
6	TRANSPORTE DE BRAVA OBRA	27,00	6.600.000,00

Total Items: 6

Valor en Letras:
Dieciocho millones quinientos noventa mil novecientos pesos m/cte

Total Bruto	15.560.900,00
IVA 19%	1.730.900,00
Total a Pagar	18.590.900,00

4. Para el pago de la nomina del 15 al 30 de Noviembre se revisan que sean los mismos que se encuentren afiliados, donde hay un total de 9 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 2 oficiales y 6 Ayudantes, para un total de $7.620.992.

5. En el componente social, se aprueba el cambio de cotizacion, dado que el provedor inicial aumento los valores, por lo que la nueva cotización cuenta con el mismo valor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Enviar documentacion para el pago del plan de inversion social	6/12/2024	PRESIDENTE DE LA JAC - RESIDENTE DE OBRA




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
ASTRID LORENA ACOSTA	RESIDENTE DE OBRA		
HAMES RODRIGUEZ	CONTADOR		
LUCELY TORRIJO URIZA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
JAZMIN ORTIZ	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4477 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA JABALCON

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago nomina de los trabajadores

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina del 1 al 15 de Diciembre se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 1 maestro, 4 Ayudantes para un valor de $5.342.515.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES





FECHA PROXIMA REUNIÓN 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA		
MARIA CONSUELO HERNANDEZ	CONTADORA		
GUSTAVO ROCHA ZARTA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
GERMAN SALDAÑO	VEEDOR		
ALVARO SANCHEZ	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4639 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA MUNDO NUEVO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Plan de inversion Social 2. Pago de las polizas. 3. Compra de materiales de ferreteria 4. Pago alquiler de maquinaria

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En el componente Social, para el JAC MUNDO NUEVO fue revisado y se le dio Visto Bueno a la propuesta por parte de la interventoria, se encuentra en revision del INVIAS, cofrrespondiente a LA COMPRA DE DOS CARPAS.
Con un valor establecido de $4.487.953, donde se aprobo en CARPART S.A.S por un valor de $4.484.000, tal como se evidencia a continuación.

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

VEREDA MUNDO NUEVO, ICONONZO-TOLIMA

PROYECTO PLAN DE INVERSION SOCIAL	Compra de carpas
RUBRO PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.487.953
VALOR APROBADO PROPUESTA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.484.000
VALOR TOTAL APROBADO	$ 4.484.000

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROVEEDOR APROBADO
CARPA 4X4 CON LATERALES	UNIDAD	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000	CARPART S.A.S.
CARPA 6X6 TECHO ESTRUCTURA	UNIDAD	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000	CARPART S.A.S.
TRANSPORTE	GLOBAL	1	$ 200.000	$ 200.000	CARPART S.A.S.

2. Se aprueba el pago de las pólizas al 15 de NOVIEMBRE por un valor de $949.391,78

3. Se aprueba pago de factura para compra de material de ferretería por un valor de $46.693.898.33, con el proveedor FERREAGRO.

4. Se aprueba el pago del alquiler de mezcladora por $12000/hora y vibrador de concreto por $10.766/hora, con el proveedor CONSTRUMENTAL.

5. Se aprueba alquiler de vibró compactador por $110.000/hora, motoniveladora por $130.000, + transporte por $700.000, con el proveedor WILLIAM FERNEY LINARES.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 21/12/2024 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
YEISON GARAY	RESIDENTE DE OBRA		
GERMAN RODRIGUEZ	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
OLGA VILLALBA	CONTADORA		
RICARDO PEREZ	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4460 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA PARAMITO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Componente social 2. Pagos ambientales- costos administrativos 3. Pago alquiler mezcladora 4. Pago mensual ingeniera residente 5. Pago del contador 6. Pago proceso de las afiliaciones del personal 7. Pago Vibrador de Concreto


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Con relación a la propuesta presentada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Paramito, correspondiente al Plan de Inversión Social, fue revisada y probada tanto por Interventoría como por INVIAS, la cual corresponde a contrucción de quiosco para uso de la comudad de la Vereda, cuyo valor corresponde a $ 4.481.500 para lo cual se requirió la compra de materiales a través del proveedor Ferreagro. Adicionalmentese informa que el dinero remanente ($ 8.856) se invertirá en bebidas para la reunión de cierre del convenio; por lo que el total del dinero a usarse correspondiente a rubro de Inversión Social es: $4.490.356, tal como se evidencia a continuación.

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	
VEREDA PARAMITO, ICONONZO-TOLIMA	
PROYECTO PLAN DE INVERSION SOCIAL	Construcción de quiosco
RUBRO PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.490.356
VALOR APROBADO PROPUESTA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.481.500
VALOR OLLA COMUNITARIA	$ 8.856
VALOR TOTAL APROBADO	**$ 4.490.356**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROVEEDOR APROBADO
FLEJE 18X22 EN VARILLA DE 3/8	UNIDAD	64	$ 2.800	$ 179.200	FERREAGRO
SOLDADURA	KG	1	$ 22.800	$ 22.800	FERREAGRO
ALAMBRE NEGRO	KG	2	$ 7.500	$ 15.000	FERREAGRO
AMARRES	UNIDAD	100	$ 300	$ 30.000	FERREAGRO
CUBIERTA ARQUITECTONICA CALIBRE 30	METROS	71	$ 14.500	$ 1.029.500	FERREAGRO
TUBO RECTANGULAR 2X1 c: (18)	UNIDAD	8	$ 39.800	$ 318.400	FERREAGRO
TUBO RECTANGULAR 8X4 c: (18)	UNIDAD	6	$ 66.900	$ 401.400	FERREAGRO
CEMENTO	BULTO	30	$ 33.600	$ 1.008.000	FERREAGRO
VARILLA 3/8	UNIDAD	18	$ 17.900	$ 322.200	FERREAGRO
ARENA DE PLANTA	M3	7	$ 165.000	$ 1.155.000	FERREAGRO
BEBIDA-REUNIÓN CIERRE	UNIDAD	1	$ 8.856	$ 8.856	POR DEFINIR
				$ 4.490.356	

2. Para el pago de la parte ambiental que se encuentran en los costos administrativos, se hicieron con FERREAGRO ISA RP S.A.S por un valor de $932.979.



Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	TELA POLIPROPILENO PARA CERRAMIENTO H= 1.10 M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	PLASTICO NEGRO X MTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	CINTA DEMARCACION L:500 M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	CONO DE SEÑALIZACION EN PLASTICO H:75 CM REFORZADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	PALETA DE SEÑALIZACION PARE-SIGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	CAMICA PLASTICA MATAL PARA REDUCCION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3. Para el pago del alquiler de la mezcladora por 1 MES la cual incluye el transporte y la gasolina, al señor EDINSON CASTILLO por un valor de $2.910.000.

4. Se aprueba el pago del MES 3 de la Ingeniera Residente por un valor de $2.000.000, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra.

5. Se aprueba el pago del contador del MES 3, donde se debe anexar el informe donde se relacione las actividades realizadas durante el mes.

6. Para el pago del proceso de las afiliaciones del personal al señor JULIAN STIVEN BARRETO por un valor de $563.000.

7. para el pago del VIBRO DE CONCRETO por un periodo de 15 dias, al señor EDINSON CASTILLO y por un valor de $900.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**





FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTENVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
ELIZABETH MORENO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
ANTONIO ACOSTA	VEEDOR		
GERARDO PARDO	TESORERO		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4354 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°7 VEREDA EL REVES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago de la nomina de los trabajadores 2. Pago mensual de la contadora

FECHA	18/12/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina del 1 al 15 de Diciembre se revisan que sean los mismos que se encuentren afiliados, donde hay un total de 5 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro y 4 Ayudantes, para un total de $4.417.386.
En el pago de la nomina se incluye la liquidacion mensual, para cuando se termine el proyecto no tener ninguna deuda con los mismos.

2. Se aprueba el pago mensual del contador MES 3, por un valor de $940.000 donde se debe anexar el informe relacionando las actividades realizadas, bajo la condicion de condicion que se encuentren al dia con los rendimientos financieros.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	18/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 28/12/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
PAOLA OVIEDO	RESIDENTE DE OBRA		
MIGUEL ARCANGEL CARRANZA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
JOSE WILLIAM GONZALEZ	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3751 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°7 VEREDA LA LAJA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de la retencion en la fuente
2. pago rembolso de la caja menor - papeleria
3. Rembolso subsidio de transporte
4. Pago de la seguridad Social

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	11/12/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba el pago de la retencion de la fuente del mes de NOVIEMBRE por un valor de $2.584.000.

2. Para el pago de la Caja menor MES 3, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entragar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

3. Para el pago de subsidio de transporte del MES 3, se dede adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes, donde se pagara $400.000 por mes.

4. Se aprueba el pago de la seguridad social de 15 dias que van del 21 de NOVIEMBRE al 5 de DICIEMBRE por un valor de $1.539.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 18/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORI	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
EFRAIN BARRIOS	VEEDOR		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3669 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO VEREDA N°7 LAS CATORCE

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Nomina de los trabajadores
2. Pago de la Ingeniera Residente

FECHA	14/12/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina del 1 al 15 de Diciembrese revisan que sean los mismos que se encuentren afiliados, donde hay un total de 6 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro y 4 Ayudantes, para un total de $2.359.942.
En el pago de la nomina se incluye la liquidacion mensual, para cuando se termine el proyecto no tener ninguna deuda con los mismos.

2. Se aprueba el pago mensual de la Ingeniera Residente por un valor de $2.000.000, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 28/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
PAOLA OVIEDO	RESIDENTE DE OBRA		
PEDRO LUIS BARRERO	VEEDOR		
HUMBERTO QUINTERO	TESORERO DE LA JUNTA		
JEOVANNY GARZÓN QUINTERO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4639 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°7 VEREDA MUNDO NUEVO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de la retencion en la fuente
2. Pago de la maquinaria - TRAMO 2
3. Rembolso de la caja menor - papeleria
4. Rembolso del transporte del presidente
5. Pagos de equipos

FECHA	27/12/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba el pago de la retencion en la fuentes del Mes de NOVIEMBRE por un valor de $1.033.000.

2. Para el pago de la maquinaria utilizada en el TRAMO 2, al señor WILLIAM FERNEY LANARES por un valor de $1.420.000.



LA SUMA DE: **un millón cuatrocientos veinte mil pesos M/CTE ($1.420.000).**

POR CONCEPTO DE: Alquiler de motoniveladora y vibrocompactador detallados a continuación:

DESCRIPCION	HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MOTONIVELADORA	3	$ 130.000,00	$ 390.000,00
VIBROCOMPACTADOR	3	$ 110.000,00	$ 330.000,00
TRASPORTE VIBRO	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00
TOTAL			$ 1.420.000,00

3. Para el pago de la Caja menor MES 3, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entragar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

4. Para el pago de subsidio de transporte del MES 3, se dede adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes, donde se pagara $400.000 por mes.

5. Para el pago de los equipos utilizados a CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S. por un valor de $2.659.3666.
- MEZCLADORA, horas trabajadas 131 para un total de $1.572.000
- VIBRO, horas trabajadas 101 para un total de $1.087.366.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 10/01/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
YEISON GARAY	RESIDENTE DE OBRA		
GERMAN RODRIGUEZ	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
OLGA VILLALBA	CONTADORA		
RICARDO PEREZ	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4541 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°8 VEREDA ALTO MOSCU

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago de la nomina de los trabajadores 2. Pago de la retencion en la fuente 3. Pago de caja menor - papeleria 4. Pago del subsidio de transporte 5. Pago de la seguridad social

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	12/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina de los trabajadores se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 7 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 6 Ayudantes, del periodo del 1 al 15 de Diciembre por un valor de $5.539.937.

2. Se aprueba el pago de la retencion en la fuente del mes de NOVIEMBRE por un valo de $421.500.

3. Se aprueba el pago de la Caja menor - papeleria del MES 3, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entregar una cuenta de cobro.

4. Se aprueba el remboiso del subsidio de transporte para el presidente del MES 3, donde se dede adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes.

5. Para el pago de la seguridad social del mes de DICIEMBRE, por un valor de $4.035.500.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	12/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
KEVIN SUITRAGO	RESIDENTE DE OBRA	J.I.C.T. MOJICA	
YANCY RESTREPO	CONTADORA	Contadora	
ELIZABETH CARDENAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
EVER MORA	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4023 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°8 VEREDA BAJO BELGICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago nomina de los trabajadores
2. Pago de maquinaria
3. Pago de la formaleta
4. Pago de la retencion en la fuente
5. Pago de materiales petreos (PIEDRA)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	13/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina de los trabajadores se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 9 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 9 Ayudantes, del periodo del 1 al 15 de Diciembre por un valor de $7.943.005.
Con la novedad de retiro de 2 ayudantes los cuales trabajaron solo 13 dias.

2. Para el pago de la MEZCLADORA, del 10 de noviembre al 10 de diciembre primer mes de trabajo al señor LUIS FERNANDO FORERO, por un valor de $2.250.000.

3. El pago de la FORMALETA por un mes, al señor LUIS FERNANDO FORERO por valor de $350.000 lo que corresponde al MES 2.

4. Se aprueba el pago de la retencion en la fuente del mes de NOVIEMBRE, por valor de $450.000.

5. Para el pago del suministro y transporte de la piedra para el muro en gavion tenemos 12 viajes de 130 M3 al señor MANUEL GUERRERO por un valor de $9.600.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	13/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN LEANDRO RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
KEVIN BUITRAGO	RESIDENTE DE OBRA	J.A.C. B. Bolgica	
JORGE ENRIQUE TORRIJO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	Presidente	
YANCY URBINA RESTREPO	CONTADORA	Contadora	
FABIAN GOMEZ	VEEDOR	Veedor	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4607 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°8 VEREDA DOS QUEBRADAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de retencion en la fuente

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	11/12/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba el pago de la retencion de la fuente del mes de NOVIEMBRE por un valor de $1.716.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
ALFONSO MARIA GARCIA	VEEDOR		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3751 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°8 VEREDA LA LAJA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago parte Ambiental- Costos administrativos
2. Pago de la maquinaria

FECHA: 18/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago del componente ambiental que se encuentra en los costos administrativos, donde se hizo la compra en MAYORISTAS RANCHO CAMPO por un valor de $1.135.260.

2. Se aprueba el pago del VIBROCOMPACTADOR por 16,18 Horas a $110.000 para un total de $1.780.000 al señor YILSEO PEREZ RINCON

Ref: **CUENTA DE COBRO**

DESCRIPCION	HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Vibro compactador	16.1818182	$ 110.000	$ 1.780.000
PARA UN TOTAL DE			**$ 1.780.000**

Para un total de **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS** Moneda cte.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar el balance del proyecto	23/12/2024	Residente de obra JAC


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 3/01/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORI	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
EFRAIN BARRIOS	VEEDOR		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4460 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°8 VEREDA PARAMITO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago de las polizas 2. Pago de materiales de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	16/12/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba el pago de la actualizacion de las polizas hasta el 15 de NOVIEMBRE, por un valor de $1.028.943.

2. Para el pago de los materiales de obra, que hacian falta por cobrar a la tyerminacion de la obra, con FERREAGRO ISA RP. Por un valor de $11.609.665,55.



FERREAGRO ISA RP SAS
NIT 901.379.649-5
CL 7 3 24 BRR LA PALMA
Tel. 3167782567
Icononzo - Colombia
ferreagroisarpsas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAGI 380

Señores	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO		
NIT	830.254.771-2	**Teléfono**	(000) 3208277139 - Ext. 000
Dirección	VEREDA PARAMITO	**Ciudad**	Icononzo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2024, 08:40
Expedición	12/12/2024, 08:40
Vencimiento	11/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	ALAMBRE NEGRO KILO	90.00	606,060.03	6,038.66	19 %
2	FLEJES 20 X 10	930.00	2,114,621.85	2,269.91	19 %
3	VARILLA 3/8	290.00	5,081,945.38	15,042.02	19 %
4	BULTO CEMENTO ARGOS 50K	153.00	3,717,035.29	26,235.29	19 %

Total items: 4

Valor en Letras:
Once millones seiscientos nueve mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	9,965,378.15
IVA 19%	1,893,421.85
ReteFuente 2.5%	249,134.45
Total a Pagar	11,609,665.55

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORI	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
ELIZABETH MORENO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
ANTONIO ACOSTA	VEEDOR		
GERARDO PARDO	TESORERO		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4162 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°8 VEREDA RIONEGRO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Con relación a la propuesta presentada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Rionegro, correspondiente al Plan de Inversión Social, fue revisada y probada tanto por Interventoría como por INVIAS, la cual corresponde al cambio del portón de la escuela Dos Quebradas; cuyo valor corresponde a $ 3.555.000 para lo cual se requirió la compra de materias a través del proveedor Ferreagro, indicandose que la Junta de Acción Comunal debe presentar las facturas y demás docuemntación requerida para el desembolso de este recurso. Adicionalmentese informa que el dinero remanente ($ 869.299) se invertirá en refrigerios para el desarrollo de la olla comunitaria en la reunión de cierre del convenio; por lo que el total del dinero a usarse correspondiente a rubro de Inversión Social es: $4.424.299, tal como se evidencia a continuación.

8´

FECHA: 9/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Con relación a la propuesta presentada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Rionegro, correspondiente al Plan de Inversión Social, fue revisada y probada tanto por Interventoría como por INVIAS, la cual corresponde a Campaña seguridad vial e instalación de señalización preventiva, compra de sillas y mesas plasticas, para uso y disfrute de la comunidad de la Vereda, cuyo valor corresponde a $ 4.000.000 para lo cual se requirió la compra de materias a través del proveedor Agroinsumos El Surtidor, indicandose que la Junta de Acción Comunal debe presentar las facturas y demás documentación requerida para el desembolso de este recurso. Adicionalmentese informa que el dinero remanente ($ 502.577) se invertirá en la olla comunitaria a realizarse en la reunión de cierre del convenio; por lo que el total del dinero a usarse correspondiente a rubro de Inversión Social es: $4.502.577, tal como se evidencia a continuación.

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

VEREDA RIONEGRO, DOLORES-TOLIMA

PROYECTO PLAN DE INVERSION SOCIAL	Campaña seguridad via y e instalación de señalización preventiva, sillas mesas plasticas
RUBRO PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.502.577
VALOR APROBADO PROPUESTA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.000.000
VALOR OLLA COMUNITARIA	$ 502.577
VALOR TOTAL APROBADO	**$ 4.502.577**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROVEEDOR APROBADO
CEMENTO	BULTOS	12	$ 36.000	$ 432.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
VARILLA CORRUGADA 5/8	UNIDAD	17	$ 50.000	$ 850.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
BROCA TUSTENO 5/8	UNIDAD	2	$ 25.000	$ 50.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
ARENA	BULTOS	30	$ 10.000	$ 300.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
TRITURADO	BULTOS	10	$ 11.000	$ 110.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
SOLDADURA	KG	7	$ 16.500	$ 115.500	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	2	$ 120.000	$ 240.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
ESMALTE DOMESTICO NARANJA	GALON	2	$ 120.000	$ 240.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
ANTICORROSIVO BLANCO	GALON	1	$ 63.500	$ 63.500	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
TUBO AGUA NEGRA	UNIDAD	9	$ 75.000	$ 675.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
MESA RIMAX	UNIDAD	3	$ 140.000	$ 420.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
SILLA ETERNA RIMAX	UNIDAD	12	$ 42.000	$ 504.000	AGROINSUMOS EL SURTIDOR
CARNE Y VERDURA-OLLA COMUNITARIA	GLOBAL		$ 502.577	$ 502.577	POR DEFINIR
				$ 4.502.577	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 14/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
JUAN CARLOS CICEROS RIVERA	RESIDENTE DE OBRA		
RUBIELA PRIETO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
YEISON ANDRES HUEPA OSPINA	CONTADOR		
LUIS HERNANDO BONILLA	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4541 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°9 VEREDA ALTO MOSCU

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago de la nomina de los trabajadores 2. Pago liquidacion de los trabajadores 3. Pago Mensual ingeniero Residente obra 4. Pago mensual del contador 5. Pago de la seguridad social

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	23/12/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Para el pago de la nomina de los trabajadores se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 7 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 6 Ayudantes, del periodo del 16 al 31 de Diciembre por un valor de $4.712.572, con la novedad de 2 Retiros.

2. Para el pago de la liquidacion de los trabajadores por un valor de $5.294.206,
- JUAN CARLOS PERDOMO AREVALO, por un valor de $1.335.006
- DANIEL DAVID ORTIZ TORRES, por un valor de $706.357
- ANDERSON ANDREY MATEUS BARRERO, por un valor de $706.357
- EIDER ALFONSO LANARES PALOMINO, por un valor de $389.242
- JOHN FREDY RODRIGUEZ BARRERO, por un valor de $611.135
- YIRBEY ESGARDO MATEUS BARRERO, por unvalor de $706.357
- FABIAN ROJAS MARULANDA, por un valor de $472.824
- JOHN MARLON MONTOYA VASQUEZ, por un valor de $366.926

3. Se aprueba el pago del MES 4 del Ingeniero Residente por un valor de $2.000.000, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra

4. Se aprueba el pago del MES 4 de la contadora, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes.

5. Para el pago de la seguridad social del mes de DICIEMBRE, por un valor de $4.036.500.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-89-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 7/01/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
KEVIN SUITRAGO	RESIDENTE DE OBRA	J.C.B. MEXICO	
YANCY RESTREPO	CONTADORA	Contadora	
ELIZABETH CARDENAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
EVER MORA	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4023 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO SELGICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°9 VEREDA BAJO BELGICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago nomina de los trabajadores 2. Pago planilla de seguridad social 3. Pago liquidacion de un trabajador 4. Pago de transporte de la formaleta 5. Pago mensual del ingeniero residente 6. pago mensual de la contadora

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	23/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina de los trabajadores se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 10 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 9 Ayudantes, del periodo del 15 al 30 de Diciembre por un valor de $7.629.015.
Con la novedad de retiro de un ayudante.

2. Para el pago de la seguridad social del mes de DICIEMBRE por un valor de 5.872.300.

3. Se revisa y se aprueba el pago de LA LIQUIDACION del señor EDDY FABIAN GUASGUITA por valor de $161.389.

4. El pago del transporte de la formaleta y la mezcladora, al señor LUIS FERNANDO FORERO por valor de $400.000 .

5. Se aprueba el pago del MES 4 del Ingeniero Residente por un valor de $2.000.000, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra

6. Se aprueba el pago del MES 4 de la contadora, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 7/01/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN LEANDRO RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
KEVIN BUITRAGO	RESIDENTE DE OBRA	J.A.C. B. Bolgica	
JORGE ENRIQUE TORRIJO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	presidente	
YANCY URBINA RESTREPO	CONTADORA	Contador	
FABIAN GOMEZ	VEEDOR	Veador	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4607 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°9 VEREDA DOS QUEBRADAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de la actualizacion de las polizas
2. Pago de materiales de obra
3. Pago de maquinaria

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	16/12/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba el pago de la actualizacion de las polizas hasta el 15 de NOVIEMBRE, por un valor de $1.128.158.

2. Para el pago de los materiales de obra, que hacian falta por cobrar a la tyerminacion de la obra, con FERREAGRO ISA RP. Por un valor de $12.192.361,36.



3. Se aprueba el pago del VIBROCOMPACTADOR con un total de 18 horas, valor de la hora de $110.000 para un total de $2.000.000 al señor YILSED PEREZ RINCON.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Enviar soportes de entrega de dotacion a los trabajadores	19/12/2024	RESIDENTE DE OBRA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 2/01/2025 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
FABIAN EDUARDO CASTILLO CORTES	VEEDOR		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4162 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°9 VEREDA RIONEGRO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Nomina de los trabajadores
2. Pago de la seguridad Social
3. Liquidacion de los trabajadores que se retiraron
4. Pago de la actualizacion de polizas
5. Pago prima de los trabajadores
5. Pago del contador

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14/12/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 5 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 4 Ayudantes, del periodo del 1 al 15 de Diciembre por un valor de $3.469.878. Con la novedad de retiro de 4 ayudantes.

2. Para el pago de la seguridad social del mes de NOVIEMBRE, por un valor de $ 2.974.600, con las novedades de retiro.

3. Para el pago de la liquidacion de los 4 ayudantes retirados tenemos en valor de $1.549.832, los cuales son pagados de la siguiente manera:
- CARLOS GARCIA BONILLA, 24 dias trabajados para un valor de $245.400.
- ESNEYDER PAEZ, 10 dias trabajados para un valor de $102.046.
- LISIMACO MENDEZ GARCIAS, 65 dias trabajados para un valor de $668.326.
- WILSON GARCIA, 53 dias trabajados para un valor de $544.060.

4. Se aprueba el pago de la actualizacion de las polizas hasta el 15 de NOVIEMBRE por un valor de $1.150.347,61.

5. Se realiza el pago de la prima de los trabajadores por un valor de $1.580.833

6. Se aprueba el pago del contador del restante del OTRO SI realizado, por un valor de $1.250.000 a lo equivale a 15 dias, donde se debe anexar el informe relacionando las actividades realizadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 28/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
JUAN CARLOS CICEROS RIVERA	RESIDENTE DE OBRA		
RUBIELA PRIETO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
YEISON ANDRES HUEPA OSPINA	CONTADOR		
LUIS HERNANDO BONILLA	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3766 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°10 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de material petreo
2. Pago alquiler de Formaleta
3. Pago de Horas maquina

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-04-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5/12/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba el pago de la piedra por $25.000/ton, para un totel de 48 toneladas, por un valor de $1,398.000, con el proveedor TRS.

2. Se aprueba alquiler de formaleta metálica por un valor de $3.500/un/día, se alquilan un total de 20 unidades, $70.000/día.

3.Se aprueba el pago de 10 horas del vibrócompactador por $90.000/hora+ el transporte por $1.000.000, total $1.900.000

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA	JAC - LA CHICA	
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	JAC - LA CHICA	Yeny Marcela Cardozo
HUGO REYES	CONTADOR	JAC - LA CHICA	
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR	JAC - LA CHICA	

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3766 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°12 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de la nomina de los trabajadores
2. Pago de materiales de obra
3. Pago de la madera
4. Pago de transporte de materiales
5. Pago del contador

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina del 16 al 31 de Diciembre se revisan que sean los mismos que se encuentren afiliados, donde hay 1 Maestro, 1 oficial y 6 Ayudantes, para un total de $7.577.518.
Con la novedad de ingreso de 1 ayudande pero solo trabajo 2 dias, fue retirado.

2. Para el pago de Materiales de obra con la ferreteria MATECONS, por un valor de $15.551.526,25.

Codigo	Descripcion	Cantidad	% Iva	V/Unitario	Valor Total
[illegible]	VARILLA CORRUGADA CERT 5/8" 9 6 MTS 60709	252.00	19.00	$ 16,500.00	$ 4,125,000.00
[illegible]	CEMENTO ARGOS GRIS 50 KG 00079	160.00	19.00	$ 52,250.00	$ 13,192,000.00
[illegible]	ALAMBRE NEGRO KL 00075	35.00	19.00	$ 5,950.00	$ 89,250.00
[illegible]	PUNTILLA 2" LO 400 GRS 01495	20.00	19.00	$ 3,950.00	$ 79,000.00

Nota:			
Forma de Pago:	RETEFUENTE $ 333,723.75	SUBTOTAL	$ 13,446,950.00
TIEMPO:	RETEICA $ 0.00	GRAVADO 19%	$ 13,348,950.00
LUGAR:	RETEIVA $ 0.00	IVA 19%	$ 2,536,300.50
GARANTIA:		IVA 5%	$ 0.00
VALIDEZ:		GRAVADO 5%	$ 0.00
Digitador: PD1 LINA GUZMAN		EXCLUIDO	$ 0.00
		Total	$ 15,551,526.25

3. Para el pago de la madera, 20 tiras de 14x3x3 por un valor de $450.000 al señor ARIEL MARTINEZ BELMONTE

4. Se aprueba el pago del transporte de materiales ASOPRADO por un valor de $1.041.515,60.

5. Se aprueba el pago Final del contador, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA	JAC - LA CHICA	
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	JAC - LA CHICA	
HUGO REYES	CONTADOR	JAC - LA CHICA	
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR	JAC - LA CHICA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3766 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°13 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Aprobacion de materiales de obra (TUBOS PARA ALCANTARILLA)
2. Pago de materiales petreos (ARENA)

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se revisan las cotizaciones presentadas y se escoge la que es mas factible, para la tuberia reforzada de 36" para una cantidad de 6 UND por un valor de $350.000 mas el transporte que sale $400.000, para un total de $2.500.000 con JARBY ARNOVI GOMEZ RIVERA.

A continuación, se relaciona valor de la tubería prefabricada solicitada:

Descripción	UNIDAD	CANT.	VALOR. U	VALOR. P
Tubería reforzada tipo Invias de 36"	UN	7	$350.000	$2'450.000
Transporte de 7 tubos de Saldaña a Prado	UN	1	$400.000	$400.000
TOTAL				$2'850.000

2. Se aprueba un viaje de ARENA, con AGREGADOS NACIONALES por un valor de $721.487.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 7/01/2025 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA	JAC - LA CHICA	
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	JAC - LA CHICA	
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR	JAC - LA CHICA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3766 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°11 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago de la nomina de los trabajadores 2. Pago de equipos de obra 3. Pago de transporte de materiales petreos 4. Pago de la seguridad Social

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPHBN1-BV-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina del 30 Noviembre al 15 de Diciembre se revisan que sean los mismos que se encuentren afiliados, donde hay 1 Maestro, 1 oficial y 6 Ayudantes, para un total de $6.648.525.
Con la novedad de retiro de 2 ayudantes:
- Rodolfo Peralta, el cual trabajo solo 9 dias
- Luis Eduardo Ruenes, trabajo 3 dias

2. Para el pago de los equipos, al señor JORGE ENRIQUE REINOSO, por un valor de $3780.000.
-VIBRADOR DE MEZCLA, se tuvo en obra 20 dias por un valor de $1.000.000
- MEZCLADORA, SE TUVO EN OBRA 26 dias por un valor de $2.080.000
- RANA, se tuvo en obra 10 dias por un valor de $700.000

3. Para el pago de transporte de materiales petroes a ASOPRADO por un valor de $2.710.630.



FACTURA DE VENTA NO

Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA
NIT: 809.009.256 - 4 Nº Entrega: Teléfono: 3223731660
Dirección: VDA LA CHICA SALON COMUNAL Vendedor: SANCHEZ PEÑA HENRY
Ciudad: PRADO - COLOMBIA Centro Costo: 3
Correo: jacchica@outlook.es 8
Orden Referencia Prefijo: ORDEN Número: Nº 3176

MDIS 1971
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-11 14:48:09
Expedición 2024-12-11 14:50:47
Vencimiento 2025-01-11

Código	Descripción	NombreDelSubCentro	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
01500030000002	Hora Adecuacion Predial Retroexcavadora	Retro 416	Hor	13.00000	115.000,00	1.495.000,00
01500030000004	Viaje para Adecuacion Predial en Dotiemoque	Dobe Troque Kenworth	Via	4.00000	303.907,50	1.215.630,00

Total Bruto: 2.710.630,00
Total a Pagar: $ 2.710.630,00

4. Para el pago de la seguridad social donde se incluye ARL, caja de compensacion, salud y pension.
- OCTUBRE por un valor de $219.000
- NOVIEMBRE por un valor de $3.152.400.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA	JAC - LA CHICA	
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	JAC - LA CHICA	
HUGO REYES	CONTADOR	JAC - LA CHICA	
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR	JAC - LA CHICA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
NIT:	79.442.593
REP. LEGAL	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4”
Contrato N°:	1709 - 2024
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio	28 DE MAYO DEL 2024
Valor del contrato (Incluido IVA)	$ 531.074.390,00
Fecha de Finalización	30 DE ENERO DEL 2025

Tabla No.24 - Información General del contrato de interventoría No. 1709 de 2024

5.1.1 PÓLIZA O GARANTÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

- M-100229549 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades desarrolladas por la Interventoría en el periodo del 01 de diciembre al 30 de diciembre de 2024 son las siguientes:

- Elaboración de la correspondencia ante el contratante.
- Gestiones administrativas ante la Entidad Contratante.
- Atención a las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el OAC, en relación con las obras objeto de los convenios solidarios.
- Proyección de actas de costos de interventoría, con sus soportes.
- Actualización base de datos para el manejo del Contrato de Interventoría y los Convenios Solidarios.
- Proyección y radicación de oficios dirigidos al OAC.
- Recepción, revisión y aprobación de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC.
- Preparación y asistencia Comité de Obra con las diferentes OAC con el fin de aclarar inquietudes acerca de contratos, cotización de materiales, maquinaria y demás servicios necesarios para iniciar actividades constructivas.
- Contacto telefónico con presidentes de la Junta de Acción Comunal, con el fin de resolver inquietudes de tipo administrativo y técnico.
- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités.
- Asistencia y preparación Comité Operativo
- Supervisión y verificación de las actividades constructivas.
- Control de calidad de las obras ejecutadas, tomando diferentes tipos de ensayos para verificar la calidad de las actividades.
- Actividades topográficas para verificación de replanteo de las vías a intervenir.

5.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.3.1 COMITÉS DE OBRA O ACTAS DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo del presente informe se celebraron los siguientes comités de obra:

COMITÉ	FECHA	LUGAR
Comité operativo No.6 vereda LA LAJA	**5/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.6 vereda EL CUINDE	**5/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.6 vereda PARAMITO	**5/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.10 vereda LA CHICA	**5/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.6 vereda MUNDO NUEVO	**6/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.8 vereda RIO NEGRO	**8/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.6 vereda ALTA GRACIA	**10/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.6 vereda JABALCON	**10/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.8 vereda DOS QUEBRADAS	**11/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.7 vereda LA LAJA	**11/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.11 vereda LA CHICA	**11/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.8 vereda ALTO MOSCU	**12/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.8 vereda BAJO BELGICA	**13/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.7 vereda LAS CATORCE	**14/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.9 vereda RIO NEGRO	**14/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.9 vereda DOS QUEBRADAS	**16/12/2024**	**Virtual**

Comité operativo No.8 vereda PARAMITO	**16/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.7 vereda EL REVES	**18/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.8 vereda LA LAJA	**18/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.9 vereda ALTO MOSCU	**23/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.9 vereda BAJO BELGICA	**23/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.12 vereda LA CHICA	**23/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.6 vereda LA FLORIDA	**26/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.7 vereda MUNDO NUEVO	**27/12/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.13 vereda LA CHICA	**30/12/2024**	**Virtual**

Tabla 8 - Comités o actas de seguimiento

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS

5.4.1 INFORME DE ESPECIALISTA

No aplica para el periodo del presente informe

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
6.6	Otros documentos seguimiento mensual • Acta De Modificación De Costos • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-1 MEPI-MN-IN-9-FR-2

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera para los Convenios Solidarios Suscritos entre el Invias y los Organismos de Acción Comunal para el Mejoramiento y/o Mantenimiento de Vias Terciarias del Departamento de Tolima en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total–Lote 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024

INTERVENTORÍA: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO SOLIDARIO No.
3669 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE
3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY
4038 de 2023 - Cunday - EL CUINDE
4354 de 2023 - Cunday - EL REVES
4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA
4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO
3751 de 2023 – Icononzo - LA LAJA
4460 de 2023 -Icononzo - PARAMITO
4607 de 2023 -Icononzo - DOS QUEBRADAS
4639 de 2023 -Icononzo - MUNDO NUEVO
3766 de 2023 -Prado - LA CHICA
3933 de 2023 -Prado - ALTA GRACIA
4477 de 2023 -Saldaña - JABALCON
4023 de 2023 -Villarrica - BAJO BELGICA
4541 de 2023 -Villarrica - ALTO MOSCU

CONTRATISTA:
JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE
JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
JAC DE LA VEREDA EL CUINDE
JAC DE LA VEREDA EL REVES
JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
JAC DE LA VEREDA RIONEGRO
JAC DE LA VEREDA LA LAJA
JAC DE LA VEREDA PARAMITO
JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS
JAC VEREDA MUNDO NUEVO
JAC DE LA VEREDA LA CHICA
JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA
JAC DE LA VEREDA JABALCON
JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA
JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta - TOYOTA FORTUNER MODELO 2017. PLACA HRS463 – Color Super Blanco	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - YAMAHA FZN150, Modelo: 2025, Placa: BLV98H, Color: Gris Negro	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - TVS APACHE RTR 160 4V Modelo: 2023, Placa: NWY43G, Color: Gris Carbono	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - HONDA CB 160F STD Modelo: 2020, Placa: BFR75F, Color: Negro Perlado Plata	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - HONDA CB 160F DLX Modelo: 2021, Placa: MUV01F, Color: Negro Perlado Plata	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - YAMAHA SZ15RR Modelo: 2018, Placa: MKS33E, Color: Negro Rojo	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - YAMAHA FZ16 Modelo: 2015, Placa: FSL53D, Color: Negro	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Equipo de topografía		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202131604 NTS

Firma
Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 63202-62808 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE -2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 DE 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE - 2024 **PROYECTO:** VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:
1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 3921-20
3. JAC VEREDA EL CUINDE - CON 4039-2023
4. JAC VEREDA EL REVES - CON 4354-2023
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 4445
6. JAC VEREDA RIONEGRO - CON 4162-2023
7. JAC VEREDA LA LAJA - CON3751-2023
8. JAC VEREDA PARAMITO - CON 4460-2023
9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS - CON 4607-2023
10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO - CON 4639-2023
11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA - CON 3933-2023

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LAS CATORCE
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
3. JAC VEREDA EL CUINDE
4. JAC VEREDA EL REVES
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
6. JAC VEREDA RIONEGRO
7. JAC VEREDA LA LAJA
8. JAC VEREDA PARAMITO
9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS
10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO
11. JAC VEREDA LA CHICA
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	13.175.967	Director de Interventoría	3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	3.000.000,00	208.800,00	V	NUEVA E.P.S.	81833292	120.000,00	COLFONDOS	81833292	480.000,00	120.000,00	-	-	
2	HERNAN LEANDRO RIOS ANGARITA	1.091.665.735	Residente de Interventoría	4.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4.900.000,00	341.040,00	V	SANITAS	81833292	196.000,00	PORVENIR	81833292	784.000,00	196.000,00	-	-	
3	MARLO MAURICIO PRADO LEYVA	88.273.629	Residente de Interventoría	4.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4.900.000,00	341.040,00	V	SANITAS	81833292	196.000,00	PORVENIR	81833292	784.000,00	196.000,00			
4	JEYSEL YESENIA CABRERAS CONTRERAS	1.090.433.758	Inspector de Interventoría	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	SANITAS	81833292	72.000,00	PORVENIR	81833292	288.000,00	72.000,00			
5	ALEJANDRO MEJIA MADERO	1.007.723.670	Inspector de Interventoría	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	COOMPENSA EPS	81833292	72.000,00	PORVENIR	81833292	288.000,00	72.000,00			
6	NATALIA CARVAJAL GUARNIZO	1.010.022.959	Inspector de Interventoría	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	81833292	72.000,00	PORVENIR	81833292	288.000,00	72.000,00			
7	RAMON ISAAC ROBLES ALVAREZ	1.193.589.999	Inspector de Interventoría	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	EPS COOSALUD	81833292	72.000,00	COOLPENSIONES	81833292	288.000,00	72.000,00			
8	ASTRID YAJAIRA LEÓN GUEVARA	60.372.439	Inspector de Interventoría	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	NUEVA E.P.S.	81833292	72.000,00	PORVENIR	81833292	288.000,00	72.000,00			
9	YULIETH MELISSA ROJAS ESTUPIÑAN	1.092.344.011	Profesional Social	3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		3.000.000,00	15.660,00	V	SANITAS	81833292	120.000,00	COOLPENSIONES	81833292	480.000,00	120.000,00			
10	KAREN DAYANA RODRÍGUEZ SARABIA	1.091.674.827	Profesional Ambiental	3.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		3.400.000,00	17.748,00	V	EPS COOSALUD	81833292	136.000,00	PROTECCION	81833292	544.000,00	136.000,00			
11	NEFERTTY MABEL ROJAS MONTOYA	60.372.467	Tecnico Administrativo	1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.300.000,00	6.786,00	I	NUEVA E.P.S.	81833292	52.000,00	COLPENSIONES	81833292	208.000,00	52.000,00	-	-	
12	LUISA FERNANDA TRUJILLO ARIA	1.110.506.473	Inspector SST	2.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		2.000.000,00	139.200,00	V	SURA	81833292	80.000,00	PROTECCION	81833292	320.000,00	80.000,00	-	-	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 31.500.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 09/12/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 63202-62808 OND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE -2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 DE 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE - 2024

PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:
1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 3921-
3. JAC VEREDA EL CUINDE - CON 4039-2023
4. JAC VEREDA EL REVES - CON 4354-2023
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 44
11. GAMBITA, 139 DE 2022
8. JAC VEREDA PARAMITO - CON 4460-2023
9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS - CON 4607-2023
10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO - CON 4639-2023
11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA - CON 3933-2023

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LAS CATORCE
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
3. JAC VEREDA EL CUINDE
4. JAC VEREDA EL REVES
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
11. GAMBITA, CONSORCIO VIAS GAMBITA 2022
8. JAC VEREDA PARAMITO
9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS
10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO
11. JAC VEREDA LA CHICA
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	460424	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	10.621.488,00	-
2024	460424	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	520.452.902,00	515.428.270,00
TOTAL						531.074.390,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **531.074.390,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO 2024	$ -	$ -	$ -				No. 460424 - 15/05/2024	$ 10.621.488,00	$ 531.074.390,00		Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402112-02
									$ 520.452.902,00			Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
2	JUNIO 2024	$ 13.148.000,00	$ 2.498.120,00	$ 15.646.120,00				No. 460424 - 15/05/2024	$ -	$ 515.428.270,00		Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402112-02
									$ 515.428.270,00			Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
3	JULIO 2024	$ 11.598.000,00	$ 2.203.620,00	$ 13.801.620,00				No. 460424 - 15/05/2024	$ 501.626.650,00	$ 501.626.650,00		Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
4	AGOSTO 2024	$ 23.162.000,00	$ 4.400.780,00	$ 27.562.780,00				No. 460424 - 15/05/2024	$ 474.063.870,00	$ 474.063.870,00		Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
5	SEPTIEMBRE 2024	$ 70.882.400,00	$ 13.467.656,00	$ 84.350.056,00				No. 460424 - 15/05/2024	$ 389.713.814,00	$ 389.713.814,00		Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
6	OCTUBRE 2024	$ 78.254.000,00	$ 14.868.260,00	$ 93.122.260,00				No. 460424 - 15/05/2024	$ 296.591.554,00	$ 296.591.554,00		Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
7	NOVIEMBRE 2024	$ 102.836.000,00	$ 19.538.840,00	$ 122.374.840,00				No. 460424 - 15/05/2024	$ 174.216.714,00	$ 174.216.714,00		Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
8	DICIEMBRE 2024	$ 87.458.000,00	$ 16.617.020,00	$ 104.075.020,00				No. 460424 - 15/05/2024	$ 70.141.694,00	$ 70.141.694,00		Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
	TOTALES	**$ 387.338.400,00**	**$ 73.594.296,00**	**$ 460.932.696,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 70.141.694**	**$ 70.141.694**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	307.838.400,00	58.489.296,00	366.327.696,00
COSTOS INDIRECTOS	79.500.000,00	15.105.000,00	94.605.000,00
AJUSTES			
VALOR TOTAL	387.338.400,00	73.594.296,00	460.932.696,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:63202-62808 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709-2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

FECHA DE INICIO: 28/05/2024

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 531.074.390,00

VALOR ACUMULADO: $ 531.074.390,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 53.107.439,00	10	5	2024	28	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 89.256.200,00	10	5	2024	28	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 106.214.878,00	10	5	2024	28	9	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 159.322.317,00	10	9	2024	28	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229549

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PRORROGA No. 2

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 53.107.439,00	10	5	2024	31	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 89.256.200,00	10	5	2024	31	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 106.214.878,00	10	5	2024	31	1	2028
Calidad del servicio	30,00%	$ 159.322.317,00	30	11	2024	31	1	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229549

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/12/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No. 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:63202 - 62808 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	DICIEMBRE -2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** 87.458.000,00 **PERIODO:** DICIEMBRE - 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 DE 2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LAS CATORCE
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
3. JAC VEREDA EL CUINDE
4. JAC VEREDA EL REVES
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
6. JAC VEREDA RIONEGRO
7. JAC VEREDA LA LAJA
8. JAC VEREDA PARAMITO
9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS
10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO
11. JAC VEREDA LA CHICA
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA
13. JAC VEREDA JABALCON
14. JAC VEREDA BAJO BELGICA
15. JAC VEREDA ALTO MOSCU

CONTRATO DE OBRA No.:
1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 3921-2023
3. JAC VEREDA EL CUINDE - CON 4039-2023
4. JAC VEREDA EL REVES - CON 4354-2023
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 4445-2023
6. JAC VEREDA RIONEGRO - CON 4162-2023
7. JAC VEREDA LA LAJA - CON3751-2023
8. JAC VEREDA PARAMITO - CON 4460-2023
9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS - CON 4607-2023
10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO - CON 4639-2023
11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA - CON 3933-2023
13. JAC VEREDA JABALCON - CON 4477-2023
14. JAC VEREDA BAJO BELGICA - CON 4023-2023
15. JAC VEREDA ALTO MOSCU - CON 4541-2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/05/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 531.074.390,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 531.074.390,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 del 25/11/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00			4,00	$ 24.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	3,50	$ 21.000.000,00
2		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000,00	$ -	6,00	$ 29.400.000,00			9,50	$ 46.550.000,00	2,00	$ 9.800.000,00	8,50	$ 41.650.000,00
3		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00	$ -	5,00	$ 17.000.000,00			3,00	$ 10.200.000,00	0,50	$ 1.700.000,00	3,00	$ 10.200.000,00
4		Profesional Social	$ 3.000.000,00	$ -	6,00	$ 18.000.000,00			4,25	$ 12.750.000,00	0,75	$ 2.250.000,00	3,25	$ 9.750.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas)				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
6		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,40	$ 2.280.000,00		$ -	0,40	$ 2.280.000,00
7		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,40	$ 2.280.000,00		$ -	0,40	$ 2.280.000,00
9		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,40	$ 2.280.000,00		$ -	0,40	$ 2.280.000,00
10		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00					
		PERSONAL TÉCNICO												
12		Inspector SST	$ 2.000.000,00		6,00	$ 12.000.000,00			3,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00
13		Inspector	$ 1.800.000,00	$ -	25,00	$ 45.000.000,00			18,70	$ 33.660.000,00	5,00	$ 9.000.000,00	15,50	$ 27.900.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
14		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00	$ -	3,50	$ 4.550.000,00			8,00	$ 10.400.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	7,00	$ 9.100.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 146.500.000,00**				**$ 150.400.000,00**		**$ 29.050.000,00**		**$ 130.440.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 345.740.000,00**				**$ 354.944.000,00**		**$ 68.558.000,00**		**$ 307.838.400,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	DICIEMBRE -2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** 87.458.000,00 **PERIODO:** DICIEMBRE - 2024

ACTA FINAL ☐

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 del 25/11/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
15		Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	15,00	$ 3.000.000,00			13,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 200.000,00	11,00	$ 2.200.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
16		Vehiculo mayor o igual de 2000 c.c 4X4 (Incluye Peajes, combustible y conductor)	$ 5.500.000,00	Mes	3,00	$ 16.500.000,00			5,00	$ 27.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	4,00	$ 22.000.000,00
17		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Mes	33,50	$ 21.775.000,00			26,00	$ 16.900.000,00	7,00	$ 4.550.000,00	21,00	$ 13.650.000,00
18		Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Mes	4,00	$ 24.000.000,00			4,00	$ 24.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	4,00	$ 24.000.000,00
19		Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 1.200.000,00	Mes	4,00	$ 4.800.000,00			5,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	4,00	$ 4.800.000,00
20		Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 850.000,00	Mes	4,00	$ 3.400.000,00			8,00	$ 6.800.000,00	1,00	$ 850.000,00	7,00	$ 5.950.000,00
		OTROS COSTOS												
21		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Mes	3,00	$ 4.050.000,00			2,00	$ 2.700.000,00		$ -	2,00	$ 2.700.000,00
22		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00			8,00	$ 2.400.000,00	1,00	$ 300.000,00	7,00	$ 2.100.000,00
23		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00			8,00	$ 2.400.000,00	1,00	$ 300.000,00	7,00	$ 2.100.000,00
24		Veedurias ciudadanas(pago según comprobante)	$ 150.000,00	Mes	4,00	$ 600.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 37.000,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 80.525.000,00**				**$ 91.300.000,00**		**$ 18.900.000,00**		**$ 79.500.000,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 426.265.000,00**				**$ 446.281.000,00**		**$ 87.458.000,00**		**$ 387.338.400,00**
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$ 20.016.000,00**						**$ -**		
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 446.281.000,00**				**$ 446.281.000,00**		**$ 87.458.000,00**		**$ 387.338.400,00**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 84.793.390,00**				**$ 84.793.390,00**		**$ 16.617.020,00**		**$ 73.594.296,00**
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 531.074.390,00**				**$ 531.074.390,00**		**$ 104.075.020,00**		**$ 460.932.696,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 87.458.000,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 87.458.000,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	68.558.000,00	13.026.020,00	81.584.020,00
COSTOS INDIRECTOS	18.900.000,00	3.591.000,00	22.491.000,00
AJUSTES	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	87.458.000,00	16.617.020,00	104.075.020,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 104.075.020,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: **VICENTE SUAREZ ORTIZ**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:63202-62808 QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Resulto necesario prorrogar hasta el 31 de enero 2025 el Contrato de Interventoría No.1709 de 2024, debido a que el plazo actual es insuficiente para realizar el acompañamiento, seguimiento, vigilancia y control a los quince (15) Convenios Solidarios en ejecución.
- Teniendo en cuenta los inconvenientes mencionados en el desarrollo de la ejecución de obra, se vio en la necesidad de prorrogar los convenios hasta el día 30 de enero 2025.
- A 30 de diciembre 2024 los convenios 3669, 3921, 3751, 4460, 4607, 4639, 4541 alcanzaron el 100% de ejecución.

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-213	01/12/2024	RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, CONVENIO 4541-2023	JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD Instituto Nacional de Vías INVIAS	TODOS
CCPT-1709-2024-214	07/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.	R/L LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-215	07/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.	R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	TODOS
CCPT-1709-2024-216	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.	R/L LUCELY TORRIJO URIZA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	TODOS
CCPT-1709-2024-217	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.	R/L RUBELIA PRIETO QUEZADA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	TODOS
CCPT-1709-2024-218	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	R/L MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	TODOS
CCPT-1709-2024-219	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.	R/L TOMAS HERRERA SILVA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
			AGUA BLANCA LA FLORIDA	
CCPT-1709-2024-220	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.	R/L ELIZABETH MORENO JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	TODOS
CCPT-1709-2024-221	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	R/L GUSTAVO ROCHA ZARTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	TODOS
CCPT-1709-2024-222	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.	R/L JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS	TODOS
CCPT-1709-2024-223	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	R/L GERMAN RODRIGUEZ APONTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO	TODOS
CCPT-1709-2024-224	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	R/L ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-225	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.	R/L YENY MARCELA CARDOZO YARA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA	TODOS
CCPT-1709-2024-226	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	R/L JEOVANNY GARZÓN QUINTERO JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	TODOS
CCPT-1709-2024-227	7/12/2024	GESTIONES A DESARROLLAR-PGA	R/L ELIZABETH CARDENAS HERRERA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	TODOS
CCPT-1709-2024-228	7/12/2024	PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	R/L JOSE NOEL RUIZ PEÑA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	TODOS
CCPT-1709-2024-229	7/12/2024	OBSERVACIONES GESTIÒN AMBIENTAL, V3	R/L JOSE NOEL RUIZ PEÑA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	TODOS
CCPT-1709-2024-231	14/12/2024	RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
			SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD	
CCPT-1709-2024-232	14/12/2024	RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD	TODOS
CCPT-1709-2024-233	14/12/2024	RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD	TODOS
CCPT-1709-2024-234	14/12/2024	OBSERVACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, V1	R/L LUCELY TORRIJO URIZA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	TODOS
CCPT-1709-2024-235	17/12/2024	OBSERVACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, V1	R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	TODOS
CCPT-1709-2024-236	17/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA	TODOS
CCPT-1709-2024-237	21/12/2024			TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
		INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	
CCPT-1709-2024-238	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L LUCELY TORRIJO URIZA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	TODOS
CCPT-1709-2024-239	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L RUBELIA PRIETO QUEZADA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	TODOS
CCPT-1709-2024-240	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	TODOS
CCPT-1709-2024-241	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L TOMAS HERRERA SILVA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA	TODOS
CCPT-1709-2024-242	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L ELIZABETH MORENO	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
			JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	
CCPT-1709-2024-243	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L GUSTAVO ROCHA ZARTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	TODOS
CCPT-1709-2024-244	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS	TODOS
CCPT-1709-2024-245	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L GERMAN RODRIGUEZ APONTE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO	TODOS
CCPT-1709-2024-246	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	TODOS
CCPT-1709-2024-247	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L YENY MARCELA CARDOZO YARA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
			LA VEREDA LA CHICA	
CCPT-1709-2024-248	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L JEOVANNY GARZÓN QUINTERO JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	TODOS
CCPT-1709-2024-249	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L ELIZABETH CARDENAS HERRERA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	TODOS
CCPT-1709-2024-250	21/12/2024	INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL	R/L JOSE NOEL RUIZ PEÑA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	TODOS
CCPT-1709-2024-251	30/12/2024	RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD	TODOS

Tabla 9-Relación de correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
2024I-VBOG-100439	26/12/2024	Socialización Resultados de Estudio y Análisis Muestra Convenios Solidarios D.T. Tolima, Publicados en SECOP II	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"	TODOS

Tabla 10-Relación de correspondencia Recibida

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

En el formato MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 REGISTRO FOTOGRAFICO se relaciona las actividades ejecutadas en este periodo con su soporte fotográfico.

8.3 BITACORA

Se adjuntan las bitácoras de obra de los convenios en ejecución.

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Bogotá, diciembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-213

Ingeniero:
JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO
SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

REF: Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, CONVENIO 4541-2023

Cordial saludo

Apreciados, por medio de la presente radicamos para su conocimiento y fines pertinentes documento Plan de Gestión Ambiental con sus respectivos anexos, para el convenio No. 4541 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

Es importante destacar que el convenio tiene fecha de inicio del 27/12/2023, sin embargo, se encontraba en suspensión y en etapa de estudios y diseños; asimismo, se emite de manera extemporánea, debido a que desde interventoría estábamos a la espera de entrega del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sus anexos por parte de la JAC, ante observaciones emitidas por la profesional de interventoría.

Desde la interventoría, hemos estado realizando un seguimiento constante y reiterando la necesidad de cumplir con los lineamientos mínimos requeridos en cumplimiento al PGA, realizando los trámites pertinentes de la documentación que será revisada y una vez cumpla con los lineamientos establecidos, se radicará a la Subdirector de Sostenibilidad para la respectiva gestión final.

Agradecemos de antemano por su gestión y quedamos atentos a sus indicaciones, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento de la gestión ambiental.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-214

Señora
R/L LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 3921 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Licencia ambiental y permiso minero de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Certificado de manejo de residuos especiales (bolsas de cemento)

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-215

Señor
R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4023 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", ",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.


Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-215

Señor
R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4023 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", ",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-216

Señora
R/L LUCELY TORRIJO URIZA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4038 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-217

Señora
R/L RUBELIA PRIETO QUEZADA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4162 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.


Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-218

Señor
R/L MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4354 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA, ajustar y actualizar
- Licencia ambiental y permiso minero de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Certificado de manejo de residuos especiales (bolsas de cemento)

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*

- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-219

Señor
R/L TOMAS HERRERA SILVA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4445 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-220

Señora
R/L ELIZABETH MORENO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4460 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-221

Señor
R/L GUSTAVO ROCHA ZARTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4477 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-222

Señor
R/L JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4607 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-223

Señor
R/L GERMAN RODRIGUEZ APONTE
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4639 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-224

Señora
R/L ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 3751 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-225

Señora
R/L YENY MARCELA CARDOZO YARA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No3766 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-226

Señor
R/L JEOVANNY GARZÓN QUINTERO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 3669 DE 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Licencia ambiental y permiso minero de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Certificado de manejo de residuos especiales (bolsas de cemento)

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*

- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-227

Señora
R/L ELIZABETH CARDENAS HERRERA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: GESTIONES A DESARROLLAR-PGA

Cordial saludo.

Mediante la presente y ante comunicados emitidos anteriormente, reiteramos el cumplimiento del documento Plan de Gestión Ambiental-PGA, para el convenio No. 4541 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de la gestión ambiental del proyecto.

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto esté en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)

- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 07 de 2024
CCPT-1709-2024-228

Señor
R/L JOSE NOEL RUIZ PEÑA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 3933 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, se percibe el incumplimiento del mismo.

A continuación, se relaciona las recomendaciones realizadas el dia 19 de noviembre de 2024, después de la revisión V2 del documento Plan de Gestión Ambiental PGA,

GESTIÒN INICIAL

- Permiso minero de la empresa Agregados Nacionales S.A.S.
- Certificado de manejo de residuos especiales (Bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas, por parte del señor **JOSE NOEL RUIZ** y registro fotográfico del reservorio de aguas lluvias


Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

Bogotá, diciembre 11 de 2024
CCPT-1709-2024-229

Señor
R/L JOSE NOEL RUIZ PEÑA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: OBSERVACIONES GESTIÒN AMBIENTAL, V3.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que su remisión se efectúa de manera extemporánea y sin la documentación mínima requerida en su totalidad, se reiteran las siguientes observaciones sin perjuicio de las acciones a las que haya lugar por parte de la supervisión por el incumplimiento de no entrega de la documentación PGA en los plazos estipulados, para el convenio No. 3933 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

GESTIÒN INICIAL

- Permiso minero de la empresa Agregados Nacionales S.A.S.
- Certificado de manejo de residuos especiales (Bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas, por parte del señor JOSE NOEL RUIZ y registro fotográfico del reservorio de aguas lluvias

CUMPLIMIENTO PGA

- Registro Fotográfico PGA - CCPT 2024, no se recibe registro fotográfico relacionado al cumplimiento del PGA; CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA, SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES y demás que apliquen.
- SGA-CCPT-RES-01-24, Indicar el número de bolsas cemento, asimismo, se recuerda que las bolsas de cemento son residuos especiales y/o peligrosos, por tanto, deben tener un manejo diferente. Se requiere diligenciar en su totalidad y actualizar con empresa gestora y/o si son biodegradables emitir certificado del mismo.
- SGA-CCPT-REC-01-24, diligenciar en su totalidad e indicar nombre del responsable y cargo, en su defecto es el residente de obra.
- SGS-01Listado de asistencia, se debe diligenciar en su totalidad y realizar las capacitaciones con los temas establecidos en el PGA:

	Tema	Frecuencia	Participantes
	Manejo de materiales de construcción y concreto, atención a derrames, contaminación de aire, ruido.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo integral de residuos líquidos, residuos reciclables y basuras y uso de puntos ecológicos.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo de ahorro de recursos naturales.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.

Se instruye que, una vez el proyecto esté en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a su disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos que se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 14 de 2024
CCPT-1709-2024-231

Ingeniero:
JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO
SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

REF: Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo

Apreciados, por medio de la presente radicamos para su conocimiento y fines pertinentes documento Plan de Gestión Ambiental con sus respectivos anexos, para el convenio No. 4354-2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

Es importante destacar que el convenio tiene fecha de inicio del 26/12/2023, sin embargo, se encontraba en suspensión y en etapa de estudios y diseños; asimismo, se emite de manera extemporánea, debido a que desde interventoría estábamos a la espera de entrega del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sus anexos por parte de la JAC, ante observaciones emitidas por la profesional de interventoría.

Desde la interventoría, hemos estado realizando un seguimiento constante y reiterando la necesidad de cumplir con los lineamientos mínimos requeridos en cumplimiento al PGA, realizando los trámites pertinentes de la documentación que será revisada y una vez cumpla con los lineamientos establecidos, se radicará a la Subdirector de Sostenibilidad para la respectiva gestión final.

Agradecemos de antemano por su gestión y quedamos atentos a sus indicaciones, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento de la gestión ambiental.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Bogotá, diciembre 14 de 2024
CCPT-1709-2024-232

Ingeniero:
JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO
SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

REF: Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo

Apreciados, por medio de la presente radicamos para su conocimiento y fines pertinentes documento Plan de Gestión Ambiental con sus respectivos anexos, para el convenio No. 3921-2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" CONVENIO Nº 3921 DE 2023- PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

Es importante destacar que el convenio tiene fecha de inicio del 27/12/2023, sin embargo, se encontraba en suspensión y en etapa de estudios y diseños; asimismo, se emite de manera extemporánea, debido a que desde interventoría estábamos a la espera de entrega del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sus anexos por parte de la JAC, ante observaciones emitidas por la profesional de interventoría.

Desde la interventoría, hemos estado realizando un seguimiento constante y reiterando la necesidad de cumplir con los lineamientos mínimos requeridos en cumplimiento al PGA, realizando los trámites pertinentes de la documentación que será revisada y una vez cumpla con los lineamientos establecidos, se radicará a la Subdirector de Sostenibilidad para la respectiva gestión final.

Agradecemos de antemano por su gestión y quedamos atentos a sus indicaciones, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento de la gestión ambiental.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 14 de 2024
CCPT-1709-2024-233

Ingeniero:
JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO
SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

REF: Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo

Apreciados, por medio de la presente radicamos para su conocimiento y fines pertinentes documento Plan de Gestión Ambiental con sus respectivos anexos, para el convenio No. 3669-2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

Es importante destacar que el convenio tiene fecha de inicio del 26/12/2023, sin embargo, se encontraba en suspensión y en etapa de estudios y diseños; asimismo, se emite de manera extemporánea, debido a que desde interventoría estábamos a la espera de entrega del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sus anexos por parte de la JAC, ante observaciones emitidas por la profesional de interventoría.

Desde la interventoría, hemos estado realizando un seguimiento constante y reiterando la necesidad de cumplir con los lineamientos mínimos requeridos en cumplimiento al PGA, realizando los trámites pertinentes de la documentación que será revisada y una vez cumpla con los lineamientos establecidos, se radicará a la Subdirector de Sostenibilidad para la respectiva gestión final.

Agradecemos de antemano por su gestión y quedamos atentos a sus indicaciones, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento de la gestión ambiental.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 14 de 2024
CCPT-1709-2024-234

Señora
R/L LUCELY TORRIJO URIZA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: OBSERVACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, V1

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que su remisión se efectúa el día 13/12/2024 de manera extemporánea y sin la documentación mínima requerida en su totalidad, se reiteran las siguientes observaciones sin perjuicio de las acciones a las que haya lugar por parte de la supervisión por el incumplimiento de no entrega de la documentación PGA en los plazos estipulados, para el convenio No. 4038 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

GESTIÓN INICIAL

- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- certificado de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cunday "LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDAY E.S.P."
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

CUMPLIMIENTO PGA

- Registro Fotográfico PGA - CCPT 2024, no se recibe registro fotográfico relacionado al cumplimiento del PGA; CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA, SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES y demás que apliquen.
- SGA-CCPT-RES-01-24, Indicar el número de bolsas cemento, asimismo, se recuerda que las bolsas de cemento son residuos especiales y/o peligrosos, por tanto, deben tener un manejo diferente. Actualizar y diligenciar en su totalidad

- SGS-01Listado de asistencia, se debe diligenciar en su totalidad y realizar las capacitaciones con los temas establecidos en el PGA:

	Tema	Frecuencia	Participantes
	Manejo de materiales de construcción y concreto, atención a derrames, contaminación de aire, ruido.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo integral de residuos líquidos, residuos reciclables y basuras y uso de puntos ecológicos.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo de ahorro de recursos naturales.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.

Se instruye que, una vez el proyecto esté en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a su disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos que se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 17 de 2024
CCPT-1709-2024-235

Señor
R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: OBSERVACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, V1

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que su remisión se efectúa el día 14/12/2024 de manera extemporánea y sin la documentación mínima requerida en su totalidad, se hacen las siguientes observaciones sin perjuicio de las acciones a las que haya lugar por parte de la supervisión por el incumplimiento de no entrega de la documentación PGA en los plazos estipulados, para el convenio No. 4023 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA, se requiere actualizar
- Certificado de manejo de residuos solidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

CUMPLIMIENTO PGA

- Registro Fotográfico PGA - CCPT 2024, no se recibe registro fotográfico relacionado al cumplimiento del PGA; CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA, SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES y demás que apliquen.
- Formatos SGA-CCPT-RES-01-24 y SGA-CCPT-REC-01-24, diligenciar en su totalidad e indicar nombre del responsable y cargo, en su defecto es el residente de obra.
- SGS-01 Listado de asistencia, se debe diligenciar en su totalidad y realizar las capacitaciones con los temas establecidos en el PGA:

	Tema	Frecuencia	Participantes
	Manejo de materiales de construcción y concreto, atención a derrames, contaminación de aire, ruido.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo integral de residuos líquidos, residuos reciclables y basuras y uso de puntos ecológicos.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo de ahorro de recursos naturales.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.

Se instruye que, una vez el proyecto esté en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-236

Señora
R/L LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

Apreciados, en funciones propias de interventoría y teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento del plazo contractual y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento de la gestión ambiental, para el convenio No. 3921 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-237

Señor
R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4023 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-238

Señora
R/L LUCELY TORRIJO URIZA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4038 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-239

Señora
R/L RUBELIA PRIETO QUEZADA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4162 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-240

Señor
R/L MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

Apreciados, en funciones propias de interventoría y teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento del plazo contractual y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento de la gestión ambiental, para el convenio No. 4354 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-241

Señor
R/L TOMAS HERRERA SILVA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4445 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-242

Señora
R/L ELIZABETH MORENO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4460 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-243

Señor
R/L GUSTAVO ROCHA ZARTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4477 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-244

Señor
R/L JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4607 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-245

Señor
R/L GERMAN RODRIGUEZ APONTE
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4639 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-246

Señora
R/L ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No.3751 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-247

Señora
R/L YENY MARCELA CARDOZO YARA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.


ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 3766 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-248

Señor
R/L JEOVANNY GARZÓN QUINTERO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

Apreciados, en funciones propias de interventoría y teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento del plazo contractual y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento de la gestión ambiental, para el convenio No. 3669 DE 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-249

Señora
R/L ELIZABETH CARDENAS HERRERA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

Apreciados, en funciones propias de interventoría y teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento del plazo contractual y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento de la gestión ambiental, para el convenio No. 4541 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1709-2024-250

Señor
R/L JOSE NOEL RUIZ PEÑA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

Apreciados, en funciones propias de interventoría y teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento del plazo contractual y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento de la gestión ambiental, para el convenio No. 3933 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 30 de 2024
CCPT-1709-2024-51

Ingeniero:
JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO
SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

REF: Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: RADICACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo

Apreciados, por medio de la presente radicamos para su conocimiento y fines pertinentes documento Plan de Gestión Ambiental con sus respectivos anexos, para el convenio No. 3933-2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

Es importante destacar que el convenio tiene fecha de inicio del 26/12/2023, sin embargo, se encontraba en suspensión y en etapa de estudios y diseños; asimismo, se emite de manera extemporánea, debido a que desde interventoría estábamos a la espera de entrega del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sus anexos por parte de la JAC, ante observaciones emitidas por la profesional de interventoría.

Desde la interventoría, hemos estado realizando un seguimiento constante y reiterando la necesidad de cumplir con los lineamientos mínimos requeridos en cumplimiento al PGA, realizando los trámites pertinentes de la documentación que será revisada y una vez cumpla con los lineamientos establecidos, se radicará a la Subdirector de Sostenibilidad para la respectiva gestión final.

Agradecemos de antemano por su gestión y quedamos atentos a sus indicaciones, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento de la gestión ambiental.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-100439
Fecha: 2024-12-26 09:55:05

PARA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
1000026 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

DE: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
1120306 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Asunto: Socialización Resultados de Estudio y Análisis Muestra Convenios Solidarios D.T. Tolima, Publicados en SECOP II

Respetado Ingeniero Juan David,

La Gerencia del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total del Instituto Nacional de Vías. se permite presentar los resultados de un estudio muestreo y análisis de información surgida con ocasión de la firma de convenios solidarios en la anualidad 2023, así como entregar una serie de recomendaciones con el propósito de dar estricto cumplimiento a los mandatos legales consignados en diferentes cuerpos normativos, así como para atender la Auditoría de Cumplimiento al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, anunciada a través de comunicado de prensa de la Contraloría General de la República el día 29 de noviembre de 2024, en el cual señala:

> *"(…) la Contraloría General de la República ha decidido realizar, a partir de enero de 2025, una Auditoría de Cumplimiento al INVÍAS por el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total (vigencias 2023 y 2024), a efectos de revisar y evaluar la gestión fiscal de los recursos públicos utilizados y el debido cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas, presupuestos, calidad de obras y plazos pactados en dichos convenios".*

En virtud de lo anterior, desde esta Gerencia se viene adelantado un trabajo de verificación y análisis del cargue de documentación en la Plataforma Transaccional SECOP II, en procura de identificar y depurar la información efectivamente cargada en dicha plataforma. Esto a efectos de garantizar la aplicación del Principio de Publicidad el cual impone a las autoridades administrativas el deber de dar a conocer sus actos, contratos y decisiones para que se divulguen y eventualmente se controlen.

En consecuencia, para identificar los documentos que deben publicarse, es necesario realizar una interpretación sistemática de las disposiciones del Decreto 1082 del 2015, comoquiera que el anterior no es un listado taxativo, sino enunciativo, porque además de los documentos enlistados, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 ibidem, recoge en la noción de Documentos del Proceso "cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación". Este mismo artículo define la expresión Proceso de Contratación como el

"*Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde*".

Consecuencia de lo anterior, la Gerencia del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, en cumplimiento de las funciones asignadas realizó una revisión aleatoria de los documentos cargados en la plataforma SECOP de los Convenios suscritos en la anualidad 2023, con el objetivo general de evaluar y emitir una serie de recomendaciones a las Direcciones Territoriales e Interventorías de los Convenios Solidarios, sobre la necesidad de desplegar toda la capacidad institucional de la entidad y de dichas organizaciones, con el propósito de atender las obligaciones contenidas en la ley y en los documentos precontractuales y contractuales particularmente en su obligación de proceder a cargar los documentos inherentes al convenio en la plataforma SECOP II.

Los objetivos específicos del ejercicio efectuado fueron los siguientes:

1. Expresar una opinión sobre si los documentos cargados en la plataforma SECOP II, están preparados, de conformidad con el marco legal que regula la contratación estatal y si se encuentran libres de errores materiales, por error imputable a la Entidad.
2. Verificar si la documentación cargada es la que debe cargarse atendiendo al Principio de Publicidad, en virtud del contenido del Estatuto General de la Contratación Pública y normas que lo complementen.
3. Efectuar seguimiento documental al cargue exitoso de documentos en la plataforma SECOP II.

Procedimiento desarrollado:

Alcance: Se revisaron 13 documentos o actuaciones que a juicio de la Gerencia y atendiendo al tenor literal de la ley, deben estar cargados en la plataforma, efectuando además, el análisis del contenido de cada uno de ellos.

Muestra: Se seleccionó una muestra representativa y aleatoria por Dirección Territorial, atendiendo al número total de convenios suscritos en la vigencia, realizando la verificación y análisis de los documentos aportados con sus respectivos soportes.

Documentos o actuaciones en Verificación:

a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
b) Orden de Inicio.
c) Registro Presupuestal.
d) Soporte Desembolso.

e) Relación de Pagos.
f) Soportes Rendimientos Financieros.
g) Soportes Pagos Mensuales Autorizados Convenios.
h) Pólizas.
i) Actas de Aprobación.
j) Informes de Interventoría.
k) Plan de Gestión Social.
l) Plan de Gestión Ambiental.
m) Informes de Supervisión.

Análisis de la Muestra:

El caso en estudio corresponde a una muestra de estudio de 8 convenios solidarios en distintos municipios, que puede reflejar la realidad observada en la Dirección Territorial Tolima, de Convenios Solidarios suscritos en la Vigencia 2023, y es representativa toda vez que en la Vigencia 2023 en el Departamento se firmaron 83 Convenios Solidarios, constituyendo la muestra un porcentaje cercano al diez por ciento (10%) del universo de convenios suscritos.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
Municipio	**OAC**	**No. Convenio**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
Mariquita	**J.A.C. Vereda Las Lomas**	4411-2023	21/12/2023	15/11/2024
Flandes	**J.A.C. Vereda Paradero II**	4517-2023	26/12/2023	15/11/2024
Valle de San Juan	J.A.C. Vereda El Neme	3247-2023	27/12/2023	15/11/2024
Villahermosa	J.A.C. Vereda Guayabal	2592-2023	23/11/2023	30/06/2024
Ambalema	J.A.C. Vereda Mangón Tajo Medio	3670-2023	27/12/2023	15/11/2024
Guamo	J.A.C. Vereda Tovar	4485-2023	26/12/2023	15/11/2024
Icononzo	J.A.C. Vereda Dosquebradas	4607-2023	26/12/2023	15/11/2024
Saldaña	J.A.C. Vereda Jabalcón	4477-2023	21/12/2023	15/11/2024

CASO N°. 1. CONVENIO SOLIDARIO N°. 4411-2023

Departamento del Tolima				
Municipio	**OAC**	**No. Convenio**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**

Mariquita	J.A.C. Vereda Las Lomas	4411-2023	21/12/2023	15/11/2024

- **Observación No. 1. Informes de Interventoría:**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se advierte el cargue de los informes de interventoría de los meses septiembre, octubre y noviembre de 2024.

- **Observación No. 2. Soportes Pagos Mensuales Autorizados Convenio**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de las actas de aprobación del Comité Operativo, así como de comprobantes de pago a terceros.

- **Observación No. 3. Pólizas**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de las actualizaciones por prórrogas o suspensiones de pólizas. Esto por cuanto estas deberán estar cargadas en la plataforma las pólizas que amparen los riesgos asociados a la ejecución del convenio, así como las respectivas actualizaciones.

- **Observación No. 4. Plan de Gestión Social:**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 5. Plan de Gestión Ambiental**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 6. Informes de Supervisión:**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

CASO NO. 2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4517-2023

Departamento del Tolima				
Municipio	**OAC**	**No. Convenio**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
Flandes	**J.A.C. Vereda Paradero II**	4517-2023	26/12/2023	15/11/2024

- **Observación No. 1. Informes de Interventoría**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se advierte el cargue de los informes de interventoría de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Además, el Informe de interventoría 1 no contiene firma del supervisor.

- **Observación No. 2. Soportes Pagos Mensuales Autorizados Convenio**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de las actas de aprobación del Comité Operativo, así como de comprobantes de pago a terceros.

- **Observación No. 3. Pólizas**

- Verificada la información consignada en la plataforma se evidencia que se encuentra pendiente de cargue actualización de pólizas prorrogas 3 y 4 así como pendiente por aprobación Anexo 1 (prórroga 1y2).

- **Observación No. 4. Plan de Gestión Social**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 5. Informes de Supervisión**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 6. Plan de Gestión Ambiental**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

CASO NO. 3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3247-2023

Departamento del Tolima				
Municipio	**OAC**	**No. Convenio**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
Valle de San Juan	J.A.C. Vereda El Neme	3247-2023	27/12/2023	15/11/2024

- **Observación No. 1. C.D.P.**

- No se encuentra cargado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal en la casilla dispuesta.

- **Observación No. 2. Informes de Interventoría**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se advierte el cargue de los informes de interventoría de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, constituyéndose en un documento necesario en la plataforma para garantizar el principio de publicidad.

- **Observación No. 3. Soportes Pagos Mensuales Autorizados Convenio**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de las actas de aprobación del Comité Operativo, así como de comprobantes de pago a terceros.

- **Observación No. 4. Pólizas**

Verificada la información consignada en la plataforma, se logra advertir que se encuentra pendiente actualización pólizas prórrogas 1,2,3,4 y suspensiones.

- **Observación No. 5. Plan de Gestión Social**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 6. Informes de Supervisión**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 7. Plan de Gestión Ambiental**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

CASO NO. 4. CONVENIO SOLIDARIO NO. 2592-2023

Departamento del Tolima				
Municipio	**OAC**	**No. Convenio**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
Villahermosa	J.A.C. Vereda Guayabal	2592-2023	23/11/2023	30/06/2024

- **Observación No. 1. Informes de Interventoría**

- Verificada la información consignada en la plataforma no se advierte el cargue de los informes de interventoría de los meses de mayo y junio del año 2024, constituyéndose en un documento necesario en la plataforma para garantizar el principio de publicidad.

- **Observación No. 2. Soportes Pagos Mensuales Autorizados Convenio**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de las actas de aprobación del Comité Operativo, así como de comprobantes de pago a terceros.

- **Observación No. 3. Pólizas**

- Verificada la información consignada en la plataforma, se logra advertir que se encuentra pendiente actualización pólizas prórrogas 1 y 2.

- **Observación No. 4. Plan de Gestión Social**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 5. Informes de Supervisión**
- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

CASO NO. 5. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3670-2023

Departamento del Tolima				
Municipio	**OAC**	**No. Convenio**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
Ambalema	J.A.C. Vereda Mangón Tajo Medio	3670-2023	27/12/2023	15/11/2024

- **Observación No. 1. Informes de Interventoría**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de los informes de interventoría de los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre del año 2024, constituyéndose en un documento necesario en la plataforma para garantizar el principio de publicidad.

- **Observación No. 2. Soportes de Rendimientos Financieros**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de los extractos financieros por consignaciones, así como los soportes de consignación de los rendimientos a órdenes del tesoro nacional.

- **Observación No. 3. Soportes Pagos Mensuales Autorizados Convenio**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de las actas de aprobación del Comité Operativo, así como de comprobantes de pago a terceros.

- **Observación No. 4. Pólizas**

- Verificada la información consignada en la plataforma, se logra advertir que se encuentra pendiente el cargue de la actualización de pólizas con prórrogas 1,2 y 3.

- **Observación No. 5. Plan de Gestión Social**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 6. Plan de Gestión Ambiental**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 7. Informes de Supervisión**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

CASO N°. 6. CONVENIO SOLIDARIO N°. 4485-2023

Departamento del Tolima				
Municipio	**OAC**	**No. Convenio**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
Guamo	J.A.C. Vereda Tovar	4485-2023	26/12/2023	15/11/2024

- **Observación No. 1. Informes de Interventoría**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de los informes de interventoría de los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre del año 2024, constituyéndose en un documento necesario en la plataforma para garantizar el principio de publicidad.

- **Observación No. 2. Soportes Pagos Mensuales Autorizados Convenio**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de las actas de aprobación del Comité Operativo, así como de comprobantes de pago a terceros.

- **Observación No. 3. Pólizas**

Verificada la información consignada en la plataforma, se logra advertir: Falta a) Anexo 1 (prórrogas 1 y 2) pendiente aprobación por el DT b) Falta actualizar prórrogas 3 y 4.

- **Observación No. 4. Plan de Gestión Social**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 5. Plan de Gestión Ambiental**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 6. Informes de Supervisión**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- Observación No. 7. Ejecución

Verificada la información consignada en la plataforma se identifica la ausencia del acta de suspensión 3 y Acta ampliación No.1.

CASO N°. 7. CONVENIO SOLIDARIO N°. 4607-2023

Departamento del Tolima				
Municipio	**OAC**	**No. Convenio**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
Icononzo	J.A.C. Vereda Dosquebradas	4607-2023	26/12/2023	15/11/2024

- **Observación No. 1. Informes de Interventoría**

Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de los informes de interventoría, constituyéndose en un documento necesario en la plataforma para garantizar el principio de publicidad.

- **Observación No. 2. Pólizas**

- Verificada la información consignada en la plataforma, se logra advertir que a) No cuenta con acta de reinicio b) Falta actualizar pólizas prórrogas 1,2,3,4.

- **Observación No. 3. Plan de Gestión Social**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 4. Plan de Gestión Ambiental**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 5. Informes de Supervisión**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

CASO N°. 8. CONVENIO SOLIDARIO N°. 4477-2023

Departamento del Tolima				
Municipio	**OAC**	**No. Convenio**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
Saldaña	J.A.C. Vereda Jabalcón	4477-2023	21/12/2023	15/11/2024

- **Observación No. 1. Informes de Interventoría**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de los informes de interventoría de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2024, constituyéndose en un documento necesario en la plataforma para garantizar el principio de publicidad.

- **Observación No. 2. Soportes Pagos Mensuales Autorizados Convenio**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue completo de las actas de aprobación del Comité Operativo, así como de comprobantes de pago a terceros.

- **Observación No. 3. Pólizas**

- Verificada la información consignada en la plataforma, se logra advertir que: a) No cuenta con acta de reinicio b) Falta actualizar pólizas prórrogas 1,2,3,4.

- **Observación No. 4. Plan de Gestión Social**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 5. Plan de Gestión Ambiental**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

- **Observación No. 6. Informes de Supervisión**

- Verificada la información consignada en la plataforma, no se logra advertir el cargue de este documento que, al ser expedido por la entidad, se exige que esté publicado.

Análisis de los Resultados

De los resultados arrojados por el ejercicio efectuado, se puede colegir que tanto la Entidad, como los colaboradores que participan en las etapas del ciclo contractual, pueden ser objeto de reproches de carácter disciplinario, fiscal y/o administrativo, toda vez que, esta documentación debe estar cargada en la plataforma SECOP II de manera completa y ordenada, en los términos perentorios que exige la norma, de allí que desde esta gerencia, se inste a los diferentes supervisores de contratos de interventoría, a que procedan a realizar la totalidad del cargue.

Resulta necesario recordar el contenido del Capítulo Segundo del Manual de Interventoría, el cual se orienta hacia el ejercicio de supervisión de contratos y convenios, definiendo el alcance y los lineamientos de vigilancia y control para el seguimiento a través de la supervisión de los contratos; en este capítulo, se señala que tanto el supervisor designado, como el equipo de apoyo, en los casos en los que se disponga de este, deberán aplicar en todas las actuaciones que desarrollen, los principios constitucionales de la función administrativa.

Finalmente, y en coherencia con el contenido del Manual de Interventoría de obra pública del Instituto Nacional de Vías, resulta conveniente recordar el régimen de la responsabilidad, el cual determina que los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación de los contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones, de allí la necesidad de imprimir celeridad y rigurosidad en el desarrollo de las funciones asignadas.

Atentamente,

LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE G. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL (E)

Proyectado por: EUCLIDES MARIN CARDENAS COLMENARES
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

8.3 BITACORA

Viernes 29 de noviembre del 2024
Personal de obra:
Maestro = 1
• Ayudantes = 7.
• Actividades: figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas
• Estado del tiempo: soleado.

Sabado 30 de noviembre del 2024
• Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 7
• Actividades: vertido de concreto de 21mpa para huellas y vigas
• Total # placas fundidas = 8 huellas izq
8 huellas derech.
Total huellas: 16 y 8 vigas
• Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto
• Estado del tiempo: Soleado

Lunes 2 de diciembre del 2024
• Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes = 7
• Actividades = Figuración, amarre, e instalación de acero para cunetas y bordillo
• Figuracion e instalación de fierro para rampas: y vertimiento de concreto de 21mpa
Estado del tiempo = soleado.

Powered by CamScanner

Martes 3 de diciembre de 2024
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudantes: 7
Actividades: Vertido de concreto de 21 mPa para cunetas y bordillos
Inspección final y ajustes
Total # de placas fundidas = 8 cuneta izquierda
8 cuneta derecha
Total cuneta: 16 y 25,6m de bordillo de cada lado.
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Buito
Estado del tiempo: soleado.



NOTA: • Longitud de placa huella 52,87m (contando rampa de acceso)
Secciones: 16
vigas: 17
Rampas: 2.

Powered by CamScanner

TRAMO 3

Miercoles 4 de diciembre del 2024
Personal de obra:
maestro = 1
Ayudantes = 7.
Actividades = Acopio de subbase granular
Nivelacion de terreno
Aplicación de base granular
Compactación de subbase
Total # de placas fundidas = ± 60m³ de subbase para el tramo 3
Maquinaria: Retroexcavadora y vibrocompactador
Estado del tiempo = Soleado.

Jueves 5 de diciembe del 2024
• Personal de obra:
maestro = 1
Ayudantes = 7.
• Actividades: Armado de formaletas
Vertido de concreto ciclopeo central y lateral
• Total # de placas fundidas = 8 ciclopeo central
16 ciclopeo lateral
• Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto
• Estado del tiempo: Soleado.

Powered by CamScanner

Viernes 6 de diciembre del 2024
Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = Figuración, amarre e instalación de acero para losa y vigas
Estado del tiempo: Soleado

Sabado 7 de diciembre del 2024
Personal de obra.
Maestro: 1
Ayudantes = 7
Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para huellas y vigas
Total # placas fundidas - 8 izquierda
- 8 huellas derecha
Total huellas. 16 y 8 vigas
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto
Estado del tiempo: Soleado.

Powered by CamScanner

Lunes 9 de diciembre del 2024
Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = Figuracion, armado e instalación de acero para bordillo
Se avanzó lentamente
Estado del tiempo: lluvias ligeras

Martes 10 de diciembre del 2024
Personal de obra
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = Vertido de concreto de 21mpa para cureta y bordillos
Se avanzó lentamente
Total # de placas fundidas = 8 cunetas izq
8 cunetas derecha
Total cunetas: 16 y 25,6m de bordillo de cadalado
Maquinaria: Mezcladora de 1 Bulto
Estado del tiempo: soleado

Powered by CamScanner

Miercoles 11 de diciembre del 2024
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudantes = 7
Actividades: - Armado de formaletas
- Vertido de concreto ciclopeo central y laterales
Total # placas fundidas = 7 ciclopeo central
14 ciclopeo lateral
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto
Estado del tiempo: Soleado

Jueves 12 de diciembre del 2024
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudantes = 7
Actividades: Figuración armare e instalacion de acero para huellas y vigas.
Estado del tiempo: Soleado

Viernes 13 de diciembre del 2024
Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = vertido de concreto de 21 MPa para huellas y Vigas
Total # placas fundidas: 7 huellas izquierdas
7 huellas derecha.
Total huellas: 14 y 8 vigas.
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto

Powered by CamScanner

- Estado del tiempo: Soleado

Sábado 14 de diciembre del 2024
Personal de obra.
Maestro=1
Ayudantes=7.
Actividades = Figuración, amarre, e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillo.
- Figuración e instalación de acero para rampas y vertimiento de concreto de 21mpa
- Estado del tiempo = Soleado

Domingo 15 de diciembre del 2024.
Personal de obra
Maestro=1
Ayudantes=7
Actividades = -vertido de concreto de 21 mpa para cunetas y bordillos
- Inspección final y ajustes.
Total # de placas fundidas = 7 cuneta izquierda
7 cuneta derecha
Total = 14 cunetas/placas.
Total bordillo: 22,4m de cada lado.
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 BULTO.
Estado del tiempo: Soleado

NOTA: Longitud de Placa huella = 52,7m
secciones = 15 # vertidos = 2

Powered by CamScanner

Sábado 30 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Oficiales = 6
- Actividades = Figuración, armado e instalación de acero para cunetas y bordillos
- Maquinarias = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado

Domingo 1 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos
- # Lotes Fundidos = 10 cunetas I zq
  1 cuneta derecha
  32 m de bordillo en cada lado
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado

Lunes 2 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Armado de formaletas y vertido de concreto ciclópeo central y laterales.

Powered by CamScanner

#losas Fundadas: 10 ciclopeo central
20 ciclopeo laterales.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = Soleado

Martes 3 de Diciembre de 2024
- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figurecido y amarre e instalación de acero para huellas y vigas.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1bulto.
- Estado del tiempo = Soleado

Miércoles 4 de diciembre de 2024
- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21MPa para huellas y vigas
  #losas Fundadas = 10 huellas Izq
  10 huellas Derecha
  10 vigas.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1bulto
- Estado del tiempo = Soleado

Powered by CamScanner

Jueves 5 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figuración, armado e instalación de acero para cunetas y bordillos.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = Soleado.

Viernes 6 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillo
  Horas Fundidas: 10 cunetas IZQ
  10 cunetas derecha
  32 M bordillo de ambos lados.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado.

Sábado 7 de Diciembre de 2024

- Personal de obra.
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Armado de formaletas y vertido de concreto ciclópeo central y laterales.

Powered by CamScanner

losas fundidas: 4 ciclópeo exterior
& ciclopeo interiores

- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: soleado.

Domingo 8 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro: 1
  - Ayudantes: 6
- Actividades: Figuracion, armado e instalacion de acero para huellas y vigas
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: Soleado

Lunes 9 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro: 1
  - Ayudantes: 6
- Actividades: Vertido de concreto f'c 21 MPa para huellas y vigas
- losas fundidas: 4 huellas izq
  4 huellas der.
  5 vigas
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: soleado

Powered by CamScanner

Martes 10 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figuracion, amarre e instalacion de acero para cunetas y bordillos.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = soleado.

Miércoles 11 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.
  # losas fundidas = 4 cunetas izq
  4 cunetas derecha
  12,8 m de bordillo a cada lado
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = soleado.

Jueves 12 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figuracion, amarre e instalacion de acero para vamps de acceso en longitud promedio de 2 m de largo x 5m ancho.

Se trabajó lentamente

Powered by CamScanner

- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Viernes 13 de diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vaciado de concreto de 21 MPa para rampas de acceso
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado.

Sábado 14 de diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Inspección final y ajustes últimos detalles incluyendo aseo general.
- Estado del tiempo = Soleado

NOTA: Longitud de placa huella con Rampas = 81,7 m

secciones = 24

vigas = 25

Rampas = 2 (1,2 m y 2m)

Longitud placa huella = 77,7 m

Powered by CamScanner

30/11/24. Fecha

Clima: Se presentaron lluvias con cielos nublados.

Personal: 7 obreros y 1 maestro.

Actividades: Los obreros adelantan labores de fundición en Placas como tambien en la colocación de las barillas Las lluvias han generado una obstrucción en el avance generando retrasos en la obra.

Interventora: Alejandra Mejia

Residente:

Ing. Residente

02/12/24. Fecha

Clima: se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia persistente.

Personal: 10 obreros y 1 maestro.

Actividades: llegaron 150 bultos de cemento y 170 varillas llegaron 2 trabajadores a la obra.

- Juan Dano Morales Morales C.C 5873684.
- Pablo Enrique Corredor Castro C.C 3167232.

Se realizo fundición de 10 placas donde por cuestion de las lluvias han generado retraso en los trabajadores.

Interventora: Alejandra Mejia

Residente:

Ing. Residente.

03/12/24. Fecha.

Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan. Constantemente una lluvia persistente.

Personal: 10 obreros y 1 maestro.

Actividades: Se realizo la fundición de 4 Placas, 2 ciclopeos y 5 Sobrecanchos (Piedra pegada).; Se realizaron 100 Panelistas de 7 centimetros cada uno para levantar las parrillas. El Presidente le comunico al obrero Alvaro Bodoy Ortiz C.C: 5873096 que, debido a problemas relacionados con su eficiencia y comportamiento en la obra, se ha decidido Prescindir de sus servicios y no continuar

	trabajando en el proyecto. Asi mismo, se informó a la Contadora para que procediera con la liquidación correspondiente de sus pagos y Finiquitos. Interventoria: Alejandro Mejia Residente: Ing. Residente.
04/12/24.	Fecha: Clima: Se presencia cielos despejados con una leve precipitacion Personal: 8 y 1 maestro. Actividades: Los obreros adelantan labores de fundicion en siclopeos como tambien en la colocacion de Parrillas. con las panelitas en la parte inferior. Se realizo visita del ingeniero Residente Hernan donde revisa la longitud del proceso o fundido realizado, como instruccion para el maestro. Se realizo visita de INVIAS donde se revisa la evolucion en la obra como algunas anotaciones sobre la calidad de la alcantarilla y los equipos de seguridad en los trabajadores. Interventoria: Carlos Residente:
05/12/2024.	Actividades: - En el transcurso del dia de hoy, el personal realizó la instalacion de parrillas para Cunetero y hierro para bordillos, además de instalar vigas riostras - El avance que se tiene en la obra hasta el momento es de: * Huellas fundidas de 3m x 90cm - espesor 20 cm · Total = 42 pictos fundidos. * Ciclópeo de la parte central de la obra, de 3m * 90cm Total = 21 pictos * Sobrecarcho en ciclópeo, 3m * 45 m, espesor 20cm Total = 35 pictos

Scanned with CamScanner

	- El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes de obra - Clima: Nublado en horas de la mañana, soleado con la temp de 28°C. Inspectora de obra.
06-12-2021	Actividades: - El personal el día de hoy, se encuentra fundiendo sobreanchos de 3m x 45cm Con un espesor de 15cm, además de realizar excavación y nivelación para la instalación de posibles de Cunetería - El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes de obra - Clima: Nublado en todo el día. 27°C. Inspectora de obra.
07-12-2024	Act. vidades: - El personal el día de hoy, el personal logró fundir 4 modulos de Cunetería de 3m x 90cm con un espesor de 15cm - El personal se encuentra Conformado por 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes de obra - Clima: Nublado. 28°C Inspector de obra.
09-12-2024	Actividades: - Hoy se llevo a cabo la fundición de 16 módulos de sobreancho de 3m x 45cm Con un espesor de 15cm - El personal se encuentra conformado por un maestro, un oficial y seis ayudantes de obra. - Clima = Soleado. 29°C. Inspector de obra.

10-12-2024	Actividades:
	- Hoy se llevaron a cabo diversas actividades, como la fundición de la cuneteria y bordillos. Además se procede con la instalación de los pernillos en la Cuneteria.
	- La Comunidad local Colaboró activamente en el proceso de limpieza de los alcantarillos, contribuyendo a la limpieza y buen Funcionamiento del sistema de drenaje.
	- El personal está Compuesto por: 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes de obra
	- Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia persistente, 26°C
	Inspector de obra.
11-12-2024	Actividades:
	- El personal se encuentra figurado horo, Conformando y nivelando el terreno en el área donde se ubicará la Cuneteria, además de instalar los pernillos correspondientes en lo mismo.
	Hoy se fundieron 5 módulos de Cuneteria de 3 metros por 90 cm con un espesor de 20 cm, y también se fundieron 3 vigas riostras de 5 metros.
	- Avance general hasta el día de hoy:
	* Huellas 3m*90cm, espesor 15 cm
	Total. 42 Piezas fundidas, es decir 21 a cada lado de la vía.
	* Ciclópeo 3m*90cm espesor 15cm
	Total = 21 piezas
	* Sobre ancho en ciclópeo de 3m*45cm espesor 15cm.
	total = 42 piezas, es decir 21 a cada lado
	* Cuneteria y bordillo 3m*90cm
	Total = 23 modulos Fundidos
	* Vigas riostras 5 metros.
	total = 12 vigas Fundidos
	- El personal esta compuesto por 1 maestro, 1 oficial de obra y 7 ayudantes de obra.

- Clima = Soleado en la mañana, nublado en la tarde 27°C

Inspector de obra

12-12-2024 Actividades

- El personal se encuentra armando parillas para la Cuneteria y nivelando el terreno
- Hoy se fundio 4 modulos de Cuneteria de 3m * 90cm. Con un espesor de 15 cm, ademas se fundio 3 - Tacos de sobrecancho de 3m * 45 cm. y con un espesor de 15 cm.
- El personal hoy se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes de obra.
- Clima: Lluvias en horas de la mañana, 27°C.

Inspector de obra.

13-12-2024. Actividades:

- El Personal se encuentra realizando la Conformacion de Parillas para la Cuneteria y Formaleteando el area de Cuneteria y bordillos
- El Personal aun no ha fundido porque no tienen Cemento en la obra se tiene programado que para mañana Sabado lleguen 40 bultos de Cemento y el dia lunes 200 bultos de Cemento.
- El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 7 ayudantes de obra
- Clima = Lluvias en el dia persistentes, 26°C.

Inspector de obra.

14-12-2024 Actividades:

- El Personal se encuentra formaleteando el area de las huellas que fueron fundidas, ademas de seguir armando parillas
- El Cemento no llego el dia de hoy, se tiene proyecto que llegue el dia de mañana
- El personal se encuentra Conformado por: Un maestro, un oficial.

Scanned with CamScanner

	y 7 ayudantes de obra
	- Clima: Lluvinas en la manana, 26° C.
.	
.	Inspector de obra.
.	
16-12-2024	Actividades:
	- El personal hoy fundió 11 placas de huellas de 3m x 90cm
	Con un espesor de 20 cm, además se encuentran formale-
	teando e instalando parrillas para la cuneta.
	- Según lo indicado hoy el presidente de la junta está realizando
	la compra de 200 bultos de cemento y 75 varillas de 3/8
	se tiene proyectado que este material llegue hoy en la noche
	- En la obra se encuentra el siguiente personal: 1 maestro,
	1 oficial y 6 ayudantes de obra. El ayudante de obra
	Jose orlando Prado Romero el día sábado luego de termina-
	do su laboral fue suspendido de la obra
	- Clima: Lluvioso a las 12:30 pm, nublado el resto del día 25°C.
	Inspector de obra.
17-12-2024.	Actividades:
	- El personal está realizando el formaleteo, armando parrillas de
	acero para las huellas y cuneta, y armando hierro, avanzando
	en tareas clave para el desarrollo del proyecto
	- Hoy a la obra llegaron los siguientes materiales:
	* 200 bultos de cemento marca San Marcos
	* Un viaje de 15 m^3 de triturado
	* un viaje de 15 m^3 de arena
	* Un viaje de piedra de 15 m^3
	* 75 varillas de 3/8
	- El personal se encuentra conformado por = 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes
	- Clima = Soleado 29°C
	Inspector de obra.

18-12/2024	Actividades:
	- Hoy el personal esta realizando tareas de fundición:
	11 placas de huellas de 3m x 90cm
	2 vigas rostros de 5m cada una
	9 piezas de sobreancho en c.ciclópeo de 3m x 45 cm
	2 Piezas de c.ciclópeo de 3 m x 90 cm
	- El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes de obra
	- Clima: Soleado - 29°C.
	Inspector de obras
19-12-2024	Actividades:
	- El día de hoy, el personal de la obra se dedicó a diversas actividades relacionadas Con los trabajos de fundición. En primer lugar, se llevaron a Cabo laboras de Fundicion de piezas de Cuneteria, esenciales para garantizar un adecuado sistema de drenaje y Conducción de aguas pluviales., adicionalmente, se realizaron trabajos en la fundición de vigas rostros, Cada una Con una longitud de 6 metros y se completó la fundición de bordillos.
	- El personal se encuentra Compuesto por: 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes de obra
	- Clima: Soleado, 28°C.
	Inspector de obra
20-12-2024	Actividades:
	- El personal se encuentra realizando las siguientes tareas:
	* formaletcando modulos de sobreancho en ciclópeo de 45 cm
	Fundieron:
	* 6 Piezas de ciclópeo de 3m * 90cm, espesor 20 cm
	* 4 módulos de Cuneteria con bordillos
	* 6 Piezas de sobreancho en ciclópeo de 3m * 45 cm, espesor 20 cm

	El personal de encuentra conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes de obra - Clima: Nublado, 27°C.
	Inspectora de obra
21-12-2024	Actividades: . El día de hoy, el personal de la obra se dedicó a la ejecución de actividades de fundición. En primer lugar, se realizó la fundición de 3 losas de huellas, cada una con dimensiones de 3m*90cm y un espesor de 20 cm, además de fundir una pieza de ciclópeo, con dimensiones de 3m*90cm y un espesor de 20 cm - Hoy luego de la jornada laboral el ayudante de obra Ferney Morales presenta su renuncia. por lo cuál desde la fecha el equipo de trabajo se encuentra conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 5 ayudantes de obra. - Clima: Nublado, 26°C.
	Inspectora de obra.
23-12-2024	Actividades: . Hoy el personal se dedicó a figurar el hierro para la cuneta, asegurando que cumpla con las especificaciones necesarias. Además, se realizaron labores de traslado de materiales y limpieza en el area de trabajo - El personal se encuentra conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 5 ayudantes de obra - Clima = Lluvias constante en el día, 26° C.
	Inspectora de obra
24-12-2024	Actividades. - El día de hoy, el personal llevó a cabo la fundición de 3 piezas de huellas, cada una con dimensiones de 3m*90cm, así

Scanned with CamScanner

1	mismo se trabajó en la fundición de 4 losas de sobrecancho en Ciclópeo, con mampuesto de 3m * 45cm, finalmente realizaron tareas de fundición de Cunetería y vigas riostras de 5m cada una - El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 5 ayudantes de obra - Clima= Lluvias en horas de la mañana, 26° C. Inspectora de obra
26-12-2024	Actividades: - Hoy, el personal está realizando la Conformación y nivelación del terreno para la cunetera, trasladando y acomodando material, además de formaletear e instalar parrillas para el sobrecancho de la alcantarilla. - Hoy llegó un viaje de 7m³ de triturado, de tiene proyectado traer 35 viajes de concreto que hacen falta para acabar la construcción de la obra - El personal se encuentra Compuesto por: 1 maestro, 1 oficial y 5 ayudantes de obra - Clima: Nublado, 24° C. Inspectora de obra
27-12-2024	Actividades: - Hoy el personal llevó a Cabo la fundición del sobrecancho de la alcantarilla, así como la fundición de una plaqueta de huella de 3m x 90cm Con un espesor de 20 cm y una plaqueta de sobre ancho de Ciclópeo de 3m x 45 cm. Además, se dedicaron a realizar la Conformación del terreno para la Cunetería faltante. Así mismo, se contó Con la visita de Funcionarios de Invías quienes revisaron el avance de la obra. - El personal se encuentra Compuesto por: 1 maestro 1 oficial y 5 ayudantes de o - Clima = Soleado, 27° C. Inspector de obras

Scanned with CamScanner

28-12-2024	Actividades: - El personal se encuentra realizando la fundición de las bordillos y la cuneteria del lado izquierdo. - El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 5 ayudantes de obra - Clima = Nublado 25°C Inspector de obra
29-12-2024	Actividades: - Hoy el personal se encuentra realizando la fundición de la cuneteria, y los bordillos, además de realizar la Conformación del terreno de la cuneteria faltante. - El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 5 ayudantes de obra - Clima = Soleado en horas de la mañana. 26°C. Inspector de obra
30-12-2024	Actividades: - Hoy el personal se encuentra finalizando la fundición de la Cuneteria y bordillos del lado derecho de la via, hoy se realizó una reunión Con la veeduria de la junta de acción Comunal, el ing. residente Jorge Hernan. Con el objetivo de ver el avance de la obra - El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 5 ayudantes de obra. - Clima = Nublado, 26°C. - La veeduria quedo satisfecho con los resultados de la obra, el avance de esta, Con la inversión que se ha realizado hasta hoy. Inspector de obra.

Scanned with CamScanner

	adicionales, cada uno con un espesor de 15 cm
	- Durante el recorrido realizado hoy, estuvo presente el ingeniero Hernán Ríos, quien verificó el avance de la obra. Además, midió el total de metros lineales fundidos en ciclópeo, obteniendo un total de 70 metros.
	-El personal se encuentra conformado por: Un maestro, dos oficiales y cuatro ayudantes de obra
	Clima = Soleado, 28°C.
	Cristal Cuenca RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra
30-11-2024	Actividades:
	-El personal se encuentra hoy realizando las siguientes labores.
	* Transporte de acero y concreto hacia la obra desde el lugar de acopio
	* Excavación para la instalación del hierro de la cuneta
	- El personal se encuentra conformado por = Un maestro, dos oficiales y cuatro ayudantes de obra
	- Clima = Nublado, 26°C.
	Cristal Cuenca RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra
02-12-2024	Actividades:
	-El personal se encuentra hoy realizando la instalacion del hierro de las huellas. Durante la jornada, lograron fundir 4 huellas y 4 pietas de sobreancho de 45 cm en ciclópeo.
	- El personal, instalo el acero correspondiente a la cuneta
	- Hoy llego un viaje de triturado de 15 m^3 y un viaje de arena de 7 m^3
	- El personal se encuentra compuesto por un maestro, dos oficiales y 4 ayudantes de obra
	- Clima - Nublado, 27°C.
	Cristal Cuenca RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra.

Scanned with CamScanner

03-12-2024 Actividades:

- El personal realizó hoy actividades de excavación para los cimientos y las vigas riostras, además de realizar trasteo y amarrar el acero correspondiente para estas labores
- Hoy se fundieron 3 medias de huellas y sobrecimiento para todo, además de fundir un total de 4 vigas riostras
- El personal se encuentra conformado por un maestro, dos oficiales y cuatro ayudantes de obra.
- En horas de la tarde llego el siguiente personal ayudantes de obra:
  * Celso Gonzalez Cédula = 5974504
  * wilson Moreno Cédula = 1072492 cco.
- Clima = Lluvias en la madrugada, nublado 27°C.

Isabel Cristina O
RESIDENTE DE OBRA

Inspectora de obra

04-12-2024 Actividades,

- Hoy se llevo a cabo el recorrido en compañia de la parte de interventoria, el INVIAS, la presidenta de la junta y la ingeniera residente de la JAC. para revisar el progreso de la obra. Durante la jornada se elaboró el acta correspondiente, en el cual se plantearon los compromisos que deben ser cumplidos en el desarrollo del proyecto
- El personal se encuentra ejecutando la fundición de 14 pisas de huellas con un espesor de 15cm, un largo de 3 metros y un ancho de 90 cm. Adicionalmente, están trabajando en la fundición de vigas riostras de 5 metros y en 14 pisetas de sobrecimcho en ciclopeo de 45cm
- El personal está compuesto por un maestro, dos oficiales y cuatro ayudantes de obra.

Clima = Soleado en horas de la mañana, lluvias al medio día 22°C.

Inspectora de obra

05.12.2024	Actividades:
	- El personal de la obra se encuentra hoy realizando la fundición de huellas de 3 metros por 90 cm. Con un espesor de 15 cm y sobre anchos en ciclópeo de 3 metros por 45 cm, además de armar acero y ejecutar excavaciones para las vigas riostras. También se llevó a cabo el traslado de agregados, cemento y acero al sitio para garantizar el avance de las actividades planificadas
	- El personal se encuentra Compuesto por un maestro, dos oficiales y 4 ayudantes de obra
	Clima = Nublado en horas de la mañana, lluvias en horas de la tarde
	28°C
	Inspectora de obra
06-12-2024.	Actividades,
	- Hoy se realizó la fundición de huellas de 3 metros por 90 cm. Con un espesor de 15 cm y sobrecancho en ciclópeo de 3 metros por 45 cm y vigas riostras de 6 metros, además de continuar Con el traslado de material a la obra, además se recibió una volqueta con 8 metros cúbicos de triturado, asegurando el abastecimiento para las actividades programadas
	- El personal se encuentra Compuesto por un maestro, dos oficiales y 4 ayudantes de obra
	- Clima = Nublado en horas de la mañana, 28°C
	Inspectora de obra
07-12-2024	- Actividades:
	- Hoy el personal laboro hasta medio día, las actividades que realizaron fueron fundir Pictas de sobrecancho en ciclópeo de 3 metros por 40 cm, con un espesor de 15 cm y huellas de 3 metros por 90 cm con un espesor de 15 cm y 2 vigas riostras de 6 metros
	Inspectora de obra

Scanned with CamScanner

- El personal se encuentra Compuesto por un maestro, dos oficiales y 4 ayudantes de obra
- Soleado = Clima 29°C

Inspectora de obra

-12-2024 Actividades.

- Hoy el personal se encontraba recibiendo la dotación correspondiente, comprendido por pantalón y camisa, Con el objetivo de Completar sus elementos de protección.
- Hoy la ingeniera Astrid estuvo en la obra realizando el respectivo recorrido. Durante la jornada, se fundieron 3 módulos de huellas a cada lado de la vía, Con dimensiones de 3 metros por 40 cm y un espesor de 15 cm, además de 3 módulos de sobrecancho en ambos lados de la vía. También se llevaron a cabo actividades de Formaleteo y amarre de hierro para Continuar Con el avance de los trabajos
- El personal se encuentra Compuestro por un maestros, dos oficiales y 3 ayudantes de obra

Clima = Nublado en horas de la mañana, 26°C

Inspectora de obra

-12-2024 Actividades:

- Hoy el personal asistió a la obra Con la fundición de 3 módulos a Cada lado, de huellas de 3 metros con 40 cm y sobre ancho en Ciclópeo Con dimensiones de 3 metros por 40 cm. Además se inició el proceso de formaleteo para continuar con la fundición de placas de ciclópeo en el Centro. Como parte del avance del día, se logró fundir un total de 8 pictos de estas placas de ciclópeo
- El personal se encuentra Compuesto por un maestro, dos oficiales y 3 ayudantes de obra

Scanned with CamScanner

	Avance total de la obra hasta hoy:
	* Pisos de Ciclópeo de 3m x 90cm - profundidad = 15 cm
	Total = 22 pisos.
	* Huellas de 3m x 9 cm - profundidad = 15 cm
	Total = 44 pisos es decir 22 pisos a cada lado de la vía
	* Sobreancho en Ciclópeo de 3m x 45 cm - espesor = 15 cm
	Total = 44 pisos es decir 22 pisos a cada lado
	* Vigas rastros de 6 metros
	Total = 22 vigas fundidas
	Para un total de 70 metros lineales fundidos hasta la fecha.
	Clima = 30° C. Soleado
	Inspectora de obra
11-12-2024.	Actividades:
	- El personal hoy realizo labores de formaletco para los placas de ciclopeo, tambien llevaron a cabo la fundición de huellas de 3 metros de largo por 90 cm de ancho con un espesor de 15 cm; además de fundir sobreancho en Ciclópeo de 3 metros por 45 cm con el mismo espesor y se realizo el anclaje de hierro correspondiente
	- El personal se encuentra conformado por un maestro, dos oficiales y 3 ayudantes de obra.
	Clima = Lluvias en la madrugada, nublado en el dia 26° C.
	Inspectora de obra
12-12-2024.	Actividades:
	- El personal se encuentra hoy realizando labores de formaleteo, iniciando la fundición de placas de ciclopeo de 3 metros de largo por 90 cm de ancho. además de trabajaron la instalación de vigas rostras y anclaje de hierro
	- El personal se encuentra conformado por un maestros, 2 oficiales y 3 ayudantes
	- Clima = Nublado, 27° C.
	Inspectora de obra.

Scanned with CamScanner

13/12/2024	Actividades: - Hoy el personal se encuentra realizando el traslado de material al punto de la obra, además de amarrar hierro. - Se realizo el formaleteo de huellas, ciclópeo y sobrecanchas - Se Fundieron 10 placas de huella de 3m x 90cm y 8 placas de sobre ancho de ciclópeo de 3m x 45 cm y 5 vigas riostras de 5 metros - Hoy llegó una volqueta doble troque de arena de 15m3 - El personal se encuentra conformado por: 1 maestro, 2 oficiales y 3 ayudantes de obra, desde el día miercoles el ayudante de obra Jose Molina, dejó de trabajar en la obra. - Clima = Nublado, 29°C.
14/12/2024	Actividades: - El día de hoy se avanzó significamente en las actividades de la obra. Se llevó a cabo el amarre de hierro, asegurando la correcta colocación del hierro necesario para las siguientes etapas del proyecto. Asimismo se procedió al retiro del formaleteo, dejando las estructuras libres para su revisión y continuidad. Finalmente, se realizó un aseo general en la obra, limpiando y organizando las áreas intervenidas - El personal se encuentra conformado por: 1 maestro, 2 oficiales de obra y 3 ayudantes de obra - Clima = Lluvias en la madrugada, nublado 26°C.
16/12/2024	Actividades: - Hoy se llevaron a cabo importantes avances en la obra, incluyendo el Formaleteo de las áreas correspondientes, la fundición de ciclópeos con dimensiones de 3m x 90 cm y un espesor de 45 cm. Además, se realizó el traslado de material a la

Scanned with CamScanner

	obra, garantizando el abastecimiento necesario para las siguientes actividades constructivas - El personal se encuentra conformado por = 1 maestro, 3 ayudantes de obra y 2 oficiales - Clima = Lluvias en el día 26° C Inspector de obra.
17/12/2024.	Actividades: - El personal se encuentra fundiendo huellas de 3 m * 90 cm y sobrecanchas de 3 m * 45 cm con un espesor de 15 cm - Al día de hoy se encuentran fundidos 12 metros lineales - El personal se encuentra conformado por un maestro, dos oficiales y 3 ayudantes de obra. El ayudante de obra Cesar López desde el día sábado luego de la jornada laboral se encuentra incapacitado - Clima = Lluvias en horas de la mañana, nublado en la tarde. 27° C. Inspector de obra.
18/12/2024.	Actividades= - Hoy se llevaron a cabo diversas actividades en la obra. Se recolectaron las cunetas necesarias para la instalación de las vigas, se amarro el acero correspondiente y se procedió a fundir tanto las huellas de 3 m * 90 cm con un espesor de 15 cm, como los sobrecanchos en ciclópeo de 3 m * 45 cm con un espesor de 15cm - El personal se encuentra conformado por un maestro, dos oficiales y 3 ayudantes de obra - Clima = Nublado en el transcurso de la mañana, soleado en la tarde 28° C. Inspector de obra.

Scanned with CamScanner

01/12/2024	Actividades:
	- Hoy el 2100 realizó varias labores de fundición que incluyeron lo siguiente.
	* Se fundieron 3 piezas de ciclópeo de 3 metros de largo, ubicadas en la mitad de la vía.
	* Se fundieron 3 piezas de sobreancho con ciclópeo de 45 cm
	* Se fundieron 4 pieza de Cuneteria
	* Se fundieron 3 vigas de 5 metros Cada una
	- Hoy al terminar la jornada laboral, el ayudante de obra Victor Paragoaviro dejó de trabajar en la obra.
	- El personal se encuentra Conformado por: Un maestro, ayudante de obra.
	Clima: Lluvias en horas de la mañana 25°C.
	DESJAC — Inspectora de obra
02/12/2024	Actividades:
	- Actualmente, el personal está realizando las siguientes labores.
	* Se encuentran fundendo 6 piezas de sobreancho de 45 cm con ciclopeo
	* Además, están instalando los parrillas para la fundición de Cuneteria
	* Instalación de vigas maestras.
	- A la obra llegó un viaje en volqueta de 7 m³ de triturado
	- El personal se encuentra Conformado por un maestro y 8 ayudantes de obra
	- Hoy se tomo muestra de Concreto en cilindro
	Clima = Nublado. 27°C.
	DESJAC — Inspectora de obra
1/12/2024	Actividades:
	- El dia de hoy, el personal estuvo trabajando en la instalación del hierro correspondiente en la Cuneteria, ademas de llevar a cabo la fundición tanto de Cuneteria y Vigas maestros
	- Hoy se tomó muestra de Concreto en cilindro
	- El personal se encuentra Conformado por un maestro y 8 ayudantes

	Clima = Soleado 28°C DGS JAC. Inspectora de obra
04/12/2024	Actividades: - Hoy se realizo la fundicion de 9 pilares de ciclópeo de 3 metros de largo por 90 cm de ancho y un espesor de 15 cm. así como 6 pilares de sobrecarcho en ciclópeo de 3 metros de largo de por 45 cm de ancho y un espesor de 15 cm - El personal se encuentra Compuesto por un maestro y cinco ayudantes - Clima = Nublado en horas de la mañana, lluvioso en la tarde 27°C. DGS JAC Inspectora de obra
05/12/2024.	Actividades: - En el transcurso del día de hoy, el personal se dedicó a las labores de nivelación y formaleteo en el area de la Cuneteria - Además realizó fundición de sobrecarcho en ciclópeo de 45 de ancho - Hoy se tomó muestra de Concreto en Cilindro El avance de la obra hasta hoy es de: * Huellas de 3m x 90cm - Espesor 15 cm total = 58 pelos fundidos * Pilares de ciclópeo de 3m x 90 cm - espesor 15 cm total = 20 Pilares * Sobrecarcho en ciclópeo de 3m x 45 cm - espesor 15 cm total = 35 Pilares fundidos. * Cuneteria de 3 mx90 cm - espesor 15 Cm total = 16 modulos fundidos * Vigas postros de 5 metros total = 11 vigas fundidas - El personal se encuentra Compuesto por un maestro, 5 ayudantes de obra - Clima = Nublado en horas de la mañana, soleado en la tarde 28°C DGS JAC Inspectora de obra

Scanned with CamScanner

06-12-2024	Actividades: - Hoy el personal se encontraba realizando labores de fundición logrando Completar 6 módulos de cuneteria Además, se fundieron 3 módulos de Ciclópeo con dimensiones de 3 metros de largo, con 90 cm de ancho y 15 cm de espesor. Asimismo, se llevo a Cabo la fundicion de vigas riostras - Se realizo toma de muestra de Concreto en cilindro. - A la obra llegaron 20 bultos de Cemento marca Cemex, un viaje de piedra y un viaje de triturado de 6 m^3 - El personal se encuentra Compuesto por un maestro y cinco ayudantes de obra. Clima. Nublado en horas de la mañana. 27°C. Res JAC Inspector de obra
07-12-2024	Actividades: -El personal se encuentra hoy alistando la piedra Correspondiente Para los módulos de ciclópeo y sobrecancho, además de realizar la fundición de paños de cuneteria de 3 metros de largo por 90cm de ancho y 15 cm de espesor. - Al finalizar la jornada de hoy, se toma la decisión de que el trabajador Luwing Cristancho deje de formar parte del equipo de trabajo -El personal se encuentra Conformado por un maestro, un oficial y cuatro ayudantes de obra - Clima = Nublado en horas de la mañana. 27°C. Res JAC Inspectora de obra
08-12-2024.	Actividades. -El personal hoy se dedica a realizar la fundición de los modulos de Cuneteria de 3 metros de largo por 90cm de ancho -El personal se encuentra Conformado por un maestro, un oficial y 4 ayudantes de obra -Clima = Nublado en la mañana, Soleado en la tarde 29°C. Res JAC Inspectora de obra.

Scanned with CamScanner

09-12-2024	Actividades: - El personal se encuentra hoy fundiendo modulos de Cunetario, además de realizar la fundición de 2 huellas de 3m de largo por 90 cm de ancho y 15 cm de espesor, así como 2 módulos de sobreancho en ciclópeo de 3 metros de largo por 45 cm de ancho. - Hoy llegó un viaje de triturado de 7m³, además de 90 bultos de cemento marca Argos. - El personal se encuentra conformado por un maestro, un oficial y 2 ayudantes de obra. - Clima = Soleado, 29°C. RES JAC Inspector de obra
10-12-2024.	Actividades: - Hoy el personal se encuentra trabajando en la fundición y logró completar los siguientes actividades, 10 pistas de Cunetario, 1 pista de sobre ancho en ciclópeo de 45 cm de ancho y 5 vigas riostras de 5 metros cada una - Hoy se realizó la toma de muestra de concreto en cilindro para su respectivo analisis - El personal se encuentra conformado por un maestro, un oficial y 2 ayudantes de obra Avance de la obra hasta hoy: * Huellas 3m * 90 cm => Espesor 15 cm Total = 60 pistas, es decir 30 a cada lado de la via * Modulos en ciclópeo 3m * 90 cm = Espesor 15 cm Total = 28 pistas fundidas * Sobreancho en Ciclópeo 3m * 45 cm - Espesor 15 cm Total = 58 modulos, es decir 29 a cada lado de la via * Cunetario 3m * 90 cm - Espesor 15 cm Total = 42 piezas fundidas * Vigas riostras de 5 metros. Total = 21 vigas fundidas Para el dia de hoy se encuentran fundidas quinientas

	Clima = Nublado en horas de la mañana, 27°C.
	Res JAC — Inspectora de obra
11-12-2024	Actividades:
	-El personal hoy realizó la fundición de 6 módulos de ciclópeo de 3 metros de largo por 90 cm de ancho y 15 cm de espesor, además de fundir 2 módulos de sobreancho de 3 metros de largo por 45 cm de ancho
	- El personal hoy se encuentra compuesto por un maestro, un oficial y 3 ayudantes de obra
	- Hoy se realizó la toma de la muestra de Concreto en cilindro
	-Clima = Soleado, 30°C.
	Res JAC — Inspectora de obra
12-12-2024	Actividades:
	-La dotación correspondiente a los uniformes fue entregada el día de hoy al personal, compuesto por camisas y pantalones
	- El personal se encuentra realizando labores de fundición que incluyen: 6 módulos de sobre ancho en ciclópeo con dimensiones de 3 m. de largo por 45 cm de ancho y un espesor de 15 cm, además de fundir 2 módulos de ciclópeo de 3 m de largo por por de ancho y 2 módulos de Cunetería
	- Hoy se realizo la toma de muestra de Concreto en cilindro, actividad llevada a cabo por mí como inspectora de obra
	- El personal se encuentra Conformado Por: 1 maestro, 1 oficial y 3 ayudantes de obra
	-Clima: Soleado, 31°C.
	Res JAC — Inspectora de obra

Scanned with CamScanner

13-12-2024	Actividades: - El personal se encuentra instalando parrillas para la cunetería además de instalar vigas riostras - Hoy el personal fundió 1 placa de ciclópeo de 3m*9p cm y 15 cm de espesor, además de fundir 2 placas de sobrecimiento en ciclópeo de 3 m*45 cm y realizaron la fundición de 4 placas de cunetería - El personal se encuentra conformado por 1 maestro, 1 oficial y 3 ayudantes de obra - Clima = Soleado 30°C. Res JAC Inspectora de obra
14-12-2024	Actividades. - Hoy el personal realizo la fundición de la Cunetería de 3 m*9p cm Con un espesor de 15 cm. además de formaletear bordillo y fundición la rampa de un extremo Con una longitud de 1.5metros - El personal está compuesto por = 1 maestro, 1 oficial y 3 ayudantes de obra, el día de hoy el ayudante de obra Melquicedec Cardenas no laboro - Hoy llego un viaje de mixto de 7m³ - Clima= Lluvias a la madrugada, lluvias en el día, 26°C. RES JAC Inspectora de obra
15-12-2024	Actividades. - El personal realizó la fundición de Cunetería de 3m*9p cm Con un espesor de 15 cm, además de fundir bordillos - El personal está Compuesto por: 1 maestro, 1 oficial y 3 ayudantes de obra, el día de hoy el ayudante de obra Melquicedec Cardenas no laboro - Clima = Lluvias a la madrugada, nublado en el día 28° RES JAC Inspectora de obra

Scanned with CamScanner

6-12-2024	Actividades: - El personal se encuentra Formaleteando y fundiendo bordillos además de trasladar material a la obra - Al día de hoy se encuentran fundidos 105 metros lineales - Hoy llegaron 30 bultos de cemento - El personal se encuentra conformado por = 1 maestro, 1 oficial y 8 ayudantes de obra - Clima= Lluvias a lo madrugada y al medio día, nublado en lo todo 28°C. RES JAC Inspectora de obra
7-12-2024	Actividades: - El día de hoy se realizaron importantes avances en la obra. Se llevó a cabo el proceso de fundición de los bordillos, asegurando su correcta colocación y resistencia. Además, se procedió al Formaleteo de los mismo, garantizando que cuenten con la forma, dimensiones y acabado - El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudantes de obra - Clima= Soleado 29°C RES JAC Inspector ambiental
18-12-2024.	Actividades: - El personal de la obra estuvo enfocado en realizar los siguientes actividades, fundición de dos vigas riostras, cada una con una longitud de 5 metros, además se trabajó en la fundición de la rampla de 1.5 m y por ultimo se ejecuto la fundación de 6 pisetas de Cunetería con medidas de 3m*90 cm. - El personal se encuentra Conformado por: 1 maestro, 2 oficiales y 2 ayudantes de obra - Clima= Soleado 29°C RES JAC Inspector de obra.

Scanned with CamScanner

19-12-2024	Actividades:
	- Hoy el personal de trabajo se enfocó en llevar a cabo la la fundición de los bordillos ubicados en el lateral derecho de la obra. Se prestó atención al alineamiento y nivelación adecuados de los bordillos, siguiendo los planos y especificaciones técnicos del proyecto.
	- El personal se encuentra Conformado por un maestro, un oficial, 2 ayudantes de obra
	- Clima = Nublado, 25° C.
	RES JAC — Inspector de obras
20-12-2024	Actividades:
	El personal se encontraba fundiendo el último trayecto de bordillos, además realizaron limpieza y desalojo de la alcantarillo y la respectiva limpieza en la obra y centro de acopio
	Finalización de la obra:
	Hasta hoy el personal se encuentra laborando en la obra, se midió la obra y se le hizo saber al presidente de la junta, el señor Miguel Carranta sobre las medidas de la obra.
	Huellas: 66 piezas fundidas 3m*90 cm, espesor 15 cm
	Ciclópeo= 33 piezas fundidas de 3*90 cm, espesor 15 cm
	Sobre ancho en ciclópeo: 66 piezas fundidas, 3m*45 cm, espesor 15 cm
	Cunetero = 66 piezas fundidas de 3m*90 cm, espesor 15 cm
	Vigas riostras: 33 vigas fundidas de 5m cada tipo.
	Medidas placa Huella:
	Huellas: 104,50 metros
	Rampas: 1.5 m cada uno, para un total de 3 metros
	Es decir que en total metros lineales quedaría de 107.50 m
	Ancho de la placa huella: 6.10 metros de bordillo a bordillo
	Bordillos: 15 cm
	Alcantarillas: 2 Unidades
	La obra Finaliza Con el siguiente personal = 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes de obra
	RES JAC

Scanned with CamScanner

29/11/2024.	Fecha
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia Persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividades: Se encuentra realizando fundición en piedra pegada la obra avanza un poco más lentamente debido a la lluvias que han generado retrasos en los trabajadores.
	Interventora: Alejandra Mejia
	Residente: Paola oviedo
02/12/2024.	Fecha:
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan. Constantemente una lluvia Persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro
	Actividades: Se encuentra realizando fundicion en piedra pegada. la obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias.
	Interventora: Alejandra mejia
	Ing. Residente: paola oviedo
03/12/2024.	Fecha
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan. Constantemente una lluvia persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividades: Se encuentran a la espera de la llegada del material requerido, con el fin de poder proseguir con el procesa de fundición de la cuneta.
	Los trabajadores estan llevando a cabo la tarea de romper una piedra que está obstaculizando el proceso de fundición de la cuneta, con el objetivo de permitir el avance de las labores.
	La ingeniera paola efectuo una visita al sitio con el proposito de evaluar de manera detallada el avance del proyecto, asi como para supervisar la calidad de la construcción, asegurandose

Scanned with CamScanner

de que se cumpliera los estandares establecidos y que las labores se desarrollaran conforme a lo planificado.
interventora: Alejandra Mejia
Ing. Residente: Paola Oviedo

4/12/24. Fecha
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados.
Personal: 6 obreros y 1 maestro.
Actividades: Se llevo a cabo el proceso de fundición en placas de la placa huella.
Interventoria: Alejandra Mejia.
Ing. Residente: Paola Oviedo

5/12/24. Fecha.
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados.
Personal: 6 obreros y 1 maestro.
Actividades: Se recibio un total de 120 bultos de cemento, asi como un viaje de gravilla, los cuales fueron trasladados al sitio de la obra para continuar con los trabajos programados. Con estos materiales, se llevo a cabo la fundicion de las vigas riostras además, se realizó la fundición del borde de la alcantarilla.
RES JAC

/12/24. Fecha.
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados
Personal: 6 obreros y 1 maestro.
Actividades: Se llevo a Cabo la fundicion de bordillos
Interventoria: Alejandra Mejia.
Ing. Residente: RES JAC

09/12/24.	Fecha.
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividades: No uho trabajos por la demora de la consigna-
	cion de los suelos por parte de la entidad bancaria
	de las personas. lo cual los trabajadores no.
	realizaron labores.
	interventorra: Alejandro Mejia Ing. Residente: Pres JAC
10/12/24.	Fecha.
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividades: Fundicion en bordillos y canaletas.
	interventorra: Alejandro Mejia.
	Ing. Residente: Pres JAC Paola ariel
11/12/24.	Fecha:
	Clima: Se llevan presentando lluvias con cielos nublados
	a lo largo del dia
	Personal: 6 obreros Y 1 maestro.
	Actividades: Se realizo la fundicion de la rampa que da
	Inrcion a la placa huella.
	Interventorra: Alejandro Mejia.
	Ing. Residente: Paola arieth
12/12/24.	Fecha
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan
	Constantemente una lluvia persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro
	Actividad: Se lleva a Cabo el proceso de fundicion de los
	bordillos. y las vigas. riostras.
	En paralelo, se estan. realizando la toma. de muestra
	de especimenes. la toma. de muestras de concreto.
	Interventorra: Alejandro Mgia
	Ing: Residente: Paola oviedo

Scanned with CamScanner

El personal se encontraba fundido el último trayecto de bordillos.
además de realizar la limpieza de materiales en la obra.
Finalización de la obra: Hasta hoy el personal se encuentra laborando.
Se midió la obra y se le hizo saber a la presidenta de la junta las
medidas de la obra.
Medidas placa huella= 134.60 metros lineales
Acceso inicial = 1.44 m.
El personal se encuentra Compuesto por: 1 maestro, y 6 ayudantes
Clima= Nublado.. 26°C

Inspector de obra: Alejandro Mejía.
Ing Residente: Rosdal oviedo

Ing. Residente:

Fecha:

Clima: Se llevo practicado lluvia con cierta duración
a lo largo del día

Personal: 6 obreros y 1 maestro

Actividad: Se realizo la apertura de la zanja para la
instalación de alcantarillado.

Ing. Residente:

Fecha:

Clima: Se presento lluvia con cierta duración

Actividad: Se realizo la apertura de la zanja para la instalación
de alcantarillado

29/11/24. Fecha.
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia Persistente.
Personal: 6 obreros y 1 maestro.
Actividad: Se adelantan labores de Formaleteo en la alcantarilla. como tambien labores de remocion de agua; La obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias que han generado retrasos en los trabajadores.
Interventoria: Alejandro Mejia.
Residente: Paola Oviedo

30/11/24. Fecha
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia persistente.
Personal: 6 obreros y 1 maestro.
Actividad: Se realiza labores de fundicion en la alcantarilla como tambien proceso de ensamble y construccion de los componentes estructurales de la alcantarilla, asegurando que el sistema de dreage cumpla con su proposito de canalizar y desviar el flujo de agua de manera eficiente.
Interventoria: Alejandro Mejia
Residente: Paola Oviedo

02/12/24. Fecha
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia persistente.
Personal: 6 obreros y 1 maestro.
Actividad: Se realizan labores de fundicion en la alcantarilla. como ensamble y construccion de los componentes. estructurales como tambien proceso de testeo.
Interventoria: Alejandro Mejia.
Residente: Paola Oviedo

Scanned with CamScanner

03/12/2024	Fecha
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividad: Iniciar el proceso de testeo. y proceder con la colocación de las tablas correspondientes para llevar a cabo la. fundición de la estructura, garantizando que las piezas se acomoden correctamente y se pueda continuar con el proceso de fundición de manera adecuada. La maquinaria correspondiente, llegara al sitio con el propósito de llevar a cabo el proceso de relleno en toda. el área designada para la alcantarilla, asegurandose de cubrir de manera adecuada y uniforme la zona. La ingeniera pasda efectuo una visita al sitio con el proposito de evaluar de manera detallada el avance del Proyecto, así como para supervisar la calidad de la construcción, asegurandose que se cumplieran los estandares. establecidos y que las labores se desarrollaran conforme a lo planificado.
	Interventora: Alejandra Mejia. Residente: Pablo Ariel.
04/12/2024.	Fecha.
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia. persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividad: se llevo a cabo el proceso de fundicion en la alcantarilla.
	Interventora: Alejandra Mejia
	Ing. Residente: Pablo Ariel

Scanned with CamScanner

05/12/24 Fecha

Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia persistente.

Personal: 5 obreros y 1 maestro.

Actividades: Se llevo acabo el proceso de fundición en la alcantarilla.

Además, se realizó la compactación del suelo en la zona de la alcantarilla, asegurando que el terreno estuviera lo suficientemente firme para soportar la carga estructural de la alcantarilla y evitar posibles asentamientos o desplotamientos. La compactación se llevó a cabo mediante equipos especializados.

Interventoria: Alejandro Mejía Ing residente: Paola oviedo

06/12/24. Fecha.

clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia persistente.

Personal: 5 obreros y 1 maestro.

Actividades: Se llevo a cabo el proceso de fundicion en la alcantarilla.

Interventoria: Alejandro Mejia

Ing. Residente: Paola oviedo

09/12/24. Fecha.

Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia persistente.

Personal: 1 obrero y 1 maestro.

Actividades: Debido a la escasez de cemento, no fue posible avanzar con las labores de fundición programadas para el dia de hoy. El material solicitado llego durante las horas de la tarde, lo que impidio que se llevaran a cabo los trabajos en el horario previsto.

Interventoria: Alejandro Mejia

Ing. Residente: paola oviedo

10/12/2024. Fecha.
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia persrstente.
Personal: 1 obrero y 1 maestro.
Actividades: Se lleva acabo el proceso de Fundicion en las. Placas.
Intenventona: Alejandro Mejo.
Ing. Residente: Paola oviedo

11/12/2024. Fecha.
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan. Constantemente una lluvia peisistente.
Personal: 2 obreros y 1 maestro.
Actividades: se llevan a cabo el proceso de fundicion de concreto ciclopeo.
Intervcatora: Alejandro Mejia
ing. Residente. Paola ovie-

12/12/2024. Fecha
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia. persistente.
Personal: 2 obreras y 1 maestro.
Actividades: se lleva a cabo el proceso de fundicion en los bordillos, así como la ejecución del sistema de drenaje de aguas pluviales. Adicionalmente, se avanza en la instalación de las parrillas correspondientes para la fundición de las uHimos secciones de las cunetas que aun se encuentran pendientes. En paralelo, se están realizando las pruebas de calidad mediante la toma de muestras de especimenes de concreto, conforme a los procedimientos establecidos. PACA HUELLA, concreto mairso 12/12/2024.
Interventora: Alejandro Mejia
Ing. Residente: paola ovied.

Scanned with CamScanner

13/12/2024 Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados.
Personal: Obreros y 1 maestro.
Actividades: Terminan con labores de fundición en. Canaletas y bordillos.

Interventoria: Alejandro Mejia.
Ing. Residente: Paola oviedo

El personal se encontraba fundiendo el último trayecto de bordillos, además de realizar la limpieza de materiales residuos en la obra.
Finalización de la obra: Hasta hoy el personal se encuentra laborando. Se midió la obra y se le hizo saber al presidente de la junta las medidas de la placa huella. 208.8 metros incluyendo el acceso final de 2 metros.
- El personal se encuentra conformado por 1 maestro y 2 ayudantes
Inspector de obra: Alejandro Mejia Clima = Nublado 25°C
Ing. Residente: Paola oviedo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC LAS CATORCE	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3669 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Placa huella



Descripción: Construccion placa huella



Descripción: Construcción bordillo



Descripción: Construcción de bordillo y cuneta

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC FLORIDA ALTO CUNDAY	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3921 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Fundida de huella



Descripción:Construcción bordillos



Descripción:Construcción cunetas



Descripción:Construcción placa huella

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC EL CUINDE	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4038 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de piedra pegada



Descripción:Construcción de placa huella



Descripción: Fundida de huellas



Descripción:Fundida de concreto ciclópeo

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC EL REVES	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4354 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Construcción de cunetas



Descripción: Construcción de huellas

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC AGUA BLANCA LA FLORIDA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4445 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Construcción de huellas



Descripción:Reunión de veeduría



Descripción:Construcción de huellas

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC RIONEGRO	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4162 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de placa huella



Descripción: Construcción de placa huella



Descripción:Construcción de placa huella



Descripción: Construcción de placa huella

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	DE	

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC LA LAJA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3751 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Iconstrucción de bordillas y cunetas



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Construcción de piedra pegada y huellas

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC PARAMITO	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4460 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de kiosco



Descripción: Construcción de kiosco



Descripción: Construcción de kiosco



Descripción: Construcción de kiosco

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC DOSQUEBRADAS	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4607 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Compactación de portón componente social



Descripción: Construccion piedra pegada



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Reunión componente social

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30	DIC	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC MUNDO NUEVO	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4639 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de piedra pegada



Descripción:Construcción de piedra pegada



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Placa huella construida

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC LA CHICA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3766 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción ´placa huella



Descripción: Construcción de piedra pegada



Descripción:Instalación de acero de refuerzo



Descripción: Construcción de placa huella

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

FECHA ELABORACIÓN	30	DIC	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC ALTA GRACIA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3933 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Toma de densidades



Descripción: Toma de muestras de concreto



Descripción: Construcción de placa huella

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC JABALCON	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4477 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de huellas en concreto



Descripción: Construcción de placa huellas



Descripción: Construcción de piedra pegada



Descripción: Construcción de placa huellas

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	DE	

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	DIC (Mes)	2024 (Año)	

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC BAJO BELGICA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4023 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de placa huella



Descripción:Fundida de cuneta en concreto



Descripción: Construcción de gaviones



Descripción: Construcción de gaviones

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	(Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC ALTO MOSCU	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4541 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción piedra pegada



Descripción: Armado de acero de refuerzo



Descripción: Construcción de cunetas en concreto



Descripción: Construcción de bordillos en concreto

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.