	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.	3669 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE 3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY 4038 de 2023 - Cunday - EL CUINDE 4354 de 2023 - Cunday - EL REVES 4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA 4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO 3751 de 2023 – Icononzo - LA LAJA 4460 de 2023 - Icononzo - PARAMITO 4607 de 2023 - Icononzo - DOS QUEBRADAS 4639 de 2023 - Icononzo - MUNDO NUEVO 3766 de 2023 - Prado - LA CHICA 3933 de 2023 - Prado - ALTA GRACIA 4477 de 2023 - Saldaña - JABALCON 4023 de 2023 - Villarrica - BAJO BELGICA 4541 de 2023 - Villarrica - ALTO MOSCU	**OAC:**	JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY JAC DE LA VEREDA EL CUINDE JAC DE LA VEREDA EL REVES JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA JAC DE LA VEREDA RIONEGRO JAC DE LA VEREDA LA LAJA JAC DE LA VEREDA PARAMITO JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS JAC VEREDA MUNDO NUEVO JAC DE LA VEREDA LA CHICA JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA JAC DE LA VEREDA JABALCON JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU

Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024 **Interventoría:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA (X) DEL MUNICIPIO DE (X) EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** nov-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	1
1	**INTRODUCCIÓN**		19
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		24
2.1	Localización		24
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		25
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		31
2.4	Características técnicas del proyecto		47
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		51
3.1	Información general del contrato		51
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		54
3.3	Seguimiento Items no previstos		No aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		57
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		59
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	60
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	159
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	165
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	No aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	166
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	168
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	171
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		173
	• INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	Sin código	
	• Seguimiento Programa de Obra		No aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	175
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		251
5.1	Información general del contrato		252
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		252
5.3	Informes especialistas y profesionales		No aplica
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		254
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	256
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	258
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	260
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	262
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		264
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	266
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		269
8	**Anexos**		270
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		278
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		318
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		334

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:
Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1839 del 27 de Mayo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3669 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	213 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198,787,735.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198,787,735.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	156
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		75
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		1
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149,746,320		$ 149,746,320
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,492,390		$ 4,492,390
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,549,025		$ 44,549,025
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198,787,735**		**$ 198,787,735**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 168,832,730		$ 168,832,730	$ 168,832,730
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 168,832,730**	**$ -**	**$ 168,832,730**	**$ 168,832,730**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 168,832,729.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 84.93%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 9
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3921 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 213 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 197,974,535.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 197,974,535.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	135
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		70
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		1
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		0
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 148,911,504		$ 148,911,504
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,467,345		$ 4,467,345
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,595,686		$ 44,595,686
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 197,974,535**		**$ 197,974,535**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 145,728,003		$ 145,728,003	$ 145,728,003
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 145,728,003**	**$ -**	**$ 145,728,003**	**$ 145,728,003**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 145,728,002.88
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 73.61%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 9
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4038 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	218 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198,011,206.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198,011,206.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	133
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		20
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		0
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 148,995,325		$ 148,995,325
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,469,860		$ 4,469,860
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,546,021		$ 44,546,021
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198,011,206**		**$ 198,011,206**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 65,063,590		$ 65,063,590	$ 65,063,590
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 65,063,590**	**$ -**	**$ 65,063,590**	**$ 65,063,590**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 65,063,590.05
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 32.69%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4354 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 213 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,827,140.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,827,140.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	117
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	3
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		55
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150,703,191		$ 150,703,191
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,521,096		$ 4,521,096
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,602,853		$ 44,602,853
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,827,140**		**$ 199,827,140**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 139,797,300		$ 139,797,300	$ 139,797,300
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 139,797,300**	**$ -**	**$ 139,797,300**	**$ 139,797,300**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 139,797,300.32
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 69.61%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4445 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2003
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 7523 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,022,614.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,022,614.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	161
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		55
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149,925,120		$ 149,925,120
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,497,754		$ 4,497,754
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,599,740		$ 44,599,740
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,022,614**		**$ 199,022,614**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 113,509,907		$ 113,509,907	$ 113,509,907
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 113,509,907**	**$ -**	**$ 113,509,907**	**$ 113,509,907**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 113,509,906.61
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 56.75%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4162 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 213 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,188,846.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,188,846.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	158
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		100
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150,085,885		$ 150,085,885
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,502,577		$ 4,502,577
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,600,384		$ 44,600,384
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,188,846**		**$ 199,188,846**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 116,017,047	$ -	$ 116,017,047	$ 116,017,047
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 116,017,047**	**$ -**	**$ 116,017,047**	**$ 116,017,047**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 116,017,046.54
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 57.95%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 9
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3751 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO: 21/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/04/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 225 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198,151,021.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,151,021.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	77
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		141
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149,130,543		$ 149,130,543
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,473,916		$ 4,473,916
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,546,562		$ 44,546,562
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198,151,021**		**$ 198,151,021**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 164,077,012		$ 164,077,012	$ 164,077,012
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 164,077,012**	**$ -**	**$ 164,077,012**	**$ 164,077,012**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 164,077,012.21
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 82.39%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 9
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4460 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 214 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198,767,640.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,767,640.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	103
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	3
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		158
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149,678,530		$ 149,678,530
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,490,356		$ 4,490,356
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,598,754		$ 44,598,754
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198,767,640**		**$ 198,767,640**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 163,949,564		$ 163,949,564	$ 163,949,564
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 163,949,564**	**$ -**	**$ 163,949,564**	**$ 163,949,564**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 163,949,564.22
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 82.07%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 17
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 17

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4607 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	213 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 195,440,890.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 195,440,890.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	129
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	1
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		160.4
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		0
Mantenimiento	Roceria	Ha		0
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 147,476,644		$ 147,476,644
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,424,299		$ 4,424,299
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,539,947		$ 43,539,947
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 195,440,890**		**$ 195,440,890**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152,872,785		$ 152,872,785	$ 152,872,785
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -		$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
			$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 152,872,785**		**$ 152,872,785**	**$ 152,872,785**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 152,872,785.06
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 77.82%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4639 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 212 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198,684,817.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,684,817.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	116
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		100
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		0
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149,598,430		$ 149,598,430
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,487,953		$ 4,487,953
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,598,434		$ 44,598,434
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198,684,817**		**$ 198,684,817**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 93,785,743		$ 93,785,743	$ 93,785,743
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 93,785,743**	**$ -**	**$ 93,785,743**	**$ 93,785,743**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 93,785,743.06
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 46.97%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3766 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO: 20/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/04/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 231 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,910,178.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,910,178.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	133
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		46
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		0
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150,783,499		$ 150,783,499
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,523,505		$ 4,523,505
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,603,174		$ 44,603,174
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,910,178**		**$ 199,910,178**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 79,069,020		$ 79,069,020	$ 79,069,020
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 79,069,020**	**$ -**	**$ 79,069,020**	**$ 79,069,020**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 79,069,019.63
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 39.36%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3933 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 199,085,682.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/2024	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 199,085,682.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
PLAZO ACUMULADO:	213 días	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	128
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		0
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		0
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149,986,115		$ 149,986,115
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,499,583		$ 4,499,583
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,599,984		$ 44,599,984
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,085,682**		**$ 199,085,682**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 68,334,250	$ -	$ 68,334,250	$ 68,334,250
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 68,334,250**	**$ -**	**$ 68,334,250**	**$ 68,334,250**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 68,334,249.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 34.15%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4477 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	5/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	217 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 198,108,275.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198,108,275.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	110
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	3
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		0
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		0
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 149,040,847		$ 149,040,847
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,471,225		$ 4,471,225
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,596,203		$ 44,596,203
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 198,108,275**		**$ 198,108,275**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 51,926,160		$ 51,926,160	$ 51,926,160
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 51,926,160**	**$ -**	**$ 51,926,160**	**$ 51,926,160**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 51,926,160.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 26.08%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 7
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4023 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	5/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	211 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199,598,045.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199,598,045.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	68
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		20
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		0
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150,481,629		$ 150,481,629
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,514,449		$ 4,514,449
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,601,967		$ 44,601,967
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,598,045**		**$ 199,598,045**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 79,061,397		$ 79,061,397	$ 79,061,397
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 79,061,397**	**$ -**	**$ 79,061,397**	**$ 79,061,397**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 79,061,396.58
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 39.41%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4541 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 211 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,923,497.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,923,497.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	126
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento	Roceria	Ha	1
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		96
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		2
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		2
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 150,796,380		$ 150,796,380
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,523,891		$ 4,523,891
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44,603,226		$ 44,603,226
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,923,497**		**$ 199,923,497**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 123,891,568		$ 123,891,568	$ 123,891,568
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 123,891,568**	**$ -**	**$ 123,891,568**	**$ 123,891,568**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 123,891,567.56
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 61.66%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 9
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°05

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO N°. 1709 DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4”

PERÍODO:

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INFORME N°06

ESTADO DE REVISION Y APROBACION

Revisado por:	Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Título: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Aprobado por:	Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ Título: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO
10/Nov/2024	01	

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.

A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal en los municipios de Cunday, Dolores, Icononzo, Prado, Saldaña y Villarrica en el departamento del Tolima, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	**CONVENIO**	**MUNICIPIO**	**VEREDA**	**OBJETO**	**VALOR TOTAL**
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.787.735

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 198.974.535
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.011.206
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.827.140
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.022.614
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.188.846
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA	$ 199.151.021

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
				JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.767.640
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 196.440.890
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.684.817
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.910.178
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA	$ 200.085.682

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
				JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 199.108.275
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.598.045
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.923.497
	Total				**$ 2.995.482.121**

Tabla 1 . Convenios de los proyectos en los municipios de Tolima

Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las derivadas de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal descritos en la Tabla No. 01, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

El presente informe mensual N°06 resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Convenios Solidarios:

Id Conv	CONVENIO	Razon Social OAC	Municipio	Vereda
1	3669 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	Cunday	LAS CATORCE
2	3921 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY
3	4038 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	Cunday	EL CUINDE
4	4354 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	Cunday	EL REVES
5	4445 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA
6	4162 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	Dolores	RIONEGRO
7	3751 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	Icononzo	LA LAJA
8	4460 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	Icononzo	PARAMITO
9	4607 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	Icononzo	DOS QUEBRADAS
10	4639 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	Icononzo	MUNDO NUEVO
11	3766 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA	Prado	LA CHICA
12	3933 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	Prado	ALTA GRACIA
13	4477 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	Saldaña	JABALCON
14	4023 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	Villarrica	BAJO BELGICA
15	4541 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	Villarrica	ALTO MOSCU

Tabla 2. Convenios solidarios de los diferentes Municipios


2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Cunday, Dolores, Icononzo, Prado, Saldaña y Villarrica en el departamento del Tolima.



Gráfica 1-Localización del departamento de Tolima




Gráfica 2 – Localización de los municipios en el Departamento de Tolima

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

MUNICIPIO DE CUNDAY

El municipio de Cunday se encuentra localizado en la zona Sudeste del Departamento del Tolima. Sus principales actividades económicas son la recolección de café y la ganadería. Su clima es cálido y húmedo favoreciendo el cultivo de varios productos como: frijol, mora, lulo, cacao y banano. Tiene una extensión total de 526,00 Km cuadrados de los cuales 0,89 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Cunday se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 4,06
Longitud: - 74,69




Gráfica 3-Municipio de Cunday en Tolima

MUNICIPIO DE DOLORES

El municipio de Dolores se encuentra localizado en la zona Suroriente del Departamento del Tolima. El municipio depende del cultivo del café, y también es un importante renglón de la ganadería. Tiene una extensión total de 602,64 Km cuadrados de los cuales 0,66 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Dolores se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 3,53
Longitud: - 74,89



Gráfica 4-Municipio de Dolores en el Tolima

MUNICIPIO DE ICONONZO

El municipio de Icononzo se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. Icononzo es un municipio agrícola por excelencia. Basa su economía en el cultivo del café, producto que posee una explotación técnica, gracias a la asistencia que brinda la Federación Nacional de Cafeteros.

Un segundo renglón en importancia, lo constituye el cultivo de frutales, principalmente el banano que genera ingresos permanentes a los agricultores, debido a su producción semanal; otros cultivos como el de la naranja, mandarina, guayaba y aguacate, presentan una producción de temporada.. Tiene una extensión total de 232,00 Km^2 de los cuales 0,47 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Icononzo se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 4,17
Longitud: - 74,53



Gráfica 5 – **Icononzo en el Tolima**

MUNICIPIO DE PRADO

El municipio de Prado se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. La fuente de ingresos principal proviene de: Agricultura, con cultivos de arroz, maíz, sorgo, plátano, banano, café, cacao, algodón y frutales, ganadería y avicultura. También la pesca, piscicultura y turismo, por el que se ha creado un importante sector de servicios, siendo su principal atractivo la Represa Darío Echandía, ubicada a 15 minutos del municipio y alimentada por las aguas de los ríos Cunday y Negro y un gran número de quebradas, de las cuales nace el río Prado.

Tiene una extensión total de 448,00 Km^2 de los cuales 1,03 Km^2 son urbanos.

El Municipio de Prado se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 3,74
Longitud: - 74,92



Gráfica 6 – Localización del municipio de Prado en el Tolima

MUNICIPIO DE SALDAÑA

El municipio de Saldaña se encuentra localizado en la zona Suroriente del Departamento del Tolima. En el sector primario se describen las actividades de tipo agropecuario, ganadería, pesca, minería, silvicultura, producción de alimentos y materia prima. Tiene una extensión total de 214,00 Km^2 de los cuales 1,00 km^2 son urbanos.

El Municipio de Saldaña se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 3,93
Longitud: - 75,02




Gráfica 7-Municipio de Saldaña en el Tolima.

MUNICIPIO DE VILLARRICA

El municipio de Villarrica se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, y contamos con parques industriales a los alrededores. Los principales cultivos son maíz, plátano. Tiene una extensión total de 460,00 Km^2 de los cuales 0,40 km^2 son urbanos.

El Municipio de Villarrica se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud: 3,93
Longitud: - 74,60



Gráfica 8– Municipio de **Villarrica en el Tolima**

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

Actualmente las vías se encuentran en su mayoría destapadas, con cobertura vegetal y en muy mal estado ya que no cuentan con características necesarias para una adecuada movilidad ni cuentan con un buen manejo de las aguas, lo que ha causado graves daños en épocas de lluvia, agrietados y con huecos causados por la ausencia de obras de arte y la acción del tiempo, constituyendo un peligro para los usuarios de la vía en general.

Se hace necesaria la construcción de la vía para garantizar una adecuada movilidad que potencializará la comercialización de los productos agropecuarios de la región, reduciendo los

tiempos de viaje y los altos costos de movilización entre las áreas rurales y urbanas de los municipios y fortalecer el desarrollo económico de la región.

Se expone el registro fotográfico de la visita técnica inicial realizada en el año 2023.

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA LAS CATORCE



Fotografía 1-Visita inicial 28/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY





Fotografía 2. Visita Junio/28/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA EL CUINDE







Fotografía 3-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA EL REVES







Fotografía 4-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA







Fotografía 5-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DOLORES-VEREDA RIONEGRO



Fotografía 6-Visita Septiembre/01/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA LA LAJA









Fotografía 7-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA PARARAMITO



Fotografía 8-Visita 28/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA DOS QUEBRADAS






Fotografía 9-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA MUNDO NUEVO






Fotografía 10-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE PRADO-VEREDA LA CHICA



Fotografía 11-Visita 14/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE PRADO-VEREDA ALTA GRACIA






Fotografía 12-Visita 13/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE SALDAÑA-VEREDA JABALCON



Fotografía 13-Visita Junio/21/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VILLARRICA-VEREDA BAJO BELGICA







Fotografía 14-Visita inicial 21/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VILLARRICA-VEREDA ALTO MOSCU







Fotografía 15-Visita inicial 21/Junio/2023
Fuente: INVIAS

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Con los recursos disponibles se pretende atender las vías rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja complejidad.

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en su zona de influencia, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

El Alcance priorizado para la vía objeto del convenio comprende las intervenciones establecidas en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, las cuales no limitan al OAC para el cumplimiento del alcance del convenio, además deberá:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.
- Mejorar con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta además de la postulación del tramo a intervenir, el levantamiento de información técnica mediante visita realizada por los profesionales designados del INVIAS, de la Dirección Territorial Tolima donde se priorizaron conjuntamente necesidades básicas con la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad en el tramo de área de influencia del OAC.

Las especificaciones técnicas y presupuestales establecidas en los documentos precontractuales como los son el anexo 1 “Anexo Técnico” y “presupuesto, son de referencia, por lo cual la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto “REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES” como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio.

2.4.1. ALCANCE O META FISICA DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Se relacionan las metas físicas iniciales para cada convenio solidario:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	MANT RUT (Alc-un)	MANT RUT (Roceria-Ha)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (un)	GAVIONES (un)
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	2	1	156	1	
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	2	1	135	2	
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	2	1	133	2	
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	2	1	117	3	
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	2	1	161	1	
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	2	1	158	1	
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	2	1	77	1	
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	2	1	103	3	
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	2	1	129	1	1
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	2	1	116	1	
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	2	1	133	2	
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	2	1	128	2	
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	2	1	110	3	
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	2	1	68	2	
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	2	1	126	2	
	TOTAL			30	15	1850	27	1

Tabla No 3. Alcance del proyecto por convenio

Los convenios solidarios se enmarcan en términos generales en las siguientes actividades contractuales:

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE					
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS					
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3
15	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M
18	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
25	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3
26	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
27	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
28	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
29	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3
30	673.2			Material Drenante	M3
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

Tabla 3-Actividades/ítems contractuales

Las actividades mencionadas se realizarán de acuerdo con las especificaciones exigidas en el anexo técnico del convenio y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes.

3 INFORMACION CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y OAC

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Razon Social OAC	Representante Legal
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	JEOVANNY GARZÓN QUINTERO
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	LUCELY TORRIJO URIZA
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY	TOMAS HERRERA SILVA
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	RUBELIA PRIETO QUEZADA
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	ELIZABETH MORENO
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	GERMAN RODRIGUEZ APONTE
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA	YENY MARCELA CARDOZO YARA
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	JOSE NOEL RUIZ PEÑA
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	GUSTAVO ROCHA ZARTA
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	ELIZABETH CARDENAS HERRERA

Tabla 4-Información Convenios y OAC

3.2 MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Para la mayoría de los convenios solidarios, INVIAS impartió orden de inicio en el mes de Diciembre/2023; como no se había contratado la Interventoría, los convenios solidarios fueron objeto de una suspensión de plazo a partir de Diciembre/2023 y se reiniciaron en Junio/2024.

Tomando en cuenta los inconvenientes presentados se prorrogo los convenios solidarios hasta el 15 de diciembre 2024.Se relacionan a continuación las modificaciones de los convenios solidarios:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	PRORROGA (días)	FIN PLAZO
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	27/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	21/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	21/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	21/03/2024	4/04/2024	4/06/2024	93	15/12/2024
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	26/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	28/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	20/03/2024	4/04/2024	30/05/2024	93	15/12/2024
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	93	15/12/2024
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	21/12/2023	28/12/2023	5/06/2024	93	15/12/2024
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	27/12/2023	28/12/2023	5/06/2024	93	15/12/2024
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	27/12/2023	29/12/2023	5/06/2024	93	15/12/2024

Tabla 5-Modificaciones convenios solidarios

3.3 PÓLIZAS O GARANTÍAS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Se relacionan las pólizas según prorroga 2, que amparan los convenios solidarios, dado que se los convenios solidarios se encuentran en proceso de actualización de nuevas pólizas según lo establecido en la prórroga No.3.

Aseguradoras Consulta									
Id Conv	**CONVENIO**	**MUNICIPIO**	**VEREDA**	**COMPAÑIA**	**POLIZA CUMPL. No**	**POLIZA RCE No**	**ANEXO No**	**INICIO VIGENCIA**	**FIN VIGENCIA**
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	SEGUROS MUNDIAL	I-100026791	I-100006126	3	15/11/2024	15/11/2029
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	SEGUROS MUNDIAL	I-100027190	I-100006260	2	15/11/2024	15/11/2029
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	SEGUROS MUNDIAL	I-100027441	I-100006344	2	15/11/2024	15/11/2029
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	SEGUROS MUNDIAL	I-100027995	I-100006523	3	15/11/2024	15/11/2029
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	SEGUROS MUNDIAL	I-100028243	I-100006598	3	15/11/2024	15/11/2029
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028423	I-100006666	1	15/11/2024	15/11/2029
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	SEGUROS MUNDIAL	I-100026888	I-100006162	1	5/10/2023	31/12/2028
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028422	I-100006665	1	15/11/2024	15/11/2029
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	SEGUROS MUNDIAL	I-100028335	I-100006632	0	24/11/2023	31/12/2028
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028822	I-100006784	2	15/11/2024	15/11/2029
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027064	I-100006218	2	15/11/2024	15/11/2029
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027198	I-100006263	1	15/11/2024	15/11/2029
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	SEGUROS MUNDIAL	I-100028310	I-100006622	2	13/09/2024	13/09/2029
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027838	I-100006469	1	15/11/2024	15/11/2029
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	SEGUROS MUNDIAL	I-100028291	I-100006616	4	15/11/2024	15/11/2029

Tabla 6-Información de las garantías de los Convenios Solidarios

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo 01/noviembre/2024 al 30/ noviembre /2024 por parte de los OAC:

CONVENIO 3669 DE 2023 - CUNDAY (LAS CATORCE)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funde placa huella
- Se figura acero de refuerzo

CONVENIO 3921 DE 2023 - CUNDAY (FLORIDA ALTO CUNDAY)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funde placa huella
- Se figura acero de refuerzo

CONVENIO 4038 DE 2023 – CUNDAY (EL CUINDE)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funde placa huella
- Se figura acero de refuerzo

CONVENIO 4354 DE 2023 - CUNDAY (EL REVES)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funde placa huella
- Se funde huellas

CONVENIO 4445 DE 2023 - CUNDAY (AGUA BLANCA LA FLORIDA)

- Se realizan comités operativos
- Se figura acero de refuerzo

- Se realiza replanteo de la vía con maquinaría
- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados

CONVENIO 4162 DE 2023 - DOLORES (RIONEGRO)

- Se realizan comités operativos
- Se funde placa huella
- Se funden cunetas en concreto
- Se funde piedra pegada y sobre anchos
- Se funde huellas

CONVENIO 3751 DE 2023 - ICONONZO (LA LAJA)

- Se realizan comités operativos
- Se Funden piedra pegada
- Se instala encofrado para huella
- Se funden sobreanchos

CONVENIO 4460 DE 2023 - ICONONZO (PARAMITO)

- Se realizan comités operativos
- Se funden cinta huella en dos sentidos
- Se funde piedra pegada y sobreanchos
- Se funden cunetas en dos sentidos
- Se funden bordillos en dos sentidos
- Se funde placa huella

CONVENIO 4607 DE 2023 - ICONONZO (DOS QUEBRADAS)

- Se realizan comités operativos
- Se extiende sub base granular y se compacta
- Se funde ciclópeo central y sobreanchos
- Se figura e instala acero de refuerzo
- Se funden cunetas y bordillos

CONV 4639 DE 2023 - ICONONZO (MUNDO NUEVO)

- Se realizan comités operativos
- Se acopia material granular en obra y materiales
- Se da inicio a las actividades en obra

CONVENIO 3766 DE 2023 - PRADO (LA CHICA)

- Se realizan comités operativos
- Se acopia material
- Se figura acero de refuerzo para vigas riostras y bordillos
- Se funden vigas riostras
- Se funden cunetas y bordillos por ambos lados
- Se funde huella

CONVENIO 3933 DE 2023 - PRADO (ALTA GRACIA)

- Se acopia material granular en obra y materiales
- Se Extendiende y compacta sub base granular
- Se figura acero de refuerzo
- Se realiza limpieza de alcantarillas y cunetas

CONVENIO 4477 DE 2023 - SALDAÑA (JABALCON)

- Se acopia material granular en obra y materiales
- Se da inicio a las actividades en obra
- Se figura acero de refuerzo
- Se arma formaleta para huella

CONVENIO 4023 DE 2023 - VILLARRICA (BAJO BÉLGICA)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se construye alcantarilla
- Se funden huellas

CONVENIO 4541 DE 2023 - VILLARRICA (ALTO MOSCÚ)

- Se realiza la revisión de soportes de desembolsos de pagos aprobados
- Se realiza comités operativos
- Se funden huellas

3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

Se reporta el seguimiento a los convenios solidarios, los cuales se encuentran en la etapa de construcción:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Inversión Obra Ejecutada NOV/24	% Inversión Obra Ejecutada	Total, inversión ejecutada	% Total inversión ejecutada
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	$ 53.684.644.44	27.01%	$ 168.832.729.82	84.93%
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	$36.380.724.94	18.38%	$ 145.728.002.88	73.61%
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	$ 54.476.269.05	27.37%	$ 65.063.590.05	32.69%
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	$ 45.262.358.32	22.54%	$ 139.97.300.32	69.61%
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	$ 37.266.784.56	18.63%	$ 113.509.906.61	56.75%
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	$ 32.114.038.54	16.04%	$ 116.017.046.54	57.95%
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	$ 119.77193.21	60.14%	$ 164.077.012.21	82.39%
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	$ 29.215.401.22	14.62%	$ 163.949.564.22	82.07%
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	$78.189.132.06	39.80%	$152.872.785.06	77.82%
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	$ 12.809.663.06	6.41%	$ 93.785.743.06	46.79%
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	$ 34.530.412.63	17.19%	$ 79.069.020	39.36%
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	$ 37.371.019.82	18.68%	$ 68.334.249.82	34.15%
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	$ 49,593,216	25%	$ 51,926,160	26.08%
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	$ 44.171.344.58	22.02%	$ 79.061.396.58	39.41%

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Inversión Obra Ejecutada NOV/24	% Inversión Obra Ejecutada	Total, inversión ejecutada	% Total inversión ejecutada
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	$ 51.288.107.56	25.53%	$ 123.891.567.56	61.66%
	Total					**$ 1.725.916.074.36**	

Tabla 7-Estado de la ejecución de los convenios solidarios

Se reporta el avance de ejecución en tiempo (promedio) de los convenios solidarios:

Tiempo Total (promedio)	195 días
Tiempo transcurrido (promedio)	180 días
% Tiempo transcurrido	92.30%

Las acciones por parte de la interventoría, se han centrado en lo siguiente:

- Cconciliar con la comunidad de cada una de las juntas de acción comunal de las zonas a intervenir para los respectivos cierres viales para el inicio de la ejecución de las actividades contractuales, en la cual se define el tipo de método constructivo a emplear dando a conocer las acciones de control y regulación que mitigaran los efectos en la movilidad y seguridad vial en los actores viales mitigando el impacto generado por las obras durante la etapa de intervención.
- Resolver inquietudes de tipo administrativo, técnico y presupuestal a los OAC.
- Agendar y preparar los comités de obra y comités operativos conjuntos
- Seguimiento al plazo para la ejecución de los convenios
- Iniciar las gestiones para ampliar el plazo de los convenios con las debidas justificaciones ante INVIAS.
- Gestiones ante INVIAS y las entidades bancarias donde reposan los recursos de los convenios, con el fin de actualizar las firmas autorizadas para el manejo conjunto.
- Revisar las cotizaciones de los materiales, maquinaria y servicios necesarios para la ejecución de las obras
- Revisar y aprobar las facturas y cuentas de cobro para desembolsos de recursos necesarios para la ejecución de la obra.
- Seguimiento de que se cumpla a cabalidad los contratos de prestación de servicios de profesionales (Ingeniero Residente de Obra y Contador).
- Supervisión y revisión de actividades constructivas en cada uno de los proyectos.

- Control de calidad de las obras ejecutadas, verificando a cabalidad el cumplimiento de los Manuales INVIAS.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
4.9	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Informe de Inversión y buen Manejo del Desembolso Convenio	Sin código
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 24 del 1/11/2024 al 7/11/2024 | Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	115	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		
CONVENIO No.	3669 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,787,735.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,787,735.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,787,735.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,787,735.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,746,320.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 98,753,159.00	0.65947
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 26,521,479.00	0.190465
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.469004
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3,800,000.00	7.75%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 102,553,159.00	0.515893
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32,321,479.00	16.26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (70,231,680.00)	35.33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,654,753.00	0.440946
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,987,456.00	0.125699

Observaciones: la inversion programada de la semana es muy alta ya que la programacion actual esta para el 15 de noviembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	115
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en el replanteo de la via con maquinaria
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos el acopio de material
3- iniciamos tranajos de fundida de huellas
4- se continua con la instalacion de sub-base

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ACOPIO DE MATERIAL



ACERO FIGURADO



CEMENTO ACOPIADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213104 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 25 del 8/11/2024 al 14/11/2024 | Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	115	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		
CONVENIO No.	3669 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,787,735.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,787,735.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,787,735.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,787,735.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,746,320.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 98,753,159.00	0.65947
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 28,521,479.00	0.190465
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.469004
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3,800,000.00	7.75%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 102,553,159.00	0.515893
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32,321,479.00	16.26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (70,231,680.00)	35.33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,654,753.00	0.440946
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,987,456.00	0.125699

Observaciones: la inversion programada de la semana es muy alta ya que la programacion actual esta para el 15 de noviembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	115
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en el replanteo de la via con maquinaria
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos el acopio de material
3- iniciamos trabajos de fundida de huellas
4- se continua con la instalacion de sub-base

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE
ALCANTARILLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE CUNETAS



ARMADO DE ACERO



FUNDIDA DE CUNETAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 26 del 15/11/2024 al 21/11/2024 | Último Informe Semanal SI | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	115	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		
CONVENIO No.	3669 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,787,735.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,787,735.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,787,735.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,787,735.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,746,320.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 98,753,159.00	0.65947
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 28,521,479.00	0.190465
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.469004
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3,800,000.00	7.75%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 102,553,159.00	0.515893
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32,321,479.00	16.26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (70,231,680.00)	35.33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,654,753.00	0.440946
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,987,456.00	0.125699

Observaciones: la inversion programada de la semana es muy alta ya que la programacion actual esta para el 15 de noviembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024
PERIODO FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	115
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de placa huella
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos el acopio de material
3- iniciamos tranajos de fundida de huellas
4- se continua con la fundida de piedra pegada

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE
ALCANTARILLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE CUNETAS



FUNDIDA DE BORDILLOS



FUNDIDA DE PIEDRA PEGADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 27 del 22/11/2024 al 30/11/2024 | Último Informe Semanal SI | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	115	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		
CONVENIO No.	3669 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,787,735.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,787,735.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,787,735.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,787,735.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,746,320.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 98,753,159.00	0.65947
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 28,521,479.00	0.190465
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.469004
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3,800,000.00	7.75%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 102,553,159.00	0.515893
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32,321,479.00	16.26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (70,231,680.00)	35.33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 87,654,753.00	0.440946
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,987,456.00	0.125699

Observaciones: la inversion programada de la semana es muy alta ya que la programacion actual esta para el 15 de noviembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024
PERIODO FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	115
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de placa huella
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos el acopio de material
3- iniciamos tranajos de fundida de huellas
4- se continua con la fundida de piedra pegada
5- se trabajara en la construccion de alcantarilla

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE
ALCANTARILLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



construccion de alcantarilla



fundida de piedra pegada



construccion de alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 22/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 26 del 15/11/2024 al 21/11/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	125	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY		
CONVENIO No.	3921 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 197,974,535.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 197,974,535.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197,974,535.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 197,974,535.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148,911,504.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 95,321,789.00	0.640124
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 73,582,693.00	0.494137
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.145987
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4,061,419.94	8.28%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 99,383,208.94	0.502
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77,644,112.94	39.22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21,739,096.00)	10.98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,214,569.00	0.066749
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23,741,258.00	0.119921

Observaciones: LOS VALORES CAMBIARON POR LA NUEVA REPROGRAMACION

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	125
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	X	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de huellas
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos el acopio de material
3- iniciamos tranajos de fundida de huellas
4- se inicia trabajos de fundida de piedra pegada

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE HUELLA



CONSTRUCCION DE ACCESO A LA ESCUELA



FUNDIDA DE HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 27 del 22/11/2024 al 30/11/2024 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2 un
Placa Huella=	123 ml
Alcantarilla=	
Gaviones=	

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE		
CONVENIO No.	4038 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,011,206.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,011,206.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,011,206.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,011,206.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 77,292,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 453,782,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148,995,325.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75,357,159.00	0.505769
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 48,247,159.00	0.323817
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.181952
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4,200,000.00	8.56%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79,557,159.00	0.401781
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52,447,159.00	26.49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (27,110,000.00)	13.69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11,147,963.00	0.0563
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,000,000.00	0.085854

Observaciones: los trabajos en obra continuan con la nueva programacion

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77,292,360.00	14.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19,323,090.00	3.64%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ____ Avance o Atraso Físico %: ____
Meta Física Ejecutada %: ____

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	123
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ____ TRAMO Y/O SECTOR 2: ____
TRAMO Y/O SECTOR (n): ____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en fundir la piedra pegada
4- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuamos con la fundida de placa huella
3- continuamos con el figurado de acero
4- se continua con la fundida de cunetas

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO



FUNDIDA CONCRETO CICLOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 27 del 22/11/2024 al 30/11/2024 | Último Informe Semanal SI | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	117	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES		
CONVENIO No.	4354 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,827,140.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,827,140.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,827,140.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,827,140.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 77,292,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 453,782,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,703,191.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 98,369,258.00	0.652735
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 79,741,369.00	0.529129
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.123606
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4,147,657.82	8.44%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 102,516,915.82	0.513028
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83,889,026.82	41.98%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18,627,889.00)	9.32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,000,000.00	0.020017
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20,000,000.00	0.100087

Observaciones: se evidencia la disminucion del atraso por la nueva programacion la cual se espera que mejore en la proxima semana

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77,292,360.00	14.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19,323,090.00	3.64%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	117
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en la fundida de piedra pegada
5- se trabaja en la fundida de huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- iniciamos los trabajos de fundida de cunetas
3- continuamos trabajos de construccion de alcantarillas
4- se continua con la fundida de las huellas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



HUELLAS FUNDIDAS



CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA



HUELLAS FUNDIDAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 24 del 1/11/2024 al 7/11/2024 | Último Informe Semanal SI | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 120 ml
Alcantarilla= un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY

CONVENIO No.	4445 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,022,614.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,022,614.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,022,614.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,022,614.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,925,120.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 88,123,654.00	0.587784
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20,632,147.00	0.137616
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.450168
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3,900,000.00	7.94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 92,023,654.00	0.462378
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24,532,147.00	12.33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (67,491,507.00)	33.91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 69,852,147.00	0.350976
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17,963,258.00	0.090257

Observaciones: la inversion programada de la semana es muy alta ya que la programacion actual esta para el 15 de noviembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024
PERIODO FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	2
*	Placa huella	ML	120
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la formulacion del componente social
4- se trabaja en el replanteo de la via con maquinaria
5- se trabaja en el figurado de acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- iniciamos el acopio de material
3- iniciamos tranajos de limpieza de alcantarillas
4- se inicia con la instalacion de sub-base

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VALLA INSTALADA



INICIAMOS TRABAJOS DE MAQUINARIA



DOTACION ENTREGADA A TRABAJADORES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 27 del 21/11/2024 al 27/11/2024 | Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	158	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO		
CONVENIO No.	4162 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,188,846.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,188,846.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	8/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	4/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	6/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,188,846.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,085,885.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140,705,517.19	93.75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 87,110,475.00	58.04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (53,595,042.19)	35.71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 32,218,545.00	72.24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 186,739,543.13	93.75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 119,329,020.00	59.91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (67,410,523.13)	33.84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,449,302.88	0.0625
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024
PERIODO FACTURADO: Agosto
VALOR FACTURA: $ 27,562,780.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 86% | Avance o Atraso Físico %: -21%
Meta Física Ejecutada %: 65%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	158
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	120.96			120.96	86.4%
Ejec	91			91	65.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 140

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A		X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A		X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A		X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A		X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A		X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A		X
EMISIONES:	SI		NO		N/A		X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde cinta huella 30 ml
•Se celebra comité operativo No. 5
•Se ciclopeo central y sobreanchos

*Se funde cunetas laterales 30 ml

*Total

placa huella fundida 80 ml sin bordillos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Fundir cinta huella 30 ml

*Fundir ciclopeo central y cunetas

*Tomar cilindros para prueba de resistencia del concreto

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Placa huella fundida

FOTO 2

Socialización inicial del convenio

FOTO 3

Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 27 del 21/11/2024 al 27/11/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 77 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

CONVENIO No.	3751 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,151,021.00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 198,151,021.00
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO 1	11/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	19/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,151,021.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,130,543.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 128,848,789.15	86.40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 119,079,541.00	79.85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9,769,248.15)	6.55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 20,774,242.95	42.38%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171,202,482.14	86.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 139,853,783.95	70.58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (31,348,698.19)	15.82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,768,877.63	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 60,000.00	0.03%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024
PERIODO FACTURADO: Agosto
VALOR FACTURA: $ 27,562,780.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90.32% Avance o Atraso Físico % -7.10%
Meta Física Ejecutada % 83.23%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	77
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	40	55	45	140	90.32%
Ejec	40	52	37	129	83.23%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	28/11/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 155 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• Se Funde sobreanchos y ciclopeo central tramo 3

•Se Continua con encofrado para placa huella tramo 3

• Fundida ciclopeos centrales tramo3

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Fundir placa huella tramo 3
•Fundir cunetas laterales tramo 3

• Figurar armar acero de refuerzo tramo 3

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 26 del 14/11/2024 al 20/11/2024 | Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	103	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO		
CONVENIO No.	4460 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,767,640.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,767,640.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 1	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,767,640.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,678,530.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 107,768,541.60	72.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 145,782,345.95	97.40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 38,013,804.35	-25.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18,053,026.84	36.78%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 118,703,398.55	59.72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 163,835,372.79	82.43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 45,131,974.24	-22.71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,845,955.00	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,950,688.00	7.02%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024
PERIODO FACTURADO: octubre
VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	103
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	120			120	75.9%
Ejec	137			137	86.7%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 21/11/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 158

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se funde cinta huella 18 ml

• Se funde ciclopeo central y sobreanchos 18 ml

• Se funde cunetas laterales 18 ml

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Finalizar fundida placa huella

• Finalizar fundida ciclopeos centrales

• Realizar balance del proyecto

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 27 del 21/11/2024 al 27/11/2024 | Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	129	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=	1	un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		
CONVENIO No.	4607 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 195,440,890.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 195,440,890.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2024		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	28/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION 2	29/04/2024		
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	30/05/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 195,440,890.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 147,476,644.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 127,419,820.42	86.40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 130,184,042.95	88.27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2,764,222.53	-1.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19,074,258.05	39.77%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 168,860,928.96	86.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 149,258,301.00	76.37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (19,602,627.96)	10.03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,430,111.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,856,800.00	2.49%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024
PERIODO FACTURADO: Agosto
VALOR FACTURA: $ 27,562,780.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 87% | Avance o Atraso Físico %: -1%
Meta Física Ejecutada %: 86%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	129
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	136.8			136.8	86.6%
Ejec	56	80		136	86.1%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	28/11/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 158
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

• Se funde cinta huella y riostras tramo 1, 30 ml
• Se funde cunetas laterales tramo 1, 30 ml
• Se funden bordillos laterales tramo 1, 30 ml

•Realizar y evaluar balance del proyecto
•Fundir placas de acceso placa huella

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202131504 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 24 del 31/10/2024 al 6/11/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	116	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		
CONVENIO No.	4639 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,684,817.00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,684,817.00
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION SUSPEN 1	29/04/2023		
FECHA DE REINICO 2	17/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	4/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 1	13/09/2024		
FECHA DE PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,684,817.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 82,498,364.95		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,684,817.00	$ 116,186,452.06		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,598,430.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116,951,040.00	78.18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 74,182,074.00	49.59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (42,768,966.00)	28.59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8,316,290.95	16.94%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 99,342,408.50	50.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82,498,364.95	41.52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (16,844,043.56)	8.48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,835,602.13	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: octubre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

PLAN DE CARGA

MES 1	MES 2
$ 19,417,468.00	$ 34,107,780.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 76% | Avance o Atraso Físico %: -6%
Meta Física Ejecutada %: 70%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	116
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102	20		122	76.3%
Ejec	102	10		112	70.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 7/11/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se acopia material petreo tramo 2 de 58 ml
•Se acopia material de ferreteria tramo 2 de 58 ml
•Se revisa propuesta de componente social

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Compactar rasante de tramo 2 para placa huella
•Encofrar placa huella tramo 2
tramo 2

• Toma de densidades

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Acopio de material petreo tramo 2



Rasante tramo 2



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	7/11/2024

ıS/PROGRAMADO	
MES 3	MES 4
$ 34,107,780.00	$ 443,441,362.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 24 del 31/10/2024 al 6/11/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	133	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA		
CONVENIO No.	3766 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,910,178.00
FECHA DE INICIO:	20/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	19/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199,910,178.00
FECHA DE SUSPENSION 1	4/04/2024		
FECHA DE REINICIO	11/06/2024		
FECHA DE PRORROGA 1	3/09/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,910,178.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,783,499.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75,391,749.50	50.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 50,801,741.00	33.69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (24,590,008.50)	16.31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9,482,851.00	19.30%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 99,955,089.00	50.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 60,284,592.00	30.16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (39,670,497.00)	19.84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,988,772.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,745,985.00	7.88%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 250,228,194.07	47.12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024
PERIODO FACTURADO: octubre
VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 50.00% | Avance o Atraso Físico %: -30.00%
Meta Física Ejecutada %: 20.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	133
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	75			75	50.0%
Ejec	30			30	20.0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 7/11/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 150

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	X	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se acopia material de ferreteria
•Se celebra Comité Operativo No. 4
huella para aproximadamente 70 ml
•Se figura acero de placa
•Se figura acero de flejes para bordillo 700 unidades aproximadamente
•Se figura acero de flejes para riostras 700 unidades aproximadamente
•Se revisa propuesta para componete social

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

•Extender y compactar subbase granular
cunetas
•Encofrar placa huella y
•Fundir ciclopeo central

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Conformacion de via



Figurado de acero placa huella



Señalizacion y conformacion de vida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 25 del 7/11/2024 al 13/11/2024 | Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	128	ml
Alcantarilla=	2	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA		
CONVENIO No.	3933 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,085,682.00
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,085,682.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,085,682.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,986,115.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 89,991,669.00	60.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25,097,975.00	16.73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (64,893,694.00)	43.27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6,534,205.00	13.31%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 119,451,409.20	60.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31,632,180.00	15.89%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (87,819,229.20)	44.11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,885,710.25	12.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 130,000.00	0.07%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: octubre

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 60% | Avance o Atraso Físico %: -36%
Meta Física Ejecutada %: 24%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	128
	Alcantarilla	UN	2
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	66			66	60.00%
Ejec	26			26	23.64%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 110

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se extiende y compacta subbase 60 ml
•Se figura y amarra acero para parrillas cinta huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Extendr y compactar subbase 60 ml
• Fundir ciclopeo central
• Fundir cinta huella

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Extension de subbase



Compactacion de subbase



Subbase compactada

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 27 del 21/11/2024 al 27/11/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI / NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	110	ml
Alcantarilla=	3	un
Gaviones=		

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON		
CONVENIO No.	4477 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198,108,275.00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198,108,275.00
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023		
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024		
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024		
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	7/05/2024		
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024		
FECHA PRORROGA 1	5/06/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO 2	13/09/2024		
FECHA PRORROGA 2	3/09/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198,108,275.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149,040,847.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 128,771,291.81	86.40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 38,024,914.67	25.51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (90,746,377.14)	60.89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9,087,453.00	18.52%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171,165,549.60	86.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47,112,367.67	23.78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	62.62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5,072,267.00	2.56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11,432,951.00	5.77%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/09/2024
PERIODO FACTURADO: Agosto
VALOR FACTURA: $ 27,562,780.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	110
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	132.48			132.48	82.80%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 28/11/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: 160 TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

•Se realiza conformacion de via

• Se continua con figurado de acero

• Se continua con armado de formaleta para placa huella

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Extension compactacion de subbase

• Figurado armado de acero de refuerzo

• Armado de formaleta para placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio



Socialización inicial del convenio

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLO MAURICIO PRADO LEYVA

Matrícula Profesional No.: 70202381541 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 27 del 22/11/2024 al 30/11/2024 | Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2	un
Placa Huella=	70	ml
Alcantarilla=	1	un
Gaviones=	15	ML

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA		
CONVENIO No.	4023 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,598,045.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,598,045.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,598,045.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,598,045.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 15,932,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 515,142,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,481,629.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 71,556,321.00	0.475515
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 49,563,214.00	0.329364
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.146151
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2,450,000.00	4.99%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 74,006,321.00	0.370777
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52,013,214.00	26.06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21,993,107.00)	11.02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,123,654.00	0.05072
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20,563,214.00	0.10323

Observaciones: la diferencia entre la inversion programada contra lo ejecutado disminuye ya que iniciaron obras

INTERVENTORÍA

	$ 353,697,845.20	66.60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,932,360.00	3.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 103,607,794.86	19.51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,983,090.00	0.75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	70
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	15
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la construccion de la alcantarilla
4- se trabaja en lafundida de huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- se continua trabaja en la construccion de la alcantarilla
3- se continua trabajos de fundida de huellas

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE
ALCANTARILLA
GAVIONES



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SE ARMA FORMALETA PARA FUNDIR PIEDRA CENTRO



SE FUNDEN HUELLAS



ENSAYO DE DENSIDADES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PLAN DE CARGAS/PROGRAMADO

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
$ 19,417,468.00	$ 34,107,780.00	$ 34,107,780.00	$ 443,441,362.00

650000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 25 del 8/11/2024 al 14/11/2024 | Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=	2 un
Placa Huella=	160 ml
Alcantarilla=	
Gaviones=	

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU		
CONVENIO No.	4541 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199,923,497.00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199,923,497.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	$ 531,074,390.00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 531,074,390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,923,497.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,923,497.00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 531,074,390.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 77,292,360.00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 453,782,030.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 150,796,380.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 175,654,123.00	1.164843
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 46,456,321.00	0.308073
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.85677
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4,242,038.00	8.63%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,896,161.00	0.899825
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50,698,359.00	25.36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (129,197,802.00)	64.62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 52,852,147.00	0.264362
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,654,987.00	0.063299

Observaciones: la inversion programada de la semana es muy alta ya que la programacion actual esta para el 15 de noviembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 146,758,542.93	27.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77,292,360.00	14.55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7,969,107.48	1.50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19,323,090.00	3.64%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/11/2024

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE

VALOR FACTURA: $ 105,993,776.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Fisica (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	2
*	Placa huella	ML	160
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- Se celebra Comité Operativo
3- se trabaja en la fundida de huellas

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités
2- continuar con lo trabajos de fundida de huellas
3- continuar tranajos de fundida de concreto ciclopeo

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

PLACA HUELLA
SUB BASE



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



ACOPIO DE MATERIAL



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

ACTAS DE REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNION**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4038 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°3 VEREDA EL CUINDE

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago Materiales de obra
2. Pago final de los estudios y diseños
3. Rembolso de caja menor-papeleria
4. Pago Ingeniera de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNION**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Para el pago de los materiales de obra se revisaron las cotizaciones y se aprobo la ferreteria EL MAYORISTA con un valor de $38.469.400.



99877	ALAMBRE NEGRO C 16 G MMARVAR FLEJE	19	50.00	6,300.42	302,521.01
99358	PANTALLA TREFILADOS 1" X 400 GR	19	5.00	4,147.05	20,666.25
99634	VARILLA 3/8 VARIAS MARCAS	19	364.00	18,403.36	6,686,822.53
10991	FLEJE 3/8 16*25 GM		800.00	3,000.00	2,400,000.00
14651	CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 42.5 KG	19	700.00	23,610.45	16,528,411.77
99634	VARILLA 3/8 VARIAS MARCAS	19	140.00	18,403.36	2,531,680.67
10235	SERVICIO DE CORTE		140.00	1,260.80	174,600.80
13066	FLETE KM VIA DESTAPADA		5.00	850,800.00	4,279,000.00
11901	CARRETILLA LUCENA-PRETUL-ENSIMRO-BELLOTA ANTIPINCHAZO	19	2.00	200,840.34	401,680.67
07151	BALDE CONSTRUCCION NEGRO	19	2.00	5,940.82	10,064.82

OBSERVACIONES
charles correa

Peso: 1,751.52 kg

Son: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.	Sub Total	33,446,360.49
	Iva	5,023,219.09
MATERIALES COTIZADOS SIN TRANSPORTE INCLUIDO	TOTAL	38,469,400.00

2. Se aprueba el pago Final del 50% restante de los estudios y Diseños con la empresa CYPH INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HIDROELECTRICOS por un valor de $2.100.000.

3. Caja menor, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entragar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

4. .Se aprueba el pago mensual N°2 de la Ingeniera Residente por un valor de $3.500.000, donde se debe anexar el informe donde relacione las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNION**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
ASTRID LORENA ACOSTA	RESIDENTE DE OBRA		
HAMES RODRIGUEZ	CONTADOR		
LUCELY TORRIJO URIZA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
GLORIA RODRIGUEZ	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4477 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°3 VEREDA JABALCON

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Plan inversion Social
2. Pago de materiales Petreos (Subbase)
3. Pago de la Nomina de los trabajadores
4. Rembolso de la caja menor - Papeleria.
5. Rembolso de subsidio de transporte.
6. Pago Mensual Ingeniero Residente de obra
7. Pago del contador

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	8/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En el componente Social, para el JAC JABLACON fue revisado y se le dio Visto Bueno a la propuesta por parte de la interventoria se envio al INVIAS se esta a la espera de la respuesta por parte de ellos, correspondiente a DOTAR EL SALON COMUNAL, con el sonido para mejorar la comunicacion.
Con un valor establecido de $4.471.225, donde se aprobo con LUXURY SOUND & MUSIC.

2. Para el pago de los materiales petreos (SUBBASE)
- SUBBASE se aprueba con TRS por un valor $52.200 M3 para una cantidad aprobada de 137,70M3.
- TRANSPORTE DE SUBBASE con CORNELIO MARTINEZ por un valor $56.7000 1M3
- TRANSPORTE (CAMABAJA) con CORNELIO MARTINEZ por un valor $800.000.

3. Para el pago de la nomina del 28 al 31 de octubre se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 5 Ayudantes para un valor de $1.395.999.

4. Caja menor - Papeleria MES 2 , se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entragar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

5. En el subsidio de transporte del MES 2, se dede adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes, donde se pagara $400.000 por mes.

6. Se aprueba el pago mensual de la Ingeniera Residente por un valor de $3.500.000, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel si es el caso que iniciaron con la ejecucion de obra

11. Se aprueba el pago del contador del MES 1 , donde se debe anexar el informe donde se relacione las actividades realizadas durante el mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Enviar cotizacion faltante de la Subbase	12/11/2024	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

FECHA PROXIMA REUNION 22/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA		
MARIA CONSUELO HERNANDEZ	CONTADORA		
GUSTAVO ROCHA ZARTA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
ALVARO SANCHEZ	VEEDOR		
GERMAN SALDAÑO	VEEDOR		

Original: informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4023 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°4 VEREDA BAJO BELGICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Pago de materiales petreos (PIEDRA)
2. Pago nomina de los trabajadores
3. Pago de la retencion en la fuente

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	14/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNION 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modificar por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN LEANDRO RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
KEVIN BUITRAGO	RESIDENTE DE OBRA	JAC B OBRA	
JORGE ENRIQUE TORRIJO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	Residente JAC	
YANCY URBINA RESTREPO	CONTADORA	Contadora	
FABIAN GOMEZ	VEEDOR	Veedor	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14/11/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la piedra que se va a utilizar para los gaviones se aprueba 80 M3 Por un valor $45.000 el M3 con TS INGENIERIA S.A.S.

2. Para el pago de la nomina se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde tenemos 7 trabajadores los cuales estan del periodo del 1 al 15 de Noviembre por un valor de $2.305.267.

3. Para el pago de la seguridad social del mes de OCTUBRE por un valor de $776.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4354 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°4 VEREDA EL REVES

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de Material (Recebo)

FECHA: 2/11/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se revisan las cotizaciones presentadas por la junta y se aprueba la de CONSTRUCCIONES INGENIEROS Y ARQUITECTOS, se aprueban 20 viajes, valor por viaje de $672.000.
Se debe aplicar recebo debido que el terreno esta en malas caracteristicas, ya que el material que se encuentra esta contaminado y al retirarlo el volumen que se instalara de subbase no compensa el material retirado.
Se aplicara una capa de 20 cm de recebo verificado por los resultados de estudios y diseños.

PROPUESTA				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro de recebo común	1 viaje (6m3)	1	$ 172,550.00	$ 172,550.00
Transporte de recebo común	1 viaje (6m3)	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00
TOTAL, PROPUESTA SUM.Y TRANS. DE RECEBO COMUN				$ 672.550.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 15/10/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
PAOLA OVIEDO	RESIDENTE DE OBRA		
MIGUEL ARCANGEL CARRANZA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
JOSE WILLIAM GONZALEZ	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPLMN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4477 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°4 VEREDA JABALCON

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago de la Nomina de los trabajadores 2. Pago anticipo de Estudios y Diseños

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina del 1 al 15 de Noviembre se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 1 maestro, 4 Ayudantes para un valor de $3.569.713.

2. Se aprueba el pago del anticipo del 50% de estudios y diseños y densidades a la empresa MARCO INGENIERIA por un valor de $2.770.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES




FECHA PROXIMA REUNIÓN 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA		
MARIA CONSUELO HERNANDEZ	CONTADORA		
GUSTAVO ROCHA ZARTA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
ALVARO SANCHEZ	VEEDOR		
GERMAN SALDAÑO	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3766 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°4 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Solicitud de aprobación cambio de proveedor subbase 2. Solicitud aprobación maquinaria 4. Solicitud Pago de honorarios Residente de obra 5. Solicitud pago de honorarios Contador

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba cotización TRS SAS por valor unitario de $55.100 M3, provisionalmente, pendiente consulta de certificaciones y permisos, o de lo contrario Agregados Nacionales por valor unitario $92106

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
58.001	SUBBASE	m3	150	55.100	8.265.000

*Para dar la cantidad en toneladas se maneja densidad de 1.9 (aprox)

	SUBTOTAL	8.265.000
	IVA	1.570.350
	RTE FUENTE	206.625
VALOR EN LETRAS	TOTAL	9,628,725
Nueve Millones Seiscientos Veintiocho Mil Setecientos Venticinco Pesos Mcte.		

Para la Formaleta esta pendiente por aprobación de alquiler.

2. Aprobado cotización maquinaria:
- Motoniveladora con José Luis Rodriguez por $170.000 la hora.
- Vibrocompactador con Lusan soluciones $90.000 hora mas el transporte de $1.000.000.
- Retroexcavadora con ASOPRADO $115.000 hora.
- Mezcladora con Jorge Reinoso con un valor de $80.000 el día.
- Vibrador de concreto con Jorge Reinos por un valor de $50.000 el dia.
- Rana con el señor Jorge Reinoso por un valor de $70.000

3. Es Aprobado el pago honorarios del Ingeniero Residente de obra por un mes.

4. Es Aprobado el pago de los honorarios Contador por un mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 5/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA		
HUGO REYES	CONTADOR		
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3751 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°4 VEREDA LA LAJA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago de la Nomina de trabajadores 2. Rembolso Caja menor - papeleria 3. Rembolso subsidio de transporte 4. Pago mensual ingeniera Residente 5. Pago Mensual Contadora 6. Pago de maquinaria

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNION**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5/11/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Para el pago de la nomina del 22 de Octubre al 5 de Noviembre, se revisan que los trabajadores sean los mismos que esten afiliados, donde se cuenta con 7 Trabajadores, 1 Maestro, 1 oficial, 5 Ayudantes, por un valor $7.562.285.

2. Caja menor - papeleria del MES 2, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entragar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

3. Para el pago de subsidio de transporte del MES 2, se dede adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes, donde se pagara $400.000 por mes.

4. Se aprueba el pago mensual de la Ingeniera Residente por un valor de $2.000.000, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra.

5. Se aprueba el pago mensual del contador, donde se debe anexar el informe donde se relacione las actividades realizadas durante el mes.

6. Para el pago de horas maquina se aprueban 25 horas mas, debido al que el tramo 3 hubo ciertas complicaciones.
21 HORAS mas 4 HORAS de estanbait para un total de 25 HORAS por un valor de $3.300.000 a JOSE ORLANDO PRADA CONTRERAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORI	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA	Residente	
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		Ana Judith Martinez D
EFRAIN BARRIOS	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3669 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO VEREDA N°4 LAS CATORCE

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de la Nomina de trabajadores
2. Pago de Retencion en la Fuente
3. Pago actualizacion de polizas
4. Pago servicio de maquinaria
5. Pago de materiales petros (Subbase)
6. Pago final de los Estudios y Diseños
7. Pago Examenes medicos
8. Rembolso caja menor - Papeleria
9. Rembolso de subsidio de transporte.
10. Pago mensual del Ingeniero Residente.
11. Pago Mensual de la Contadora.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	7/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina del 22 al 30 de octubre se revisan que sean los mismos que se encuentren afiliados, donde hay un total de 7 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 1 oficial y 5 Ayudantes, para un total de $3.093.840.
En el pago de la nomina se incluye la liquidacion mensual, para cuando se termine el proyecto no tener ninguna deuda con los mismos.

2. Se aprueba el pago de la retencion del mes de Septiembre por un valor de $511.000.

3. Se aprueba el pago de la actualizacion de la polizas hasta el 15 de Noviembre por un valor de $1.051.658,36 donde se le solicita anexar los recibos de pago.

4. Para el pago de las horas maquina:
- RETROEXCAVADORA: 50 horas por un valor de $8.000.000
- VIBROCOMPACTADOR: 28 horas por un valor de 3.640.00
Para un total de $11.640.000 debido que le terreno estaba muy complejo se encontraban piedras muy grandes y la via era muy angosta, por eso es la cantidad de horas.

5. Revisasndo el pago de los materiales (SUBBASE), se tiene 11 viajes por un total de $14.267.000.

6. Se aprueba el pago del 50% restante de los estudios y Diseños con la empresa CYPH INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HIDROELECTRICOS por un valor de $2.200.000.

7. Para el pago de los examenes medicos a la empresa SIMSER- JULIAN BARRETO, la cual fue aprobada por un valor por persona de $60.000, se le hicieron a un total de 7 personas para un total de $420.000.

8. Para el pago de la Caja menor MES 2, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entragar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

9. Para el pago de subsidio de transporte del MES 1, se dede adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes, donde se pagara $400.000 por mes.

10. Se aprueba el pago mensual de la Ingeniera Residente por un valor de $2.000.000, donde se debe anexar un informe de las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra

11. Se aprueba el pago del contador del MES 1 Y MES 2, donde se debe anexar el informe donde se relacione las actividades realizadas durante el mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 16/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
PAOLA OVIEDO	RESIDENTE DE OBRA		
HUMBERTO QUINTERO	TESORERO DE LA JUNTA		
JEOVANNY GARZÓN QUINTERO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
PEDRO LUIS BARRERO	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4541 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°5 VEREDA ALTO MOSCU

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Componente social 2. Componente ambiental 3. Pago de la nomina de los trabajadores 4. Pago de la retencion en la fuente

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/11/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En el componente Social, para el JAC ALTO MOSCU fue revisado y se le dio Visto Bueno a la propuesta por parte de la interventoria, se encuentra en revision del INVIAS, correspondiente a LA CONSTRUCCION DE UN KIOSKO, ya que no cuentan con un lugar donde hacer reuniones de la junta u otras actividades.
Con un valor establecido de $4.523.891, donde se aprobo en FERRELECTRICOS CARLOS MADURO.

2. En el componente ambiental, por parte del JAC ALTO MOSCU se envio una informacion el 1 de Noviembre para revision de la profesional ambiental de interventoria, donde se comunica que aun faltan documentos de la gestión ambiental ante observaciones emitidas por interventoria, y que se enviaron nuevamente una serie de observaciones con reiteración el 12 de noviembre.

3. Para el pago de la nomina se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 7 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 6 Ayudantes, del periodo del 1 al 15 de Noviembre por un valor de $5.361.000.

4. Para el pago de la seguridad social del mes de OCTUBRE por un valor de $1.383.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMA REUNION 26/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.*

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORI	INTERVENTORIA	
KAREN DAYANA RODRIGUEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
KEVIN BUITRAGO	RESIDENTE DE OBRA	V. AMORTIGUÉ	
YANCY RESTREPO	CONTADORA	Contador.	
ELIZABETH CARDENAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
EVER MORA	VEEDOR		

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Esta formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4023 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°5 VEREDA BAJO BELGICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
1. Pago de transporte de materiales 2. Rembolso subsidio de transporte 3. Rembolso de la caja menor - Papeleria. 4. Pago de retencion en la fuente

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	19/11/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba el pago de transporte de materiales Petreos al señor JOSE MANUEL GUERRERO por un valor de $9.108.000

2. El pago de la Caja menor del MES 2, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entregar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

3. Para el pago del subsidio de transporte del MES 2, se debe adicionar una cuenta de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se generaron durante el mes, donde se pagara $400.000 por mes.

4. Se aprueba el pago de la retencion del mes de OCTUBRE por un valor de $776.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-N-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	19/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMA REUNION 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN LEANDRO RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
KEVIN SUITRAGO	RESIDENTE DE OBRA	V. PAD PUBLICA	
JORGE ENRIQUE TORRIJO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	Presidente	
YANCY URBINA RESTREPO	CONTADORA	Contador	
FABIAN GOMEZ	VEEDOR	Veador	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4607 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°5 VEREDA DOS QUEBRADAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Componente Social
2. Pago nomina de los trabajadores
3. Pago Retencion
4. Maquinaria
5. Materiales de obra
6. Pago de Mezcladora

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	13/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En el componente Social, para el JAC DOS QUEBRADAS fue revisado y se le dio Visto Bueno a la propuesta por parte de la interventoria, se encuentra en revision del INVIAS, cofrrespondiente a CAMBIO DEL PORTON DE LA ESCUELA
Con un valor establecido de $4.424.299, donde se enviaron cotizaciones la cual fue aprobada la de FERREAGRO $3.555.000, donde queda un remanente el cual sera utilizado para una OLLA COMUNITARIA por un valor de $870.000.

2. Para el pago de la nomina se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 6 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes, del periodo del 26 de octubre al 9 de Noviembre por un valor de $7.742.898.

3. Para el pago de la retencion en la fuente del mes de Octubre por un valor $1.767.000.

4. Pago de la maquinaria RETROEXCAVADORA al señor JOSE ORLANDO PRADA, Horas trabajadas 8 por balor de $132.000 para un total de $1.056.000.

Se revisan nuevas cotizaciones de maquinaria debido a que ya no van a seguir trabajando con la misma.
RETROEXCAVADORA: Willian Ferney Linares Leon valor por hora de 130.000 para un total de 9 horas por valor de $1.170.000.
VIBROCOMPACTADOR: Willian Ferney Linares Leon valor por hora de $110.000 para un total de 7 horas por valor de $770.000.

5. Para pago del suministro y transporte de material ANTISOL 20KG SIKA en FERREAGRO con un valor de $300.000.



Ref: COTIZACION MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
• ANTISOL BLANCO X 20 KG	UNIDAD	1	$300.000

6. El pago de la MEZCLADORA al señor EDINSON CASTILLO por valor de $1.900.000 por un mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
ALFONSO MARIA GARCIA	VEEDOR		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3766 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°5 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Cotizacion de suministro y transporte de madera
2. Cotizacion de materiales (piedra)
3. Rembolso de caja menor - Papeleria
4. Rembolso de subsidio de transporte.
5. Pago final de los Estudios y Diseños.
6. Pago mensual del Ingeniero Residente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba cotización del señor ORLANDO CARDOZO ya que incluye el transporte:
- TABLA: 30x3CMx3CM con un valor de $32.000, la entregan partida por la mitad.
- VARILLON por UND por un valor de $13.000.

2. Para el tema de la PIEDRA, la junta expone que la van a donar la comunidad, donde solo se le pagara el transporte, no cuentan con ningun permiso.
Se le hara la consulta al invias si se puede realizar esa gestion.

3. Caja menor del MES 2, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entragar una cuenta de cobro.

4. En el subsidio de transporte del MES 2, se dede adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes.

5. Se aprueba el pago final de 50% restante de los estudios y Diseños con la empresa CYPH INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HIDROELECTRICOS por un valor de $2.350.000.

6. Se aprueba el pago mensual 2 del ngeniero Residente por un valor de $3.250.000, donde se debe anexar el informe donde relacione las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Averiguar con el INVIAS lo de la PIEDRA si la puede donar la comunidad	8/11/2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 8/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA		
HUGO REYES	CONTADOR		
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR		
PAOLA MURILLO	TESORERA		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3751 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°5 VEREDA LA LAJA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Pago de retencion en la fuente.
2. Pago de la Nomina de los trabajadores
3. Pago de Maquinaria
4. Materiales de obra
5. Pago alquiler mezcladora
6. Pago mensual del Ingeniero Residente.
7. Pago del contador

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la retencion en la fuente del mes de Octubre por un valor $1 252 000.

2. Para el pago de la nomina del 6 al 20 Noviembre, se revisan que los trabajadores sean los mismos que esten afiliados, donde se cuenta con 7 Trabajadores, 1 Maestro, 1 oficial, 5 Ayudantes, por un valor $7 495 109

3. El pago de horas maquina a JOSE ORLANDO PRADA de 6 Horas por un valor de $792 000.

4. Materiales de obra en la ferreteria EL MAYORISTA por un valor de $16 364 700 por concepto de:
- CEMENTO: 350 BULTOS.
- VARILLAS DE 3/8: 300 UND
- ALAMBRE: 13 KG

5. Se revisan las cotizaciones para el pago de la mezcladora y el demoledor inclute transporte y gasolina con ALBEIRO HERRERA por un mes, por un total $3 000 000.
MEZCLADORA: $2 910 000
DEMOLEDOR: $90 000

Alquiler de herramienta por un periodo de un mes para elaboración de placa huella en la vereda la Fita del Municipio de Icononzo Tolima.

Consta de:
1 demoledor $90.000.
1 mezcladora $ 97.000.

Total $$2'910.000

TOTAL $ 3 000.000

Método de pago
Cuenta de Bancolombia 41373489393
Anexo Rut
Anexo certificación

Firma

6. Se aprueba el pago del MES 1 Y MES 2 de la Ingeniera Residente por un valor por mes de $2 000 000, donde se debe anexar el informe donde relacione las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra

7. Se aprueba el pago del MES 3 del contador, donde se debe anexar el informe relacionando las actividades realizadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024 (Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentar el Balance ajustado	26/11/2024	RESIDENTE DE OBRA
Enviar balance al veedor que fue solicitado para revisar detallado el gasto que se ha tenido	26/11/2024	RESIDENTE DE OBRA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 29/11/2024 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORI/	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
EFRAIN BARRIOS	VEEDOR		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNION**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 13/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4460 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°5 VEREDA PARAMITO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
1. Componente ambiental
2. Componente social
3. Pago de la Nomina de los trabajadores
4. Pago de la liquidacion de los trabajadores
5. Pago de la Retencion
6. pago de la bodega

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNION**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	13/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

1. En el componente ambiental la ingeniera Karen Dayana Rodriguez, profesional ambiental por parte de la interventoria, expone la entrega de la documentacion referente al plan de gestion ambiental, certificados solicitados de suministro de agua, manejo de los residuos solidos,unidad sanitaria, licencia ambiental y permiso minero de proveedor de materiales, asi como demas documentacion correspondiente a la gestión, debido queesta JAC esta proximo a terminar se le solicita toda la documentacion con paz y salvo correspondiente a proveedores y/o terceros.

2. En el componente Social, para el JAC PARAMITO fue revisado y se le dio Visto Bueno a la propuesta por parte de la interventoria, se encuentra en revision del INVIAS, cofrrespondiente a LA CONSTRUCCION DE UN KIOSKO en terrenos de la junta ya que no cuentan con un espacio para reunirse.
Con un valor establecido de $4.490.356, donde se enviaron cotizaciones de los materiales y soportes del predio, donde queda un exedente de la propuesta que se va a realizar, la cual se utilizara para la compra de un refrigerio.

3. Para el pago de la nomina se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 6 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes, del periodo del 1 al 15 de noviembre por un valor de $8.182.294.

4. Para el pago de la Liquidacion se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde explican que uno de los oficiales solo se le liquida una quincena debido a que se retiro de la obra, por un total de $2.314.394, Donde se debe anexar Paz y salvos firmados por cada obrero.

5. Para el pago de la retencion en la fuente del mes de Octubre por un valor $3.034.000.

6. Se aprueba el pago de la BODEGA por 2 meses al señor HUMBERTO SIERRA MARTINEZ por un valor de $420.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**






FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 12/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
KAREN DAYANA RODRIGUEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTENVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
ELIZABETH MORENO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
ANTONIO ACOSTA	VEEDOR		
GERARDO PARDO	TESORERO		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4023 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA BAJO BELGICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago nomina de los trabajadores 2. Pago final de los Estudios y Diseños 3. Pago mensual del Ingeniero Residente. 4. Pago del contador

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	26/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Para el pago de la nomina de los trabajadores se revisan que sean los mismos que estan afiliados, donde hay un total de 7 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 6 Ayudantes, del periodo del 15 al 30 de Noviembre por un valor de $5.351.000. 2. Se aprueba el pago del 50% restante de los estudios y Diseños con la empresa CYPH INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HIDROELECTRICOS por un valor de $1.548.740. 3. .Se aprueba el pago mensual del Ingeniero Residente por un valor de $2.000.000 del MES 3, donde se debe anexar el informe donde relacione las actividades relacionadas durante el mes. ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra. 4. Se aprueba el pago mensual del contador MES 1, donde se debe anexar el informe relacionando las actividades realizadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	26/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HERNAN LEANDRO RIOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
KEVIN BUITRAGO	RESIDENTE DE OBRA	V. PUBLICA	
JORGE ENRIQUE TORRIJO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	Presidente	
YANCY URBINA RESTREPO	CONTADORA	Contador	
FABIAN GOMEZ	VEEDOR	Veedor	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4607 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA DOS QUEBRADAS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN


1. Pago de la mezcladora
2. Pago de maquinaria
3. Pago de alquiler de Bodega

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	19/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la mezcladora al señor EDISON CASTILLO por un valor mes de $1.900.000, se inicio el 26 de octubre hasta el 26 de noviembre.



2. El pago de la maquinaria, RETROEXCAVADORA para un total de 37 horas y el VIBROCOMPACTADOR para un total de 27 horas.

3. Se aprueba el pago del alquiler de bodega al señor DUBER HERNEY ZIMBAQUEBA por un valor por mes de $210.000 para un total de $420.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega del balance de obra	21/11/2024	RESIDENTE DE OBRA DE LA JUNTA




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 3/12/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
NUBIA MARCELA TUNJUELO NOVOA	RESIDENTE DE OBRA		
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ	CONTADOR		
JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
ALFONSO MARIA GARCIA	VEEDOR		
KATHERINE RICO	AUXILIAR CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3765 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Componente social 2. Pago de la nomina 3. Pago de los examenes medicos 4. Pago de la dotacion.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	8/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.En el componente Social, para el JAC LA CHICA fue revisado y se le dio Visto Bueno a la propuesta por parte de la Interventoria, se esta a la espera a la respuesta del INVIAS, el cual cofuerspondiente al MEJORAMIENTO Y DOTACION AL SALON COMUNAL.
Con un valor establecido de $4.523.505, donde se aprobaron dos ferreterias MATECONS FERRETERÍAS S.A.S y NDUSTRIAL DE MUEBLES DEL TOLIMA.

2. Para el pago de la nomina del 29 de octubre al 12 Noviembre se revisan que sean los mismos que se encuentren afiliados, donde hay un total de 8 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 1 oficial y 6 Ayudantes, para un total de $6.666.000.

3. Para el pago de los examenes medicos a la empresa SIMSER- JULIAN BARRETO, la cual fue aprobada por un valor por persona de $60.000, se le hicieron a un total de 8 personas.

4. En el pago de las dotaciones con el empresa SALUD OCUPACIONAL- JULIAN BARRETO, para 7 personas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervinieron, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA		
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR		
HUGO REYES	CONTADOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4162 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°6 VEREDA RIONEGRO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago de Nomina de los trabajadores 2. Pago de la seguridad social 3. Pago Maquinaria 4. Pago de transporte

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	15/11/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de la nomina de los trabajadores se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 7 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 6 Ayudantes, del periodo del 1 al 15 de Noviembre por un valor de $4.816.400.

2. Se aprueba el pago de la seguridad social del mes de OCTUBRE por un valor de $2.376.300.

3. Para el pago de la maquinaria de horas trabajadas:
- RETROEXCAVADORA: 9 horas para un valor de $1.134.000
- VIBROCOMPACTADOR: 4 dias y medio para un valor de $2.420.168
- DEMOLEDOR: 1 DIA para un valor de $178.000
Mas el transporte que equivale a $1.200.000, para un total de $5.640.000.

4. Para el pago de transporte de materiales petreos (ARENA-TRITURADO-SUBBASE) un total de 18 viajes, cada uno tiene un valor de $700.000 para un total de $12.600.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 28/11/2024 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
JUAN CARLOS CICEROS RIVERA	RESIDENTE DE OBRA		
RUBIELA PRIETO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
YEISON ANDRES HUEPA OSPINA	CONTADOR		
LUIS HERNANDO BONILLA	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3766 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
COMITÉ OPERATIVO N°7 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Pago de toma de densidades 2. Temas Tecnico.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	


FECHA	13/11/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Para el pago de las densidades y muestras de concreto se aprueba el pago a INGEOBRA.
- RESISTENCIA A LA COMPRESION: $35.113 por uno
- DENSIDADES: $133.313 por uno

2. Diseño de la cuneta - se toma la decisión unanime con la interventoria, de ejecutar el diseño previsto en los planos hidraulicos ya que el plano general nos muestra un diseño de bordillo de 40cm, Al revisar los planos hidraulicos, nos indicava un bordillo de 25cm y contaba con una base que evita la socavacion de la estructura.
A continuacion el modelo seleccionado



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 27/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA	JAC - LA CHICA	
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	JAC - LA CHICA	
HUGO REYES	CONTADOR	JAC - LA CHICA	
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR	JAC - LA CHICA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copies: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 4162 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°7 VEREDA RIONEGRO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Componente Ambiental
2. Nomina de los trabajadores
3. Rembolso de la caja menor - Papeleria.
4. Rembolso de subsidio de transporte.
5. Pago mensual del Ingeniero Residente.
6. Pago del contador

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En el componente ambiental la ingeniera Karen Dayana Rodriguez, profesional ambiental por parte de la interventoria, REITERA la entrega de la documentacion referente al plan de gestion ambiental, certificados solicitados de suministro de agua, manejo de los residuos solidos,unidad sanitaria, licencia ambiental y permiso minero de proveedor de materiales, asi como demas documentacion correspondiente a la gestión ambiental y el cumplimiento del mismo.

2. Para el pago de la nomina se revisan que sean los mismos que esten afiliados, donde hay un total de 6 Trabajadores, donde tenemos 1 Maestro, 5 Ayudantes, del periodo del 15 al 30 de Noviembre por un valor de $4.816.400.

3. Para el pago de la Caja menor del MES 3, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entragar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

4. Para el pago del subsidio de transporte del MES 3, se dede adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes, donde se pagara $400.000 por mes.

5. Se aprueba el pago mensual del Ingeniero Residente MES 3 por un valor de $3.500.000, donde se debe anexar el informe donde relacione las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra.

6. Se aprueba el pago del contador del MES 1, del OTRO SI realizado donde se debe anexar el informe relacionando las actividades realizadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 12/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
KAREN DAYANA RODRIGUEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	INTERVENTORIA	
JUAN CARLOS CICEROS RIVERA	RESIDENTE DE OBRA		
RUBIELA PRIETO	PRESIDENTE DE LA JUNTA		
YEISON ANDRES HUEPA OSPINA	CONTADOR		
LUIS HERNANDO BONILLA	VEEDOR		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3766 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°8 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Solicitud de aprobación pago pólizas
2. Solicitud aprobación pago de suministro de madera
3. Solicitud pago de retenciones
4. Solicitud Pago de 35% del contrato del contador

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	20/11/2024
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se aprueba el pago de la actualizacion de la polizas hasta el 15 de Noviembre por un valor de $996.547,47 donde se le solicita anexar los recibos de pago.

2. Se aprueba pago de madera por un valor de $1.455.000

3. Se aprueba el pago de la retencion del mes de OCTUBRE por un valor de $760.000.

4. Se aprueba el pago del contador por el 35% del valor total del contrato, donde se debe anexar el informe donde se relacione las actividades realizadas durante el mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	20/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMA REUNION 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA	JAC - LA CHICA	
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	JAC - LA CHICA	Yeny Marcela Cardozo Yara
HUGO REYES	CONTADOR	JAC - LA CHICA	
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR	JAC - LA CHICA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3766 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ OPERATIVO N°9 VEREDA LA CHICA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Componente Ambiental
2. Componente social
3. Pago de la nomina de los trabajadores
4. Pago de maquinaria
5. Pago mensual del ingeniero residente
6. Rembolso de la caja menor - Papeleria.
7. Rembolso de subsidio de transporte

FECHA	29/11/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En el componente ambiental la ingeniera Karen Dayana Rodriguez, profesional ambiental por parte de la interventoria, reitera la entrega de la documentacion referente al plan de gestion ambiental, certificados solicitados de suministro de agua, manejo de los residuos solidos,unidad sanitaria, licencia ambiental y permiso minero de proveedor de materiales, asi como demas documentacion correspondiente a la gestión, recalcando que se ha solicitado en reiteradas ocasiones y que una vez se este finalizando las actividades se debe ir agilizando los tramites para la gestiòn ambiental final.

2. En lo que corresponde al Plan de Inversion Social, se informa que fue aprobado por parte del INVIAS por un valor de $4.484.000, donde cuentan con varias cotizaciones aprobadas:
- MATECOMS para los materiales de obra
- OSCAR USECHE para el sonido
- INDUSTRIAL DE MUEBLES DEL TOLIMA para las sillas y las mesas.

Tal como se evidencia a continuación:
Adicionalmente El presidente de la Junta de Acción comunal se compromete en el transcurso de la semana a presentar la documentación de cada uno los proveedores aprobados a la Interventoría, para revisión y proceder al desembolso.

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

VEREDA LA CHICA, PRADO-TOLIMA

PROYECTO PLAN DE INVERSION SOCIAL	MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN CASETA COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA
RUBRO PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.484.000
VALOR APROBADO PROPUESTA PLAN DE INV.	$ 3.280.720
VALOR TOTAL APROBADO	$ 4.484.000

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROVEEDOR APROBADO
TEJAS DE ZINC	UNIDAD	16	$ 16.900	$ 395.600	MATECOMS FERRETERIAS
ABRAZADES PARA TEJAS	UNIDAD	100	$ 220	$ 22.825	MATECOMS FERRETERIAS
FLOTADOR PARA TAQUE	UNIDAD	1	$ 33.600	$ 33.600	MATECOMS FERRETERIAS
PINTURA	CANECA	1	$ 275.000	$ 800.000	MATECOMS FERRETERIAS
PINTURA DE ESMALTE	GALON	2	$ 96.200	$ 192.400	MATECOMS FERRETERIAS
CEMENTO GRIS	BULTO	5	$ 52.000	$ 260.000	MATECOMS FERRETERIAS
VARILLA DE 1/2	UNIDAD	6	$ 36.400	$ 217.800	MATECOMS FERRETERIAS
CAMPRA DE SONIDO	UNIDAD	1	$ 628.000	$ 628.000	OSCAR USECHE
SILLAS PLASTICAS	UNIDAD	2	$ 28.000	$ 56.000	INDUSTRIAL DE MUEBLES DEL TOLIMA
SILLAS PLASTICAS	UNIDAD	20	$ 25.000	$ 875.000	INDUSTRIAL DE MUEBLES DEL TOLIMA

3. Para el pago de la nomina del 13 al 29 de Noviembre se revisan que sean los mismos que se encuentren afiliados, donde hay 1 Maestro que trabajo 14 dias, 1 maestro que llega de remplazo 1 oficial y 7 Ayudantes, para un total de $8.208.286.
Para el maestro nuevo se le ofrece $50.000 mas debido a que no se encontraba en la zona y viene desde Ibague.

4. Para el pago de horas maquina para ASOPRADO.

Código	Descripción	NombreDelSubCentro	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0100000000002	Hora Adecuación Predial Retroexcavadora	Retro 420 CAT01	Hor	9.50000	115,000.00	1,092,500.00
0100000000004	Viaje para Adecuación Predial en Dobletroque	Doble Troque Kenwoth	Vje	8.80000	384,960.00	2,308,700.00
0100000000004	Viaje para Adecuación Predial en Dobletroque	Doble Troque Kenwoth	Vje	7.80000	303,907.80	2,127,354.60
					Total Resto	5,529,564.60
					Total a Pagar	**$ 5.529.564,60**

5. Se aprueba el pago mensual del Ingeniero Residente del MES 3 por un valor de $3.500.000, donde se debe anexar el informe donde relacione las actividades relacionadas durante el mes, ademas deben incluir los formatos en excel ya que empezaron con la ejecucion de obra.

6. Para el pago de la Caja menor - papeleria del MES 3, se deben anexar recibos de caja menor o recibos de pago si cuenta con ellos, o si no solo se debe entragar una cuenta de cobro, por un valor de $300.000.

7. En el subsidio de transporte del MES 3, se dede adicionar una cuentra de cobro donde se especifique o soporte los gasto que se genraron durante el mes, donde se pagara $400.000 por mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMA REUNIÓN 9/12/2024 (Día /Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLON MAURICIO PRADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
MELISA ROJAS	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	
KAREN DAYANA RODRIGUEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL	INTERVENTORIA	Karen D. Rodriguez D.
CRISTIAN REINOZO	RESIDENTE DE OBRA	JAC - LA CHICA	
YENY MARCELA CARDOZO	PRESIDENTE DE LA JUNTA	JAC - LA CHICA	Yeny marcela cardozo Yeny
HUGO REYES	CONTADOR	JAC - LA CHICA	
CARLOS EDUARDO ROJAS	VEEDOR	JAC - LA CHICA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
NIT:	79.442.593
REP. LEGAL	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4”
Contrato N°:	1709 - 2024
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio	28 DE MAYO DEL 2024
Valor del contrato (Incluido IVA)	$ 531.074.390,00
Fecha de Finalización	30 DE DICIEMBRE DEL 2024

Tabla No.24 - Información General del contrato de interventoría No. 1709 de 2024

5.1.1 PÓLIZA O GARANTÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

- M-100229549 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades desarrolladas por la Interventoría en el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 son las siguientes:

- Elaboración de la correspondencia ante el contratante.
- Gestiones administrativas ante la Entidad Contratante.
- Atención a las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el OAC, en relación con las obras objeto de los convenios solidarios.
- Proyección de actas de costos de interventoría, con sus soportes.
- Actualización base de datos para el manejo del Contrato de Interventoría y los Convenios Solidarios.
- Proyección y radicación de oficios dirigidos al OAC.
- Recepción, revisión y aprobación de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC.
- Preparación y asistencia Comité de Obra con las diferentes OAC con el fin de aclarar inquietudes acerca de contratos, cotización de materiales, maquinaria y demás servicios necesarios para iniciar actividades constructivas.
- Contacto telefónico con presidentes de la Junta de Acción Comunal, con el fin de resolver inquietudes de tipo administrativo y técnico.
- Revisión de soportes para desembolsos de pagos aprobados en comités.
- Asistencia y preparación Comité Operativo No. 2,3,4,5,6,7,8 y 9.
- Supervisión y verificación del inicio de las actividades constructivas.
- Control de calidad de las obras ejecutadas, tomando diferentes tipos de ensayos para verificar la calidad de las actividades.
- Actividades topográficas para verificación de replanteo de las vías a intervenir.

5.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.3.1 COMITÉS DE OBRA O ACTAS DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo del presente informe se celebraron los siguientes comités de obra:

COMITÉ	FECHA	LUGAR
Comité operativo No.3 vereda EL CUINDE	**02/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.5 vereda LA CHICA	**2/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.3 vereda JABALCON	**8/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.4 vereda EL REVES	**2/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.4 vereda LA LAJA	**5/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.4 vereda LAS CATORCE	**7/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.6 vereda LA CHICA	**8/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.5 vereda ALTO MOSCU	**13/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.5 vereda DOS QUEBRADAS	**13/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.5 vereda PARAMITO	**13/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.7 vereda LA CHICA	**13/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.4 vereda BAJO BELGICA	**14/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.4 vereda JABALCON	**14/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.4 vereda LA CHICA		**Virtual**
Comité operativo No.6 vereda RIO NEGRO	**15/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.5 vereda BAJO BELGICA	**19/11/2024**	**Virtual**

Comité operativo No.6 vereda DOS QUEBRADAS	**19/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.8 vereda LA CHICA	**20/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.5 vereda LA LAJA	**21/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.6 vereda BAJO BELGICA	**26/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.7 vereda RIO NEGRO	**28/11/2024**	**Virtual**
Comité operativo No.9 vereda LA CHICA	**29/11/2024**	**Virtual**

Tabla 8 - Comités o actas de seguimiento

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS

5.4.1 INFORME DE ESPECIALISTA

No aplica para el periodo del presente informe

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
6.6	Otros documentos seguimiento mensual • Acta De Modificación De Costos • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-1 MEPI-MN-IN-9-FR-2

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: nov-24

PROYECTO: Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera para los Convenios Solidarios Suscritos entre el Invias y los Organismos de Acción Comunal para el Mejoramiento y/o Mantenimiento de Vias Terciarias del Departamento de Tolima en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total–Lote 4

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024

INTERVENTORÍA: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO SOLIDARIO No.

3669 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE	JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE
3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY	JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
4038 de 2023 - Cunday - EL CUINDE	JAC DE LA VEREDA EL CUINDE
4354 de 2023 - Cunday - EL REVES	JAC DE LA VEREDA EL REVES
4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA	JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO	JAC DE LA VEREDA RIONEGRO
3751 de 2023 – Icononzo - LA LAJA	JAC DE LA VEREDA LA LAJA
4460 de 2023 -Icononzo - PARAMITO	JAC DE LA VEREDA PARAMITO
4607 de 2023 -Icononzo - DOS QUEBRADAS	JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS
4639 de 2023 -Icononzo - MUNDO NUEVO	JAC VEREDA MUNDO NUEVO
3766 de 2023 -Prado - LA CHICA	JAC DE LA VEREDA LA CHICA
3933 de 2023 -Prado - ALTA GRACIA	JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA
4477 de 2023 -Saldaña - JABALCON	JAC DE LA VEREDA JABALCON
4023 de 2023 -Villarrica - BAJO BELGICA	JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA
4541 de 2023 -Villarrica - ALTO MOSCU	JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta - TOYOTA FORTUNER MODELO 2017. PLACA HRS463 – Color Super Blanco	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - YAMAHA FZN150, Modelo: 2025, Placa: BLV98H, Color: Gris Negro	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - TVS APACHE RTR 160 4V Modelo: 2023, Placa: NWY43G, Color: Gris Carbono	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - HONDA CB 160F STD Modelo: 2020, Placa: BFR75F, Color: Negro Perlado Plata	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - HONDA CB 160F DLX Modelo: 2021, Placa: MUV01F, Color: Negro Perlado Plata	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - YAMAHA SZ15RR Modelo: 2018, Placa: MKS33E, Color: Negro Rojo	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motocicleta - YAMAHA FZ16 Modelo: 2015, Placa: FSL53D, Color: Negro	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Equipo de topografía		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202131604 NTS

Firma
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 17202-112793

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 DE 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 **PROYECTO:** VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:
1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 3921-20
3. JAC VEREDA EL CUINDE - CON 4039-2023
4. JAC VEREDA EL REVES - CON 4354-2023
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 4445
6. JAC VEREDA RIONEGRO - CON 4162-2023
7. JAC VEREDA LA LAJA - CON3751-2023
8. JAC VEREDA PARAMITO - CON 4460-2023
9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS - CON 4607-2023
10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO - CON 4639-2023
11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA - CON 3933-2023

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LAS CATORCE
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
3. JAC VEREDA EL CUINDE
4. JAC VEREDA EL REVES
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
6. JAC VEREDA RIONEGRO
7. JAC VEREDA LA LAJA
8. JAC VEREDA PARAMITO
9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS
10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO
11. JAC VEREDA LA CHICA
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	13,175,967	Director de Interventoria	3,000,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	3,000,000.00	208,800.00	V	NUEVA E.P.S.	81833292	120,000.00	COLFONDOS	81833292	480,000.00	120,000.00	-	-	
2	HERNAN LEANDRO RIOS ANGARITA	1,091,665,735	Residente de Interventoria	4,900,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4,900,000.00	341,040.00	V	SANITAS	81833292	196,000.00	PORVENIR	81833292	784,000.00	196,000.00	-	-	
3	MARLO MAURICIO PRADO LEYVA	88,273,629	Residente de Interventoria	4,900,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4,900,000.00	341,040.00	V	SANITAS	81833292	196,000.00	PORVENIR	81833292	784,000.00	196,000.00			
4	JEYSEL YESENIA CABRERAS CONTRERAS	1,090,433,758	Inspector de Interventoria	1,800,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1,800,000.00	125,280.00	V	SANITAS	81833292	72,000.00	PORVENIR	81833292	288,000.00	72,000.00			
5	ALEJANDRO MEJIA MADERO	1,007,723,670	Inspector de Interventoria	1,800,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1,800,000.00	125,280.00	V	COOMPENSA EPS	81833292	72,000.00	PORVENIR	81833292	288,000.00	72,000.00			
6	NATALIA CARVAJAL GUARNIZO	1,010,022,959	Inspector de Interventoria	1,800,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1,800,000.00	125,280.00	V	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	81833292	72,000.00	PORVENIR	81833292	288,000.00	72,000.00			
7	RAMON ISAAC ROBLES ALVAREZ	1,193,589,999	Inspector de Interventoria	1,800,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1,800,000.00	125,280.00	V	EPS COOSALUD	81833292	72,000.00	COOLPENSIONES	81833292	288,000.00	72,000.00			
8	LUIS CARLOS CHAVEZ BASTIDAS	1,110,543,620	Inspector de Interventoria	1,800,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1,800,000.00	125,280.00	V	NUEVA E.P.S.	81833292	72,000.00	PORVENIR	81833292	288,000.00	72,000.00			
9	JUAN SEBASTIAN MENDOZA BAQUERO	1,110,597,450	Inspector de Interventoria	1,800,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1,800,000.00	125,280.00	V	SANITAS	81833292	72,000.00	PROTECCION	81833292	288,000.00	72,000.00			
10	ASTRID YAJAIRA LEÓN GUEVARA	60,372,439	Inspector de Interventoria	1,800,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1,800,000.00	125,280.00	V	NUEVA E.P.S.	81833292	72,000.00	PORVENIR	81833292	288,000.00	72,000.00			
11	YULIETH MELISSA ROJAS ESTUPIÑAN	1,092,344,011	Profesional Social	3,000,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		3,000,000.00	15,660.00	V	SANITAS	81833292	120,000.00	COOLPENSIONES	81833292	480,000.00	120,000.00			
12	KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA	1,091,674,827	Profesional Ambiental	3,400,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		3,400,000.00	17,748.00	V	EPS COOSALUD	81833292	136,000.00	PROTECCION	81833292	544,000.00	136,000.00			
13	NEFERTTY MABEL ROJAS MONTOYA	60,372,467	Tecnico Administrativo	1,300,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1,300,000.00	6,786.00	I	NUEVA E.P.S.	81833292	52,000.00	COLPENSIONES	81833292	208,000.00	52,000.00	-	-	
14	LUISA FERNANDA TRUJILLO ARIA	1,110,506,473	Inspector SST	2,000,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		2,000,000.00	139,200.00	V	SURA	81833292	80,000.00	PROTECCION	81833292	320,000.00	80,000.00	-	-	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 35,100,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 04/12/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 54202-13160 MNTS

Firma
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 17202 - 112793 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES INFORME MENSUAL: 1/111/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

CONVENIO SOLIDARIO No:

- 3669 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE
- 3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY
- 4038 de 2023 - Cunday - EL CUINDE
- 4354 de 2023 - Cunday - EL REVES
- 4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA
- 4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO
- 3751 de 2023 – Icononzo - LA LAJA
- 4460 de 2023 -Icononzo - PARAMITO
- 4607 de 2023 -Icononzo - DOS QUEBRADAS
- 4639 de 2023 -Icononzo - MUNDO NUEVO
- 3766 de 2023 -Prado - LA CHICA
- 3933 de 2023 -Prado - ALTA GRACIA
- 4477 de 2023 -Saldaña - JABALCON
- 4023 de 2023 -Villarrica - BAJO BELGICA
- 4541 de 2023 -Villarrica - ALTO MOSCU

CONTRATISTA:

- JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE
- JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
- JAC DE LA VEREDA EL CUINDE
- JAC DE LA VEREDA EL REVES
- JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
- JAC DE LA VEREDA RIONEGRO
- JAC DE LA VEREDA LA LAJA
- JAC DE LA VEREDA PARAMITO
- JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS
- JAC VEREDA MUNDO NUEVO
- JAC DE LA VEREDA LA CHICA
- JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA
- JAC DE LA VEREDA JABALCON
- JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA
- JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	56324	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 10,621,488.00	-
2024	56324	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 520,452,902.00	$ 501,626,650
			TOTAL			$ 531,074,390	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 531,074,390

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	may-24	$ -	$ -	**$ -**	$ -	**$ -**	$ -	No. 460424 - 15/05/2024	$ 531,074,390	$ 531,074,390		
2	jun-24	$ 13,148,000.00	$ 2,498,120.00	**$ 15,646,120.00**	$ -	$ 15,646,120	$ -	No. 460424 - 15/05/2024	$ 515,428,270	$ 515,428,270		
3	jul-24	$ 11,598,000.00	$ 2,203,620.00	**$ 13,801,620.00**	$ -	$ 13,801,620	$ -	No. 460424 - 15/05/2024	$ 501,626,650	$ 501,626,650		
4	ago-24	$ 23,162,000.00	$ 4,400,780.00	**$ 27,562,780.00**	$ -	$ 27,562,780	$ -	No. 460424 - 15/05/2024	$ 474,063,870	$ 474,063,870		
5	sep-24	$ 73,882,400.00	$ 13,467,656.00	**$ 87,350,056.00**		$ 87,350,056	$ -	No. 460424 - 15/05/2024	$ 386,713,814	$ 386,713,814		
6	oct-24	$ 81,254,000.00	$ 14,868,260.00	**$ 96,122,260.00**		$ 96,122,260		No. 460424 - 15/05/2024	$ 290,591,554	$ 290,591,554		
7	nov-24	$ 103,036,000.00	$ 19,576,840.00	**$ 122,612,840.00**	$ -	$ 122,612,840	0	No. 460424 - 15/05/2024	$ 173,978,714	$ 173,978,714		
TOTALES		$ 306,080,400.00	$ 57,015,276.00	$ 363,095,676.00	$ -	$ 363,095,676	$ -		**$ 173,978,714**	**$ 173,978,714**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 239,280,400.00	$ 45,463,276.00	$ 284,743,676.00
COSTOS INDIRECTOS	$ 60,800,000.00	$ 11,552,000.00	$ 72,352,000.00
AJUSTES	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 300,080,400.00	$ 57,015,276.00	$ 357,095,676.00

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-112793

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709-2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

FECHA DE INICIO: 28/05/2024

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 531,074,390.00

VALOR ACUMULADO: $ 531,074,390.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.00%	$ 53,107,439.00	10	5	2024	28	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16.81%	$ 89,256,200.00	10	5	2024	28	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 106,214,878.00	10	5	2024	28	9	2027
Calidad del servicio	30.00%	$ 159,322,317.00	10	9	2024	28	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229549

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/11/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PRORROGA No. 1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.00%	$ 53,107,439.00	10	5	2024	30	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16.81%	$ 89,256,200.00	10	5	2024	30	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 106,214,878.00	10	5	2024	30	11	2027
Calidad del servicio	30.00%	$ 159,322,317.00	30	11	2024	30	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229549

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/11/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No. 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:17202 - 112793 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Resulto necesario prorrogar hasta el 31 de enero 2025 el Contrato de Interventoría No.1709 de 2024, debido a que el plazo actual es insuficiente para realizar el acompañamiento, seguimiento, vigilancia y control a los quince (15) Convenios Solidarios en ejecución.
- Debido a la época de cosecha en las diferentes veredas se han venido presentando inconvenientes en la vinculación del personal de mano de obra calificada y no calificada, viéndose en la necesidad de realizarse traslado del personal de otra zona.
- Se hizo necesario conciliar con la comunidad de cada una de las juntas de acción comunal de las zonas a intervenir para los respectivos cierres viales para el inicio de la ejecución de las actividades contractuales, en la cual se define el tipo de método constructivo a emplear dando a conocer las acciones de control y regulación que mitigaran los efectos en la movilidad y seguridad vial en los actores viales mitigando el impacto generado por las obras durante la etapa de intervención.
- Se han venido presentando demoras en los actos administrativos para el proceso de contratación del personal de obra, como son: la toma de exámenes de ingreso, afiliaciones al sistema de seguridad social, solicitud y entrega de EPI, inducción al sistema de seguridad y salud en el trabajo, trámites que requieren de 10 días hábiles aproximadamente.
- Debido a la continua temporada invernal en todo el departamento ha generado una afectación en los corredores viales de las veredas donde se realizarán las intervenciones, causando problemas para el acceso, transporte y acopio de materiales, como también perjudicando las actividades de ejecución de las obras; causando problemas en los rendimientos.
- Teniendo en cuenta los inconvenientes mencionados en el desarrollo de la ejecución de obra, se vio en la necesidad de prorrogar los convenios hasta el día 30 de diciembre 2024.

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-147	01/11/2024	Requerimiento de Subsanación de Observaciones al presupuesto	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DOS QUEBRADAS	TODOS
CCPT-1709-2024-148	01/11/2024	Requerimiento de Subsanación de Observaciones al presupuesto	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARAMITOS	TODOS
CCPT-1709-2024-149	01/11/2024	Requerimiento de Subsanación de Observaciones al presupuesto	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LAJA	TODOS
CCPT-1709-2024-151	1/11/2024	Requerimiento de Subsanación de Observaciones al presupuesto	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO NEGRO	TODOS
CCPT-1709-2024-156	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA	TODOS
CCPT-1709-2024-157	1/11/2024	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, V1	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	TODOS
CCPT-1709-2024-158	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	TODOS
CCPT-1709-2024-159	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-160	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	TODOS
CCPT-1709-2024-161	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	TODOS
CCPT-1709-2024-162	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA	TODOS
CCPT-1709-2024-163	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	TODOS
CCPT-1709-2024-164	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	TODOS
CCPT-1709-2024-165	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS	TODOS
CCPT-1709-2024-166	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO	TODOS
CCPT-1709-2024-167	1/11/2024	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, V1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	TODOS
CCPT-1709-2024-168	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-169	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA	TODOS
CCPT-1709-2024-170	1/11/2024	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	TODOS
CCPT-1709-2024-171	6/11/2024	Solicitud de extractos bancarios de octubre 2024	BANCO AVVILLAS	TODOS
CCPT-1709-2024-171	5/11/2024	RESPUESTA RADICADO 2024S-VBOG-074858, CERTIFICACIÒN	JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD	TODOS
CCPT-1709-2024-173	7/11/2024	Solicitud de Autorización de Ingreso de Personal de Interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”	TODOS
CCPT-1709-2024-174	9/11/2024	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, V2	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	TODOS
CCPT-1709-2024-174	11/11/2024	Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO	TODOS
CCPT-1709-2024-175	11/11/2024	Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LAJA	TODOS
CCPT-1709-2024-176	11/11/2024	Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARAMITO	TODOS
CCPT-1709-2024-177	11/11/2024	Requerimiento de Balance de Mayores y Menores	JUNTA DE ACCIÓN	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
		Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	COMUNAL VEREDA DOS QUEBRADAS	
CCPT-1709-2024-178	11/11/2024	Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO NEGRO	TODOS
CCPT-1709-2024-179	12/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA	TODOS
CCPT-1709-2024-180	12/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	TODOS
CCPT-1709-2024-181	12/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	TODOS
CCPT-1709-2024-182	12/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	TODOS
CCPT-1709-2024-183	12/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	TODOS
CCPT-1709-2024-184	12/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA	TODOS
CCPT-1709-2024-185	12/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-186	12/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	TODOS
CCPT-1709-2024-190	12/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA	TODOS
CCPT-1709-2024-193	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA	TODOS
CCPT-1709-2024-194	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	TODOS
CCPT-1709-2024-195	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	TODOS
CCPT-1709-2024-196	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	TODOS
CCPT-1709-2024-197	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	TODOS
CCPT-1709-2024-198	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA	TODOS
CCPT-1709-2024-199	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-200	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	TODOS
CCPT-1709-2024-201	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS	TODOS
CCPT-1709-2024-203	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	TODOS
CCPT-1709-2024-204	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA	TODOS
CCPT-1709-2024-205	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	TODOS
CCPT-1709-2024-206	19/11/2024	TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	TODOS
CCPT-1709-2024-207	19/11/2024	REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	TODOS
CCPT-1709-2024-207	20/11/2024	PLAN DE CONTINGENCIA	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	TODOS
CCPT-1709-2024-208	20/11/2024	Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO	TODOS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-208	20/11/2024	PLAN DE CONTINGENCIA	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	TODOS
CCPT-1709-2024-209	20/11/2024	Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DOS QUEBRADAS	TODOS
CCPT-1709-2024-210	20/11/2024	Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARAMITO	TODOS
CCPT-1709-2024-211	20/11/2024	Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LAJA	TODOS
CCPT-1709-2024-212	20/11/2024	Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO NEGRO	TODOS

Tabla 9-Relación de correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
	9/11/2024	Entrega de documentos ambientales requeridos.	J.A.C Vereda La Chica de Prado Tolima	TODOS
2024S-VBOG-087891	22/11/2024	En respuesta a los radicados 2024E-VUVRAZ-115047, 2024E-VUVRAZ-110608, **2024E-VUVRAZ-109903.** y este último donde se pudo evidenciar la información Convenios correspondientes al contrato de interventoría No.1709 de 2024.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"	TODOS
	25/11/2024	Plan de contingencia	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	TODOS

Tabla 10-Relación de correspondencia Recibida

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 1 de 2024
CCPT-1709-2024-149

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LAJA
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Requerimiento de Subsanación de Observaciones al presupuesto

En cumplimiento de las actividades de interventoría del **convenio No. 3751-2023**, relacionado con los **Caminos Comunitarios para la Paz**, nos permitimos recordarle que el pasado **23 de octubre de 2024**, esta interventoría devolvió el presupuesto presentado, con observaciones que requieren ser subsanadas, las cuales fueron debidamente detalladas en el informe entregado.

En este sentido, solicitamos atentamente que procedan a la **subsanación de las observaciones** y la entrega del presupuesto corregido a más tardar el **5 de noviembre de 2024**, con el fin de continuar con el desarrollo adecuado del proyecto. La presentación del presupuesto ajustado es esencial para detallar el alcance real del convenio.

Le recordamos que el incumplimiento en la subsanación de las observaciones dentro del tiempo estipulado podría generar las acciones previstas en el contrato, incluyendo posibles sanciones o suspensión de actividades, conforme a las cláusulas pactadas.

Agradecemos su pronta atención a este requerimiento y quedamos atentos a la recepción de los estudios y diseños corregidos antes del **5 de noviembre de 2024**.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,

MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 1 de 2024
CCPT-1709-2024-148

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARAMITOS
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Requerimiento de Subsanación de Observaciones al presupuesto

En cumplimiento de las actividades de interventoría del **convenio No. 4460-2023**, relacionado con los **Caminos Comunitarios para la Paz**, nos permitimos recordarle que el pasado **23 de octubre de 2024**, esta interventoría devolvió el presupuesto presentado, con observaciones que requieren ser subsanadas, las cuales fueron debidamente detalladas en el informe entregado.

En este sentido, solicitamos atentamente que procedan a la **subsanación de las observaciones** y la entrega del presupuesto corregido a más tardar el **5 de noviembre de 2024**, con el fin de continuar con el desarrollo adecuado del proyecto. La presentación del presupuesto ajustado es esencial para detallar el alcance real del convenio.

Le recordamos que el incumplimiento en la subsanación de las observaciones dentro del tiempo estipulado podría generar las acciones previstas en el contrato, incluyendo posibles sanciones o suspensión de actividades, conforme a las cláusulas pactadas.

Agradecemos su pronta atención a este requerimiento y quedamos atentos a la recepción de los estudios y diseños corregidos antes del **5 de noviembre de 2024**.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,



MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 1 de 2024
CCPT-1709-2024-147

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DOS QUEBRADAS
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Requerimiento de Subsanación de Observaciones al presupuesto

En cumplimiento de las actividades de interventoría del **convenio No. 4607-2023**, relacionado con los **Caminos Comunitarios para la Paz**, nos permitimos recordarle que el pasado **23 de octubre de 2024**, esta interventoría devolvió el presupuesto presentado, con observaciones que requieren ser subsanadas, las cuales fueron debidamente detalladas en el informe entregado.

En este sentido, solicitamos atentamente que procedan a la **subsanación de las observaciones** y la entrega del presupuesto corregido a más tardar el **5 de noviembre de 2024**, con el fin de continuar con el desarrollo adecuado del proyecto. La presentación del presupuesto ajustado es esencial para detallar el alcance real del convenio.

Le recordamos que el incumplimiento en la subsanación de las observaciones dentro del tiempo estipulado podría generar las acciones previstas en el contrato, incluyendo posibles sanciones o suspensión de actividades, conforme a las cláusulas pactadas.

Agradecemos su pronta atención a este requerimiento y quedamos atentos a la recepción de los estudios y diseños corregidos antes del **5 de noviembre de 2024**.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,



MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 1 de 2024
CCPT-1709-2024-151

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO NEGRO
Municipio de Dolores, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Requerimiento de Subsanación de Observaciones al presupuesto

En cumplimiento de las actividades de interventoría del **convenio No. 4162-2023**, relacionado con los **Caminos Comunitarios para la Paz**, nos permitimos recordarle que el pasado **22 de octubre de 2024**, esta interventoría devolvió el presupuesto presentado, con observaciones que requieren ser subsanadas, las cuales fueron debidamente detalladas en el informe entregado.

En este sentido, solicitamos atentamente que procedan a la **subsanación de las observaciones** y la entrega del presupuesto a más tardar el **5 de noviembre de 2024**, con el fin de continuar con el desarrollo adecuado del proyecto. La presentación del presupuesto ajustado es esencial para detallar el alcance real del convenio.

Le recordamos que el incumplimiento en la subsanación de las observaciones dentro del tiempo estipulado podría generar las acciones previstas en el contrato, incluyendo posibles sanciones o suspensión de actividades, conforme a las cláusulas pactadas.

Agradecemos su pronta atención a este requerimiento y quedamos atentos a la recepción de los estudios y diseños corregidos antes del **5 de noviembre de 2024**.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,



MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-156

Señora
R/L LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 3921 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción*

*Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales** que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-157

Señor
R/L JOSE NOEL RUIZ PEÑA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, V1

Cordial saludo.

A continuación, se realizan recomendaciones después de la revisión V1 del documento Plan de Gestión Ambiental PGA, para el convenio 3933 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

- Se requiere ser más específico en las descripciones contempladas en el documento PGA, tales como: Línea base-Descripción Física, Localización y Descripción de la zona, Descripción Constructiva, Línea base ambiental, Descripción de la Topografía. Se adjunta modelo guía
- No se evidencia descripción de los Ítems RECURSO HIDRICO y RESIDuOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

Con lo anterior, se resalta que se debe dar cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en las fichas de manejo.

Asimismo, se requiere la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos

- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y* ***ambientales*** *que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-158

Señor
R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 4023 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

*Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales** que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-159

Señora
R/L LUCELY TORRIJO URIZA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 4038 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción*

*Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales** que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-160

Señora
R/L RUBELIA PRIETO QUEZADA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 4162 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción*

*Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales** que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-161

Señor
R/L MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 4354 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción*

*Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales** que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-162

Señor
R/L TOMAS HERRERA SILVA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 4445 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y* ***ambientales*** *que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-163

Señora
R/L ELIZABETH MORENO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 4460 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales***

que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-164

Señor
R/L GUSTAVO ROCHA ZARTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 4477 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción*

*Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales** que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-165

Señor
R/L JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 4607 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y* ***ambientales*** *que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-166

Señor
R/L GERMAN RODRIGUEZ APONTE
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.


Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 4639 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y* ***ambientales*** *que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-167

Señora
R/L ELIZABETH CARDENAS HERRERA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, V1

Cordial saludo.

A continuación, se realizan recomendaciones después de la revisión V1 de la documentación emitida, para el convenio 4541 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

- MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS. No se diligenciaron las casillas señaladas en color amarillo (2.5. AUTORIDAD (ES) AMBIENTAL (ES) COMPETENTE (S) y 2.7.2. FUENTES DE MATERIALES)
- Se requieren los contratos de Concesión Minera y/o el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados (debe coincidir con la licencia ambiental)

Asimismo, se requiere la entrega de los anexos:

- Se adjunta modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-**PGA**, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022. Se debe complementar lo que se encuentra señalado y teniendo en cuenta las observaciones y/o anuncios que estan en el mismo, de acuerdo a las características del proyecto.
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas.

Con lo anterior, se resalta que se debe dar cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en las fichas de manejo.

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales** que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".*

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-168

Señora
R/L ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 3751 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y* ***ambientales***

que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-170

Señor
R/L JEOVANNY GARZÓN QUINTERO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 3669 DE 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales** que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las*

especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 05 de 2024
CCPT-1709-2024-171

Ingeniero:
JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO
SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

REF: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: RESPUESTA RADICADO 2024S-VBOG-074858, CERTIFICACIÒN.

Por medio de la presente, en calidad de interventoría, nos dirigimos a ustedes para certificar que, tras la evaluación de los convenios en el Municipio de Cunday bajo los convenios 3669 de 2023, 4038 de 2023, 4445 de 2023, 4921 de 2023 y 4354 de 2023, Municipio de Dolores con convenio 4162 de 2023, Municipio de Icononzo con convenios 3751 de 2023, 4607 de 2023, 4460 de 2023 y 4639 de 2023, Municipio de Prado con convenios 3766 de 2023 y 3933 de 2023, Municipio Saldaña con convenio 4477 de 2023 y Municipio de Villaricas con convenio 4541 de 2023, se ha determinado que estos se clasifican como un proyecto de baja complejidad. En consecuencia, consideramos que no es necesario elaborar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). A continuación, detallamos las razones que sustentan esta clasificación:

Clasificación de actividades: El proyecto se considera de baja complejidad por sus condiciones y características, dado que las actividades de mantenimiento y mejoramiento vial se desarrollarán sobre las zonas intervenidas y/o infraestructura existente, no implican obras de gran envergadura (ampliaciones o cambios significativos en el uso del suelo), no se requiere de permisos ambientales directos, manejo de recursos, ni generación de impactos ambientales significativos.

Normativa Aplicable: La normativa ambiental vigente, incluyendo el Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos de esta naturaleza no requieren la elaboración de un Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), siempre que se implementen medidas de gestión adecuadas. Así, aquellos proyectos que evidencien la aplicación de prácticas de manejo ambiental responsables y que cumplan con la normativa vigente pueden estar exentos de esta obligación.

Alcance Limitado: Las actividades y recursos involucrados en el proyecto son limitados, lo que sugiere un impacto mínimo en el entorno.

Ubicación Estratégica: La localización del proyecto no afecta áreas sensibles o protegidas, como zonas de conservación, parques nacionales o hábitats críticos. Adicional, se contara con un plan de gestión ambiental (PGA), que permitirá evaluar el cumplimiento de las medidas de mitigación y la efectividad de las acciones implementadas, garantizando el seguimiento de posibles impactos, reforzando la decisión de no elaborar un PAGA. A continuación, se relacionan las medidas de manejo ambiental mínimas para la aplicabilidad del proyecto de baja complejidad:

Subprograma 1.1: conformación del grupo de gestión ambiental y social
Subprograma 1.2: capacitación y concienciación para el personal de obra
Subprograma 1.3: cumplimiento de requerimientos legales
Subprograma 2.1: manejo integral de materiales de construcción

Subprograma 2.3: señalización en frentes de obra y sitios temporales
Subprograma 2.4: manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

Asimismo, en el anexo técnico se establece "*El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados*."

Con base en estos puntos, concluimos que la elaboración del PAGA no es necesario para los proyectos (convenios), lo que nos permite avanzar con las actividades de manera eficiente y responsable.

Es importante destacar que la interventoría está a la espera de entrega del Plan de Gestión Ambiental-(PGA) y sus anexos por parte de cada uno de los responsables de los convenios; documentación que será revisada por interventoría y una vez cumpla con los lineamientos establecidos, se radicará a la Subdirector de Sostenibilidad. Desde la interventoría, hemos estado realizando un seguimiento constante y reiterando la necesidad de cumplir con los lineamientos mínimos requeridos para la gestión ambiental inicial.

Esta certificación se emite con el propósito de respaldar la decisión de la no elaboración del documento PAGA y garantizar que se mantenga un compromiso con la protección del medio ambiente durante el desarrollo del proyecto.

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a sus indicaciones, para de esta forma dar trámite a la continuidad del PGA.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 7 de 2024
CCPT-1709-2024-173

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"
ATN.ING. JOSE VICENTE SUAREZ
SUPERVISOR DEL PROYECTO

C.C. ING DIEGO ALFREDO ARAGON
APOYO A LA SUPERVISION

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Solicitud de Autorización de Ingreso de Personal de Interventoría

En el marco de los **convenios del Tolima**, relacionado con los **Caminos Comunitarios para la Paz total**, nos permitimos solicitar su colaboración para autorizar el ingreso del personal asignado por la interventoría, que deberá realizar supervisión en el sitio de la obra.

A continuación, se relaciona el personal para el cual se requiere autorización de ingreso:

NUMERO	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO
1	KAREN DAYANA RODRIGUEZ	1.091.674.827	INSPECTOR AMBIENTAL
2	LUISA FERNANDA TRUJILLO ARIAS	1.110.506.473	INSPECTOR SST INTERVENTORIA
3	JEYSEL YESENIA CABRERA	1.090.433.758	INSPECTOR DE INTERVENTORIA
4	ASTRID YAJAIRA LEON GUEVARA	60.372.439	INSPECTOR DE INTERVENTORIA


Este personal estará encargado de realizar las actividades de control y seguimiento técnico requeridas para el correcto avance del proyecto. Solicitamos que se facilite su acceso al área de obra durante las jornadas establecidas para la ejecución de sus labores.

Agradecemos su atención y colaboración para garantizar el cumplimiento de las funciones de interventoría, las cuales son fundamentales para la adecuada ejecución del convenio.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Sin otro particular, quedamos atentos a su confirmación y a cualquier documentación o proceso adicional que sea necesario para gestionar el acceso del personal mencionado.

Atentamente,



JESUS EDGARDO VERGEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ccpttolima1709@gmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 01 de 2024
CCPT-1709-2024-169

Señor
R/L YENY MARCELA CARDOZO YARA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PARA SU POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO Y REMISIÒN.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, desde interventoría solicitamos su amable colaboración con el diligenciamiento de documentación mínima requerida desde el componente ambiental, para el convenio 3766 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** se adjuntan modelo guía para la elaboración del Plan de Gestión ambiental-PGA, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos para el Sector Carretero Versión 2022.

Asimismo, se reitera la entrega de los anexos mencionados:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y* ***ambientales***

que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".

Sin otra particular, desde interventoría quedamos atentos a cualquier inquietud y entrega de la documentación mínima requerida, asimismo, agradecemos de antemano su pronta atención al asunto, lo que nos permitirá continuar con el trámite y cumplimiento del componente ambiental.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 09 de 2024
CCPT-1709-2024-174

Señor
R/L JOSE NOEL RUIZ PEÑA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, V2

Cordial saludo.

A continuación, se realizan recomendaciones después de la revisión V2 del documento Plan de Gestión Ambiental PGA, para el convenio 3933 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo cual paso a detallar:

Se recibe documento Plan de Gestión Ambiental sin los anexos correspondientes:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos sólidos, **EMSERPRADO**
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas, por parte del señor **JOSE NOEL RUIZ** y registro fotográfico del reservorio de aguas lluvias
- Certificado del propietario para uso de unidad sanitaria, por parte de la señora **CECILIA PEÑA**
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Con lo anterior, se reitera la gran importancia de dar cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en las fichas de manejo.

Cabe resaltar que, en el anexo técnico ítems 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, se establece "*Previo a la ejecución de las obras, el Organismo de Acción Comunal - OAC deberá efectuar todas las gestiones sociales, prediales y **ambientales** que apliquen y que se*

reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente".

Desde la interventoría quedamos a su disposición para resolver cualquier inquietud y recibir la documentación mínima requerida. Agradecemos de antemano su pronta atención a este asunto, lo cual nos permitirá avanzar con el trámite y asegurar el cumplimiento del componente ambiental.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 11 de 2024
CCPT-1709-2024-174

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, solicitamos atentamente la presentación del balance de **mayores y menores cantidades** correspondiente al presupuesto asignado al **convenio 4639 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**. Este balance deberá reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las previstas en el presupuesto inicial, de acuerdo con el avance físico del proyecto hasta la fecha y considerando las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

Es de suma importancia contar con este balance detallado, ya que permitirá analizar las variaciones en el uso de los recursos y ajustar los costos en función de los cambios en las cantidades requeridas para la ejecución de la obra.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación entre las cantidades proyectadas y ejecutadas** para cada partida del presupuesto.
2. **Justificación de las variaciones** en las cantidades, indicando las razones para mayores o menores cantidades en cada caso.
3. **Impacto financiero** de dichas variaciones en el presupuesto total del proyecto.

Agradecemos que el balance sea entregado a más tardar el día **jueves, 14 de noviembre de 2024**, para proceder con los ajustes necesarios en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,

MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 11 de 2024
CCPT-1709-2024-175

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LAJA
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, solicitamos atentamente la presentación del balance de **mayores y menores cantidades** correspondiente al presupuesto asignado al **convenio 3751 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**. Este balance deberá reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las previstas en el presupuesto inicial, de acuerdo con el avance físico del proyecto hasta la fecha y considerando las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

Es de suma importancia contar con este balance detallado, ya que permitirá analizar las variaciones en el uso de los recursos y ajustar los costos en función de los cambios en las cantidades requeridas para la ejecución de la obra.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación entre las cantidades proyectadas y ejecutadas** para cada partida del presupuesto.
2. **Justificación de las variaciones** en las cantidades, indicando las razones para mayores o menores cantidades en cada caso.
3. **Impacto financiero** de dichas variaciones en el presupuesto total del proyecto.

Agradecemos que el balance sea entregado a más tardar el día **jueves, 14 de noviembre de 2024**, para proceder con los ajustes necesarios en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,

MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 11 de 2024
CCPT-1709-2024-176

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARAMITO
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, solicitamos atentamente la presentación del balance de **mayores y menores cantidades** correspondiente al presupuesto asignado al **convenio 4460 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**. Este balance deberá reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las previstas en el presupuesto inicial, de acuerdo con el avance físico del proyecto hasta la fecha y considerando las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

Es de suma importancia contar con este balance detallado, ya que permitirá analizar las variaciones en el uso de los recursos y ajustar los costos en función de los cambios en las cantidades requeridas para la ejecución de la obra.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación entre las cantidades proyectadas y ejecutadas** para cada partida del presupuesto.
2. **Justificación de las variaciones** en las cantidades, indicando las razones para mayores o menores cantidades en cada caso.
3. **Impacto financiero** de dichas variaciones en el presupuesto total del proyecto.

Agradecemos que el balance sea entregado a más tardar el día **jueves, 14 de noviembre de 2024**, para proceder con los ajustes necesarios en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,

MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 11 de 2024
CCPT-1709-2024-177

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DOS QUEBRADAS
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, solicitamos atentamente la presentación del balance de **mayores y menores cantidades** correspondiente al presupuesto asignado al **convenio 4607 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**. Este balance deberá reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las previstas en el presupuesto inicial, de acuerdo con el avance físico del proyecto hasta la fecha y considerando las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

Es de suma importancia contar con este balance detallado, ya que permitirá analizar las variaciones en el uso de los recursos y ajustar los costos en función de los cambios en las cantidades requeridas para la ejecución de la obra.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación entre las cantidades proyectadas y ejecutadas** para cada partida del presupuesto.
2. **Justificación de las variaciones** en las cantidades, indicando las razones para mayores o menores cantidades en cada caso.
3. **Impacto financiero** de dichas variaciones en el presupuesto total del proyecto.

Agradecemos que el balance sea entregado a más tardar el día **jueves, 14 de noviembre de 2024**, para proceder con los ajustes necesarios en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,

MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 11 de 2024
CCPT-1709-2024-178

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO NEGRO
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, solicitamos atentamente la presentación del balance de **mayores y menores cantidades** correspondiente al presupuesto asignado al **convenio 4162 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**. Este balance deberá reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las previstas en el presupuesto inicial, de acuerdo con el avance físico del proyecto hasta la fecha y considerando las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

Es de suma importancia contar con este balance detallado, ya que permitirá analizar las variaciones en el uso de los recursos y ajustar los costos en función de los cambios en las cantidades requeridas para la ejecución de la obra.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación entre las cantidades proyectadas y ejecutadas** para cada partida del presupuesto.
2. **Justificación de las variaciones** en las cantidades, indicando las razones para mayores o menores cantidades en cada caso.
3. **Impacto financiero** de dichas variaciones en el presupuesto total del proyecto.

Agradecemos que el balance sea entregado a más tardar el día **jueves, 14 de noviembre de 2024**, para proceder con los ajustes necesarios en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,

MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 12 de 2024
CCPT-1709-2024-179

Señora
R/L LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

En atención al presente, la interventoría se permite reiterar la entrega de la documentación mínima requerida conforme a la gestión ambiental, para el convenio 3921 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, por lo cual paso a detallar la fase de entrega inicial:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a la entrega de la documentación contractual PGA, con la revisión y actualización de lo resaltado en cada uno de los formatos del Manual de Interventoría de Obras Públicas, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento del componente ambiental del proyecto.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 12 de 2024
CCPT-1709-2024-180

Señor
R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

En atención al presente, la interventoría se permite reiterar la entrega de la documentación mínima requerida conforme a la gestión ambiental, para el convenio 4023 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", ,** en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, por lo cual paso a detallar la fase de entrega inicial:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a la entrega de la documentación contractual PGA, con la revisión y actualización de lo resaltado en cada uno de los formatos del Manual de Interventoría de Obras Públicas, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento del componente ambiental del proyecto.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 12 de 2024
CCPT-1709-2024-181

Señora
R/L LUCELY TORRIJO URIZA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

En atención al presente, la interventoría se permite reiterar la entrega de la documentación mínima requerida conforme a la gestión ambiental, para el convenio 4038 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", ,** en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, por lo cual paso a detallar la fase de entrega inicial:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a la entrega de la documentación contractual PGA, con la revisión y actualización de lo resaltado en cada uno de los formatos del Manual de Interventoría de Obras Públicas, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento del componente ambiental del proyecto.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 12 de 2024
CCPT-1709-2024-182

Señora
R/L RUBELIA PRIETO QUEZADA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

En atención al presente, la interventoría se permite reiterar la entrega de la documentación mínima requerida conforme a la gestión ambiental, para el convenio 4162 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, por lo cual paso a detallar la fase de entrega inicial:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a la entrega de la documentación contractual PGA, con la revisión y actualización de lo resaltado en cada uno de los formatos del Manual de Interventoría de Obras Públicas, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento del componente ambiental del proyecto.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 12 de 2024
CCPT-1709-2024-183

Señor
R/L MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

En atención al presente, la interventoría se permite reiterar la entrega de la documentación mínima requerida conforme a la gestión ambiental, para el convenio 4354 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, por lo cual paso a detallar la fase de entrega inicial:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a la entrega de la documentación contractual PGA, con la revisión y actualización de lo resaltado en cada uno de los formatos del Manual de Interventoría de Obras Públicas, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento del componente ambiental del proyecto.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 12 de 2024
CCPT-1709-2024-186

Señor
R/L GUSTAVO ROCHA ZARTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

En atención al presente, la interventoría se permite reiterar la entrega de la documentación mínima requerida conforme a la gestión ambiental, para el convenio 4477 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, por lo cual paso a detallar la fase de entrega inicial:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a la entrega de la documentación contractual PGA, con la revisión y actualización de lo resaltado en cada uno de los formatos del Manual de Interventoría de Obras Públicas, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento del componente ambiental del proyecto.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 12 de 2024
CCPT-1709-2024-190

Señora
R/L YENY MARCELA CARDOZO YARA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.


ASUNTO: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

En atención al presente, la interventoría se permite reiterar la entrega de la documentación mínima requerida conforme a la gestión ambiental, para el convenio 3766 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, por lo cual paso a detallar la fase de entrega inicial:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a la entrega de la documentación contractual PGA, con la revisión y actualización de lo resaltado en cada uno de los formatos del Manual de Interventoría de Obras Públicas, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento del componente ambiental del proyecto.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 12 de 2024
CCPT-1709-2024-184

Señor
R/L TOMAS HERRERA SILVA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

En atención al presente, la interventoría se permite reiterar la entrega de la documentación mínima requerida conforme a la gestión ambiental, para el convenio 4445 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, por lo cual paso a detallar la fase de entrega inicial:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a la entrega de la documentación contractual PGA, con la revisión y actualización de lo resaltado en cada uno de los formatos del Manual de Interventoría de Obras Públicas, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento del componente ambiental del proyecto.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-193

Señora
R/L LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 3921 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-194

Señor
R/L JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 4023 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-195

Señora
R/L LUCELY TORRIJO URIZA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 4038 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-196

Señora
R/L RUBELIA PRIETO QUEZADA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 4162 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-197

Señor
R/L MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 4354 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-198

Señor
R/L TOMAS HERRERA SILVA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 4445 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-199

Señora
R/L ELIZABETH MORENO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 4460 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-200

Señor
R/L GUSTAVO ROCHA ZARTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 4477 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-201

Señor
R/L JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 4607 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-203

Señora
R/L ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 3751 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-204

Señora
R/L YENY MARCELA CARDOZO YARA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 3766 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-205

Señor
R/L JEOVANNY GARZÓN QUINTERO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 3669 DE 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-206

Señora
R/L ELIZABETH CARDENAS HERRERA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: TERCERA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En virtud del convenio 4541 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** y acorde al control y seguimiento que se realiza desde interventoría, solicitamos se dé respuesta de **MANERA URGENTE** a la entrega de documentación solicitada inicialmente, relacionada a la gestión ambiental del proyecto.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS. No se diligenciaron las casillas señaladas en color amarillo (2.5. AUTORIDAD (ES) AMBIENTAL (ES) COMPETENTE (S) y 2.7.2. FUENTES DE MATERIALES)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado Unidad sanitara

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 19 de 2024
CCPT-1709-2024-207

Señor
R/L JOSE NOEL RUIZ PEÑA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

A continuación, se realizan recomendaciones después de la revisión V2 del documento Plan de Gestión Ambiental PGA, para el convenio 3933 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo cual paso a detallar:

Se recibe documento Plan de Gestión Ambiental sin los anexos correspondientes:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos sólidos, **EMSERPRADO**
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas, por parte del señor **JOSE NOEL RUIZ** y registro fotográfico del reservorio de aguas lluvias
- Certificado del propietario para uso de unidad sanitaria, por parte de la señora **CECILIA PEÑA**
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA una vez se de inicio a las actividades constructivas, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 20 de 2024
CCPT-1612-2024-207

Señores
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
EL CUINDE,
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: PLAN DE CONTINGENCIA

Cordial saludo.

Por medio de la presente queremos manifestarle la preocupación de esta interventoría por los atrasos en la ejecución del proyecto ya que a la fecha estamos a menos de 1 mes de finalización del contrato y no se percibe el avance necesario para llevar a feliz término la ejecución total del proyecto, es por este motivo que le pedimos a la junta de acción comunal en apoyo de su residente de obra un plan de contingencia detallado, medible que garantice el cumplimiento del objeto contractual en el tiempo establecido.

Esperamos contar con este plan de contingencia a mas tardar el día 21 de noviembre del presente año

Gracias por su atención.

HERNAN LEANDRO RIOS ANGARITA
residente de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 20 de 2024
CCPT-1612-2024-208

Señores
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
BAJO BELGICA
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: PLAN DE CONTINGENCIA

Cordial saludo.

Por medio de la presente queremos manifestarle la preocupación de esta interventoría por los atrasos en la ejecución del proyecto ya que a la fecha estamos a menos de 1 mes de finalización del contrato y no se percibe el avance necesario para llevar a feliz término la ejecución total del proyecto, es por este motivo que le pedimos a la junta de acción comunal en apoyo de su residente de obra un plan de contingencia detallado, medible que garantice el cumplimiento del objeto contractual en el tiempo establecido.

Esperamos contar con este plan de contingencia a más tardar el día 21 de noviembre del presente año

Cordial Saludo

HERNAN LEANDRO RIOS ANGARITA
residente de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 20 de 2024
CCPT-1709-2024-208

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud del **11 de noviembre** del presente año mediante oficio **CCPT-1709-2024-174,** para la presentación del balance de mayores y menores cantidades correspondiente al presupuesto asignado al **Convenio 4639 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**.

Como se indicó anteriormente, este balance debe reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las proyectadas en el presupuesto inicial, tomando en cuenta el avance físico del proyecto hasta la fecha y las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

La entrega de este balance es crucial para analizar las variaciones en el uso de los recursos y realizar los ajustes necesarios en los costos asociados al proyecto.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación detallada entre las cantidades proyectadas y ejecutadas para cada partida presupuestaria.**
2. **Justificación clara de las variaciones en las cantidades, indicando las razones específicas de los mayores o menores valores en cada caso.**
3. **Impacto financiero de estas variaciones sobre el presupuesto total del proyecto.**

Agradecemos que el balance sea entregado **a más tardar el viernes, 22 de noviembre de 2024**, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin más por el momento, quedamos atentos a su pronta respuesta y a disposición para cualquier aclaración o apoyo necesario en la elaboración del documento solicitado.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Agradeciendo de antemano su colaboración, nos despedimos con un cordial saludo.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,



MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 20 de 2024
CCPT-1709-2024-209

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DOS QUEBRADAS
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud del **11 de noviembre** del presente año mediante oficio **CCPT-1709-2024-177,** para la presentación del balance de mayores y menores cantidades correspondiente al presupuesto asignado al **Convenio 4607 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**.

Como se indicó anteriormente, este balance debe reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las proyectadas en el presupuesto inicial, tomando en cuenta el avance físico del proyecto hasta la fecha y las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

La entrega de este balance es crucial para analizar las variaciones en el uso de los recursos y realizar los ajustes necesarios en los costos asociados al proyecto.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación detallada entre las cantidades proyectadas y ejecutadas para cada partida presupuestaria.**
2. **Justificación clara de las variaciones en las cantidades, indicando las razones específicas de los mayores o menores valores en cada caso.**
3. **Impacto financiero de estas variaciones sobre el presupuesto total del proyecto.**

Agradecemos que el balance sea entregado **a más tardar el viernes, 22 de noviembre de 2024**, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin más por el momento, quedamos atentos a su pronta respuesta y a disposición para cualquier aclaración o apoyo necesario en la elaboración del documento solicitado.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Agradeciendo de antemano su colaboración, nos despedimos con un cordial saludo.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,



MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 20 de 2024
CCPT-1709-2024-210

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARAMITO
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud del **11 de noviembre** del presente año mediante oficio **CCPT-1709-2024-176,** para la presentación del balance de mayores y menores cantidades correspondiente al presupuesto asignado al **Convenio 4460 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**.

Como se indicó anteriormente, este balance debe reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las proyectadas en el presupuesto inicial, tomando en cuenta el avance físico del proyecto hasta la fecha y las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

La entrega de este balance es crucial para analizar las variaciones en el uso de los recursos y realizar los ajustes necesarios en los costos asociados al proyecto.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación detallada entre las cantidades proyectadas y ejecutadas para cada partida presupuestaria.**
2. **Justificación clara de las variaciones en las cantidades, indicando las razones específicas de los mayores o menores valores en cada caso.**
3. **Impacto financiero de estas variaciones sobre el presupuesto total del proyecto.**

Agradecemos que el balance sea entregado **a más tardar el viernes, 22 de noviembre de 2024**, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin más por el momento, quedamos atentos a su pronta respuesta y a disposición para cualquier aclaración o apoyo necesario en la elaboración del documento solicitado.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Agradeciendo de antemano su colaboración, nos despedimos con un cordial saludo.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,



MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 20 de 2024
CCPT-1709-2024-211

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LAJA
Municipio de Icononzo, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud del **11 de noviembre** del presente año mediante oficio **CCPT-1709-2024-175,** para la presentación del balance de mayores y menores cantidades correspondiente al presupuesto asignado al **Convenio 3751 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**.

Como se indicó anteriormente, este balance debe reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las proyectadas en el presupuesto inicial, tomando en cuenta el avance físico del proyecto hasta la fecha y las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

La entrega de este balance es crucial para analizar las variaciones en el uso de los recursos y realizar los ajustes necesarios en los costos asociados al proyecto.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación detallada entre las cantidades proyectadas y ejecutadas para cada partida presupuestaria.**
2. **Justificación clara de las variaciones en las cantidades, indicando las razones específicas de los mayores o menores valores en cada caso.**
3. **Impacto financiero de estas variaciones sobre el presupuesto total del proyecto.**

Agradecemos que el balance sea entregado **a más tardar el viernes, 22 de noviembre de 2024**, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin más por el momento, quedamos atentos a su pronta respuesta y a disposición para cualquier aclaración o apoyo necesario en la elaboración del documento solicitado.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Agradeciendo de antemano su colaboración, nos despedimos con un cordial saludo.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,



MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Ibagué, noviembre 20 de 2024
CCPT-1709-2024-212

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO NEGRO
Municipio de Dolores, Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

Asunto: Reiteración de Requerimiento de Balance de Mayores y Menores Cantidades del Presupuesto según Avance del Proyecto y Cotizaciones Aprobadas en Comités Operativos

Por medio de la presente, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud del **11 de noviembre** del presente año mediante oficio **CCPT-1709-2024-178,** para la presentación del balance de mayores y menores cantidades correspondiente al presupuesto asignado al **Convenio 4162 de 2023 de Caminos Comunitarios para la Paz**.

Como se indicó anteriormente, este balance debe reflejar las cantidades ejecutadas en relación con las proyectadas en el presupuesto inicial, tomando en cuenta el avance físico del proyecto hasta la fecha y las cotizaciones de insumos y materiales aprobadas en los comités operativos.

La entrega de este balance es crucial para analizar las variaciones en el uso de los recursos y realizar los ajustes necesarios en los costos asociados al proyecto.

El balance solicitado deberá incluir:

1. **Comparación detallada entre las cantidades proyectadas y ejecutadas para cada partida presupuestaria.**
2. **Justificación clara de las variaciones en las cantidades, indicando las razones específicas de los mayores o menores valores en cada caso.**
3. **Impacto financiero de estas variaciones sobre el presupuesto total del proyecto.**

Agradecemos que el balance sea entregado **a más tardar el viernes, 22 de noviembre de 2024**, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en la planeación y ejecución del proyecto.

Sin más por el momento, quedamos atentos a su pronta respuesta y a disposición para cualquier aclaración o apoyo necesario en la elaboración del documento solicitado.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Agradeciendo de antemano su colaboración, nos despedimos con un cordial saludo.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Atentamente,



MARLO MAURICIO PRADO LEYVA
Residente de Interventoría
maoprale@hotmail.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 06 de 2024
CCPT-1709-2024-171

Señores

BANCO AVVILLAS

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4”

Asunto: Solicitud de extractos bancarios de octubre 2024

Nos permitimos solicitar de manera cordial, nos remitan los extractos bancarios correspondientes al mes de octubre de 2024 de cada una de las cuentas que relacionamos a continuación:

No.	MUNICIPIO	VIA o VERADA	NIT	CONVENIO	BANCO	SUCURSAL	No DE CUENTA
1	Cunday	LAS CATORCE	800.197.152-9	3669 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401294160
2	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	800.209.514-5	3921 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401294376
3	Cunday	EL CUINDE	809.000.229-4	4038 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401294178
4	Cunday	EL REVES	900.294.464-1	4354 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401294459
5	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	901.703.673-2	4445 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401294236
6	Dolores	RIONEGRO	809.000.237-3	4162 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401294582
7	Icononzo	LA LAJA	800.254.822-1	3751 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401293949
8	Icononzo	PARAMITO	800.254.771-2	4460 de 2023	AV VILLAS	ESPINAL	40512710-1
9	Icononzo	DOS QUEBRADAS	800.254.791-1	4607 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401293915
10	Icononzo	MUNDO NUEVO	901064806-2	4639 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401293998
11	Prado	LA CHICA	809.009.256-4	3766 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401294566
12	Prado	ALTA GRACIA	901.115.117-6	3933 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401294400
13	Saldaña	JABALCON	800.138.866-7	4477 de 2023	AV VILLAS	ESPINAL	405127416
14	Villarrica	BAJO BELGICA	809.001.984-1	4023 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401293832
15	Villarrica	ALTO MOSCU	901.685.006-1	4541 de 2023	AV VILLAS	IBAGUE - CC MULTICENTRO	401293816

Donde se indiquen los rendimientos financieros obtenidos a la fecha. Lo anterior para atender un requerimiento que nos ha realizado la Procuraduría general de la Nación en cumplimiento de mis obligaciones contractuales establecidas como interventores y responsables del manejo en conjunto de las citas cuentas.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, noviembre 12 de 2024
CCPT-1709-2024-185

Señora
R/L ELIZABETH MORENO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO
Departamento del Tolima

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

ASUNTO: REITERACIÒN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL-PGA

Cordial saludo.

En atención al presente, la interventoría se permite reiterar la entrega de la documentación mínima requerida conforme a la gestión ambiental, para el convenio 4460 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.",** en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, por lo cual paso a detallar la fase de entrega inicial:

- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)

Agradecemos de antemano su gestión y quedamos atentos a la entrega de la documentación contractual PGA, con la revisión y actualización de lo resaltado en cada uno de los formatos del Manual de Interventoría de Obras Públicas, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento del componente ambiental del proyecto.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-087891
Fecha: 2024-11-22 20:26:35

SEÑOR(A):
JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
PETICIONARIO

CALLE 152B 72-91
ccpttolima1709@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: En respuesta a los radicados 2024E-VUVRAZ-115047, 2024E-VUVRAZ-110608, **2024E-VUVRAZ-109903.** y este último donde se pudo evidenciar la información
Convenios correspondientes al contrato de interventoría No.1709 de 2024.

Respetado Representante:

Cordial saludo,

En relación con los radicados 2024E-VUVRAZ-115047, 2024E-VUVRAZ-110608, y **2024E-VUVRAZ-109903** este último ya de forma correcta donde se pudo evidenciar la información, y contrato 1709 de 2024, por medio del cual, la Interventoría remite a la Subdirección de Sostenibilidad los documentos solicitados para la etapa de inicio y debidamente firmados, para la primera entrega de las juntas de Acción Comunal de las siguientes veredas:

1. **VEREDA LA CATORCE, DEL MUNICIPIO DE CUNDAY**, cuyo contrato de obra es 3669 de 2023, y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

2. **VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUNDAY**, cuyo contrato de obra es 3921 de 2023, y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA

FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS.

3. **VEREDA EL CUINDE, DEL MUNICIPIO CUNDAY**, cuyo contrato de obra es 4038 de 2023 y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

4. **VEREDA EL REVÉS, DEL MUNICIPIO CUNDAY**, y cuyo contrato de obra es 4354 de 2023 y objeto es, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

5. **VEREDA AGUA BLANCA, LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY**, cuyo contrato de obra es 4445 de 2023 y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS.

6. **VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CUNDAY**, y cuyo contrato de obra es 4445 de 2023, y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

7. **VEREDA LA LAJA, DEL MUNICIPIO ICONONZO**, y cuyo contrato de obra es 3751 de 2023 y objeto es, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

8. **VEREDA PARAMITO, DEL MUNICIPIO ICONONZO**, y cuyo contrato de obra es 4460 de 2023 y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS.

9. **VEREDA DOS QUEBRADAS, DEL MUNICIPIO DE ICONONZO**, y cuyo contrato de obra es 4607 de 2023, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS.

10. **VEREDA MUNDO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE ICONONZO**, y cuyo contrato de obra es 4639 de 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS.

11. **VEREDA LA CHICA, DEL MUNICIPIO DE PRADO**, y cuyo contrato de obra es 3766 de 2023, y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA

EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

12. **VEREDA ALTA GRACIA, DEL MUNICIPIO DE PRADO**, y cuyo contrato de obra es 3933 de 2023 y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO DE PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

13. **VEREDA JABALCON, DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA** y cuyo contrato de obra es 4407 de 2023 y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS.

14. **VEREDA BAJO BELGICA, DEL MUNICIPIO DE VILLARICA**, y cuyo contrato de obra es 4023 de 2023 y objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO DE VILLARICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS.

15. **VEREDA ALTO MOSCU, DEL MUNICIPIO DE VILLARICA**, y cuyo contrato de obra es 4541 de 2023 y objeto es, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO DE VILLARICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Y contrato de interventoría 1709 de 2024 para todos, del departamento del Tolima.

Esta Subdirección indica, que de acuerdo con lo establecido para la entrega inicial se recibe:

a) Formato Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3-FR-1:

- Matriz debidamente diligenciada y con las firmas respectivas del contratista e interventoría.

b) Certificación expedida por la Interventoría con la justificación de la no aplicabilidad del documento **PAGA** por la no afectación a territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la nación.

c) Plan de Inversión Social versión, MASPS-MN1-IN-3- FR-5:

De acuerdo con las cotizaciones remitidas y la justificación de la gestión social en relación con las actividades de socialización y participación comunitaria, se da la **NO OBJECIÓN** al plan de inversión; además de evidenciarse debidamente diligenciada la matriz y firmada por el profesional social, así como de los representantes legales de la interventoría y de la junta de acción comunal.

Sin otro particular se le indica a la interventoría que se da el visto bueno a la entrega de la etapa inicial del presente convenio.

Lo anterior, en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en los manuales de interventoría y de contratación que le competen al apoyo de la gestión social y a las funciones de la Subdirección de Sostenibilidad, sin prejuicio de las acciones que desde la supervisión se realicen.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: DOLLY EDITH SANABRIA CANTOR
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JAVIER ANDRES VILLALBA ROJAS (1120306), MARLYN YAIRANA BECERRA GOMEZ (1000026), JUAN DAVID TORRES SANABRIA (1000026)
Copia Externa a:



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA LA CHICA DE PRADO TOLIMA

Prado Tolima, 09 de noviembre de 2024

Ingeniera,
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional Ambiental – Interventoría
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Asunto: Entrega de documentos ambientales requeridos.

Cordial saludo,

La presente es para remitir permisos ambientales de materiales (Agregados pétreos), de la empresa Agregados Nacionales, Triturados del Rio Saldaña TRS. Se adjunta también plano topográfico de localización y registro fotográfico inicial.

Cordialmente,

Yeny Marcela Cardozo Yara

YENY MARCELA CARDOZO YARA
CC. 1.105.304.474 De Prado Tolima
Representante legal
J.A.C Vereda La Chica de Prado Tolima

Vereda LA CHICA
E-mail: jacchica@outlook.es

INGENIERO
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REFERENCIA: Convenio 4038 de 2023, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Plan de contingencia

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito hacer entrega formal del Plan de Contingencia correspondiente al Convenio de la referencia, documento que ha sido elaborado siguiendo los lineamientos y requerimientos establecidos en los términos contractuales.

El Plan de Contingencia adjunto contiene las preventivas y procedimientos de respuesta ante posibles eventos que podrían afectar el normal desarrollo del proyecto, así como las estrategias de mitigación correspondientes dentro de las cuales se contemplan llevar a cabo jornadas laborales extendidas desde las 6 am hasta las 6 pm, así mismo como trabajar de domingo a domingo sin descanso para alcanzar el objetivo del proyecto. Con el objetivo de obtener un rendimiento en obra de 50 metros lineales de placa huella construidos por semana.

Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones sobre el documento presentado, para realizar los ajustes que consideren pertinentes.

Cordialmente,

ASTRID LORENA ACOSTA ACERO
CC. No. 1.069.733.532 FUSAGASUGA
RESIDENTE DE OBRA

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

En el formato MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 REGISTRO FOTOGRAFICO se relaciona las actividades ejecutadas en este periodo con su soporte fotográfico.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC LAS CATORCE	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3669 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de alcantarilla



Descripción: Construccion placa huella



Descripción: Construcción piedra pegada



Descripción: Construcción de alcantarilla

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30	NOV	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC FLORIDA ALTO CUNDAY	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3921 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Fundida de huella



Descripción:Construcción acceso a escuela



Descripción:Construcción bordillos



Descripción:Construcción placa huella

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC EL CUINDE	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4038 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Acopio de materiales



Descripción:Fundida de concreto ciclópeo



Descripción: Fundida de concreto ciclópeo



Descripción:Fundida de concreto ciclópeo

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

		FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC EL REVES	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4354 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Instalación de sub base



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Construcción de alcantarilla



Descripción: Construcción de huellas

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC AGUA BLANCA LA FLORIDA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4445 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Armado de acero de refuerzo



Descripción: Construcción de huellas



Descripción:Construccion piedra pegada



Descripción:Instalación acero de refuerzo viga

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)	

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC RIONEGRO	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4162 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de placa huella



Descripción: Construcción de placa huella



Descripción:Construcción de placa huella



Descripción: Construcción de placa huella

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC LA LAJA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3751 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Toma de densidades



Descripción: Instalación de formaleta para huellas



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Construcción de piedra pegada

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC PARAMITO	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4460 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción de piedra pegada



Descripción: Construcción de cunetas en concreto



Descripción: Construcción de placa huella



Descripción: Construcción de cunetas y bordillos

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

		FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC DOSQUEBRADAS	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4607 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Compactación de sub base



Descripción: Construccion piedra pegada



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Construcción de cunetas y bordillos

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**		CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
			VERSIÓN	1		
			PAGINA		DE	

		FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC MUNDO NUEVO	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4639 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Acopio de materiales



Descripción:Compactación sub base



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Placa huella construida

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC LA CHICA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3766 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Compactación de sub base



Descripción: Toma de densidades



Descripción:Instalación de acero de refuerzo



Descripción: Construcción de huellas

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC ALTA GRACIA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	3933 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Acopio de materiales



Descripción: Compactación de sub base



Descripción: Figurado de acero de refuerzo



Descripción: Acopio de materiales

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30	NOV	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC JABALCON	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4477 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Replanteo de la vía



Descripción: Extendida de sub base



Descripción: Extendida de sub base



Descripción: Extendida de sub base

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC BAJO BELGICA	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4023 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción alcantarilla



Descripción:Instalación de sub base



Descripción: Construcción de placa huella



Descripción: Toma de densidades

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	NOV (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

OAC	JAC ALTO MOSCU	**CONVENIO SOLIDARIO N°**	4541 de 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	n.a
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**CONTRATO N°**	1709 de 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4**				



Descripción: Construcción piedra pegada



Descripción: Armado de acero de refuerzo



Descripción: Construcción de huellas



Descripción: Construcción de cunetas en concreto

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3 BITACORA

Se adjuntan las bitácoras de obra de los convenios en ejecución.

BITÁCORA DE OBRA

NUMERO DE CONVENIO 3669 de 2023

OBJETO: Aunar Esfuerzos entre el instituto Nacional de Vias y la Junta de acción Comunal de la Vereda LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, Departamento de Tolima Para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

CONTRATISTA: Junta de acción Comunal Vereda LAS CATORCE.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: JEOVANY GARZÓN

NÚMERO DE CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA: 1709 - 2024.

INTERVENTORÍA: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO.

22/10/24.	Adecuación e instalación de Carpas para el almacenamiento de bultos de Cemento, materiales y acero. Asistencia El tiempo en la obra es Parcialmente nublado. Inspector de obra: Alejandro Mejia. Residente: Paola oviedo
23/10/24.	Se realizo descapote y reeplanteo Se lleva a cabo el armado de acero longitudinal y transversal Para franjas de Placa huella. llegada de erramientas y equipos, El tiempo en la obra es con lluvia. inspector de obra: Alejandro Mejia Residente: Paola oviedo
24/10/24	Se continua con el armado de acero para las Franjas de Placa-huella, se procede a armar los parrillos de acero longitudinal y transversal Para la berma. inspector de obra: Alejandro Mejia Residente: Paola oviedo
25/10/24	Se Finaliza con el armado de Parrillas de acero para Frajas de Placa-huella como tambia a la berma-cuneta. Se inicia con la elaboracion del repello longitudinal y transversal Para las riostras. inspector de obra: Alejandro Mejia Residente: Paola oviedo
26/10/24	Se finaliza el primer tramo de acero armado para Placa-huella. El tiempo en la obra es lluvioso, lo que dificulta por los deslizamientos. inspector de obra: Alejandro Mejia Residente: Paola oviedo

28/10/24	Se realizan trabajos de refuerzo de acero como el armado de Parrillas de berma-cuneta, flejes para riestros y bordillos Se arma el refuerzo transversal para riestras, se realiza la dosificación del concreto para la Placa huella, Se realiza la muestra a la subbase para las densidades.; Interventoria de obra: Alejandro Mejia Residente: Paola oviedo
29/10/24.	Trabajadores: Felix Garabiz C.C: 79212454; Julio Cesar C.C: 79868710; Jose Prieto C.C: 6031116; Aimer Garabiz C.C: 1015822895; Josetdilberto Arias C.C: 2274823; Jeovany Garzon C.C: 79217396; 1 trabajador se encuentra con discapacidad; La dotación tienen todo falta uniforme. Primer avance del armado de acero para el primer tramo de la Placahuella Interventoria: Alejandro Mejia ; Residente:
30/10/24	Se realizo trabajo de Fundido en placa huella. Se registra un evento de lluvia a las horas de la Tarde. Interventoria: Alejandro Mejía Residente: Paola oviedo
31/10/24	Se instalo la Valla Publicitaria con información basica del Proyecto. Se realiza trabajo de fundido en Placa huella. Trabajadores: Diego Armando Diaz Alvares C.C: 1108151687; Dicen Humberto C.C: 1193534069; José erley Cordoba C.C: 80067379. Interventoria: Alejandro Mejía Residente: Paola oviedo
01/11/24.	Se realiza trabajo de fundido en Placa huella. Se registra evento de lluvia en las horas de la Tarde-Noche. interventoria: Alejandro Mejia Residente: paola oviedo

2/11/24	Se realiza Actividad de fundido en Placa huella. Se registra lluvias en las horas de la Tarde-Noche. Interventoria: Alejandro Mejía Residente: Paola Oviedo
4/11/24.	Dia festivo.
5/11/24.	Se realizo actividad de fundido en concreto ciclopeo para piedra Pegada. Se registran lluvias en las horas de la tarde afectando el proceso. Interventoria: Alejandro Mejía Residente: Paola Oviedo
6/11/24.	Realiza actividades de fundido en concreto ciclopeo Para piedra Pegada, se le ha cambiado el angulo de la aleta para la alcantar Se registran lluvias en las horas de la Tarde-Noche. Interventoria: Alejandro Mejía Residente: Paola Oviedo
7/11/24	Se realiza Trabajo de levantamiento de escombro, piedras Por deslizamiento, Se realiza Fundido en concreto ciclopeo. Interventoria: Alejandro Mejía Residente: Paola Oviedo.

8/11/24	Se realiza actividades de fundido en Placa huella. El tiempo en la obra es lluvioso lo que genera dificultades en la fundición. interventoria: Alejandro Maya Residente: Paola oviedo
9/11/24.	Se realiza actividad de Fundido en Placa huella. El tiempo en la obra es lluvioso. interventoria: Alejandro Maya Residente. Paola oviedo.
12/11/2024.	Se llevan un total de 24 Placas de lado a lado. Se Realiza actividad de Fundicion en concreto ciclópeo. Se evidencio en la visita que el ayudante de obra Felix Garabit cc 79212454. no se encuentra en el lugar de trabajo en todo el dia laboral, el presidente de la junta me indico que puede que no vuelva a laborar. En la obra se encuentra apoyando una persona extra que no Se encuentra registrado a ARL, se le indica al persona que es un riesgo que una Persona Se encuentre en el lugar de trabajo sin estar afiliado a seguridad Social, lo cual el Presidente me indica que el tema lo hablara con la ingeniera Residente. Interventorra: Alejandro Maya. Residente: Paola ovied.
13/11/2024.	Se realiza actividad de Fundicion en concreto Ciclopeo. El tiempo en la obra es de lluvias en las tardes. interventoria: Alejandro Maya. Residente: Paola oviedo

14/11/2024	Se realiza Fundición en bordillos. El Presidente de la junta de acción comunal me informa que el ayudante de obra Félix Garabra CC 79212454 ya no trabajara en la obra. Los trabajadores Comentan que no les han realizado Pagos. El tiempo en la construcción es parcialmente nublado, con pequeñas lluvias a lo largo del día. interventoria: Alejandro Maya Residente: Paola ovied
15/11/2024	Se realiza Fudicion en bordillos. Se limpia la alcantarilla ya que se encontraba obstruida por materia desizado por las lluvias, el tiempo en la obra son pequeñas llu Interventoria: Alejandro Maya Residente: Paola oviedo
16/11/2024	Se realiza Fundicion en bordillos. El tiempo en la obra son lluvias en las horas de la tarde. llego la dotacion de trajes para Trabajadores interventoria: Alejandro Maya Residente: Paola oviedo
18/11/24	Fecha Clima: Se presentan lluvias, con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia persistente. Personal: 4 obreros y 1 maestro. (Fallo Angel stiven solas) Actividades: Esten llevando a cabo el proceso de fundición de los cunetos de la placa huella. Interventoria: Alejandro Mejía. Residente: Paola ovied

19/11/2024.	Fecha.
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia persistente.
	Personal: 4 obreros y 1 maestro. (Falta Angel Sliven Salas).
	Actividades: Estan ensamblando las cunetas sobre la Placa huella, colocando cuidadosamente Cada una en su posición para formar el diseño; tambien Se abanza fundición de estas cunetas, la obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias. que han generado retraso en los trabajos.
	Interventoria: Alejandro Mejía
	Residente. Paola Ovied.
20/11/2024.	Fecha
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvias persistentes.
	Personal: 5 obreros y 1 maestro.
	Actividades: Debido a las condiciones climaticas adversas, se Produjeron deslizamientos en la obra, lo que obligó a los trabajadores a atender de inmediato esta problematica, Estan ensamblando las cunetas sobre la placa huella, tambien Se avanza Fundición de estas Cunetas la obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias que han generado retraso en los trabajadores.
	Interventoria: Alejandro Mejía
	Residente: Paola Ovied.

21/11/24. Fecha
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia Persistente.
Personal: 4 obreros y 1 maestro (Falta Angel Stiven Salas).
Actividades: Estan fundiendo los bordillos de la placa huella. la obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias que han generado retraso en los trabajadores.
Interventoria: Alejandro Mejía
Residente: [illegible]

22/11/24. Fecha
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia Persistente.
Personal: 4 obreros y 1 maestro (Falta Angel Stiven Salas).
Actividades: Estan fundiendo los bordillos de la placa huella.
Interventoria: Alejandro Mejía
Residente: [illegible]

23/11/24. Fecha:
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia Persistente.
Personal: 4 obreros y 1 maestro (Falta Angel Stiven Salas).
Actividades: Estan fundiendo Cuneta y bordillos de la placa huella, la obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias que han generado retraso en los trabajadores.
Interventoria: Alejandro Mejía.
Residente: [illegible]

25/11/24. Fecha
Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados.
Personal: 6 obreros y 1 maestro. (llego un nuevo trabajador).
Actividades. Canalizando el agua para la alcantarilla y fundiendo bordillos. Obrero: Juan Gabriel Tovar C.C: 1193026
Interventoria: Alejandro Mejía Residente: [illegible]

26/11/2024	Fecha Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia Persistente. Personal: 6 obreros y 1 maestro Actividades: La obra avanza un poco mas lentamente debido a las lluvias que han generado retraso en los trabajadores, se encuentran cortando Parillas y colocadas las Varillas a la alcantarilla Interventora: Alejandra Mejía. Residente: Paola Ovied.
27/11/2024	Fecha. Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan. Constantemente una lluvia Persistente Personal: 6 obreros y 1 maestro. Actividades: Se encuentran cortando Parillas y colocando los Varillas a la alcantarilla, tambien se encuentran con dificultades ya que las lluvias generan gran Cantidad de agua que no permite trabajar. Interventora: Alejandra Mejía. Residente: Paola Ovied.
28/11/2024.	Fecha Clima. Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia persistente. Personal: 6 obreros y 1 maestro. Actividad: En las horas de la mañana llega 100 bultos de cemento y 1 viaje de arena que fueron descargados. Se encuentran emparillando la alcantarilla Para realizar fundición el dia sabado. Interventora: Alejandra Mejía. Residente: Paola Ovied.

29/11/24.	Fecha.
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia Persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividad: Se adelantan labores de Formaleteo en la alcantarilla como tambien labores de remocion de agua; La obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias que han generado retrasos en los trabajadores.
	Interventoria: Alejandro Mejia.
	Residente: Paola Ovied
30/11/24.	Fecha
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividad: Se realiza labores de fundicion en la alcantarilla como tambien proceso de ensamble y construccion de los componentes estructurales de la alcantarilla, asegurando que el sistema de dreaje cumpla con su proposito de canalizar y desviar el flujo de agua de manera eficiente
	Interventona: Alejandro Mejia
	Residente: Paola Ovied

BITACORA DE OBRA

NUMERO DE CONVENIO: 3921 de 2023

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda FLORIDA ALTO CUNDAY del Municipio CUNDAY, Departamento de TOLIMA Para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda FLORIDA ALTO CUNDAY.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: LIDIA DEL PILAR.

NÚMERO DE CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA: 1709-2024.

INTERVENTORIA: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

22/10/24.	Adecuación e instalación de carpas para el almacenamiento de bultos de cemento, materiales y acero. Asistencia: Interventoria: Alejandro Mejia Residente: Paola oviedo
23/10/24.	Se realizo descapote y reemplanteo se lleva acabo el armado de acero longitudinal y transversal para franja de Placa huella, llega de erramientas y equipos. se arman las parrillas de acero longitudinal y transversal para la berma inspector de obra: Alejandro Mejia Residente: Paola Oviedo
24/10/24.	Se Finaliza con el armado de Parrillas de acero para franjas de Placa-huella como tambien a la berma-cuneta. Se inicia con la elaboración del refuerzo longitudinal y transversal para las riestros. inspector de obra: Alejandro Mejia Residente:
25/10/24	Se finaliza el primer tramo de acero armado para placa-huella, El tiempo de la obra es Parcialmente nublado, se presenta lluvias en las horas de la tarde inspector de obra: Alejandro Mejia Residente.
26/10/24.	Se realizan trabajos de refuerzo de acero como el armado de Parrillas de berma-cuneta, Flejes para riestras y bordillos Se arma el refuerzo transversal para riestras. inspector de obra: Alejandro Mejia. Residente.

28/10/24	Se realizan trabajos de refuerzo de acero como el armado de parrillas de berma-cuneta, Flejes para nestras y bordillos Se arma el refuerzo transversal para nestras. Inspector de obra: Alejandro Mejía Residente:
29/10/24	Finalización adecuación de terreno, Refuerzo de acero como Parrillas, trabajadores: Rubiel Peiez CC: 5873860; Jeison Andrés Nieto CC: 1075659563 samuel Cardenas C.C: 79095130. Interventoria: Alejandro Mejia. Residente:
30/10/24	Se instala la Valla Publicitaria con informacion basica del Proyecto. Se realiza trabajo de fundición y ajuste final de armado de formaleta) Para el vaciado de concreto, se verifica la dosificación del concreto, se realiza la toma de la muestra a la base para las densidades. Interventoria: Alejandro Mejia Residente:
31/10/24	llegaron 3 nuevos trabajadores: Diego Armando Diaz C.C 1081151687; Duver Humberto CC: 1193534069; José erley Cordoba C.C 80067379. Se realiza trabajo de fundición en la placa huella. Interventoria: Alejandro Mejia Residente:
1/11/24.	Se realiza trabajo de fundición en la Placa huella. el clima de la obra es soleado. Interventoria: Alejandro Mejia Residente.
2/11/24.	Se realiza trabajo de fundicion hasta el medio da. el tiempo de la obra es Soleado. Interventoria: Alejandro Mejia. Residente.

4/11/24	Dia Festivo.
5/11/24	Se realiza trabajo de fundicion para el concreto ciclopeo para Piedra Pegada, fundicion de la losa de concreto. llego 1 trabajador: Armando Bonilla C.C. 5874195. Se espera dotacion para trabajadores. Se registro evento de lluvia Interventora: Alejandro Mejia; Residente:_
6/11/24	Se realizo trabajo de Fundicion de Canaleta. Al bordillo de la canaleta se realizo cambio respectivo. Se llevo unos 30 metros de fundición Se espera dotación para trabajadores se registro un evento de lluvia a las 3:00 PM y en la noche, genero un deslizamiento. interventoria: Alejandro Mejía
7/11/24.	Se realiza trabajo de levantamiento de escombro, piedras por deslizamiento, se realiza trabajo de fundición para la placa huella interventora: Alejandro Mejia Se registro un evento de lluvia a las 3:00Pm. Residente: __
8/11/24.	Se aplana el resebo con la rana, se adelantan lavores de Fundición, en la placa huella, se registra fuertes lluvias lo que afecto el trabajo en horal de la mañana. Interventoria: Alejandro Mejía Residente: _
9/11/24.	No se realizo Trabajo.

12/11/24.	Se llevan 69,3 metros totales de Placa huella, donde se encuentra unos 28,30 metros fundidos de Placa huella, concreto ciclopeo y sobre ancho. Se realiza la fundición en concreto ciclópeo. El maestro indica que por las lluvias presentadas el Fin de semana, arrastró el recebo depositado en los bordillos de la obra, ademas en el centro de acopio no hay mas de este mateñal. Interventoria: Alejandro Mejia Residente:
13/11/2024.	Se realiza la Fundicion en Concreto ciclopeo El clima en la construccion es con lluvias en las tardes. Interventoria: Alejandro Mejia Residente:
14/11/2024.	Se realiza actividad de fundicion en bordillo Los trabajadores comentan que no les han realizado Pagos. El clima en laconstrucción en Parcialmente nublado Interventoria: Alejandro Mejía Residente:
15/11/2024.	Se realiza actividad de Fundicion en bordillo. El tiempo en la construcción es Parcialmente nublado con lluvias en la noche. Interventoria: Alejandro Mejia Residente:

18/11/24. Fecha
Clima: Se presentan lluvias, con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia Persistente.
Personal: 6 obreros y 1 maestro.
Actividades: Se adelanta la fundición de bordillos en la placa huella, avanzando con la colocación y modelado de las Piezas que delimitaran el perimetro.
Interventoria: Alejandro Mejía.
Residente:

19/11/24. Fecha
Clima: Se Presenta lluvias, con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia Persistente.
Personal: 6 obreros Y 1 maestro.
Actividades: Se adelanta la fundición de bordillos en la placa huella, avanzando con la colocación y modelado de las Piezas, tambien Se adelanta la adecuación de terreno Ya que las lluvias han afectado estos, realizando tareas de nivelación asegurando que el terreno sea estable.
Interventoria: Alejandro Mejía
Residente:

20/11/24. Fecha.
Clima: Se presenta lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia Persistente.
Personal: 6 obreros Y 1 maestro.
Actividades: Debido a las lluvias, los trabajadores Se encuentran adecuando el terreno de la obra, realizando tareas de nivelación y drenaje para corregir los efectos causados por la acumulación de agua. Tambien Se avanza en la Fundición de Vigas nostras, la obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias.
interventoria Alejandro Mejía
Residente.

21/11/2024	Fecha. Clima: Se Presenta lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia Persistente. Personal: 6 obreros y 1 maestro. En el lugar se encuentran 5 Personas sin seguridad. Se les hace la intervención que no deberían estar en la obra ya que no se encuentran con Seguridad y en la nomina de Pago. Actividad: Se encuentran fundiendo Placa huella. Interventoria: Alejandro Mejía Residente:
22/11/2024.	Fecha. Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia Persistente. Personal: 6 obreros y 1 maestro. Actividad: Se encuentran fundiendo Placa huella, la obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias que han generado retraso en los trabajadores. Interventoría: Alejandro Mejía Residente:
25/11/2024.	Fecha. Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia Persistente. Personal: 4 obreros y 1 maestro (Falta: Arley y duber). Actividad: Se encuentran fundiendo bordillos. Interventoria: Alejandro Mejía Residente:

26/11/2024	Fecha.
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia Persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividades: Se encuentran fundiendo concreto ciclopeo, la obra avanza un poco más lentamente debido a las lluvias que han generado retrasos en los trabajadores.
	Interventoria: Alejandro Mejía
	Residente:
27/11/2024	Fecha.
	Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia Persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividades: Se encuentran adelantando fundición en Placa huella y terminado de fundir los bordillos de la primera fase.
	Interventoria: Alejandro Mejía.
	Residente:
28/11/2024	Fecha.
	clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia Persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividades: Se encuentran adelantando fundicion en Placa huella, terminado los 195 metros de Placas
	Interventoria: Alejandro Mejía.
	Residente:

29/11/2024	Fecha
	Clima: Se Presentan lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia Persistente.
	Personal: 6 obreros y 1 maestro.
	Actividades: Se encuentra realizando fundición en piedra pegada la obra avanza un poco más lentamente debido a la lluvias que han generado retrasos en los trabajadores.
	Interventoria: Alejandro Mejía
	Residente:

BITÁCORA DE OBRA

NÚMERO DE CONVENIO = 4038 de 2023.

OBJETO = AUNAR ESFUERZOS. ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL COINDE DEL MUNICIPIO DE CUNDAY, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA = JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL COINDE

PRESIDENTE DE LA JUNTA = Lucelly Torrijo Uriza.

NÚMERO DE CONTRATO DE LA INTERVENTORIA = LTO9-2024

INTERVENTORIA = JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO.

Scanned with CamScanner

15-11-2024	Actividades:
	-El día de hoy, se llevó a cabo un recorrido en conjunto con la
	ingeniero Astrid, se verifico la instalación de la valla informativa
	- Se procedió a verificar la llegada del libro y la retroexcavadora
	- La ingeniero comentó que, debido al retraso que presenta la
	obra, se implementará un plan de contingencia que consistirá en
	trabajar de domingo a domingo. Esta medida busca acelerar el
	avance de los trabajos y compensar el tiempo perdido, con el fin
	de cumplir con los plazos establecidos
	- Material:
	-700 bultos de concreto estructural marca Argos.
	364 varillas 3/8 de 6 metros
	800 figas
	143 varillas cortadas para el recubrimiento
	15 m^3 de arena + 1 viaje en doble troque
	22.5 m^3 de piedra + 1 viaje en doble troque
	7.5 m^3 de grava. -1 volqueta
	Clima= se presentan lluvias fuertes en horas de la mañana, 24°C.
	actualizado Residente de obra
	Inspectora de obra
16-11-2024	Actividades:
	-El día de hoy, se llevaron a cabo labores de estabilización y
	compactación del suelo, los cuales se realizaron una vez que las
	lluvias cesaron. Estas actividades fueron fundamentales para mejorar
	las condiciones del terreno y asegurar la preparación adecuada
	del mismo para las siguientes fases de la obra
	Clima- lluvias en horas de la mañana, nublado en la tarde, 24°C.
	actual carlos RESIDENTE DE OBRA
	Inspectora de obra.

17-11-2024	Actividades: -Hoy no se pudieron realizar actividades con el vibro debido a que se presentaron lluvias a lo largo del día. El terreno estaba bastante liso y en condiciones no aptas para llevar a cabo las labores de compactación, lo que impidió su uso adecuado para dichas actividades. Clima: Lluvias en el día 23°C. Cristal Cuesta G RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra
18-11-2024	Actividades: - Hoy la ingeniera Astrid estuvo presente en la obra, realizando la medición y verificación de los niveles del terreno. Además, la retroexcavadora estuvo trabajando en la remoción de material de la obra. Por otro lado, el vibro comenzó sus labores en horas de la tarde, una vez que las condiciones del terreno lo permitieron. Clima: Lluvias en hora de la mañana, nublado en horas de la tarde 24°C Cristal Cuesta G RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra
19-11-2024,	Actividades: - Hoy se presentaron lluvias durante el día, lo que afectó las condiciones de terreno. Debido a esto, el vibro solo pudo operar durante 3 horas ya que el suelo se encontraba inestable y no permitía continuar con las labores de compactación de manera eficiente - Hoy llegó un viaje de piedra, un viaje de grava y un viaje de sobrante a la obra - Hoy se incorporaron dos ayudantes de obra, quienes están realizando tareas de limpieza de la vía. Sus nombres son: 1- Cesar Ernesto Lopez Solarte. Cédula: 80826305 2- José Erasmo Molina Cuero. Cédula = 5874504 Clima = Lluvias en hora de la mañana, nublado en la tarde 24°C. Cristal Cuesta G RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra

20-11-2024	Actividades:
	- Hoy llegó un viaje de subbase a la obra. Sin embargo, debido a las condiciones inestables del terreno, una volqueta quedó atascada durante el proceso de descarga. El terreno sigue estando bastante inestable debido a las lluvias. Además, el vibro no pudo iniciar labores hasta después del mediodía, ya que las lluvias de la mañana impidieron que las condiciones del suelo fueran adecuadas para su operación.
	- Los dos ayudantes de obra están llevando a cabo actividades de limpieza en la alcantarilla, asegurándose de que se mantenga libre de obstrucciones y en condiciones óptimas para su funcionamiento.
	- El buzón de sugerencias ya se encuentra instalado.
	Clima: Lluvias en horas de la mañana, nublado horas de la tarde 24°C.
	carlos cuesta RESIDENTE DE OBRA — Inspectora de obra
21-11-24	Actividades:
	- El vibro está llevando a cabo la compactación del suelo para mejorar su estabilidad y densidad
	- Los dos ayudantes de obra están realizando el proceso de amarre del hierro, asegurando la correcta disposición y unión de los varillas para la estructura.
	- Clima - Lluvias en horas de la mañana, 26°C.
	carlos cuesta RESIDENTE DE OBRA — Inspectora de obra
22-11-24.	Actividades:
	- Se presentaron lluvias fuertes durante la mañana, lo que provocó un retraso en las actividades. Debido a esto, las labores del vibro comenzaron en horas de la tarde, continuando con la compactación del terreno. Mientras tanto, el personal se dedicó a realizar el amarre del hierro para la obra
	Clima = Lluvias en horas de la mañana, 25°C.
	carlos cuesta RESIDENTE DE OBRA — Inspectora de obra.

23-11-2024.	Actividades: -El vbro Final:zo hoy sus laboros en lo obro y fue retirado del sitio, actualmente, el personal se encontraroa realizando tareas de limpieza con palas a lo largo de la orilla de la vía, ademas de seguir armando y amarrando el hierro. - El personal está conformado por los dos ayudantes de obra Clima= Nublado, 27°C. Llovizna en horas de la mañana. Cristel Cortes G RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra
24-11-2024	Actividades: - Hoy, solo laboró el señor César López Solares, quien se encontraba realizando labores de amarre de hierro en la obra Clima = Lluvioso, 28°C. Cristel Cortes G RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra.
25-11-2024.	Actividades: - Hoy el personal continuó con las labores de corte y amarre de hierro de manera manual en la obra. Clima = Soleado 30°C. Cristel Cortes G RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra
26-11-2024.	Actividades: -Hoy, el personal se encuentra desarrollando actividades de compactación del suelo utilizando la rana. Mientras uno de los obreros transportaba material para nivelar el terreno, el otro se encargaba de realizar la compactación. -Los uniformes aún no han llegado, pero tras conversarlo con la presidenta, se espera que lleguen en el transcurso de esta semana. Clima= Nublado, 28°C Cristel Cortes G PRESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra

27-11-2024 Actividades:

-El personal se encuentra instalado en la vereda, realizando los siguientes actividades: Reconocimiento del sitio donde se construirá la placa huella, organizando el material acondicionando el hierro y transportando material hacia la obra. A continuación se nombra el personal designado para la construcción de esté:

Maestro:

Feber Moreno Cédula: 1072492658 Celular = 3214592698

Oficiales.

Luis Cruz Cédula = 1777 5542

Jeison Vaquero Cédula = 3177763

Ayudantes de obra:

Alejandro Rodriguez Cédula = 1104774 789

Jhon Alexander Castañeda Cédula = 1006028431

Cesar Ernesto Lopez Solares Cédula = 8082 6705

Jose Erasmo Molina Saona Cédula = 587 050 4.

Clima = Nublado 25°C

actual cuenta
RESIDENTE DE OBRA

Inspectora de obra.

28-11-2024 Actividades-

-El personal ha iniciado los trabajos realizando la Conformación del arco para el ciclópeo Además han llevado a cabo la partición de la piedra. En el transcurso del día, lograron fundir un total de 11 Pedos de ciclópeo, cada uno con un espesor de 15cm

-El personal se encuentra Conformado por un maestros, dos oficiales y cuatro ayudantes de obra

Clima = Nublado 26°C

actual cuenta
RESIDENTE DE OBRA

Inspectora de obra

29-11-2024 Actividades=

-El personal continua ejecutando labores de fundición del ciclópeo Durante la jornada, lograron fundir 11 pedos

	adicionales, Cada uno con un espesor de 15 cm
	- Durante el recorrido realizado hoy, estuvo presente el ingeniero Hernán Rios, quien verifico el avance de la obra. Además, medio el total de metros lineales fundidos en ciclópeo, obteniendo un total de 70 metros.
	- El personal se encuentra Conformado por: Un maestro, dos oficiales y Cuatro ayudantes de obra
	Clima = Soleado, 28° C.
	Cristhian Cuenca RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra
30-11-2024	Actividades:
	- El personal se encuentra hoy realizando las siguientes labores.
	* Transporte de acero y cemento hacia la obra desde el lugar de acopio
	* Excavación para la instalación del hierro de la Cuneteria.
	- El personal de encuentra Conformado por = Un maestro, dos oficiales y Cuatro ayudantes de obra
	- Clima = Nublado, 26° C.
	Cristhian Cuenca RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra
02-12-2024	Actividades:
	- El personal se encuentra hoy realizando la instalacion del hierro de las huellas. Durante la jornada, lograron fundir 4 huellas y 4 pietas de hormigon de 45 cm en ciclópeo.
	- El personal, instalo el acero correspondiente a la cuneteria
	- Hoy llego un viaje de triturado de 15 m^3 y un viaje de arena de 7 m^3
	- El personal se encuentra Compuesto por un maestro, dos oficiales y 4 ayudantes de obra
	- Clima - Nublado, 27° C.
	Cristhian Cuenca RESIDENTE DE OBRA Inspectora de obra.

BITÁCORA DE OBRA

NÚMERO DE CONVENIO 4364 de 2023

OBJETO = AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REYES DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA = JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL REYES.

PRESIDENTE DE LA JUNTA = MIGUEL ARCANGEL CARRANZA.

NÚMERO DE CONTRATO DE LA INTERVENTORIA = 1709-2024.

INTERVENTORIA = JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO.

	Actividades:
31-10-2024	Llego material para la Construcción de la obra Coro:
	Cemento, Carretillos, tanques para almacenamiento de agua,
	arena, además de la retroexcavadora y el vibro
	Actualmente se encuentran laborando:
	Maestro de obra:
	Diego Mauricio Jacobe Estacio C.C. 1283111x
	Ayudantes de obra:
	Luis Fernando Leyva Cordoba C.C. 6873941
	Luis Fernando Mercado Atencio C.C. 9.142.959
	Leonidas otavo Perdomo C.C. 7946140
	Luwing Javier Cristancho Macareo C.C. 91542680
	La actividad del dia hoy es la limpieza de las
	alcantarillas para preparar el área para la construcción
	de los muros.
	Clima = Soleado 30 °C. nublado en horas de la tarde
	Res JAC. Inspectora de obra
01-11-2024	Actividades:
	La retroexcavadora presentó Fallas en su funcionamiento, lo
	que afectó parcialmente las actividades programada.
	La valla informativa llegó al sitio y fue debidamente
	instalada. El personal completó las labores de limpieza
	de alcantarillas y realizó el señalamiento de la vía
	para impedir el paso de vehículos, ganado, etc. Las
	actividades se extendieron hasta las 5:2m y
	el personal de la obra sigue siendo el mismo
	un maestro y cuatro ayudantes de obra.
	Clima = Soleado 32°C., lluvias en horas de la tarde
	Res JAC Inspectora de obra.

02-11-2024.	Actividades=
	La actividad del día de hoy se centro en la recepción
	de materiales provenientes de la cantera, como piedra y
	arena. Los trabajadores realizaron la rectificación del
	material existente en la obra y organizaron los suministros
	en la bodega de almacenamiento. Las labores se extendieron
	hasta el medio día. El personal se mantuvo sin cambios,
	compuesto por 1 maestro y 4 ayudantes de obra.
	Clima: Soleado 29°C, llovizna en horas de la mañana.
	Res SAC — Inspectora de obra
05-11-2024.	Actividades:
	La retroexcavadora ya está en funcionamiento y ha comenta-
	do las actividades de excavación, apoyada por los
	trabajadores, para la construcción de la alcantarilla. También
	llegó la tubería necesaria para esta etapa y se recibió
	material de reciclo para continuar con la obra. Sin
	embargo, se observa que los trabajadores aún no cuentan
	con los elementos de protección personal requeridos.
	Clima= Soleado 30°C.
	Res SAC — Carlli Inspectora de obra
06-11-2024.	Actividades=
	El día de hoy se realizó el recorrido en la obra con la
	Ingeniera Paola, quien estuvo presente supervisando los
	avances del proyecto. Hoy, la actividad en curso fue la
	instalación de la tubería para la alcantarilla, con una longi-
	tud de 6 metros y una profundidad de 2.50 metros
	Actualmente, el equipo en la obra sigue compuesto por 5
	personas, y no ha habido incorporación de más personal.
	La ingeniera Paola indicó que los dos trabajadores faltantes

Scanned with CamScanner

	se integrarán la próxima semana. La ingeniera informa que se ha alcanzado un avance de 40% en la construcción de la placa huella. Actualmente, los trabajadores en la obra aún no cuentan con los elementos de seguridad necesarios. Sin embargo, la ingeniera me informó que el próximo martes estarán. Completos todos los equipos de protección.
	Clima: Soleado 32°C
	RES JAC Inspectora de obra
27-11-2024	Actividades.
	El día de hoy se llevaron a cabo las actividades de cubrir con recebo la alcantarilla y realizar la excavación, Compactación del suelo y la instalación de cinco tubos en la alcantarilla en donde finaliza la construcción de la placa huella con las siguientes medidas, seis metros de longitud y 2.10 m de profundidad. Uno de los tubos tuvo que ser reemplazado debido a que se encontraba roto. Además, se procedió a cubrir la alcantarilla con material. El equipo de trabajo se mantuvo con un maestro y cuatro ayudantes de obra.
	Clima: Parcialmente nublado, 28°C.
	RES JAC Inspectora de obra
28-11-2024	Actividades:
	La incorporación de los trabajadores encargados de completar la construcción de la alcantarilla llegan el martes según lo indicado por la ingeniera Paola, por las lluvias del día de hoy el terreno se encuentra inestable, se constata la llegada de dos viajes de recebo, además de otros varios que ya han arribado. También llegaron parrillas de 6 metros de largo y 60 cm de ancho, además de hierro figurado, dentro de las labores del personal se encontraron: Descarga del material recibir material, además de recibir el vibro para compactar el terreno
	Clima: Nublado, lluvias en horas de la mañana 25°C.
	RES JAC Inspectora de obra

	Actividades:
09-11-2024.	Las actividades se llevaron a cabo hasta mediodía, con el mismo equipo de trabajo: Un maestro y cuatro ayudantes de obra. Durante este tiempo, se procedió a nivelar y preparar la vía con el apoyo de la retroexcavadora y se colocó material para compactar el terreno en la zona donde se realizará la obra Clima=Nublado, 23 °C., lluvias en horas de la mañana RGT JAC Ingeniero de obra
12-11-2024.	Actividades: -La retroexcavadora y el vibro están actualmente realizando labores de nivelación y compactación del terreno en la obra - Se están realizando labores de limpieza en los alcantarillas -Los ayudantes de obra están realizando labores de corte de los parrillas, ajustandolos a una longitud de 3 metros. -Han llegado elementos de protección y seguridad, como cascos, guantes, gafas y tapones. Sin embargo, aún se está a la espera de los uniformes, que están próximos a llegar. -El personal actualmente está conformado por un maestro y tres ayudantes de obra. Hoy, uno de los ayudantes, Luwing Javier Cristancho, no se presentó, aunque no se conoce la razón de su ausencia Clima: Nublado, 23 °C., lluvias en horas de la mañana RGT JAC Ingeniero de obra
13-11-2024	Actividades: -Se inicio el montaje de los Formaleta según los requerimientos establecidos en la planificación del proyecto - Se realizó la limpieza dentro de la alcantarillo, asegurandose que exista un flujo óptimo para evitar acumulaciones - Se llevaron a cabo Cortes de los parrillas para obtener Parrillas de 3 metros de longitud

- El personal en la obra se encuentra compuesto por: Un maestro, un oficial y dos ayudantes de obra:
Diego Mauricio Jacabe Estacio
Luis Fernando Leyva Cardozo
Luis Fernando Mercado Arcos.
Leonidas otero Perdomo
Clima = Soleado. 31°C.

RES JAC

Inspectora de obra

14-11-2024 Actividades:

-Hoy llegaron dos de los cuatro trabajadores asignados por la ingeniera paola para realizar las labores de Construcción de la alcantarillo, sus datos son:

1-Darwin Paraguaire · Cédula = 24579218 Celular = 3244869355
2-Victor Paraguaire Cédula = 5453473 Celular = 3114780099.

- Se llevaron a Cabo las actividades de Fundición de los placetas en la obra, logrando Fundir cuatro placetas de 3 metros de longitud Cada una, Con un espesor de 15 cm. Utilizando una mezcla de 4 baldés de arena, 6 baldés de triturado y 1 bulto de Cemento
- Se informa que aún no se han entregado todos los elemento de Seguridad necesarios para los trabajadores, actualmente solo Cuentan con Casco, gafas, guantes y tapaoidos.
- El día de hoy, en la obra se Contó con la presencia de un maestro de obra, un oficial, dos ayudantes y los dos nuevos trabajadores asignados a las actividades de Construcción de alcantarilla. El ayudante de obra Luwing Javier Cristancho Mocarco ha dejado de asistir a la obra desde el día martes 12-nov-2024, se conoce que se encuentra incapacitado.

Res JAC

Inspectora de obra

	Actividades:
15-11-2024	- Se llevaron a cabo las labores de fundición mediante la construcción de 6 plaquetas de concreto, con una longitud de 3 metros, espesor de 15 cm. La mezcla utilizada para las plaquetas consistió en un diseño de concreto adecuado para fundiciones que incluía los siguientes componentes: 1 bulto de cemento, 4 botes de arena y seis botes de triturado - Se llevó a cabo la instalación de acero para la pecata de una alcantarilla. Posteriormente se fundió el piso de la pecata - El personal en la obra se encuentra compuesto por: Diego Mauricio Jacobo Estacio. Luis Fernando Lagos Cordero Luis Fernando Mercado Atencio Leonidas Otero Perdomo Luis Javier Cristancho. - Incapacitado Darwin Paraguaire Victor Paraguaire Felix Antonio Hernandez Rafael Maromoure Clima: Nublado. 27°C, lluvias en horas de la mañana. Nota: Se toma muestra de concreto para control y calidad DGS JAC Contratista Inspectora de obra
16-11-2024.	Actividades - En el día de hoy se fundieron 6 plaquetas de concreto, cada una con longitud de 3 metros, espesor de 15 cm. - Se llevo a cabo la instalación del acero completo y construcción de la formaleta para la alcantarilla. - Se toma muestra de concreto para el control y calidad. - A la obra llegaron 3 viajes de arena de $7m^3$ y 3 viajes de gravillo de $7 m^3$ - El personal se encuentra conformado por 4 trabajadores en la construcción de la alcantarilla, un maestro, un oficial y tres ayudantes DGS JAC Contratista Inspectora de obra.

17-11-2024	Actividades
	- Dentro de las actividades realizadas se fundieron 6 plaquetas, cada una con una longitud de 3 metros, lo que resultó en un total de 18 metros lineales fundidos
	- Ese día se llevó a cabo la instalación de la segunda formaleta en el otro extremo de la alcantarilla, como parte de los trabajos programados
	- Se tomó muestra de control y calidad del concreto en el cilindro.
	- El personal se encuentra conformado por 4 trabajadores realizando labores de la construcción de las alcantarillas, un maestro, un oficial y dos ayudantes de obra. El señor Leonidas otro personal este día no laboro
	- Clima = Nublado, lluvias, 27°C.
	KEVIN YAC — Inspectora de obra
18-11-2024	Actividades
	- Hoy se están llevando a cabo actividades de fundición de la alcantarilla, continuando con el proceso programado para su construcción utilizando una mezcla de concreto compuesta por un bulto de cemento, seis baldes de triturado y cinco baldes de arena.
	- El personal compuesto por un maestro, un oficial, tres ayudantes de obra, se encuentran realizando labores de fundición. Hasta la fecha, se han fundido 25 placas de 3 metros cada una, alcanzando un total de 36 metros lineales fundidos
	- Es importante mencionar que, hasta el momento, el personal no cuenta con botas ni uniformes asignados, lo cual es necesario para garantizar su seguridad en sus labores
	- El ayudante de obra Luwing Javier Cristancho, quien estuvo incapacitado la semana pasada, se reincorporó hoy para retomar sus labores en la obra
	- Se tomó muestra de control y calidad del concreto en cilindro.

	Personal en la obra:
	1- Darwin Paraguay
	2- Victor paraguayo
	3- Felix Antonio Hernandez
	4- Rafael Abramaure
	5- Diego Mauricio Jacobo Gotaco
	6. Luis fernando Lejus Cordoba
	7. Luis fernando Mercado Atencio
	8- Leonidas otoya Jordano
	9- Luwing Javier Cristancho
	Clima = Soleado. 31° C.
	PRS JAC Inspectora de obra
19-11-2024	Actividades
	-El buzón de sugerencias se encuentra correctamente instalado en el Colegio de la Vereda El Revés.
	-Se está fundiendo uno de los extremos de la alcantarillo con una mezcla de 1 bulto de Cemento, 6 baldes de triturado y 4. baldes de arena.
	-Se encuentran formaleteando el otro externo de la alcantarillo además de realizar la Instalación de hierro doble en está.
	-Se presento un pequeño deslizamiento de la vía hacia la segunda alcantarillo.
	-Para el día de hoy se encuentran fundidos 30 pistas de huellas, cada una de una longitud de tres metros, con un espesor de 15 cm, alcanzando el día de hoy 45 metros lineales fundidos
	-El personal se encuentra completo siendo: Un maestro de obra, un oficial y tres ayudantes de obra, los uniformes llegan el día viernes; el personal ya cuenta con el resto de las elementos de seguridad.
	Clima= Lluvias en la mañana, nublado en horas de la tarde 27°C.
	PRS JAC Inspectora de obra

Scanned with CamScanner

20/11/2024	Actividades: -El día de hoy se fundieron cinco lozas de 3 metros cada uno, además se llevaron a cabo función de fundición de alcantarilla con una mezcla de: un bulto de Cemento, 4 baldes de arena y 6 baldes de triturado. - Se recibieron viaje de triturado y arena - El personal se encuentra completo conformado de la siguiente manera: un maestro de obra, un oficial, cinco ayudantes de obra. Clima: 25°C, lluvias en horas de la mañana, nublado horas de la tarde RES JAC Inspectora de obra
21/11/2024	Actividades: - Se informa que ya se ha finalizado la fundición de la primera alcantarilla en ambos extremos. Actualmente, el equipo está trabajando en la extracción del barro acumulado en la alcantarillado. - Debido a las lluvias recientes, el terreno se encontraba ligeramente desestabilizado. Por esta razón, el equipo está realizando trabajos de compactación para garantizar la estabilidad y así continuar con la fundición de los pictos restantes. - El día de hoy se realizó la toma de muestra de concreto utilizando un cilindro, siguiendo los procedimientos establecidos para control. - Hoy se fundieron cinco pictos, cada uno con una longitud de tres metros y un espesor de 15 cm. La mezcla utilizada consistió en un bulto de cemento, 6 baldes de triturado y 4 baldes de arena. Hasta el día de hoy se han fundido 42 pictos, sumando un total de 63 metros lineales - El personal asignado a la obra está conformado por un maestro, un oficial y cuatro ayudantes de obra. El ayudante de obra Darwin Paraguayo el día de hoy se encuentra enfermo por las lluvias de ayer. Clima = 26°C, llovizna en la mañana, llovizna en la tarde. RES JAC Inspectora de obra.

22-11-2024	Actividades: - Se llevaron a cabo los trabajos de fundición de 5 piezas cada una con una longitud de 3 metros y espesor de 15 cm utilizando una mezcla de 1 bulto de cemento, 6 baldes de triturado y 4 baldes de arena - El día de hoy se tomo nuestro de concreto utilizando un cilindro, siguiendo los procedimientos establecidos para el control - El personal está compuesto por un maestro, un oficial y 5 ayudantes de obra Clima= Lluvias. 27°C. RES IAC — Inspectora de obra
23-11-2024.	Actividades:. - Hoy se Fundieron 6 piezas cada una con una longitud de 3 metros y espesor de 15 cm, utilizando una mezcla de un bulto de cemento, seis baldes de triturado y cuatro baldes de arena - Se informo que el ayudante de obra Leónidas Otoya Perdomo presentó su renuncia el día de hoy. Actualmente, se encuentran laborando un maestro, un oficial y cuatro ayudantes de obra - Los uniformes para el personal aún no han llegado - A la obra llegó un viaje de triturado - El día de hoy se tomó nuestro de concreto utilizando un cilindro, siguiendo los procedimientos establecidos para el control. Clima= Lluvias, 28°C. RES JAC — Inspectora de obra
24-11-2024	Actividades:. - Hoy se fundieron 3 piezas cada una longitud de 3 metros y espesor de 15 cm, utilizando una mezcla de un bulto de cemento, seis baldes de triturado y cuatro baldes de arena.

- El personal realizó actividades de fundición de un extremo de la alcantarilla, utilizando una mezcla de un bulto de Cemento, 6 baldes y 4 baldes de arena
- El personal se encuentra Conformado por: un maestro, un oficial, y tres ayudantes de obra, el ayudante de obra Luving Javier Cristancho, no asistio el dia de hoy a laborar.
- El dia de hoy se tomaron muestro de Concreto utilizando Cilindro, siguiendo los procedimientos establecidos para el control. Clima, Lluvias en horas de la mañana. 28°C

DES JAC

Inspectora de obra

25-11-2024 Actividades:

- Hoy se fundieron tres pistas, Cada una Con una longitud de 3 metros y un espesor de 15 cm., ademas de seguir, fundiendo la alcantarilla, utilizando una mezcla de un bulto de Cemento, 4 baldes de arena y 6 baldes de triturado.
- El personal se encuentra realizando labores de limpieza al otro extremo de la alcantarilla, ya que por las lluvias presentadas el fin de semana, esta se volvió a llenar de barro.
- El dia de hoy se tomó muestra de Concreto
- El personal se encuentra Conformado por un maestro, un oficial y 4 ayudantes de obra.

Clima = Nublado, 30°C

DES JAC

Inspectora de obra

26-11-2024 Actividades.

- El personal se encuentra realizando el formaleteo de una de las extremos de la alcantarilla, asi como el formaleteado de las pistas de los lados de 45 cm.
- Hoy se tomaron muestras de densidad en la obra para realizar los analisis correspondientes y verificar la calidad del

	material utilizado - Se informa que ha llegado un viaje de arena a la obra. - El personal se encuentra conformado por: Un maestro, un oficial y cuatro ayudantes de obra Clima = Nublado, 28°C.
	RES JAC — Inspectora de obra
27-11-2024	Actividades: - Hoy el personal fundió 4 placas de 3 metros de longitud con un espesor de 15 cm, además se formaleteó el otro extremo de la alcantarilla faltante. Con este avance se tiene un total acumulado de 57 placas fundidas, equivalente a 85 metros lineales completados. - Durante la jornada, se tomó muestra del Concreto en cilindro para el control de calidad - El personal se encuentra conformado por un maestro, un oficial y cuatro ayudantes de obra.
FB	- Los uniformes del personal aún no han llegado. Se consultó con la ingeniera Paola, quien indicó que ya están listos, pero falta que el presidente de la junta vaya a recogerlos Clima = Lluvioso en la mañana, soleado en la tarde 25°C.
	RES JAC — Inspectora de obra
28-11-2024	Actividades: - El día de ayer en la tarde noche llegó un viaje de piedra para ser usado en la conformación del ciclópeo - El personal se encuentra trabajando en la instalación de hierro y realizando el formaleteo en el extremo pendiente de Construcción de la alcantarilla. - El día de hoy se completó la fundición de 12 piezas de 45 cm del lado, utilizando concreto ciclópeo la mezcla empleada Consistió en 1 bulto de Cemento, 4 baldes de arena y 6 baldes

	de triturado - El día de hoy se toma una muestra del concreto en cilindro para realizar los ensayos correspondientes y verificar la calidad del material - El personal está compuesto por: Un maestro de obra, un oficial y 4 ayudantes de obra. Clima: - En la madrugada se presentaron fuertes lluvias, en el día estuvo nublado 27°C. RGS JAC — Inspectora de obra
29-11-2024	Actividades: - El día de hoy el personal se encontraba fundiendo 5 pilotes de 45 cm del lado con ciclópeo, además también alcanzaron a fundir 2 pilotes de 3 metros de la parte central de la losa con ciclópeo - La alcantarilla se encuentra fundida - La visita se realizó con el Ing. Hernán el cual midió la cantidad de metros fundidos y se encuentran fundidos 87 m. Clima = Nublado 27°C RGS AC — Inspectora de obra
30-11-2024	Actividades: - El personal se encuentra fundiendo pilotes de 45 cm con ciclópeo, la obra cuenta un poco más lentamente debido a las lluvias que ha generado retrasos en la obra - El personal está compuesto por: un maestro, cinco ayudantes de obra. Clima = Nublado, 27°C. RGS JAC — Inspectora de obra

BITÁCORA DE OBRA

NÚMERO DE CONVENIO = 4445 de 2023

OBJETO = AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA = JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA.

PRESIDENTE DE LA JUNTA = TOMAS HERRERA SILVA

NÚMERO DE CONTRATO DE LA INTERVENTORIA = 1709 - 2024

INTERVENTORIA = JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO


	Actividades:
01-11-2024	Se realizaron labores de limpieza en la vía donde se construirá la placa huella, con la retroexcavadora y la ayuda del personal de la obra, se completó la instalación de la valla informativa. Además, llegaron materiales como subbase, varilla, alambre, entre otros. Actualmente se encuentran trabajando un maestro y seis ayudantes de obra.
	Maestro:
	Mauricio Barrios Herrera C.C. 1142142143
	Ayudante de obra:
	Jonathon Leandro Ortiz Salazar C.C. 1005929444
	Isaías Martínez Díaz C.C. 5935411
	Jose orlando Prada Romero C.C. 5874773
	Nicolas Daniela Rodríguez Bolívar C.C. 1108150711
	José Vicente Duarte Noriega C.C. 5873935
	Alvaro Godoy ortiz C.C. 5873096
	Clima. Soleado 30°C.
	Inspector de obra — Ingeniero Jorge
02-11-2024	Actividades
	Las actividades realizadas hoy incluyeron la construcción de la caseta destinada a ser Centro de acopio para el almacenamiento de materiales y la continuación de las labores de limpieza en el área donde se construirá la placa huella. Contando con el apoyo de la retroexcavadora. El personal se encuentra completo, con un maestro y seis ayudantes de obra. También se recibieron viajes de subbase, que serán colocados en el terreno para avanzar en la obra
	Clima. Nublado 29°C.
	Inspector de obra — Ingeniero Jorge

	Actividades:
05-11-2024	El vibro ya se encuentra en la obra, pero aún no está operativo, ya que faltan algunos componentes para su correcto funcionamiento. Se constató la llegada y el acopio de viajes de arena con un volumen de 7 m³. El personal cuenta con los elementos de seguridad y protección a excepción de los guantes que aún falta por llegar. Los trabajadores están trabajando en la construcción de parrillas, bajo la supervisión directo del maestro para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. Clima = Soleado 32°C Inspector de obra Ingeniero Jorge
06-11-2024	Actividades: Se está llevando a cabo la construcción de un cerco temporal para evitar el paso de ganado y vehículos, garantizando así la seguridad en la zona de la obra. Igualmente siguen realizando la construcción de parrillas ya que cuentan con el material, el personal está completo y cuentan con los elementos de protección y seguridad. además de seguir con el acopio de material proveniente de la cantera. Soleado 38°C = Clima. Inspector de obra Ingeniero Jorge
01-11-2024	Actividades La maquinaria vibro y excavadora se encuentran paralizadas, se adelantan labores de armado de parrillas de 2,90×85, con sus respectivos elementos de protección y seguridad. Clima = Parcialmente nublado Ingeniero Jorge

08-11-24.	Actividades: El obrero y la retroexcavadora han terminado sus labores en la obra, el terreno se encuentra Compactado. El personal continúa avanzando en las actividades de ensamblaje de parrillas, además hoy se da inicio a las labores de preparación de formaletas para la obra. El personal se encuentra completo con seis ayudantes de obra y un maestro de obra sin embargo, los guantes como elementos de protección aún no han llegado. Clima. Nublado, lluvias en horas de la mañana 25°C. Inspector de obra. Ingeniero Jorge.
09-11-2024	Actividades. Se llevaron a cabo labores hasta medio día con el equipo completo, Compuesto por seis ayudantes de obra y un maestro. Durante este tiempo, se avanzó en la construcción e instalación de formaletas en madera, de continuó con la edificación de las parrillas Mano de obra: Marcio Barrios Herrera Jonathan Leandro ortiz Salazar Isaias Martinez Diaz Jose orlando Prado Romero Nicole Daniela Rodriguez Ballen Jose vicente Duarte Venegas Alvaro Caday Ortiz. Fairey Morales Campos. Clima: Nublado 29°C. Inspector de obra. Ingeniero Jorge

12-11-2024	Actividades. -El fin de semana, transitaron por la vía vehículos y botaron algunos de los estructuras de los formaletas. Por ello hoy se dedicaron a reparar y reinstalar los formaletas, además de continuar con la construcción de los parrillas - El Cemento será despachado hoy a las 5 pm y llegará a la obra hoy a las 7:30pm aproximadamente. La descarga está programada para realizarse mañana en horas de la mañana - Todo el personal cuenta con los elementos de seguridad completos; sin embargo, aún los guantes no han llegado - El equipo de trabajo se mantiene completo, contando con un maestro, un oficial de obra y seis ayudantes de obra Clima: Nublado, 28°C. Inspector de obra Ingeniero Jorge
13-11-2024	Actividades - El Cemento llego el día de hoy, un total de 200 bultos de Concreto, realizaron la instalación de los formaletas y Construcción de parrillas, - se tuvieron dificultades con la manguera del agua, ya que el grado la rompio y desconecto - Hoy no se realizaron actividades de fundición. - El personal se encuentra completo, un maestro de obra, un oficial y seis ayudantes de obra Clima: Nublado, 30°C. Inspector de obra. Ingeniero Jorge

	Actividades:
14-11-2024	- Se están realizando labores de fundir las placetas, utilizando una mezcla de un bulto de cemento, 6 de bolsas de grava y cinco bolsas de arena, en el día de hoy se fundieron 12 placetas cada una de 3 metros de longitud
	- El recorrido se realizó en la obra junto al Ingeniero Jorge Hernán y el presidente de la junta de acción Comunal, quienes acompañaron y supervisaron el avance de los trabajos realizados.
	- Se tiene proyectado que para la próxima semana se realicen las pruebas de concreto mediante el uso de cilindros.
	- Se verificó que hoy el equipo de trabajo de la obra está Completo. Conformado por un maestro de obra, un oficial y seis ayudantes albañiles, ya cuentan con todos los elementos de protección y seguridad, garantizando así un ambiente de trabajo seguro para el personal.
	- Se informa que ya se tienen armados 80 parrillas, Cada una con una longitud de 3 metros, listas para su instalación en la obra.
	Clima: Soleado 21°C.
	Alejandro Mejía
16-11-2024	Fecha.
	Clima: El tiempo en la obra fue lluvioso con cielos nublados en las horas de la noche se presentaron fuertes lluvias.
	Personal: 7 obreros y 1 maestro.
	Actividades: Se adelantaron actividades de Armado de Formaleta Corte en hierro, como tambien la humectacion de las Placas ya fundidas.
	Interventoria: Alejandro Mejía
	Residente:



	Actividades:
16-11-2024	- Hoy se realizaron actividades de armado de Formaletas y Corte de hierros: Como la hunectación de las placas ya fundidas para asegurar su adecuado proceso de curado - El personal cuenta con los elementos completos de seguridad, y además se encuentra completo para las actividades programadas: 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes de obra. Clima = Nublado, lluvias 27°C Alejandro Mejía
18-11-2024	Actividades: - Hasta el día de hoy se han fundido un total de 25 placas de 3 metros cada una, lo que equivale a un total de 45 metros lineales. Para esta labor se utilizó una mezcla compuesta de 1 bulto de cemento, 7 baldes de triturado y 3 baldes de arena. - Se informa que no ha sido posible realizar las actividades de corte de hierro debido a la falta de energía electrica en la vereda, situación que persiste desde el pasado sábado en horas de la tarde. - Actualmente el personal en obra está completo, contando con un maestro, un oficial y seis ayudantes de obra, todos desempeñando sus labores según lo programado - Se programó reunión para el día 23 de noviembre 2024 a las 2 pm en el Colegio de la vereda con la junta de acción Comunal para resolver dudas a la junta y indicar el avance de la obra Clima = Soleado, 31°C. Alejandro Mejía
19-11-2024	Fecha. Clima El tiempo en la obra fue Soleado en la mañana en las horas de la tarde se presentaron lluvias a lo largo de es jornada.

Personal: 7 obreros y 1 maestro
Actividades: Llego la volqueta con las piedras donde este tubo dificultades para entrar y los trabajadores tuvieron que ayudar Para que este se pudiera mover, se encuentran poniendo piedras para fundir ciclopeo, se encuentran nivelando la cuneta
Interventoria: Alejandro Mejía.
Residente:

20-11-2024 Actividades:
- Hoy se procedió a la fundición de un total de 8 placas de ciclópeo, Cada una con una longitud de 3 metros, se utilizó una mezcla de concreto con la siguiente proporción = 1 bulto de cemento, 6 baldes de Cemento y 7 baldes de arena
- A la obra llegó los siguientes materiales para continuar con la ejecución de la obra: Un viaje de arena, un viaje de triturado y una doble dragas de piedra
- El personal se encuentra Completo: Un maestro, un oficial 6 ayudantes de obra
Clima = 26°C. En la mañana se presentaron lluvias, en la tarde estuvo nublado

Alejandro Mejía

21-11-2024 Actividades:
- Las actividades realizadas el día de hoy incluyen el traslado de la piedra recibida, ya que fue descargada a unos metros de la obra.
- El equipo se encuentra fundiendo losas de ciclópeo de 45cm y ciclópeo por placas de 3 metros. La mezcla utilizada para estas labores Consiste en un bulto de cemento, 6 baldes de arena y 7 baldes de triturado
- Se informa que, hasta la Fecha se han fundido un total de 25 losas de 3 metros de longitud cada una, con un espesor de 20 cm Esto representa un total de 40 metros


	Trazado de losas fundidas - Se informa que el personal asignado a la obra se encuentra completo conformado por un maestro, un oficial y dos ayudantes de obra, quienes están desempeñando las labores asignadas Clima: 25°C En la mañana hubo lluvias, tarde nublado Alejandra Mejía
22-11-2024	Actividades: - El personal continuó realizando el traslado de la obra que fue descargado a unos metros de la obra, avanzando en la fundición de una placa de ciclópeo de 3 metros con un espesor de 20cm - El personal realizó la fundición de 3 pretos de 46 cm del lado con un espesor de 25 cm, con ciclópeo. - El personal se encuentra conformado por un maestro, un oficial y ayudante de obra y Clima: Lluvias en hora de la mañana 26°C Alejandra Mejía
23-11-2024	Actividades: - Hoy se realizó una reunión con la junta de Acción Comunal a las 2pm en el Colegio de la vereda, con el objetivo de dar a conocer el avance del proyecto y resolver inquietudes y dudas a la Comunidad. Alejandra Mejía
25-11-2024	Actividades: - El personal continua realizando el traslado de material triturado, desde la ubicación de la volqueta hasta el punto donde se requiere para su utilización - El personal se encuentra formaleteando los pretos de ciclópeo de 46 cm en el lado derecho de la vía

- Al momento de la visita, el personal no se encontraba completo, estaba presente un oficial y 6 ayudantes de obra, el maestro no se encontraba en el lugar
- El avance de la obra registra lo siguiente:
  - Pilotes fundidos de 3 metros, espesor 15 cm = 28 unidades
  - Pilotes fundidos en ciclópeo = 14 unidades
  - Pilotes de ciclópeo de 45 cm lado derecho de la vía: 9 unidades

Esto da un total de 42 metros lineales fundidos
Clima = Lluvias en horas de la mañana, 24°C

Alejandro Mejía

26-11-2024 Actividades:
- Hoy se fundieron 8 pilotes de 45 cm del lado, con ciclópeo. Con un espesor de 20 cm.
- El personal estaba abriendo espacio para los viajes de arena que están próximos a llegar, con el fin de ubicarlos más cerca del área donde se va a utilizar y facilitar su manejo
- El personal se encontraba completo Compuesto por: Un maestro, un oficial, 6 ayudantes de obra
Clima = Nublado en la mañana, lluvias en horas de la tarde 27°C



Alejandro Mejía

27-11-2024 Actividades:
- El personal se encuentra fundiendo lotes de 45 cm de ciclópeo Hoy se fundieron en total 9 pilotes. El avance general de la obra incluye: 28 pilotes fundidos de 3 metros cada uno, con espesor de 15 cm, 14 pilotes de ciclópeo de 3 metros con un espesor de 15 cm y 27 pilotes de 45 cm de los lados, sumando un total de 42 metros lineales fundidos
- Hoy llegaron a la obra dos viajes de arena en volqueta
- El personal está completo, compuesto por un maestro un oficial y seis ayudantes de obra

- Clima Lluvioso en horas de la mañana, soleado en horas de la tarde

Alejandra Mejía

28-11-2024

Actividades:

- El personal se encontraba realizando la conformación del terreno en el área destinada para la instalación de la cunetería.
- El personal se encontraba armando las parrillas necesarias para las cunetas y realizando la conformación del hierro de refuerzo
- Se informa que en la noche llegarón 160 bultos de cemento a la vereda los 40 bultos restantes, necesarios para completar los 200 bultos, serán dejados en el pueblo, ya que el vehículo encargado del transporte no cuenta con la capacidad para llevar la carga total.
- El personal se encuentra conformado por: Un maestro, un oficial y, seis ayudantes de obra.

Clima: En la madrugada se presentaron fuertes lluvias, en el día estuvo nublado 28°C.

Alejandra Mejía

29-11-2024

Actividades:

- El personal llevó a cabo hoy la excavación de 30 cm de profundidad para realizar la instalación ~~de las~~ parrillas

Clima: Se presentaron lluvias con cielos nublados que descargan constantemente una lluvia persistente.

Personal: 7 obreros y 1 maestro.

Intervantora: Alejandra Mejía

Residente:

30/11/24 Fecha

Clima: Se presentaron lluvias con cielos nublados.

Personal: 7 obreros y 1 maestro.

Actividades: Los obreros adelantan labores de fundición en Placas como tambien en la colocación de las barillas Las lluvias han generado una obstrucción en el avance generando retrasos en la obra.

Interventoria: Alejandro Mejia

Residente:

02/12/24 Fecha

Clima: se presentan lluvias con cielos nublados que descargan Constantemente una lluvia persistente.

Personal: 10 obreros y 1 maestro.

Actividades: llegaron 150 bultos de cemento y 170 varillas llegaron 2 trabajadores a la obra.

- Juan Dario Morales Morales C.C 5873684
- Pablo Enrique Correder Castro C.C 5167232.

Se realizo fundición de 10 placas donde por cuestion de las lluvias han generado retraso en los trabajadores.

Interventoria: Alejandro Mejia

Residente:

03/12/24 Fecha.

Clima: Se presentan lluvias con cielos nublados que descargan. Constantemente una lluvia persistente.

Personal: obreros y 1 maestro.

Actividades: Se realizo la fundición de 4 Placas, 2 ciclopeas y 5 Sobrecanchos (Piedra pegada). Se realizaron 100 Panelistas de 7 centimetros cada uno para levantar las parillas.

El Presidente le comunica al obrero Alvaro Godoy Ortiz C.C: 5873096 que, debido a problemas relacionados con su eficiencia y comportamiento en la obra, se ha decidido Prescindir de sus servicios y no continuar

trabajando en el proyecto. Asi mismo, se informó a la contadora para que procediera con la liquidación correspondiente de sus pagos y Finiquitos.
Interventoria: Nayeby Mejia
Residente.

04/12/24. Fecha:
Clima: Se presencia cielos despejados con una leve precipitacion
Personal: 8 y 1 maestro.
Actividades: Los obreros adelantan labores de fundición en ciclopeos como tambien en la colocación de Parrillas, con las panelitas en la parte inferior.
Se realizo visita del ingeniero Residente Hernan donde revisa la longitud del proceso o fundido realizado, como instrucción para el maestro.
Se realizo visita de INVIAS donde se revisa la evolución en la obra como algunas anotaciones sobre la calidad de la alcantarilla y los equipos de seguridad en los trabajadores.
Interventoria:
Residente:

VEREDA LA LAJA

Bitácora de obra N°

Contrato de obra N° convenio 3751 de 2023

Objeto: Aunar esfuerzos entre el instituto Nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda la laja del Municipio de Icononzo, departamento del Tolima para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.

Valor inicial: 198.151.021.00

Contratista: Junta de acción comunal de la vereda "LA LAJA"

Fecha de inicio: 28/12/2023

Scanned with CamScanner

Tramo 1 (la escuela).

Lunes, 21 de octubre del 2021

- Personal de obra: Maestro= 1
  Ayudantes= 7
- Actividades: - Acopio de subbase granular ± 30m³
  - Nivelación del terreno con maquina amarilla retroexcavadora
  - Extendida de sub base granular.
  - Compactación de la base granular.
- Maquinaria: - Retroexcavadora (pajarita)
  - Vibrocompactador
- Estado del tiempo: Soleado.

Martes, 22 de Octubre del 2021

- Personal de obra:
  - Maestro: 1
  - Ayudantes: 7.
- Actividades: No se ejecutaron actividades debido a fuertes lluvias
- Maquinaria: Retroexcavadora y vibrocompactador.
- Estado del tiempo: Fuertes lluvias

Scanned with CamScanner

Miercoles 23 de octubre del 2024.

- Personal de obra:
  - Maestro=1
  - Ayudantes=7
- Actividades= Aplicacion de base granular y compactacion de subbase granular.
  Se avanzó lentamente.
- Maquinaria: Retroexcavadora
  Vibrocompactador
- Estado del tiempo: Lluvias ligeras por la tarde.

Jueves, 24 de octubre del 2024

- Personal de obra:
- Maestro= 1
- Ayudante de obra= 7
- Actividades = - Armado de formaletas
  - Vertido de concreto ciclopeo central y laterales
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Total # placas fundidas: 3 ciclopeo central
  6 ciclopeo lateral
- Estado del tiempo: Soleado.

Scanned with CamScanner

Viernes, 25 de octubre del 2024

- Personal de obra:
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7.
- Actividades: Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas.
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: Soleado.

Sábado, 26 de octubre del 2024

- Personal de obra:
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7.
- Actividades: - vertido de concreto de 21 MPa para huellas y vigas
  - Se avanzó lentamente
- Total # placas fundidas = 3 huellas izquierdas
  3 huellas derecha
  Total huellas = 6 y 3 vigas.
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: Lluvias ligeras.

Scanned with CamScanner

Lunes, 28 de octubre del 2024.
• Personal de obra
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7
• Actividades = - Figuración, amarre e instalación de acero para cuneta y bordillo.
- Se avanzó lentamente
• Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
• Estado del tiempo: lluvioso en la tarde.

Martes, 29 de octubre del 2024.
• Personal de obra
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7
• Actividades: - No se ejecutaron labores debido a fuerte lluvias
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo: Fuertes lluvias

Miercoles, 30 de octubre del 2024
• Personal de obra:
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7.
• Actividades = Vertido de concreto de 21 mpa para cunetas y bordillos
- Se avanzó lentamente.
• Total # placas fundidas = 3 cunetas izquierda
- 3 cunetas derecha
- Total cunetas 6 y 9,6 m de bordillo de cada lado.
• Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto

Estado del tiempo: lluvioso en la tarde

Jueves 31 de octubre del 2024
- Personal de obra:
- maestro = 1
- Ayudantes = 7.
- Actividades - Armado de formaletas
  - Vertido de concreto ciclopeo central y lateral.
- Total # de placas fundidas - 5 ciclopeo central
  - 10 ciclopeo lateral.
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: Soleado

Viernes, 1 de noviembre del 2024
- Personal de obra:
- maestro = 1
- Ayudantes = 7
- Actividades: NO se ejecutaron actividades debido a fuertes lluvias
- Estado del tiempo: Fuertes lluvias

Scanned with CamScanner

Sábado 2 de noviembre del 2024

- Personal de obra:
- Maestro: 1
- Ayudantes: 7
- Actividades: - Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas
  - Se avanzó lentamente
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: Se registraron lluvias.

Martes, 5 de noviembre del 2024.

- Personal de obra:
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7
- Actividades: Vertido de concreto de 21 MPa para huellas y vigas
  Se avanzó lentamente.
- Total # de placas fundidas = 5 huellas izquierda
  5 huellas derecha
  Total huellas = 10 y 5 vigas
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: Lluvias ligeras

Scanned with CamScanner

Miercoles, 6 de noviembre del 2024
- Personal de obra.
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7
- Actividades: -Figurado, amarre e instalacion de acero para cunetas y bordillos
  - Se avanzó lentamente.
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: Lluvias ligeras

Jueves 7 de noviembre del 2024
- Personal de obra
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7
- Actividades: -Vaciado de concreto de 21 mpa para cunetas y bordillos
  se avanzó lentamente
- Total # placas fundidas = 5 cunetas izquierda
  5 cunetas derecha.
  Total cunetas = 10 y 16 m de bordillo en cada lado.
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo: Lluvias ligeras

Viernes 8 de noviembre del 2024
Personal de obra:
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7
- Actividades = No se ejecutaron labores debido a fuertes lluvias
- Estado del tiempo - fuertes lluvias

Sabado 9 de noviembre del 2024
- Personal de obra
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7
- Actividades = - Armado de formaletas
  - Vertido de concreto ciclopeo central y laterales
- Total # placas fundidas = 3 ciclopeo central
  6 ciclopeo lateral
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = lluvias in general

Martes 12 de noviembre del 2024
•Personal de obra
- Maestro = 1
- Ayudantes = 7
• Actividades: Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas
• Estado del tiempo - Lluvias ligeras.

Miercoles 13 de noviembre del 2024
• Personal de obra:
- Maestro de obra = 1
- Ayudantes = 7
• Actividades: Figuración, amarre e intalacion de acero para huellas para cunetas y bordillo
- Se avanzó ventamente.
• Estado del tiempo? Lluvias ligeras

Scanned with CamScanner

jueves, 14 de noviembre del 2024
-Personal de obra
- Maestro: 1
- Ayudantes: 7
• Actividades: Vertido de concreto de 21mpa para huellas y
y vigas
Se avanzó lentamente
• Total # de placas fundidas: - 3 huellas izquierda
- 3 huellas derechas
Total = 6 huellas y 3 vigas.
• Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
• Estado del tiempo: Lluvioso en la tarde

Viernes 15 de noviembre
•Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7.
• Actividades: vertido de concreto de 21 mpa para cunetas
y bordillos
- Figuración en sitio de acero para rampas y vertimiento de concreto de 21mpa
• Total # de placas Fundidas: 3 cunetas izquierdas
3 Cunetas derechas
Total cunetas = 6 y 9.6 m de bordillo
de cadalado
• Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
•Estado del tiempo: Lluvias moderadas.

Sabado, 16 de noviembre del 2024
Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = Reparacion de menores y acabados finales
Total # placas fundidas = Longitud total trama 1:
40 metros de placa huella con
rampas de acceso
Maquinaria: Mezcladora de concreto.
Estado del tiempo: Soleado.

NOTA1: • Longitud de placa huella: 40,~~80~~m (contando rampas)
Secciones: 11
Vigas: 12
Rampas: 2.

TRAMO 2

Lunes 18 de noviembre del 2024
- Personal de obra:
Maestro=1
Ayudantes = 7
Actividades: No se ejecutaron labores a fuertes lluvias
Estado del tiempo: Fuertes lluvias

Martes 19 de noviembre del 2024
- Personal de obra:
Maestro=1
Ayudantes=7
Actividades: No se ejecutaron labores debidos fuertes lluvias
Estado del tiempo: Fuertes lluvias

Miercoles 20 de noviembre del 2024
Personal de obra
Maestro=1
Ayudantes = 7
Actividades = - Acopio de subbase granular
- Nivelación de terreno
- Aplicación de base granular
- Compactación de subbase
Total # Placas punchadas = ± 42 m3 de subbase para el tramo 2
Maquinaria: Retroexcavadora
Vibrocompactador.
Estado del tiempo: Soleado.

Scanned with CamScanner

Jueves 21 de noviembre del 2024

- Personal de obra:
  Maestro = 1
  Ayudantes = 7
- Actividades: Armado de formaleta
  Vertido de concreto ciclópeo central y laterales
- Total de placas fundidas = 8 ciclopeo central
  16 ciclopeo lateral
- Maquinaria: mezcladora de concreto 1 bulto
- Estado del tiempo: Lluvias moderadas

Viernes 22 de noviembre del 2024

- Personal de obra:
  Maestro = 1
  Ayudantes = 7
- Actividades: Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas
- Estado del tiempo = Fuertes lluvias

Sabado 23 de noviembre del 2024

- Personal de obra:
  maestro = 1
  Ayudantes = 7
- Actividades: NO se ejecutaron labores debido a fuertes lluvias
- Estado del tiempo = Fuertes lluvias

Scanned with CamScanner

Lunes 25 de noviembre del 2024

- Personal de obra:
  Maestro = 1
  Ayudante = 7.
- Actividades = Vertido de concreto de 21MPa para huellas y vigas
- Total # placas Fundidas = 8 huellas izq
  8 huellas derecha
  Total huellas = 16 y 8 vigas
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 saco
- Estado del tiempo: Lluvias ligeras.

Martes 26 de noviembre del 2024

Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = Figuracion, armado e instalación de acero para cadenas y bordillo
Se avanzó lentamente.
Estado del tiempo: Soleado.

Scanned with CamScanner

Miercoles 23 de noviembre del 2024
Personal de obra
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades: Vertido de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos
Se avanzó lentamente
Total # placas fundidas = 8 cuneta izq
8 cuneta derecho
total cuneta: 16 y 25.6m de bordillo en cada lado.
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 BULTO
Estado del tiempo: Soleado.

Jueves 28 de noviembre del 2024
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes = 7
• Actividades: Armado de formaletas
Vertido de concreto ciclopeo central y laterales
• Total # placas fundidas = 8 ciclopeo central y 16 ciclopeo lateral
• Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
• Estado del tiempo: Soleado

Viernes 29 de noviembre del 2024
Personal de obra:
Maestro = 1
• Ayudantes = 7.
• Actividades: figuracion, amarre e instalacion de acero para huellas y vigas
• Estado del tiempo: soleado

Sabado 30 de noviembre del 2024.
• Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 7.
• Actividades: vertido de concreto de 21mpa para huellas y vigas
• Total # placas Fundidas = 8 huellas izq
8 huellas derech
Total huellas: 16 y 8 vigas
• Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto
• Estado del tiempo: Soleado

Lunes 2 de diciembre del 2024
• Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7
• Actividades = Figuracion, amarre, e instalacion de acero para cunetas y bordillo
• Figuracion instalacion de acero para rompes y vertimiento de concreto de 21mpa
Estado del tiempo = soleado.

Martes 3 de diciembre de 2024
Personal de obra
maestro : 1
Ayudantes = 7
Actividades = Vertido de concreto de 21 mPa para cunetas y bordillos
Inspeccion final y ajustes
Total # de placas fundidas = 8 cuneta izquierda
8 cuneta derecha
Total cuneta : 16 y 25,6m de bordillo de cada lado.
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto
Estado del tiempo: soleado.

NOTA: • Longitud de placa huella 52,87m (contando rampas de acceso)
Secciones: 16
vigas: 17
Rampas: 2.

TRAMO 3

Miercoles 4 de diciembre del 2024
Personal de obra:
maestro = 1
Ayudantes = 7.
Actividades = Acopio de subbase granular
Nivelacion de terreno
Aplicación de base granular
Compactación de subbase.
Total # de placas fundidas = ± 60m³ de subbase para el tramo 3
Maquinaria: Retroexcavadora y vibrocompactador
Estado del tiempo = Soleado.

Jueves 5 de diciembre del 2024
• Personal de obra:
maestro = 1
Ayudantes = 7.
• Actividades = Armado de formaletas
Vertido de concreto ciclopeo central y laterales
• Total # de placas fundidas = 8 ciclopeo central
16 ciclopeo lateral
• Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto
• Estado del tiempo: Soleado.

Scanned with CamScanner

Viernes 6 de diciembre del 2024
Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = Figuración, amarre e instalación de acero para losa y vigas
Estado del tiempo: Soleado

Sabado 7 de diciembre del 2024
Personal de obra.
Maestro: 1
Ayudantes = 7
Actividades = Vertido de concreto de 21 mpa para huellas y vigas
Total # placas fundidas - 8 izquierda
- 8 huellas derecho
Total huellas: 16 y 8 vigas
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 BULTO
Estado del tiempo: Soleado.

Lunes 9 de diciembre del 2024
Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = Figuracion, amarre e instalación de acero para bordillo
Se avanzó lentamente.
Estado del tiempo: Nubes y lluvias.

Martes 10 de diciembre del 2024
Personal de obra
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = Vertido de concreto de 21mpa para cuneta y bordillos
Se avanzó lentamente
Total # de placas fundidas = 8 cunetas izq
8 cunetas derecha
Total cunetas: 16 y 25,6m de bordillo de cadenado
Maquinaria: mezcladora de 1 Buto
Estado del tiempo: soleado

Miercoles 11 de diciembre del 2024
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudantes = 7
Actividades = Armado de formaletos
- Vertido de concreto ciclopeo central y laterales
Total # placas fundidas = 7 ciclopeo central
14 ciclopeo lateral
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto
Estado del tiempo: Soleado

Jueves 12 de diciembre del 2024
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes = 7.
Actividades: Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas.
Estado del tiempo: Soleado

Viernes 13 de diciembre del 2024
Personal de obra:
Maestro = 1
Ayudantes = 7
Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para huellas y Vigas
Total # placas fundidas: 7 huellas izquierdas
7 huellas derecha.
Total huellas: 14 y 8 vigas.
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 Bulto

Scanned with CamScanner

• Estado del tiempo: Soleado

Sábado 14 de diciembre del 2024
Personal de obra:
Maestro=1
Ayudantes=7.
Actividades= Figuración, amarre, e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillo.
• Figuración e instalación de acero para rampas y vertimiento de concreto de 21mpa
• Estado del tiempo = soleado

Domingo 15 de diciembre del 2024
Personal de obra:
Maestro=1
Ayudantes=7
Actividades = - vertido de concreto de 21 mpa para cunetas y bordillos
- Inspección final y ajustes.
Total # de placas fundidas = 7 cuneta izquierda
7 cuneta derecha
Total = 14 cunetas/placas.
Total bordillo: 22,1m de cada lado.
Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 BULTO.
Estado del tiempo: Soleado

NOTA: Longitud de Placa huella = 52,7m
#secciones = 15 # vertidos = 2

Bitácora de obra.

Contrato de obra N° convenio 4160 de 2023

Objeto: Aunar esfuerzos entre el instituto Nacional de vias y la junta de acción comunal de la vereda Paramito del municipio de Icononzo Tolima para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos Comunitarios de la paz-total.

Valor inicial: $198.767,640.00

Contratista: Junta de acción comunal de la vereda PARAMITO

Fecha de inicio 26/12/2023.

Scanned with CamScanner

Martes 15 de octubre de 2024

- Personal de obra: Maestro = 1
  Ayudantes = 7
- Actividades: - Acopio de Subbase granular por ±715 m³
  - Nivelación de terreno - Aplicación de base granular
  - Compactación de Subbase - Excavaciones varias por ± 4,87 m
- Estado del tiempo: Soleado
- Actividades:
- Maquinaria: - Retroexcavadora (pajarito)
  - Vibrocompactadora

Miércoles 16 de octubre de 2024

- Personal de obra: - Maestro = 1
  - Ayudantes = 7.
- Actividades: - Se terminó de aplicar la base granular y de compactarse la Subbase granular
  - Armado de formaletas
- Maquinaria: - Retroexcavadora (pajarito)
  - Vibrocompactadora
- Estado del tiempo: parcialmente nublado (25°C)

Scanned with CamScanner

Jueves 17 de octubre de 2024

- Personal de obra: - Maestro: 1
  - Ayudantes: 7.
- Actividades: - Armado de formaletas
  - Vertido de concreto ciclopeo central y laterales
- Maquinaria: - Mezcladora de Concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo: Parcialmente nublado (28°C).
- Total # placas fundidas = 12 ciclopeo central y 24 lateral

Viernes, 18 de octubre de 2024

- Personal de obra: - Maestro: 1
  - Ayudantes: 7.
- Actividades: - Figurado y amarre; instalación de acero para huellas y vigas.
- Maquinaria: - Mezcladora de Concreto de 1 bulto
- Total placas fundidas:

- Estado del tiempo: nublado (24°C)

Scanned with CamScanner

Lunes, 21 de octubre de 2024.

- Personal de obra: - Maestro: 1
  - Ayudantes: 7.
- Actividades: - Vertido de Concreto de 21 MPA para huellas y vigas
- Maquinaria: mezcladora de concreto de 1 bulto
- Total # placas fundidas: 12 huella Izq, 12 huella Der. y 12 vigas
- Estado del tiempo: nublado (21°C).

Martes, 22 de octubre de 2024

- Personal de obra: - Maestro: 1
  - Ayudantes: 7
- Actividades: debido a fuertes lluvias, no se realizaron labores constructivas
- Estado del tiempo: lluvioso (19°C)

Scanned with CamScanner

1

Miércoles, 23 de octubre de 2024

- Personal de obra: - Maestro: 1
  - Ayudantes: 7.
- Actividades: - Armado de formaletas
  - Vertido de concreto ciclopeo central y laterales
  - [illegible]
- Maquinaria: mezcladora de concreto de 1 bulto
- Total # placas fundidas: 12 ciclopeo central y 24 laterales
- Estado del tiempo: nublado con poca lluvia. (22°C

Jueves, 24 de octubre de 2024

- Personal de obra: - Maestro: 1
  - Ayudantes: 7
- Actividades: - figuración armado e instalación de acero para huellas y vigas
  - Vertido de concreto de 21 MPa para huellas y bordillo
- maquinaria: mezcladora de concreto de 1 bulto
- Total # Placas fundidas: 12 huellas #2y y 12 huellas Dor. y 38 m de bordillo a cada lado.
- Estado del tiempo: nublado con poca lluvia (22°C)

Scanned with CamScanner

Viernes, 25 de octubre de 2024

- Personal de obra: - Maestros: 1
  - Ayudantes: 7
- Actividades: - Vertido de concreto de 21 MPA para huellas y vigas
  - también para cunetas y bordillos
- Maquinaria: Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Total # placas fundidas: 12 huellas y 12 cunetas a cada
- Estado del tiempo: parcialmente nublado (27°C

Lunes, 28 de octubre de 2024

- Personal de obra: - Maestro: 1
  - Ayudantes: 7.
- Actividades: debido a fuertes lluvias, no se realizaron actividades constructivas
- Estado del tiempo: lluvioso (24°C).

Scanned with CamScanner

Martes, 29 de octubre de 2024.

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudantes: 7.
- Actividades: no se realizaran actividades constructivas debido a los fuertes lluvias.
- Estado del tiempo: lluvioso (24°C)

Miercoles, 30 de octubre de 2024.

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudantes: 7.
- Actividades: debido a fuertes lluvias, no se realizaron labores constructivas.
- Estado del tiempo: lluvioso (25°C)

Scanned with CamScanner

Jueves, 31 de octubre de 2024

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudantes: 7
- Actividades: — Armado de formaletas
  — Vertido de concreto ciclópeo
  Central y laterales
  — Cunetas y bordillos
- Mayonaria: mezcladora de Concreto de 1 bulto
- Total # placas fundidas: 12 ciclopeo central y 24 laterales.
- Estado del tiempo: parcialmente soleado (19°C)

Viernes, 1 de noviembre de 2024.

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudantes: 7.
- Actividades: debido a fuertes lluvias, no se realizaron labores constructivas.
- Estado del tiempo: lluvioso (23°C)

Scanned with CamScanner

Martes 5 de noviembre de 2024

- Personal de obra: — Maestro 1
  — Ayudantes: 7
- Actividades: — Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas
  — también para cunetas y bordillos
- Maquinaria: mezcladora de concreto para 1 bulto
- Total # placas fundidas:
- Estado del tiempo: parcialmente nublado. (24°C)

Miercoles, 6 de noviembre de 2024

- Personal de obra: — Maestro : 1
  — Ayudantes: 7
- Actividades: — Vertido de concreto de 21 MPA para huellas y vigas; cunetas y bordillos
- Maquinaria: mezcladora de concreto para 1 bulto.
- Total # placas fundidas: 12 huellas y 12 cunetas a cada lado
- Estado del tiempo: parcialmente Soleada (22°C)

Scanned with CamScanner

Jueves, 7 de noviembre de 2024

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudantes: 7.
- Actividades: — Armado de formaletas
  — vertido concreto ciclópeo Central y laterales
- Mampostería: mezcladora de Concreto de 1 bulto
- Total # placas fundidas: 10 ciclopeo Central y 20 laterales
- Estado del tiempo: parcialmente nublado (21°C)

Viernes 8 de noviembre de 2024

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudantes: 7.
- Actividades: debido a fuertes lluvias, no se realizaron labores constructivas
- Estado del tiempo: lluvioso (20°C).

Scanned with CamScanner

Martes 12 de noviembre de 2024

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudantes 7.
- Actividades: — Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas;
- Maquinaria: mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Total # placas fundidas:
- Estado del tiempo: Parcialmente nublado (21°C)
  Con lloviznas leves

Miercoles, 13 de noviembre de 2024

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudantes: 7.
- Actividades: — Vertido de concreto de 21MPA para huellas y vigas;
- Maquinaria: mezcladora de concreto para 1 bulto.
- Total # placas fundidas: 10 huellas
- Estado del tiempo: parcialmente Soleado (21°C)

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de noviembre de 2024

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudante: 7
- Actividades: debido a fuertes lluvias, no se realizaran actividades constructivas
- Estado del tiempo: lluvioso (19°C).

Viernes 15 de noviembre de 2024.

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudante: 7.
- Actividades: debido a fuertes lluvias, no se realizaran actividades constructivas
- Estado del tiempo: lluvioso (22°C).

Scanned with CamScanner

Lunes 18 de noviembre de 2024.

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudante: 7
- Actividades: debido a fuertes lluvias, no se realizaron actividades constructivas
- Estado del tiempo: lluvioso (18°C).

Martes, 19 de Octubre de 2024.

- Personal de obra: — Maestro: 1
  — Ayudante: 7.
- Actividades: — Figurado, armado e instalación de acero para cunetas y bordillos además que para rampas.
  — Vertido de concreto de 21 MPA. para Cunetas, bordillos y rampas.
- Maquinaria: mezcladora de Concreto para y bulto
- Total # placas fundidas: 10 cuneta Izq y 10 cuneta Der 32 m de bordillo a cada lado y 2 rampas.
- Estado del tiempo: parcialmente soleado (20°C).

Miercoles 20 de noviembre de 2024.

- Personal de obra: — Maestro : 1
  — Ayudantes : 7.
- Actividades: — Reparaciones menores y acabados finales
  — Inspección final.

- Maquinaria: Mezcladora de Carchela de 1 bulto
- Total # placas fundidas:

- Estado del tiempo: Parcialmente nublado (21°C).

NOTA: Longitud de Placa Huella en Rampas = 152 M.

Secciones = 46
Vigas = 47.
Rampas = 2
Longitud Placa Huella = 147,2 M

BITACORA DE OBRA

Contrato de obra N° = Convenio 4607 de 2023

OBJETO = Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de acción comunal de la Vereda DOS QUEBRADAS del Municipio de Icononzo, departamento de Tolima para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz total.

Valor inicial = $195.440.890,00

Contratista = Junta de Accion comunal de la Vereda DOS QUEBRADAS del municipio de Icononzo.

Fecha de Inicio: 26/12/2023

Scanned with CamScanner

TRAMO 1

Sábado 26 de octubre de 2024

- Personal de obra:
  - Maestro = 1
  - Oficiales = 6
- Actividades: - Acopio de material granular Arena y triturado.
  - Nivelación de terreno con máquina amarilla. Retroexcavadora, Se trabajo lentamente debido a lluvias.
- Maquinaria = Retroexcavadora - Pajarita.
- Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Lunes 28 de octubre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades: - Acopio de subbase granular
  - Se continúa con nivelación del terreno
  - Acopio de materiales pétreos.
- Maquinaria = Retroexcavadora Pajarita
- Estado del tiempo = Nuboso en la tarde.

Martes 29 de octubre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades: No se ejecutan labores debido a fuertes lluvias.
- Maquinaria = Retroexcavadora Pajarita y vibrocompactador
- Estado del tiempo = Fuertes lluvias.

Scanned with CamScanner

Miercoles 30 de octubre de 2024

- Personal de obra:
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades: • Acopio de subbase granular
  - Acopio de materiales petreos
  - Nivelacion de terreno.
- Maquinaria = Retroexcavadora
- Estado del tiempo = Lluvias ligeras.

Jueves 31 de octubre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Oficiales = 6.
- Actividades = - Aplicacion, extendido y compactacion de subbase granular
- Maquinaria = Retroexcavadora y Vibrocompactador
- Estado al tiempo = Soleado.

Viernes 1 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Oficiales = 6
- Actividades = No se ejecutaron labores debido a fuertes lluvias.
- Estado del tiempo = Fuertes lluvias.

Scanned with CamScanner

Sábado 2 de Noviembre de 2024

- Personal de obra.
  - Maestro : 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = - Armado de formaletas y vertido de concreto ciclópeo central y laterales.

  # bases fundidas = 6 ciclopeo central
  12 ciclopeo laterales.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Martes 5 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas, se avanzó lentamente.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Miércoles 6 de Noviembre de 2024

- Personal de obra.
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Maquinaria = Mezcladora.
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para huellas y vigas, se avanzó lentamente.

  # losas fundidas = 6 huellas izq y 6 huellas derecha
  6 vigas viostras
- Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Scanned with CamScanner

Jueves 7 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = - Figuración y armado e instalación de acero para cunetas y bordillos. Se curaron lentamente.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Viernes 8 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = No se ejecutaron labores debido a fuertes lluvias.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Fuertes lluvias.

Sábado 9 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21MPa para cunetas y bordillos, se curaron lentamente
  Losas Fundidas = 6 cuneta IZq y 6 Cuneta Der. ± 19,2 m de bordillo de cada lado.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Martes 12 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Armado de zapatas y vertido de concreto ciclópeo central y laterales.
  # losas fundidas = 10 ciclopeo central
  20 ciclopeo laterales.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = Soleado.

Miercoles 13 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figuracion, armado e instalacion de acero en huellas y vigas.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = Soleado.

Jueves 14 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para huellas y vigas, se avanzo lentamente.
  # losas fundidas = 10 huellas por 4 10 huellas Izq.
  10 vigas
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Scanned with CamScanner

Viernes 15 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Oficiales = 6
- Actividades: Figurado, armado e instalación de acero para cunetas y bordillos
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bolt.
- Estado del tiempo = Lluvias moderadas.

Sábado 16 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.
  - # losas fundidas = 10 cuneta izquierda
    10 cuneta Derecha
    30 m de bordillo a cada lado.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 b. 1
- Estado del tiempo = Soleado

Domingo 17 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Armado de formaletas y vertido de concreto ciclópeo central y laterales.
  - # losas fundidas = 9 ciclopeo central y 18 laterales.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 b. 1
- Estado del tiempo = Lluvias ligeras.

Scanned with CamScanner

Lunes 18 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas. Se avanzó lentamente.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Lluvias ligeras.

Martes 19 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 Mpa para huellas y vigas.
  # losas fundidas = 9 huellas izquierda
  9 huellas derecha
  10 vigas.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado

Miercoles 20 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figuración, amarre e instalación de acero para cunetas y bordillo
  - Figuración, amarre e instalación de acero para rampas de acceso.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado

Scanned with CamScanner

Jueves 21 de Noviembre de 2024

•Personal de obra

-Maestro = 1

-Oficiales = 6

•Actividades = Vertido de concreto de 21MPa para cunetas y bordillos

- Fundición de rampas de acceso de concreto de 21MPa

#Losas fundidas = 9 cuneta Izq - 27m bordillo de cada lado.

9 cuneta Der.

2 rampas de acceso.

•Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto

•Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Viernes 22 de Noviembre de 2024

•Personal de obra

-Maestro = 1

-Oficiales = 6

•Actividades = -Inspección Final y ajustes

- y Ultimos detalles incluyendo aseo general.

•Estado del tiempo = Soleado

NOTA = Longitud Placa huella con Rampas = 78,8 m

secciones = 25

rampas = 2 (1,7m y 1,6 m)

TRAMO 2

Lunes 25 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = - Acopio de subbase granular y materiales pétreos. No se pudo extender la subbase y compactarla debido a que el día estaba lluvioso.
- Maquinaria = Retroexcavadora y Vibrocompactador
- Estado del tiempo = Nublado con lluvias moderadas.

Martes 26 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Extendido y compactación de subbase granular
- Maquinaria = Retroexcavadora y Vibrocompactador
- Estado del tiempo = Soleado.

Miercoles 27 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Armado de formaletas y vertido de concreto ciclópeo central y laterales.

Scanned with CamScanner

#losas fundidas = 10 ciclopeo central
20 ciclopeo laterales.

- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = Soleado.

Jueves 28 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = - Figuración, amarre e instalación de acero para huellas y vigas.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado.

Viernes 29 de Noviembre de 2024

- Personal de obra.
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = - Vertido de concreto de 21 MPa para huellas y vigas.
  #losas Fundidas = 10 huellas IZQ y DER.
  10 vigas
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado.

Scanned with CamScanner

Sábado 30 de Noviembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Oficiales = 6
- Actividades = Figuración, amarre e instalación de acero para cunetas y bordillos
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = Soleado.

Domingo 1 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos
  - # losas fundidas = 10 cuneta izq
    10 cuneta derecha
    32 M de bordillo en cada lado.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado

Lunes 2 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Armado de formaletas y vertido de concreto ciclópeo central y laterales.

Scanned with CamScanner

#losas fundidas = 10 ciclopeo central
20 ciclopeo laterales.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = Soleado.

Martes 3 de Diciembre de 2024
- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figurado y amarre e instalación de acero para huellas y vigas.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = Soleado.

Miércoles 4 de diciembre de 2024
- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21MPa para huellas y vigas
- #losas fundidas = 10 huellas izq
  10 huellas derecha
  10 vigas.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = Soleado

Jueves 5 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figuración, armado e instalación de acero para cunetas y bordillos.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
- Estado del tiempo = Soleado.

Viernes 6 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillo
  Horas Fundidas = 10 cunetas 57g
  10 cunetas derecha
  32 M bordillo de cada lado.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = soleado.

Sábado 7 de Diciembre de 2024

- Personal de obra.
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Armado de Formaletas y vertido de concreto ciclópeo central y laterales.

Scanned with CamScanner

#losas fundidas: 4 ciclópeo central
8 ciclopeo laterales.
• Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
• Estado del tiempo = soleado.

Domingo 8 de Diciembre de 2024
• Personal de Obra
- Maestro = 1
- Ayudantes = 6
• Actividades = Figuración, armado e instalación de acero para huellas y vigas.
• Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
• Estado del tiempo = Soleado

Lunes 9 de Diciembre de 2024
• Personal de obra
- Maestro = 1
- Ayudantes = 6
• Actividades = Vertido de concreto de 21MPa para huellas y vigas.
#losas fundidas = 4 huellas IZQ
4 huellas Der.
5 vigas.
• Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto.
• Estado del tiempo = soleado.

Scanned with CamScanner

Martes 10 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figurecer, amarre e instalacion de acero para cunetas y bordillos.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = soleado.

Miércoles 11 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para cunetas y bordillos.
  # losas fundidas = 4 cunetas izq
  4 cunetas derecha
  12,8 m de bordillo a cada lado.
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1 bulto
- Estado del tiempo = soleado.

Jueves 12 de Diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Figurecer, amarre e instalacion de acero para rampas de acceso con longitud promedio de 2 m de largo x 5m ancho.

Se trabajó lentamente

- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1bulto
- Estado del tiempo = lluvias ligeras.

Viernes 13 de diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Vertido de concreto de 21 MPa para rampas de acceso
- Maquinaria = Mezcladora de concreto de 1bulto.
- Estado del tiempo = Soleado.

Sábado 14 de diciembre de 2024

- Personal de obra
  - Maestro = 1
  - Ayudantes = 6
- Actividades = Inspección Final y ajustes últimos detalles incluyendo aseo general.
- Estado del tiempo = Soleado.

NOTA = Longitud de placa huella con Rampas = 81,7 m

Secciones = 24

Vigas = 25

Rampas = 2 (1,2 m y 2m)

Longitud placa huella = 77,7 m

Scanned with CamScanner

Bitácora N° 1

Fecha:	12/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento vial.
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidente: Jorge Torrijos
Clima:	Nublado 22°, eventos de lluvia.
Actividades:	- En el sitio se encuentra instalada la valla publicitaria con información básica del proyecto. - Se realiza la limpieza del terreno en la zona donde se tiene proyectado la construcción de muros en gaviones. - Se hace una excavación para un canal de tierra permitiendo el paso del agua a una alcantarilla cercana. - En horas de la tarde se inicia con la busqueda de formaleta en madera para llevarla al sitio de trabajo.
Materiales:	- En el lugar de la obra, hay 6 viajes de grava lo que aproximadamente equivale a 39 m^3 (1 volqueta con una capacidad de 6,5 m^3). - En el lugar de la obra, hay 5 viajes de arena lo que aproximadamente equivalen a 32,5 m^3 de arena de 6,5 m^3 cada una. - También hay un viaje de piedra, aproximadamente 6,5 m^3 de piedra. - El inspector de Obra contó 400 bultos de cemento (2 viajes de 200 bultos cada uno), los cuales estan almacenados correctamente.
Asistencia:	- Aldemar Torres Bernal - Omar Oviedo Cadena - Kevin Fidel Orozco Castro - Jhon Fredy Valbuena Herrera - Daniel Rodriguez Nuñoz - Jhon Alexander Ballesteros Guio - Willian Santiago Herrera Pineda

	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Firma: Kevin B
	Inspector de Obra Residente de obra.
	Bitácora N° 2
Fecha:	13/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidente: Jorge Torrijos
Clima:	Soleado 24°
Actividades:	- Se hace la limpieza del terreno para posteriormente instalar el campamento para el armado de acero. - Se inicia con la instalación del soporte para el acero. - Los trabajadores cuentan con los elementos de protección personal. - El personal esta esperando la llegada de las varillas de acero.
Asistencia:	- Aldemar Torres Bernal - Omar Oviedo cadena - Kevin Fidel Orozco - jhon Fredy Valbuena - jhon Alexander Ballesteros - Daniel Rodriguez Nuñoz - Willian Santiago Herrera
	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Firma: Kevin B
	Inspector de Obra Residente de obra.
	Bitácora N° 3
Fecha:	14/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. presidente: Jorge Torrijos

Clima:	Soleado 23°
Actividades:	- Los trabajadores inician con el armado de parrillas para franjas de placa-huella, para estas actividades se distribuyen el trabajo entre todos, unos hacen el corte de varilla y otros van amarrando y uniendo el acero con sus respectivas medidas. - El presidente de la Junta de Acción Comunal comunico que se hara un reajuste de las medidas del terreno para la colocación del muro en gaviones. - En el lugar del proyecto ya se encuentra instalada la valla informativa (cartelera) y el buzón para peticiones u observaciones de la comunidad.
Asistencia:	- Aldemar Torres Bernal - Omar Oviedo Cadena - Kevin Orozco Castro - Jhon Fredy Valbuena - Daniel Rodriguez Nuñez - Jhon Alexander Ballesteros - Willian Santiago Herrera
Materiales:	- Ya estan las tablas de madera para las actividades previstas de formaleteo. - Desde el día de ayer en la noche, llegaron las varillas de acero, mallas electrosoldadas, trompo o mezcladora, alambre negro y alambre electrosoldado.
	Firma: Inspector de Obra Ramón Isaac Pabón Firma: Residente Kevin B.
	Bitácora Nº 4.
Fecha:	15/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Bajo Belgica - Villarrica, Tolima
Contratista	J.A.C. Presidente: Jorge Torrijos
Clima:	Nublado 22° con eventos de lluvia.

Actividades:	-Se iniciaron los trabajos de excavación con la retroexcavadora para la colocación de los tubos de concreto y el muro de contención en gaviones. -Lluvia de 11:30 a.m a 12:00 a.m por lo que la retroexcavadora no pudo continuar su trabajo para prevenir deslizamientos en el terreno.
Materiales:	- Se tienen previstos 72 gaviones para el muro de contención, por lo que las cantidades de piedra y malla electrosoldada deben ir de acorde a esta cantidad. - Llegaron 6 tubos de concreto.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.
	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Firma: Kevin B Inspector de Obra Residente de Obra.
	Bitácora N° 5.
Fecha:	16/11/2025
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial.
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima
Contratista:	J.A.C. Presidente: Jorge Torrijos
Clima:	Nublado 21° con lluvias.
Actividades:	-La noche anterior las lluvias causaron deslizamientos de tierra en las paredes del terreno destinado a la colocación de la tubería de concreto, por esta razón la retroexcavadora tuvo que volver a excavar esa parte. - Siguiendo con el montaje de la tubería de concreto, se hizo un solado de concreto con una resistencia de 2000 Psi (concreto pobre). - Con ayuda de la maquina retroexcavadora, una cadena de acero y la cuadrilla de obreros, se instalaron los 6 tubos de concreto.

	- Lluvia de 11:50 a.m. hasta la 1:00 p.m. lo que no fue impedimento para que los trabajadores siguieran con la instalación de la tubería. - Se recurrió hacer el atraque de la tubería en material granular (grava), ya que si se hacia en concreto, las paredes de la excavación no esperarían y se deslizarían por la lluvia que estaba cayendo en ese momento.
Materiales:	Este material llegó a partir del 15/11/2024 - 6 tubos de concreto ya puestos para la alcantarilla. - 3,2 m^3 de grava - 4 viajes de piedra lo que equivale a 26 m^3 de éste material. - 6,4 m^3 de arena. Firma: Inspector de Obra Ramón Isaac Roble A. Firma: Residente de obra. Kevin B.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.
	Bitácora N°6
Fecha:	18/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidente: Jorge Torrijos
Clima:	Soleado 23°, en horas de la tarde hubo lluvia.
Actividades:	Se trabajó en el relleno de la parte superior de la alcantarilla para despejar el paso y permitir el tránsito vehícular. para ello, se utilizo material de prestamo adecuadamente compactado.
Materiales:	Se trajeron 12 m^3 de material de prestamo.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.
	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Inspector de Obra Firma: Kevin B Residente de Obra.

Bitácora N° 7

Fecha:	19/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. presidente: Jorge Torrijos.
Clima:	Soleado 23°, llovizna en horas de la tarde.
Actividades:	-Se figura el acero para la estructura de la poceta: - Se esta trabajando en la configuración y preparación del refuerzo transversal para las piezas que componen la alcantarilla. - Al excavar para ubicar una de las aletas de la alcantarilla se encontró una piedra con un sobretamaño que no pudo ser demolida debido a su dureza; el ingeniero residente encontró una alternativa de solución para poder hacer la aleta con una sección transversal trapezoidal, siendo la base mayor que la corona del muro.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.
	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Inspector de Obra
	Firma: Kevin B. Residente de Obra.

Bitácora N° 8

Fecha:	20/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima
Contratista:	J.A.C. Presidente: Jorge Torrijos
Clima:	Nublado 22°, eventos de lluvia en horas de la tarde.
Actividades:	- Se canaliza el agua que baja por la tubería en concreto con un tubo de PVC para dejar libre la zona de trabajo y poder agregar el concreto pobre como solado. - Se realiza la configuración de acero para la placa del descole y las aletas.

Firma: Ramon Isaac Robles Alvarez Firma: Keeww B.

	Inspector de Obra — Residente de Obra.
	Bitácora N° 9
Fecha:	21/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento vial
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima.
Contratista	J.A.C. Presidente: Jorge Torrijos
Clima:	Soleado 23°
Actividades:	- Se elabora el armado de acero para la estructura de las aletas y el muro cabezal de la alcantarilla. - Es importante aclarar que para el día de hoy ya esta construido y endurecido el descole. - En una reunión que tuvo el ingeniero residente, me comenta que el tramo de placa-huella iniciará unos metros más arriba de donde se tenia previsto, y se pretende hacer un tramo más corto de placa-huella encima de la alcantarilla lo que previene futuros deslizamientos por fallas geológicas
Materiales:	- Se traslado la grava y la arena para una zona más alta, donde los trabajadores tuviesen un facil manejo del transporte y la mezcladora al momento de fundir.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestra

Firma: Ramón Isaac Robles Alvarez Firma: Keeww B

Inspector de Obra — Residente.

	Bitácora N° 10
Fecha:	25/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial.
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima
Contratista:	J.A.C Presidente: Jorge Torrijos
Clima:	Soleado 24°

Actividades:	- Ya está construido el muro cabezal, las aletas y la placa del descole; solo se esta a la espera de que el concreto de punto:
	- Se hace la preparación y figuración de acero para la estructura de la viga riostra.
	- Se esta extendiendo la subbase para el tramo de placa-huella
	- La piedra con sobretamaño es partida para posteriormente ser transportada al inicio del tramo de la placa-huella y tenerla a disposición
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.
	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Firma: Kevin B.
	Inspector de obra Residente de Obra.
	Bitácora N° 11
Fecha:	26/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidente: Jorge Tornjos
Clima:	Soleado 23°, fuerte lluvias en horas de la mañana.
Actividades:	- Después de compactar la subbase, se procede a armar la formaleta para las franjas de piedra pegada.
	- Posterormente a la actividad anterior, se inicia con la colocación de piedra dentro de las franjas.
	- Fuerte lluvia de 11:30 a.m. a 1 P.M.
	- Se toma la muestra de densidades en 2 puntos, ésto para la subbase.
Materiales:	- Se llevaron 20 mallas electro-soldadas para el cambio por acero.

Asistencia:	6 obreros y 1 maestro
	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Firma: Kevin B Inspector de Obra Residente.
	Bitácora N° 12
Fecha:	28/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Bajo Bélgica - Villarrica, Tolima
Contratista:	J.A.C. Presidente: Jorge Tornjos
Clima:	Soleado 24°
Actividades:	- Se inicia con el armado de la formaleta para fundir las franjas de piedra pegada junto con las franjas de placa-huella (concreto armado) para posteriormente hacerle una junta de dilatación.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro
	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Firma: Inspector de Obra Residente

	Bitácora N° 9
Fecha:	01/11/2024
Proyecto:	Placa-Huella
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima
Contratista:	J.A.C presidenta Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Nublado 20°
Actividades:	- En 5 franjas de placa-huella recien fundidas el dia 31 de Octubre perdieron el agregado fino de la superficie debido a la lluvia de ese mismo 31 de Octubre por lo que hubo que percatarse de tener el plástico en un lugar mas cercano y

debidamente proporcionado a las dimensiones de la placa-huella para cubrirla en caso de lluvia.
- Se inicia con la medición e instalación de la formaleta en los laterales de la vía para posteriormente fundir la piedra pegada.
- Se realiza la selección y transporte de piedra para ser acomodada dentro de la formaleta de piedra pegada.
- Estando lista la formaleta en ambos laterales de la vía se procede a mezclar el concreto para fundir las franjas de piedra pegada, finalizando el avance de este primer tramo de vía.
- Se tomarón las muestras del concreto para los cilindros.

Personal en sitio:
Juan Carlos Pesdomo Arévalo
Daniel David Ortiz Torres
Anderson Andrey Mateus Barrero
John Fredy Rodriguez Barrero
Eider Alfondo Linares Palomino
Yirbey Esgardo Mateus Barrero
Fabian Rojas Marulanda

Observaciones:
- Se le comunicó al residente de obra sobre el ultimo descargue de piedra para el concreto ciclópea, puesto que las dimensiones de algunas piedras no cumplian con el tamaño mínimo para concreto ciclopeo.
Acción tomada: Se deadio partir las piedras ... sobredimensionadas para alcanzar el tamaño mínimo y poder fundir el concreto ciclópeo.

Firma: Ramón Isaac Robles A. Firma: Kaaaa B
Inspector de Obra Residente de Obra.

Bitácora N° 10
Fecha: 02/11/2024
Proyecto: Placa-Huella

Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidenta Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Soleado 23°
Actividades:	- Se fundio el concreto ciclopeo para piedra pegada (Lateral derecho).
Personal en sitio:	Juan Carlos Perdomo Arevalo Daniel David Ortiz Torres Anderson Andrey Mateus Barrero John Fredy Rodriguez Barrero Eider Alfonso Linares Palomino. Yirbey Esgardo Mateus Barrero Fabian Rojas Marulanda.
	Firma: Ramón Isaac Robles A. Firma: Kevin B. Inspector de Obra Residente:
	Bitacora N° 11
Fecha:	05/11/2024
Proyecto:	Placa - Huella
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima
Contratista:	J.A.C. Presidenta: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Soleado 24°
Actividades:	- Los trabajadores iniciaron partiendo la piedra para que cumpla con las dimensiones mínimas y posteriormente se arma la formaleta para las berma-cuneta. - Se colocan las piedras en orden dentro de las franjas centrales de piedra pegada. - Se trabaja la excavación superficial para los laterales de la vía.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.
	Firma: Ramón Isaac Robles A. Firma: Kevin B. Inspector de Obra Residente de Obra.

Bitácora N° 11

Fecha:	08/11/2024
Proyecto:	Placa-Huella
Ubicación:	Vereda Alto Mosco - Villarrica, Tolima
Contratista:	J.A.C, Presidenta Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Nublado 19°, fuertes lluvias durante el día.
Actividades:	- Fuertes lluvias de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. lo que atraso las actividades previstas. - Bebido a las fuertes lluvias se desestabilizó la base de la berma-cuneta, por lo que se colocó una base de material granular para estabilizar el lado lateral izquierdo de la berma-cuneta y permitir el paso del agua sin dañar la base - Se inicia con la mezcla de concreto para fundir la berma-cuneta. - En las horas de la tarde especificamente a las 2:20 p.m. comenzó a llover, por lo que hubo que cubrir las franjas de berma-cuneta ya fundidas. -En el día de hoy se logró terminar el trabajo de fundición para la berma-cuneta del lado lateral izquierdo.
Asistencia:	Juan Carlos Perdomo Arevalo Daniel David Ortiz Torres Anderson Andrey Mateus Barrero John Fredy Rodriguez Barrero Eider Alfonso Linares Palomino Yirbey Esgardo Mateus Barrero Fabian Rojas Marulanda
	Firma: Ramón Isaac Robles A. Firma: Kevin B Inspector de Obra Residente de Obra

Bitacora N° 12

Fecha:	09/11/2024
Proyecto:	Placa-Huella

Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima
Contratista	J.A.C Presidenta: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Nublado 19°
Actividades:	- Se recogió la formaleta para fontarla en un solo lugar y tener más orden y disposición de la misma.
	- Se inicio la excavación manual para colocar la estructura de acero de las riostras.
	- El inspector de obra estuvo al pendiente de los recubrimientos mínimos para riostras.
	Observaciones:
	- En este primer tramo de vía se encontraron dos nacimientos de agua en el lateral izquierdo de la vía, ésto afecto de manera mínima la subbase de 2 de las franjas de la berma-cuneta
	- Los trabajadores pocas veces utilizan los elementos de protección personal, el inspector de obra les recuerda y, ellos manifiestan que no estan acostumbrados a usarlos.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro
	Firma: Ramón Isaac Robles Marez Firma: Kevin B
	Inspector de Obra Residente de obra
	Bitácora N°13
Fecha:	12/11/2024
Proyecto:	Placa - Huella
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima
Contratista:	J.A.C. Presidente: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Nublado 20°, lluvias en horas de la mañana.
Actividades:	- Se continúa con los trabajos de excavación para colocar la estructura de acero de las riostras

- Se inicia el formaleteo en las esquinas para la fundición de riostras.

	- Se amarran las varrillas superiores longitudinales para la estructura de los bordillos. - Cae lluvia de las 10:16 a.m. hasta las 11:30 a.m., por lo que los trabajadores tuvieron que parar las actividades y refugiarse.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.
Avances:	47,8 m fundidos de placa-huella.
	Firma: Ramón Isaac Pablo Alvarez Firma: Kevin B Inspector de obra Residente de obra.
	Bitacora N° 14
Fecha:	13/11/2024
Proyecto:	Placa-Huella
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidenta: Elizabeth Cardenas A.
Clima	Soleado 24°, sin lluvia durante el día.
Actividades:	- Se funden completamente todas las riostras del primer tramo de placa-huella. - Se inició con el avance para el siguiente tramo de vía, ésto se da con el armado de formaleta para la piedra pegada, el apuntalamiento de la misma y, el transporte de piedra triturada hasta los cajones de formaleta. - Se midio el ancho de la vía y se determinó hacer el desmonte y la limpieza en la parte lateral derecha de la vía, con esto se logra completar el ancho (5 m) de la sección transversal. - Hay una alcantarilla que no esta en funcionamiento ya que, la comunidad decidio tapar el flujo de agua porque estaba generando deslizamientos a la otra vía alterna a las veredas, por esto se decidio demoler manualmente el muro cabezal de la alcantarilla, ésto

permite dar cumplimiento al ancho transversal de la vía.

Asistencia	6 obreros y 1 maestro
	- Materiales: El inspector de obra se dirige al almacen y verifica las siguientes cantidades de material.
	* 198 bultos de cemento.
	* 111 parrillas de acero ya armadas para franjas de placa-huella.
	* 3 estructuras de acero para vigas riostras.
	* El acopio de material granular y de arena se encuentran en su lugar, la lluvia no ha arrastrado el material.
	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Inspector de Obra — Firma: Vo.Bo. Residente de obra.
	Bitácora N° 15
Fecha:	15/11/2024
Proyecto:	Placa-Huella
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima
Contratista:	J.A.C. Presidente: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Nublado 21°, con eventos de lluvia.
Actividades:	- Se funden las franjas central y lateral izquierda de piedra pegada para el segundo tramo de vía.
	- Se formaletea las franjas centrales para piedra pegada y a su vez se coloca la piedra como base avanzando con el siguiente tramo de vía.
	- Lluvia a partir de las 10:59 a.m. hasta las 11:55 a.m.
	- Se termina de demoler el muro cabezal de la alcantarilla.
Materiales:	- Se trajo un viaje de arena lo que sería 6,4 m^3 de este material.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.

	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Firma: Kevin B Inspector de Obra Residente de Obra
	Bitácora N° 16
Fecha:	18/11/2024
Proyecto:	Placa - Huella
Ubicación:	Vereda Alto Mosci - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidente: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Nublado 22°, Con eventos de lluvia.
Actividades:	- Debido a las lluvias recientes, se han producido deslizamientos en la vía de acceso al proyecto, lo que ha dificultado el paso de las volquetas que transportan materiales. Este inconveniente ya esta siendo solucionado con 6,4 m^3 de piedra que se descargo en la vía para estabilizar el terreno. - Se fundió las franjas de placa-huella.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.
	Firma: Ramón Isaac Roble Alvarez Firma: Kevin B Inspector de Obra Residente de Obra.
	Bitácora N° 17
Fecha:	19/11/2024
Proyecto:	Placa - Huella
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. presidente: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Nublado 22°.
Actividades:	- Se fundio las franjas de piedra pegada con concreto ciclopeo. - Se detecto un hundimiento mínimo en una de las Franjas de concreto para placa-huella debido a la lluvia de la

	noche anterior, el agua acomulada sobre el plástico causó esta deformidad.
Materiales:	-El día de ayer llegaron 6,0 m^3 de piedra. -El ingeniero residente habla sobre traer pronto más bultos de cemento.
Asistencia	6 obreros y 1 maestro.
	Bitacora N° 18
Fecha:	20/11/2024
Proyecto:	Placa-Huella
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidente: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Nublado 22°
Actividades:	- Se arma la formaleta para las franjas de berma-cuneta del lado lateral izquierdo. - De igual manera se arma las formaletas para las franjas de placa-huella. - Se acomoda una base con piedra para la franja de Berma-cuneta, se opta por esta opción para permitir el paso del agua a través de un material granular ya que, en esta zona hay circulación constante de agua procedente de escorrentía y nacederos. - Se proceden a fundir las franjas de placa-huella y de igual manera las franjas de piedra pegada.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro
	Firma: Ramón Isaac Rubio Alvarez Inspector de Obra Firma: Lewis B Residente de Obra.
	Bitácora N° 19
Fecha:	21/11/2024

Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidente: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Nublado 21°
Actividades:	- Se inicia mezclando el concreto para fundir la franja de berma - cuneta (correcta dosificación). - Se elaboran cilindros de concreto utilizando el mismo material empleado en las franjas de berma - cuneta. Posteriormente, estos cilindros serán sometidos a pruebas de compresión en el laboratorio para evaluar su resistencia y garantizar su calidad.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro
	Firma: Ramón Isaac Robles Alvarez Inspector de Obra Firma: Kevin B Residente
	Bitácora N° 20
Fecha:	25/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villarrica, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidente: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Soleado 23°
Actividades:	- Se prepara la formaleta para fundiciones y posteriormente se inicia con la fundición para la franjas de berma - cuneta.
Materiales:	-30 bultos de cemento -43 parrillas para franjas de placa - huella. -41 parrillas para berma - cuneta. -6 estructuras de acero para viga riostra.
Asistencia:	6 obreros y 1 maestro.

	Firma: Ramón Isaac Robles Alvarez Firma: Kevin B Inspector de Obra Residente de Obra.
	Bitácora N° 21.
Fecha:	28/11/2024
Proyecto:	Mantenimiento y Mejoramiento Vial
Ubicación:	Vereda Alto Moscú - Villamca, Tolima.
Contratista:	J.A.C. Presidente: Elizabeth Cardenas A.
Clima:	Soleado 24°
Actividades	- Se inicia con el armado de la formaleta para fundir las franjas de piedra pegada junto con las franjas de placa-huella (concreto armado). para posteriormente hacerle una junta de dilatación. - Se hace el armado de formaleta para las franjas de berma - cuneta y posteriormente a esto una colocación de la base.
Avances:	118 m fundidos de placa-huella.
Asistencia:	7 obreros y 1 maestro • El lunes 25 de noviembre se incorpora un nuevo trabajador a la obra.
	Firma: Ramón Isaac Robles Alvarez Firma: Kevin B. Inspector de Obra Residente de Obra.