GOBERNACIÓN DE ARAUCA

PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO		
	FR-GIH-06		
FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN		
	26	7	2024
	VERSIÓN 4		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No :	439 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 13.539.631.160,19
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES
VALOR ANTICIPO (0 %):	$ -
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	477 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	1/04/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/10/2025
FECHA DE SUSPENSION No.1:	2/07/2025
FECHA DE REINICIO No.1:	24/07/2025
*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico	
FECHA DE TERMINACION FINAL:	23/10/2025

INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
PERIODO DEL ACTA:	01/04/2025 AL 26/09/2025
FECHA DEL ACTA:	26/09/2025
VALOR DEL ACTA:	5.420.580.995,99

En el municipio de Arauca, a los 26**/09/2025**, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE, en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR , como Supervisor de la Interventoria Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental , para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION / MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
1	**PRELIMINARES**												
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	5.563,13	$ 39.172,00	$ 217.918.928,36					5.145,57	$ 201.562.268,04	5.145,57	$ 201.562.268,04
1,2	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	7.073,20	$ 2.132,00	$ 15.080.062,40					5.921,05	$ 12.623.678,60	5.921,05	$ 12.623.678,60
1,3	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	2.413,75	$ 549.650,00	$ 1.326.717.687,50					2.027,92	$ 1.114.646.228,00	2.027,92	$ 1.114.646.228,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	7.515,28	$ 15.147,00	$ 113.833.946,16					6.796,20	$ 102.942.041,40	6.796,20	$ 102.942.041,40
1,5	MANEJO TEMPORAL DE AGUAS	MES	6,00	$ 11.259.097,00	$ 67.554.582,00					5,14	$ 57.871.758,58	5,14	$ 57.871.758,58
1,6	CORTE Y TALA DE ARBOLES	UND	155,00	$ 199.512,00	$ 30.924.360,00					155,00	$ 30.924.360,00	155,00	$ 30.924.360,00
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
2.1	SUB-BASE GRANULAR	M3	1.973,06	$ 566.044,00	$ 1.116.838.774,64					1.458,76	$ 825.722.345,44	1.458,76	$ 825.722.345,44
2.2	BASE GRANULAR	M3	1.578,67	$ 597.880,00	$ 943.855.219,60					1.167,01	$ 697.731.938,80	1.167,01	$ 697.731.938,80
2.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	6.189,05	$ 6.869,00	$ 42.512.584,45					-	$ 0,00	-	$ 0,00
2.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	M3	618,90	$ 2.134.014,00	$ 1.320.741.264,60					-	$ 0,00	-	$ 0,00
3	**SEÑALIZACION VIAL**												
3,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP - SR	UND	37,00	$ 698.742,00	$ 25.853.454,00					-	$ 0,00	-	$ 0,00
3,2	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	2.569,30	$ 3.970,00	$ 10.200.121,00					-	$ 0,00	-	$ 0,00
3,3	DEMARCACION VIAS-CEBRAS-FLECHAS-PARES	M2	330,60	$ 37.931,00	$ 12.539.988,60					-	$ 0,00	-	$ 0,00
4	**URBANISMO**												
4,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M	M3	479,95	$ 43.926,00	$ 21.082.283,70					131,58	$ 5.779.783,08	131,58	$ 5.779.783,08
4,2	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.12 M INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	579,01	$ 180.813,00	$ 104.692.535,13					46,50	$ 8.407.804,50	46,50	$ 8.407.804,50
4,3	CONCRETO PARA RAMPA 3000 PSI E. 0.12 m INC. MALLA ELECTROSOLDADA - ESCOBADO	M3	27,20	$ 1.521.230,00	$ 41.377.456,00					3,06	$ 4.654.963,80	3,06	$ 4.654.963,80
4,4	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A10 0.2x0.5x0.8 m - INSTALADO	ML	1.608,88	$ 150.853,00	$ 242.704.374,64					663,60	$ 100.106.050,80	663,60	$ 100.106.050,80
4,5	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A85 0.2x0.35x0.8 m - INSTALADO	ML	87,40	$ 134.559,00	$ 11.760.456,60					87,40	$ 11.760.456,60	87,40	$ 11.760.456,60
4,6	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO(A-100) PIEZA DE EMPALME 0.20*0.50*0.60 M.-INSTALADO	UND	60,00	$ 89.433,00	$ 5.365.980,00					60,00	$ 5.365.980,00	60,00	$ 5.365.980,00
4,7	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI. DE 0.10*0.20*1.00 M.-INSTALADO CON TOPOGRAFIA	ML	1.639,22	$ 55.314,00	$ 90.671.815,08					468,00	$ 25.886.952,00	468,00	$ 25.886.952,00
4,8	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TACTIL ESTAMPADO	M2	466,28	$ 402.537,00	$ 187.694.952,36					93,60	$ 37.677.463,20	93,60	$ 37.677.463,20
4,9	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TOPEROL ESTAMPADO	M2	953,05	$ 402.304,00	$ 383.415.827,20					187,20	$ 75.311.308,80	187,20	$ 75.311.308,80
4,10	BOLARDO EN CONCRETO TIPO IDU- 60 INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO	UND	73,00	$ 326.043,00	$ 23.801.139,00						$ 0,00	-	$ 0,00
4,11	EMPRADIZACION CON GRAMA BERMUDA	M2	1.187,29	$ 48.913,00	$ 58.073.915,77						$ 0,00	-	$ 0,00
5	**PROTECCION Y CONTENCION TERRAPLEN**												

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO		
		FR-GIH-06		
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN		
		26	7	2024
		VERSIÓN 4		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No :	439 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE INICIO:	1/04/2025	
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/10/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON	FECHA DE SUSPENSION No.1:	2/07/2025	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 13.539.631.160,19	FECHA DE REINICIO No.1:	24/07/2025	
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES			PERIODO DEL ACTA: 01/04/2025 AL 26/09/2025
VALOR ANTICIPO (0 %):	$ -			FECHA DEL ACTA: 26/09/2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ			VALOR DEL ACTA: 5.420.580.995,99
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	477 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico		
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	23/10/2025	

En el municipio de Arauca, a los 26**/09/2025**, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE, en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR , como Supervisor de la Interventoria Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental , para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION / MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
5,1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARCILLA DE CANTERA	M3	1.621,61	$ 130.494,00	$ 211.610.375,34					799,75	$ 104.362.576,50	799,75	$ 104.362.576,50
5,2	SISTEMA DE CONTENCION EN PILOTES Y MURO PANTALLA	ML	20,00	$ 13.693.181,00	$ 273.863.620,00					20,00	$ 273.863.620,00	20,00	$ 273.863.620,00
5,3	PROTECCION DE TALUD CON MANTO TRM 500-INSTALADO Y GRAMA NATURAL	M2	900,00	$ 284.019,00	$ 255.617.100,00					900,00	$ 255.617.100,00	900,00	$ 255.617.100,00
6	**CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT Y CANAL**												
6,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 2-4 M (INCLUYE RETIRO)	M3	6.039,02	$ 39.172,00	$ 236.560.491,44					836,85	$ 32.781.088,20	836,85	$ 32.781.088,20
6,2	CONCRETO CICLOPEO H:0,2 m	M3	348,22	$ 871.178,00	$ 303.361.603,16					-	$ 0,00	-	$ 0,00
6,3	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (4000 PSI) PARA BOXCULVERT-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	55,50	$ 1.461.453,00	$ 81.110.641,50					-	$ 0,00	-	$ 0,00
6,4	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	92.235,28	$ 14.183,00	$ 1.308.172.976,24					-	$ 0,00	-	$ 0,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	1.942,49	$ 15.035,00	$ 29.205.337,15					130,00	$ 1.954.550,00	130,00	$ 1.954.550,00
6,6	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	565,30	$ 572.195,00	$ 323.461.833,50					36,00	$ 20.599.020,00	36,00	$ 20.599.020,00
6,7	CONCRETO CLASE (C) FC=280 KG/CM2 (4.000 PSI) PARA CANAL-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	846,87	$ 1.449.383,00	$ 1.227.438.981,21					-	$ 0,00	-	$ 0,00
6,8	FILTRO O DRENAJE FRANCES 0.40X0.50 Y TUBERIA PVC SANIT. 4 PULG.	ML	654,14	$ 196.182,00	$ 128.330.493,48					-	$ 0,00	-	$ 0,00
6,9	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI TIPO I (80X80 cm) REFORZADA	UND	26,00	$ 1.708.047,00	$ 44.409.222,00					-	$ 0,00	-	$ 0,00
6,10	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO	M3	151,89	$ 58.481,00	$ 8.882.679,09					-	$ 0,00	-	$ 0,00
7	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**												
7,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	2.460,11	$ 39.172,00	$ 96.367.428,92					2.335,09	$ 91.470.145,48	2.335,09	$ 91.470.145,48
7,2	ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA INSTALADA	M3	140,21	$ 93.984,00	$ 13.177.496,64					140,21	$ 13.177.496,64	140,21	$ 13.177.496,64
7,3	TUBERIA PVC CORRUGADA 27 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	536,70	$ 1.006.215,00	$ 540.035.590,50					428,66	$ 431.324.121,90	428,66	$ 431.324.121,90
7,4	TUBERIA PVC CORRUGADA 24 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	310,66	$ 886.935,00	$ 275.535.227,10					285,46	$ 253.184.465,10	285,46	$ 253.184.465,10
7,5	TUBERIA PVC CORRUGADA 20 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	85,82	$ 624.915,00	$ 53.630.205,30					80,42	$ 50.255.664,30	80,42	$ 50.255.664,30
7,6	TUBERIA PVC CORRUGADA 16 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	21,17	$ 399.754,00	$ 8.462.792,18					19,66	$ 7.859.163,64	19,66	$ 7.859.163,64
7,7	TUBERIA PVC CORRUGADA 14 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	10,55	$ 335.964,00	$ 3.544.420,20					9,95	$ 3.342.841,80	9,95	$ 3.342.841,80
7,8	TUBERIA PVC CORRUGADA 12 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	42,94	$ 244.677,00	$ 10.506.430,38					39,39	$ 9.637.827,03	39,39	$ 9.637.827,03

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO: FR-GIH-06
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN: 26 / 7 / 2024
		VERSIÓN 4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No :	439 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE INICIO:	1/04/2025		
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/10/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON	FECHA DE SUSPENSION No.1:	2/07/2025		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 13.539.631.160,19	FECHA DE REINICIO No.1:	24/07/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES			PERIODO DEL ACTA:	01/04/2025 AL 26/09/2025
VALOR ANTICIPO (0 %):	$ -			FECHA DEL ACTA:	26/09/2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ			VALOR DEL ACTA:	5.420.580.995,99
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	477 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico			
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	23/10/2025		

En el municipio de Arauca, a los 26**/09/2025**, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE, en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR , como Supervisor de la Interventoria Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental , para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION / MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
7,9	TUBERIA PVC CORRUGADA 10 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	80,61	$ 190.926,00	$ 15.390.544,86					61,29	$ 11.701.854,54	61,29	$ 11.701.854,54
7,10	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 27"	UND	62,00	$ 236.053,00	$ 14.635.286,00						$ 0,00	-	$ 0,00
7,11	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 24"	UND	28,00	$ 214.926,00	$ 6.017.928,00						$ 0,00	-	$ 0,00
7,12	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 20"	UND	6,00	$ 188.698,00	$ 1.132.188,00						$ 0,00	-	$ 0,00
7,13	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 10" - 16"	UND	34,00	$ 115.956,00	$ 3.942.504,00						$ 0,00	-	$ 0,00
7,14	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	23.772,62	$ 14.183,00	$ 337.167.069,46					2.110,68	$ 29.935.774,44	2.110,68	$ 29.935.774,44
7,15	CUNETA EN CONCRETO DE 3500 PSI REFORZAD EN (V-TIPO A) DE 0.30*0.10 M.-CONSTRUIDA	ML	1.698,30	$ 109.115,00	$ 185.310.004,50						$ 0,00	-	$ 0,00
7,16	REVESTIMIENTO EN AGROMANTO PERMANENTE-INCLUYE APLICACIÓN	M2	650,00	$ 106.338,00	$ 69.119.700,00					650,00	$ 69.119.700,00	650,00	$ 69.119.700,00
7,17	ENCAMADO EN TRITURADO 3/8" PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA H VARIABLE	M3	280,09	$ 571.057,00	$ 159.947.355,13					280,09	$ 159.947.355,13	280,09	$ 159.947.355,13
7,18	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	748,91	$ 48.934,00	$ 36.647.161,94					748,91	$ 36.647.161,94	748,91	$ 36.647.161,94
7,19	TAPA PARA POZO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.20 M.-INSTALADA	M3	24,85	$ 1.510.679,00	$ 37.540.373,15						$ 0,00	-	$ 0,00
7,20	POZO DE INSPECCION ALC. PLUVIAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	90,50	$ 1.783.371,00	$ 161.395.075,50						$ 0,00	-	$ 0,00
7,21	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO - CONSTRUIDA	UND	26,00	$ 754.540,00	$ 19.618.040,00						$ 0,00	-	$ 0,00
7,22	PLACA CIMENTACION DE POZO ESPESOR 0.20 M EN CONCRETO 3500 PSI	M3	26,47	$ 1.647.852,00	$ 43.618.642,44					3,07	$ 5.058.905,64	3,07	$ 5.058.905,64
7,23	CONCRETO 3500 PSI PARA SUMIDERO COMUNICANTE ALCANTARILLADO PLUVIAL	M3	77,46	$ 1.471.281,00	$ 113.965.426,26						$ 0,00	-	$ 0,00
7,24	TAPA TIPO BASCULANTE PARA POZO ALCANTARILLADO PLUVIAL	UND	46,00	$ 1.336.699,00	$ 61.488.154,00						$ 0,00	-	$ 0,00
7,25	REJILLA TIPO PARA SUMIDERO	ML	43,60	$ 760.466,00	$ 33.156.317,60						$ 0,00	-	$ 0,00
7,26	ENTIBADO Y ACODALADO TIPO 4-INCLUYE INSTALACION	M2	2.353,00	$ 85.658,00	$ 201.553.274,00					2.353,00	$ 201.553.274,00	2.353,00	$ 201.553.274,00
7,27	ESCALERA DE ACCESO POZOS	ML	43,60	$ 133.229,00	$ 5.808.784,40						$ 0,00	-	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
(Balance del Contrato)

CÓDIGO		
FR-GIH-06		
FECHA DE EMISIÓN		
26	7	2024
VERSIÓN 4		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No :	439 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 13.539.631.160,19
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES
VALOR ANTICIPO (0 %):	$ -
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	477 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	01/10/2025
FECHA DE SUSPENSION No.1:	02/07/2025
FECHA DE REINICIO No.1:	24/07/2025
*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico	
FECHA DE TERMINACION FINAL:	23/10/2025

INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
PERIODO DEL ACTA:	01/04/2025 AL 26/09/2025
FECHA DEL ACTA:	26/09/2025
VALOR DEL ACTA:	5.420.580.995,99

En el municipio de Arauca, a los 26**/09/2025**, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE, en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR , como Supervisor de la Interventoria Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental , para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION / MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
8	REUBICACIÓN Y DESMANTELAMIENTO RED ELECTRICA												
8,1	POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	3,0	$ 6.089.769,00	$ 18.269.307,00					3,00	$ 18.269.307,00	3,00	$ 18.269.307,00
8,2	POSTE EN CONCRETO 8 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	1,0	$ 2.604.374,00	$ 2.604.374,00					1,00	$ 2.604.374,00	1,00	$ 2.604.374,00
8,3	ESTRUCTURA LA 466M (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	3,0	$ 1.887.852,00	$ 5.663.556,00					-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,4	ESTRUCTURA 701 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,0	$ 2.687.955,00	$ 2.687.955,00					-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,5	ESTRUCTURA 523 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,0	$ 752.979,00	$ 752.979,00					-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,6	ESTRUCTURA 550 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,0	$ 1.763.456,00	$ 1.763.456,00					-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,7	ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,0	$ 2.681.409,00	$ 2.681.409,00					-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,8	Cable ACSR 2 AWG (Incluye suministro, transporte, Tendido y Tensionado en Red Primaria 1 Hilo)	KM	0,169	$ 9.687.765,00	$ 1.637.232,29					0,169	$ 1.637.232,29	0,169	$ 1.637.232,29
8,9	TRASLADO RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICA (Incluye desmantelamiento red media tensión existente y traslado de la red de media tensión existente a los nuevos apoyos)	KM	0,3	$ 6.704.049,00	$ 2.011.214,70					0,22	$ 1.474.890,78	0,22	$ 1.474.890,78
8,10	DESHINCADO DE POSTE DE 14M - 12M - 8M (Incluye deshicada y traslado a bodega del OR)	UND	15,0	$ 751.739,00	$ 11.276.085,00					15,00	$ 11.276.085,00	15,00	$ 11.276.085,00
8,11	DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE	UND	1,0	$ 984.558,00	$ 984.558,00					1,00	$ 984.558,00	1,00	$ 984.558,00
8,12	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN	UND	8,0	$ 200.557,00	$ 1.604.456,00					8,00	$ 1.604.456,00	8,00	$ 1.604.456,00
8,13	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN	UND	11,0	$ 120.335,00	$ 1.323.685,00					3,00	$ 361.005,00	3,00	$ 361.005,00
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	%	1,00	$ 130.420.409,83	$ 130.420.409,83					-	$ 0,00	-	$ 0,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 13.539.631.160,19	SALDO A FAVOR DEPARTAMENTO	$			SALDO A FAVOR DEPARTAMENTO			
	VALORES TOTALES				$		$		$		$ 5.420.580.995,99		$ 5.420.580.995,99

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO: FR-GIH-06
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN: 26 / 7 / 2024
		VERSIÓN 4

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No :	439 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE INICIO:	1/04/2025	
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/10/2025	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON	FECHA DE SUSPENSION No.1:	2/07/2025	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 13.539.631.160,19	FECHA DE REINICIO No.1:	24/07/2025	
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES			PERIODO DEL ACTA: 01/04/2025 AL 26/09/2025
VALOR ANTICIPO (0 %):	$ -			FECHA DEL ACTA: 26/09/2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ			VALOR DEL ACTA: 5.420.580.995,99
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	477 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico		
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	23/10/2025	

En el municipio de Arauca, a los 26/**09/2025**, se reunieron: el Señor CARLOS AUGUSTO RINCON representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, en calidad de Contratista, el Ingeniero JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ representante del CONSORCIO INTER HORIZONTE, en calidad de Interventoría Externa, la Ingeniera DANITZA CHAPARRO TOVAR , como Supervisor de la Interventoria Externa y la Ingeniera EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI como Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental , para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION / MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO			VALOR A CANCELAR	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL		$ 13.539.631.160,19	VALOR ANTICIPO (0%)		-	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 5.420.580.995,99
VALOR CONTRATO ADICIONAL		-	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-		AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 5.420.580.995,99		AMORTIZACION PRESENTE ACTA	-		TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 5.420.580.995,99
SALDO POR EJECUTAR	$ 8.119.050.164,20		SALDO POR AMORTIZAR	-		% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA	40,03%
SUMAS IGUALES	$ 13.539.631.160,19	$ 13.539.631.160,19	SUMAS IGUALES	-	-	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	40,03%

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 99/100 MONEDA CORRIENTE

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 26/09/2025.

OBSERVACIONES:

Firma

CARLOS AUGUSTO RINCON
R/L. CONSORCIO ARAUCA AVANZA
Contratista

Firma

JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
R/L CONSORCIO INTER HORIZONTE
Interventoria Externa
Contrato de Interventoria No. 477 de 2024

Firma

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI
Secretaria de Infraestructura Fisica Departamental

Firma

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
Profesional Universitario S.I.F.D.
Supervisor de Interventoría Externa - Resolucion 971 de 2025