INFORME DE INTERVENTORIA No. 06 ACTA PARCIAL N° 1

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 18/07/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.** con **NIT 901.267.589-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900043465

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Factura Electrónica De Venta No

No. 69

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094254166 que habilita desde 65 hasta 75. Vence 2026-06-10

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

Nit 901267589 0

Pertenecemos al Regimen Simple de Tributación
No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Económica ICA 7112 1000.00 X 1000

CLIENTE	MINICIPIO DE PAYA
NIT	800065411 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 3 3 45	Paya	3202838493

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
07/10/2025	14/10/2025

POR CONCEPTO DE

PAGO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No 01 DEL CONTRATO MP-CMA-001 DE 2025 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENDEDOR 1	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1,00	PERSONAL	1	44.275.000	0%	0,00	44.275.000
2,00	BIENES Y SERVICIOS	1	23.572.000	19%	4.478.680,00	23.572.000

Total Items 2

Valor en Letras

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**67.847.000,00**
IVA	**4.478.680,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**72.325.680,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2025 14:35:47

CARRERA 3 23 20 BQ 5 APT 504 Teléfono 3138111742

Correo Electrónico proyectosjrt@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5b9794e8a4c762a54c2ba86ded6362ecec4b376701ebb44724687ade5bb9710ab244c0dbdd3c8638bcbd51149b73892d --Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2025 3:04:55 p. m.

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 01/10/2025 - 09:59:33
Recibo No. S001067886, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4CNgsJyf64

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Nit : 901267589-0
Domicilio: Tunja, Boyacá

MATRÍCULA

Matrícula No: 169391
Fecha de matrícula: 21 de marzo de 2019
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 3 23 20BL 5AP 504
Barrio : FUENTE HIGUERAS
Municipio : Tunja, Boyacá
Correo electrónico : proyectosjrt@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3138111742
Teléfono comercial 2 : 3176326863
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 3 23 20BL 5AP 504
Barrio : FUENTE HIGUERAS
Municipio : Tunja, Boyacá
Correo electrónico de notificación : proyectosjrt@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3138111742
Teléfono para notificación 2 : 3176326863

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 13 de marzo de 2019 de la Asamblea Constitutiva de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2019, con el No. 31562 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada R.T. PROYECTOS

DE INGENIERIA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por documento privado del 13 de marzo de 2019 de la Accionista Único de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2019, con el No. 31563 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una situación de control : SITUACIÓN DE CONTROL MATRIZ. CONTROLANTE JUAN RICARDO TORRES ORTIZ C.C. 7.178.662 POR POSEER EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA SOCIEDAD

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. Por la facultad que confiere la ley 1258 de 2008, la cual determina que las sociedades por acciones simplificadas podran tener un objeto social indefinido, se establece que la presente sociedad podra ejecutar por virtud de lo anterior toda clase actos mercantiles licitos, teniendo como su actividad principal la siguiente: A. Celebrar contratos para los estudios, diseños y consultoria de proyectos de ingenieria civil y de arquitectura. B. Celebrar contratos para interventoria integral y la supervision y control de proyectos de construccion de obras civiles y arquitectonicas, edificaciones, infraestructura de servicios publicos basicos, de obras de infraestructura vial, de obras de saneamiento basico, de acueductos y alcantarillados y de plantas de tratamiento, de obras de estabilizacion de suelos y de geotecnia en general. C. Celebrar contratos para los estudios, diseños e interventoria de proyectos de vivienda de interes social, prioritaria y en general todo tipo de vivienda. D. Celebrar contratos para la construccion de obras civiles, de arquitectura, de vivienda de interes social, prioritaria y en general todo tipo de vivienda. D. Celebrar contratos para servicios de planeamiento urbanistico y ordenacion del territorio, planes generales, normas subsidiarias de planeamiento, planes parciales, estudios de detalle, programas de actuacion urbanistica, proyectos de delimitacion de suelo urbano, proyectos de parcelacion, proyectos de delimitacion de poligonos o de unidades de ejecucion o de actuacion, proyectos de compensacion, planes territoriales, planes de accesibilidad y urbanizaciones, a nivel de construccion y juridico, asi como la comercializacion de al por mayor y al detal de articulos de materiales de construccion, articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en y madera. Asi mismo, esta sociedad podra realizar cualquier otra actividad economica licita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podra llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *	
Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	200,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *	
Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00
* CAPITAL PAGADO *	
Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La representacion legal de la sociedad por acciones simplificada estara a cargo del accionista unico, quien no tendra suplentes, designado para el mismo termino de duracion de la sociedad, es decir por un termino indefinido. La sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendra restricciones de contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 02 del 29 de febrero de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de marzo de 2024 con el No. 42260 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ	C.C. No. 1.049.619.184

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado del 13 de marzo de 2019 de la Accionista Único , inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2019, con el No. 31563 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situación de control matriz. Controlante juan ricardo torres ortiz c.C. 7.178.662 Por poseer el 100% del capital suscrito de la sociedad.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : JUAN RICARDO TORRES ORTIZ

SOCIO ACCIONISTA

Identificación: 7178662
Nacionalidad: COLOMBIANO/A
Domicilio: 15001 - Tunja
Dirección : Cra. 1 No. 23A 03 apartamento 1
País: Colombia
CIIU : M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
CIIU : F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico
CIIU : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
CIIU : F4111 - Construccion de edificios residenciales
Fecha de configuración de la situación: 13/03/2019
Presupuesto que da lugar a la situación de control y/o al grupo empresarial: "Artículo 2.2.2.41.6.1 Decreto 1074 de 2015 adicionado por el artículo 1 Decreto 667 de 2018" Numeral 1 Articulo 261 del Código de Comercio. Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Domicilio: Tunja, Boyacá

País: Colombia

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: F4290 F4111

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $578.878.788,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

DIXYE TATIANA
GUZMAN SANABRIA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141171220151

(415)7707212489984(8020) 000014117122015 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 3 23 20 BL 5 AP 504

42. Correo electrónico proyectosjrt@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 1 1 1 7 4 2	3 1 7 6 3 2 6 8 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 2 1	4 2 2 0	2 0 1 9 0 3 2 1	7 0 1 0	4 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRES ORTIZ DANIEL ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-04-2025 09:32:52PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171220151

(415)7707212489984(8020) 000014117122015 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	1 6 9 3 9 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 3 2 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 3 2 1		-
2	1 2 5	2 0 2 2 0 2 2 5		-
3	4 9	2 0 1 9 0 3 2 1		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141171220151

(415)7707212489984(8020) 000014117122015 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 1 9 1 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	ORTIZ	DANIEL	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141171220151

(415)7707212489984(8020) 000014117122015 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 3 5 7 4 6	0	2 3 9 7 3 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERNANDEZ	BOSIGA	WINDY	NEYBRITH

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764094254166

(415)7707212489984(8020) 001876409425416 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0				

11. Razón social
R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

Cód. 2 0

24. Dirección
CR 3 23 20 BL 5 AP 504

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Tunja

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-06-10 / 06:24:33 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres TORRES ORTIZ DANIEL ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1049619184 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-06-10 18:24:33

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764094254166

(415)7707212489984(8020) 00187640942541 6 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0				

11. Razón social

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. CR 3 23 20 BL 5 AP 504	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		65	75	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7984422088	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1795775207

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 320.900	$ 900	$ 320.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 113.900	$ 300	$ 114.200
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 1.200	$ 435.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 250.000	$ 700	$ 0	$ 250.700
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 700	$ 0	$ 250.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 400	$ 0	$ 147.100
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 400	$ 0	$ 147.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 300	$ 108.800
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 300	$ 108.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 200	$ 60.200
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 200	$ 40.200
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 400	$ 100.400

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABID NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.042.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901257589
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7980201435			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO		2025
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1727129627

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 320.000	$ 300	$ 320.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 113.900	$ 100	$ 114.000
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 400	$ 434.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 100	$ 108.600
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 100	$ 108.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 100	$ 60.100
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 100	$ 40.100
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 200	$ 100.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.040.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7976752613	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1646472892

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 113.900	$ 100	$ 114.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 320.000	$ 200	$ 320.200
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 300	$ 434.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 100	$ 108.600
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 100	$ 108.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 100	$ 60.100
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 100	$ 40.100
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 200	$ 100.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500			NO																		25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.040.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7972197666	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1583184421

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 320.000	$ 700	$ 320.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 113.900	$ 300	$ 114.200
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 1.000	$ 434.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 250.000	$ 500	$ 0	$ 250.500
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 500	$ 0	$ 250.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 300	$ 0	$ 147.000
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 300	$ 0	$ 147.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 300	$ 108.800
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 300	$ 108.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 200	$ 60.200
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 100	$ 40.100
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 300	$ 100.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TDI	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.041.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7968662931			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/20			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1494359334		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 113.900
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 0	$ 433.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 0	$ 0	$ 146.700
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 0	$ 0	$ 146.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 0	$ 108.500
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 0	$ 108.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 0	$ 100.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.039.100

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 03 de septiembre de 2025, a las 09:13:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9012675890
Código de Verificación	901267589025090309134 4

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 279706802

PIB
09:24:58

Bogotá DC, 03 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9012675890:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:28:22 AM horas del 03/09/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 9012675890

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.049.619.184
TORRES ORTIZ
APELLIDOS
DANIEL ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-1989
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-DIC-2007 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
A-0700100-01318680-M-1049619184-20220914
0085270331A 1
8505209954

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 03 de septiembre de 2025, a las 14:14:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1049619184
Código de Verificación	1049619184250903141431

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 279740879

PIB
14:16:38

Bogotá DC, 03 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1049619184:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:18:40 PM horas del 03/09/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1049619184**

Apellidos y Nombres: **TORRES ORTIZ DANIEL ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/09/2025 02:07:26 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1049619184** y Nombre: **DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122632134** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:34:30 horas del 22/09/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1049619184,** Apellidos y Nombres **TORRES ORTIZ DANIEL ALBERTO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **RT PROYECTOS DE INGENIERIA**, con NIT **901267589-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2025

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Colombia compra eficiente GOV.CO

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO MP-CMA-001 DE 2025

LUGAR Y FECHA: PAYA, Boyacá, 06 de octubre de 2025.

ASUNTO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA".

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2025
FECHA:	ABRIL 11 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
NIT:	800.065.411-5
CONTRATISTA.	R.T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
NIT /CC:	901.267.589-0
REPRESENANTE LEGAL:	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.049.619.184 de Tunja
DURACIÓN:	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS

DURACION TOTAL:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Paya.
B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha de 21 de abril de 2025.
C. **ADICIONAL Y PRORROGA No. 1:** 19 de septiembre de 2025.
D. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, informe con fecha de radicación el día 06 de octubre del 2025; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el contrato de interventoría, en el informe anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.
E. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** Acta de cumplimiento parcial No. 01 (sabana de cantidades) y Acta de cumplimiento parcial No. 01.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO **MP-CMA-001 DE 2025** de la referencia y busca describir los ítems ejecutados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato de interventoría, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización de las actividades:

CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	PERFIL/ACTIVIDAD	UNIDAD	ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01			
			CANT	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,00	**PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO**					
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	5,00	20%	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	5,00	100%	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00
1,3	PROFESIONAL HSEQ	MES	5,00	20%	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00
				SUBTOTAL		**$ 19.250.000,00**
				Factor multiplicador		**2,30**
				SUBTOTAL		**$ 44.275.000,00**
				IVA 19%		**$ 0,00**
				TOTAL PERSONAL		**$ 44.275.000,00**
2,00	**BIENES Y SERVICIOS**	**UNIDAD**	**CANT**		**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
2,1	SERVICIO DE PLOTTER Y PAPELERIA	MES	5,00		$ 550.000,00	$ 2.750.000,00
2,2	ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS	MES	5,00		$ 1.000.000,00	$ 5.000.000,00
2,4	ALQUILER DE VEHICULO	MES	5,00		$ 1.600.000,00	$ 8.000.000,00

Web: www.paya-boyaca.gov.co
Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827
E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co

2,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	MES	5,00	$ 1.200.000,00	$ 6.000.000,00
2,6	ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	5,00	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
2,7	POLIZAS	GL	1,00	$ 72.000,00	$ 72.000,00
				SUBTOTAL	**$ 23.572.000,00**
				IVA 19%	**$ 4.478.680,00**
				TOTAL BIENES Y SERVICIOS	**$ 28.050.680,00**

Costo Personal	**$ 19.250.000,00**
Factor multiplicador	**$ 44.275.000,00**
Bienes y Servicios	**$ 23.572.000,00**
IVA	**$ 4.478.680,00**
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 72.325.680,00**

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido PARCIALMENTE con el objeto contractual estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO MP-CMA-001 DE 2025.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

UNIDAD DE COCINA	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR
	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	PUNTO DE DESAGUES D=2"




Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	**CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO**
	
PUNTO HIDRAULICO 1/2"	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA**


Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	**PAÑETE LISO MUROS 1:4**
	
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	**VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS**


Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	**PISO CERAMICA 25*25 CM**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	**ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.




Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
JUEGO ESTUFA EN HIERRO FUNDIDO INCLUYE ACCESORIOS	BUITRON EN LAMINA CHIMENEA
UNIDAD DE HABITACION	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR



Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA**
	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	**PAÑETE LISO MUROS 1:4**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS
	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI



	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	**PISO CERAMICA 25*25 CM**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	**ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO**


	
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*



UNIDAD SANITARIA	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR
	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	PUNTO DE DESAGUES D=2"

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*


	
PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION
	
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	PUNTO HIDRAULICO 1/2"
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE ACCESORIOS	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS- FORMALETA MADERA**
	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	**MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10**




Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PAÑETE LISO MUROS 1:4	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
	
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI
	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	PISO CERAMICA 25*25 CM

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 6
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 0.05 MM

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA**
	
ESPEJO 4 MM SIN BICEL	**TANQUE SEPTICO DE 500 LITROS**
	
TANQUE ANAEROBICO DE 500 LITROS	**RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4, 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*



SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		$ 72.325.680,00
Valor adicional		$ 36.205.680,00
Valor acta parcial No. (1)	$ 72.325.680,00	
Valor acta de Liquidación	$ 0,00	
Valor NO ejecutado (-)	$ 36.205.680,00	
SUMAS IGUALES	$ 108.531.360,00	$ 108.531.360,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		$ 1.510.501.033,84
Valor total recibido	$ 0,00	
Valor saldo multas	$ 0,00	

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

Valor saldo no ejecutado	$ 36.205.680,00	
Saldo a favor del contratista	$ 72.325.680,00	
Saldo en contra	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 108.531.360,00	$ 108.531.360,00

4.2. VALOR ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M. CTE. ($ 72.325.680,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

Ing. LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Supervisora del contrato

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

INFORME DE ACTIVIDADES

Paya (Boyacá), 06 de octubre 2025.

Ingeniera:

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO

Secretaria de Planeación y Desarrollo

Supervisora

Alcaldía Municipal De Paya

Ref.: Informe de actividades No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO MP-CMA-001 DE 2025 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

Yo, **DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.619.184 de Tunja como representante legal de R.T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. con Nit. No. 901.267.589-0 en mi calidad de contratista del Municipio de Paya, con contrato que corresponde a los siguientes datos:

CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2025
FECHA:	ABRIL 11 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
NIT:	800.065.411-5

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
DURACION TOTAL:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)

Manifiesto respetuosamente a usted señora Supervisora que presento informe de actividades en el cual da cuenta del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato referido.

Atentamente,

R. T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

R/ L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ

C.C. 1.049.619.184 DE TUNJA

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

INFORME DE ACTIVIDADES Informe presentado para suscripción del **ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01**	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	MP-CMA-001 DE 2025, 11 DE ABRIL DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	R.T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. R/L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
TELÉFONO DE CONTRATISTA	3138111742
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
DURACION TOTAL	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP: 551 de 23/10/2024 RP: 370 de 11/04/2025

FECHA ACTA DE INICIO	21 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE ESTA ACTA	06 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FORMA DE PAGO	Para la forma de pago una vez se suscriba el Contrato respectivo, la Administración Municipal de PAYA - Boyacá pagará la ejecución del objeto del contrato mediante actas parciales previa ejecución de obras, así mismo entrega del informe y, constancia de cumplido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales; si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del

	CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
En cumplimiento del contrato número **MP-CMA-001 DE 2025** desarrollé las siguientes actividades.	**INDICO LA FORMA EN QUE SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES.**

ITEM	PERFIL/ACTIVIDAD	UNIDAD	ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01			
			CANT	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,00	**PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO**					
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	5,00	20%	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	5,00	100%	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00
1,3	PROFESIONAL HSEQ	MES	5,00	20%	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00
				SUBTOTAL		**$ 19.250.000,00**
				Factor multiplicador		**2,30**
				SUBTOTAL		**$ 44.275.000,00**
				IVA 19%		**$ 0,00**
				TOTAL PERSONAL		**$ 44.275.000,00**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

2,00	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
2,1	SERVICIO DE PLOTTER Y PAPELERIA	MES	5,00	$ 550.000,00	$ 2.750.000,00
2,2	ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS	MES	5,00	$ 1.000.000,00	$ 5.000.000,00
2,4	ALQUILER DE VEHICULO	MES	5,00	$ 1.600.000,00	$ 8.000.000,00
2,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	MES	5,00	$ 1.200.000,00	$ 6.000.000,00
2,6	ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	5,00	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
2,7	POLIZAS	GL	1,00	$ 72.000,00	$ 72.000,00
				SUBTOTAL	**$ 23.572.000,00**
				IVA 19%	**$ 4.478.680,00**
				TOTAL BIENES Y SERVICIOS	**$ 28.050.680,00**

Costo Personal	**$ 19.250.000,00**
Factor multiplicador	**$ 44.275.000,00**
Bienes y Servicios	**$ 23.572.000,00**
IVA	**$ 4.478.680,00**
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 72.325.680,00**

VALOR CONTRATADO	**$ 72.325.680,00**
VALOR ADICIONAL	**$ 36.205.680,00**
VALOR TOTAL	**$ 108.531.360,00**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 72.325.680,00**
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1 (a pagar)	**$ 72.325.680,00**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 36.205.680,00**
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO	**66,64%**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

Cumplimiento de aportes a salud y pensión:	De conformidad con la norma vigente, adjunto Comprobante De Recaudo Aportes correspondiente pago de salud, pensión y riesgos laborales de abril 2025 Planillas No. **7968662931**, mayo 2025 Planillas No. **7972197666,** junio 2025 Planillas No. **7976752613,** julio 2025 Planillas No. **7980201435,** agosto 2025 Planillas No. **7984422088**.
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
PAGO APORTES SALUD	**Empresa**: CAJACOPI EPS S.A.S, SANITAS S.A.
PAGO APORTES PENSIÓN	**Fondo de Pensiones**: COLPENSIONES, PROTECCION.
PAGO ARL	**Administradora:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

FIRMA CONTRATISTA	***R. T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.*** ***R/ L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ*** ***C.C. 1.049.619.184 DE TUNJA***
APROBÓ: **FIRMA DEL SUPERVISOR:**	**LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO** Secretaria de Planeación y Desarrollo

ANEXOS

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO 2 – SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 3 – CUENTA DE COBRO


ANEXO 4 – SOPORTES (OFICIOS, PLANILLAS, ACTAS, ENTRE OTROS)

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

UNIDAD DE COCINA	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR
	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	PUNTO DE DESAGUES D=2"




Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO
	
PUNTO HIDRAULICO 1/2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA


Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	**PAÑETE LISO MUROS 1:4**
	
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	**VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS**


Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	**PISO CERAMICA 25*25 CM**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	**ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO**


Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	**MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.**


Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
JUEGO ESTUFA EN HIERRO FUNDIDO INCLUYE ACCESORIOS	BUITRON EN LAMINA CHIMENEA
UNIDAD DE HABITACION	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR


Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS- FORMALETA MADERA**
	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	**PAÑETE LISO MUROS 1:4**



Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS
	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	PISO CERAMICA 25*25 CM
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

UNIDAD SANITARIA



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)



CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P



CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR




SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa





PUNTO DE DESAGUES D=2"





Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION
	
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	PUNTO HIDRAULICO 1/2"
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO



Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE ACCESORIOS	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS- FORMALETA MADERA**
	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	**MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10**



Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PAÑETE LISO MUROS 1:4	**FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES**
	
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO	**REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"**


Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI
	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	PISO CERAMICA 25*25 CM

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 6
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 0.05 MM

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA**
	
ESPEJO 4 MM SIN BICEL	**TANQUE SEPTICO DE 500 LITROS**
	
TANQUE ANAEROBICO DE 500 LITROS	**RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4, 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*



SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

ACTA PARCIAL No. 01

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.10
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01**	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA:	06 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.065.411-5
CONTRATISTA:	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT /C.C	901267589-0
R. LEGAL:	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CEDULA:	1.049.619.184 de Tunja
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL:	$ 72.325.680,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	$ 36.205.680,00
VALOR TOTAL:	$ 108.531.360,00
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION REAL:	05 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los Seis (06) días del mes de octubre de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.619.184 de Tunja representante legal de R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901.267.589-0, en condicion de contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01

DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO	11/04/2025	**$ 72.325.680,00**
VALOR ADICIONAL	19/09/2025	**$ 36.205.680,00**
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1 (a pagar)	6/10/2025	**$ 72.325.680,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 36.205.680,00**

Total a pagar presente ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M. CTE. ($ 72.325.680,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
R/L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CONTRATISTA

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

SABANA ACTA PARCIAL No. 01

FECHA PRESENTE ACTA:	06 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.065.411-5
CONTRATISTA:	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT /C.C	901267589-0
R. LEGAL:	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CEDULA:	1.049.619.184 de Tunja
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	05 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los seis (06) días del mes de octubre de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.619.184 de Tunja representante legal de R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901.267.589-0, en condicion de contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01 (SABANA DE CANTIDADES)

El contratista hace entrega de:

			CONTRATO ORIGINAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No. 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO FINAL	
ITEM	PERFIL/ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,00	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO											
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	5,00	20%	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	7,50	$ 9.000.000,00	5,00	$ 6.000.000,00	5,00	$ 6.000.000,00
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	5,00	100%	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	7,50	$ 15.000.000,00	5,00	$ 10.000.000,00	5,00	$ 10.000.000,00
1,3	PROFESIONAL HSEQ	MES	5,00	20%	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00	7,50	$ 4.875.000,00	5,00	$ 3.250.000,00	5,00	$ 3.250.000,00
					SUBTOTAL	**$ 19.250.000,00**		**$ 28.875.000,00**		**$ 19.250.000,00**		**$ 19.250.000,00**
					Factor multiplicador	**2,30**		**2,30**		**2,30**		**2,30**
					SUBTOTAL	**$ 44.275.000,00**		**$ 66.412.500,00**		**$ 44.275.000,00**		**$ 44.275.000,00**
					IVA 19%	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
					TOTAL PERSONAL	**$ 44.275.000,00**		**$ 66.412.500,00**		**$ 44.275.000,00**		**$ 44.275.000,00**
2,00	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANT		VR UNITARIO	VR TOTAL						
2,1	SERVICIO DE PLOTTER Y PAPELERIA	MES	5,00		$ 550.000,00	$ 2.750.000,00	7,50	$ 4.125.000,00	5,00	$ 2.750.000,00	5,00	$ 2.750.000,00
2,2	ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS	MES	5,00		$ 1.000.000,00	$ 5.000.000,00	7,50	$ 7.500.000,00	5,00	$ 5.000.000,00	5,00	$ 5.000.000,00
2,4	ALQUILER DE VEHICULO	MES	5,00		$ 1.600.000,00	$ 8.000.000,00	7,50	$ 12.000.000,00	5,00	$ 8.000.000,00	5,00	$ 8.000.000,00
2,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	MES	5,00		$ 1.200.000,00	$ 6.000.000,00	7,50	$ 9.000.000,00	5,00	$ 6.000.000,00	5,00	$ 6.000.000,00
2,6	ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	5,00		$ 350.000,00	$ 1.750.000,00	7,50	$ 2.625.000,00	5,00	$ 1.750.000,00	5,00	$ 1.750.000,00
2,7	POLIZAS	GL	1,00		$ 72.000,00	$ 72.000,00	2,00	$ 144.000,00	1,00	$ 72.000,00	1,00	$ 72.000,00
					SUBTOTAL	**$ 23.572.000,00**		**$ 35.394.000,00**		**$ 23.572.000,00**		**$ 23.572.000,00**
					IVA 19%	**$ 4.478.680,00**		**$ 6.724.860,00**		**$ 4.478.680,00**		**$ 4.478.680,00**
					TOTAL BIENES Y SERVICIOS	**$ 28.050.680,00**		**$ 42.118.860,00**		**$ 28.050.680,00**		**$ 28.050.680,00**
					Costo Personal	$ 19.250.000,00		$ 28.875.000,00		$ 19.250.000,00		$ 19.250.000,00
					Factor multiplicador	$ 44.275.000,00		$ 66.412.500,00		$ 44.275.000,00		$ 44.275.000,00
					Bienes y Servicios	$ 23.572.000,00		$ 35.394.000,00		$ 23.572.000,00		$ 23.572.000,00
					IVA	$ 4.478.680,00		$ 6.724.860,00		$ 4.478.680,00		$ 4.478.680,00
					TOTAL PRESUPUESTO	**$ 72.325.680,00**		**$ 108.531.360,00**		**$ 72.325.680,00**		**$ 72.325.680,00**

VALOR CONTRATADO	**$ 72.325.680,00**
VALOR ADICIONAL	**$ 36.205.680,00**
VALOR TOTAL	**$ 108.531.360,00**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 72.325.680,00**
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1 (a pagar)	**$ 72.325.680,00**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 36.205.680,00**
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO	**66,64%**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
R/L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CONTRATISTA

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 4

1.1. OBJETIVOS 5

1.2. OBJETIVO GENERAL 5

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INTERVENTORIA 5

2. NORMATIVIDAD APLICABLE 8

3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 9

3.1. Localización General del Proyecto. 9

3.2. Descripción de la Necesidad 10

3.3. Descripción General 13

3.4. Permisos 27

3.5. Licencias para explotación de materiales 27

4. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 27

4.1. Datos Generales Contrato de Obra. 27

4.2. Datos Generales Contrato de Interventoría. 28

4.3. Condiciones Contractuales a la firma del contrato de obra 30

4.4. Condiciones Contractuales a la firma del contrato de interventoría 36

4.5. Modificaciones al contrato de obra 37

4.6. Actas de Fijación de Precios No Previstos 38

4.7. Condiciones actualizadas contrato de interventoría 38

4.8. CONTROL DE POLIZAS. 38

4.8.1. Contrato de Interventoría. 39

4.9. Relación de actas Generadas 40

5. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA 41

5.1. Actividades desarrolladas en el contrato de obra 41

5.2. Suministro de materiales 43

5.3. Equipos 44

5.4. Seguimiento al Proceso Constructivo 45

5.4.1. Actividades desarrolladas en el contrato de Obra 45
5.4.1.1. Actividades semana 20 – del 01 al 07 de septiembre de 2025 45
5.4.1.2. Actividades semana 21 – del 08 al 14 de septiembre de 2025 46
5.4.1.3. Actividades semana 22 – del 15 al 20 de septiembre de 2025 46
5.4.1.4. Actividades semana 23 – del 21 al 28 de septiembre de 2025 47
5.5. Situaciones técnicas encontradas en el desarrollo de actividades 48
5.6. Estado del tiempo 48
6. SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 51
6.1. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA 51
7. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO 52
7.1. ACTAS GENERADAS DEL CONTRATO DE OBRA 52
7.2. ACTAS GENERADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 52
7.3. MOVIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA. 52
7.4. MOVIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA. 52
8. SEGUIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 54
9. SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 54
9.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL 55
9.2. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 55
10. SEGUIMIENTO FISICO – FINANCIERO 55
10.1. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN 55
11. CONCLUSIONES 57
12. ANEXOS 58

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Datos Generales del Contrato de obra. 28
Tabla 2. Datos Generales Contrato de interventoría 29
Tabla 3. Presupuesto general Contrato de Obra 36
Tabla 4. Presupuesto general Contrato de Interventoría 37
Tabla 5. Relación de garantías Contrato de obra 38
Tabla 6. Relación de garantías Acta de inicio 39
Tabla 7. Relación de garantías Acta de inicio 39
Tabla 8. Relación de garantías Contrato de Interventoría 40
Tabla 9. Actas generadas Contrato del proyecto 40
Tabla 10. Equipos 45
Tabla 11. Estado de Tiempo mensual 50
Tabla 12. Actas generadas Contrato de Obra 52
Tabla 13. Actas generadas Contrato de Interventoría 52
Tabla 14. Movimiento financiero contrato de obra 52
Tabla 15. Movimiento financiero contrato de Interventoría 53
Tabla 16. Personal que labora en el contrato de obra 54
Tabla 17. Personal que labora en el contrato de interventoría 54
Tabla 18. Resumen programación financiera 56
Tabla 19. Resumen Ejecutado 56
Tabla 20. Curva S - Seguimiento del proyecto 56

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación de Paya - Boyacá. FUENTE https://es.wikipedia.org/wiki/Paya 9
Ilustración 2. Estado del Tiempo fuente: AccuWeather.com 49
Ilustración 3. Gráfico de temperaturas 51

INTRODUCCION

El municipio de Paya del departamento de Boyacá mediante Licitación pública No. MP-LOP-001 DE 2024, inicia proceso para la selección del contratista para **REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA**, el cual mediante resolución No 0011 DE 2025 del 30 de enero de 2025, se selecciona al contratista **ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO**, para la ejecución del contrato de obra N° MP-LOP-001 DE 2024.

Posteriormente, el municipio de Paya mediante Concurso de Méritos Abierto No. MP-CMA- 001 DE 2025 selecciona a **R.T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S R/L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ** para hacer control y seguimiento al contrato de interventoría No. MP-CMA-001 DE 2025 cuyo objeto es **REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.**

En la presentación del informe N° 06 de Interventoría se encuentra un resumen ejecutivo del contrato en mención, así como el seguimiento administrativo, técnico, financiero y ambiental realizado desde el día 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.

Esperamos de antemano que el presente informe sea de entendimiento por parte de la supervisión de interventoría y el Municipio de Paya.

1.1. OBJETIVOS

1.2. OBJETIVO GENERAL

Presentar ante el municipio de Paya el informe administrativo, técnico, financiero y ambiental del contrato de Obra No. MP-LOP-001 DE 2024, cuyo contratista es **ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO.**

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INTERVENTORIA

- Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

- Revisar las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA en cada uno de los proyectos entregados por ENTIDAD TERRITORIAL para su previa revisión, así mismo deberá revisar el Presupuesto general de obra, el cronograma de obra y análisis de precios unitarios.

- Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los APU del contrato, como requisito para la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA.

- Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, este conforme a la propuesta presentada y a la Invitación Pública del proceso se selección adelantado por la entidad territorial contratante. Así mismo, deberá verificar que el personal propuesto permanezca hasta la terminación del CONTRATO DE OBRA y cumpla con las dedicaciones establecidas. Igualmente, en el caso de presentarse cambios en el personal, validará que éste cumpla con lo establecido en la Invitación Pública del proceso se selección adelantado por la entidad territorial contratante y en su defecto con la idoneidad necesaria para efectuar las actividades requeridas.

- Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías del CONTRATISTA DE OBRA, conforme al Contrato de OBRA

- Mantener en contacto a las partes del contrato de obra.

- Coordinar cuando se requiera, con el Supervisor de la ENTIDAD TERRITORIAL el manejo de temas críticos que puedan poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos definidos en el contrato de obra y consecuencialmente del convenio.

- Acopiar de manera ordenada en medios físico y magnético, la documentación producida en el desarrollo del contrato de interventoría, de tal manera que la ENTIDAD TERRITORIAL tenga acceso a la misma en cualquier momento.

- Identificar alertas tempranas respecto de posibles incumplimientos en la ejecución del contrato de obra, a fin de evitar la suspensión, paralización o terminación anticipada del mismo, informando oportunamente a ENTIDAD TERRITORIAL y las entidades territoriales contratantes de la obra.

- Diligenciar bitácora de seguimiento del PI, registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORÍA como el personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, así como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del contrato de obra.

- Revisar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la ENTIDAD TERRITORIAL y al supervisor designado reflejando toda la trazabilidad y gestión del INTERVENTOR.

- Entregar informes mensuales de Interventoría en donde se incluya el registro fotográfico y fílmico de manera cronológica sobre el avance de la obra y donde se evidencie el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida o según sea requerido.

- Presentar oportunamente las cuentas de cobro del contrato de interventoría ante la supervisión designada.

- Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del mismo para efecto de pagos y de liquidación.

- Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

- Adoptar las medidas necesarias para que el contrato se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

- Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo.

- Analizar las solicitudes de adición y/o prórroga, u otro sí que formule el CONTRATISTA DE OBRA y pronunciarse ante la ENTIDAD TERRITORIAL y el solicitante, de forma motivada dentro de los plazos contractuales que procedan.

- Analizar las solicitudes de Suspensión y/o Reinicio, y en caso de ser procedente elaborar y sustentar las motivaciones, así como la respectiva acta, y efectuar los trámites del caso para la suscripción de esta, dentro de los plazos contractuales. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso al CONTRATANTE como a la ENTIDAD TERRITORIAL, y remitirá diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificación de las pólizas.

- Verificar e instar al contratista de obra a que actualice las garantías contractuales cuando quiera que se suscriban; acta de suspensión y/o reiniciación, acta de ajustes y el reconocimiento por desequilibrio económico del contrato.

2. NORMATIVIDAD APLICABLE

- Ley 400/1997 Decreto 092 de 2011 Código Colombiano de construcciones sismo resistentes NSR – 10 y Especificaciones Técnicas NSR-10.
- Especificaciones Técnicas de las Normas: Técnicas Colombianas NTC. ICONTEC, Normas INVIAS y demás normas vigentes.
- Tubería y Accesorios en polietileno de alta densidad, Normas NTC 2935-3664-3694-4585-4843-3409-3410 ICONTEC
- Accesorios PVC Rígido para transporte fluidos en tubería presión. NTC 1339-382-2295 ICONTEC
- Tubería PVC Sanitaria, Normas NTC 1087/1341 ICONTEC

3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.1. Localización General del Proyecto.

El objeto del contrato de obra No. MP-LOP-001 DE 2024, se encuentra ubicado en el Municipio de Paya – Boyacá en el sector rural del municipio, Paya es un municipio colombiano, ubicado en la Provincia de La Libertad, en el departamento de Boyacá. Se encuentra aproximadamente a 188,7 km de la ciudad de Tunja, capital del departamento.




Ilustración 1. Ubicación de Paya - Boyacá. FUENTE https://es.wikipedia.org/wiki/Paya

3.2. Descripción de la Necesidad

En el área rural del municipio de paya, las condiciones de vivienda no son óptimas en "su gran mayoría" para ser habitadas. Según el artículo 51 de la constitución colombiana, consagra el derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental de todas las personas, por ende, se requiere hacer mejoramiento de viviendas (cocina, habitación o unidad sanitaria) aledaño a viviendas existentes, que complemente los hogares y mejoren su calidad de vida.

Las actividades contempladas dentro del proyecto son las siguientes:

UNIDAD DE COCINA

Preliminares: Localización y replanteo de obra arquitectónica; Excavación manual en material común (incluye retiro).

Cimentación y desagües: Concreto ciclópeo 17.5mpa (2500 psi) relación 60c/40p; Concreto viga de amarre 21,1 MPA, sección rectangular; Suministro, figurada y amarre de acero 60000 psi 420 MPA; Punto de desagües D=2"; Suministro e instalación tubería PVC sanitaria D= 2"; Cajas de inspección de 60x60x60 cm ladrillo.

Instalaciones hidráulicas: Punto hidráulico 1/2"; Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P 1/2" RDE 9; Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable.

Estructura: Columnas en concreto 21 MPA - (3000 PSI), altura menor a tres metros-formaleta madera; Viga amarre sobre muro 21 MPA - (3000 PSI); Suministro, figurada y amarre de acero 60000 psi 420 MPA.

Mampostería, pañete, pintura: Muro en bloque No. 4 E= 0,10; Pañete liso muros 1:4; Filos y dilataciones en pañetes; Vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros; Mesones en concreto A=0.60 mts. 17.5 MPA - (2500PSI) inc. refuerzo E:0.10; Suministro e instalación de enchape en porcelana olimpia 20x20 o similar.

Instalaciones eléctricas: Salida lámpara toma PVC completa; Salida toma doble cable 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 completa.

Bases y pisos: Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre de 5 km; Placa base en concreto E= 0.10 2500 PSI; Malla electrosoldada 0.15 x 0.15 m D= 4mm (incluye suministro fijación e

instalación); Piso cerámica 25*25 cm; Suministro e instalación de guardaescoba cerámica; Alistado piso E= 4 cm - 1:5.

Cubierta: Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento N°. 8; Suministro e instalación perfilería metálica para estructura de cubierta. dimensiones y calibres según diseño; Pintura de la estructura metálica; Suministro e instalación caballete ondulado fibrocemento.

Carpintería metálica: Suministro e instalación ventana lamina cal. 18 con vidrio inc. Anticorrosivo; Suministro e instalación puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo; Suministro e instalación marco en lamina A=90 cm cal 18 inc. Anticorrosivo.

Carpintería metálica: Muro tolete común E=0.10 mts.; Juego estufa en hierro fundido incluye accesorios; Buitrón en lamina chimenea.

UNIDAD DE HABITACION

Preliminares: Localización y replanteo de obra arquitectónica; Excavación manual en material común (incluye retiro).

Cimentación y desagües: Concreto ciclópeo 17.5MPA (2500 PSI) relación 60C/40P; Concreto viga de amarre 21,1 MPA, sección rectangular; Suministro, figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 MPA.

Estructura: Columnas en concreto 21 MPA - (3000 PSI), altura menor a tres metros-formaleta madera; Viga amarre sobre muro 21 MPA - (3000 PSI); Suministro, figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 MPA.

Mampostería, pañete, pintura: Muro en bloque No. 4 E= 0,10; Pañete liso muros 1:4; Filos y dilataciones en pañetes; Vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros.

Instalaciones eléctricas: Salida lámpara toma PVC completa; Salida toma doble cable 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 completa.

Bases y pisos: Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre de 5 km; Placa base en concreto E= 0.10 2500 PSI; Malla electrosoldada 0.15 x 0.15 m D= 4mm (incluye suministro fijación e instalación); Piso cerámica 25*25 cm; Suministro e instalación de guardaescoba cerámica; Alistado piso E= 4 cm - 1:5.

Cubierta: Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento N°. 8; suministro e instalación perfilería metálica para estructura de cubierta. dimensiones y calibres

según diseño; Pintura de la estructura metálica; Suministro e instalación caballete ondulado fibrocemento.

Carpintería metálica: Suministro e instalación ventana lamina cal. 18 con vidrio inc. Anticorrosivo; Suministro e instalación puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo; Suministro e instalación marco en lamina A=90 cm cal 18 inc. Anticorrosivo.

UNIDAD SANITARIA

Preliminares: Localización y replanteo de obra arquitectónica; Excavación manual en material común (incluye retiro).

Cimentación y desagües: Concreto ciclópeo 17.5MPA (2500 PSI) relación 60C/40P; Concreto viga de amarre 21,1 MPA, sección rectangular; Suministro, figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 MPA; Punto de desagües D=2"; Punto de desagües PVC 3" y 4"; Tubería de 4`` PVC sanitaria, incluye instalación.

Instalaciones hidráulicas: Punto hidráulico 1/2"; Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P 1/2" RDE 9; Suministro e instalación registro de bola D = 1/2" tipo liviano; Suministro e instalación tanque elevado PVC 250 lts. incluye accesorios.

Estructura: Columnas en concreto 21 MPA - (3000 PSI), altura menor a tres metros-formaleta madera; Viga amarre sobre muro 21 MPA - (3000 PSI); Suministro, figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 MPA.

Mampostería, pañete, pintura: Muro en bloque No. 4 E= 0,10; Pañete liso muros 1:4; Filos y dilataciones en pañetes; Vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros.

Enchapes: Suministro e instalación de enchape en porcelana olimpia 20x20 o similar, Suministro e instalación de rejillas plásticas sosco, Remate bocel aluminio "WINGS".

Instalaciones Eléctricas: Salida lámpara toma PVC completa; Salida toma GFCI cable12AWG THHN. PVC Ø 1/2 incluye toma.

Bases y pisos: Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre de 5 km; Placa base en concreto E= 0.10 2500 PSI; Malla electrosoldada 0.15 x 0.15 m D= 4mm (incluye suministro fijación e instalación); Piso cerámica 25*25 cm; Alistado piso E= 4 cm - 1:5.

Cubierta: Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento N°. 6.

Carpintería metálica: Suministro e instalación ventana lamina cal. 18 con vidrio inc. Anticorrosivo; Suministro e instalación puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo; Suministro e instalación marco en lamina A=90 cm cal 18 inc. Anticorrosivo; divisiones para baños en aluminio y acrílico 0.05 mm.

Aparatos sanitarios: Suministro e instalación combo acuacer lavamanos, Sanitario, grifería e incrustaciones; Suministro e instalación ducha sencilla.

Vidrios y cerraduras: Espejo 4 mm sin bicel.

Sistema séptico: Tanque séptico de 500 litros; Tanque anaeróbico de 500 litros.

Campo de infiltración: Relleno para redes en gravilla de 3/4, 1/2 (suministro, extendido, humedecimiento y compactación); Suministro e instalación tubería sanitaria de desagüe PVC D=4".

- **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

3.3. Descripción General


El proyecto comprende las obras de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico a beneficiarios de la población priorizada (el cual podrá ser: cocina, habitación o unidad sanitaria) para la población vulnerable" municipio de Paya, departamento de Boyacá, el proyecto beneficiará a la comunidad rural del municipio y veredas.

constan de las siguientes áreas:


- Área de cocina
- Área de habitación
- Área de unidad sanitaria

PLANTA ARQUITECTONICA


Unidad de cocina



Unidad de habitación





Unidad sanitaria




FACHADAS


Unidad de cocina







Unidad de habitación









Unidad sanitaria






FACHADA LATERAL DERECHA




FACHADA LATERAL IZQUIERDA




CORTE B-B´

PLANTAS DE CIMENTACION


Unidad de cocina




Unidad de habitación




Unidad sanitaria






PLANTA DE VIGAS AEREAS


Unidad de cocina



Unidad de habitación




Unidad sanitaria




PLANTA DE CUBIERTAS


Unidad de cocina



Unidad de habitación




Unidad sanitaria




PLANO ELECTRICO


Unidad de cocina



Unidad de habitación




Unidad sanitaria




PLANO HIDRAOSANITARIO


Unidad de cocina




Unidad sanitaria



Unidad sanitaria




SISTEMA SÉPTICO




CAJA DE INSPECCION

CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 EN PERFIL



CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 EN PLANTA



3.4. Permisos

Mediante la resolución N° 200.44/064A DE 2024 del 29 de noviembre de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZAN BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA ACCEDER A PROYECTOS DE VIVIENDA MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA", por el cual se seleccionan los beneficiaros de 13 unidades de cocina, 13 unidades de habitación y 18 unidades sanitarias

3.5. Licencias para explotación de materiales

El proyecto cuenta con licencias ambientales de donde se suministra material para elaboración de concretos:
Gravilla: Licencia otorgada por CORPORINOQUIA al señor(a)/entidad RUTH MERY OTALORA para la explotación, beneficio, transporte interno de material de arrastre del Rio Tocaría, en la vereda la Chaparrera, jurisdicción del municipio de Yopal, departamento de Casanare.

Arena: Licencia otorgada por CORPORINOQUIA al señor(a)/entidad RUTH MERY OTALORA para la explotación, beneficio, transporte interno de material de arrastre del Rio Tocaría, en la vereda la Chaparrera, jurisdicción del municipio de Yopal, departamento de Casanare.

Estos materiales los suministra FEGRERUTH SERVICIOS Y AGREGADOS el cual cuenta con Certificado Registro Único de RUCOM No. RUCOM-2023081025412.

4. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

4.1. Datos Generales Contrato de Obra.

A Continuación, se presenta los datos generales del contrato de obra:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA No MP-LOP-001 DE 2024
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE PAYA
CONTRATISTA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

CC. No.	79.945.138
VALOR DEL CONTRATO	MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.033.314.290,50).
VALOR ADICIONAL No. 1	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($477.186.743,34).
VALOR TOTAL	MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS UN MIL TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.510.501.033,84).
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA No. 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
DURACION TOTAL	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	CUATRO (04) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
MODIFICATORIO No. 1	NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
ACTA TECNICA MODIFICATORIO No. 1	NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
ADICIONAL Y PRORROGA No. 1	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
ACTA TECNICA ADICIONAL Y PRORROGA No. 1	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

Tabla 1. Datos Generales del Contrato de obra.

4.2. Datos Generales Contrato de Interventoría.

A Continuación, se presenta los datos generales del contrato de interventoría:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MP-CMA-001 DE 2025
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA
DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE PAYA
CONTRATISTA	R.T PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S
NIT. No.	901.267.589-0
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
C.C No	1.049.619.184 expedida en Tunja
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($72.325.680,00)
VALOR ADICIONAL No. 1	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($36.205.680,00).
VALOR TOTAL	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($108.531.360,00).
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA No. 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
DURACION TOTAL	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
ADICIONAL Y PRORROGA No. 1	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
ACTA TECNICA ADICIONAL Y PRORROGA No. 1	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

Tabla 2. Datos Generales Contrato de interventoría

4.3. Condiciones Contractuales a la firma del contrato de obra

De acuerdo con los estudios previos, pliego de condiciones y contrato de obra, el contratista se obliga a ejecutar las actividades de acuerdo con presupuesto aprobado de acuerdo con los documentos presentados en la licitación pública No. MP-LOP-001 DE 2024.

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + INCREMENTO POR DISTANCIA 20%	VALOR TOTAL
1		**UNIDAD DE COCINA**					
1,1		**PRELIMINARES**					
1,1,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	12,25	$ 6.371,00	$ 6.371,00	$ 78.044,75
1,1,2	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	4,75	$ 51.943,00	$ 51.943,00	$ 246.729,25
1,2		**CIMENTACION Y DESAGUES**					
1,2,1	1.02.08	CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1,54	$495.241,00	$ 594.289,20	$ 915.205,37
1,2,2	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,81	$829.580,00	$ 995.496,00	$ 806.351,76
1,2,3	1.02.42	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	113,64	$ 7.001,00	$ 8.401,20	$ 954.712,37
1,2,4	2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UN	1,00	$ 62.336,00	$ 74.803,20	$ 74.803,20
1,2,5	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	3,00	$ 24.389,00	$ 29.266,80	$ 87.800,40
1,2,6	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UN	1,00	$308.617,00	$ 370.340,40	$ 370.340,40
1,3		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**					
1,3,1	2.04.56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UN	1,00	$112.576,00	$ 135.091,20	$ 135.091,20
1,3,2	1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	4,00	$ 12.850,00	$ 15.420,00	$ 61.680,00
1,3,3		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 265.600,00	$ 265.600,00	$ 265.600,00
1,4		**ESTRUCTURA**					
1,4,1	1.03.01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,42	$1.198.076,00	$ 1.437.691,20	$ 603.830,30
1,4,2	1.03.24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,55	$1.070.182,00	$ 1.284.218,40	$ 706.320,12
1,4,3	1.02.42	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	154,69	$ 7.001,00	$ 8.401,20	$ 1.299.581,63

1,5		**MAMPOSTERIA, PAÑETE, PINTURA**					
1,5,1	1.04.13	MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	M2	24,25	$ 46.875,00	$ 56.250,00	$ 1.364.062,50
1,5,2	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,61	$ 25.186,00	$ 30.223,20	$ 894.908,95
1,5,3	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	11,59	$ 9.852,00	$ 11.822,40	$ 137.021,62
1,5,4	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	25,79	$ 7.895,00	$ 9.474,00	$ 244.334,46
1,5,5	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	M2	0,66	$ 180.410,00	$ 216.492,00	$ 142.884,72
1,5,6	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	1,74	$ 76.346,00	$ 91.615,20	$ 159.410,45
1,6		**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
1,6,1	1.07.04	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	1,00	$ 172.645,00	$ 207.174,00	$ 207.174,00
1,6,2	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	UN	2,00	$ 167.018,00	$ 200.421,60	$ 400.843,20
1,7		**BASES Y PISOS**					
1,7,1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	2,25	$ 100.304,00	$ 100.304,00	$ 225.684,00
1,7,2	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI	M2	12,25	$ 82.398,00	$ 98.877,60	$ 1.211.250,60
1,7,3	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	KG	16,29	$ 7.388,00	$ 8.865,60	$ 144.420,62
1,7,4	1.11.15	PISO CERAMICA 25*25 CM	M2	9,58	$ 64.711,00	$ 77.653,20	$ 743.917,66
1,7,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	ML	7,84	$ 38.150,00	$ 38.150,00	$ 299.096,00
1,7,6	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	9,58	$ 30.231,00	$ 36.277,20	$ 347.535,58
1,8		**CUBIERTA**					
1,8,1	1.12.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO N°. 8	M2	20,64	$ 55.861,00	$ 67.033,20	$ 1.383.565,25
1,8,2	1.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	89,76	$ 17.135,00	$ 20.562,00	$ 1.845.645,12
1,8,3	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	KG	89,76	$ 3.338,00	$ 4.005,60	$ 359.542,66
1,8,4	1,12,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	4,25	$ 64.211,00	$ 77.053,20	$ 327.476,10
1,9		**CARPINTERIA METALICA**					

1,9,1	1.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	M2	2,78	$ 238.794,00	$ 286.552,80	$ 796.616,78
1,9,2	1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,96	$ 211.628,00	$ 253.953,60	$ 497.749,06
1,9,3	1.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UN	1,00	$ 128.653,00	$ 154.383,60	$ 154.383,60
1,10		**CARPINTERIA METALICA**					
1,10,1	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	2,16	$ 80.546,00	$ 96.655,20	$ 208.775,23
1,10,2		JUEGO ESTUFA EN HIERRO FUNDIDO INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	$1.567.342,00	$ 1.567.342,00	$ 1.567.342,00
1,10,3		BUITRON EN LAMINA CHIMENEA	UN	1,00	$ 290.500,00	$ 290.500,00	$ 290.500,00
		COSTO DIRECTO UNA (1) UNIDAD DE COCINA					**$ 20.560.230,91**
		COSTO DIRECTO TRECE (13) UNIDADES DE COCINA					**$ 267.283.001,83**
2		**UNIDAD DE HABITACION**					
2,1		**PRELIMINARES**					
2,1,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	12,25	$ 6.371,00	$ 6.371,00	$ 78.044,75
2,1,2	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	4,75	$ 51.943,00	$ 51.943,00	$ 246.729,25
2,2		**CIMENTACION Y DESAGUES**					
2,2,1	1.02.08	CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1,54	$ 495.241,00	$ 594.289,20	$ 915.205,37
2,2,2	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,81	$ 829.580,00	$ 995.496,00	$ 806.351,76
2,2,3	1.02.42	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	113,64	$ 7.001,00	$ 8.401,20	$ 954.712,37
2,3		**ESTRUCTURA**					
2,3,1	1.03.01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,42	$1.198.076,00	$ 1.437.691,20	$ 603.830,30
2,3,2	1.03.24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,55	$1.070.182,00	$ 1.284.218,40	$ 706.320,12
2,3,3	1.02.42	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	154,69	$ 7.001,00	$ 8.401,20	$ 1.299.581,63
2,4		**MAMPOSTERIA, PAÑETE, PINTURA**					
2,4,1	1.04.13	MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	M2	24,25	$ 46.875,00	$ 56.250,00	$ 1.364.062,50
2,4,2	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	62,68	$ 25.186,00	$ 30.223,20	$ 1.894.390,18
2,4,3	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	32,27	$ 9.852,00	$ 11.822,40	$ 381.508,85

2,4,4	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	62,68	$ 7.895,00	$ 9.474,00	$ 593.830,32
2,5		**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
2,5,1	1.07.04	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	1,00	$ 172.645,00	$ 207.174,00	$ 207.174,00
2,5,2	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	UN	2,00	$ 167.018,00	$ 200.421,60	$ 400.843,20
2,6		**BASES Y PISOS**					
2,6,1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	2,25	$ 100.304,00	$ 100.304,00	$ 225.684,00
2,6,2	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI	M2	12,25	$ 82.398,00	$ 98.877,60	$ 1.211.250,60
2,6,3	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	KG	16,29	$ 7.388,00	$ 8.865,60	$ 144.420,62
2,6,4	1.11.15	PISO CERAMICA 25*25 CM	M2	10,50	$ 64.711,00	$ 77.653,20	$ 815.358,60
2,6,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	ML	11,78	$ 38.150,00	$ 38.150,00	$ 449.407,00
2,6,6	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	10,50	$ 30.231,00	$ 36.277,20	$ 380.910,60
2,7		**CUBIERTA**					
2,7,1	1.12.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO N°. 8	M2	20,64	$ 55.861,00	$ 67.033,20	$ 1.383.565,25
2,7,2	1.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	89,76	$ 17.135,00	$ 20.562,00	$ 1.845.645,12
2,7,3	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	KG	89,76	$ 3.338,00	$ 4.005,60	$ 359.542,66
2,7,4	1,12,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	4,25	$ 64.211,00	$ 77.053,20	$ 327.476,10
2,8		**CARPINTERIA METALICA**					
2,8,1	1.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	M2	2,78	$ 238.794,00	$ 286.552,80	$ 796.616,78
2,8,2	1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,96	$ 211.628,00	$ 253.953,60	$ 497.749,06
2,8,3	1.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UN	1,00	$ 128.653,00	$ 154.383,60	$ 154.383,60
		COSTO DIRECTO UNA (1) UNIDAD DE HABITACIÓN					**$ 19.044.594,59**

		COSTO DIRECTO TRECE (13) UNIDADES DE HABITACIÓN					**$ 247.579.729,67**
3		**UNIDAD SANITARIA**					
3,1		**PRELIMINARES**					
3,1,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	3,60	$ 6.371,00	$ 6.371,00	$ 22.935,60
3,1,2	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	1,69	$ 51.943,00	$ 51.943,00	$ 87.783,67
3,2		**CIMENTACION Y DESAGUES**					
3,2,1	1.02.08	CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	0,79	$ 495.241,00	$ 594.289,20	$ 469.488,47
3,2,2	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,43	$ 829.580,00	$ 995.496,00	$ 428.063,28
3,2,3	1.02.42	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	62,24	$ 7.001,00	$ 8.401,20	$ 522.890,69
3,2,4	2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UN	2,00	$ 62.336,00	$ 74.803,20	$ 149.606,40
3,2,5	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UN	1,00	$ 112.957,00	$ 135.548,40	$ 135.548,40
3,2,6	1.06.40	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	6,00	$ 48.965,00	$ 58.758,00	$ 352.548,00
3,3		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**					
3,3,1	2.04.56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UN	3,00	$ 112.576,00	$ 135.091,20	$ 405.273,60
3,3,2	1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	6,00	$ 12.850,00	$ 15.420,00	$ 92.520,00
3,3,3	2.04.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	UN	1,00	$ 22.602,00	$ 27.122,40	$ 27.122,40
3,3,4	1.06.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	$ 309.262,00	$ 371.114,40	$ 371.114,40
3,4		**ESTRUCTURA**					
3,4,1	1.03.01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,36	$1.198.076,00	$ 1.437.691,20	$ 517.568,83
3,4,2	1.03.24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,24	$1.070.182,00	$ 1.284.218,40	$ 308.212,42
3,4,3	1.02.42	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	101,41	$ 7.001,00	$ 8.401,20	$ 851.965,69
3,5		**MAMPOSTERIA, PAÑETE, PINTURA**					
3,5,1	1.04.13	MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	M2	11,93	$ 46.875,00	$ 56.250,00	$ 671.062,50

3,5,2	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	33,37	$ 25.186,00	$ 30.223,20	$ 1.008.548,18
3,5,3	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	19,20	$ 9.852,00	$ 11.822,40	$ 226.990,08
3,5,4	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	22,86	$ 7.895,00	$ 9.474,00	$ 216.575,64
3,6		**ENCHAPES**					
3,6,1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	10,44	$ 76.346,00	$ 91.615,20	$ 956.462,69
3,6,2	1.10.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO	UN	1,00	$ 15.854,00	$ 19.024,80	$ 19.024,80
3,6,3	1.10.19	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	1,80	$ 11.374,00	$ 13.648,80	$ 24.567,84
3,7		**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
3,7,1	1.07.04	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	1,00	$ 172.645,00	$ 207.174,00	$ 207.174,00
3,7,2	1.07.14	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UN	1,00	$ 212.617,00	$ 255.140,40	$ 255.140,40
3,8		**BASES Y PISOS**					
3,8,1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	0,48	$ 100.304,00	$ 100.304,00	$ 48.145,92
3,8,2	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI	M2	3,60	$ 82.398,00	$ 98.877,60	$ 355.959,36
3,8,3	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	KG	4,79	$ 7.388,00	$ 8.865,60	$ 42.466,22
3,8,4	1.11.15	PISO CERAMICA 25*25 CM	M2	2,69	$ 64.711,00	$ 77.653,20	$ 208.887,11
3,8,5	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	2,69	$ 30.231,00	$ 36.277,20	$ 97.585,67
3,9		**CUBIERTA**					
3,9,1	1.12.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO N°. 6	M2	4,50	$ 58.231,00	$ 69.877,20	$ 314.447,40
3,10		**CARPINTERIA METALICA**					
3,10,1	1.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	M2	0,24	$ 238.794,00	$ 286.552,80	$ 68.772,67
3,10,2	1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,68	$ 211.628,00	$ 253.953,60	$ 426.642,05

3,10,3	1.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UN	1,00	$ 128.653,00	$ 154.383,60	$ 154.383,60
3,10,4	1.15.04	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 0.05 MM	M2	2,20	$ 240.729,00	$ 288.874,80	$ 635.524,56
3,11		**APARATOS SANITARIOS**					
3,11,1	1.16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UN	1,00	$ 412.668,00	$ 495.201,60	$ 495.201,60
3,11,2	1.16.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$ 51.726,00	$ 62.071,20	$ 62.071,20
3,12		**VIDRIOS Y CERRADURAS**					
3,12,1	1.17.04	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	0,30	$ 90.425,00	$ 108.510,00	$ 32.553,00
3,13		**SISTEMA SEPTICO**					
3,13,1		TANQUE SEPTICO DE 500 LITROS	UN	1,00	$2.229.400,00	$ 2.229.400,00	$ 2.229.400,00
3,13,2		TANQUE ANAEROBICO DE 500 LITROS	UN	1,00	$1.707.289,00	$ 1.707.289,00	$ 1.707.289,00
3,14		**CAMPO DE INFILTRACION**					
3,14,1	3.13.37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4, 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	0,72	$ 97.274,00	$ 116.728,80	$ 84.044,74
3,14,2	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	4,00	$ 54.934,00	$ 65.920,80	$ 263.683,20
		COSTO DIRECTO UNA (1) UNIDAD SANITARIA					**$ 15.555.245,28**
		COSTO DIRECTO DIECIOCHO (18) UNIDADES SANITARIAS					**$ 279.994.415,04**
		VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 794.857.146,54**
		ADMINISTRACIÓN (23%)					**$ 182.817.143,70**
		IMPREVISTOS (2%)					**$ 15.897.142,93**
		UTILIDAD (5%)					**$ 39.742.857,33**
		VALOR TOTAL OBRA					**$1.033.314.290,50**

Tabla 3. Presupuesto general Contrato de Obra

4.4. Condiciones Contractuales a la firma del contrato de interventoría

De acuerdo con los estudios previos, pliego de condiciones y contrato de interventoría, el contratista se obliga a ejecutar las actividades de acuerdo con presupuesto aprobado

de acuerdo con los documentos presentados en concurso de méritos No. MP-CMA-001 DE 2025:

PRESUPUESTO INTERVENTORIA						
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA						
ITEM	**PERFIL/ACTIVIDAD**	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,00	**PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO**					
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	5,00	20%	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	5,00	100%	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00
1,3	PROFESIONAL HSEQ	MES	5,00	20%	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00
					SUBTOTAL	**$ 19.250.000,00**
					Factor multiplicador	**$ 2,30**
					SUBTOTAL	**$ 44.275.000,00**
					IVA 19%	**$ 0,00**
					TOTAL PERSONAL	**$ 44.275.000,00**
2,00	**BIENES Y SERVICIOS**	UNIDAD	CANT		VR UNITARIO	VR TOTAL
2,1	SERVICIO DE PLOTTER Y PAPELERIA	MES	5,00		$ 550.000,00	$ 2.750.000,00
2,2	ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS	MES	5,00		$ 1.000.000,00	$ 5.000.000,00
2,4	ALQUILER DE VEHICULO	MES	5,00		$ 1.600.000,00	$ 8.000.000,00
2,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	MES	5,00		$ 1.200.000,00	$ 6.000.000,00
2,6	ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	5,00		$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
2,7	POLIZAS	GL	1,00		$ 72.000,00	$ 72.000,00
					SUBTOTAL	**$ 23.572.000,00**
					IVA 19%	**$ 4.478.680,00**
					TOTAL BIENES Y SERVICIOS	**$ 28.050.680,00**
					Costo Personal	$ 19.250.000,00
					Factor multiplicador	$ 44.275.000,00
					Bienes y Servicios	$ 23.572.000,00
					IVA	$ 4.478.680,00
					TOTAL PRESUPUESTO	**$ 72.325.680,00**

Tabla 4. Presupuesto general Contrato de Interventoría

4.5. Modificaciones al contrato de obra

El 09 de septiembre de 2025 se realiza acta de mayores (+) y menores (-) No. 1 al contrato de obra pública.

El 09 de septiembre de 2025 se realiza Modificatorio No. 1 al contrato de obra pública.

El 09 de septiembre de 2025 se realiza Acta Técnica Modificatorio No. 1 al contrato de obra pública.

El 18 de septiembre de 2025 se realiza Adicional y Prorroga No. 1 al contrato de obra pública.

El 18 de septiembre de 2025 se realiza Acta Técnica Adicional y Prorroga No. 1 al contrato de obra pública.

4.6. Actas de Fijación de Precios No Previstos

El 09 de septiembre de 2024 se realiza inclusión ítems no previstos.

4.7. Condiciones actualizadas contrato de interventoría

El 18 de septiembre de 2025 se realiza Adicional y Prorroga No. 1 al contrato de Interventoría

El 18 de septiembre de 2025 se realiza Acta Técnica Adicional y Prorroga No. 1 al contrato Interventoría

4.8. CONTROL DE POLIZAS.

Contrato de Obra.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
Póliza de Cumplimiento N°	86392	
Aseguradora	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	
Amparos.	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	04-02-2025	05-01-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04-02-2025	05-07-2028
Estabilidad y calidad de las obras	04-07-2025	04-07-2028
PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		
Póliza de Responsabilidad Civil N°	25136	
Aseguradora	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	
Amparos.	Desde	Hasta
Predios Labores y Operaciones	04-02-2025	05-07-2025

Tabla 5. Relación de garantías Contrato de obra

Acta de inicio contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
Póliza de Cumplimiento N°	86392	
Aseguradora	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	
Amparos.	Desde	Desde
Cumplimiento del contrato	21-04-2025	21-03-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21-04-2025	21-09-2028
Estabilidad y calidad de la obra	20-09-2025	20-09-2028

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		
Póliza de Responsabilidad Civil N°	25136	
Aseguradora	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	
Amparo	Desde	Desde
Predios Labores y Operaciones	21-04-2025	21-09-2025

Tabla 6. Relación de garantías Acta de inicio

Adicional y prorroga No. 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
Póliza de Cumplimiento N°	86392	
Aseguradora	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	
Amparos.	Desde	Desde
Cumplimiento del contrato	21-04-2025	08-06-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21-04-2025	08-12-2028
Estabilidad y calidad de la obra	05-12-2025	05-12-2028

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		
Póliza de Responsabilidad Civil N°	25136	
Aseguradora	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	
Amparo	Desde	Desde
Predios Labores y Operaciones	21-04-2025	08-12-2025

Tabla 7. Relación de garantías Acta de inicio

4.8.1. Contrato de Interventoría.

Las pólizas iniciales del contrato de interventoría se describen a continuación:

GARANTÍAS CONTRACTUALES CONTRATO	
Póliza de Cumplimiento N°	62-44-101021308
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	11-04-2025	15-03-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11-04-2025	15-09-2028
Calidad del Servicio	15-09-2025	15-09-2028

PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO		
Póliza de Cumplimiento N°	62-44-101021308	
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparos	Desde	Hasta
Predios Labores y Operaciones	21-04-2025	25-03-2026
Contratistas y subcontratistas	21-04-2025	25-09-2028
Vehículos propios y no propios	25-09-2025	25-09-2028

PÓLIZAS SEGÚN ADICIONAL Y PRORROGA No. 1		
Póliza de Cumplimiento N°	62-44-101021308	
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparos	Desde	Hasta
Predios Labores y Operaciones	21-04-2025	10-06-2026
Contratistas y subcontratistas	21-04-2025	10-12-2028
Vehículos propios y no propios	25-09-2025	25-09-2028

Tabla 8. Relación de garantías Contrato de Interventoría

4.9. Relación de actas Generadas

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio de contrato	21	04	2025
Modificatorio No. 1	09	09	2025
Acta Técnica Modificatorio No. 1	09	09	2025
Adicional y prorroga No. 1	18	09	2025
Acta Técnica Adicional y prorroga No. 1	18	09	2025

Tabla 9. Actas generadas Contrato del proyecto

5. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. Actividades desarrolladas en el contrato de obra

Durante el periodo correspondiente entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 se realizaron actividades constructivas de dos unidades sanitarias para los beneficiarios Jose Alirio Garcia Egue y Plutarco Cataño Garcia, estas fueron:

- **UNIDAD SANITARIA**

Preliminares

- Localización y replanteo obra arquitectónica
- Excavación manual en material común (incluye retiro)

cimentación y desagües

- Concreto ciclópeo 17.5MPA (2500 PSI) relación 60C/40P
- Concreto viga de amarre 21,1 MPA, sección rectangular
- Suministro, figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 MPA
- Punto de desagües D=2"
- Punto de desagües PVC 3" y 4"
- Tubería de 4" PVC sanitaria, incluye instalación
- Cajas de inspección de 60x60x60 cm ladrillo

Instalaciones hidráulicas

- Punto hidráulico 1/2"
- Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P 1/2" RDE 9
- Suministro e instalación registro de bola D = 1/2" tipo liviano
- Suministro e instalación tanque elevado PVC 250 lts. incluye accesorios

Estructura

- Columnas en concreto 21 MPA - (3000 PSI), altura menor a tres metros-formaleta madera
- Viga amarre sobre muro 21 MPA - (3000 PSI)
- Suministro, figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 MPA
- Placa maciza 21 MPA - (3000 PSI) E=0.10 mts

Mampostería, pañete, pintura

- Muro en bloque No. 4 E= 0,10

- Pañete liso muros 1:4
- Filos y dilataciones en pañetes
- Vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros

Enchapes

- Suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20x20 o similar
- Suministro e instalación de rejillas plásticas sosco
- Remate bocel aluminio "WINGS"

Instalaciones eléctricas

- Salida lámpara toma PVC completa
- Salida toma GFCI cable12AWG THHN. PVC Ø 1/2 incluye toma

Bases y pisos

- Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre de 5 km
- Placa base en concreto E= 0.10 2500 PSI
- Malla electrosoldada 0.15 x 0.15 m D= 4mm (incluye suministro fijación e instalación)
- Piso cerámica 25*25 cm
- Alistado piso E= 4 cm - 1:5

Cubierta

- Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento N°. 6

carpintería metálica

- Suministro e instalación ventana lamina CAL. 18 con vidrio inc. anticorrosivo
- Suministro e instalación puerta en lamina CAL 18 inc. anticorrosivo
- Suministro e instalación marco en lamina A=90 cm CAL 18 inc. anticorrosivo
- Divisiones para baños en aluminio y acrílico 0.05 mm

Aparatos sanitarios

- Suministro e instalación combo acuacer lavamanos, sanitario, grifería e incrustaciones
- Suministro e instalación ducha sencilla

vidrios y cerraduras

- Espejo 4 mm sin bicel

Sistema séptico

- Tanque séptico de 500 litros
- Tanque anaeróbico de 500 litros

Campo de infiltración

- Relleno para redes en gravilla de 3/4, 1/2 (suministro, extendido, humedecimiento y compactación)
- Suministro e instalación tubería sanitaria de desagüe PVC D=4"

5.2. Suministro de materiales

El contratista realiza el suministro de los siguientes materiales:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MADERA	ML
ARENA	M3
GRAVILLA	M3
CEMENTO	UN
ALAMBRE	KG
ACERO	KG
AFIRMADO	M3
PIEDRA MEDIA ZONGA	M3
ACCESORIOS PVC 2" SANIT	UND
TUBERÍA PVC 2" SANIT	ML
LIMPIADOR 1/4 PVC	GL
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	GL
LADRILLO TOLETE COMÚN	UND
BLOQUE NO. 4	UND
VINILO TIPO I	GL
ENCHAPE PORCELANA	M2
TUBERÍA PVC CONDUIT ½"	ML
CAJA SENCILLA CONDUIT	UND
ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT	UND
INTERRUPTOR DOBLE	UND
ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN	ML
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN	ML
ROSETA (PLAFÓN)	UND
TOMA CORRIENTE DE POLO AISLADO	UND

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CABLE DE COBRE AISLADO 12 HFFR LS	ML
CAJA DOBLE MET. GALV. 2400	UND
CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2	UND
MALLA ELECTROSOLDADA	UND
PISO CERÁMICA	M2
TEJA FIBROCEMENTO	UND
PERFILERIA METALICA	KG
VENTANA LAMINA CON VIDRIO	M2
PUERTA EN LAMINA	M2
MARCO EN LAMINA	UN
TUBERÍA PVC ½" RDE 13.5	ML
ACCESORIOS PVC PRESIÓN 1/2"	UND
LAVAPLATOS EN ACERO	UND
JUEGO ESTUFA EN HIERRO FUNDIDO INC. ACCESORIOS	UND
BUITRON EN LAMINA CHIMENEA	UND
ACCESORIOS PVC 3" SANIT	UND
TUBERÍA PVC 3" SANIT	ML
ACCESORIOS PVC 4" SANIT	UND
TUBERÍA PVC 4" SANIT	ML
REGISTRO DE BOLA D=1/2" TIPO LIVIANO	UND
TANQUE PLÁSTICO 250 LTS	UND
REJILLAS SOSCO PLÁSTICAS	UND
BOCEL ALUMINO	ML
DIVISIÓN BAÑO EN ALUMINIO Y ACRÍLICO	M2
COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND
DUCHA	UND
ESPEJO	UND
TANQUE SEPTICO 500 LTS	UND
TANQUE ANAEROBICO 500 LTS	UND

5.3. Equipos

Para la ejecución del contrato el contratista ha utilizado los siguientes equipos:

EQUIPO	UNIDAD
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	UNIDAD
MEZCLADORA	UNIDAD
VIBRADOR DE CONCRETO	UNIDAD
ANDAMIO	UNIDAD
VIBROCOMPACTADOR RANA	UNIDAD

EQUIPO	UNIDAD
OXICORTE	UNIDAD
COMPRESOR	UNIDAD

Tabla 10. Equipos

5.4. Seguimiento al Proceso Constructivo

5.4.1. Actividades desarrolladas en el contrato de Obra

La información correspondiente al seguimiento del contrato se encuentra especificada en los informes semanales aportados en el presente informe mensual, sin embargo, se realiza para entendimiento de la entidad un reporte de la información:

5.4.1.1. Actividades semana 20 – del 01 al 07 de septiembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Diligenciamiento diario de la bitácora de obra en conjunto con el ejecutor e ingeniero residente del contratista.

2. Permanente presencia en campo en los diferentes frentes de trabajo realizando labores de supervisión, al igual que los trabajos adelantados en el mismo.

3.Preparación y presentación de informes semanal y mensual, además de los requerimientos necesarios durante el periodo de referencia.

4. Permanente comunicación con el apoyo técnico a la supervisión para mantenerlo al tanto de los progresos y dificultades que se presenten para cada periodo.

SEGUIMIENTO JURIDICO

Se cuenta con pólizas correspondientes para el contrato de obra la póliza de cumplimiento N° 86392, de aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A y póliza de responsabilidad civil N° 25136 de aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se realiza el seguimiento según la programación de obra

De acuerdo con seguimiento a la programación:

Porcentaje de obra programada: **79,86 %**

Porcentaje de avance de obra: **88,32 %**

Porcentaje de atraso de obra: **0,00 %**

5.4.1.2. Actividades semana 21 – del 08 al 14 de septiembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Diligenciamiento diario de la bitácora de obra en conjunto con el ejecutor e ingeniero residente del contratista.

2. Permanente presencia en campo en los diferentes frentes de trabajo realizando labores de supervisión, al igual que los trabajos adelantados en el mismo.

3.Preparación y presentación de informes semanal y mensual, además de los requerimientos necesarios durante el periodo de referencia.

4. Permanente comunicación con el apoyo técnico a la supervisión para mantenerlo al tanto de los progresos y dificultades que se presenten para cada periodo.

SEGUIMIENTO JURIDICO

Se cuenta con pólizas correspondientes para el contrato de obra la póliza de cumplimiento N° 86392, de aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A y póliza de responsabilidad civil N° 25136 de aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se realiza el seguimiento según la programación de obra

De acuerdo con seguimiento a la programación:

Porcentaje de obra programada: **89,42 %**

Porcentaje de avance de obra: **89,42 %**

Porcentaje de atraso de obra: **5.42 %**

5.4.1.3. Actividades semana 22 – del 15 al 20 de septiembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Diligenciamiento diario de la bitácora de obra en conjunto con el ejecutor e ingeniero residente del contratista.

2. Permanente presencia en campo en los diferentes frentes de trabajo realizando labores de supervisión, al igual que los trabajos adelantados en el mismo.

3.Preparación y presentación de informes semanal y mensual, además de los requerimientos necesarios durante el periodo de referencia.

4. Permanente comunicación con el apoyo técnico a la supervisión para mantenerlo al tanto de los progresos y dificultades que se presenten para cada periodo.

SEGUIMIENTO JURIDICO

Se cuenta con pólizas correspondientes para el contrato de obra la póliza de cumplimiento N° 86392, de aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A y póliza de responsabilidad civil N° 25136 de aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se realiza el seguimiento según la programación de obra

De acuerdo con seguimiento a la programación:

Porcentaje de obra programada: **100,00%**

Porcentaje de avance de obra: **91,55%**

Porcentaje de atraso de obra: **8.45 %**

5.4.1.4. Actividades semana 23 – del 21 al 28 de septiembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Diligenciamiento diario de la bitácora de obra en conjunto con el ejecutor e ingeniero residente del contratista.

2. Permanente presencia en campo en los diferentes frentes de trabajo realizando labores de supervisión, al igual que los trabajos adelantados en el mismo.

3.Preparación y presentación de informes semanal y mensual, además de los requerimientos necesarios durante el periodo de referencia.

4. Permanente comunicación con el apoyo técnico a la supervisión para mantenerlo al tanto de los progresos y dificultades que se presenten para cada periodo.

SEGUIMIENTO JURIDICO

Se cuenta con pólizas correspondientes para el contrato de obra la póliza de cumplimiento N° 86392, de aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A y póliza de responsabilidad civil N° 25136 de aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se realiza el seguimiento según la programación de obra

De acuerdo con seguimiento a la programación:

Porcentaje de obra programada: **63,21 %**

Porcentaje de avance de obra: **63,21 %**

Porcentaje de atraso de obra: **0.00 %**

5.5. Situaciones técnicas encontradas en el desarrollo de actividades

En el porcentaje de ejecución del proyecto a la fecha del presente informe no se evidencia atrasos de obra.

5.6. Estado del tiempo

A continuación, se presenta un estado general del tiempo presente en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.



Ilustración 2. Estado del Tiempo fuente: AccuWeather.com

DIA	Estado del tiempo	Temperatura C°
1/09/2025	Soleado	30
2/09/2025	Soleado	28
3/09/2025	Nublado	28
4/09/2025	Lluvioso	25
5/09/2025	Lluvioso	26
6/09/2025	Nublado	26
7/09/2025	Nublado	26
8/09/2025	Lluvioso	26
9/09/2025	Nublado	28
10/09/2025	Soleado	29
11/09/2025	Soleado	29
12/09/2025	Nublado	27
13/09/2025	Lluvioso	27
14/09/2025	Nublado	28
15/09/2025	Nublado	28
16/09/2025	Nublado	28
17/09/2025	Nublado	27
18/09/2025	Lluvioso	24
19/09/2025	Lluvioso	26
20/09/2025	Soleado	29
21/09/2025	Soleado	29
22/09/2025	Soleado	27
23/09/2025	Nublado	27
24/09/2025	Lluvioso	26
25/09/2025	Nublado	26
26/09/2025	Soleado	26
27/09/2025	Soleado	27
28/09/2025	Lluvioso	24
29/09/2025	Lluvioso	25
30/09/2025	Soleado	28

Tabla 11. Estado de Tiempo mensual




Ilustración 3. Gráfico de temperaturas

6. SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Como método de control de calidad en obra, se exigirá al contratista la presentación de la siguiente documentación:

6.1. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA

- **Diseño de mezcla para concretos, para resistencias de diseño de 3000 PSI:** Esta información es solicitada para un adecuado seguimiento a la relación que debe tener los agregados y cantidad de cemento para la mezcla.

- **Certificado de calidad de aceros de refuerzo:** serán entregados de acuerdo con el avance del proyecto.

- **Certificado de calidad de cemento:** serán entregados de acuerdo con el avance del proyecto.

- **Certificado de calidad de tubería, aparatos sanitarios y elementos eléctricos:** serán entregados de acuerdo con el avance del proyecto.

7. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

7.1. ACTAS GENERADAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		
ACTA PARCIAL No. 1		
ACTA FINAL (DE ACUERDO CON LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO)		

Tabla 12. Actas generadas Contrato de Obra

7.2. ACTAS GENERADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL No. 1		
ACTA FINAL (DE ACUERDO CON LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO)		

Tabla 13. Actas generadas Contrato de Interventoría

7.3. MOVIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.033.314.290,50		
AMORTIZACION DE ANTICIPO			
VALOR ADICIONAL 1	$ 477.186.743,34		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.510.501.033,84		100%
VALOR EJECUTADO 21/04/2025 AL 30/04/2025		$ 71.708.092,02	4,75%
VALOR EJECUTADO 01/05/2025 AL 31/05/2025		$ 138.880.029,82	9,19%
VALOR EJECUTADO 01/06/2025 AL 30/06/2025		$ 183.859.821,62	12,17%
VALOR EJECUTADO 01/07/2025 AL 31/07/2025		$ 210.588.121,88	13,94%
VALOR EJECUTADO 01/08/2025 AL 31/08/2025		$ 302.421.184,00	20,02%
VALOR EJECUTADO 01/09/2025 AL 30/09/2025		$ 47.364.423,13	3,14%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		**$ 954.821.672,47**	**63,21%**

Tabla 14. Movimiento financiero contrato de obra

7.4. MOVIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA.

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 72.325.680,00		
VALOR ADICIONAL 1	$ 36.205.680,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 108.531.360,00		100%

VALOR EJECUTADO 21/04/2025 AL 30/04/2025		$ 4.823.616,00	4,44%
VALOR EJECUTADO 01/05/2025 AL 31/05/2025		$ 14.470.848,00	13,33%
VALOR EJECUTADO 01/06/2025 AL 30/06/2025		$ 14.470.848,00	13,33%
VALOR EJECUTADO 01/07/2025 AL 31/07/2025		$ 14.470.848,00	13,33%
VALOR EJECUTADO 01/08/2025 AL 31/08/2025		$ 14.470.848,00	13,33%
VALOR EJECUTADO 01/09/2025 AL 30/09/2025		$ 14.470.848,00	13,33%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		**$ 77.177.856,00**	**71,11%**

Tabla 15. Movimiento financiero contrato de Interventoría

8. SEGUIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

De acuerdo con las obligaciones del contrato de interventoría: Se verifico el personal mínimo de obra conformado como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	CARGO A DESEMPEÑAR	FORMACIÓN ACADÉMICA	DEDICACION	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TITULO PROFESIONAL	MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL
1	DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	20 %	ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO	INGENIERO CIVIL	25202-099292 CND	17/07/2003
2	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	100 %	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO	INGENIERO CIVIL	25202-83478 CND	16/11/2000
3	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADOR INDUSTRIAL	20 %	NANCY LILIANA CUTA CASTRO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	15926-022584 BYC	02/08/2012

Tabla 16. Personal que labora en el contrato de obra

Por otra parte, el personal mínimo administrativo presentado para la interventoría es el siguiente:

ITEM	CARGO A DESEMPEÑAR	FORMACIÓN ACADÉMICA	DEDICACION	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TITULO PROFESIONAL	MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE MATRICULA PROFESIONAL
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL	20 %	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	INGENIERO CIVIL	25202-230746 CND	09/07/2012
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL	100 %	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	INGENIERO CIVIL	15202-182926 BYC	18/03/2010
3	PROFESIONAL HSEQ	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION QHSE	20%	FABIO NELSON DIAZ CIFUENTES	INGENIERO SANITARIO	15237-309081 BYC	05/08/2015

Tabla 17. Personal que labora en el contrato de interventoría

9. SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para tal efecto se presenta informe de seguimiento al Plan de Seguridad Social y Salud en el trabajo, el cual describe las actividades que se desarrolla durante la ejecución del Contrato de obra, enmarcadas en los programas de medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial, emergencias, capacitación y entrenamiento, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones.

9.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL

Se realizará Seguimiento al uso adecuado de los EPP suministrados a los trabajadores por parte del Contratista Elkin Fernando Cely Cristancho, de acuerdo a las actividades que se realicen en el transcurso de la ejecución de obra.

9.2. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA


El contratista hizo entrega de los pagos parafiscales de los empleados que actualmente laboran en la ejecución del proyecto.

10. SEGUIMIENTO FISICO – FINANCIERO

En el periodo comprendido no se ha realizado ningún cobro por parte del contratista de obra ni de la interventoría.

10.1. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN						
	3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	5,00	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA	5,00	Meses
	3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	70,31	Porcentaje	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	70,31	Porcentaje
	% PROGRAMADO DE OBRA	63,21				
	% AVANCE DE OBRA	63,21				
	% DE ATRASO	0,00				
	% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	70,31				
	% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	70,31				



De acuerdo con la programación presentada por el contratista, actualmente el proyecto se encuentra en el siguiente estado físico – financiero:

Semana	Programado Semanal	%	Acumulado	%
Ejecutado	$ 945.986.216,18	62,63%	$ 945.986.216,18	62,63%
semana 23	$ 8.835.456,31	0,58%	$ 954.821.672,49	63,21%
semana 24	$ 37.182.383,00	2,46%	$ 992.004.055,49	65,67%
semana 25	$ 49.396.061,68	3,27%	$ 1.041.400.117,17	68,94%
semana 26	$ 26.251.005,96	1,74%	$ 1.067.651.123,13	70,68%
semana 27	$ 80.397.412,02	5,32%	$ 1.148.048.535,15	76,00%
semana 28	$ 51.230.462,45	3,39%	$ 1.199.278.997,60	79,40%

semana 29	$ 33.468.795,56	2,22%	$ 1.232.747.793,15	81,61%
semana 30	$ 65.925.834,16	4,36%	$ 1.298.673.627,31	85,98%
semana 31	$ 88.753.307,24	5,88%	$ 1.387.426.934,55	91,85%
semana 32	$ 46.816.313,69	3,10%	$ 1.434.243.248,24	94,95%
semana 33	$ 76.257.785,64	5,05%	$ 1.510.501.033,88	100,00%

Tabla 18. Resumen programación financiera

	Ejecutado			
Semana	**Semanal**	**%**	**Acumulado**	**%**
Ejecutado	$ 945.986.216,18	62,63%	$ 945.986.216,18	62,63%
semana 23	$ 8.835.456,31	0,58%	$ 954.821.672,49	63,21%

Tabla 19. Resumen Ejecutado




Tabla 20. Curva S - Seguimiento del proyecto

11. CONCLUSIONES

11.1. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025, se pudo constatar que el contratista Elkin Fernando Cely Cristancho cumple con su obligación de presentar las planillas de pago de seguridad social del personal contractual.

11.2. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

En el periodo comprendido se realiza seguimiento ambiental verificando el cumplimiento de capacitaciones al personal de obra con el fin de permanecer el área de trabajo limpias y seguras disminuyendo los impactos negativos en el medio ambiente.



11.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se adjuntan las actas generadas y pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se describe las actividades realizadas en el periodo permitiendo un seguimiento adecuado en la obra.

11.4. SEGUIMIENTO TECNICO – PROCESO CONSTRUCTIVO

En el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 se utilizaron los materiales necesarios para la realización de las actividades los cuales cuentan con las licencias ambientales respectivas y certificados de calidad.

A la fecha del presente informe se obtiene un porcentaje de ejecución de obra del 63,21%

	Revisó	**Aprobó**
Nombre:	Juan Ricardo Torres	Juan Ricardo Torres
Cargo:	Director de Interventoría	Director de Interventoría
Firma:		

12. ANEXOS

- Sabana de avance mensual
- Memorias de cálculo de cantidades de obra
- Informes semanales
- Seguimiento al plan de inspección y ensayo de los materiales
- Certificados de calidad
- Laboratorios
- Ensayo de resistencia a la compresión del concreto de interventoría
- Ensayo de resistencia a la compresión del concreto de obra
- Informe de seguimiento ambiental
- Informe de seguridad y salud en el trabajo
- Bitácora de obra
- Control de parafiscales
- Seguridad social contratista de interventoría
- Seguridad social contratista de obra
- Seguridad social personal de obra y parafiscales
- Documentos anexos al contrato de Interventoría
- Documentos anexos al contrato de Obra