SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | 09 AL 31 DE JULIO DE 2025 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | CONVENIO: Resolucion No 2478 del 24 de julio de 2023<br>INTERVENTORÍA: Resolución No. 4468 del 07 de diciembre de 2023 |

Respetados subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA |

**TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR:**

1. VIA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO
2. VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO

**1. CONVENIO**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | 2283 DE 2023 | CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | |
| **ENTIDAD** | MUNICIPIO DE FORTUL | | NIT: | 800.136.069-4 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL." | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21/07/2023 | | No de Oficio: | DEO 42104 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 23.207.441.000 | | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 4.895.000.000 | | | |
| **ADICION 1:** | $ 4.895.000.000 | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 28.102.441.000,00 | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |
| **PRORROGA No.1:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |
| **PRORROGA No.2:** | HASTA 30 DE JUNIO DE 2025 | | | |
| **PRORROGA No.3:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402041-02 | $ 23.207.441.000,00 | $ 23.207.441.000,00 | $ 0,00 |
| 837323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402041-02 | $ 4.895.000.000,00 | $ 4.895.000.000,00 | $ 0,00 |

**2. CONTRATO DE OBRA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 016 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | NIT: | 901.758.303-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | CONYCA SOLUCIONES SAS (78%)<br>CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA (2%)<br>HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%)<br>VANUR SAS (10%) | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL." | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21/12/2023 | No. De Oficio: | M-GJU-CT-02-01 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 23.137.768.645,10 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 4.895.000.000,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 4.895.000.000,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 28.032.768.645,10 | | |
| **ANTICIPO** | $ 14.016.384.300,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 14.016.384.300,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | TRES MESES | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 12 MESES | | |
| **PRORROGA No.1:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA No.2:** | HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025 | | |
| **PRORROGA No.3:** | HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 05 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2024 | | |
| **AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:** | 05 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 03 DE MARZO DE 2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 20 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2023 | 80 | 2.3.2.01.01.001.03.02.01.28 | $ 23.137.768.645,10 | $ 23.137.768.645,10 | $ - |
| 596 | 2024 | 80 | 2.3.2.01.01.001.03.02.01.28 | $ 4.895.000.000,00 | $ 1.979.957.995,72 | $ 2.915.042.004,28 |
| | | | | $ 28.032.768.645,10 | $ 25.117.726.640,82 | $ 2.915.042.004,28 |

**2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO DE OBRA | $ 11.568.884.300,00 | | | $ 11.568.884.300,00 |
| Acta de recibo parcial de Obra No. 1 | $ 6.451.980.286,41 | | $ 3.225.990.143,21 | $ 3.225.990.143,20 |
| Acta de recibo parcial de Obra No. 2 | $ 3.928.517.820,00 | | $ 1.964.258.910,10 | $ 1.964.258.909,90 |
| Acta de recibo parcial de Obra No. 3 | $ 5.031.893.468,00 | | $ 2.515.946.734,03 | $ 2.515.946.733,97 |
| ANTICIPO DE OBRA ADICIONAL | $ 2.447.500.000,00 | | | $ 2.447.500.000,00 |
| Acta de recibo parcial de Obra No. 4 | $ 2.135.474.609,57 | | $ 1.067.737.304,78 | $ 1.067.737.304,79 |
| Acta de recibo parcial de Obra No. 5 | $ 4.654.818.497,92 | | $ 2.327.409.248,96 | $ 2.327.409.248,96 |
| Acta de ajuste No.___ | - | - | - | - |

**2.4 AVANCE DEL CONTRATO**

De acuerdo con lo consignado en el informe mensual de interventoría correspondiente al mes de julio de 2025, el contrato de obra presenta un avance que se relaciona a continuación:

**2.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO | $ 27.796.510.491,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 22.426.214.916,08 | 80,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 22.426.214.916,08 | 80,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 233.258.153,80 | 1,01% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 22.659.473.069,88 | 80,83% |

**2.4.2 ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **OTORGADO** | | $ 14.016.384.300,00 |
| **AMORTIZADO** | $ | 11.101.342.341,08 |
| **SALDO** | $ | 2.915.041.958,92 |

**2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 96,69%

Meta física ejecutada %: 95,00%

**2.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ago-24 | 1.3N | MOVIMIENTO RED ELECTRICA |

**2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| sep-24 | REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN ADICIONAL EN VALOR No.1 |

**2.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| | | |

**2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 5/01/2024 | SUSPENSION 1 | - | 5/01/2024 | 5/02/2024 |
| 5/02/2024 | SUSPENSION 1 | PRORROGA 1 | 5/02/2024 | 4/03/2024 |
| 21/02/2025 | SUSPENSION 2 | | 20/02/2025 | 20/04/2025 |

**2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | PRORROGA No.3 Y ADICIÓN 1 | APROBADO |

**2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** SUSPENSIÓN 2
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 21/04/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Pendiente por legalizar polizas una vez se reinicie el contrato de obra
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 10/01/2025
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO X

**CONTROL DE GARANTIAS**
**SEGUROS MUNDIAL**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 2.803.276.864,51 | Póliza No. NB-100285361 Anexo No.9 | 31/12/2024 | 28/06/2025 |
| Buen manejo de Anticipo | $ 11.568.884.322,55 | Póliza No. NB-100285361 Anexo No.9 | 31/12/2024 | 28/06/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 5.606.553.729,02 | Póliza No. NB-100285361 Anexo No.9 | 31/12/2024 | 28/02/2028 |
| Estabilidad y calidad de las obras | $ 8.409.830.593,53 | Póliza No. NB-100285361 Anexo No.9 | 28/02/2025 | 28/02/2030 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | $ 1.156.888.432,30 | Póliza No. NB 100282361 - NB100069630<br>Anexo No. 10 | 29/09/2023 | 28/02/2025 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| - | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**3.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 4763 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SADINTECON | **NIT:** | 901.742.046-0 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | SADING GROUP SAS NIT 901.192.745-1<br>GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1 | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | | |
| **NUMERO DEL PROCESO** | CMA-DEO-SVR-076-2023 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 14/12/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-028607 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.856.588.140,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 318.023.142,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 2.174.611.282,00 | | |
| **ANTICIPO:** | $312,031,620.2 - No solicitaron desembolso del anticipo | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 0,00 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $ 0,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | - | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 14.4 MESES | | |
| **PRORROGA 1:** | DESDE EL 03 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA 2:** | DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA 3:** | DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025 | | |
| **PRORROGA 4:** | DESDE EL 04 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | |
| **SUSPENSION No.1:** | DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024 | | |
| **AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:** | DEL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 20 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **SUSPENSIÓN No.3:** | 25 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 19 DE MAYO DE 2025 | | |
| **AMPLIACION 1 SUSPENSION No.3:** | DEL 20 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 08 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **AMPLIACION 2 SUSPENSION No.3:** | DEL 09 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | |

**3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352623 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402041-02 | $ 1.670.929.326,00 | $ 1.174.277.767,60 | $ 496.651.558,40 |
| 1352623 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402112-02 | $ 185.658.814,00 | $ 85.790.384,40 | $ 99.868.429,60 |
| 558725 | 2025 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | $ 318.023.142,00 | $ - | $ 318.023.142,00 |
| | | | | $ 2.174.611.282,00 | $ 1.260.068.152,00 | $ 596.519.988,00 |

**3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS No.1 DICIEMBRE 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA DE COSTOS No.2 MARZO 2024 | $ 50.621.700,00 | $ 9.618.123,00 | $ - | $ 60.239.823,00 |
| ACTA DE COSTOS No.3 ABRIL 2024 | $ 72.599.500,00 | $ 13.793.905,00 | $ - | $ 86.393.405,00 |
| ACTA DE COSTOS No.4 MAYO 2024 | $ 77.364.500,00 | $ 14.699.255,00 | $ - | $ 92.063.755,00 |
| ACTA DE COSTOS No.5 JUNIO 2024 | $ 71.570.700,00 | $ 13.598.433,00 | $ - | $ 85.169.133,00 |
| ACTA DE COSTOS No.6 JULIO 2024 | $ 110.511.600,00 | $ 20.997.204,00 | $ - | $ 131.508.804,00 |
| ACTA DE COSTOS No.7 AGOSTO 2024 | $ 121.891.900,00 | $ 23.159.461,00 | $ - | $ 145.051.361,00 |
| ACTA DE COSTOS No.8 SEPTIEMBRE 2024 | $ 126.479.300,00 | $ 24.031.067,00 | $ - | $ 150.510.367,00 |
| ACTA DE COSTOS No.9 OCTUBRE 2024 | $ 134.102.800,00 | $ 25.479.532,00 | $ - | $ 159.582.332,00 |
| ACTA DE COSTOS No.10 NOVIEMBRE 2024 | $ 156.371.300,00 | $ 29.710.547,00 | $ - | $ 186.081.847,00 |
| ACTA DE COSTOS No.11 DICIEMBRE 2024 | $ 137.367.500,00 | $ 26.099.825,00 | $ - | $ 163.467.325,00 |
| ACTA DE COSTOS No.12 ENERO 2025 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA DE COSTOS No.13 FEBRERO 2025 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | $ 1.058.880.800,00 | $ 201.187.352,00 | | $ 1.260.068.152,00 |

**3.4. AVANCE DEL CONTRATO**

El contrato de interventoría realiza el seguimiento tecnico, administrativo, financiero y ambiental al contrato de obra, de acuerdo con el plazo contractual del contrato, definido según prorroga No.4 hasta el 13/09/2025, a la fecha el contrato presenta un avance de ejecución del 91 %, en cuanto a la información presupuestal del contrato a continuación se presenta el resumen:

**3.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversion programada programada %: 75,50%

Total inversion ejecutada %: 57,94%

Conforme con el proyecto de acta de modificación No.4 y proyecto plan de cargas No.4.

**3.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| feb-24 | 1 |
| 15/10/2024 | 2 |
| dic-24 | 3 |

**3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SUSPENSIÓN 1 | - | 29/12/2023 | 30/01/2024 |
| 30/01/2024 | SUSPENSIÓN 1 | AMPLIACIÓN No.1 | 30/01/2024 | 29/02/2024 |
| 21/02/2025 | SUSPENSION 2 | | 20/02/2025 | 20/04/2025 |
| | SUSPENSION 3 | | 25/04/2025 | 19/05/2025 |
| | SUSPENSION 3 | AMPLIACIÓN No.1 | 20/05/2025 | 8/06/2025 |
| | SUSPENSION 3 | AMPLIACIÓN No.2 | 9/06/2025 | 28/06/2025 |

**3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2024 | 7 | PRORROGA No.1 | APROBADA |
| | | PRORROGA No.2 | APROBADA |
| | | PRORROGA No.3 y MODIFICACIÓN 1 | APROBADA |
| 09 DE JULIO DE 2025 | 28 | PRORROGA No.4 y ADICIÓN 1 | APROBADA |

**3.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 185.658.814,00 | Póliza No. 65-44-101226521<br>Anexo No. 8 | 1/12/2023 | 14/06/2025 |
| Prestaciones sociales | $ 312.031.621,00 | Póliza No. 65-44-101226521<br>Anexo No. 8 | 1/12/2023 | 14/12/2027 |
| Buen Manejo de Anticipo | $ 371.317.628,00 | Póliza No. 65-44-101226521<br>Anexo No. 8 | 1/12/2023 | 14/06/2025 |
| Calidad del servicio | $ 556.976.442,00 | Póliza No. 65-44-101226521<br>Anexo No. 8 | 31/12/2023 | 14/12/2029 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | N.A | - | - | - |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** SUSPENSION 2
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 21/02/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 04/03/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO X

**3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

**3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A. | - | - | - |

**4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

Durante el mes de julio de 2025, en el Tramo 1 – Caño Flores a Sitio Nuevo,se llevaron a cabo trabajos de instalación de señalización vertical en el sector comprendido entre los kilómetros K0+000 y K2+000, así como la aplicación de líneas de demarcación horizontal en el mismo tramo. Adicionalmente, se ejecutó la instalación de defensas metálicas entre los kilómetros K2+486 y K2+615, complementadas con la colocación de delineadores de curva y captafaros. Como parte de las medidas de compensación ambiental, el 21 de julio de 2025 el contratista inició el aislamiento o cercado de protección con alambre de púas en los predios de los beneficiarios, dando cumplimiento al objetivo número 3 del Plan Operativo, en concordancia con el Acta de Concertación N.º 100.2.24-013 del 27 de diciembre de 2024 y los lineamientos emitidos por CORPORINOQUIA el 15 de enero de 2025.

En el tramo 2, que comprende la vía Palmarito – Caranal – La Paz – Gaitán – Alto Jordán – Paraíso, se avanzó con la ejecución de las líneas de demarcación horizontal entre los kilómetros K4+040 y K7+400. Igualmente, el 21 de julio de 2025 se dio inicio a las actividades ambientales previstas en el cronograma, que incluyeron el aislamiento o cercado de protección con alambre de púas en predios de los beneficiarios y la restauración ecológica mediante la siembra de árboles en el sector de Palmarito, como parte de las medidas de compensación ambiental.

**4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado inconvenientes de carácter Juridicos.

**4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

En el componente administrativo, la interventoría informó que el proyecto había estado suspendido mediante el Acta de Suspensión N.º 2, firmada el 20 de febrero de 2025, debido a los trámites ambientales pendientes. El contrato de obra se reinició el 9 de julio de 2025, por lo que el informe corresponde al primer periodo de ejecución posterior a la reanudación. Se advirtió que los tiempos considerados por el municipio y el contratista para la ejecución de las medidas de compensación ambiental eran reducidos, lo que podría generar dificultades en el cumplimiento de las metas previstas si no se lograba la pronta aprobación del plan de inversión ambiental.

En el aspecto financiero, se continuó el seguimiento a los pagos y al avance físico de las obras. Se efectuaron actividades de señalización vertical y horizontal, instalación de defensas metálicas y ejecución parcial de las medidas de compensación ambiental en ambos tramos (Caño Flores y Palmarito). La interventoría mantuvo la revisión y cuantificación de las actividades ejecutadas con el objetivo de garantizar el recibo final de las obras en condiciones óptimas y la correcta liquidación del proyecto.

Asimismo, se realizó seguimiento a las garantías contractuales, al anticipo y a la programación de las actividades sociales para el cierre del proyecto, asegurando el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos con el INVÍAS y la Alcaldía de Fortul.

**4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Durante el periodo se evidenció que las actividades de compensación ambiental enfrentaron dificultades debido a los trámites ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA). La interventoría señaló que los tiempos previstos por el municipio y el contratista para ejecutar estas actividades eran muy justos, lo que generaba el riesgo de que los recursos asignados para las medidas de compensación tuvieran que ser devueltos al INVÍAS en caso de no lograrse la aprobación del plan de inversión ambiental.

El Plan Operativo correspondiente a la compensación ambiental fue radicado ante CORPORINOQUIA el 5 de febrero de 2025 (Acta de Concertación N.º 100.2.24-013 del 27 de diciembre de 2024). Sin embargo, durante el mes de julio aún estaba pendiente la respuesta y la revisión del plan de inversión ambiental por parte de la autoridad, lo que retrasó la ejecución completa de las medidas de compensación.

Ante estos retrasos, el contratista solicitó la suspensión temporal del contrato, argumentando las dificultades derivadas de los trámites ambientales. La interventoría reconoció que estos procesos estaban sujetos a los tiempos de la autoridad ambiental, pero recordó que desde el inicio del proyecto se había advertido sobre la posibilidad de estos retrasos.

A pesar de estos inconvenientes administrativos y ambientales, la interventoría continuó el seguimiento técnico a las obras, realizando recorridos y verificaciones de orden y aseo en los frentes de trabajo, así como la gestión de los trámites para no afectar el avance del proyecto.

Desde el componente social, se efectuó el cierre de las actas de vecindad en los sectores de Palmarito y Caño Flores, y el contratista entregó la programación de las actividades sociales para el cierre del proyecto. La interventoría continuó el seguimiento técnico a la estructura de pavimento, verificando las condiciones de orden y aseo en los frentes de obra, y acompañó los trámites ambientales necesarios para la ejecución de las medidas de compensación.

**5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizan comisiones durante el periodo.

**6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

-Seguimiento a estado del convenio y contrato de interventoria, y tramites requeridos por parte de la Subdireccion de Vias Regionales.
- Se realiza seguimiento a la inteventoria y su presentacion de informes semanaes, mensuales y actas de costos.
- Se realiza seguimiento al avance del contrato de obra, a traves de la inforacion de la interventoria contratada.

**7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

Se ha solicitado a la interventoría el seguimiento continuo y oportuno de las actividades de obra para su recibo y liquidación.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONVENIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL