SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolucion No 2478 del 24 de julio de 2023 INTERVENTORÍA: Resolución No. 4468 del 07 de diciembre de 2023

Respetados subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR:

1. VIA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO
2. VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO

1. CONVENIO

1.1 INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.	2283 DE 2023	CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE FORTUL		NIT:	800.136.069-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL."			
FECHA DE INICIO:	21/07/2023		No de Oficio:	DEO 42104
VALOR INICIAL:	$ 23.207.441.000			
VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000			
ADICION 1:	$ 4.895.000.000			
VALOR ACTUAL:	$ 28.102.441.000,00			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
TOTAL PRORROGAS:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
PRORROGA No.1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
PRORROGA No.2:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2025			
PRORROGA No.3:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
837323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 23.207.441.000,00	$ 23.207.441.000,00	$ 0,00
837323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 4.895.000.000,00	$ 4.895.000.000,00	$ 0,00

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No:	016 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	NIT:	901.758.303-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%) CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA (2%) HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%) VANUR SAS (10%)		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL."		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. De Oficio:	M-GJU-CT-02-01
VALOR INICIAL:	$ 23.137.768.645,10		
VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000,00		
ADICION 1:	$ 4.895.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 28.032.768.645,10		
ANTICIPO	$ 14.016.384.300,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 14.016.384.300,00		
PLAZO INICIAL:	TRES MESES		
TOTAL PRORROGAS:	12 MESES		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No.2:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		
PRORROGA No.3:	HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
SUSPENSIÓN No.1:	05 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	05 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 03 DE MARZO DE 2024		
SUSPENSIÓN No.2:	20 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE FINALIZACION:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
600	2023	80	2.3.2.01.01.001.03.02.01.28	$ 23.137.768.645,10	$ 23.137.768.645,10	$ -
596	2024	80	2.3.2.01.01.001.03.02.01.28	$ 4.895.000.000,00	$ 1.979.957.995,72	$ 2.915.042.004,28
				$ 28.032.768.645,10	$ 25.117.726.640,82	$ 2.915.042.004,28

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ANTICIPO DE OBRA	$ 11.568.884.300,00			$ 11.568.884.300,00
Acta de recibo parcial de Obra No. 1	$ 6.451.980.286,41		$ 3.225.990.143,21	$ 3.225.990.143,20
Acta de recibo parcial de Obra No. 2	$ 3.928.517.820,00		$ 1.964.258.910,10	$ 1.964.258.909,90
Acta de recibo parcial de Obra No. 3	$ 5.031.893.468,00		$ 2.515.946.734,03	$ 2.515.946.733,97
ANTICIPO DE OBRA ADICIONAL	$ 2.447.500.000,00			$ 2.447.500.000,00
Acta de recibo parcial de Obra No. 4	$ 2.135.474.609,57		$ 1.067.737.304,78	$ 1.067.737.304,79
Acta de recibo parcial de Obra No. 5	$ 4.654.818.497,92		$ 2.327.409.248,96	$ 2.327.409.248,96
Acta de ajuste No.___	-	-	-	-

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Se mantienen las condiciones de avance reportadas en el informe del mes de julio de 2025, el contrato de obra presenta un avance que se relaciona a continuación:

2.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 27.796.510.491,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 22.426.214.916,08	80,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 22.426.214.916,08	80,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 233.258.153,80	1,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 22.659.473.069,88	80,83%

2.4.2 ANTICIPO

OTORGADO		$ 14.016.384.300,00
AMORTIZADO	$	11.101.342.341,08
SALDO	$	2.915.041.958,92

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 96,69%
Meta fisica ejecutada %: 95,00%

2.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
ago-24	1.3N	MOVIMIENTO RED ELECTRICA

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
sep-24	REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN ADICIONAL EN VALOR No.1

2.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
5/01/2024	SUSPENSION 1	-	5/01/2024	5/02/2024
5/02/2024	SUSPENSION 1	PRORROGA 1	5/02/2024	4/03/2024
21/02/2025	SUSPENSION 2		20/02/2025	20/04/2025

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA No.3 Y ADICIÓN 1	APROBADO

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/04/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Pendiente por legalizar polizas una vez se reinicie el contrato de obra
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 2.803.276.864,51	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.9	31/12/2024	28/06/2025
Buen manejo de Anticipo	$ 11.568.884.322,55	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.9	31/12/2024	28/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 5.606.553.729,02	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.9	31/12/2024	28/02/2028
Estabilidad y calidad de las obras	$ 8.409.830.593,53	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.9	28/02/2025	28/02/2030

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 1.156.888.432,30	Póliza No. NB 100282361 - NB100069630 Anexo No. 10	29/09/2023	28/02/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4763 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SADINTECON	**NIT:**	901.742.046-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SADING GROUP SAS NIT 901.192.745-1 GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		
NUMERO DEL PROCESO	CMA-DEO-SVR-076-2023		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028607
VALOR INICIAL:	$ 1.856.588.140,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 318.023.142,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.174.611.282,00		
ANTICIPO:	$312,031,620.2 - No solicitaron desembolso del anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	14.4 MESES		
PRORROGA 1:	DESDE EL 03 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA 2:	DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA 3:	DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025		
PRORROGA 4:	DESDE EL 04 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
SUSPENSION No.1:	DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	DEL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024		
SUSPENSIÓN No.2:	20 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2025		
SUSPENSIÓN No.3:	25 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 19 DE MAYO DE 2025		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.3:	DEL 20 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 08 DE JUNIO DE 2025		
AMPLIACION 2 SUSPENSION No.3:	DEL 09 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACION:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1352623	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1.670.929.326,00	$ 1.174.277.767,60	$ 496.651.558,40
1352623	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402112-02	$ 185.658.814,00	$ 85.790.384,40	$ 99.868.429,60
558725	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	$ 318.023.142,00	$ -	$ 318.023.142,00
				$ 2.174.611.282,00	$ 1.260.068.152,00	$ 596.519.988,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No.1 DICIEMBRE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA DE COSTOS No.2 MARZO 2024	$ 50.621.700,00	$ 9.618.123,00	$ -	$ 60.239.823,00
ACTA DE COSTOS No.3 ABRIL 2024	$ 72.599.500,00	$ 13.793.905,00	$ -	$ 86.393.405,00
ACTA DE COSTOS No.4 MAYO 2024	$ 77.364.500,00	$ 14.699.255,00	$ -	$ 92.063.755,00
ACTA DE COSTOS No.5 JUNIO 2024	$ 71.570.700,00	$ 13.598.433,00	$ -	$ 85.169.133,00
ACTA DE COSTOS No.6 JULIO 2024	$ 110.511.600,00	$ 20.997.204,00	$ -	$ 131.508.804,00
ACTA DE COSTOS No.7 AGOSTO 2024	$ 121.891.900,00	$ 23.159.461,00	$ -	$ 145.051.361,00
ACTA DE COSTOS No.8 SEPTIEMBRE 2024	$ 126.479.300,00	$ 24.031.067,00	$ -	$ 150.510.367,00
ACTA DE COSTOS No.9 OCTUBRE 2024	$ 134.102.800,00	$ 25.479.532,00	$ -	$ 159.582.332,00
ACTA DE COSTOS No.10 NOVIEMBRE 2024	$ 156.371.300,00	$ 29.710.547,00	$ -	$ 186.081.847,00
ACTA DE COSTOS No.11 DICIEMBRE 2024	$ 137.367.500,00	$ 26.099.825,00	$ -	$ 163.467.325,00
ACTA DE COSTOS No.12 ENERO 2025	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA DE COSTOS No.13 FEBRERO 2025	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.058.880.800,00	$ 201.187.352,00		$ 1.260.068.152,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de interventoría realiza el seguimiento tecnico, administrativo, financiero y ambiental al contrato de obra, de acuerdo con el plazo contractual del contrato, definido según prorroga No.4 hasta el 13/09/2025, a la fecha el contrato presenta un avance de ejecución del 97 %, en cuanto a la información presupuestal del contrato a continuación se presenta el resumen:

3.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %: 75,50%
Total inversion ejecutada %: 57,94%

Conforme con el proyecto de acta de modificación No.4 y proyecto plan de cargas No.4.

3.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	
feb-24	1	
15/10/2024	2	
dic-24	3	
ago-25	4	En trámite de aprobación

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	SUSPENSIÓN 1	-	29/12/2023	30/01/2024
30/01/2024	SUSPENSIÓN 1	AMPLIACIÓN No.1	30/01/2024	29/02/2024
21/02/2025	SUSPENSION 2		20/02/2025	20/04/2025
	SUSPENSION 3		25/04/2025	19/05/2025
	SUSPENSION 3	AMPLIACIÓN No.1	20/05/2025	8/06/2025
	SUSPENSION 3	AMPLIACIÓN No.2	9/06/2025	28/06/2025

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27 Y 28 DE FEBRERO DE 2024	7	PRORROGA No.1	APROBADA
		PRORROGA No.2	APROBADA
		PRORROGA No.3 y MODIFICACIÓN 1	APROBADA
09 DE JULIO DE 2025	28	PRORROGA No.4 y ADICIÓN 1	APROBADA

3.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 185.658.814,00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 18	1/12/2023	13/12/2025
Prestaciones sociales	$ 312.031.621,00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 18	1/12/2023	3/01/2026
Buen Manejo de Anticipo	$ 371.317.628,00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 18	1/12/2023	3/07/2028
Calidad del servicio	$ 556.976.442,00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 18	31/12/2023	31/12/2029

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	N.A	-	-	-

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 3 AMPLIACION 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	-	-	-

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo reportado, en el primer tramo se realizaron trabajos de instalación de señalización vertical y demarcación horizontal, así como la colocación de defensas metálicas, delineadores de curva y captafaros para mejorar la seguridad vial.

Como parte de las medidas de compensación ambiental, se adelantaron actividades de aislamiento o cercado de protección con alambre de púas en predios de beneficiarios, en cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos.

En el segundo tramo, se continuó con la ejecución de las líneas de demarcación horizontal y se desarrollaron actividades ambientales, que incluyeron el aislamiento de áreas con alambre de púas y acciones de restauración ecológica mediante la siembra de especies arbóreas.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado inconvenientes de carácter Juridicos.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el componente administrativo, la interventoría informó que el proyecto había estado suspendido mediante el Acta de Suspensión N.º 2, firmada el 20 de febrero de 2025, debido a los trámites ambientales pendientes. El contrato de obra se reinició el 9 de julio de 2025, por lo que el informe corresponde al primer periodo de ejecución posterior a la reanudación. Se advirtió que los tiempos considerados por el municipio y el contratista para la ejecución de las medidas de compensación ambiental eran reducidos, lo que podría generar dificultades en el cumplimiento de las metas previstas si no se lograba la pronta aprobación del plan de inversión ambiental.

En el aspecto financiero, se continuó el seguimiento a los pagos y al avance físico de las obras. Se efectuaron actividades de señalización vertical y horizontal, instalación de defensas metálicas y ejecución parcial de las medidas de compensación ambiental en ambos tramos (Caño Flores y Palmarito). La interventoría mantuvo la revisión y cuantificación de las actividades ejecutadas con el objetivo de garantizar el recibo final de las obras en condiciones óptimas y la correcta liquidación del proyecto.

Asimismo, se realizó seguimiento a las garantías contractuales, al anticipo y a la programación de las actividades sociales para el cierre del proyecto, asegurando el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos con el INVÍAS y la Alcaldía de Fortul.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo se evidenció que las actividades de compensación ambiental enfrentaron dificultades debido a los trámites ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA). La interventoría señaló que los tiempos previstos por el municipio y el contratista para ejecutar estas actividades eran muy justos, lo que generaba el riesgo de que los recursos asignados para las medidas de compensación tuvieran que ser devueltos al INVÍAS en caso de no lograrse la aprobación del plan de inversión ambiental.

El Plan Operativo correspondiente a la compensación ambiental fue radicado ante CORPORINOQUIA el 5 de febrero de 2025 (Acta de Concertación N.º 100.2.24-013 del 27 de diciembre de 2024). Sin embargo, durante el mes de julio aún estaba pendiente la respuesta y la revisión del plan de inversión ambiental por parte de la autoridad, lo que retrasó la ejecución completa de las medidas de compensación.

Ante estos retrasos, el contratista solicitó la suspensión temporal del contrato, argumentando las dificultades derivadas de los trámites ambientales. La interventoría reconoció que estos procesos estaban sujetos a los tiempos de la autoridad ambiental, pero recordó que desde el inicio del proyecto se había advertido sobre la posibilidad de estos retrasos.

A pesar de estos inconvenientes administrativos y ambientales, la interventoría continuó el seguimiento técnico a las obras, realizando recorridos y verificaciones de orden y aseo en los frentes de trabajo, así como la gestión de los trámites para no afectar el avance del proyecto.

Desde el componente social, se efectuó el cierre de las actas de vecindad en los sectores de Palmarito y Caño Flores, y el contratista entregó la programación de las actividades sociales para el cierre del proyecto. La interventoría continuó el seguimiento técnico a la estructura de pavimento, verificando las condiciones de orden y aseo en los frentes de obra, y acompañó los trámites ambientales necesarios para la ejecución de las medidas de compensación.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan comisiones durante el periodo.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-Seguimiento a estado del convenio y contrato de interventoria, y tramites requeridos por parte de la Subdireccion de Vias Regionales.
- Se realiza seguimiento a la inteventoria y su presentacion de informes semanaes, mensuales y actas de costos.
- Se realiza seguimiento al avance del contrato de obra, a traves de la inforacion de la interventoria contratada.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Se ha solicitado a la interventoría el seguimiento continuo y oportuno de las actividades de obra para su recibo y liquidación.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONVENIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL