ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	GESTION CONTRACTUAL FORMATO F-GCT-06 / Página 1 de 1 Versión 1 / 01/02/2025

Informe de Supervisión

CONTRATO DE: CONVENIO

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	30	de	SEPTIEMBRE	de	2025

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	23	de	SEPTIEMBRE	de	2025	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA EL DÁTIL, EN COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DÁTIL, CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA PLANTA Y GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD				
N° Convenio	19	Fecha de firma del contrato	septiembre 22, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	octubre 22, 2025
N° CDP	2025090050	Fecha CDP	septiembre 16, 2025	RP	2025090067
Fecha RP	septiembre 22, 2025				
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Identificación:	80.853.426		


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL DATIL DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900157388-1
Teléfono:	3134085135	Dirección:	VDA EL DATIL

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO
FECHA DE INICIO CONTRATO	
PLAZO INICIAL	23 / 2 / 2025
	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	
FECHA DE PRORROGA	22 / 10 / 2025
PLAZO PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	N/A 22 / 10 / 2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	57.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	57.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	57.0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 14,688,522.00
Valor adicional:	$ 0.00
Valor total del contrato:	$ 14,688,522.00
Valor Pagado:	$ 0.00
Valor Ejecutado:	$ 8,377,742.00
Valor a pagar en el periodo:	$ 8,377,742.00
Saldo:	$ 6,310,780.00
Total desembolso realizado:	$ 0.00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 7988960157

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud									53,400.00				$ 53,400.00
Pensión									68,400.00				$ 68,400.00
ARL									2,600.00				$ 2,600.00
Valor pagado por periodo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 124,400.00				$ 124,400.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA EL DÁTIL, EN COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DÁTIL, CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA PLANTA Y GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD	1	1	$ 8,377,742.00	$ 8,377,742.00
				VALOR EJECUTADO	$ 8,377,742.00

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

Se elaboro y se rendio el informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias y felicitaciones del bimestre de mayo y junio 2024 Anexo informe con 11 folios - informe seis, Se elaboro y se presento el informe ala procuraduria General d ela Nacion (Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024) Anexo cuarenta y un folios informe seis, Se elaboro el informe del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG, para la personeria municipal según oficio PMM-300-14-07-066-2024 - trimestre de abril -a junio del 2024 Anexo 54 folios - Infome Seis, Se presento el informe de la Fomalizacion Laboral -Entidades del Territorio, presentando a la Funcion Publica. Anexo 5 folios.- Informe seis, Se realizo capacitación el 22 de julio a los funcionarios de la adminsitracion en el tema peticiones, quejas, reclamos, ley 1712 y ley 1755 del 2015- Anexo 6 folios- informe seis,

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS		X	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de 7988960157

FIRMA:

VoBo

NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

Supervisor

Carrera 6 No. 2 – 73 Macanal, Boyacá – Colombia
Código Postal 152840
Teléfono Celular. +57 3203907157
Página WEB – Institucional http://www.macanal-boyaca.gov.co
Correo Electrónico alcaldia@macanal-boyaca.gov.co
Notificaciones judiciales. notificacionjudicial@macanal-boyaca.gov.co