SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DEL CONTRATO 971-2022
Periodo:	Del 01 al 14 de agosto de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2723 de 26/7/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LP-MSBV-006-2022 LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	LP-MSBV-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	NIT:	901.611.859-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S CC, NIT: 812.004.943-4, PARTRICIPACION 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA S.A.S, NIT, 900.506.559-2, PARTICIPACION 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO",		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SVR
VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 8.121.889.999,00		
ANTICIPO	$ 2,436,567,000,00		
TOTAL, ANTICIPO OTORGADO:	$ 2,436,567,000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.008.695.358,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.427.871.642,00		

PLAZO INICIAL:	8 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA N°1:	4 MESES
PRÓRROGA N°2:	4 MESES
PRÓRROGA N°3:	5 MESES
PRÓRROGA N°4:	1 MES
PRÓRROGA N°5:	3 MESES Y 21 DÍAS
PRÓRROGA N°6:	3 MESES
PRÓRROGA N°7:	2 MESES
SUSPENSIÓN N°1	21 DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSIÓN N°2	10 DE JULIO 2024
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 2	9/08/2024
AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN 2	23/08/2024
REINICIO N°1	09/01/2024
REINICIO N°2	10/09/2024
SUSPENSIÓN N°3	04/03/2025
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 3	19/03/2025
REINICIO N°3	03/06/2025
SUSPENSIÓN N°4	15/08/2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/08/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

LP-MSBV-006-2022

REGISTRO N	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
210343	2022	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00	$ 0,00
210344	2023	1.3.1.1.07.1	24.02.041	$ 6.771.889.999,00	$ 5.290.081.846,30	$1.469.097.531,00
TOTAL				$ 8.121.889.999,00	$ 6.652.792.468,00	$1.469.097.531,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se relaciona la información conforme al periodo de agosto de 2025.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

LP-MSBV-006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.016.404.815,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.738.893.606,01	96.54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.611.576.371,84	94.95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.611.576.371,84	94.95%

1.4.2. ANTICIPO

LP-MSBV-006-2022

Otorgado	$ 2.436.567.000,00
Amortizado	$ 1.995.837.740,4
Saldo	$ 440.729.259,60

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

LP-MSBV-006-2022
Meta física programada %: 96.54%
Meta física ejecutada %: 94.95%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA REPROGRAMACIÓN	No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

No se tienen programas de inversión aprobado para este periodo, continua vigente el aprobado en el mes de junio de 2025.

LP-MSBV-006-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
14/08/2025	4	-	14/08/2025	16/10/2025

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

LP-MSBV-006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 7
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 18	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 812.188.999,00	NB-100217190 Anexo 18	26/06/2025	29/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo 18	26/06/2025	29/12/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.624.377.999,80	NB-100217190 Anexo 18	26/06/2025	29/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 2.436.566.999,70	NB-100217190 Anexo 18	29/08/2025	29/08/2030
Calidad del servicio	$ 16.913.946,00	NB-100217190 Anexo 18	29/08/2025	29/08/2030

Garantía de RCE

LP-MSBV-006-2022

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$ 650.000.000,00	NB-100049452 Anexo No.20	23/08/2022	29/08/2025

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

LP-MSBV-006-2022

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
CVRIMG-139-2025	06/08/2025	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de entrega de insumos para elaboración de informe mensual
CVRIMG-140-2025	11/08/2025	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN - URGENTE
CVRIMG-141-2025	13/08/2025	ACTA DE COSTOS 34	SUPERVISOR INVIAS
CVRIMG-143-2025	14/08/2025	INVIAS - SS	Informe final Social a la terminación del contrato de obra No. LP-004-2023
CVRIMG-144-2025	14/08/2025	CONSORCIO MEJORANDO VÍAS	CERTIFICADO DE NO PASIVOS AMBIENTALES CO-LP-004-2023
CVRIMG-145-2025	15/08/2025	INVIAS - SS	Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra CO-LP-004-2024
CVRIMG-147-2025	25/08/2025	INVIAS - SVR	POLIZAS ACTUALIZADAS
CVRIMG-149-2025	26/08/2025	INVIAS - SS	Informe final Social a la terminación del contrato de obra No. LP-008-2022.

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	971 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	NIT:	901.579.942-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA- LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	49265	SVR
VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 800.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$ 300.000.000,0		
VALOR ACTUAL:	$ 5.664.284.660,00		
ANTICIPO	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 650.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		
MODIFICACIÓN 1:	31/10/2022		

MODIFICACIÓN 2:	08/09/2023
PRORROGA No.1	TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No. 1	CUATRO (04) DE MARZO
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN No. 1	DIECINUEVE (19) DE MARZO
REINICIO 1	03/06/2025
SUSPENSIÓN No. 2	CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/08/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912322	2022	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 0,00
144723	2023	11	C-2402-0600-120-2402041-02	$ 1.770.000.000	$ 1.770.000.000	$ 0,00
1024123	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 0,00
1342723	2023	11	C-2402-0600-120-2402112-02 C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 0,00
204924	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 1.894.284.660	$1.840.244.409,00	$ 0,00
1185524	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	$ 270.000.000,00	$ 270.000.000,00	$ 0,00
1185524	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	$ 30.000.000,00	$ 29.989.031,54	$ 10.968,46
240801	2025	91134	2320202009	$ 185.000.000,00	$ 185.000.000,00	$ 0,00
2025001058	2025	91134	2320202009	$ 123.208.412,00	$ 2.140.162,55	$121.068.249,45
418	2025		2320202008	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$ 0,00
				$ 6.022.493.072,00	$5.961.175.423,90	$ 10.968,46

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 34	$ 50.219.806,56	$ 9.541.763,25	-	$ 59.761.569,81

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo, la interventoría presenta informe de actividades y se reporta el avance al mes de junio de 98.98%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $5.961.175.423,90
Total, inversión ejecutada: $5.961.175.423,90

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
15/08/2025	2	-	15/08/2025	14/10/2025

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: Seguro del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 20	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$602.249.307,20	11-44-101186306	10/05/2022	28/02/2026
Buen Manejo Anticipo	$1.132.856.932,00	11-44-101186306	10/05/2022	28/02/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.204.498.614,40	11-44-101186306	10/05/2022	29/10/2028
Calidad del Servicio	$1.806.747.921,60	11-44-101186306	31/12/2024	31/03/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2, ADICIONAL No. 1 y MODIFICATORIO No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/11/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se tramita correspondencia para el presente periodo

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONVENIO

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Contrato LP-MSBV-006-2022: A la fecha se tiene una inversión de obra programada de $ 7.738.893.606,01 correspondiente al 96,54% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 7.611.576.371,84 correspondiente al 94,95%, lo que representa un atraso del 1,59 %.

Se tramitó acta de suspensión No. 4 desde el 14/08/2025 hasta el 15/10/2025 por la Declaratoria de calamidad pública en el municipio de San Bernardo del Viento, según Decreto N.° 0270 del 14 de julio de 2025, que genera condiciones adversas para la ejecución del contrato.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

La interventoría remitió a la subdirección de Vías regionales las pólizas actualizadas conforme a la suspensión No. 2 la cual se encuentra en tramite.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría remitió a la subdirección de sostenibilidad el informe final social del contrato de obra LP-004-2023 y del LP-008-2022

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan durante el periodo

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
1.067.929.277
MP: 22202-328524
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13