FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	04/08/2025
Semana No	**12**	**Del :**	28/07/2025	AL:	03/08/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		89	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		37,08%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,50%**	**15,45%**	**(%) Ejecutado**	**3,01%**	**21,56%**
Valor programado ($)	**$ 19.496.252,65**	**$ 200.673.315,04**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 39.095.577,88**	**$ 280.033.441,56**
			Evaluación	**Porcentaje positivo**	**6,11%**
				Valor positivo	**$ 79.360.126,53**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1.298.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	06-may-25	**Fecha de iniciación:**	06-may-25
Fecha de vencimiento:	06-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	06-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

* El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envía informe semanal No. 12
* se envia a la entidad acta parcial parcail No.1 y 2 del contrato de obra con sus respectivos ajustes
* se Realiza comite No. 12 el dia jueves 31 de julio 2025

OBRAS LADO AIRE

Actividades de la semana No. 12 comprendida entre el 28 de juLio de 2025 y el 3 de Agosto de 2025:

* Suministro, instalación, reconformación, nivelación, compactación de base granular

* Personal de topografia de obra y interventoria para tomar los niveles de la nivelacion







FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Nivelacion con base granular

FINANCIERO:

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Aun se encuentra en definición Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

Pendiente desembolso de anticipo de obra

AMBIENTAL :

1. Durante el periodo entre el 28 de julio al 3 de agosto se sigue contando con Canecas ecologicas para la separación de residuos :

✓Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.

✓Caneca Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.


✓Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

2. SE CUENTA CON UN KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS

contratista cuenta con este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos o hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores.









SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

1. Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio al 3 de agosto , el contratista sigue cumpliendo con toda la documentacion requerida , tanto del personal, maquinaria y vehiculo. los cuales se les realiza seguimiento de actualizacion si se requiere.

2. Se realizó la entrega de los documentos preoperacionales para su diligenciamiento semanal

*** CHARLAS DE SEGURIDAD**

Durante este periodo del 28 de julio al 3 de agosto El contratista realiza charlas diarias de seguridad , con el fin de concientizar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y promover practicas seguras en el lugar de trabajo y a si minimizar el riesgo de accidentes.

* **EMERGENCIA:**

3. Durante el periodo del 28 de julio al 3 de agosto el contratsita sigue contando con los siguientes elementos en caso de emergencias.

1 Botiquín de primero auxilios
1 Camilla rigida para traslado de heridos
1 Extintor de 10 L, tipo C

Durante el periodo comprendido entre el 21 al 27 de julio no se realizaron afiliaciones, no ingreso personal al proyecto

*

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

no se realizó reposición de gafas y guantes en el periodo delm 28 de julio al 3 de agosto de 2025

*** SEGURIDAD**

SOCIAL

4. Durante el periodo entre el 28 de julio al 3 de agosto no se realizaron afiliaciones, tampoco ingreso personal al proyecto.

*** HIDRATACION:**

5. Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio al 03 de agosto, se dispuso en obra con un termo para hielo y agua, además de vasos plásticos, esto con el fin de mantener al personal hidratado en obra.


*

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

6. En el periodo entre el 28 de julio al 03 de agosto, se utilizaron maquinaria en obra se entregó la documentación de la pajarita JCB y el vehículo,el contratista realizó la entrega de los documentos preoperacionales para su diligenciamiento semanal, además se entregó la documentación de las tres volquetas que traen material para la nivelación








FORMATO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	11
Total Personal en Obra	16



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	
Total Maquinaria		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 05/06/25	$ 17.633.000,00
2	6/6/2025 al 05/07/25	$ 82.581.646,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 100.214.646,00	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.856.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 100.214.646,00
% Avance facturado Acumulado
7,72%

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.			
1	6/5/25 al 5/06/25	$	21.323.772,00
2	6/6/25 al 5/07/26	$	30.165.598,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Total Acumulado	$ 51.489.370,00		

Valor Total Contrato interventoria
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoria
$ 51.489.370,00
% Avance facturado Acumulado
16,11%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga