AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL		**FECHA:**		08/09/2025
Semana No	**18**	**Del :**	01/09/2025	AL:	07/09/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		124	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		51,67%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACION

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,36%**	**22,87%**	**(%) Ejecutado**	**1,61%**	**27,87%**
Valor programado ($)	**$ 17.683.379,98**	**$ 294.511.791,82**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 20.952.909,55**	**$ 361.991.959,26**
			Evaluación	**Porcentaje positivo**	**5,20%**
				Valor positivo	**$ 67.480.167,44**

CONTRATO DE OBRA		**DATOS CONTRACTUALES**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio**	
Valor actualizado 2:	$ 1.298.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo Inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	06-may-25	**Fecha de iniciación:**	06-may-25
Fecha de vencimiento:	06-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	06-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

* El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envía informe semanal No. 17
* se Realiza comite No. 18 el dia jueves 04 de Septiembre 2025
* El CONSORCIO GYP CARTAGENA envia acta nuevamente acta parcial No. 3 para revision
* se envia nuevamente acta parcial de interventoria No.1 y 2 con las repectiva subsancion

Actividades de la semana No. 18 comprendida entre el 01 de septiembre de 2025 y al 07 de septiembre de 2025:

*Fabricacion de viga perimetral de caja de inspeccion 275
* compactacion de base granular costado ECO







OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Se Continua con la Compactacion de la Nivelacion con base granular y fabricacion de viga perimetral

FINANCIERO:

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato.

AMBIENTAL :

1. INDUCCION AMBIENTAL

- Entre la semana del 1 al 7 de septiembre, se realizó inducciones, al personal que ingreso nuevo en el proyecto
* Esneyder de Jesús Ramos Bravo C.C:1.007.742.983 Tec Eléctrico 1/07/2025
*José Fernando Urbina Delgado C.C:1.143.400.335 Tec Eléctrico 1/07/2025

Entre la semana del 1 al 7 de septiembre el contratista sigue contando con las siguientes Canecas para la separación de residuos:

✔Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
✓Caneca Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
✓Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

3. KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS

Entre la semana del 1 al 7 el contratista sigue contando con un kit de derrame de hidrocarburos
Este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos o hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores

4. BAÑO PORTATIL EN OBRA

Los trabajadores siguen contando con un baño portátil

5.Durante el periodo comprendido entre el 01 al 07 de septiembre, se realizaron las siguientes actividades:

-
compactación de material que fue extendido entre la caja 13 a la 8








	FORMATO			
ARPONAUTICA CIVIL ...BENDAN SE" NTA AD" STAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: **4602.375**	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

1. Entre la semana del 01 al 07 de septiembre , se cuenta con 10 personal en obra por parte del contratista y por parte de Interventoria

3 Personal del consorcio GYP
Personal Administrativo (03)
1 Ingeniero Residente
1 Ingeniero Electrico
1 Hseq
Personal Operativo (4)
3 Tecticos Electricos
1 Tectico Civil
* El dia 23 de agosto Salió el señor Harvey Garzón Ramírez operador Pajarita
* El dia 30 de agosto salieron los técnicos eléctricos
- Geovanni Martínez Castro
- Luis Rafael Polo Verbel
- Reinaldo Pájaro Cantillo
2. SEGURIDAD SOCIAL
Entre la semana del 01 al 07 de septiembre, el contratista realizo afiliaciones de los nuevos trabajadores que haran parte del proyecto.
- Esneyder de Jesús Ramos Bravo C.C.1.007.742.983 Tec Eléctrico 1/07/2025
- José Fernando Urbina Delgado C.C:1.143.400.335 Tec Eléctrico 1/07/2025
- se entregó la planilla de la seguridad social integral correspondiente al mes de julio

3 personas en la parte de interventoria
- Ing Residente de Interventoria
- Hse de Interventoria
- Ing Electrico de Interventoria









2. **EXAMEN MEDICOS**
* Entre la semana del 01 al 07 de septiembre, el contratista realizo exámenes médicos ocupacionales para los nuevos trabajadores :
- Esneyder de Jesús Ramos Bravo C.C.1.007.742.983 Tec Eléctrico 1/07/2025
Se ordenaron examen de egreso para los 3 técnicos eléctricos que salieron:
Geovanni Martínez Castro - Luis Rafael Polo - Reinaldo Pájaro Cantillo

3.INDUCCION SST
* Entre el 01 al 07 de septiembre, se realizaron inducciones, al personal nuevo que ingreso al proyecto

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

* entre el 01 al 07 de septiembre, se realizó entrega de EPP al personal nuevo que ingreso al proyecto

5. **HIDRATACION:**
Durante el periodo comprendido entre el 01 al 07 de septiembre, se dispuso en obra con un termo para hielo y agua, además de vasos plásticos, esto con el fin de mantener al personal hidratado en obra.

EMERGENCIAS
Entre la semana del 01 al 07 de agosto el contratista sigue contando con los siguientes elementos para respuestas a emergencias
1 Botiquin de primero auxilios
1 Camilla rígida para traslado de heridos
1 Extintor de 10 L. tipo C

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**5**
Personal del Contratista	**11**
Total Personal en Obra	**16**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoría	1	
Total Maquinaria		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 05/06/25	$ 17.633.000,00
2	6/6/2025 al 05/07/25	$ 82.581.646,00
3	06/07/2025 al 05/08/2025	$ 229.421.762,81
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 329.636.408,81**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.956.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 329.636.408,81
% Avance facturado Acumulado
25,36%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoria No.		
1	6/5/25 al 5/06/25	$ 21.323.772,00
2	6/6/25 al 5/07/26	$ 30.165.598,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 51.489.370,00**	

Valor Total Contrato interventoria
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoria
$ 51.489.370,00
% Avance facturado Acumulado
16,11%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga