FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página:** _1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL		**FECHA:**		22/09/2025
Semana No	**19**	**Del :**	15/09/2025	AL:	21/09/2025
Plazo Total		240	dias		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		139	dias		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		57,08%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACION

CARTAGENA

	Semanal	**Acumulado**
(%) Programado	**1,36%**	**25,46%**
Valor programado ($)	**$ 17.683.379,99**	**$ 329.909.827,83**

	Semanal	**Acumulado**
(%) Ejecutado	**1,83%**	**10,84%**
Valor ejecutado ($)	**$ 23.769.072,27**	**$ 466.468.713,98**
Evaluación	**Porcentaje positivo**	**10,44%**
	Valor positivo	**$ 136.949.186,36**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	CONSORCIO GVP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	2400013074H	**Contrato No:**	2400144214O
Valor Inicial:	$ 1.268.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1.268.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo Inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	06-may-25	**Fecha de iniciación:**	06-may-25
Fecha de vencimiento:	06-ene-26	**Fecha de vencimiento:**	06-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.268.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

* El contratista CONSORCIO GVP CARTAGENA, envia informe semanal No. 19
* se Realiza comite No.20 el dia jueves 18 de septiembre 2025
*se radica el acta parcial No. 4 del Contrato de Obra
* se aprueba el acta No. 1 de interventoria y el acta No. 2 sigue con observaciones

Actividades de la semana No. 20 comprendida entre el 15 de septiembre de 2025 y el 21 de septiembre de 2025:

* Empradizacion contratado ECO
* Compactación de base granular contrato ECO







OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Se Continua con la Compactacion de la Nivelacion con base granular , borrado de eje , remarcacion de eje con pintura amarilla , empradizacion

FINANCIERO:

Seguimiento de las actividades que requieren mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. .

AMBIENTAL

- INDUCCION AMBIENTAL : Durante el periodo comprendido entre el 15 al 21 de septiembre, no se realizó inducciones, no ingreso personal nuevo en el proyecto

- PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS : Durante el periodo comprendido entre el 15 al 21 de septiembre, se contó con las siguientes Canecas para la separación de residuos:
*Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
*Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc
*Caneca Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel ignenico ,servilletas,papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados entre otros.

-EL CONTRATISTA SIGUE CONTANDO CON UN KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS
Este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos o hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores

- DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1. Se realizo la extención de arena negra en el costado de la cabecera19 de la pista
2.Se realizo la instalación del oleped en el costado de la cabecera 19 de la pista .
3.Se realizaron pausas activas para evitar problemas lumbares por posturas prolongadas.

GESTION SST

* **SEGURIDAD SOCIAL :** Durante la sema del 15 al 21 el contratista realizo el ingreso de nuevo trabajador tecnico electricista el cual cumple con toda la seguridad social
* **INDUCCION Y ENTREGA DE EPP** : El contratista realizo induccion al nuevo trabajador y se le suministro elementos de proteccion personl de acuerdo a las actividades a realizar













PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoria	**3**
Personal del Contratista	**7**
Total Personal en Obra	**10**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1__ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	
Total Maquinaria		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 6/06/25	$ 17.633.000,00
2	6/6/2025 al 05/07/25	$ 82.581.646,00
3	06/07/2025 al 05/08/2025	$ 229.421.762,81
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 329.636.408,81	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.656.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 329.636.408,81
% Avance facturado Acumulado
25,38%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.		
1	6/5/25 al 5/06/25	$ 21.323.772,00
2	6/6/25 al 5/07/26	$ 30.165.598,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 51.489.370,00	

Valor Total Contrato Interventoría
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 51.489.370,00
% Avance facturado Acumulado
16,11%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga