FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	14/07/2025
Semana No	**10**	**Del :**	07/07/2025	AL:	13/07/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		68	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		28,33%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**2,65%**	**11,4600%**	**(%) Ejecutado**	**3,23%**	**7,26%**
Valor programado ($)	**$ 34.360.422,66**	**$ 148.848.944,36**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 42.008.368,50**	**$ 94.287.497,01**
			Evaluación	**Porcentaje Atraso**	**-4,20%**
				Valor Atraso	**-$ 54.561.447,35**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1.298.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	06-may-25	**Fecha de iniciación:**	06-may-25
Fecha de vencimiento:	06-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	06-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:
El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, remite plano electrico final.
La interventoria radica paquete técnico eléctrico (Plano y Fichas técnicas), a la UAEAC.
El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envía informe semanal No. 9

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1


OBRAS LADO AIRE

Actividades de la semana No. 9 comprendida entre el 6 de juLio de 2025 y el 13 de juLio de 2025:

* Se realizó excavación mecánica para canalizacion eléctrica.
* Se tramo de banco de ductos de 4-4"
* Instalación de Banco de ductos
* Se rellena con el material provniente de excavación
* Se instala cinta de señalización, capa de arena y se compacta material para nivelación de canalización.

Se fabrican soportes para balizas de luminarias
Se realiza el suministro de cable siliconado por parte del contratista
Se realiza suministro de cable desnudo y varillas para puestas a tierra por parte del contratista






OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Canalizaciones y Ductos

FINANCIERO:

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Aun se encuentra en definición Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

Pendiente desembolso de anticipo de obra

AMBIENTAL :

* Durante el 7 y 13 de julio , se relaizaron las sigueinete actividad es
* Se participo en el comité de obra número 10 realizado el día 11 de julio a las 2 pm

*Durante el periodo comprendido entre el 07 al 13 de julio se realizaron las siguientes cajas 9,8,7,6 y 5 *También se instaló tubería entre las cajas






FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

* .Listado actualizado del personal, incluyendo los equipos asignados.
*.Planilla vigente de afiliación a la seguridad social. (La que nos enviaron inicialmente esta vencida)

Documentación requerida para maquinaria amarilla:

*.Inspección anual de la maquinaria avalada por un organismo acreditado por ONAC.
Hoja de vida de la maquinaria amarilla
Evidencia del último mantenimiento preventivo realizado Certificado del operador de maquinaria amarilla.

Documentacion requerida de vehiculo :

*.Licencia de conducción del conductor asignado.
Certificado o evidencia de capacitación en manejo defensivo SOAT vigente.
Documento de propiedad del vehículo. Revisión técnico-mecánica vigente.
*.Exámenes Médicos
*.Hojas de vida

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Durante el periodo comprendido entre el 07 al 13 de julio se realizó la entrega de casco y reposición de gafas y guantes

HIDRATACION:


Durante el periodo comprendido entre el 07 al 13 de julio, el cntratista dispuso en obra con un termo para hielo y agua, además de vasos plásticos, esto con el fin de mantener al personal hidratado en obra.





PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**5**
Personal del Contratista	**11**
Total Personal en Obra	**16**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	En Sitio de obra, pendiente aprobacion de OINAC para ingreso
Total Maquinaría		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 17.633.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 17.633.000,00	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.856.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 17.633.000,00
% Avance facturado Acumulado
1,36%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 21.323.772,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 21.323.772,00	

Valor Total Contrato interventoría
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 21.323.772,00
% Avance facturado Acumulado
6,67%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga