FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL		**FECHA:**		18/08/2025
Semana No	**15**	**Del :**	11/08/2025	AL:	17/08/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		103	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		42,92%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACION

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,50%**	**18,45%**	**(%) Ejecutado**	**0,44%**	**24,19%**
Valor programado ($)	**$ 19.496.252,65**	**$ 239.639.007,28**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 5.714.968,20**	**$ 314.193.365,10**
			Porcentaje positivo		**5,74%**
			Evaluación		
			Valor positivo		**$ 74.554.357,82**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1.298.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	06-may-25	**Fecha de iniciación:**	06-may-25
Fecha de vencimiento:	06-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	06-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórrooa No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

* El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envía informe semanal No. 14
* se Realiza comite No. 15 el dia viernes 15 de agosto 2025
* Instalacion de valla
* El CONSORCIO GYP CARTAGENA envia Apu de realce de cajas existentes
* NOTAM (16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE) SEMTIEMBRE) (15 OCTUBRE AL 25 OCTUBRE)

OBRAS LADO AIRE

Actividades de la semana No. 15 comprendida entre el 11 de Agosto de 2025 y al 17 de Agosto de 2025:

* Suministro, instalación, reconformación, nivelación, compactación de base granular
* Instalacion de tuberia 1 " costado WHISKY - ECO








OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Nivelacion con base granular y instalcion de tuberia 1 "

FINANCIERO:

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. .

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

AMBIENTAL :

*** 1. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS**

Entre la semana del 11 al 17 de agosto el contratista sigue contando con las siguientes Canecas para la separación de residuos:

✓Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
✓Caneca Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
✓Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

2.KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS

El contratista sigue contando con un kit de derrame de hidrocarburos
Este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos o hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores

3.ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 17

- Se ejecuto la instalcion de la valla
- Se continuo con el suministro y extendido del material seleccionado para la nivelación de la cabecera de la pista 19.
  Se realizo la instalación de la tubería que va de las cajas hacia la pista desde la 8 a la 13
  Instalacion de las varillas de polo a tierra en cada caja







SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

***1. Documentación requerida para maquinaria amarilla**:
Inspección anual de la maquinaria avalada por un organismo acreditado por ONAC.
Hoja de vida de la maquinaria amarilla
Evidencia del último mantenimiento preventivo realizado Certificado del operador de maquinaria amarilla.

En el periodo del 11 al 17 de agosto, se encontraron en obra
8 personas de GYP
Personal L Administrativo (03)
1 Ingeniero Residente
1 Ingeniero Electrico
1 Hseq
Personal Operativo (05)
3 Tecticos Electricos
1 Tectico Civil
1 Operador Pajarita
2 personas en la parte de intevetoria
Ing Residente de Interventoria
Hse de Interventoria

SEGURIDAD SOCIAL
Durante el periodo comprendido entre el 11 al 17 de agosto, no se realizaron afiliaciones, no ingreso personal al proyecto

CAPACITACIONES:
Entre la semana del 11 al 17 de agosto el contratista se programó capacitación para el personal Uso adecuado de EPP


4. **EMERGENCIAS:**
Entre la semana del 11 al 17 de agosto el contratista sigue contando con los siguientes elementos para respuestas a emergencias
1 Botiquín de primero auxilios
1 Camilla rígida para traslado de heridos
1 Extintor de 10 L, tipo C





PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	11
Total Personal en Obra	16



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	
Total Maquinaria		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 05/06/25	$ 17.633.000,00
2	6/6/2025 al 05/07/25	$ 82.581.646,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 100.214.646,00	



AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.856.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 100.214.646,00
% Avance facturado Acumulado
7,72%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.		
1	6/5/25 al 5/06/25	$ 21.323.772,00
2	6/6/25 al 5/07/26	$ 30.165.598,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 51.489.370,00	

Valor Total Contrato interventoria
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoria
$ 51.489.370,00
% Avance facturado Acumulado
16,11%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga