	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032	Página2 de 6
Santiago de Tunja	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	Versión: 0	
	FORMATO	Página x de x	

CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADO FINAL		
Item.	Descripción	Und.	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance	Cantidad	Valor	% Avance
	CAPITULO 1.			$ 11.932.189,86		$ 10.258.004,26	86,0%		$ 10.258.004,26	86,0%
1				$ 9.141.936,88		$ 7.467.751,28	81,7%		$ 7.467.751,28	81,7%
1,1	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	14,45	$ 470.607,60	14,45	$ 470.607,60	5,1%	14,45	$ 470.607,60	6,3%
1,2	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	35,81	$ 483.184,33	35,81	$ 483.184,33	5,3%	35,81	$ 483.184,33	6,5%
1,3	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=10CM	M2	27,98	$ 1.544.719,84	27,98	$ 1.544.719,84	16,9%	27,98	$ 1.544.719,84	20,7%
1,4	DESMONTE VIDRIO	M2	28,78	$ 86.771,70	28,78	$ 86.771,70	0,9%	28,78	$ 86.771,70	1,2%
1,5	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	141,76	$ 1.674.185,60	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
1,6	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2	131,28	$ 1.286.806,56	131,28	$ 1.286.806,56	14,1%	131,28	$ 1.286.806,56	17,2%
1,7	DESMONTE CUBIERTAS TEJA TERMOACUSTICA	M2	41,55	$ 483.891,30	41,55	$ 483.891,30	5,3%	41,55	$ 483.891,30	6,5%
1,8	DESMONTE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	M2	83,36	$ 504.911,52	83,36	$ 504.911,52	5,5%	83,36	$ 504.911,52	6,8%
1,9	DEMOLICION MURO EN LADRILLO E= 015 CM	M2	46,65	$ 629.448,45	46,65	$ 629.448,45	6,9%	46,65	$ 629.448,45	8,4%
1,10	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	86,04	$ 205.463,52	86,04	$ 205.463,52	2,2%	86,04	$ 205.463,52	2,8%
1,11	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	29,00	$ 58.870,00	29,00	$ 58.870,00	0,6%	29,00	$ 58.870,00	0,8%
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	139,42	$ 1.317.937,26	139,42	$ 1.317.937,26	14,4%	139,42	$ 1.317.937,26	17,6%
1,13	DEMOLICIÓN BALDOSA+MORTERO	M2	127,30	$ 395.139,20	127,30	$ 395.139,20	4,3%	127,30	$ 395.139,20	5,3%
	ÍTEMS NO PREVISTOS			$ 2.790.252,98		$ 2.790.252,98	100,0%		$ 2.790.252,98	100,0%
NP1	DEMOLICION CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE	M2	56,27	$ 1.000.030,44	56,27	$ 1.000.030,44	35,8%	56,27	$ 1.000.030,44	35,8%
NP2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	24,67	$ 1.281.406,54	24,67	$ 1.281.406,54	45,9%	24,67	$ 1.281.406,54	45,9%
NP16	DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS	UND	14,00	$ 508.816,00	14,00	$ 508.816,00	18,2%	14,00	$ 508.816,00	18,2%
	CAPÍTULO 2.			$ 29.764.535,33		$ 26.616.392,99	89,4%		$ 26.616.392,99	89,4%
2				$ 29.764.535,33		$ 26.616.392,99	89,4%		$ 26.616.392,99	89,4%
2,1	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa -(3000 PSI). ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,04	$ 45.546,09	0,04	$ 45.546,09	0,15%	0,04	$ 45.546,09	0,17%
2,2	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa -(3000 PSI)	M3	0,31	$ 328.439,11	0,31	$ 328.439,11	1,10%	0,31	$ 328.439,11	1,23%
2,3	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	M2	80,16	$ 27.038.529,12	71,06	$ 23.969.063,87	80,53%	71,06	$ 23.969.063,87	90,05%
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	1,14	$ 898.339,38	1,14	$ 898.339,38	3,02%	1,14	$ 898.339,38	3,38%
2,5	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 240 Mpa	KG	84,91	$ 588.595,01	73,56	$ 509.917,92	1,71%	73,56	$ 509.917,92	1,92%
2,6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	69,82	$ 510.803,12	69,82	$ 510.803,12	1,72%	69,82	$ 510.803,12	1,92%
2,7	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	ML	5,70	$ 354.283,50	5,70	$ 354.283,50	1,19%	5,70	$ 354.283,50	1,33%
	CAPÍTULO 3.			$ 12.557.648,86		$ 12.557.840,80	100,0%		$ 12.557.840,80	100,0%
3				$ 1.314.980,94		$ 1.315.172,88	100,0%		$ 1.315.172,88	100,0%
3,1	MURO EN DRY WALL 1/2 ' DOBLE CARA E =0.10 MTS	M2	17,13	$ 1.314.980,94	17,13	$ 1.315.172,88	100,0%	17,13	$ 1.315.172,88	100,0%
	ÍTEMS NO PREVISTOS			$ 11.242.667,92		$ 11.242.667,92	100,0%		$ 11.242.667,92	100,0%
NP3	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N5 E=12	M2	48,62	$ 2.520.217,70	48,62	$ 2.520.217,70	22,4%	48,62	$ 2.520.217,70	22,4%
NP6	DEMOLICIÓN DE PAÑETES	M2	128,15	$ 776.717,15	128,15	$ 776.717,15	6,9%	128,15	$ 776.717,15	6,9%
NP7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	237,72	$ 7.317.259,32	237,72	$ 7.317.259,32	65,1%	237,72	$ 7.317.259,32	65,1%
NP10	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M	63,79	$ 628.473,75	63,79	$ 628.473,75	5,6%	63,79	$ 628.473,75	5,6%
	CAPITULO 4.			$ 48.292.582,19		$ 40.328.456,27	83,5%		$ 40.328.456,27	83,5%
4				$ 23.222.565,36		$ 15.258.439,44	65,7%		$ 15.258.439,44	65,7%
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
4,2	ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	1055,50	$ 17.905.544,41	899,46	$ 15.258.439,44	65,7%	899,46	$ 15.258.439,44	100,0%
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal .6 mm	M2	38,43	$ 5.317.020,95	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
	ÍTEMS NO PREVISTOS			$ 25.070.016,83		$ 25.070.016,83	100,0%		$ 25.070.016,83	100,0%

	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032	Página3 de 6
Santiago de Tunja	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	Versión: 0	
	FORMATO	Página x de x	

CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADO FINAL		
Item.	Descripción	Und.	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance	Cantidad	Valor	% Avance
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA UPVC 5.9X1.13 M	M2	189,49	$ 20.157.013,12	189,49	$ 20.157.013,12	80,4%	189,49	$ 20.157.013,12	80,4%
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA	M2	59,22	$ 2.855.884,50	59,22	$ 2.855.884,50	11,4%	59,22	$ 2.855.884,50	11,4%
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC 1.05X0.60X2MM	ML	10,60	$ 815.678,90	10,60	$ 815.678,90	3,3%	10,60	$ 815.678,90	3,3%
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALV. CAL. 22	ML	10,60	$ 1.241.440,31	10,60	$ 1.241.440,31	5,0%	10,60	$ 1.241.440,31	5,0%
	CAPÍTULO 5.			$ 41.872.126,57		$ 24.603.856,00	58,8%		$ 24.603.856,00	58,8%
5				$ 41.400.306,57		$ 24.603.856,00	59,4%		$ 24.603.856,00	59,4%
5,1	S/I DE LUMINARIAS LED REDONDA 24W	UND	16,00	$ 1.459.232,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
5,2	S/I DE LUMINARIAS EMERGENCIA	UND	4,00	$ 413.448,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
5,3	S/I EXTRACTOR DE OLORES PARA BAÑO	UND	5,00	$ 474.940,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
5,4	S/I DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	6,00	$ 429.204,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
5,5	S/I DE INTERRUPTOR SENCILLO LEVITON COLOR BLANCO.	UND	14,00	$ 804.818,00	14,00	$ 804.818,00	1,9%	14,00	$ 804.818,00	1,9%
5,6	S/I DE INTERRUPTOR TRIPLE LEVITON COLOR BLANCO .	UND	1,00	$ 91.455,00	1,00	$ 91.455,00	0,2%	1,00	$ 91.455,00	0,2%
5,7	S/I DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA. PROTECCION PRINCIPAL DE 3X70 AMPERIOS 12 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TN1)	UND	1,00	$ 2.121.240,00	1,00	$ 2.121.240,00	5,1%	1,00	$ 2.121.240,00	5,1%
5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA. PROTECCION PRINCIPAL DE 3X50 AMPERIOS. 4 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TR1)	UND	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
5,9	S/I DE ACOMETIDAS A TABLEROS RED NORMAL EN CABLE SINTOX 90°C 600V 3X8 F + 1x8N + 1X8 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	19,90	$ 3.762.811,40	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
5,10	S/I DE ACOMETIDAS RED REGULADA EN CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3X8 + 1X8 N + 1X10 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	19,01	$ 3.002.838,61	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
5,11	S/I DE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO	UND	31,00	$ 3.223.194,00	31,00	$ 3.223.194,00	7,8%	31,00	$ 3.223.194,00	7,8%
5,12	S/I DE TOMACORRIENTE GFCI COLOR BLANCO GRADO HOSPITALARIO.	UND	11,00	$ 1.443.057,00	11,00	$ 1.443.057,00	3,5%	11,00	$ 1.443.057,00	3,5%
5,13	S/I DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO.	UND	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
5,14	S/I TUBERIA METALICA EMT 3/4" PARA USO FINAL.	ML	351,10	$ 12.568.326,70	306,00	$ 10.953.882,00	26,5%	306,00	$ 10.953.882,00	26,5%
5,15	S/I CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR- LS CT #12 AWG PARA CIRCUITOS DE USO FINAL	ML	1030,98	$ 11.605.741,86	530,00	$ 5.966.210,00	14,4%	530,00	$ 5.966.210,00	14,4%
	ÍTEMS NO PREVISTOS			$ 471.820,00		$ -	0,0%		$ -	0,0%
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UND	20,00	$ 471.820,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,0%
	CAPÍTULO 6.			$ 16.205.416,88		$ 1.359.999,30	8,4%		$ 1.359.999,30	8,4%
6				$ 15.501.253,30		$ 1.359.999,30	8,8%		$ 1.359.999,30	8,8%
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE RED INCLUYE CONECTOR RJ- 45	ML	83,15	$ 781.776,30	83,15	$ 781.776,30	5,0%	83,15	$ 781.776,30	5,0%
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE CÁMARA INCLUYE CONECTOR RJ 45	ML	61,50	$ 578.223,00	61,50	$ 578.223,00	3,7%	61,50	$ 578.223,00	3,7%
6.3	S/I DE BANDEJA CABLOFIL ELECTROZINCADO 300MM X 54MM PARA ENERGIA NORMAL, ILUMINACIÓN Y COMUNICACIONES	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6.4	S/I DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 8 PARA ATERRIZAJE DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6	UND	12,00	$ 970.092,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN WIFI ROMPE MUROS	UND	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TP-LINK VIGI C400HP-2.8 - 3MP - DOMO - LENTE FIJO	UND	6,00	$ 1.697.886,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO NVR1016H 16 CANALES CON DISCO DURO 1 TB.	UND	1,00	$ 876.409,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%

	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032	Página4 de 6
Santiago de Tunja	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	Versión: 0	
	FORMATO	Página x de x	

CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADO FINAL		
Item.	Descripción	Und.	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance	Cantidad	Valor	% Avance
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI PARA CCTV. INCLUYE CONECTORES	ML	12,00	$ 307.104,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PISO 180X80X90	UND	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	$ 1.212.027,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR PLASTICO	UND	2,00	$ 246.974,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA VENTILADA PORTAEQUIPO 1UR	UND	2,00	$ 246.974,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRADO FORTISWITCH 148 GIGABIT L2 + 24 PUERTOS	UND	1,00	$ 4.009.915,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TPLINKSMB ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGA 12 PUERTOS L2+ CON 4 RANURAS SFP	UND	1,00	$ 3.103.720,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6,16	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MULTITOMA DE 12 SERVICIOS NARANJA	UND	1,00	$ 331.803,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
6,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD LONG= 2M CATEGORÍA 6	UND	30,00	$ 1.138.350,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
	ITEMS NO PREVISTOS			**$ 704.163,56**		**$ -**	**0,0%**		**$ -**	**0,0%**
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK 9UR	UND	1,00	$ 704.163,56	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
	CAPÍTULO 7.			**$ 1.223.869,70**		**$ 1.223.869,70**	**100,0%**		**$ 1.223.869,70**	**100,0%**
7				**$ 1.223.869,70**		**$ 1.223.869,70**	**100,0%**		**$ 1.223.869,70**	**100,0%**
7,1	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	150,30	$ 915.176,70	150,30	$ 915.176,70	74,8%	150,30	$ 915.176,70	74,8%
7,2	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	147,70	$ 308.693,00	147,70	$ 308.693,00	25,2%	147,70	$ 308.693,00	25,2%
7,3	CONEXION TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
	CAPÍTULO 8.			**$ 3.705.756,90**		**$ 3.052.761,90**	**82,4%**		**$ 3.052.761,90**	**82,4%**
8				**$ 3.705.756,90**		**$ 3.052.761,90**	**82,4%**		**$ 3.052.761,90**	**82,4%**
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	ML	6,50	$ 115.680,50	6,50	$ 115.680,50	3,1%	6,50	$ 115.680,50	3,1%
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =1" RDE 21 E.L	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =3/4" RDE 21 E.L	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 9	ML	119,80	$ 791.039,40	119,80	$ 791.039,40	21,3%	119,80	$ 791.039,40	21,3%
8,5	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	18,00	$ 2.006.118,00	18,00	$ 2.006.118,00	54,1%	18,00	$ 2.006.118,00	54,1%
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	UND	6,00	$ 134.262,00	5,00	$ 111.885,00	3,0%	5,00	$ 111.885,00	3,0%
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	UND	1,00	$ 28.039,00	1,00	$ 28.039,00	0,8%	1,00	$ 28.039,00	0,8%
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	3,00	$ 630.618,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
	CAPÍTULO 9.			**$ 11.433.952,92**		**$ 8.220.906,92**	**71,9%**		**$ 8.220.906,92**	**71,9%**
9				**$ 11.433.952,92**		**$ 8.220.906,92**	**71,9%**		**$ 8.220.906,92**	**71,9%**
9,1	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	14,00	$ 863.982,00	14,00	$ 863.982,00	7,6%	14,00	$ 863.982,00	7,6%
9,2	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	11,00	$ 1.230.108,00	11,00	$ 1.230.108,00	10,8%	11,00	$ 1.230.108,00	10,8%
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ML	46,80	$ 1.402.268,40	46,80	$ 1.402.268,40	12,3%	46,80	$ 1.402.268,40	12,3%
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	65,82	$ 3.579.686,52	65,82	$ 3.579.686,52	31,3%	65,82	$ 3.579.686,52	31,3%
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UND	3,00	$ 34.770,00	3,00	$ 34.770,00	0,3%	3,00	$ 34.770,00	0,3%
9,8	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	UND	10,00	$ 369.210,00	10,00	$ 369.210,00	3,2%	10,00	$ 369.210,00	3,2%
9,9	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	2,00	$ 611.062,00	2,00	$ 611.062,00	5,3%	2,00	$ 611.062,00	5,3%
9,10	REVENTILACION PVC 3"	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%

	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032	Página5 de 6
Santiago de Tunja	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	Versión: 0	
	FORMATO	Página x de x	

CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADO FINAL		
Item.	Descripción	Und.	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance	Cantidad	Valor	% Avance
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	4,00	$ 129.820,00	4,00	$ 129.820,00	1,1%	4,00	$ 129.820,00	1,1%
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	5,00	$ 2.935.170,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)	UND	2,00	$ 277.876,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
	CAPÍTULO 10.			**$ 34.203.932,14**		**$ 31.347.489,86**	**91,6%**		**$ 31.347.489,86**	**91,6%**
10				**$ 20.862.289,53**		**$ 18.005.847,25**	**86,3%**		**$ 18.005.847,25**	**86,3%**
10,1	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	144,79	$ 4.333.430,02	144,79	$ 4.333.430,02	20,8%	144,79	$ 4.333.430,02	20,8%
10,2	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	ML	131,22	$ 5.927.587,94	102,22	$ 4.617.573,84	22,1%	102,22	$ 4.617.573,84	22,1%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	140,26	$ 10.601.271,58	119,80	$ 9.054.843,40	43,4%	119,80	$ 9.054.843,40	43,4%
	ITEMS NO PREVISTOS			**$ 13.341.642,61**		**$ 13.341.642,61**	**100,0%**		**$ 13.341.642,61**	**100,0%**
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	M2	130,19	$ 13.262.207,94	130,19	**$ 13.262.207,94**	99,4%	130,19	$ 13.262.207,94	99,4%
NP15	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	7,00	$ 79.434,67	7,00	**$ 79.434,67**	0,6%	7,00	$ 79.434,67	0,6%
	CAPÍTULO 11.			**$ 11.823.755,37**		**$ 7.471.139,89**	**63,2%**		**$ 7.471.139,89**	**63,2%**
11				**$ 8.401.885,38**		**$ 4.049.269,90**	**48,2%**		**$ 4.049.269,90**	**48,2%**
11,1	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	353,54	$ 5.726.287,38	250,00	$ 4.049.269,90	48,2%	250,00	$ 4.049.269,90	
11,2	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	153,77	$ 2.675.598,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	
	ITEMS NO PREVISTOS			**$ 3.421.869,99**		**$ 3.421.869,99**	**100,0%**		**$ 3.421.869,99**	**100,0%**
NP4	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	231,63	$ 3.421.869,99	231,63	$ 3.421.869,99	100,0%	231,63	$ 3.421.869,99	100,0%
	CAPÍTULO 12.			**$ 25.892.053,96**		**$ 13.818.466,19**	**53,4%**		**$ 13.818.466,19**	**53,4%**
12				**$ 15.512.911,76**		**$ 11.107.845,76**	**71,6%**		**$ 11.107.845,76**	**71,6%**
12,1	CIELO RASO EN DRY WALL 1/2	M2	139,63	$ 11.107.845,76	139,63	$ 11.107.845,76	71,6%	139,63	$ 11.107.845,76	71,6%
12,2	HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	UND	11,00	$ 2.740.925,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
12,3	CERRADURA BAÑO	UND	11,00	$ 678.425,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
12,4	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	2,00	$ 269.540,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
12,5	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	UND	8,00	$ 716.176,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
	ITEMS NO PREVISTOS			**$ 10.379.142,20**		**$ 2.710.620,43**	**26,1%**		**$ 2.710.620,43**	**26,1%**
NP15	SUMIN ISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO MIBOREAL GRABADO	M2	37,92	$ 3.979.648,26	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
NP17	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2	8,00	$ 2.784.137,04	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
NP19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	2,61	$ 904.688,64	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
NP20	ESTUCO BAJO PLACA	M2	139,63	$ 2.710.668,26	139,63	$ 2.710.620,43	299,6%	139,63	$ 2.710.620,43	26,1%
	CAPÍTULO 13.			**$ 14.892.401,08**		**$ -**	**0,0%**		**$ -**	**0,0%**
13				**$ 14.892.401,08**		**$ -**	**0,0%**		**$ -**	**0,0%**
13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	13,00	$ 1.655.758,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	M2	4,42	$ 1.055.292,68	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
13,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	26,80	$ 12.181.350,40	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
	CAPÍTULO 14.			**$ 1.779.369,00**		**$ -**	**0,0%**		**$ -**	**0,0%**
14				**$ 1.779.369,00**		**$ -**	**0,0%**		**$ -**	**0,0%**
14,1	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	251,75	$ 1.779.369,00	0,00	$ -	0,0%	0,00	$ -	0,0%
	SUBTOTAL OBRA CIVIL			**$ 265.579.590,74**		**$ 180.859.184,08**			**$ 180.859.184,08**	
	ADMINISTRACIÓN	0,25		**$ 66.394.897,69**		**$ 45.214.796,02**			**$ 45.214.796,02**	
	IMPREVISTOS	0,03		**$ 7.967.387,72**		**$ 5.425.775,52**			**$ 5.425.775,52**	

	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0032	Página6 de 6
	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	Versión: 0	
	FORMATO	Página x de x	

CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADO FINAL		
Item.	Descripción	Und.	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	% Avance	Cantidad	Valor	% Avance
	UTILIDADES	0.02		$ 5.311.591,81		$ 3.617.183,68			$ 3.617.183,68	
	TOTAL OBRA + AIU			$ 345.253.467,96		$ 235.116.939,30			$ 235.116.939,30	
	SUBTOTAL SUMINISTROS									
	AIU SUMINISTROS									
	TOTAL SUMINISTROS + AIU									
	TOTAL OBRA (AJUSTADO AL PESO)			$ 345.253.467,96		$ 235.116.939,30			$ 235.116.939,30	

VALOR PRESENTE ACTA	$	235.116.939,30
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$	235.116.939,30

SON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE

La responsabilidad en la calidad de los materiales, la calidad de la obra y en cuanto a cantidades de obra es asumido por la interventoria y contratista de obra, librando la administracion municipal y/o a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda preser

(EINER RIVERA GOMEZ)
CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS)

(CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ)
(UNIÓN TEMPORAL CYO)

KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
SUPERVISIÓN ESE SANTIAGO DE TUNJA

LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

JUAN PABLO ALBARRACÍN
APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN ESE SANTIAGO DE TUNJA