1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

ACTA PARCIAL No.1	
CONTRATO No Y FECHA	SA-0237-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
FECHA DE LEGALIZACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	**“LA ADECUACIÓN SEDE EL CARMEN DE LA E.S.E SANTIAGO DE TUNJA.”**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 345.253.467.96**
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS
CONTRATANTE	E.S.E DE SANTIAGO DE TUNJA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	UNIÓN TEMPORAL INTER CYO
CDP	No. 403

2. CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 13 DE JUNIO DE 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

DESARROLLO: Modificación de las cantidades de obra del presupuesto inicial presentado por el contratista en la propuesta técnica y financiera documento que hace parte integral del contrato de la referencia de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Se hizo necesario modificar aspectos técnicos y/o constructivos de la obra, con el fin de adaptarlo a las condiciones en el sitio a intervenir, así como darle mayor alcance al proyecto. Estos aspectos técnicos están orientados a garantizar una mayor estabilidad de obra, con actividades que involucran cubierta, pisos, pañetes y pintura. Así mismo es necesario ayudar a mejorar las condiciones de habitabilidad y esteticismo en ventanas internas y de fachada.

2. Igualmente se observan algunas actividades contempladas en la fase inicial, donde las cantidades a ejecutar disminuyen en algunos casos y aumentan en otros de modo que se modifican y se muestran en el cuadro anexo.

3. Es necesario incluir nuevos ítems no contratados inicialmente tales como:

a. Desmonte de cielo raso en guadua más mortero, material que estaba siendo usado como tipo de cielo falso en algunas áreas del centro de salud en las que se encuentran vacunación, toma de muestras, enfermería, citología, baño de citología y cuarto de residuos.
b. Excavación manual en material común, se lleva a cabo excavación para instalación de tubería sanitaria de 2” y 4” en áreas completas del centro de salud. Además, se realiza la excavación para la instalación del concreto en rampas que dirigen desde nivel 1 a nivel 3.
c. Muro en bloque de arcilla No.5 E=12cm, este ítem nunca estuvo contemplado en el presupuesto oficial, pero a lo largo de la ejecución del contrato se vio la necesidad de realizar el cerramiento de dos puertas en el área de citología que daban salida al patio, realizar la división del cuarto de residuos para que este quede con 3 cuartos divididos y cada uno con puerta independiente. Además, se realizó el cerramiento del baño de discapacitados que por amplitud se demolió por completo.
d. Suministro e instalación de esmalte sintético para estructura metálica (incluye base en anticorrosivo), este ítem ha sido agregado por la cantidad de estructura metálica que no va ser removida y que necesita de una adecuación ya que por el tiempo de uso y por no contener anticorrosivo como base se encuentra en mal estado. Entre las estructuras metálicas que se verán afectadas de forma positiva están: ventanas, cerchas, perfiles y puerta.
e. Suministro e instalación de cubierta en teja upvc 5.9 x 1.13m, este ítem ha sido agregado como no previsto a pesar de que se contaba con ítem de cubierta tipo teja fibrocemento No.6 pero que es un material frágil, que tiene un costo elevado, tiene un aislamiento térmico limitado, son ruidosas con la lluvia y que se necesita de mantenimiento constante para evitar deterioro. Por el contrario, las tejas

de upvc son resistentes, fáciles de instalar, poseen un aislamiento térmico y acústico, protegen contra los rayos Uv, son auto extinguibles y resistentes a la corrosión.

f. Demolición de pañetes, actividad agregada como no prevista ya que no se tenía contemplado la necesidad de retirar pañete en el 90% de las áreas internas del centro de salud a 1m de altura. Esto con el propósito de retirar toda la humedad habida debido a que la ciudad de Tunja por sus condiciones climáticas y atmosféricas es facilitadora de averiar muros y paredes en forma de humedad y moho.

g. Pañete impermeabilizado 1:3, de acuerdo a la actividad no prevista inmediatamente anterior este ítem se agrega con el fin de dar solución definitiva a la problemática de humedad en muros internos. Para esta acción se llevará a cabo el uso de pañete que cuenta con una capa de mortero de cemento y arena, a la cual se le añadirá un aditivo impermeabilizante para crear una barrera contra el agua.

h. Suministro e instalación de panel led redondo de incrustar de 18W, este ha sido un nuevo ítem que se agrega con el fin de mejorar la esteticidad de las áreas y bajar el nivel de intensidad lumínica y ahorro de energía. De acuerdo al presupuesto oficial, el puesto de salud solo iba a contar con luminarias led redondas de empotrar de 24W, pero ante la construcción de planos eléctricos se pudo evidenciar que existen áreas que no necesitarán de bastante iluminación por esa razón se redujo la cantidad de luminarias de 24W y se agrega este nuevo ítem.

i. Suministro e instalación de flanche en lámina, este ha sido un ítem no previsto en presupuesto inicial pero que debido a que se está interviniendo un puesto de salud donde se contará con cielo raso tipo drywall, aparatos especializados y maquinaria para la atención básica de personas se desea agregar a todo el perímetro que colinde con muros o canales con el fin de reducir a lo más mínimo la inserción de agua por medio de escorrentía y permita ser un apoyo para la cubierta.

j. Filos y dilataciones en pañetes, de acuerdo a que hubo actividades como demolición de muros en bloque y desmonte de marcos, puertas y ventanas se hace necesario la reparación de filos, dilataciones, grietas, huecos y desprendimientos.

k. Suministro e instalación de piso cerámica antideslizante, este ítem ha sido agregado por fuerza mayor ya que no fue posible encontrar el tipo de enchape mostrado en el ítem 10.02 debido a su retiro del mercado. Por tal motivo se agrega uno nuevo que contemple características similares de adherencia, antideslizante y esteticidad.

l. Suministro e instalación de caballete upvc 1.05x0.60x2mm, debido a que fue necesario agregar el ítem denominado “Suministro e instalación de cubierta en teja upvc 5.9 x 1.13m” de igual forma se hace necesario agregar este pues hace parte de la cubierta, forman el complemento, ejecutan una labor fundamental y son del mismo material y de la misma calidad.

m. Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22, al momento de realizar los desmontes y demoliciones de elementos que hacían parte de la cubierta principal se pudo observar que en el área de vacunación donde se encuentra la caída de las pendientes de la cubierta central y la cubierta lateral derecha, existía una canal receptora en material de Gress, un material pesado, obsoleto y dañino, por tal motivo se realizó el cambio total de esta canal a una de lámina galvanizada y que permita recoger toda el agua de la cubierta lateral derecha.

n. Suministro e instalación de vidrio mini boreal grabado, ítem resultante del desmonte de marcos,

puertas y ventanas y de la adecuación y reestructuración de estructura metálica. Debido al manejo que se le va a realizar a la estructura metálica de ventanas como lo es la pintura y la aplicada de base anticorrosiva se hace necesario el desmonte de la totalidad de vidrios y de igual forma el suministro y la instalación.

o. Remate bocel aluminio “Wings”, ítem no previsto en la formulación y proyección de actividades contractuales pero que se hace necesario su instalación en los bordes finales entre niveles de piso para permitir la conexión del enchape y no dejar filos que puedan ocasionar algún tipo de accidente.

p. Desmonte de lavamanos y sanitarios, se hace necesario agregar este ítem puesto que no se contempló en el proceso contractual y el centro de salud contaba con una serie de aparatos sanitarios entre lavabos y tazas. Estos objetos tuvieron que ser removidos y como el presupuesto lo contempla tiene su debido cambio.

q. Puerta de acceso en aluminio perfil 1 ½” x 1 ½”, Debido al clima presentado en la ciudad de Tunja-Boyacá, sus continuas lluvias y rocíos, se contempló el cambio de puertas metálicas por puertas de aluminio en la parte exterior del centro de salud, especialmente el cuarto de residuos para no tener ningún problema con la corrosión.

r. Suministro e instalación de gabinete rack 9ur, este ítem si hacía parte de las actividades e ítems del presupuesto inicial, pero este con unas medidas que no concordaban con el espacio y lugar donde se instalaría, por eso fue necesario buscar uno nuevo con medidas acordes.

s. Estuco bajo placa, al momento de realizar el presupuesto inicial no se tuvo en cuenta el estuco necesario para la aplicación en el cielo raso o placa de cielo raso, por esa razón fue necesario agregarlo con el fin de un buen acabado y perfecta esteticidad.

t. Ventana en aluminio corrediza, actualmente el área de odontología cuenta con un espacio de mesón donde queda ubicado el lavabo de utensilios, debajo del mesón queda un espacio vacío sin cerradura que va ser utilizado como área de almacenamiento de materiales propios de odontología y para ello se necesita una ventana que permita la higiene y el control de los materiales.

4. Se modifican las cantidades de obra como aparece a continuación, los cuales en su balance general no modifican el valor total del contrato.

I. Se disminuyen cantidades de los siguientes ítems y quedan de esta manera:

1,01	1,01,21	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	8,80	$ 32.568,00	$ 286.598,40		
1,02	1,01,63	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	63,39	$ 13.493,00	$ 855.321,27	27,58	$ 372.136,94
1,03	1,01,38	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=10CM	M2	4,86	$ 55.208,00	$ 268.310,88		
1,04	1,01,65	DESMONTE VIDRIO	M2	30,45	$ 3.015,00	$ 91.806,75	1,67	$ 5.035,05
1,05	1,01,54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	161,75	$ 11.810,00	$ 1.910.267,50	19,99	$ 236.081,90
1,06	1,01,59	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2		$ 9.802,00	$ -		
1,07		DESMONTE CUBIERTAS TEJA TERMOACUSTICA	M2	60,00	$ 11.646,00	$ 698.760,00	18,45	$ 214.868,70
1,08		DESMONTE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	M2	120,00	$ 6.057,00	$ 726.840,00	36,64	$ 221.928,48
1,09	1,01,33	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO E= 015 CM	M2	46,99	$ 13.493,00	$ 634.036,07		
1,10	1,01,26	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	115,19	$ 2.388,00	$ 275.073,72	29,15	$ 69.610,20
1,11		DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	29,00	$ 2.030,00	$ 58.870,00		
1,12	1,01,24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	83,18	$ 9.453,00	$ 786.300,54		
1,13	1,01,36	DEMOLICIÓN BALDOSA+MORTERO	M2	59,26	$ 3.104,00	$ 183.943,04		
2,01	1,03,01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,45	$ 1.186.096,00	$ 533.743,20	0,41	$ 486.299,36
2,02	1,03,24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,15	$ 1.059.481,00	$ 158.922,15		
2,03	1,03,21	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	M2	20,00	$ 337.307,00	$ 6.746.140,00		
2,04	3,03,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	1,24	$ 788.017,00	$ 977.141,08	0,10	$ 78.801,70
2,05	3,10,12	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 240 Mpa	KG	485,05	$ 6.932,00	$ 3.362.366,60	400,14	$ 2.773.771,59
2,06	3,13,24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	32,25	$ 7.316,00	$ 235.941,00		
2,07	1,04,05	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	ML	24,00	$ 62.155,00	$ 1.491.720,00	18,30	$ 1.137.436,50
3,01	1,04,17	MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS	M2	22,73	$ 76.776,00	$ 1.745.118,48	5,60	$ 430.137,54
4,01	1,12,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	216,00	$ 57.649,00	$ 12.452.184,00	216,00	$ 12.452.184,00
4,02	1,09,06	ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	444,00	$ 5.925,00	$ 2.630.700,00	444,00	$ 2.630.700,00
4,03	1,12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	1138,74	$ 16.964,00	$ 19.317.585,36		
4,04	1,12,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	35,00	$ 138.374,00	$ 4.843.090,00		

5,01		S/I DE LUMINARIAS LED REDONDA 24W	UND	50,00	$ 91.202,00	$ 4.560.100,00	34,00	$ 3.100.868,00
5,02		S/I DE LUMINARIAS EMERGENCIA	UND	10,00	$ 103.362,00	$ 1.033.620,00	6,00	$ 620.172,00
5,03		S/I EXTRACTOR DE OLORES PARA BAÑO	UND	5,00	$ 94.988,00	$ 474.940,00		
5,04		S/I DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	15,00	$ 71.534,00	$ 1.073.010,00	9,00	$ 643.806,00
5,05		S/I DE INTERRUPTOR SENCILLO LEVITON COLOR BLANCO.	UND	33,00	$ 57.487,00	$ 1.897.071,00	19,00	$ 1.092.253,00
5,06		S/I DE INTERRUPTOR TRIPLE LEVITON COLOR BLANCO .	UND	1,00	$ 91.455,00	$ 91.455,00		
5,07		S/I DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X70 AMPERIOS 12 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TN1)	UND	1,00	$ 2.121.240,00	$ 2.121.240,00		
5,08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X50 AMPERIOS 4 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TR1)	UND	1,00	$ 1.029.090,00	$ 1.029.090,00	1,00	$ 1.029.090,00
5,09		S/I DE ACOMETIDAS A TABLEROS RED NORMAL EN CABLE SINTOX 90°C 600V 3X6 F + 1x6N + 1X8 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	60,00	$ 189.086,00	$ 11.345.160,00	40,10	$ 7.582.348,60
5,10		S/I DE ACOMETIDAS RED REGULADA EN CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3X8 + 1X8 N + 1X10 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	45,00	$ 157.961,00	$ 7.108.245,00	25,99	$ 4.105.406,39
5,11		S/I DE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO.	UND	22,00	$ 103.974,00	$ 2.287.428,00		
5,12		S/I DE TOMACORRIENTE GFCI COLOR BLANCO GRADO HOSPITALARIO.	UND	9,00	$ 131.187,00	$ 1.180.683,00		$ -
5,13		S/I DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO.	UND	8,00	$ 104.704,00	$ 837.632,00	8,00	$ 837.632,00
5,14		S/I TUBERIA METALICA EMT 3/4" PARA USO FINAL	ML	700,00	$ 35.797,00	$ 25.057.900,00	348,90	$ 12.489.573,30
5,15		S/I CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR- LS CT #12 AWG PARA CIRCUITOS DE USO FINAL	ML	1800,00	$ 11.257,00	$ 20.262.600,00	769,02	$ 8.656.858,14
6,01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE RED INCLUYE CONECTOR RJ-45	ML	900,00	$ 9.402,00	$ 8.461.800,00	816,85	$ 7.680.023,70
6,02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE CÁMARA INCLUYE CONECTOR RJ 45	ML	650,00	$ 9.402,00	$ 6.111.300,00	588,50	$ 5.533.077,00
6,03		S/I DE BANDEJA CABLOFIL ELECTROZINCADO 300MM X 54MM PARA ENERGIA NORMAL, ILUMINACIÓN Y COMUNICACIONES.	ML	20,00	$ 217.443,00	$ 4.348.860,00	20,00	$ 4.348.860,00
6,04		S/I DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 8 PARA ATERRIZAJE DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL.	ML	20,00	$ 20.225,00	$ 404.500,00	20,00	$ 404.500,00
6,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6	UND	15,00	$ 80.841,00	$ 1.212.615,00	3,00	$ 242.523,00
6,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN WIFI ROMPE MUROS	UND	2,00	$ 634.372,00	$ 1.268.744,00	2,00	$ 1.268.744,00
6,07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TP-LINK VIGI C400HP-2.8 - 3MP - DOMO - LENTE FIJO	UND	6,00	$ 282.981,00	$ 1.697.886,00		
6,08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO NVR1016H 16 CANALES CON DISCO DURO 1 TB.	UND	1,00	$ 876.409,00	$ 876.409,00		
6,09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI PARA CCTV, INCLUYE CONECTORES	ML	4,00	$ 25.592,00	$ 102.368,00		
6,10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PISO 180X60X90	UND	1,00	$ 1.654.363,00	$ 1.654.363,00	1,00	$ 1.654.363,00

Págin

6,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	$ 1.212.027,00	$ 1.212.027,00		
6,12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR PLASTICO	UND	2,00	$ 123.487,00	$ 246.974,00		
6,13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA VENTILADA PORTAEQUIPO 1UR	UND	2,00	$ 123.487,00	$ 246.974,00		
6,14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRADO FORTISWITCH 148 GIGABIT L2 + 24 PUERTOS	UND	1,00	$ 4.009.915,00	$ 4.009.915,00		
6,15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TPLINKSMB ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGA 12 PUERTOS L2+ CON 4 RANURAS SFP	UND	1,00	$ 3.103.720,00	$ 3.103.720,00		
6,16		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MULTITOMA DE 12 SERVICIOS NARANJA	UND	1,00	$ 331.803,00	$ 331.803,00		
6,17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD LONG= 2M CATEGORÍA 6	UND	34,00	$ 37.945,00	$ 1.290.130,00	4,00	$ 151.780,00
7,01	1,01,73	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	130,70	$ 6.089,00	$ 795.832,30		
7,02	1,01,71	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	22,00	$ 2.090,00	$ 45.980,00		
7,03	1,06,11	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO	ML	2,00	$ 459.890,00	$ 919.780,00	2,00	$ 919.780,00
8,01	2,01,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	ML	7,00	$ 17.797,00	$ 124.579,00	0,50	$ 8.898,50
8,02	2,01,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =1" RDE 21 E.L	ML	15,00	$ 16.087,00	$ 241.305,00	15,00	$ 241.305,00
8,03	2,01,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =3/4" RDE 21 E.L	ML	46,20	$ 8.374,00	$ 386.878,80	46,20	$ 386.878,80
8,04	2,01,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 9	ML	61,05	$ 6.603,00	$ 403.113,15		
8,05	2,04,56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	18,00	$ 111.451,00	$ 2.006.118,00		
8,06	2,04,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	UND	6,00	$ 22.377,00	$ 134.262,00		
8,07	2,04,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	UND	6,00	$ 28.039,00	$ 168.234,00	5,00	$ 140.195,00
8,08	1,16,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	3,00	$ 210.206,00	$ 630.618,00		
9,01	2,05,08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	19,00	$ 61.713,00	$ 1.172.547,00	5,00	$ 308.565,00
9,02	2,05,09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	5,00	$ 111.828,00	$ 559.140,00		
9,03	1,02,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ML	52,50	$ 29.963,00	$ 1.573.057,50	5,70	$ 170.789,10
9,04	1,02,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	46,50	$ 54.386,00	$ 2.528.949,00		
9,05	2,05,10	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	2,00	$ 8.063,00	$ 16.126,00	2,00	$ 16.126,00
9,06	2,05,12	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	5,00	$ 25.275,00	$ 126.375,00	5,00	$ 126.375,00
9,07	2,05,67	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UND	22,00	$ 11.590,00	$ 254.980,00	19,00	$ 220.210,00
9,08	2,05,69	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	UND	10,00	$ 36.921,00	$ 369.210,00		
9,09	1,02,04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	4,00	$ 305.531,00	$ 1.222.124,00	2,00	$ 611.062,00
9,10	1,06,27	REVENTILACION PVC 3"	ML	60,00	$ 33.365,00	$ 2.001.900,00	60,00	$ 2.001.900,00
9,11	2,05,66	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	6,00	$ 32.455,00	$ 194.730,00	2,00	$ 64.910,00
9,12	1,16,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	5,00	$ 587.034,00	$ 2.935.170,00		
9,13	1,16,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)	UND	2,00	$ 138.938,00	$ 277.876,00		
10,01	1,11,02	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	142,44	$ 29.930,00	$ 4.263.229,20		
10,02	1,11,15	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	142,44	$ 64.066,00	$ 9.125.561,04	142,44	$ 9.125.561,04
10,03	1,11,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	ML	19,09	$ 45.172,90	$ 862.350,66		
10,04	1,10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	104,79	$ 75.583,00	$ 7.920.342,57		

11,01	1,09,13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	307,63	$ 16.197,00	$ 4.982.683,11			
11,02	1,09,17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	187,77	$ 17.400,00	$ 3.267.198,00	34,00	$	591.600,00
12,01	1,13,06	CIELO RASO EN DRY WALL 1/2	M2	153,74	$ 79.552,00	$ 12.230.324,48	14,11	$	1.122.478,72
12,02	1,14,17	HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	UND	13,00	$ 249.175,00	$ 3.239.275,00	2,00	$	498.350,00
12,03	1,17,02	CERRADURA BAÑO	UND	5,00	$ 61.675,00	$ 308.375,00			
12,04	1,17,03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	6,00	$ 134.770,00	$ 808.620,00	4,00	$	539.080,00
12,05	1,17,04	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	UND	4,50	$ 89.522,00	$ 402.849,00			
13,01	1,15,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	18,00	$ 127.366,00	$ 2.292.588,00	5,00	$	636.830,00
13,02	1,15,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	10,59	$ 209.512,00	$ 2.218.732,08	10,59	$	2.218.732,08
13,03	1,15,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	M2	31,77	$ 238.754,00	$ 7.585.214,58	27,35	$	6.529.921,90
13,04	3,10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	14,00	$ 454.528,00	$ 6.363.392,00			
14,01	1,18,03	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	342,00	$ 7.068,00	$ 2.417.256,00	90,25		

Pagin

II. Se adicionan las siguientes cantidades de obra al ítem existente, el cual queda de la siguiente manera:

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	8,80	$ 32.568,00	$ 286.598,40			5,65	$ 184.009,20
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	63,39	$ 13.493,00	$ 855.321,27	27,58	$ 372.136,94		
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=10CM	M2	4,86	$ 55.208,00	$ 268.310,88			23,12	$ 1.276.408,96
DESMONTE VIDRIO	M2	30,45	$ 3.015,00	$ 91.806,75	1,67	$ 5.035,05		
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	161,75	$ 11.810,00	$ 1.910.267,50	19,99	$ 236.081,90		
DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2		$ 9.802,00	$ -			131,32	$ 1.287.198,64
DESMONTE CUBIERTAS TEJA TERMOACUSTICA	M2	60,00	$ 11.646,00	$ 698.760,00	18,45	$ 214.868,70		
DESMONTE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	M2	120,00	$ 6.057,00	$ 726.840,00	36,64	$ 221.928,48		
DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO E= 015 CM	M2	46,99	$ 13.493,00	$ 634.036,07	0,34	$ 4.587,62		
DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	115,19	$ 2.388,00	$ 275.073,72	29,15	$ 69.610,20		
DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	29,00	$ 2.030,00	$ 58.870,00				
DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	83,18	$ 9.453,00	$ 786.300,54			56,24	$ 531.636,72
DEMOLICIÓN BALDOSA+MORTERO	M2	59,26	$ 3.104,00	$ 183.943,04			68,04	$ 211.196,16
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,45	$ 1.186.096,00	$ 533.743,20	0,41	$ 486.299,36		
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,15	$ 1.059.481,00	$ 158.922,15			0,16	$ 169.516,96
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	M2	20,00	$ 337.307,00	$ 6.746.140,00			60,16	$ 20.292.389,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	1,24	$ 788.017,00	$ 977.141,08	0,10	$ 78.801,70		
SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 240 Mpa	KG	485,05	$ 6.932,00	$ 3.362.366,60	400,14	$ 2.773.771,59		
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	32,25	$ 7.316,00	$ 235.941,00			37,57	$ 274.862,12
DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	ML	24,00	$ 62.155,00	$ 1.491.720,00	18,30	$ 1.137.436,50		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	216,00	$ 57.649,00	$ 12.452.184,00	216,00	$ 12.452.184,00		
ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	444,00	$ 5.925,00	$ 2.630.700,00	444,00	$ 2.630.700,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	1138,74	$ 16.964,00	$ 19.317.585,36			83,24	$ 1.412.040,95
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	35,00	$ 138.374,00	$ 4.843.090,00			3,43	$ 473.930,95
S/I DE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO.	UND	22,00	$ 103.974,00	$ 2.287.428,00			9,00	$ 935.766,00
S/I DE TOMACORRIENTE GFCI COLOR BLANCO GRADO HOSPITALARIO.	UND	9,00	$ 131.187,00	$ 1.180.683,00		$ -		
S/I DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO.	UND	8,00	$ 104.704,00	$ 837.632,00	8,00	$ 837.632,00		
S/I TUBERIA METALICA EMT 3/4" PARA USO FINAL	ML	700,00	$ 35.797,00	$ 25.057.900,00	348,90	$ 12.489.573,30		
S/I CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR- LS CT #12 AWG PARA CIRCUITOS DE USO FINAL	ML	1800,00	$ 11.257,00	$ 20.262.600,00	769,02	$ 8.656.858,14		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI PARA CCTV, INCLUYE CONECTORES	ML	4,00	$ 25.592,00	$ 102.368,00			8,00	$ 204.736,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PISO 180X60X90	UND	1,00	$ 1.654.363,00	$ 1.654.363,00	1,00	$ 1.654.363,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	$ 1.212.027,00	$ 1.212.027,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR PLASTICO	UND	2,00	$ 123.487,00	$ 246.974,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA VENTILADA PORTAEQUIPO 1UR	UND	2,00	$ 123.487,00	$ 246.974,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRADO FORTISWITCH 148 GIGABIT L2 + 24 PUERTOS	UND	1,00	$ 4.009.915,00	$ 4.009.915,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TPLINKSMB ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGA 12 PUERTOS L2+ CON 4 RANURAS SFP	UND	1,00	$ 3.103.720,00	$ 3.103.720,00				
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MULTITOMA DE 12 SERVICIOS NARANJA	UND	1,00	$ 331.803,00	$ 331.803,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD LONG= 2M CATEGORÍA 6	UND	34,00	$ 37.945,00	$ 1.290.130,00	4,00	$ 151.780,00		
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	130,70	$ 6.089,00	$ 795.832,30			19,60	$ 119.344,40
REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	22,00	$ 2.090,00	$ 45.980,00			125,70	$ 262.713,00
CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO	ML	2,00	$ 459.890,00	$ 919.780,00	2,00	$ 919.780,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 9	ML	61,05	$ 6.603,00	$ 403.113,15			58,75	$ 387.926,25
PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	18,00	$ 111.451,00	$ 2.006.118,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	UND	6,00	$ 22.377,00	$ 134.262,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	UND	6,00	$ 28.039,00	$ 168.234,00	5,00	$ 140.195,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	3,00	$ 210.206,00	$ 630.618,00				
PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	19,00	$ 61.713,00	$ 1.172.547,00	5,00	$ 308.565,00		
PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	5,00	$ 111.828,00	$ 559.140,00			6,00	$ 670.968,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ML	52,50	$ 29.963,00	$ 1.573.057,50	5,70	$ 170.789,10		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	46,50	$ 54.386,00	$ 2.528.949,00			19,32	$ 1.050.737,52
SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	2,00	$ 8.063,00	$ 16.126,00	2,00	$ 16.126,00		
SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	5,00	$ 25.275,00	$ 126.375,00	5,00	$ 126.375,00		
SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UND	22,00	$ 11.590,00	$ 254.980,00	19,00	$ 220.210,00		
ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	142,44	$ 29.930,00	$ 4.263.229,20			2,35	$ 70.200,81
PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	142,44	$ 64.066,00	$ 9.125.561,04	142,44	$ 9.125.561,04		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	ML	19,09	$ 45.172,90	$ 862.350,66			112,13	$ 5.065.237,28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	104,79	$ 75.583,00	$ 7.920.342,57			35,47	$ 2.680.929,01
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	307,63	$ 16.197,00	$ 4.982.683,11			45,91	$ 743.604,27
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	187,77	$ 17.400,00	$ 3.267.198,00	34,00	$ 591.600,00		

Página 2

CIELO RASO EN DRY WALL 1/2	M2	153,74	$ 79.552,00	$ 12.230.324,48	14,11	$ 1.122.478,72		
HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	UND	13,00	$ 249.175,00	$ 3.239.275,00	2,00	$ 498.350,00		
CERRADURA BAÑO	UND	5,00	$ 61.675,00	$ 308.375,00			6,00	$ 370.050,00
CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	6,00	$ 134.770,00	$ 808.620,00	4,00	$ 539.080,00		
ESPEJO 4 MM SIN BICEL	UND	4,50	$ 89.522,00	$ 402.849,00			3,50	$ 313.327,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	18,00	$ 127.366,00	$ 2.292.588,00	5,00	$ 636.830,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	10,59	$ 209.512,00	$ 2.218.732,08	10,59	$ 2.218.732,08		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	M2	31,77	$ 238.754,00	$ 7.585.214,58	27,35	$ 6.529.921,90		
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	14,00	$ 454.528,00	$ 6.363.392,00			12,80	$ 5.817.958,40

III. Se incluyen nuevos ítems de obra no propuestos inicialmente y quedan de la siguiente manera:

NP1	1.01.16	DESMONTE DE CIELO RASO EN GUADUA MAS MORTERO	M2		$ 17.772,00						56,27	$ 1.000.030,44
NP2	1.02.15	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3		$ 51.944,00						24,67	$ 1.281.406,54
NP3	1.04.15	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N5 E=12	M2		$ 51.835,00						48,62	$ 2.520.217,70
NP4	1.09.08	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML		$ 14.773,00						231,63	$ 3.421.869,99
NP5		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA UPVC 5.9X1.13 M	M2		$ 106.376,76						189,49	$ 20.157.013,12
NP6	1.01.34	DEMOLICIÓN DE PAÑETES	M2		$ 6.061,00						128,15	$ 776.717,15
NP7	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2		$ 30.781,00						237,72	$ 7.317.259,32
NP8	7.01.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UND		$ 23.591,00						20,00	$ 471.820,00
NP9	1.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA	M2		$ 48.225,00						59,22	$ 2.855.884,50
NP10	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M		$ 9.852,23						63,79	$ 628.473,75
NP11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	M2		$ 101.868,10						130,19	$ 13.262.207,94
NP12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC 1.05X0.60X2MM	ML		$ 76.950,84						10,60	$ 815.678,90
NP13	1.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALV. CAL. 22	ML		$ 117.117,01						10,60	$ 1.241.440,31
NP14		SUMIN ISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO MIBOREAL GRABADO	M2		$ 104.948,53						37,92	$ 3.979.648,26
NP15	1.10.19	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML		$ 11.347,81						7,00	$ 79.434,67
NP16		DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS	UND		$ 36.344,00						14,00	$ 508.816,00
NP17	1.15.06	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2		$ 348.017,13						8,00	$ 2.784.137,04
NP18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK 9UR	UND		$ 704.163,56						1,00	$ 704.163,56
NP19	1.09.10	ESTUCO BAJO PLACA	M2		$ 19.412,88						139,63	$ 2.710.668,26
NP20	1.15.15	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 346.624,00						2,61	$ 904.688,64

IV. Se presentan las cantidades exactas de cada una de las actividades que se han desarrollado a lo largo de la ejecución del contrato:

	CAPÍTULO 1.			**$ 11.932.189,86**		**$ 10.258.004,26**	**86,0%**
1				**$ 9.141.936,88**		**$ 7.467.751,28**	**81,7%**
1,1	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	14,45	$ 470.607,60	14,45	$ 470.607,60	5,1%
1,2	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	35,81	$ 483.184,33	35,81	$ 483.184,33	5,3%
1,3	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=10CM	M2	27,98	$ 1.544.719,84	27,98	$ 1.544.719,84	16,9%
1,4	DESMONTE VIDRIO	M2	28,78	$ 86.771,70	28,78	$ 86.771,70	0,9%
1,5	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	141,76	$ 1.674.185,60	0,00	$ -	0,0%
1,6	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2	131,28	$ 1.286.806,56	131,28	$ 1.286.806,56	14,1%
1,7	DESMONTE CUBIERTAS TEJA TERMOACUSTICA	M2	41,55	$ 483.891,30	41,55	$ 483.891,30	5,3%
1,8	DESMONTE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	M2	83,36	$ 504.911,52	83,36	$ 504.911,52	5,5%
1,9	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO E= 015 CM	M2	46,65	$ 629.448,45	46,65	$ 629.448,45	6,9%
1,10	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	86,04	$ 205.463,52	86,04	$ 205.463,52	2,2%
1,11	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	29,00	$ 58.870,00	29,00	$ 58.870,00	0,6%
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	139,42	$ 1.317.937,26	139,42	$ 1.317.937,26	14,4%
1,13	DEMOLICIÓN BALDOSA+MORTERO	M2	127,30	$ 395.139,20	127,30	$ 395.139,20	4,3%
	ÍTEMS NO PREVISTOS			**$ 2.790.252,98**		**$ 2.790.252,98**	**100,0%**
NP1	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE	M2	56,27	$ 1.000.030,44	56,27	$ 1.000.030,44	35,8%
NP2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	24,67	$ 1.281.406,54	24,67	$ 1.281.406,54	45,9%
NP16	DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS	UND	14,00	$ 508.816,00	14,00	$ 508.816,00	18,2%
	CAPÍTULO 2.			**$ 29.764.535,33**		**$ 26.594.015,99**	**89,3%**
2				**$ 29.764.535,33**		**$ 26.594.015,99**	**89,3%**
2,1	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa -(3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,04	$ 45.546,09	0,04	$ 45.546,09	0,15%
2,2	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa -(3000 PSI)	M3	0,31	$ 328.439,11	0,31	$ 328.439,11	1,10%
2,3	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	M2	80,16	$ 27.038.529,12	70,99	$ 23.946.686,87	80,45%
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	1,14	$ 898.339,38	1,14	$ 898.339,38	3,02%
2,5	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 240 Mpa	KG	84,91	$ 588.595,01	73,56	$ 509.917,92	1,71%
2,6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	69,82	$ 510.803,12	69,82	$ 510.803,12	1,72%
2,7	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	ML	5,70	$ 354.283,50	5,70	$ 354.283,50	1,19%
	CAPÍTULO 3.			**$ 12.557.648,86**		**$ 12.557.840,80**	**100,0%**
3				**$ 1.314.980,94**		**$ 1.315.172,88**	**100,0%**
3,1	MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS	M2	17,13	$ 1.314.980,94	17,13	$ 1.315.172,88	100,0%
	ÍTEMS NO PREVISTOS			**$ 11.242.667,92**		**$ 11.242.667,92**	**100,0%**
NP3	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N5 E=12	M2	48,62	$ 2.520.217,70	48,62	$ 2.520.217,70	22,4%
NP6	DEMOLICIÓN DE PAÑETES	M2	128,15	$ 776.717,15	128,15	$ 776.717,15	6,9%
NP7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	237,72	$ 7.317.259,32	237,72	$ 7.317.259,32	65,1%
NP10	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M	63,79	$ 628.473,75	63,79	$ 628.473,75	5,6%
	CAPÍTULO 4.			**$ 48.292.582,19**		**$ 40.328.456,27**	**83,5%**
4				**$ 23.222.565,36**		**$ 15.258.439,44**	**65,7%**
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
4,2	ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	1055,50	$ 17.905.544,41	899,46	$ 15.258.439,44	65,7%
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	38,43	$ 5.317.020,95	0,00	$ -	0,0%
	ITEMS NO PREVISTOS			**$ 25.070.016,83**		**$ 25.070.016,83**	**100,0%**
NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA UPVC 5.9X1.13 M	M2	189,49	$ 20.157.013,12	189,49	$ 20.157.013,12	80,4%
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA	M2	59,22	$ 2.855.884,50	59,22	$ 2.855.884,50	11,4%
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC 1.05X0.60X2MM	ML	10,60	$ 815.678,90	10,60	$ 815.678,90	3,3%
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALV. CAL. 22	ML	10,60	$ 1.241.440,31	10,60	$ 1.241.440,31	5,0%

Página 1

	CAPÍTULO 5.			**$ 41.872.126,57**		**$ 24.603.856,00**		**58,8%**
5				**$ 41.400.306,57**		**$ 24.603.856,00**		**59,4%**
5,1	S/I DE LUMINARIAS LED REDONDA 24W	UND	16,00	$ 1.459.232,00	0,00	$ -		0,0%
5,2	S/I DE LUMINARIAS EMERGENCIA	UND	4,00	$ 413.448,00	0,00	$ -		0,0%
5,3	S/I EXTRACTOR DE OLORES PARA BAÑO	UND	5,00	$ 474.940,00	0,00	$ -		0,0%
5,4	S/I DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	6,00	$ 429.204,00	0,00	$ -		0,0%
5,5	S/I DE INTERRUPTOR SENCILLO LEVITON COLOR BLANCO.	UND	14,00	$ 804.818,00	14,00	$ 804.818,00		1,9%
5,6	S/I DE INTERRUPTOR TRIPLE LEVITON COLOR BLANCO .	UND	1,00	$ 91.455,00	1,00	$ 91.455,00		0,2%
5,7	S/I DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X70 AMPERIOS 12 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TN1)	UND	1,00	$ 2.121.240,00	1,00	$ 2.121.240,00		5,1%
5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X50 AMPERIOS 4 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TR1)	UND	0,00	$ -	0,00	$ -		0,0%
5,9	S/I DE ACOMETIDAS A TABLEROS RED NORMAL EN CABLE SINTOX 90°C 600V 3X6 F + 1x6N + 1X8 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	19,90	$ 3.762.811,40	0,00	$ -		0,0%
5,10	S/I DE ACOMETIDAS RED REGULADA EN CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3X8 + 1X8 N + 1X10 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	19,01	$ 3.002.838,61	0,00	$ -		0,0%
5,11	S/I DE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO.	UND	31,00	$ 3.223.194,00	31,00	$ 3.223.194,00		7,8%
5,12	S/I DE TOMACORRIENTE GFCI COLOR BLANCO GRADO HOSPITALARIO.	UND	11,00	$ 1.443.057,00	11,00	$ 1.443.057,00		3,5%
5,13	S/I DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO.	UND	0,00	$ -	0,00	$ -		0,0%
5,14	S/I TUBERIA METALICA EMT 3/4" PARA USO FINAL	ML	351,10	$ 12.568.326,70	306,00	$ 10.953.882,00		26,5%
5,15	S/I CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR- LS CT #12 AWG PARA CIRCUITOS DE USO FINAL	ML	1030,98	$ 11.605.741,86	530,00	$ 5.966.210,00		14,4%
	ÍTEMS NO PREVISTOS			**$ 471.820,00**		**$ -**		**0,0%**
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UND	20,00	$ 471.820,00	0,00	$ -		0,00%
	CAPÍTULO 6.			**$ 16.205.416,86**		**$ 1.359.999,30**		**8,4%**
6				**$ 15.501.253,30**		**$ 1.359.999,30**		**8,8%**
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE RED INCLUYE CONECTOR RJ- 45	ML	83,15	$ 781.776,30	83,15	$ 781.776,30		5,0%
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE CÁMARA INCLUYE CONECTOR RJ 45	ML	61,50	$ 578.223,00	61,50	$ 578.223,00		3,7%
6,3	S/I DE BANDEJA CABLOFIL ELECTROZINCADO 300MM X 54MM PARA ENERGIA NORMAL, ILUMINACIÓN Y COMUNICACIONES.	ML	0,00	$ -	0,00	$ -		0,0%
6,4	S/I DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 8 PARA ATERRIZAJE DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL.	ML	0,00	$ -	0,00	$ -		0,0%
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6	UND	12,00	$ 970.092,00	0,00	$ -		0,0%
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN WIFI ROMPE MUROS	UND	0,00	$ -	0,00	$ -		0,0%
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TP-LINK VIGI C400HP-2.8 - 3MP - DOMO - LENTE FIJO	UND	6,00	$ 1.697.886,00	0,00	$ -		0,0%
6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO NVR1016H 16 CANALES CON DISCO DURO 1 TB.	UND	1,00	$ 876.409,00	0,00	$ -		0,0%
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI PARA CCTV, INCLUYE CONECTORES	ML	12,00	$ 307.104,00	0,00	$ -		0,0%
6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PISO 180X60X90	UND	0,00	$ -	0,00	$ -		0,0%
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	$ 1.212.027,00	0,00	$ -		0,0%
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR PLASTICO	UND	2,00	$ 246.974,00	0,00	$ -		0,0%
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA VENTILADA PORTAEQUIPO 1UR	UND	2,00	$ 246.974,00	0,00	$ -		0,0%
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRADO FORTISWITCH 148 GIGABIT L2 + 24 PUERTOS	UND	1,00	$ 4.009.915,00	0,00	$ -		0,0%
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TPLINKSMB ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGA 12 PUERTOS L2+ CON 4 RANURAS SFP	UND	1,00	$ 3.103.720,00	0,00	$ -		0,0%
6,16	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MULTITOMA DE 12 SERVICIOS NARANJA	UND	1,00	$ 331.803,00	0,00	$ -		0,0%
6,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD LONG= 2M CATEGORÍA 6	UND	30,00	$ 1.138.350,00	0,00	$ -		0,0%
	ITEMS NO PREVISTOS			**$ 704.163,56**		**$ -**		**0,0%**
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK 9UR	UND	1,00	$ 704.163,56	0,00	$ -		0,0%
	CAPÍTULO 7.			**$ 1.223.869,70**		**$ 1.223.869,70**		**100,0%**
7				**$ 1.223.869,70**		**$ 1.223.869,70**		**100,0%**
7,1	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	150,30	$ 915.176,70	150,30	$ 915.176,70		74,8%
7,2	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	147,70	$ 308.693,00	147,70	$ 308.693,00		25,2%
7,3	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO	ML	0,00	$ -	0,00	$ -		0,0%

Página 2

	CAPÍTULO 8.			**$ 3.705.756,90**		**$ 3.075.138,90**	**83,0%**
8				**$ 3.705.756,90**		**$ 3.075.138,90**	**83,0%**
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	ML	6,50	$ 115.680,50	6,50	$ 115.680,50	3,1%
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =1" RDE 21 E.L	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =3/4" RDE 21 E.L	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 9	ML	119,80	$ 791.039,40	119,80	$ 791.039,40	21,3%
8,5	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	18,00	$ 2.006.118,00	18,00	$ 2.006.118,00	54,1%
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	UND	6,00	$ 134.262,00	6,00	$ 134.262,00	3,6%
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	UND	1,00	$ 28.039,00	1,00	$ 28.039,00	0,8%
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	3,00	$ 630.618,00	0,00	$ -	0,0%
	CAPÍTULO 9.			**$ 11.433.952,92**		**$ 8.220.906,92**	**71,9%**
9				**$ 11.433.952,92**		**$ 8.220.906,92**	**71,9%**
9,1	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	14,00	$ 863.982,00	14,00	$ 863.982,00	7,6%
9,2	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	11,00	$ 1.230.108,00	11,00	$ 1.230.108,00	10,8%
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE_PVC_D=2"	ML	46,80	$ 1.402.268,40	46,80	$ 1.402.268,40	12,3%
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE_PVC_D=4"	ML	65,82	$ 3.579.686,52	65,82	$ 3.579.686,52	31,3%
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
9,6	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UND	3,00	$ 34.770,00	3,00	$ 34.770,00	0,3%
9,8	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	UND	10,00	$ 369.210,00	10,00	$ 369.210,00	3,2%
9,9	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	2,00	$ 611.062,00	2,00	$ 611.062,00	5,3%
9,10	REVENTILACION PVC 3"	ML	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	4,00	$ 129.820,00	4,00	$ 129.820,00	1,1%
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	5,00	$ 2.935.170,00	0,00	$ -	0,0%
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)	UND	2,00	$ 277.876,00	0,00	$ -	0,0%
	CAPÍTULO 10.			**$ 34.203.932,14**		**$ 31.347.489,86**	**91,6%**
10				**$ 20.862.289,53**		**$ 18.005.847,25**	**86,3%**
10,1	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	144,79	$ 4.333.430,02	144,79	$ 4.333.430,02	20,8%
10,2	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	ML	131,22	$ 5.927.587,94	102,22	$ 4.617.573,84	22,1%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	140,26	$ 10.601.271,58	119,80	$ 9.054.843,40	43,4%
	ITEMS NO PREVISTOS			**$ 13.341.642,61**		**$ 13.341.642,61**	**100,0%**
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	M2	130,19	$ 13.262.207,94	130,19	$ 13.262.207,94	99,4%
NP15	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	7,00	$ 79.434,67	7,00	$ 79.434,67	0,6%
	CAPÍTULO 11.			**$ 11.823.755,37**		**$ 7.471.139,89**	**63,2%**
11				**$ 8.401.885,38**		**$ 4.049.269,90**	**48,2%**
11,1	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	353,54	$ 5.726.287,38	250,00	$ 4.049.269,90	48,2%
11,2	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	153,77	$ 2.675.598,00	0,00	$ -	0,0%
	ITEMS NO PREVISTOS			**$ 3.421.869,99**		**$ 3.421.869,99**	**100,0%**
NP4	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	231,63	$ 3.421.869,99	231,63	$ 3.421.869,99	100,0%
	CAPÍTULO 12.			**$ 25.892.053,96**		**$ 13.818.466,19**	**53,4%**
12				**$ 15.512.911,76**		**$ 11.107.845,76**	**71,6%**
12,1	CIELO RASO EN DRY WALL 1/2	M2	139,63	$ 11.107.845,76	139,63	$ 11.107.845,76	71,6%
12,2	HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	UND	11,00	$ 2.740.925,00	0,00	$ -	0,0%
12,3	CERRADURA BAÑO	UND	11,00	$ 678.425,00	0,00	$ -	0,0%
12,4	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	2,00	$ 269.540,00	0,00	$ -	0,0%
12,5	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	UND	8,00	$ 716.176,00	0,00	$ -	0,0%
	ITEMS NO PREVISTOS			**$ 10.379.142,20**		**$ 2.710.620,43**	**26,1%**
NP15	SUMIN ISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO MIBOREAL GRABADO	M2	37,92	$ 3.979.648,26	0,00	$ -	0,0%
NP17	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2	8,00	$ 2.784.137,04	0,00	$ -	0,0%
NP19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	2,61	$ 904.688,64	0,00	$ -	0,0%
NP20	ESTUCO BAJO PLACA	M2	139,63	$ 2.710.668,26	139,63	$ 2.710.620,43	299,6%

Página 4
Página 4

	CAPÍTULO 13.			**$ 14.892.401,08**		**$ -**	**0,0%**
13				**$ 14.892.401,08**		**$ -**	**0,0%**
13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	13,00	$ 1.655.758,00	0,00	$ -	0,0%
13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	M2	4,42	$ 1.055.292,68	0,00	$ -	0,0%
13,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	26,80	$ 12.181.350,40	0,00	$ -	0,0%
	CAPÍTULO 14.			**$ 1.779.369,00**		**$ -**	**0,0%**
14				**$ 1.779.369,00**		**$ -**	**0,0%**
14,1	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	251,75	$ 1.779.369,00	0,00	$ -	0,0%

4. CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS SENTAVOS M/CTE ($ 345.253.467,96)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS SENTAVOS M/CTE ($ 345.253.467,96)

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

- **ANTICIPO:** N/A
- **ACTAS PARCIALES:** N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

- **VALOR EJECUTADO:** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($ 235.116.939,30)

- **VALOR POR EJECUTAR:** CIENTO DIEZ MILLONES CIENTRO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VENTIOCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 110.136.528,66)


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

- **VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (**$ 345.253.469,96)
- **VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN:** N/A

- **VALOR DEL CONTRATO CON REAJUSTE:** N/A

- **VALOR TOTAL EJECUTADO:** ($ 235.116.939,30)
- **VALOR NO EJECUTADO:** ($ 110.136.528,66)

No siendo más el objeto de la presente solicitud, se firma.



EINER RIVERA GOMEZ
CONTRATISTA