CONSORCIO DOTACIÓN SENA 2025.

Neiva, 10 de octubre de 2025

SENA - CFP 419116
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 41-1-2025-007053
10/10/2025 3:14:05 p. m.
Destinatario: _____

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
GRUPO CONTRATACIÓN B Y S
Atn: Andrea Melisa Vásquez Riascos
Seccional Huila
Campoalegre

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo contractual – Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8029487

Referencia: Contrato de suministro, dotación e instalación del complejo de containers para la modernización tecnológica relacionada con proyectos de innovación del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Competitividad nacional – Regional Córdoba, Ciénaga de Oro – Lote 1.

El suscrito, JHON FARID MÉNDEZ LUGO, en calidad de representante legal del Consorcio Dotación SENA 2025, identificado con NIT 9019611214, respetuosamente me permito solicitar prórroga del plazo contractual hasta el día 15 de diciembre de 2025, con fundamento en las siguientes consideraciones:

La presente solicitud de prórroga se fundamenta en el retraso ineludible de las actividades críticas del contrato, ocasionado por condiciones climáticas adversas que han afectado de manera significativa la zona de ejecución (Vía Ciénaga de Oro – Cereté). Estas circunstancias, ajenas a nuestra voluntad, se configuran como hechos de fuerza mayor, al tratarse de eventos imprevisibles e irresistibles que han alterado el desarrollo normal del proyecto.

1.1 Afectación por Condiciones Climáticas Adversas

Como fue informado oportunamente mediante el correo que enviamos el 14 de agosto de 2025, pusimos en conocimiento de la entidad que las obras venían presentando retrasos debido a las lluvias registradas en la zona de ejecución. Durante el período inicial del contrato, documentamos más de quince (15) días con lluvias de intensidad variable,

distribuidas a lo largo del cronograma. Aunque no se trató de una temporada de lluvias continuas, la frecuencia e intensidad de las precipitaciones superaron lo esperado para esta época del año, generando afectaciones técnicas que comprometieron el avance normal de la implantación de los ambientes no convencionales.

Impactos observados:

Imposibilidad de ejecutar trabajos críticos: Las labores de adecuación del terreno para la ubicación de los pedestales, requieren condiciones de baja humedad para garantizar una compactación adecuada y un asentamiento seguro. Las lluvias registradas impidieron realizar dichas actividades críticas de soporte para la implantación en los tiempos previstos, obligando a suspender temporalmente estas actividades.

Alteración de las condiciones del terreno: La saturación hídrica acumulada generó un aumento significativo en la humedad del suelo, reduciendo su capacidad portante. Esta situación comprometió la estabilidad proyectada para la instalación de las zapatas y pedestales que sostienen el complejo modular de containers, cuya instalación exige una base firme, nivelada y técnicamente confiable.

1.2 Necesidad de Refuerzo Estructural No Prevista

Como consecuencia directa de las condiciones del terreno deterioradas por las lluvias, nos vimos en la obligación técnica de revisar y reforzar las estructuras en las bases de soporte de los contenedores.

Fue necesario implementar un diseño de soporte modificado, que implicó el uso de materiales adicionales, modificación de los pedestales y, en algunos sectores, el empleo de elementos de refuerzo o mejoramiento del suelo, con el fin de compensar la baja capacidad de soporte generada por la saturación del suelo.

Esta necesidad técnica sobrevenida no estaba contemplada en la programación inicial del contrato y requirió tiempo adicional no solo para ejecutar las actividades de refuerzo. Este proceso, además, se ha visto ralentizado por la persistencia de la humedad ambiental en la zona de intervención.

1.3. Afectación por Bloqueos Viales y Retrasos Logísticos de Terceros

Adicionalmente a las condiciones climáticas, la ejecución del Contrato se ha visto afectada por la volatilidad logística generada por eventos de orden público nacional, específicamente los bloqueos viales y los paros de gremios de transportadores de carga, que se han presentado de forma recurrente en Colombia durante el período contractual.

CONSORCIO **CONSORCIO DOTACIÓN SENA 2025.**

BLOQUEOS VIALES (Gremios)Julio 2025 (Paro Arrocero):Vías en Córdoba (La Mojana, San Jorge, Sucre).**Bloqueos** que afectan el transporte de carga en corredores estratégicos de la Costa Norte, incluyendo Tolima, **Córdoba** y Sucre.

Estos bloqueos, ajenos a la gestión del Consorcio y calificados como Fuerza Mayor o Caso Fortuito, generaron represamiento y retrasos en el transporte de materiales críticos y equipos de dotación fabricados fuera de la zona de ejecución. A demás se comprometió la llegada de insumos esenciales para el desarrollo de actividades, impactando directamente el flujo normal de las mismas y contribuyendo a la necesidad de extender el plazo para garantizar el suministro y la instalación completa.

Solicitud y Conclusión

Con base en los argumentos técnicos y la demostración de la afectación por causas de Fuerza Mayor (clima y logística), solicitamos formalmente:

Aprobar la prórroga del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8029487.
Extender el plazo de ejecución por 49 días calendario adicionales.
Establecer la nueva fecha de terminación del Contrato hasta el 30 de noviembre de 2025.

https://caracol.com.co/2025/07/13/alerta-maxima-en-cordoba-y-sucre-por-crecientes-subitas-y-deslizamientos-de-tierra/?utm_source=chatgpt.com

Atentamente,



JHON FARID MENDEZ LUGO
NIT: 7.707.789-3
Dirección de correo: Cra 5 # 10-41
Dirección electrónica:
gerencia@pcexpert-online.com
Teléfono: 3204932329