enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:25 de agostio del 2025

PERIODO DEL INFORME: 01 de agostio al 25 de agostio del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATO O CONVENIO MARCO: 223004

CLIENTE: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

DATOS BASICOS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISION (INTERVENTORIA)

NUMERO DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISION: 2240120

OBJETO CONTRACTUAL:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESCOR R 2023
PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DIAS
FECHA DE INICIO:	29 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGAS (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	NO APLICA
SUSPENSIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	Suspension No. 01: 45 DIAS- Suscrita el 28 de diciembre del 2024 Prorroga de la suspension No.01: 03 MES- Suscrita el 10 de febrero del 2025. Suspension No. 02: 02 MESES- 09 de mayo del 2025 la suspension No. 02: 03 MESES- Suscrita el 10 de julio del 2025.
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 385.116.628,32
ADICIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y VALOR):	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$ 385.116.628,32
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	29 de diciembre del 2025
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	66
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	66

Prorroga de

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

DENOMINACION DE LA ETAPA:	EN SUSPENSION
VALOR DE LA FASE O ETAPA	$ 282.418.860,77
PLAZO DE EJECUCION:	SETENTA Y CNCO (75) DIAS
FECHA DE INICIO:	13 de octubre del 2025
FECHA DE TERMINACION:	29 de diciembre del 2025
FECHA INICIO ESTIMADA SIGUIENTE ETAPA:	13 de octubre del 2025

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISION

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 385.116.628,32
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 102.697.767,55
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 282.418.860,77
% EJECUCIÓN FINANCIERA	26,66%

RELACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO

	POLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada							
Cumplimiento particular	NB-100330149	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 12/11/2025	$ 115.534.988,70	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Cumplimiento particular	NB-100330149	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 14/03/2028	$ 38.511.662,90	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Cumplimiento particular	NB-100330149	SEGUROS MUNDIAL	calidad del servicio	00:00 Horas Del 15/03/2025 hasta 24:00 Horas Del 14/03/2028	$ 115.534.988,70	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	Amparo basico, predios, labores y operaciones	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	Contratistas y subcontratistas	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	R.C. Cruzada	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024

VISITAS TECNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA: NO APLICA

PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA: NO APLICA

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

Foto 1. ***Foto 2.***

ESTA EN SUSPENSION Y NO SE A VISITADO EL PROYECTO

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA: NO APLICA

ASUNTO: NO APLICA

PARTICIPANTES:

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: NO APLICA

FECHA:

ASUNTO:

PARTICIPANTES:

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

Link Drive con las actas de reunión del periodo:

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL		**INFORMES SEMANALES**	
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	**PERIODO INFORME APROBADO**	**CONSECUTIVO INFORME MENSUAL**	**PERIODO INFORME APROBADO**
Numero 1	Del 29 de julio al 31 de agosto del 2024	Numero 14	Del 28 de octubre al 03 de noviembre del 2024
Numero 2	Del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024	Numero 15	Del 04 de noviembre al 10 de noviembre del 2024
Numero 3	Del 01 de octubre al 31 de octubre del 2024	Numero 16	Del 11 de noviembre al 17 de noviembre del 2024
Numero 4	Del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2024	Numero 17	Del 18 de noviembre al 24 de noviembre del 2024
Numero 5	Del 01 de diciembre al 28 de diciembre del 2024	Numero 18	Del 25 de noviembre al 01 de diciembre del 2024

OBSERVACIONES: Se reportan los ultimos cinco informes semanales

LINK DRIVE APROBACIÓN INFORMES: INFORME MENSUALES INFORMES SEMANALE

RELACION DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS			
FECHA	**RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISION

ENTerritorio S.A. esta en proceso de contratacion del nuevo contratista de obras para la terminacion satisfactoria del proyecto, debido a que el anterior contratista de obras solicito terminacion anticipada, lo cual se le concedio desde ENTerritorio S.A. desde el 12 de marzo del 2025.

Elaboró:

Nombre: LUIS JOSE GIRALDO M.
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Edgar Andres Montaño Hoyos	
Apoyo Financiero		
Apoyo Juridico	Ana Milena Potes Mazuera	
Apoyo Social (cuando aplique)		
Apoyo Ambiental (cuando aplique)		