Ingeniero
**JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO**
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO. |
| **Periodo:** | ENERO 2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 3762 del 26 de noviembre de 2021 |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** LLANO GRANDE, BUENAVISTA, GUAYABITO – LA QUEBRADA, **MARMATO.**

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 5,25 Km.

# 1. CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO NO.** | CONVENIO 1470-2021 MARMATO CALDAS– CONTRATO DE OBRA LP-001-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS SAS | NIT: | 810.005.652-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | RL. JUAN DAVID MARTINEZ GARCIA | | |
| **OBJETO CONVENIO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARMATO DEPARTAMENTO DE CALDAS – COLOMBIA RURAL. | | |
| **OBJETO CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA TIPO INVIAS EN LAS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SIGUIENTES VÍAS RURALES; EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, BUENAVISTA, GUAYABITO – LA QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE MARMATO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1470 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. | | |
| **FECHA DE INICIO CONVENIO:** | 29 DE OCTUBRE DE 2021 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **FECHA DE INICIO CONTRATO:** | 01 DE AGOSTO DE 2022 | | |
| **VALOR INICIAL CONVENIO:** | $ 900.000.000,00 | | |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $883.895.689,00 | | |
| **VALOR ADICIONES CONVENIO:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN 2:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $883.895.689,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | … | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0 | | |
| **PLAZO INICIAL CONVENIO:** | 31 de julio de 2022 | | |
| **PLAZO INICIAL CONTRATO:** | 31 de diciembre 2022 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS CONVENIO:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 31 de marzo de 2023 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN CONVENIO:** | 31 de diciembre 2022 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO:** | 31 de marzo de 2023 | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP No. 212-2022 | 2022 | -- | | $ 883.895.689,00 | $0 | $ 883.895.689,00 |
| TOTAL | | | | $ 883.895.689,00 | $0 | $ 883.895.689,00 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N. A | N. A | N. A | N. A |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. _6_ de fecha 30 de enero, para el periodo ENE-2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $883.895.689,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $588.166.957,93 | 67,33% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $151.576.457,64 | 17,35% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | ... | ... |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $151.576.457,64 | 17,35% |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | ... |
| **Amortizado** | ... |

| | |
|---|---|
| **Saldo** | **...** |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 67,33%
Meta física ejecutada %: 17,35%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** __/__/_____

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento<br>NOMBRE: Aseguradora solidaria de Colombia | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del contrato | $88.389.568,90 | 580-47-994000073275 | 24-06-2022 | 24-03-2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones. | $176.779.137,80 | 580-47-994000073275 | 24-06-2022 | 24-11-2025 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $265.168.706,70 | 580-47-994000073275 | Acta de inicio | Vigencia 5 años |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | $200.000.000 | 580-74-994000020417 | 24-06-2022 | 24-11-2022 |
| | | | | |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 2245 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL SRT | NIT: | 804.001.735-6 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INTEGRADO POR INTERPRO S.A.S CON NIT. 804.001.735-6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 95% Y PROCONSULTING S.A.S CON NIT. 900.986.020-3 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 5% | | |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 3". | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 08/07/2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $601.962.209,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $0 | | |
| **ADICIÓN 2:** | N.A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $601.962.209,00 | | |
| **ANTICIPO** | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $0 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 07 de enero del 2023 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 4 meses 23 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 31 de mayo del 2023 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | N.A | | |
| **PRÓRROGA 3:** | N.A | | |
| **PRÓRROGA 4:** | N.A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 de mayo del 2023 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP 132121 | 2021 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 228.000.000 | ... | $ 228.000.000 |
| CDP 132121 | 2021 | 54 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 14.000.000 | ... | $ 14.000.000 |
| CDP 10421 | 2022 | 54 | C-2402-0600-0012 | $ 359.962.209 | ... | $ 359.962.209 |

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 1 | N.A | N.A | N.A | N.A |

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 6 De fecha 30 de enero de 2023 para el período ENE-2022 el contrato reporta un avance de 60,29% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $427.284.841,00 (62,66%)
Total, inversión ejecutada: $411.127.616,00 (60,29%)

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A |

## 2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| **CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>SEGUROS DEL ESTADO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $60.196.220,90 | 14-44-101143354<br>Anexo 1 | 28-12-2021 | 30-12-2022 |
| Buen Manejo Anticipo | $252.925.298,00 | 14-44-101143354<br>Anexo 1 | 28-12-2021 | 30-12-2022 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $120.392.441,80 | 14-44-101143354<br>Anexo 1 | 28-12-2021 | 30-06-2025 |
| Calidad del Servicio | $180.588.662,70 | 14-44-101143354<br>Anexo 1 | 28-06-2022 | 28-06-2027 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** __/__/_____
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

## 2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | … | … | … | … |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

**Actividades de Obra acumuladas al mes de enero de 2023:**

El contrato de obra tiene un avance ejecutado en el mes de enero del 17,35% con respecto a un 67,33% programado.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al contrato derivado del convenio 1470-2021.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



**LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO**
**T.P 0708-0906 CPITV**
SUPERVISORA DEL CONVENIO