Ingeniero
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 1949-2021 A CARGO.
Periodo:	01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2610 del 01 de agosto de 2023

Respetados Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 1) Supia-Bajo Obispo-Alto Obispo-La Quiebra 2) Supia-Murillo-La Loma-Arcón-San Joaquín 3) La Loma-Pasmin.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA Y/O CONVENIO NO.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1949-2021		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUPIA DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO CONVENIO:	08 de marzo de 2022	SVR 12096 08/03/2022	SVR
VALOR INICIAL CONVENIO:	$ 1.125.000.000,00		

VALOR ADICIONES CONVENIO:	N/A
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 1.125.000.000,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL CONVENIO:	31 de diciembre de 2022
TOTAL PRÓRROGAS CONVENIO:	1
PRÓRROGA 1:	31 de diciembre 2023
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN CONVENIO:	31 de diciembre 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
966021	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 356.250.000,00	$ 356.250.000,00	$0.00
966021	2021	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 18.750.000,00	$ 18.750.000,00	$0.00
479022	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 712.500.000,00	$ 712.500.000,00	$0.00
479022	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 37.500.000,00	$ 37.500.000,00	$0.00
TOTAL				$ 1.125.000.000,00	$ 1.125.000.000,00	$0.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N. A	N. A	N. A	N. A

Acta de Ajuste ___ No.	N. A	N. A	N. A	N. A

1.4. **AVANCE DEL CONVENIO**

Según el informe de interventoría No. __ de fecha, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.125.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.125.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.125.000.000,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.125.000.000,00	100%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	...
Amortizado	...
Saldo	...

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/12/2022	73	PRORROGA MODIFICACION	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
…	…	…	…
…	…	…	…

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

...	...	...	...
...	...	...	...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1074 DE 2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	NIT:	901598180-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, sociedad identificada con el NIT. 802.024.876-8, con un porcentaje de participación del 50%, y INGENIERIA MASTER SAS, sociedad identificada con el NIT. 900.915.689-6, con un porcentaje de participación del 50%.			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13.			
FECHA DE INICIO:	15/11/2022	SVR 70070 15/11/2022	SVR	
VALOR INICIAL:	$1.075.615.653,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN N:	N.A			
VALOR ACTUAL:	$1.075.615.653,00			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	0			
PLAZO INICIAL:	31 de julio del 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	2			
PRÓRROGA 1:	31 de octubre de 2023			

PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de octubre de 2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
144923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 885.615.653,00	$ 412.198.714.60	$ 473.416.938.40
969122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 190.000.000,00	$ 190.000.000,00	$ 0.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 2.633.240,00	$ 500.315,00	N/A	$ 3.133.555,60
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 18.155.000,00	$ 3.449.450,00	N/A	$ 21.604.450,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$23.943.000,00	$4.549.170,00	N/A	$28.492.170,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$36.025.200,00	$6.844.788,00	N/A	$42.869.988,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$38.358.000,00	$7.288.020,00	N/A	$45.646.020,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$53.009.500,00	$10.071.805,00	N/A	$63.081.305,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$64.505.400,00	$12.256.026,00	N/A	$76.761.426,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$89.130.000,00	$16.934.700,00	N/A	$106.064.700,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$89.130.000,00	$16.934.700,00	N/A	$106.064.700,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$91.160.000,00	$17.320.100,00	N/A	$108.480.400,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 10 De fecha 31 de agosto de 2023 para el período agosto-2023 el contrato reporta un avance de 53.51% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO MAYO**

Total, inversión programada: $ 602.198.714.60 (53.51%)
Total, inversión ejecutada: $ 602.198.714.60 (53.51%)

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/07/2023	37	Prorroga No 1	Aprobada
31/10/2023	56	Prorroga No 2	Aprobada

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO** **SEGUROS MUNDIAL** **Póliza de seguro de cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Seriedad de la oferta	$428.816.491.00	BQ-100050553 Anexo 0	04-02-2022	04-05-2022

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO** **SEGUROS MUNDIAL** **Póliza de seguro de cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Seriedad de la oferta	$428.816.491.00	BQ-100050553 Anexo 1	04-05-2022	04-08-2022

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO** **SEGUROS DEL ESTADO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$107.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 3	08-07-2022	31/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$180.775.740,00	BQ-100050553 Anexo 3	08-07-2022	31/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$215.123.130,60	BQ-100050553 Anexo 3	08-07-2022	31/07/2026
Calidad del Servicio	$322.684.695.90	BQ-100050553 Anexo 3	31-07-2023	31-07-2023

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO** **SEGUROS DEL ESTADO** **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$107.561.565,30	BQ-100050553 Anexo 4	01-08-2023	05/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$180.775.740,00	BQ-100050553 Anexo 4	01-08-2023	05/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$215.123.130,60	BQ-100050553 Anexo 4	01-08-2023	31/10/2026
Calidad del Servicio	$322.684.695.90	BQ-100050553 Anexo 4	31-10-2023	31-10-2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/07__/_2023____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/08/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	...	...	...

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	…	…	…

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Actividades de Obra derivada del convenio acumuladas al mes de agosto de 2023:

Durante el periodo DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, el contratista de obra continua con un proceso efectivo de las actividades de obra logrando la ejecución de 0.806 km totales de placa huella y completando al 100% la actividad constructiva de 1 alcantarilla, sin embargo, y de acuerdo con el flujo de inversión del contratista el atraso actual corresponde a (-30,07%) con una inversión programada de (98,20%) que corresponde a ($1.063.019.206,75) vs una inversión ejecutada de ($737.496.916,57) que corresponde con el (68.13%) observando que el ritmo de obra en el periodo de reporte fue acorde esta interventoría está a la espera de que el contratista logre mitigar el atraso presentado en el próximo periodo de reporte.

Durante el periodo DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, el contratista de obra continua con un proceso efectivo de las actividades de obra logrando la ejecución de 0.806 km totales de placa huella y completando al 100% la actividad constructiva de 1 alcantarilla, sin embargo, y de acuerdo con el flujo de inversión del contratista el atraso actual corresponde a (-30,07%) con una inversión programada de (98,20%) que corresponde a ($1.063.019.206,75) vs una inversión ejecutada de ($737.496.916,57) que corresponde con el (68.13%) observando que el ritmo de obra en el periodo de reporte fue acorde esta interventoría está a la espera de que el contratista logre mitigar el atraso presentado en el próximo periodo de reporte.



Murillo 1 tramo 1: Se funde concreto ciclópeo central del PR0+0,05 al PR0+0,058, se funden placa huellas, cunetas y bordillos del PR0+0,05 al PR0+0,0626



Murillo 1 tramo 1: Finalizado longitud final 62,65 metros



Tramo la concentración, compromiso de inicio 14 de agosto de 2023.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Se realizo visita de supervisión a las obras derivadas del convenio en el mes de agosto del 2023.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO
T.P 0708-0906 CPITV
SUPERVISORA DEL CONVENIO