San Andres – Santander., Fecha: 08 de octubre de 2024

ACTA DE RECORRIDO DE OBRA No : 01

REFERENCIA: **CONTRATO 285 DE 2013 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PARA ATENDER LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA MÁLAGA (PR0+000) – LOS CUROS (PR113+000) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER: 1). PUENTE VEHICULAR LA JUDÍA (ABSCISA K79+630 Y K79+758); 2) PUENTE VEHICULAR SITIO CRITICO 43 (ABSCISA K29+720 Y K30+090) -3) PUENTE VEHICULAR HISGAURA (ABSCISA K45+630 Y K47+110).**

Asunto: **Finalización de actividades en Puente Hisgaura de acuerdo al cronograma remitido mediante comunicado FA 24-1-003-BOG de fecha 25 de abril de 2024.**

OBSERVACIONES: Informe observaciones INVIAS NACIONAL - INFORME PERICIAL CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES -

SE REALIZA RECORRIDO EN EL PUENTE HISGAURA PARA VERIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Construccion de Juntas Cada Seccion, en zona perimetral izquierda y derecha del puente y Sello de fisuras presentes.

Actividad Finalizada - Sin observaciones por parte de la Administracion VIAL - GRUPO 1 - SANTANDER - INVIAS - se recibe a satisfacción

- Suministro e Instalación de Banda Hypalon SIKA DUR - combiflex para impostas metalica

Actividad Finalizada - Sin observaciones por parte de la Administracion VIAL - GRUPO 1 - Santander - INVIAS - Se recibe a Satisfacción

Calle 99 N° 14-49 Piso 4 Torre EAR
Bogotá Colombia
Tel. Fax: +57 (1) 7442320

NELSON CORTES
DIRECTOR PROYECTOS SACYR

AMV G1 Santander
Jose Luis Valderrama

Scanned with CamScanner

• Corte y recubrimiento con mortero estructural del sistema Antilevantamiento - Topes sismicos - Galeria de amortiguadorias
• Actividad Finalizada - Sin observaciones por parte de la Administracion Vial - Grupo 1 - Santander - Invias Se recibe a satisfaccion

• Reparación de Fisura en muro - Galeria de amortiguadores

• Actividad Finalizada - sin observaciones por parte de la administracion Vial - Grupo 1 - Santander - INVIAS - Se recibe a Satisfaccion.

• Reparación de bermpiera esquina con mortero Estructural Galeria de amortiguadores)
• Actividad finalizada - Sin observaciones por parte de la administracion vial - Grupo 1 - santander - Invias - Se recibe a Satisfaccion.

• Limpieza y destaponamiento de lloraderos destruidos (Asfalto)
- Se realiza la limpieza de lloraderos encontrando - Residuos plasticos piedras, Arena (No se encontro Asfalto o Concreto)
Actividad finalizada - Se recibe a Satisfaccion por parte del ADM VIAL. Grupo 1 - SANTANDER - INVIAS
• Suministro e Instalacion de hypalon - Sika dur Combiflex para reparación de una filtracion en un Capuchon de tirante.
• Actividad finalizada - sin observaciones por parte del administrador vial Grupo 1 - santander - invias - Se recibe a Satisfaccion.

• Oxidación puntual en barandas peatonales y Vehiculares Zona de uniones, Fijaciones y Soldadura)

Actividad en Ejecucion - de momento Sin observaciones con Avance Significativo Con respecto al cronograma.

• Instalacion de tuberia en baranda Peatonal Acceso Estribo San Andres
Actividad en Ejecucion - de momento sin observaciones con Avance Significativo con respecto al cronograma

Calle 99 N° 14-49 Piso 4 Torre EAR
Bogotá Colombia
Tel. /Fax: +57 (1) 7442320

NELSON A CORTES M
DIRECTOR PROYECTOS SACYR

AMV 61 Santander
Doc Luis Valdemeras

Scanned with CamScanner

- Capacitación de personal Sobre Mantenimiento del Puente Hangar.
- El administrador Vial Grupo 1 -Santander -INVIAS informa que remitira el nombre - cargo y correo electronico de los participantes en la semana del 15 de octubre al 18 de octubre 2024

Dicha capacitacion se dara Virtual por la plataforma TEAMS.

posteriormente se definirá la fecha de la Capacitacion

Nelson Alberto Cortes Maldonado
DIRECTOR PROYECTOS SACYR.

Ing. Jose Luis Valderrama
ADMINISTRADOR VIAL
GRUPO 1 - SANTANDER -INVIAS
CONSORCIO DATAR 24.

DIRECTOR TERRITORIAL
SANTANDER (E)
Ing. Oscar Patiño Bustamante

Scanned with CamScanner