Scanned with CamScanner

San Andres – Santander., Fecha: 08 de octubre de 2024

ACTA DE RECORRIDO DE OBRA No : 01

REFERENCIA: **CONTRATO 285 DE 2013 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PARA ATENDER LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA MÁLAGA (PR0+000) – LOS CUROS (PR113+000) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER: 1). PUENTE VEHICULAR LA JUDÍA (ABSCISA K79+630 Y K79+758); 2) PUENTE VEHICULAR SITIO CRITICO 43 (ABSCISA K29+720 Y K30+090) -3) PUENTE VEHICULAR HISGAURA (ABSCISA K45+630 Y K47+110).**

Asunto: **Finalización de actividades en Puente Hisgaura de acuerdo al cronograma remitido mediante comunicado FA 24-1-003-BOG de fecha 25 de abril de 2024.**

OBSERVACIONES: Informe observaciones INVIAS NACIONAL - INFORME PERICIAL CONSULTORES ESTRUCTURALES.

SE REALIZA RECORRIDO EN EL PUENTE HISGAURA PARA VERIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Construcción de Juntas Cada Seccion, en Zona peatonal izquierda y derecha del puente y Sello de fisuras presentes.

Actividad Finalizada - Sin observaciones por parte de la Administracion VIAL - GRUPO 1 - SANTANDER - INVIAS - Se recibe a Satisfacción

- Suministro e Instalación de Bordo. Hypalon SIKA DUR - combiflex para impacto metalica

Actividad Finalizada - Sin observaciones por parte de la Administracion VIAL - GRUPO 1 - Santander - INVIAS - Se recibe a Satisfacción

Calle 99 N° 14-49 Piso 4 Torre EAR
Bogotá Colombia
Tel. /Fax: +57 (1) 7442320

NELSON CORTES
DIRECTOR PROYECTOS SACYR.

AMV G1 Sandab
Jose Luis Valderrama

• Corte y recubrimiento con mortero estructural del sistema Antilevantamiento - Topes sísmicos - Galería de amortiguadores
• Actividad finalizada - Sin observaciones por parte de la Administración vial - Grupo 1 - Santander - INVIAS Se recibe a satisfacción

• Reparación de Fisura en muro - Galería de amortiguadores
• Actividad Finalizada - Sin observaciones por parte de la adminstracion Vial - Grupo 1 - Santander - INVIAS - Se recibe a Satisfaccion.

• Reparación de hormigón esquina con mortero estructural Galería de amortiguadores
• Actividad finalizada - Sin observaciones por parte de la adminstracion vial - Grupo 1 - Santander - INVIAS - Se recibe a Satisfaccion.

• Limpieza y destaponamiento de Mampostería destruida (ASFALTO)
- Se realiza la limpieza de Mampostería encontrada - Residuos plasticos piedras, Arcilla (Nos encontro ASFALTO o concreto)
Actividad Finalizada - Se recibe a Satisfaccion por parte del ADM VIAL Grupo 1 - SANTANDER - INVIAS

• Suministro e instalación de hypalon - Sika dur combiflex para reparación de una filtración en un cabezal de tunnel.
• Actividad finalizada - sin observaciones por parte del administrador vial Grupo 1 - santander - invias - Se recibe a Satisfaccion.

• Oxicorte puntual en barandas peatonales y Vehiculares (Zona de anclajes, Fijaciones y Soldadura)
Actividad en Ejecucion - de momento Sin observaciones con Avance Significativo Con respecto al cronograma.

• Instalacion de tubería en baranda Peatonal Acceso Estudio San Andres
Actividad en Ejecucion - de momento sin observaciones con Avances Significativos Con respecto al cronograma

Calle 99 N° 14-49 Piso 4 Torre EAR
Bogotá Colombia
Tel. /Fax: +57 (1) 7442320

NELSON A CORTES M
Director Asesoría SACYR

AMVB1 Sucursal
Jose Luis Valdemoro

- Capacitación de personal Sobre Mantenimiento del Puente Hangvo.
- El administrador vial Grupo 1 -Santander -INVIAS informa que remitira el nombre - cargo y correo electronico de los participantes en la semana del 15 de octubre al 18 de octubre 2024

Dicha capacitacion se dara virtual por la plataforma TEAMS.

Posteriormente se definirá la fecha de la capacitacion

Nelson Alberto Cortes Maldonado
Director Proyectos Sacyr.

Ing. Jose Luis Valderrama
ADMINISTRADOR VIAL
Grupo 1 - SANTANDER -INVIAS
Consorcio DATAR 24.