sacyr
INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS

PUENTES VEHICULARES
MALAGA - LOS CUROS

San Andres – Santander., Fecha: 17 - OCT - 2024

ACTA DE RECORRIDO DE OBRA No : 02

REFERENCIA: **CONTRATO 285 DE 2013 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PARA ATENDER LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA MÁLAGA (PR0+000) – LOS CUROS (PR113+000) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER: 1). PUENTE VEHICULAR LA JUDÍA (ABSCISA K79+630 Y K79+758); 2) PUENTE VEHICULAR SITIO CRITICO 43 (ABSCISA K29+720 Y K30+090) -3) PUENTE VEHICULAR HISGAURA (ABSCISA K45+630 Y K47+110).**

Asunto: **Finalización de actividades en Puente Hisgaura de acuerdo al cronograma remitido mediante comunicado FA 24-1-003-BOG de fecha 25 de abril de 2024.**

OBSERVACIONES: Informe ; Observaciones INVIAS – HAL - INF. PERICIAL CONSULTORES ESTRUCTURALES

SE REALIZA RECORRIDO EN EL PUENTE Hisgaura para VERIFICACIÓN de las Siguientes Actividades

- Oxidación Puntual en Barandas Peatonales y Vehiculares zona de Uniones, Fijaciones, Soldaduras

El Contratista Sacyr Realiza la reparacion, BASE, Acabado de Pintura General en las Barandas Vehicular y Peatonal.
Actividad Finalizada - Sin observaciones por parte de la Administración Vial - Grupo 1 - Santander - INVIAS - SE RECIBE A SATISFACCIÓN.

Nelson A Cortés M
Director proyectos
SACyr. construcción Colombia - SAS

Los Jus Civil Comun
Ing. Residente
Invias Santander
Contrato Datar 24

Calle 99 N° 14-49 Piso 4 Torre EAR
Bogotá Colombia
Tel. /Fax: +57 (1) 7442320

Powered by CamScanner

• Instalación de tubería en Baranda Peatonal - Acceso estribo 2. Costado San Andres.

El contratista Sacyr. Realizó la instalación de dos (2) líneas tubulares en toda la longitud de la Baranda del Acceso estribo 2 Incluyendo acabado en Pintura.
Actividad Finalizada - Sin observaciones por parte de la Administración vial - Grupo 1 - Santander - Invias, SE Recibe a Satisfacción.

• SE Realiza Asco y limpieza en la Zona de los trabajos Desarrollados, Sin observaciones por parte de la Administración Vial - Grupo 1 - Santander - Invias.

NOTA: Sacyr. Remitirá al Administrador Vial los resultados de los pruebas de espesores de pintura en Barandas Vehiculos y peatonal. Así mismo las pruebas de Adherencia.

Nelson Alberto Cortes M
Director de proyectos
Sacyr. Construcción Colombia S.A.S

Jose Luis Valderrama
Ing. Residente
AMV1 Santander.
Consorcio Puentes 24

Powered by CamScanner