DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO
Periodo:	1 – 30 de julio 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2653 del 02 de julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, LOTE 4

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1539-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES DEL CHOCO	NIT:	901.822.693-1
INTEGRANTES	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS – C.C. 9.523.864 (45%) ECONINCI S.A.S - NIT. 901.665.523-2 (45%) ORGANIZACIÓN P&M S.A.S - NIT. 901.161.675-1 – (10%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035821	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 4.755.275.488		

VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 4.755.275.488
ANTICIPO	$934.927.550
ANTICIPO OTORGADO:	$934.927.550
ANTICIPO AMORTIZADO:	$651.990.048
SALDO POR AMORTIZAR:	$282.937.502
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Desde el 30 de Abril al 29 de Agosto de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de agosto del 2025

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
395324	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.755.275.488	$934.927.550	$ 3.820.347.938
					$317.730.000	$ 3.502.617.938
					$ 870.525.010	$ 2.632.092.928
					$ 681.089.636	$ 1.951.003.292
					$ 739.918.350	$ 1.211.084.942
					$133.293.668	$1.077.791.274

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 julio 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 agosto 2024	$ 267.000.000	$ 50.730.000	$0	$ 317.730.000
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$0	$0	$0	$0

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 octubre 2024	$ 858.453.690	$ 12.071.320	$0	$ 870.525.010
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 noviembre 2024	$ 676.148.550	$ 4.941.086	$0	$ 681.089.636
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 diciembre 2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 febrero 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 abril 2025	$ 1.381.810.552	$ 10.097.846	$651.990.048	$1.391.908.398
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 mayo 2025	$ 72.114.640,00	$ 13.701.781,60	$25.744.926,48	$85.816.421,60
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 junio 2025	$ 43.178.880,00	$ 8.203.987,20	$0	$51.382.867,20

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11, para el periodo del 1 al 30 de julio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.755.275.488	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.234.337.747,00	89.04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.391.788.632,23	72.01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0$	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.391.788.632,23	72.01%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 934.927.550
Amortizado	$651.990.048
Saldo	$282.937.502

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 89.04%
Meta física ejecutada %: 72.01%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
19/03/2025	Modificación de cantidades de obra No.1

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/12/2024	No. 1	-	06/12/2024 – 30/01/2025	31/01/2025
17 /02/2025	No. 2		17/02/2025 – 09/03/2025	10/03/2025
10/03/2025		1	10/03/2025 – 30/03/2025	31/03/2025
31/03/2025		2	31/03/2025 – 20/04/2025	21/04/2025
24/07/2025	No. 3		24/07/2025 – 24/08/2025	25/08/2025

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/04/2025	12	Prórroga No.1	Aprobada

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23 de abril del 2025.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$475.527.548,80	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	23/04/2025	01/03/2026
Buen Manejo Anticipo	$951.055.097,60	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	23/04/2025	01/03/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$951.055.097,60	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	23/04/2025	29/08/2028
Estabilidad de la Obra	$1.426.582.646,40	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	29/08/2025	29/08/2030
Calidad	$ 107.100.000,00	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	29/08/2025	29/08/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	**Póliza No. NB-100080799 Anexo No. 10**	06/05/2024	29/08/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMC1539-COOR-061	2025-07-18	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Sub dirección Marítima y Fluvial Complejo Empresarial Central Point	Solicitud de Suspensión N°3 del Contrato de obra N°1539 de 2024.
CMC1539-COOR-060	2025-07-14	Ingeniero Oscar Javier Suarez Rojas Director de Interventoría	Solicitud de Suspensión del Contrato

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-051959	2025-07-21	CAROLINA PABÓN SILVA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE SUSPENSION N°3 DE LOS CONTRATOS DE OBRA N° 1539 - 2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1552 - 2024 MUELLES COCOVE Y POTEDO - LOTE 2. CHOCO.
2025I-VBOG-050475	2025-07-16	CAROLINA PABÓN SILVA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE SUSPENSION N°3 DE LOS CONTRATOS DE OBRA N° 1539 - 2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1552 - 2024 MUELLES COCOVE Y POTEDO - LOTE 2. CHOCO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1552-2024		
CONTRATISTA:	PROBINTEC S.A.S.	NIT:	829.001.061-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO C.C. No. 35.254.078 - R/L		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LA COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO.LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035818	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 1.018.074.299		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.018.074.299		
ANTICIPO	$ 203.614.860		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 203.614.860		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 128.689.604,61		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 74.925.255,39		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de agosto del 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$203.614.860	$ 815.000.000
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$49.725.920,72	$ 765.274.079,28

397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 97.192.250,40	$ 668.081.828,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 103.057.998	$ 565.023.830,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 111.256.908	$ 453.766.922,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 84.491.547	$ 369.275.375,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 71.123.913	$ 298.151.462,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 60.071.494,52	$ 238.079.968,36

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 junio de 2024	$ 41.786.488	$ 7.939.432,72		$ 49.725.920,72
Acta Mensual de Costos No. 2 julio de 2024	$ 81.674.160	$ 15.518.090,40		$ 97.192.250,40
Acta Mensual de Costos No. 3 agosto de 2024	$ 86.603.360	$ 16.454.638		$ 103.057.998
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 93.493.200	$ 17.763.708		$ 111.256.908

septiembre de 2024				
Acta Mensual de Costos No. 5 octubre de 2024	$ 71.001.300	$ 13.490.247		$ 84.491.547
Acta Mensual de Costos No. 6 noviembre de 2024	$ 112.769.800	$ 21.426.262		$ 134.196.062
Acta Mensual de Costos No. 7 diciembre de 2024	$ 0	$ 0		$0
Acta Mensual de Costos No. 8 febrero de 2025	$ 32.232.053	$ 6.124.090,07		$ 38.356.143,07
Acta Mensual de Costos No. 9 abril de 2025	$ 22.908.666	$ 4.352.646,54		$ 27.261.312,54
Acta Mensual de Costos No. 10 mayo de 2025	$ 72.114.640	$ 13.701.781		$ 85.816.421,60
Acta Mensual de Costos No. 11 junio de 2025	$ 48.453.560	$ 9.206.176,40		$ 57.659.736,40
Acta Mensual de Costos No. 12 julio de 2025	$ 43.178.880	$ 8.203.987,20		$ 51.382.867,20

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/03/2025	Acta de modificación de costos No.1

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/12/2024	No.1		06/12/2024 – 30/01/2025	31/01/2025
17/02/2025	No.2		17/02/2025 – 09/03/2025	10/03/2025

10/03/2025		No.1	10/03/2025 – 30/03/2025	31/03/2025
31/03/2025		No.2	31/03/2025 – 20/04/2025	21/04/2025

2.6. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/04/2025	12	Prórroga No.1	Aprobado.

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 101.807.429,90	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	29/10/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 203.614.859,80	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	29/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 203.614.859,80	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	29/04/2028
Calidad del Servicio	$ 305.422.289,70	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	06/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23 de abril del 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CTO-1552-2024-INV-086	2025-07-21	Camilo Andrés Roa Rojas. Sub-director marítimo, fluvial y férrea. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS.	AVAL DE SUSPENSION N°3 DEL CONTRATO DE OBRA N° 1539 DE 2024 Y SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1552 DE 2024. MUELLES COCOVÉ Y POTEDO. LOTE 2. CHOCO
CTO-1552-2024-INV-087	2025-07-19	CONSORCIO MUELLES DE CHOCÓ. Atn. Ing. Diego Fernando Mesa. Representante legal	SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS
CTO-1552-2024-INV-086	2025-07-16	CONSORCIO MUELLES DE CHOCÓ. Atn. Ing. Diego Fernando Mesa. Representante legal.	INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA APROBADO.
CTO-1552-2024-INV-084	2025-07-14	CONSORCIO MUELLES DE CHOCÓ. Atn. Ing. Diego Fernando Mesa. Representante legal.	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No 11 JUNIO DE 2025, PARA EL CONTRATO DE OBRA NO.1539-2024.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-051959	2025-07-21	CAROLINA PABÓN SILVA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN	SOLICITUD DE SUSPENSION N°3 DE LOS CONTRATOS DE OBRA N° 1539 -

		CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1552 - 2024 MUELLES COCOVE Y POTEDO - LOTE 2. CHOCO.
2025I-VBOG-050475	2025-07-16	CAROLINA PABÓN SILVA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE SUSPENSION N°3 DE LOS CONTRATOS DE OBRA N° 1539 - 2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1552 - 2024 MUELLES COCOVE Y POTEDO - LOTE 2. CHOCO
2025I-VBOG-048801	2025-07-10	CAROLINA PABÓN SILVA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE MINUTA DE MODIFICACION CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1552 DE 2024. LOTE 2 CHOCO MUELLES COCOVÉ Y POTEDÓ

3 **<u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- Se presentan inconvenientes en cuanto al tema de logística del traslado de equipos y materiales desde Itsmina a Andagoya, el motivo la restricción de carga de unos puentes localizados en este sector, lo cual ha generado demoras para llegar a las comunidades de Cocové y Potedó, para el inicio de la construcción de la cimentación, pero se continua con las labores de adecuación de terreno y embarcación para realizar el cargue y descargue de estructuras y así poder ingresar al rio San Juan y posterior llegada a los sitios de obra.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

- Se realizo el trámite de suspensión N°3, tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría el dia 24 de julio de 2025, hasta el 24 de agosto de 2025.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- Se realizo el trámite de suspensión N°3 tanto para el contrato de obra N°1539 de 2024 como para el contrato de interventoría N°1552 – 2024, desde el dia 24 de julio de 2025 hasta el dia 24 de agosto de 2025, reanudando el dia 25 de agosto de 2025 y su nueva fecha de terminación es el dia 30 de septiembre de 2025.

- Se realizo el trámite del acta de costos del contrato de obra del mes de julio de 2025 en ceros.

- Se realizo el trámite del acta de costos del contrato de interventoría del mes de julio de 2025.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- No se presentaron novedades en este periodo

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**


- No se presentaron novedades en este periodo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- No se presentaron novedades en este periodo

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato