DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO
Periodo:	1 – 30 de junio 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2653 del 02 de julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, LOTE 4

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1539-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES DEL CHOCO	NIT:	901.822.693-1
INTEGRANTES	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS – C.C. 9.523.864 (45%) ECONINCI S.A.S - NIT. 901.665.523-2 (45%) ORGANIZACIÓN P&M S.A.S - NIT. 901.161.675-1 – (10%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035821	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$ 4.755.275.488		

VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
VALOR ACTUAL:	$ 4.755.275.488
ANTICIPO	$934.927.550
ANTICIPO OTORGADO:	$934.927.550
ANTICIPO AMORTIZADO:	$651.990.048
SALDO POR AMORTIZAR:	$282.937.502
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Desde el 30 de Abril al 29 de Agosto de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de agosto del 2025

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
395324	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$4.755.275.488	$934.927.550	$ 3.820.347.938
					$317.730.000	$ 3.502.617.938
					$ 870.525.010	$ 2.632.092.928
					$ 681.089.636	$ 1.951.003.292
					$ 739.918.350	$ 1.211.084.942

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 julio 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 agosto 2024	$ 267.000.000	$ 50.730.000	$0	$ 317.730.000
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 octubre 2024	$ 858.453.690	$ 12.071.320	$0	$ 870.525.010

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 noviembre 2024	$ 676.148.550	$ 4.941.086	$0	$ 681.089.636
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 diciembre 2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 febrero 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 abril 2025	$ 1.381.810.552	$ 10.097.846	$651.990.048	$1.391.908.398
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 mayo 2025	$ 72.114.640,00	$ 13.701.781,60	$25.744.926,48	$85.816.421,60

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11, para el periodo del 1 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.755.275.488	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.234.337.747,00	89.04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.426.567.327,00	72.01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0$	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.426.567.327,00	72.01%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 934.927.550
Amortizado	$651.990.048
Saldo	$282.937.502

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 89.04%
Meta física ejecutada %: 72.01%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
19/03/2025	Modificación de cantidades de obra No.1

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/12/2024	No. 1	-	06/12/2024 – 30/01/2025	31/01/2025
17 /02/2025	2		17/02/2025 – 09/03/2025	10/03/2025
10/03/2025		1	10/03/2025 – 30/03/2025	31/03/2025
31/03/2025		2	31/03/2025 – 20/04/2025	21/04/2025

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/04/2025	12	Prórroga No.1	Aprobada

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23 de abril del 2025.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$475.527.548,80	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	23/04/2025	01/03/2026
Buen Manejo Anticipo	$951.055.097,60	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	23/04/2025	01/03/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$951.055.097,60	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	23/04/2025	29/08/2028
Estabilidad de la Obra	$1.426.582.646,40	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	29/08/2025	29/08/2030
Calidad	$ 107.100.000,00	**Póliza No. NB-100322321 Anexo No. 9**	29/08/2025	29/08/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	**Póliza No. NB-100080799 Anexo No. 10**	06/05/2024	29/08/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1552-2024		
CONTRATISTA:	PROBINTEC S.A.S.	NIT:	829.001.061-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO C.C. No. 35.254.078 - R/L		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LA COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO.LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	4 de junio del 2024	2024S-VBOG-035818	DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ
VALOR INICIAL:	$ 1.018.074.299		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.018.074.299		
ANTICIPO	$ 203.614.860		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 203.614.860		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 128.689.604,61		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 74.925.255,39
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de agosto del 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$203.614.860	$ 815.000.000
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$49.725.920,72	$ 765.274.079,28
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 97.192.250,40	$ 668.081.828,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 103.057.998	$ 565.023.830,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 111.256.908	$ 453.766.922,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 84.491.547	$ 369.275.375,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$1.018.074.299	$ 71.123.913	$ 298.151.462,88
397424	2024	11	C-2406-0600-7-	$1.018.074.299	$ 60.071.494,52	$ 238.079.968,36

			30202A-2406001-02			

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 junio de 2024	$ 41.786.488	$ 7.939.432,72		$ 49.725.920,72
Acta Mensual de Costos No. 2 julio de 2024	$ 81.674.160	$ 15.518.090,40		$ 97.192.250,40
Acta Mensual de Costos No. 3 agosto de 2024	$ 86.603.360	$ 16.454.638		$ 103.057.998
Acta Mensual de Costos No. 4 septiembre de 2024	$ 93.493.200	$ 17.763.708		$ 111.256.908
Acta Mensual de Costos No. 5 octubre de 2024	$ 71.001.300	$ 13.490.247		$ 84.491.547
Acta Mensual de Costos No. 6 noviembre de 2024	$ 112.769.800	$ 21.426.262		$ 134.196.062
Acta Mensual de Costos No. 7 diciembre de 2024	$ 0	$ 0		$0
Acta Mensual de Costos No. 8 febrero de 2025	$ 32.232.053	$ 6.124.090,07		$ 38.356.143,07
Acta Mensual de Costos No. 9 abril de 2025	$ 22.908.666	$ 4.352.646,54		$ 27.261.312,54
Acta Mensual de Costos No. 10 mayo de 2025	$ 72.114.640	$ 13.701.781		$ 85.816.421,60

Acta Mensual de Costos No. 11 mayo de 2025	$ 48.453.560	$ 9.206.176,40		$ 57.659.736,40

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 11, para el período del 1 al 30 de junio, el contrato reporta un avance de 77.50 % y programado del 76.13%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 775.059.963,83 76.13 %
Total, inversión ejecutada: $ 789.014.300,08 77.50 %

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
31/03/2025	Acta de modificación de costos No.1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/12/2024	No.1		06/12/2024 – 30/01/2025	31/01/2025
17/02/2025	No.2		17/02/2025 – 09/03/2025	10/03/2025
10/03/2025		No.1	10/03/2025 – 30/03/2025	31/03/2025
31/03/2025		No.2	31/03/2025 – 20/04/2025	21/04/2025

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
23/04/2025	12	Prórroga No.1	Aprobado.

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 101.807.429,90	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	29/10/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 203.614.859,80	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	29/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 203.614.859,80	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	29/04/2028
Calidad del Servicio	$ 305.422.289,70	**Póliza No. 96-44-101189507 Anexo No. 12**	06/05/2024	06/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23 de abril del 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CTO1552-2024-INV-078	03-06-25	JANNIER SALAS QUEJADA SUPERVISOR DEL CONTRATO	Remisión de acta No. 10 de interventoría. Periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2025
CTO-1552-2024-INV-078	05-06-25	JANNIER SALAS QUEJADA SUPERVISOR DEL CONTRATO	HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA PARA FRENTE DE OBRA 2.
CTO-1552-2024-INV-080	09-06-25	JANNIER SALAS QUEJADA SUPERVISOR DEL CONTRATO	ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.
CTO-1552-2024-CMC-079	05-06-25	CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS SUBDIRECTOR MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA INVIAS	Solicitud de Traslado de Bolsa - Contrato 1552 de 2024 – contrato de interventoría MODIFICACIÓN CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1552 DE 2024, REDISTRIBUCIÓN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CTO-1552-2024-CMC-081	11-06-25	CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS SUBDIRECTOR MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA INVIAS	Solicitud de Traslado de Bolsa - Contrato 1552 de 2024 – contrato de interventoría MODIFICACIÓN CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1552 DE 2024, REDISTRIBUCIÓN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CTO-1552-2024-INV-082	17-06-25	CONSORCIO MUELLES DEL CHOCÓ	APROBACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No 10 MAYO DE 2025, PARA EL CONTRATO DE OBRA NO.1539-2024.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-036763	02-06-25	MARTHA HELENA ROMERO MORENO SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Diego Fernando Pérez Vega Subdirección Marítima y Fluvial INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

2025E-VUVRAZ-060786	05-06-25	CAROLINA PABÓN SILVA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	ATENCION AL CIUDADANO INVIAS
2025E-VUVRAZ-063014	11-06-25	CAMILO ANDRES ROA ROJAS SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA	ATENCION AL CIUDADANO INVIAS
CMC1539-COOR-053	13-06-25	CAMILO ANDRES ROA ROJAS SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA	CONSORCIO MUELLES DEL CHOCÓ
CMC1539-AMB-018	20-06-25		CONSORCIO MUELLES DEL CHOCÓ

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- No se presentaron novedades en este periodo

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

- No se presentaron novedades en este periodo

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- El contratista de interventoría cto N°1552 – 2024, elaboro el informe de seguimiento, verificando así el cumplimiento de compromisos por parte del contratista.
- El contratista de interventoría cto N°1552 – 2024 elaboró y radicó de las respuestas a comunicaciones institucionales, incluyendo la relacionada con la sostenibilidad (comunicación 2025I-VBOG-036763).

- El contratista de obra cto N° 1539- 2024, presento acta del mes de junio de 2025 en cero pesos.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

- No se presentaron novedades en este periodo

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**


- No se presentaron novedades en este periodo

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- No se presentaron novedades en este periodo

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JANIER SALAS QUEJADA
8.439.515
Supervisor del contrato