REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2023
PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 025 de 2024

LUGAR Y SITIO DE LA OBRA: Manaure - Guajira Registraduría Municipal de Manaure - Guajira.

OBJETO DEL CONTRATO.:"CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE MANAURE - LA GUAJIRA."

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: M.S INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

VALOR CONTRATO: **$ 125.826.666**

VALOR ADICIÓN: **$ -**

FECHA DE INICIO: **07/10/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

VALOR CONTRATO BALANCEADO: **$ 125.826.666**

PLAZO DEL CONTRATO: **Tres (3) meses**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **51,53%**

En la ciudad de Manaure, se reunieron DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, como contratista de obra, y EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETH, contratista Interventoría, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 025 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CORTE 50% OBRA		VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	%	VR./TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**															
1.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	un	4,00	$ 6.128,00	$ 24.512,00	-2,00	-$ 12.256,00		2,00	$ 12.256,00	50%	2,00	$ 12.256,00	2,00	100%	$ 12.256,00
1.1.2	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN TODO TIPO DE MATERIAL Y POSTERIOR REINSTALACIÓN SI SE REQUIERE	un	3,00	$ 9.191,00	$ 27.573,00	-1,00	-$ 9.191,00		2,00	$ 18.382,00	67%	2,00	$ 18.382,00	2,00	100%	$ 18.382,00
1.1.3	DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	5,00	$ 15.319,00	$ 76.595,00	32,24	$ 493.884,56		37,24	$ 570.479,56	745%	37,24	$ 570.479,56	37,24	100%	$ 570.479,56
1.1.4	DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA	m²	3,00	$ 65.066,00	$ 195.198,00	20,95	$ 1.363.132,70		23,95	$ 1.558.330,70	798%	23,95	$ 1.558.330,70	23,95	100%	$ 1.558.330,70
1.1.5	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS	m³	3,00	$ 70.751,00	$ 212.253,00	-3,00	-$ 212.253,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
1.1.6	EXCAVACIÓN MANUAL	m³	3,00	$ 177.552,00	$ 532.656,00	2,20	$ 389.726,64		5,20	$ 922.382,64	173%	5,20	$ 922.382,64	5,20	100%	$ 922.382,64
1.1.7	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	100,00	$ 11.805,00	$ 1.180.500,00	-100,00	-$ 1.180.500,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
1.1.8	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO	m²	5,00	$ 11.561,00	$ 57.805,00	-5,00	-$ 57.805,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
1.1.9	DEMOLICIÓN DE PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	5,00	$ 7.903,00	$ 39.515,00	26,20	$ 207.058,60		31,20	$ 246.573,60	624%	31,20	$ 246.573,60	31,20	100%	$ 246.573,60
1.1.10	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA.(INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE , CARGUE Y RETIRO)	m²	100,00	$ 28.376,00	$ 2.837.600,00	-38,07	-$ 1.080.274,32		61,93	$ 1.757.325,68	62%	61,93	$ 1.757.325,68	61,93	100%	$ 1.757.325,68
1.1.11	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	un	20,00	$ 11.854,00	$ 237.080,00	-10,00	-$ 118.540,00		10,00	$ 118.540,00	50%	10,00	$ 118.540,00	10,00	100%	$ 118.540,00
1.1.12	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO.	un	8,00	$ 7.122,00	$ 56.976,00	-8,00	-$ 56.976,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
1.1.13	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m	17,00	$ 8.098,00	$ 137.666,00	-17,00	-$ 137.666,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
1.1.14	DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	15,00	$ 16.114,00	$ 241.710,00	-15,00	-$ 241.710,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
1.1.15	LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES Y SIFONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m	10,00	$ 7.670,00	$ 76.700,00	0,00	$ 0,00		10,00	$ 76.700,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
1.1.16	DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	m	1,00	$ 346.369,00	$ 346.369,00	2,00	$ 692.738,00		3,00	$ 1.039.107,00	300%	3,00	$ 1.039.107,00	3,00	100%	$ 1.039.107,00
3	**MAMPOSTERÍA**															
3.1.1	ALFAJIA EN CONCRETO 0.20	m	25,00	$ 66.104,00	$ 1.652.600,00	-25,00	-$ 1.652.600,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 12 CM	m²	3,00	$ 69.858,00	$ 209.574,00	-3,00	-$ 209.574,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
3.1.3	MURO EN BLOQUE NO. 5	m²	15,00	$ 35.905,00	$ 538.575,00	14,40	$ 517.032,00		29,40	$ 1.055.607,00	196%	29,40	$ 1.055.607,00	29,40	100%	$ 1.055.607,00
3.1.4	BORDILLO ARQUITETÓNICO EN CONCRETO PARA JARDÍN.	m	6,00	$ 42.205,00	$ 253.230,00	0,40	$ 16.882,00		6,40	$ 270.112,00	107%		$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**															
4.1.1	VIGA AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI	m³	1,50	$ 509.403,00	$ 764.104,50	0,16	$ 81.504,48		1,66	$ 845.608,98	111%	1,66	$ 845.608,98	1,66	100%	$ 845.608,98
4.1.2	PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	m²	45,00	$ 138.938,00	$ 6.252.210,00	12,11	$ 1.682.539,18		57,11	$ 7.934.749,18	127%	45,50	$ 6.321.679,00	45,50	80%	$ 6.321.679,00
4.1.3	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	m³	1,00	$ 732.419,00	$ 732.419,00	-0,08	-$ 55.663,84		0,92	$ 676.755,16	92%	0,92	$ 676.755,16	0,92	100%	$ 676.755,16
4.1.4	ZAPATAS EN CONCRETO COMÚN DE 3000 PSI	m³	0,50	$ 549.735,00	$ 274.867,50	0,55	$ 301.254,78		1,05	$ 576.122,28	210%	1,05	$ 576.122,28	1,05	100%	$ 576.122,28
4.1.5	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI FIGURADO	kg	25,00	$ 6.293,00	$ 157.325,00	353,79	$ 2.226.413,06		378,79	$ 2.383.738,06	1515%	378,79	$ 2.383.738,06	378,79	100%	$ 2.383.738,06
4.1.6	CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO, ESTRUCTURA AÉREA Y TANQUE. CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SISMORESISTENCIA VIGENTE. ENTREGA DE PLANOS EDITABLES EN AUTOCAD.	glb	1,00	$ 487.810,00	$ 487.810,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 487.810,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
5	**CUBIERTAS**															
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO ONDULADA IGUAL O SIMILAR A ETERNIT No. 6.	m²	30,00	$ 38.023,00	$ 1.140.690,00	21,10	$ 802.285,30		51,10	$ 1.942.975,30	170%	51,10	$ 1.942.975,30	51,10	100%	$ 1.942.975,30
5.1.2	CABALLETE PARA TEJA IGUAL O SIMILAR A ETERNIT	un	10,00	$ 50.741,00	$ 507.410,00	-10,00	-$ 507.410,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
5.1.3	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 28 D/0.25 a 0.50 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPOXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.	m	15,00	$ 37.133,00	$ 556.995,00	-15,00	-$ 556.995,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00, INCLUYE ANDAMIO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES.	m	2,00	$ 158.985,00	$ 317.970,00	-2,00	-$ 317.970,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
5.1.5	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm SIMILAR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	m²	7,00	$ 54.883,00	$ 384.181,00	-2,00	-$ 109.766,00		5,00	$ 274.415,00	71%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2023
PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 025 de 2024

LUGAR Y SITIO DE LA OBRA: Manaure - Guajira Registraduría Municipal de Manaure - Guajira.

OBJETO DEL CONTRATO.:"CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE MANAURE - LA GUAJIRA."

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: M.S INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

VALOR CONTRATO: **$ 125.826.666**

VALOR ADICIÓN: **$ -**

FECHA DE INICIO: **07/10/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

VALOR CONTRATO BALANCEADO: **$ 125.826.666**

PLAZO DEL CONTRATO: **Tres (3) meses**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **51,53%**

En la ciudad de Manaure, se reunieron DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, como contratista de obra, y EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETH, contratista Interventoría, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 025 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CORTE 50% OBRA		VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	%	VR./TOTAL
5.1.6	ACOMODACIÓN DE TEJAS	m²	100,00	$ 18.829,00	$ 1.882.900,00	-61,50	-$ 1.157.983,50		38,50	$ 724.916,50	39%	38,50	$ 724.916,50	38,50	100%	$ 724.916,50
5.1.7	BAJANTES DE 4"	m	39,00	$ 51.151,00	$ 1.994.889,00	-39,00	-$ 1.994.889,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
5.1.8	REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA	un	6,00	$ 21.020,00	$ 126.120,00	-6,00	-$ 126.120,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
5.1.9	MANTENIEMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO.	glb	1,00	$ 1.463.430,00	$ 1.463.430,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 1.463.430,00	100%	1,00	$ 1.463.430,00	1,00	100%	$ 1.463.430,00
5.1.10	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA EN FIBROCEMENTO	m	25,00	$ 102.524,00	$ 2.563.100,00	62,00	$ 6.356.488,00		87,00	$ 8.919.588,00	348%	87,00	$ 8.919.588,00	87,00	100%	$ 8.919.588,00
6	**CIELO RASO**															
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO LISO DRYWALL 1/2" MASILLA, LIJADA, PINTURA Y PERFORACIONES PARA LAS LÁMPARAS.	m²	50,00	$ 72.526,00	$ 3.626.300,00	32,00	$ 2.320.832,00		82,00	$ 5.947.132,00	164%	36,50	$ 2.647.199,00	36,50	45%	$ 2.647.199,00
7	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**															
7.1.1	TAPAS REGISTRO PLASTICA 20X20	un	2,00	$ 13.598,00	$ 27.196,00	-2,00	-$ 27.196,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
7.1.2	ESPEJO 4 mm DIFERENTES MEDIDAS., INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	m²	2,00	$ 68.190,00	$ 136.380,00	-2,00	-$ 136.380,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
7.1.3	ENCHAPE MUROS COCINA Y BAÑOS 30X60	m²	30,00	$ 60.943,00	$ 1.828.290,00	-30,00	-$ 1.828.290,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
7.1.4	CERRADURA PARA PUERTA DE OFICINAS IGUAL O SIMILAR A YALE.	un	1,00	$ 49.059,00	$ 49.059,00	1,00	$ 49.059,00		2,00	$ 98.118,00	200%	1,00	$ 49.059,00	1,00	50%	$ 49.059,00
8	**RED SANITARIA**															
8.1.1	TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS.	m	3,00	$ 44.546,00	$ 133.638,00	-3,00	-$ 133.638,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
8.1.2	CAJAS INSPECCIÓN 60 X 60 X 60 cm.	un	1,00	$ 406.803,00	$ 406.803,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 406.803,00	100%		$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
8.1.3	CAJAS INSPECCIÓN 80 X 80 X 80 cm.	un	1,00	$ 587.416,00	$ 587.416,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 587.416,00	100%		$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
8.1.4	PUNTO SANITARIO PVC DE 4". INCLUYE ACCESORIOS.	un	1,00	$ 106.478,00	$ 106.478,00	-1,00	-$ 106.478,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
8.1.5	TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS.	m	3,00	$ 29.228,00	$ 87.684,00	-3,00	-$ 87.684,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
8.1.6	PUNTO SANITARIO PVC DE 3". INCLUYE ACCESORIOS.	un	3,00	$ 92.346,00	$ 277.038,00	-3,00	-$ 277.038,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
8.1.7	SALIDA SIFÓN PATIO"	un	2,00	$ 92.346,00	$ 184.692,00	-2,00	-$ 184.692,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**															
9.1.1	LUMINARIAS. LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 + MARCO DE SOBREPONER LUZ BLANCA 6500°K, 48W MULTIVOLTAJE.	un	10,00	$ 112.066,00	$ 1.120.660,00	4,00	$ 448.264,00		14,00	$ 1.568.924,00	140%	10,00	$ 1.120.660,00	10,00	71%	$ 1.120.660,00
9.1.2	SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO.	un	1,00	$ 99.298,00	$ 99.298,00	1,00	$ 99.298,00		2,00	$ 198.596,00	200%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
9.1.3	SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE.	un	1,00	$ 122.842,00	$ 122.842,00	-1,00	-$ 122.842,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
9.1.4	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN.	un	10,00	$ 31.827,00	$ 318.270,00	0,00	$ 0,00		10,00	$ 318.270,00	100%	5,00	$ 159.135,00	5,00	50%	$ 159.135,00
9.1.5	SALIDA TOMMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	un	2,00	$ 141.244,00	$ 282.488,00	6,00	$ 847.464,00		8,00	$ 1.129.952,00	400%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#12) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS	m	50,00	$ 5.502,00	$ 275.100,00	289,00	$ 1.590.078,00		339,00	$ 1.865.178,00	678%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
9.1.7	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.	m	60,00	$ 23.123,00	$ 1.387.380,00	61,00	$ 1.410.503,00		121,00	$ 2.797.883,00	202%	121,00	$ 2.797.883,00	121,00	100%	$ 2.797.883,00
9.1.8	LED REFLECTOR JETA 100W DL. LUMINARIA EXTERIORES	un	3,00	$ 322.010,00	$ 966.030,00	-3,00	-$ 966.030,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00	#¡DIV/0!	$ 0,00
9.1.9	LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER + LUZ BLANCA 6500°K, 18W	un	5,00	$ 28.712,00	$ 143.560,00	-1,00	-$ 28.712,00		4,00	$ 114.848,00	80%	4,00	$ 114.848,00	4,00	100%	$ 114.848,00
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#10) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS	m	50,00	$ 6.071,00	$ 303.550,00	25,00	$ 151.775,00		75,00	$ 455.325,00	150%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
9.1.11	REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)	un	15,00	$ 20.851,00	$ 312.765,00	0,00	$ 0,00		15,00	$ 312.765,00	100%	15,00	$ 312.765,00	15,00	100%	$ 312.765,00
9.1.12	REVISIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE TODA LA SEDE, REPARANDO TODAS LAS FALLAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA ESTA ACTIVIDAD	glb	1,00	$ 829.277,00	$ 829.277,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 829.277,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
10	**CARPINTERÍA EN MADERA**															
10.1.1	PUERTA CON MARCO 0,76 - 1,10m	un	2,00	$ 341.467,00	$ 682.934,00	-2,00	-$ 682.934,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
10.1.2	MUEBLE SUPERIOR DE COCINA	un	1,00	$ 312.198,00	$ 312.198,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 312.198,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**															
11.1.1	ARCHIVO RODANTE	un	1,00	$ 1.106.548,00	$ 1.106.548,00	-1,00	-$ 1.106.548,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
11.1.2	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (Incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	6,00	$ 51.025,00	$ 306.150,00	2,00	$ 102.050,00		8,00	$ 408.200,00	133%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
11.1.3	REJA ARQUITECTONICA PUERTAS	m²	10,00	$ 165.855,00	$ 1.658.550,00	-7,98	-$ 1.322.693,63		2,03	$ 335.856,38	20%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
11.1.4	REJA ARQUITECTONICA VENTANAS	m²	12,00	$ 136.587,00	$ 1.639.044,00	-12,00	-$ 1.639.044,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2023
PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 025 de 2024

LUGAR Y SITIO DE LA OBRA: Manaure - Guajira Registraduría Municipal de Manaure - Guajira.

OBJETO DEL CONTRATO.:"CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE MANAURE - LA GUAJIRA."

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: M.S INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

VALOR CONTRATO: **$ 125.826.666**

VALOR ADICIÓN: **$ -**

FECHA DE INICIO: **07/10/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

VALOR CONTRATO BALANCEADO: **$ 125.826.666**

PLAZO DEL CONTRATO: **Tres (3) meses**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **51,53%**

En la ciudad de Manaure, se reunieron DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, como contratista de obra, y EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETH, contratista Interventoría, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 025 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CORTE 50% OBRA		VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	%	VR./TOTAL
11.1.5	VENTANA EN ALUMINIO FIJAS O CORREDIZAS CORREDIZA (Incluye vidrio 5 MM)	m²	15,00	$ 234.666,00	$ 3.519.990,00	-15,00	-$ 3.519.990,00		0,00	$ 0,00	0%		$ 0,00	0,00		$ 0,00
11.1.6	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO	m²	6,00	$ 748.839,00	$ 4.493.034,00	-1,32	-$ 988.467,48		4,68	$ 3.504.566,52	78%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
12	**PINTURA**															
12.1.1	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	20,00	$ 37.051,00	$ 741.020,00	73,82	$ 2.735.150,02		93,82	$ 3.476.170,02	469%	11,67	$ 432.385,17	11,67	12%	$ 432.385,17
12.1.2	ESTUCO EXTERIORES PLÁSTICO	m²	15,00	$ 37.051,00	$ 555.765,00	63,02	$ 2.334.813,23		78,02	$ 2.890.578,23	520%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
12.1.3	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1.	m²	378,81	$ 19.637,00	$ 7.438.754,81	74,28	$ 1.458.612,80		453,09	$ 8.897.367,60	120%	370,94	$ 7.284.148,78	370,94	82%	$ 7.284.148,78
12.1.4	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS EXTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR AL TIPO KORAZA IMPERMEABLE	m²	100,00	$ 21.861,00	$ 2.186.100,00	85,55	$ 1.870.269,10		185,55	$ 4.056.369,10	186%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
12.1.5	RESANE, LIJADA Y ESMALTE IGUAL O SIMILAR A PINTUCO 3 MANOS PARA ORNAMENTACIÓN METÁLICA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS Y REJAS.	m²	30,00	$ 19.140,00	$ 574.200,00	6,71	$ 128.477,25		36,71	$ 702.677,25	122%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
12.1.6	RESANE, LIJADA Y BARNIZ O LACA IGUAL O SIMILAR A PINTUCO PARA CARPINTERÍA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	m²	30,00	$ 14.778,00	$ 443.340,00	-1,20	-$ 17.733,60		28,80	$ 425.606,40	96%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
12.1.7	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	m	10,00	$ 8.350,00	$ 83.500,00	-10,00	-$ 83.500,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
12.1.8	GRANIPLAST PARA EXTERIORES	m²	75,00	$ 30.946,00	$ 2.320.950,00	-75,00	-$ 2.320.950,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
13	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**															
13.1.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	10,00	$ 43.311,00	$ 433.110,00	39,20	$ 1.697.791,20		49,20	$ 2.130.901,20	492%	49,20	$ 2.130.901,20	49,20	100%	$ 2.130.901,20
13.1.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	m³	1,00	$ 338.668,00	$ 338.668,00	-1,00	-$ 338.668,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
13.1.3	PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES	m²	15,00	$ 28.754,00	$ 431.310,00	45,45	$ 1.306.869,30		60,45	$ 1.738.179,30	403%	60,45	$ 1.738.179,30	60,45	100%	$ 1.738.179,30
15	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**															
15.1.1	RELLENO EN RECEBO COMÚN	m³	2,50	$ 117.954,00	$ 294.885,00	4,26	$ 501.894,27		6,76	$ 796.779,27	270%	2,17	$ 255.960,18	2,17	32%	$ 255.960,18
15.1.2	RELLENO EN RECEBO B-600	m³	0,50	$ 127.808,00	$ 63.904,00	-0,50	-$ 63.904,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
16	**SUBCAPITULO ADICIONALES**															
16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACKOUT.	m²	20,00	$ 66.830,00	$ 1.336.600,00	-20,00	-$ 1.336.600,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
16.1.2	SUMINISTRO Y ADECUACION ARBORIZACION PARA JARDINERA (INCLUYE RETIRO Y SUMINISTRO DE TIERRA, SIEMBRA DE PRADO Y PLANTAS)	glb	1,00	$ 345.529,00	$ 345.529,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 345.529,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
16.1.3	SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS.	und	4,00	$ 456.956,00	$ 1.827.824,00	-4,00	-$ 1.827.824,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
16.1.4	VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm (DOS FRANJAS DE 20 CMS O UNA DE 40 CMS) Y POSTIGOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CMS. CADA 75 CMS. INSTALADO SOBRE LA SUPERFICIE EN GRANITO, INCLUYE HERRAJES DE INSTALACIÓN.	m	4,50	$ 253.338,00	$ 1.140.021,00	-4,50	-$ 1.140.021,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
16.1.5	ADECUACIÓN MESÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON MUROS EN BLOQUE, COLUMNETAS Y PLACA EN CONCRETO DE 3.000 PSI (REFUERZOS DE 60.000 PSI)	m	5,50	$ 95.903,00	$ 527.466,50	-0,40	-$ 38.361,20		5,10	$ 489.105,30	93%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
16.1.6	SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL VERDE UBATUBA, REGRUESO PERMIMETRAL DE 36 mm, SOPORTES LONG. Y TRANSV. EN ANGULO DE 3/4" X 1/8", LOS TRANSV MAX CADA 1.0 M.	m²	2,00	$ 594.543,00	$ 1.189.086,00	2,02	$ 1.200.976,86		4,02	$ 2.390.062,86	201%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
16.1.7	ESTUCO VENECIANO, COLOR SIMILAR AL VERDE UBATUBA	m²	4,50	$ 24.802,00	$ 111.609,00	-4,50	-$ 111.609,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
16.1.8	SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm, INCLUYE FORMICA f8, BALANCE INFERIOR f6, CANTO TERMOFUNDIDO, PASACABLES Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA DAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ MODULAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN EL MESÓN DE ATENCIÓN.	m²	2,00	$ 672.202,00	$ 1.344.404,00	1,06	$ 712.534,12		3,06	$ 2.056.938,12	153%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
16.1.9	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	un	1,00	$ 3.814.688,00	$ 3.814.688,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 3.814.688,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
16.1.10	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU	un	1,00	$ 1.170.744,00	$ 1.170.744,00	-1,00	-$ 1.170.744,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
21	**RED HIDRÁULICAS**															
21.1.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" INCRUSTADA INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE.	m	5,00	$ 11.238,00	$ 56.190,00	-5,00	-$ 56.190,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
21.1.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" INCRUSTADA	m	3,00	$ 14.915,00	$ 44.745,00	-3,00	-$ 44.745,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
21.1.3	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PLÁSTICO, TUBERÍA PVC, ENTRADA 1/2" Y SALIDA 1", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	glb	1,00	$ 748.753,00	$ 748.753,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 748.753,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2023
PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 025 de 2024

LUGAR Y SITIO DE LA OBRA: Manaure - Guajira Registraduría Municipal de Manaure - Guajira.

OBJETO DEL CONTRATO.:"CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE MANAURE - LA GUAJIRA."

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: M.S INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

VALOR CONTRATO: **$ 125.826.666**

VALOR ADICIÓN: **$ -**

FECHA DE INICIO: **07/10/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

VALOR CONTRATO BALANCEADO: **$ 125.826.666**

PLAZO DEL CONTRATO: **Tres (3) meses**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **51,53%**

En la ciudad de Manaure, se reunieron DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, como contratista de obra, y EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETH, contratista Interventoría, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 025 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CORTE 50% OBRA		VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	%	VR./TOTAL
21.1.4	REJILLAS SOSCO 3X2	un	3,00	$ 7.858,00	$ 23.574,00	-3,00	-$ 23.574,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
21.1.5	REGISTRO 1/2" PASO DIRECTO IGUAL O SIMILAR A RED WHITE. INCLUYE ACCESORIOS.	un	1,00	$ 69.235,00	$ 69.235,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 69.235,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
21.1.6	PUNTOS DE AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE.	un	1,00	$ 33.182,00	$ 33.182,00	-1,00	-$ 33.182,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
21.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y TANQUE AUXILIAR.	un	1,00	$ 434.165,00	$ 434.165,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 434.165,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
25	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**															
25.1.1	COMBO SANITARIO SMART	un	1,00	$ 1.205.251,00	$ 1.205.251,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 1.205.251,00	100%	1,00	$ 1.205.251,00	1,00	100%	$ 1.205.251,00
25.1.2	REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UN	2,00	$ 25.416,00	$ 50.832,00	-2,00	-$ 50.832,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
27	**PISOS**															
27.1.1	ALISTADO PISOS e = 0.04 m	m²	85,00	$ 24.503,00	$ 2.082.755,00	-85,00	-$ 2.082.755,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
27.1.2	PISO PORCELANATO 60X60 cm ANTIDESLIZANTE, EL ÍTEM INCLUYE EL PEGANTE, LA BOQUILLA Y TODO LO NECESIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	85,00	$ 91.810,00	$ 7.803.850,00	-36,70	-$ 3.369.427,00		48,30	$ 4.434.423,00	57%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
27.1.3	DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS	m	5,00	$ 7.054,00	$ 35.270,00	-5,00	-$ 35.270,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
27.1.4	PISO EN GRES	m²	20,00	$ 49.823,00	$ 996.460,00	-9,60	-$ 478.300,80		10,40	$ 518.159,20	52%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
9999.1	**SUBCAPITULO ADICIONALES**															

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2023
PARA ANEXAR AL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL 50%

CONTRATO DE OBRA: No. 025 de 2024

LUGAR Y SITIO DE LA OBRA: Manaure - Guajira Registraduría Municipal de Manaure - Guajira.

OBJETO DEL CONTRATO.:"CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE MANAURE - LA GUAJIRA."

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INTERVENTOR: M.S INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

VALOR CONTRATO: **$ 125.826.666**

VALOR ADICIÓN: **$ -**

FECHA DE INICIO: **07/10/2024**

FECHA DE TERMINACIÓN: **31/12/2024**

VALOR CONTRATO BALANCEADO: **$ 125.826.666**

PLAZO DEL CONTRATO: **Tres (3) meses**

PORCENTAJE ACUMULADO OBRA EJECUTADA: **51,53%**

En la ciudad de Manaure, se reunieron DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, como contratista de obra, y EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETH, contratista Interventoría, con el objeto de suscribir el cuadro de cantidades de obra y balance del contrato de obra No. 025 de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYOR Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CORTE 50% OBRA		VALOR ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	%	CANT.	VR./TOTAL	CANT.	%	VR./TOTAL
9999.1.1	PUNTO CERTIFICADO DE VOZ, DATOS, C. REG. Y C. NOR, INCLUYE TROQUEL DE 3 ORIF., JACK, RJ 45, PATCH CORD 3 M, LIBRO ETIQUET, F. PLATE, W. PLATE, TOMAS NAR. Y BEIGE, IDENTIF EN PUESTO DE TRABAJO, TABLEROS Y RACK CON ANILLOS DEXON Y CABLEADO.	un	1,00	$ 122.315,00	$ 122.315,00	1,00	$ 122.315,00		2,00	$ 244.630,00	200%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
9999.1.2	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO	m	10,00	$ 8.133,00	$ 81.330,00	50,00	$ 406.650,00		60,00	$ 487.980,00	600%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
9999.1.3	CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (3#12) TENDIDO EN CANALETA	m	10,00	$ 12.743,00	$ 127.430,00	50,00	$ 637.150,00		60,00	$ 764.580,00	600%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
9999.1.4	CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 3 # 12	m	10,00	$ 12.890,00	$ 128.900,00	-10,00	-$ 128.900,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
9999.1.5	REUBICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ, DATOS, CORRIENTE REGULADA Y CORRIENTE NORMAL, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MATERIALES, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO REUBICADO.	un	1,00	$ 80.287,00	$ 80.287,00	-1,00	-$ 80.287,00		0,00	$ 0,00	0%	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
9999.1.6	CANALETA METÁLICA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN .	m	10,00	$ 74.916,00	$ 749.160,00	7,00	$ 524.412,00		17,00	$ 1.273.572,00	170%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
19	**ASEO GENERAL**															
19.1.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	glb	1,00	$ 292.686,00	$ 292.686,00	0,00	$ 0,00		1,00	$ 292.686,00	100%	0,00	$ 0,00	0,00	0%	$ 0,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 99.751.598**		**0**			**$ 99.751.598**			**$ 51.402.172**			**$ 51.402.172**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 16.957.771,71		$ -			$ 16.957.771,73			$ 8.738.369,25			$ 8.738.369,25
	IMPREVISTOS	2%			$ 1.995.031,97		$ -			$ 1.995.031,97			$ 1.028.043,44			$ 1.028.043,44
	UTILIDAD	6%			$ 5.985.095,90		$ -			$ 5.985.095,90			$ 3.084.130,32			$ 3.084.130,32
	IVA	19%			$ 1.137.168,22		$ -			$ 1.137.168,22			$ 585.984,76			$ 585.984,76
	Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)				**$ 125.826.666**		**$ 0**			**$ 125.826.666**	**100,00%**		**$ 64.838.700**			**$ 64.838.700**

OBSERVACIONES:

V/R EJECUTADO PRESENTE ACTA **$ 64.838.700**

% OBRA EJEC.S/PRESENTE BALANCE **51,53%**

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	**$ 125.826.666**	
PRIMER PAGO (50%)		$ 62.913.333
SEGUNDO PAGO 40%		$ 50.330.666,4
TERCER PAGO (10%):		$ 12.582.666,6
SALDO A FAVOR DEL F.R. DE LA RNEC		
SUMAS IGUALES	**$ 125.826.666**	**$ 125.826.666**

VALOR A PAGAR SEGÚN EL PRESENTE BALANCE DE OBRA (RECIBO A SATISFACCIÓN 50%):	**$ 62.913.333**

SON: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron a los veintiun (21) días del mes de noviembre de 2024.

CONTRATISTA

DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
R/L OMAR DAVILA NAVARRO
C.C. 73,207,822
Contratista

INTERVENTOR

M.S INGENIERIA S.A.S
R/L EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETH
C.C. 85.472.575
Interventor