ANEXO No. 01.
INFORME EJECUTIVO.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / Deporte	**PROCESO:**		**Versión:1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		**CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO:		**Fecha: 19/11/2021**
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	viernes, 12 de julio de 2024	**MES No.**	15	INFORME DEL	13/06/2024	AL	12/07/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL ROBERTO NARANJO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1233 DE 2020.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio La Virginia, Departamento de Risaralda		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
INTERVENTOR O CONSULTOR:	Berakah Ingeniería S.A.S	CONTRATISTA OBRA:	Consorcio Coliseo 2021
CONTRATO No.:	CCS-1072-2021	CONTRATO No.:	004 del 04 de agosto de 2021
VALOR INICIAL :	$ 231.787.970,00	VALOR INICIAL:	$ 4.312.504.995,00
VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A	VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A
VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ 25.520.740,00	VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ 524.051.457,00
VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ 40.008.990,00		
VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ 54.444.245,00	VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ 494.196.522,51
VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ 26.253.780,00	VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ 46.699.894,00
VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ 54.444.245,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 432.459.970,00	VALOR ACTUALIZADO	$ 5.377.452.868,51
PLAZO INICIAL (DIAS):	225 dias	PLAZO INICIAL (DIAS):	245 dias
FECHA DE INICIO:	22 de noviembre de 2021	FECHA DE INICIO:	25 de marzo 2022
MODIFICATORIO No. 01:	Suscrito el 20 de diciembre 2021	MODIFICATORIO No. 01	N/A
SUSPENSIÓN No. 01 Y FECHA:	Del 22 de Diciembre 2021 al 22 de enero 2022 (Firmado el 22 de diciembre 2021 en SECOP)	SUSPENSIÓN No. 1 Y FECHA:	Del 10 de Junio 2022 al 11 de Julio 2022 (Firmado el 03 de Junio 2022 en SECOP)
PRÓRROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No.1	Del 23 de enero 2022 al 23 de febrero 2022 (Firmado el 23 de febrero 2022 en SECOP)	PRÓRROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No.1	Del 11 de Julio 2022 al 11 de Agosto 2022 (Firmado el 10 de Julio del 2022 en SECOP)
PRÓRROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No.1	Del 24 de febrero 2022 al 24 de marzo 2022 (Firmado el 23 de febrero 2022 en SECOP)	PRÓRROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No.1	N/A.
REINICIO No 1 Y FECHA:	25 de marzo 2022	REINICIO No 1 Y FECHA:	12 de agosto de 2022
SUSPENSIÓN No. 02 Y FECHA:	Del 10 de Junio 2022 al 11 de Julio 2022 (Firmado el 03 de Junio 2022 en SECOP)	SUSPENSIÓN No. 2 Y FECHA:	9 de diciembre de 2022
PRÓRROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No.2	Del 11 de Julio 2022 al 11 de Agosto 2022 (Firmado el 10 de Julio del 2022 en SECOP)	PRÓRROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No.2	10 de febrero de 2023
PRÓRROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No.2	N/A.	PRÓRROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No.2	11 de abril de 2023
REINICIO No 2 Y FECHA:	12 de agosto de 2022	REINICIO No 2 Y FECHA:	12 de mayo de 2023
SUSPENSIÓN No. 03 Y FECHA:	9 de diciembre de 2022	SUSPENSIÓN No. 3 Y FECHA:	17 de octubre de 2023
PRÓRROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No.3	10 de febrero de 2023	REINICIO No 03 Y FECHA:	18 de noviembre de 2023
PRÓRROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No.3	11 de abril de 2023	SUSPENSIÓN No. 4 Y FECHA:	18 de diciembre de 2023
REINICIO No 3 Y FECHA:	12 de mayo de 2023	REINICIO No 4 Y FECHA:	
SUSPENSIÓN No. 04 Y FECHA:	17 de octubre de 2023	Suspensión No. 05 y fecha:	13 de diciembre de 2023 al 13 de febrero de 2024
REINICIO No 04 Y FECHA:	18 de noviembre de 2024	Reinicio No. 04 y fecha:	20 de mayo de 2024
SUSPENSIÓN No. 05 Y FECHA:	18 de diciembre de 2023	Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 04 y fecha:	13 de febrero de 2024 al 13 de marzo de 2024
REINICIO No 05 Y FECHA:	18 de mayo de 2024	Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 04 y fecha:	13 de marzo de 2024 al 13 de abril de 2024
Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 05 y fecha:	18 de febrero de 2024 al 17 de marzo de 2024	Prórroga No. 03 de la Suspensión No. 04 y fecha:	13 de abril de 2024 al 13 de mayo de 2024
Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 05 y fecha:	18 de marzo de 2024 al 17 de abril de 2024	Prórroga No. 04 de la Suspensión No. 04 y fecha:	13 de mayo de 2024 al 28 de mayo de 2024
Prórroga No. 03 de la Suspensión No. 05 y fecha:	18 de abril de 2024 al 17 de mayo de 2024	Reinicio No. 04 y fecha:	20 de mayo de 2024
REINICIO No 05	18 de mayo de 2024	SUSPENSIÓN No. 06	15 de julio de 2024 al 14 de agosto de 2024
PRORROGA No 5	2 meses	PRORROGA No. 01 DE LA SUSPENSION 06	15 de agosto de 2024 al 14 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	18 de julio de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	25 de julio de 2024
DIAS TRANSCURRIDOS	483	DIAS TRANSCURRIDOS	433
PLAZO ACTUALIZADO	489	PLAZO ACTUALIZADO:	446

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	15 - 44 - 101249028	22/11/2021	16/03/2025	$ 86.491.994	Cumplimiento del contrato	580 - 47 - 994000067415	27/08/2021	2024-04-18	$ 1.066.150.595,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15 - 44 - 101249028	22/11/2021	16/09/2027	$ 21.622.998,5	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	580 - 47 - 994000067415	27/08/2021	31/12/2024	$ 799.612.946,25
Calidad del servicio	15 - 44 - 101249028	22/11/2021	16/03/2025	$ 86.491.994	Estabilidad y calidad de la obra	580 - 47 - 994000067415	27/08/2021	31/12/2024	$ 1.599.225.892,50
					Responsabilidad civil extra contractual	580-74-994000018642	22/02/2022	30/04/2022	$ 348.000.000,00

2.1 ACTUALIZACIÓN ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
SEGÚN:		**SEGÚN:**	
SUSPENSIÓN No.1:	DE FECHA: 22 de diciembre 2021 a 22 de enero 2022	SUSPENSIÓN No.1:	DE FECHA: 10 de Junio 2022 al 11 de Julio 2022
PRÓRROGA No. 1:	DE FECHA: 23 de enero 2022 a 23 de febrero 2022	SUSPENSION No. 2	DE FECHA: 11 de Julio 2022 al 11 de Agosto 2022
MODIFICACIÓN No. 1:	DE FECHA: 20 de diciembre 2021	MODIFICACIÓN No. 1:	DE FECHA: N/A
REINICIO No. 1:	DE FECHA: 25 de marzo 2022	REINICIO No. 1:	DE FECHA: 12 de agosto 2022
SUSPENSIÓN No.2:	DE FECHA: 10 de Junio 2022 al 11 de Julio 2022	SUSPENSIÓN No.2:	DE FECHA: DE FECHA: 10 de Junio 2022 al 11 de Julio 2022
PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	DE FECHA: 11 de Julio 2022 al 11 de Agosto 2022	PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	DE FECHA: DE FECHA: 11 de Julio 2022 al 11 de Agosto 2022
REINICIO No. 2:	DE FECHA: 12 de agosto 2022	REINICIO No. 2:	DE FECHA: N/A
SUSPENSIÓN No. 03 Y FECHA:		SUSPENSIÓN No. 3 Y FECHA:	
PRÓRROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No.3		REINICIO No 03 Y FECHA:	
PRORROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No.3		SUSPENSIÓN No. 4 Y FECHA:	
REINICIO No 3 Y FECHA:		Se mantiene pendiente el envio de las polizas debidamente aprobadas y actualizadas a corte del reincio No 4 del pasado 20 de mayo de 2024,solicitud reiterada presentada por parte de esta inntventoria	
SUSPENSIÓN No. 04 Y FECHA:			
REINICIO No 04 Y FECHA:			
SUSPENSIÓN No. 05 Y FECHA:			
REINICIO No 05 Y FECHA:			
Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 05 y fecha:			
Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 05 y fecha:			
Prórroga No. 03 de la Suspensión No. 05 y fecha:			
REINICIO No 05			
PRORROGA No 5			
SUSPENSION No. 06			
PRORROGA No. 01 DE LA SUSPENSION 06			
PRORROGA No. 02 DE LA SUSPENSION 06			
PRORROGA No. 03 DE LA SUSPENSION 06			
PRORROGA No. 04 DE LA SUSPENSION 06			

CONTRATO DE INTEREVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	15 - 44 - 101249028 (Anexo 7)	22/11/2021	16/03/2025	$ 86.491.994	Cumplimiento del contrato	580 - 47 - 994000067415 (Anexo 8)	27/08/2021	18/04/2024	$ 1.066.150.595,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15 - 44 - 101249028 (Anexo 7)	22/11/2021	16/09/2027	$ 21.622.999	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	580 - 47 - 994000067415 (Anexo 8)	27/08/2021	18/10/2026	$ 799.612.946,25
Calidad del servicio	15 - 44 - 101249028 (Anexo 7)	22/11/2021	16/03/2025	$ 86.491.994	Estabilidad y calidad de la obra	580 - 47 - 994000067415 (Anexo 8)	5 Años	5 Años	$ 1.599.225.892,50
					Responsabilidad civil extra contractual	580-74-994000018642 (Anexo 8)	4/10/2022	18/02/2024	$ 348.000.000,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	**VALOR**	**%**	**FECHA DE PAGO**	**CONCEPTO**	**VALOR**	**%**	**FECHA DE PAGO**
Acta N° 1	$ 4.635.760,00	1,07%	Pagada	Acta N° 1	$ 351.320.105	6,53%	Pagada
Acta N° 2	$ 17.907.839,00	4,14%	Pagada	Acta N° 2	$ 381.108.129	7,09%	Pagada
Acta N° 3	$ 14.125.158,00	3,27%	Pagada	Acta N° 3	$ 1.103.503.628	20,52%	Pagada
Acta N° 4	$ 14.208.602,00	3,29%	Pagada	Acta N° 4	$ 1.325.494.991	24,65%	Pagada
Acta N° 5	$ 16.976.151,00	3,93%	Pagada	Acta N° 5	$ 301.041.305	5,60%	Pagada
Acta N° 6	$ 12.414.563,00	2,87%	Pagada	Acta N° 6	$ 243.951.872	4,54%	Pagada
Acta No 7	$ 25.848.994,00	5,98%	Pagada	Acta N° 7	$ 197.578.615	3,67%	Pagada
Acta No 8	$ 53.747.162,00	12,43%	Pagada	Acta N° 8	$ 205.262.170	3,82%	Pagada
Acta No 9	$ 37.881.465,00	8,76%	Pagada	Acta N° 9	$ 204.025.489	3,79%	Pagada
Acta No 10	$ 11.363.431,00	2,63%	Pagada	Acta N° 10	$ 217.054.526	4,04%	Pagada
Acta No.11	$ 36.313.538,00	8,40%	Pagada				
Acta No 12	$ 23.150.404,00	5,35%	Pagada				
Acta No 13	$ 37.481.395,00	8,67%	Pagada	Acta No 11	$ 250.035.525	4,65%	Pagada
Acta No 14	$ 43.051.859,00	9,96%	Pagada				
TOTAL PAGADO	$ 349.106.421,00			**TOTAL PAGADO**	$		4.780.376.346,00

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES/CONCLUSIONES
Otras Actividades Objeto de Avance Preliminar para el Contrato - No Incluidas en el Cronograma		
• Aseo y limpieza general de la obra.	11/09/2023 al 12/07/2024	
Capitulo: V-MAMPOSTERIA Y ACABADOS		
• Muro en placa de fibrocemento e=10 mm o similar 1 cara incluye pintura	17/06/2024 al 14/07/2024	
• Estructura Metalica de Cubierta	24/06/2024 al 14/07/2024	• El 24 de mayo de 2024, se realiza el reinicio N°4 del proyecto, la nueva fecha de finalización es el 25 de julio del 2024.
• Pintura exteriores (koraza o similar)	24/06/2024 al 30/06/2024	• El 24 de mayo de 2024, interventoria avala la prorroga No. 3 y al contrato de obra por dos (02) meses.
• Sobrefachada en estructura metalica y lamina perforada ref Hunter Douglas, Rolformados o equivalente	01/07/2024 al 12/07/2024	
• Luminaria led de colgar tipo high bay optix 1200x400x80, 300w, incluye tomacorriente en caja metálica, cable encauchetado + clavija	01/07/2024 al 07/07/2024	
• Suministro y tendido de tuberia emt 3/4", incluye accesorios para completar actividad	01/07/2024 al 07/07/2024	

4.1. PROGRAMACIÓN OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO/ADELANTO
CAPITULO I-PRELIMINARES	**vie 25/03/22**	**vie 18/11/22**	**196 dias**	**9,14%**	**94,33%**	**91,87%**	**-2,46%**
CAPITULO II-EXCAVACIONES Y LLENOS	**lun 15/08/22**	**lun 12/12/22**	**100 dias**	**0,81%**			
CAPITULO III-CONCRETOS	**vie 7/10/22**	**vie 16/06/23**	**214 dias**	**5,47%**			
CAPITULO IV -CUBIERTA Y ACEROS	**mar 22/11/22**	**lun 11/12/23**	**330 dias**	**38,80%**			
Acero Fy = 60.000 psi d=1/4"	sáb 26/11/22	lun 5/12/22	8 dias	2,18%	15,60%		**-15,6%**
Estructura Metalica de Cubierta	lun 22/05/23	mié 30/08/23	87 dias	26,67%	55,00%	0,74%	**-54,3%**
Cubierta Standing Seam Cal. 24 x 1.5" tipo Sandwich con aislamiento en poliuretano	mié 6/12/23	vie 8/12/23	3 dias	9,96%	0,00%		**0,0%**
Techo en teja thermoacustic				0,00%	0,00%		**0,0%**

	PROCESO:	Versión:1
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Deporte	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-045
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	viernes, 12 de julio de 2024				MES No.	15	INFORME DEL	13/06/2024	AL	12/07/2024
CAPITULO V-MAMPOSTERIA Y ACABADOS	**lun 28/03/22**	**mié 17/07/24**	**714 días**	**13,02%**						
Muro en placa de fibrocemento e=10 mm o similar 1 cara incluye pintura	sáb 18/05/24	vie 21/06/24	30 días	1,30%	0,00%			0,46%		**0,0%**
Muro en placa de fibrocemento e=10 mm o similar 1 cara modulo de colores cara incluye pintura	vie 1/12/23	mar 12/12/23	10 días	0,59%	0,00%					**0,0%**
Muro en placa de fibrocemento e=10 mm o similar 2 cara incluye pintura	mar 25/06/24	mié 17/07/24	20 días	0,81%	0,00%					**0,0%**
Cielo raso en superboard 8 mm (incluye pintura)	mié 13/12/23	jue 14/12/23	2 días	0,00%	0,00%					**0,0%**
Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m	jue 6/10/22	mié 30/11/22	45 días	0,85%	44,40%					**44,4%**
Revoque muro incluye dilataciones y filos	lun 24/07/23	sáb 26/08/23	30 días	1,15%	58,58%					**58,6%**
Estuco y pintura muros 3 manos	jue 17/08/23	sáb 9/09/23	21 días	0,97%	0,00%					**0,0%**
Pintura exteriores (koraza o similar)	mié 30/08/23	jue 14/09/23	14 días	1,18%	0,00%			0,06%		**0,0%**
Sobrefachada en estructura metálica y lamina perforada ref Hunter Douglas, Rolformados o equivalente	lun 4/12/23	mié 13/12/23	9 días	5,46%	0,00%			1,28%		**0,0%**
Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	lun 31/07/23	sáb 19/08/23	18 días	0,59%	0,00%					**0,0%**
Piso en baldosa tipo Terrazzo No. 5 PSB, pulido no incluye mortero	sáb 9/09/23	sáb 9/09/23	0 días	0,00%	0,00%					**0,0%**
Enchape en cerámica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica	jue 30/11/23	jue 30/11/23	0 días	0,00%	0,00%					**0,0%**
Charquero en concreto de 20,7 Ma (3000 psi) 0,1 m * 0,04 m, incluye enchape y refuerzo	jue 1/12/22	sáb 3/12/22	3 días	0,03%	0,00%					**0,0%**
Pintura epóxica en muros	lun 28/03/22	lun 28/03/22	0 días	0,00%	0,00%					**0,0%**
Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) incluye granito pulido, mampostería, refuerzo y enchape	sáb 20/05/23	vie 2/06/23	12 días	0,09%	0,00%					**0,0%**
Suministro e instalacion de Estufa para empotrar	mar 13/06/23	mié 14/06/23	2 días	0,00%	0,00%					**0,0%**
CAPITULO VI-PISO EN MADERAMEN	**mié 18/01/23**	**mié 22/03/23**	**55 días**	**0,00%**						
CAPITULO VII-CARPINTERIA METALICA	**jue 18/07/24**	**mié 24/07/24**	**6 días**	**5,83%**						
CAPITULO VIII-INSTALACIONES HIDRAULICAS	**mié 20/09/23**	**mié 13/12/23**	**73 días**	**0,54%**						
CAPITULO IX-OBRAS HIDROSANITARIOS	**lun 28/03/22**	**vie 8/12/23**	**524 días**	**1,77%**						
CAPITULO X-INSTALACIONES ELECTRICAS	**mié 19/06/24**	**jue 25/07/24**	**32 días**	**3,93%**						
ACOMETIDA	**mar 2/07/24**	**mié 24/07/24**	**20 días**	**0,62%**						
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	**lun 15/07/24**	**mié 24/07/24**	**9 días**	**0,37%**						
ILUMINACION CANCHA Y GRADERÍAS	**lun 15/07/24**	**mié 24/07/24**	**9 días**	**0,75%**						
Alimentador 2x10+10 awg cable cu thhn/thwn-2 600 v 90°c - no incluye ducto	mié 17/07/24	jue 18/07/24	2 días	0,09%	0,00%					**0,0%**
Luminaria led de colgar tipo high bay optix 1200x400x60, 300w. incluye tomacorriente en caja metálica, cable encauchetado + clavija	vie 19/07/24	mié 24/07/24	5 días	0,24%	0,00%			0,05%		**0,0%**
Luminaria led de colgar tipo high bay box 610x490x90, 180w	sáb 20/07/24	lun 22/07/24	2 días	0,18%	0,00%					**0,0%**
Suministro y tendido de tubería emt 3/4". incluye accesorios para completar actividad	lun 15/07/24	sáb 20/07/24	6 días	0,09%	0,00%			0,08%		**0,0%**
Caja de paso metálica de acero cold rolled calibre 20 6x6x4"	lun 22/07/24	lun 22/07/24	1 día	0,00%	0,00%					**0,0%**
Conduleta tipo t rosca salida de 3/4"	mar 23/07/24	mar 23/07/24	1 día	0,00%	0,00%					**0,0%**
Alimentador 2x12+12 awg cable cu thhn/thwn-2 600 v 90°c - no incluye ducto	lun 22/07/24	mié 24/07/24	3 días	0,07%	0,00%					**0,0%**
Driver de emergencia 120-277v instalado en luminaria. autonomia 90 min	lun 22/07/24	mar 23/07/24	2 días	0,07%	0,00%					**0,0%**
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS	**mar 9/07/24**	**mié 24/07/24**	**14 días**	**1,17%**						
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA	**sáb 20/07/24**	**jue 25/07/24**	**5 días**	**0,66%**						
RED DE VOZ/DATOS	**vie 19/07/24**	**mar 23/07/24**	**4 días**	**0,37%**						
CAPITULO XI-MOBILIARIO	**sáb 20/07/24**	**mié 24/07/24**	**4 días**	**0,09%**						
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**lun 5/09/22**	**jue 25/07/24**	**589 días**	**20,61%**						

ACTIVIDADES QUE ESTAN GENERANDO ADELANTO/RETRASO Y MEDIDAS A TOMAR AL RESPECTO

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	25 de julio de 2024
ATRASO (DIAS):	11 dias
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	25 de julio de 2024

OBSERVACIONES:


• El 20 de mayo del 2024, el Municipio de la Virginia, realizó el reinicio No. 4 del proyecto, adicionalmente, se aumentó el plazo del proyecto por dos (02) meses, teniendo como nueva fecha de finalizacion del contrato de obra el próximo 25 de julio del 2024.

• Interventoria solicita al contratista presentar las pólizas actualizadas del contrato de obra y certificado de aprobación por parte del Municipio de la Virginia, teniendo en cuenta el reinicio No 4 y la prorroga del contrato de referencia por (02) meses y segun lo establecio en el Contrato de Obra CLÁUSULA 17 – GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.
* En el mes No 15 , el porcentaje programado acumulado en dicho periodo corresponde al 94,33% y el porcentaje ejecutado acumulado de la semana es del 91,87%, con un avance semanal del 1,05%. Frente a la nueva reprogramación presentada por el contratista el 20 de mayo de 2024 y actualizada mediante correo elctronico el pasado 12 de junio de 2024 teniendo en cuenta el reinicio No 04 del 20 de mayo del 2024 y la prorroga No. 3 y al contrato de obra por dos (02) meses avalada por la interventoria el 14 de junio de 2024; a la fecha se tendria un atraso equivalente del -2,46%. El contratista continua con la busqueda de hojas de vida para vinculación y/o afiliación a seguridad social del personal operativo que requiere para la ejecución del proyecto; la Interventoria reiterá al contratista, ente territorial y Ministerio del Deporte a lo largo de la vigencia contractual la preocupación en la constante disminución del personal de mano de obra que debe vincularese a las actividades faltantes por ejecutarse para el proyecto. La interventoria deja las alertas respectivas a la entidad contratante, Ministerio del Deporte y Municipio La Virginia del avance y situaciones encontradas desde el reinicio No. 4 del contrato de obra; a la fecha del presente informe no se han subsanado las observaciones dejadas por la interventoria al cierre del informe del estado de la obra al 17 de diciembre de 2023. Se reiterá de igual forma al contratista para que agilice las actividades eléctricas contractuales y que sustentan la nueva prorroga otorgada; asi mismo, agilice las conexiones hidrosanitarias finales para el proyecto y la obtención de los respectivos certificados. Dado que el contratista no ha culminado con la totalidad de las actividades, a la fecha no tiene el personal suficiente vinculado para la terminación del proyecto, se deja la respectiva alerta por el posible no cumplimiento del objeto contractual en el plazo actualmente previsto. Se percibe por la interventoria con el reinicio No. 4 del contrato de obra, que el contratista agilizó algunas actividades en tiempo de suspensión, pese a las recomendaciones y a lo estipulado en las diferentes actas que justifican dicha actuación.


***** INSERTE LAS FILAS QUE REQUIERA, TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER DILIGENCIADOS EN CASO DE NO TENER OBSERVACIONES, INDICARLO O COLOCA N/A SEGÚN SEA EL CASO.**

CURVA DE AVANCE

Curva S - Vista General



Curva S - Vista Aproximación a Ej



5. RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES POR COMPONENTE Y ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre el riesgo o la situación problemática identificada por cada uno de los siguientes componentes y describa las causas que están originando dicha situación: a. Programación (cronograma de actividades), b. Calidad de los trabajos, c. Aspectos administrativos. d. Disponibilidad de los recursos, materiales e insumos. e. Ejecución Financiera del Contrato. f. Seguridad y Salud en el Trabajo con el reporte de los indicadores. .Manejo ambiental con relación a su cumplimiento. h. Aspectos sociales. i.Aspecto Jurídico.

a. CRONOGRAMA:

A la fecha con el Cronograma y el flujo avalado por la interventoría, se ha realizado el seguimiento a la ejecución de la obra desde el 20 de mayo de 2024. En este orden de ideas se presenta el informe mensual numero **15** de Interventoría del **13 de junio 2024 al 12 de julio de 2024**, que corresponde a los informes semanales de Interventoria No. 59, 60, 61 y 62. Se aclara, que el 20 de mayo del 2024, el Municipio de la Virginia, realizó el reinicio No. 4 del proyecto, adicionalmente, se aumentó el plazo del proyecto por dos (02) meses, teniendo como nueva fecha de finalización del contrato de obra el próximo 25 de julio del 2024.

1. Informe Semanal de Interventoría No. 59 del periodo comprendido entre el 17 de Junio y el 26 de Junio 2024 (Porcentaje ejecutado aprobado 89,26%)
2. Informe Semanal de Interventoría No. 60 del periodo comprendido entre el 24 de Junio y el 30 de Junio 2024 (Porcentaje ejecutado aprobado 89,69%)
3. Informe Semanal de Interventoría No. 61 del periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 07 de Julio 2024 (Porcentaje ejecutado aprobado 90,82%)
4. Informe Semanal de Interventoría No. 62 del periodo comprendido entre el 08 de Julio y el 14 de Julio 2024 (Porcentaje ejecutado aprobado 91,87%)(PARCIAL)

• Semana a semana Interventoría, ha venido manifestando su preocupación por la baja cantidad de personal y bajo suministro de materiales en obra, hasta la semana N° 58 el contratista venia presentando atraso, teniendo en cuenta la reprogramación aprobada por interventoria en junio del 2024, a la fecha el porcentaje programado es el 94,33% y el ejecutado es el 91,87%, teniendo un atraso del -2,46%. A pesar de lo anterior, interventoría por medio de bitácora, reitera la solicitud de aumento de personal en obra, para mejorar los rendimientos de las actividades que se vienen desarrollando en el marco del proyecto; según la revisión de los lineamientos del cronograma establecido inicialmente por las partes.

• Se realiza ajuste a la curva S, con la actualización de la reprogramación actualizada y presentada por el contratista en la ultima semana del vencimiento del plazo contractual, teniendo en cuenta el reinicio del obra No 4 y la prorroga No 3 del Contrato de Obra.

b. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

1. La interventoría realiza el seguimiento de las actividades de obra garantizando el cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA 8 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA de Obra Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.

c. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

1. A fecha de elaboración del presente informe mensual de interventoría, se informa que, desde el reinicio No. 4 del contrato de obra, el Consorcio Coliseo 2021, No ha realizado la vinculación del personal necesario, para realizar las actividades programadas y ya se reporte un atraso del -2,46%..

2. A la fecha el contratista no ha realizado la entrega de las pólizas actualizadas teniendo en cuenta el reinicio No. 4 y la prorroga No. 3 y al contrato de obra por dos (02) meses

3. Se recuerda al Contratista de Obra que la entrega de los informes del componente SST, se deberán entregar de manera oportuna (los 25 de cada mes) para ser revisado por parte del profesional SST de interventoría.

CORTE DE REINCIO No. 4 DEL 20 DE MAYO DE 2024.

	PROCESO:	Versión:1
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / Deporte	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-045
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	viernes, 12 de julio de 2024	MES No.	15	INFORME DEL	13/06/2024	AL	12/07/2024

d. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS:

Semana a semana Interventoría, ha venido manifestando su preocupación por la baja cantidad de personal y bajo suministro de materiales en obra

e. EJECUCIÓN FINANCIERA:

CONTRATO	No	V. TOTAL	%
CTA OBRA	1	$ 351.320.105,00	6,53%
CTA OBRA	2	$ 381.108.120,00	7,09%
CTA OBRA	3	$ 1.103.503.628,00	20,52%
CTA OBRA	4	$ 1.325.494.991,00	24,65%
CTA OBRA	5	$ 301.041.305,00	5,60%
CTA OBRA	6	$ 243.951.872,00	4,54%
CTA OBRA	7	$ 197.578.615,00	3,67%
CTA OBRA	8	$ 205.262.170,00	3,82%
CTA OBRA	9	$ 204.025.489,00	3,79%
CTA OBRA	10	$ 217.054.526,00	4,04%
CTA OBRA	11	$ 250.035.525,00	4,65%
CONTRATO	**No**	**V. TOTAL**	**%**
CTA INTERVENTORIA	1	$ 4.635.760,00	1,07%
CTA INTERVENTORIA	2	$ 17.807.939,00	4,14%
CTA INTERVENTORIA	3	$ 14.125.158,00	3,27%
CTA INTERVENTORIA	4	$ 14.208.602,00	3,29%
CTA INTERVENTORIA	5	$ 16.976.151,00	3,93%
CTA INTERVENTORIA	6	$ 12.414.563,00	2,87%
CTA INTERVENTORIA	7	$ 25.848.994,00	5,98%
CTA INTERVENTORIA	8	$ 53.747.162,00	12,43%
CTA INTERVENTORIA	9	$ 37.881.465,00	8,76%
CTA INTERVENTORIA	10	$ 11.363.431,00	2,63%
CTA INTERVENTORIA	11	$ 36.313.538,00	8,40%
CTA INTERVENTORIA	12	$ 23.150.404,00	5,35%
CTA INTERVENTORIA	13	$ 37.481.395,00	8,67%
CTA INTERVENTORIA	14	$ 43.051.859,00	9,96%

f. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

No. DE INCIDENTES: 0

FECHA Y REPORTE DE EVENTOS	13/06/2024	12/07/2024	No. ACCIDENTES:	0

1. Para el periodo comprendido entre el 20 de Junioo 2024 y 19 de Julio 2024 no se presentaron reportes de accidentes.

2. En el presente informe, se reporta presencia del profesional SST, del Contratista de Obra, se realizó jornadas de orden y aseo con el fin de mantener la obra en optimas condiciones, en el presente periodo se realizaron charlas antes del inicio de la jornada laboral. Se mantiene la señalización de acopios de (madera, hierro, material granular), se mantiene señalización en áreas del proyecto que se están interviniendo. En la semana se revisó que el personal contara con los elementos de protección personal necesarios con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y que la seguridad social estuviese al día por cada uno de los subcontratistas; interventoría advierte nuevamente que los obreros no usan los APP. Se solicitaron los recibos o constancias de mantenimiento y/o calibración de herramientas como por ejemplo: Taladro, pulidoras, y demás.

3. La Interventoría realizó el seguimiento al componente SST en obra al cual se adjuntó la siguiente relación documental:

• Entrega de seguridad social del mes de mayo 2024 (Cumplido)
• Utilización de andamios certificados (Sin cumplir)
• Adecuación de punto de atención a emergencias (Corregido)
• Recargas de extintores (Corregido)
• Inspección preoperacional de la Grúa (Corregido)
• Hojas de vida, fichas técnicas y certificados de calidad de arnés. eslingas y líneas de vida (Corregido)
• Punto de hidratacion (Corregido)
• Unidades sanitarias (Corregido)
• Señalizacion (Corregido)
• Examenes de ingreso (En proceso)
• Examenes de egreso del personal retirado (En proceso)
• Paz y salvo del personal retirado (En proceso)

Se realizo revisión de elementos de protección personal, elementos de seguridad en equipos y se verifico que los vehículo estuvieran debidamente carpados con la documentación vigente, a continuación se presenta el registro fotográfico pertinente:





g. ASPECTO AMBIENTAL:

Se realizó el seguimiento al componente ambiental en obra durante en el cual se evidencio lo siguiente:

- Rotulacion, separacio, y almacenamiento de sustancias peligrosas de carpinteria metalica. (Cumplido)
- Separacion y gestion de bolsas de cemento. (Cumplido)
-Orden y aseo general. (Cumplido)
- Instalacion y adecuacion de baños para ho,bres y mujeres. (Cumplido)
- Cerramiento y señalizacion. (Cumplido)
- Relacion de viajes, recibos de pago y certificacion de escombrera. (En proceso)
- Inspeccion de maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en obra. (En proceso)

Se realizan jornadas de recolección de escombros, se señalizan lugares que representan peligro y se ejecutan continuamente jornadas de limpieza y aseo.

h. ASPECTO SOCIAL:

1. Con respecto al aspecto social para el mes de Septiembre y octubre de 2023 no se realizaron actividades, se recomienda al contratista de obra realizar acercamientos con la comunidad para evidenciar los avances del proyecto.

Trazabilidad Componente social:

- El contratista no realizo actividades relacionadas con el aspecto social.
- Durante el presente periodo no se presentaron PQR.

i. ASPECTO JURIDICO:

Se realizó el acompañamiento del Asesor Jurídico de la interventoría para la revisión documental de la solicitud de Prórroga, Adición, presentación balance e ítems no previstos al Contrato de obra No. 004-2021, durante el periodo de presentación del presentación del presente informe.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O RIESGO.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas.

A fecha de presentación del presente informe se han generado Mayores Cantidades de Obra y Actividades NO previstas las cuales son:

Ítems nuevos aprobados:

•IP1 Demolición manual de concreto DEL MEJORAMIENTO SUELO BAJO AGUA
•IP2 Corte con disco PLACA PISO
•IP3 DEMOLICION MURO BLOQUE DE CEMENTO INCLUYE DOBELAS REBOQUE Y ENCHAPE
•NP4 Desmonte MURO ETERBOARD
•IP5 ESCARIFICACION COLUMNA DE 0 A 2 m
•IP6 ESCARIFICACION COLUMNA DE 2 A 7m
•NP7 PILOTES 40CM DE ESPESOR INCLUYE PERFORACION, REFUERZO, BENTONITA, CONCRETO
•IP8 Excavación en material común de 0 - 2 m manual BAJO AGUA
•IP9 RELLENO CON RECEBO COMUN
•NP10 Viga de AMARRE DE MUROS base, 25 X 25 en concreto de 20,7 Mpa, incluye refuerzo
•IP11 Columnete en concreto de 20.7 Mpa para amarre MAMAPOSTERIA, 15 X 20
•IP12 Viga de AMARRE DE MUROS AEREA, 15 X 20 en concreto de 20,7 Mpa, incluye refuerzo
•NP13 CONCRETO CICLOPEO 60% - 40% MEJORAMIENTO SUELO ZAPATAS
•IP14 MEJORAMIENTO RECEBO CEMENTO proporción peso 8%
•IP15 ANCLAJE PARA CONCRETO DE 0 A 20 CM
•NP16 SIETEMA DE PRESION CONSTANTE HIDRO FLOW
•IP17 CAMA DE ARENA PARA TUBERIA
•IP18 INSTALACION TANQUES DE 1000 LIT CON ACCESORIOS
•NP19 RED DE VENTILACION
•IP20 PILOTE TIPO 2
•NP21 Suministro e instalacion de piso SINTETICO MULTIFUNCIONAL
• NP 22 PLANCHE 40CM LAMINA GALVANIZADA CAL 22
• NP 23 SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAS 2 HILOS, TUBERIA DE HG 2" C.14
• NP 24 CABALLETE SOBRE CUBIERTA TIPO SANDWICH
• NP 25 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 22, LONG DE DESARROLLO 1,00 M
• NP 26 RESANES DE MUROS PARA COLUMNAS PISO A TECHO, INCLUYE CORTE A DOS COSTADOS, LADRILLO FAROL Y REVOQUE H= 0 - 2 MTS
• NP 27 RESANES DE MUROS PARA COLUMNAS PISO A TECHO, INCLUYE CORTE A DOS COSTADOS, LADRILLO FAROL Y REVOQUE H= 2 - 4 MTS
• NP 28 RESANES DE MUROS PARA COLUMNAS PISO A TECHO, INCLUYE CORTE A DOS COSTADOS, LADRILLO FAROL Y REVOQUE H= 4 - 8 MTS
• NP 29 Enchape en cerámica de 1ra. de 30 x 60 cm BLANCO
• NP 30 RESANES Y COSTURA DE MUROS EXISTENTES INCLUYE MORTERO 1:3 Y ACERO DE 3/8" @ 10 CM L=45 CM
• NP 31 Base y cañuela para cajas de inspección en concreto de 20,7 mpa
• NP 32 RESANES RECUADRO DE CALADOS MURO 2 - 4 MTS 1 CARA
• NP 33 Sanitario INSTITUCIONAL TIPO ADRIATICO O SIMILAR Blanco con fluxómetro
• NP 34 LAVADO FACHADA HIDRO LAVADORA
• NP 35 LAVADO GRADERIAS HIDRO LAVADORA
• NP 36 Suministro e Instalacion de baldosa DURO PISO 33 x 33 y/o FORMATO SIMILAR, pulido no incluye mortero.
• NP 37 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE 12 M X 750 KG-F
• NP 38 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA EN SUSPENSION PIN SENCILLO PARA NIVEL DE TENSION 2 EN POSTE DE CONCRETO CON CRUCETA EN BANDERA DE 2,5 m, RED DE TRES FASES SIN NEUTRO, 1TB03P2,5
• NP 39 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION AEREA PARA NIVEL DE TENSION 2 CONTRASFORMADOR TRIFASICO, INCLUYE MONTAJE DE PUESTA A TIERRA, SECCION Y DPS 2J3000
• NP 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ECOLOGICO PARA PUESTES EN M.T
• NP 41 ELABORACION DE PLANOS RECORD, ACTUALIZACION DE MEMORIAS Y MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
• NP 42 SERVICIO DE CARRO CANASTA PARA TRABAJOS EN LINEA VIVA

Ítems nuevos en revisión:

Nota: Interventoría se encuentra a la espera del balance general del proyecto, ya que el contratista manifesto la existencia de mayores cantidades en obra, por lo tanto se deberia balancear el presupuesto.

8. RECURSOS DE INTERVENTORIA O CONSULTOR

Nota: (Relacionar todo el personal y recursos utilizados durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal y recursos efectivamente utilizados. Adjuntar los debidos soportes para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DÍAS)
N/A para el presente periodo	N/A	Diana Milena Pérez Cuevas	Directora de Interventoría	31 días desde el 20 mayo del 2024 - 19 de junio del 2024
		Jaiver Mamian Vargas	Residente de Interventoría	31 días desde el 20 mayo del 2024 - 19 de junio del 2024
		Luisa Fernanda Trejos	Inspectora de Interventoría	31 días desde el 20 mayo del 2024 - 19 de junio del 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión:1** **CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	**Fecha: 19/11/2021**

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	viernes, 12 de julio de 2024		**MES No.**	15	INFORME DEL	13/06/2024	AL	12/07/2024
		José Alfredo García Aragón		Profesional HSE				31 días desde el 20 mayo del 2024 - 19 de junio del 2024
		Jorge Andres Cardenas Jaramillo		Inspector HSE				31 días desde el 20 mayo del 2024 - 19 de junio del 2024

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR Y/O FIRMA DE CONSULTORIA:

1.La interventoría recomienda nuevamente al Contratista de Obra agilizar los medios necesarios, para disponer en obra de los materiales, insumos y personal *(Aumento de cuadrillas)*, requeridos para la ejecución del proyecto. Se continua con el seguimiento puntual a la reprogramación. Lo anterior cuenta con las respectivas anotaciones en bitácora de obra.

2Realizar la entrega mes a mes de las planillas parafiscales, estas deberán incorporarse al informe mensual respectivo del Contratista de obra.

3. Se solicita al Contratista de Obra, adelantar la logística pertinente para las actividades de Sobrefachada en estructura metálica y lamina perforada ref. Hunter Douglas, Rollformados o equivalente, Piso sintético multifuncional, entre otras. El contratista debe disponer de dichos materiales en obra, para el correcto desarrollo de la obra en los tiempos estipulados contractualmente .

4. Se solicita al Contratista de Obra, realizar la entrega de los Informes Mensuales de obra y cortes de actas parciales que se encuentren pendientes dentro de los plazos establecidos para la revisión preliminar de la interventoría para la emisión del concepto respectivo a nuestro cargo.

5. Se recomienda al contratista al contratista que se realicen los trámites necesarios para obtener a conformidad todas las actividades de transformación ante el operador de red, actividades relacionadas e incorporadas al presupuesto general avalado por esta interventoria con la nueva prórroga, garantizando la ejecución del objeto contractual en los plazos otorgados. Las fechas que pueda suministrar el contratista permitirán igualmente a esta interventoría, realizar un control y verificación contra la actual reprogramación de obra; la información que necesaria para conocer el proceso de las gestiones del contratista CONSORCIO COLISEO 2021 en los plazos establecidos contractualmente para la correcta y oportuna terminación del proyecto

6. Interventoría solicita se realicen pruebas complementarias a la red de apantallamiento, que se esta ejecutando en obra. Igualmente se solicita todas las fichas técnicas de los materiales, antes del suministro e instalación en la obra correspondientes a los componentes electricos, hidrosanitarios, de acabados, etc.

7.El 4 de diciembre de 2023, la interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-234 ,con numero de radicado ante Ministerio del Deporte 2023ER0034840 se recomienda a la entidad contratante del CONSORCIO COLISEO 2021 ,como ordenadora del gasto, la aplicacion por segunda ocasión de la clausula decima quinta multas al contrato de obra dado el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales .

8. El dia 13 de diciembre de 2023, conjuntamente entre el contratista de obra y el MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA este ultimo como ordenador del gasto, formalizaron el acta de suspensión No. 5 del contrato de obra a partir del 13 de diciembre de 2023 hasta el 14 de febrero de 2024; posteriormente se amplió dicha suspensión hasta el 20 de mayo, tiempo en el cual, se dió el reinicio No. 4 de obra.

9.El dia 14 de diciembre de 2023 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-239 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0035562 ,se recomenda a la entidad contratante Ministerio del Deporte suspender el contrato de interventoria dado que las obras se suspendieron desde el dia 13 de diceimbre de 2023 ,apartir del 14 de diciembre de 2023 y hasta el 14 de febrero del 2024 .

10. El dia 18 de diciembre de 2023 se suscribio por las partes interventoria y ministerio del deporte acta de suspension No 5 del contrato de interventoria a partir del 18 de diciembre de 2023 hasta el proximo 17 de febrero de 2024, es de aclarar que las actividades en obra cesaron por suspension el dia 13 de diciembre de 2023 fecha hasta la cual se cuantificaron cantidades y de las cuales, se registran el presente informe semanal.

11. El dia 18 de diciembre de 2023 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-240 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0035831 ,se remitio al Muncipio de la Virginia como ordenador del gasto y Contratante del Consorcio Coliseo 2021,la Solicitud de Gestiones ,Alerta y postura a razon de la nueva supsension del Contrato de Obra.

12. El dia 18 de diciembre de 2023 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-241 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0035562 ,se remitio al Contratista de obra ESTADO E INVENTARIO DE LA OBRA POR ESPACIOS – RECOMENDACIONES Y PETICIONES DE INTERVENTORIA A LA SUBSANACION DE ACTIVIDADES A CORTE DE SUSPENSION N.5 DEL PASADO 13 DE DICIEMBRE DE 2023.

13. El dia 8 de febrero de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-248 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0003266 ,se recomienda a la entidad contratante Ministerio del Deporte prorrogar la supsension del contrato de interventoria dado que las causas que llevaron a la suspension del contrato deobra no habian sido subsnadas ,la prorroga se solicto por un mes.

14. El dia 8 de febrero de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-249 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0004092 ,se notifcio a la entidad contratante Ministerio del Deporte el cambio de de la cuenta bancaria para pagos del contrato de interventoria.

15. El dia 19 de febrero de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-251 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0004092 ,se solicito a la entidad contratante Ministerio del Deporte ADICIÓN No. 05 y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .

16. El dia 11 de marzo de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-252 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0004822 ,se recomienda a la entidad contratante Ministerio del Deporte prorrogar por segunda ocacion la supsension del contrato de interventoria dado que las causas que llevaron a la suspension del contrato deobra no habian sido subsnadas ,la prorroga se solicto por un mes.

17. El dia 14 de marzo de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-253 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0007317 ,se remitio al Muncipio de la Virginia como ordenador del gasto y Contratante del Consorcio Coliseo 2021,la RECOMENDACIÓN DE INTERVENTORÍA AL PRESUPUESTO ELECTRICO - NECESIDAD DEL TRANSFORMADOR COMO CUENTA UNICA PARA EL COLISEO MUNICIPIO LA VIRGINIA – PRONUNCIAMIENTO FINAL.

18..El dia 26 de marzo de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-254 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0009379 ,se remitio al municipio de la Virginia Risaralda recomendación de prorroga No.4 para terminacion del proyecto -al Contrato de obra 004 de 2021.

19. El dia 5 de abril de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-255 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2023ER0009378 ,se remitio al Muncipio de la Virginia como ordenador del gasto y Contratante del Consorcio Coliseo 2021,la RESPUESTA A COMUNICADO DEL 4 DE ABRIL DE 2024 Y CORREO DEL 5 DE ABRIL DE 2024 CON ASUNTO "SOLICITUD CONCEPTO DEFINITIVO OFICIO NO. CLV-181-2024-CONTRATISTA DE OBRA

20. El dia 9 de abril de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-256 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0009579 ,se recomienda a la entidad contratante Ministerio del Deporte prorrogar por tercera ocacion la supsension del contrato de interventoria dado que las causas que llevaron a la suspension del contrato deobra no habian sido subsnadas ,la prorroga se solicto por un mes, a partir del 17 de abril de 204 y hasta el 17de mayo de 2024.

21. El dia 9 de mayo de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-258 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0012761 ,se remite a la entidad contratante Ministerio del Deporte alcance a comunicado CLV-251 SOLICITUD DE ADICIÓN No. 05 y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .

22,Se da el reincio del contrato de interventoria el dia 18 de mayo de 2024 y el contrato de obra el dia 20 de mayo de 2024 con nueva fechas de terminacion el 18 de julio de 2024 y 25 de julio de 2024 respectivamente,

23.Se otorgó a la Interventoría por parte del Ministerio del Deporte la modificación No. 8 correspondiente a la Ampliación del plazo de Interventoría por (2) meses y una adicion presupuestal de $54.444.245 . Periodo actualizado de terminación para elcontrato de interventoria el 18 de julio de 2024.

24. El dia 20 de mayo de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-259 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0009579 ,2024ER003756 ,se remite a la entidad contratante Ministerio del deporte la formalizacion de los informes semanales de intervenetoria 51,52,53 y 54.

25. El 21 de mayo del 2024, el municipio de la Virginia otorgó modificación de Adición N°3: $467699.894, correspondiente a obras eléctricas complementarias (Instalación de transformador)

26. El 20 de mayo del 2024, el Municipio de la Virginia, realizó el reinicio No. 4 del proyecto, adicionalmente, se aumentó el plazo del proyecto por dos (02) meses, teniendo como nueva fecha de finalización del contrato de obra el próximo 25 de julio del 2024.

27. El dia 22 de mayo de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-261 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0014056,se solicita a el Contratista de Obra Consocio Coliseo 2021 SOLICITUD DE AJUSTE A REPROGRAMACION SEGÚN REINICIO DE FECHA 18 DE MAYO 2024 AJUSTADO A PRÓRROGA No. 4 Y SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE POLIZAS CON RESPECTO A LAS NOVEDADES SUSCRITAS DESDES LA SUSPENSION No. 5 DEL CONTRATO DE OBRA EFECTUADA EL PASADO 13 DE DICIEMBRE DE 2023.

28. Así mismo, mediante los diferentes comunicados de interventoría No. CLV-MINDEPORTE-2021-182 del pasado 13 de junio de 2023, con copia al MINDEPORTE mediante radicado 2023ER0015243 del pasado 15 de junio de 2023; comunicado de interventoría No. CLV-MINDEPORTE-2021-263 del pasado 24 de mayo de 2024, con copia al MINDEPORTE mediante radicado 2024ER0014455 del pasado 28 de mayo de 2024, se ha solicitado y reiterado al contratista se presenten:

1. Proctor modificado (losas de contrapiso)
2. Resultados de pruebas de presión de la tubería PVC.
3. Prueba de tintas penetrantes en la estructura metálica de acuerdo con la norma ASTM E 165
4. Prueba de torque pernado en estructuras metálicas.
5. Pruebas y/o resultados de resistencia a la compresión del concreto (faltantes).
6. Demas pruebas y ensayos que se requieran por parte de esta interventoría durante la ejecución

29.El dia 28 de mayo de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-262,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0014553,se remitio a el Municipio de La Virginia REMISIÓN REPROGRAMACIÓN No. 5 - FLUJO DE INVERSIÓN CONTRA ADICIÓN No. 2 Y PRORROGA No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No. 004-2021 – CONCEPTO DE INTERVENTORÍA.

30. El dia 28 de mayo de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-263,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0014555,se solicito a el Contratista de obra CONSORCIO COLISEO 2021 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE COMPRAS, PRESENTACIÓN DE FICHAS TECNICAS Y PRUEBAS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO SEGÚN REPROGRAMACIÓN DE OBRA No. 5

31.El dia 9 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-264,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0015672,se remitio a el Contratista de obra CONSORCIO COLISEO 2021 ESTADO E INVENTARIO DE LA OBRA, SOLICITUD DE VICULACION DE PERSONAL – RECOMENDACIONES Y PETICIONES DE INTERVENTORIA A LA SUBSANACION DE ACTIVIDADES A CORTE DEL REINICIO NO. 4 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024.

32.El dia 9 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-265,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0015673,se remitio a el Contratista de obra CONSORCIO COLISEO 2021 RESPUESTA A SUS COMUNICADOS No. CLV-0208 y CLV-0209 DE FECHAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2024, RESPECTO A LA RESPUESTA AL COMUNICADO DE INTERVENTORÍA No. CLV-MINDEPORTE-2021-263.

33. El dia 14 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-266,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0016996,se remitio a el Municipio de La virginia Risaralda ALCANCE AL CONCEPTO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL COMUNICADO No. CLV-MINDEPORTE-2021-262 REMISIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN No. 5 - FLUJO DE INVERSIÓN CONTRA ADICIÓN No. 2 Y PRORROGA No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No. 004-2021,todo esto teniendo en cuenta el alcance de la reprogramacion presentada por el Contratista de Obra del dia 12 de junio de 2024 ,donde se incluyen los Nps actividades justificacion de la prorraga del contrato de obra hasta el 25 de julio de 2024.

34. El dia 21 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-268,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0017416,se remitio a elMinisterio del Deporte la FORMALIZACION EN LA REMSION DE INFORMES SEMNALES SEMANALES 56 Y 57 DE INTERVNTORIA DESPUES DEL REINCIO DE OBRA EFECTUADO EL 20 DE MAYO DE 2024.

35.El dia 21 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-269,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0017415,se remitio a elMinisterio del Deporte la FORMALIZACION EN LA REMSION DE INFORMES SEMINAL SEMANAL 58 DE INTERVNTORIA DESPUES DEL REINCIO DE OBRA EFECTUADO EL 20 DE MAYO DE 2024.

36. El dia 24 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-270 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0017725,se remitio a el CONSORCIO COLISEO 2021 ALERTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA, LLAMADO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE COMPROMISOS, SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 004-2021,esto teniendo en cuenta los atrasos presentados en la obras que a la fecha contaban con un -1,43 %

37. El dia 25 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-272 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0017803,se remitio a elMUNCIPIO DE LA VIRGINIA como ordenador del gasto ALERTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA, LLAMADO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE COMPROMISOS, SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 004-2021

38. El dia 27 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-273,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0018346,se remitio a elMinisterio del Deporte comunicado la SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL ACTUAL PROCESO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA REFERENCIA, esto teniendo en cuenta los atraso presentados en las obras .

39..El dia 27 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-274,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0018174,se remitio a elMinisterio del Deporte comunicado la REMSION DE HOJA DE VIDA DEL NUEVO PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA PARA APROBACION,dado que el profesional que venia desempeñando sus funciones renuncio.

40 El dia 28 de junio de 2024 interventoria mediante comunicado CLV-MINDEPORTE-2021-277 ,con numero de radicado ante ministerio del deporte 2024ER0018345,se remitio a el CONSORCIO COLISEO 2021 la SOLICITUD INFORME MENSUAL DE OBRA DESPUES DEL REINICIO No. 4 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE MAYO 2024 Y EL 20 DE JUNIO DE 2024, solictud que a la fecha de la entrega de este informe semanal no ha sido subsanada.

FIRMA INTERVENTOR O CONSULTOR

NOMBRE: DIANA MILENA PÉREZ CUEVAS

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Elaboró grupo de trabajo de la interventoria BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

No. DE RADICADO DEL INFORME A ENTE TERRITORIAL: _____

FECHA DE RADICADO AL ENTE TERRITORIAL: 2024-07-12

NOMBRE SUPERVISOR DESIGNADO ENTE TERRITORIAL: Ing. EDWARD NARANJO

CARGO SUPERVISOR DESIGNADO : APOYO A LA SUPERVISIÓN