ANEXO 10: BITÁCORAS DE OBRA

UBATÉ - CUNDINAMARCA

Bitacora de obra

Entidad Contratante

Superintendencia de Notariado y Registro

Contrato de obra No. 2193 - 2025

Objetivos

"Contratar por el sistema de precios unitarios Fijos sin formula de ajuste, La obra de mantenimiento, Adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de Registro de Instrumentos Publicos a nivel nacional por agrupaciones - Grupo 1"

Contratista de obra

Coningcag SAS.

Interventoria

JVM Ingenieria SAS BIC

SEDE: UBATE - CUNDINAMARCA.

25-08-25	Se firma el acta de inicio del contrato de obra No. 2391-2025 cuyo objeto es "contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan Oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional, por agrupaciones - grupo 1" celebrado entre la Superintendencia de Notariado y registro (contratante) y CONINCAB SAS (contratista) con la interventoría de obra JVM INGENIERIA SAS BIC- contrato de interventoría NO. 2443-2025. Se participa en la reunión de socialización del contrato de la entidad y se reciben los formatos de la entidad para fines contractuales
Firmas:	Pablo Beltran Residente de obra.
26-08-25	Se realiza el primer comite de obra entre la entidad, SNR, interventoria y contratista de obra donde se definió las rutas, equipos y fechas de las visitas técnicas a cada uno de los doce ORIP objeto del contrato de obra.
Firmas	Pablo Beltran Residente de Obra.

27-08 al 03-09 del 2025 | Se realizó elaboración, subsanación y aprobación de documentación contractual (cronograma base, hojas de vida del personal de obra e interventoría, relación del equipo mínimo obligatorio, discriminación del AIU, Plan de Manejo Ambiental y de Residuos de construcción y Demolición, plan de calidad y plan de seguridad y salud en el trabajo)



Firmas

Pablo Beltrán
Residente de obra.

04-09-25 Se realizó la visita técnica inicial en la sede UBATE - CUNDINAMARCA, con la participación de: Apoyo de supervisión del contrato de interventoría por parte de la SNR, Interventoría, contratista de obra (incluyendo personal operativo) y Registrador / funcionario de la ORIP.

Durante la visita se adelantaron las siguientes actividades:

- Socialización del alcance de la intervención con el personal encargado de la sede
- Levantamiento de cantidades y verificación de las áreas a intervenir
- Balance preliminar de actividades requeridas para la ejecución en la sede
- Recorrido técnico por todas las áreas del inmueble para identificar condiciones actuales.
- Solicitud de permisos de inicio de obra ante la secretaría de planeación de la alcaldía, incluyendo la gestión de RCD, escombros y manejo de tránsito.

04-09-25	- coordinación con el personal encargado de la sede para acompañar el traslado y organización de documentos importantes durante las intervenciones que involucren movimientos de mobiliario o cubiertas, asegurando que las actividades se ejecuten sin inconvenientes - Firma del acta de visita inicial, suscrita por interventoría, entidad, contratista y el personal encargado de la sede.
Firmas	Pablo Beltrán Residente de Obra. 
05-09-25 al 14-09-25	En este tiempo se trabajo entre contratistas, Interventoria y la entidad SDR en la elaboracion, revisión y aprobación de las actas de mayores y menores cantidades de obra, actas de justificación, recopilación de la documentación del personal de obra, se realizo la solicitud de ingreso y solicitud de inicio de actividades en la sede Ubaté - Cundinamarca. Una vez se cumplió con todos los requisitos se programa inicio de actividades en la sede el dia lunes 15 de septiembre del 2025.
Firmas	Pablo Beltran Residente de Obra. 

15-09-25

Hora: De 9:00am a 4:30pm.

Clima: Nublado todo el día.

Personal: Director de obra, Director de interventoría, Residente de obra, Residente de interventoría, Inspector de interventoría residente SST de obra, residente SST de interventoría, Maestro de obra (1), ayudantes de obra (2)

Actividades: se inician actividades en el frente de obra con el desmonte del cielo raso en el cuarto del archivo, se inicien actividades de pintura en muro y techo en el cuarto de comunicaciones del segundo piso, se realiza acta de vecindad y se firma por el contratista, la interventoría y el encargado del frente.

Firmas

Pablo Belman
Ing. Residente

16-09-25

Hora: De 7:00 am a 4:30 pm.

Clima. Nublado todo el día.

Personal: Residente de obra, Residente de interventoría, Inspector de Obra, inspector de interventoría, residenk SST de obra, residente SST de interventoría, Maestro de obra (1). ayudantes de obra (2).

Actividades: se realiza la instalación del ciclo raso en tablilla pvc en el cuarto del almacén, se continua con actividades de pintura en el segundo piso en horas de la tarde sin embargo la actividad se suspende por solicitud del personal de la ORIP.

Firmas

Pablo Belman
Residente de obra

17-09-25	
Hora	De 7:00am a 5:00 pm.
Clima	Nublado todo el día
Personal	Residente de obra, Residente de interventoría, Inspector de obra, Inspector de interventoría, Residente SST de obra, Residente SST de interventoría, Maestro de obra (1) ayudantes de obra (2).
Actividades	Debido a que no se pueden ejecutar actividades de pintura interior por solicitud de los funcionarios de la ORIP se realiza el desmonte y posterior instalación de la cubierta en teja traslucida en la parte del archivo de la ORIP, esta actividad se concluye este mismo día.
Firmas	Pablo Beltrán Res obra.
18-09-25	
Hora	De 7:00am a 5:00pm.
Clima	Nublado todo el día
Personal	Residente de obra, Residente de interventoría, inspector de obra, Inspector de interventoría, residente SST de interventoría, residente SST de obra, Maestro de obra (1), ayudantes de obra (2).
Actividades	Se realiza el recorrido en teja ondulada en la cubierta frontal de la ORIP, se realiza sellado en flanches y se sellan las fisuras, se realiza un barrido general en la cubierta y se limpian los canales y se realiza la limpieza de bajantes
Firmas	Pablo Beltrán Res. Obra.

19-09-25

Hora: De 7:00 am a 5:00pm.

Clima: Nublado todo el día.

Personal: Residente de obra, Residente de interventoría, Inspector de obra, inspector de interventoría, Residente SST de obra, Residente SST de interventoría, Maestro de obra (1). oficial de obra (1), ayudantes de obra (2).

Actividades: se inicia con la pintura en interior en la zona del archivo, se realiza el movimiento de cajas para esto, también se oplico pintura para interiores en la oficina del notario de la ORIP.

Firmas

Pablo Beltran
Res obra.

20-09-25

Hora: De 7:00am a 4:00pm.

Clima: Nublado todo el día.

Personal: Residente de obra. Residente de interventoría, inspector de obra, Inspector de interventoría, Residente SST de obra, Residente SST de interventoría, Maestro de obra (1), oficial de obra (1), ayudantes de obra (2).

Actividades: se avanza con la aplicación de pintura tipo 1 en el segundo piso de la ORIP, se terminan detalles de pintura en la oficina principal, también se realiza la pintura tipo 1 en el techo del segundo piso

Firmas

Pablo Beltran
Res. Obra.

21-09-25	
Hora:	7:00am a 4:00pm.
Clima	Nublado en el dia con lluvia en horas de la tarde.
Personal	Residente de obra, Residente de interventoria, Inspector de obra, Inspector de interventoria, Residente SST de obra, Residente SST de interventoria, Maestro de obra (1) Oficial de obra (1), ayudantes de obra (2)
Actividades:	Se realizan detalles de pintura en el piso 2 de la ORIP se realiza la aplicacion de pintura tipo 1 en el piso 2 de la ORIP y se terminan detalles.
Firmas	Pablo Beltrán Residente de Obra.
22-09-25	
Hora	7:00 am a 5:00 pm.
Clima	Nublado todo el día.
Personal:	Residente de obra, Residente de interventoria, Maestro de obra oficial de obra (1), ayudantes de obra (2).
Actividades	se realiza la aplicación de pintura tipo vinilo exterior maxima resistencia para fachada en la fachada de la ORIP. OBate.
Firmas	Pablo Beltrán Residente de obra.
23-09-25	7:00am a 5:00pm.
Clima	Soleado
Personal	Residente de obra, Residente de interventoria, Maestro de obra(1) oficial de obra(1), ayudantes de obra(2).
Actividades	Se realiza la instalación de la pelicula antireflejo en los vidrios exteriores del primer piso de la

ORIP, en el archivo se realiza el desmonte de las luminarias existentes y se realiza la instalación de paneles led descolgados de 30x60, 4 en total en el archivo.

Firmas

Pablo Beltrán
Res. Obra.

24-09-25

Hora 7:00 am a 5:00 pm

Clima Soleado

personal Residente de obra, Residente de Interventoria, Maestro de obra (1) Oficial de obra (1), ayudantes de obra (2).

Actividades Se realiza el cambio de la luminaria en la oficina principal de la ORIP, se realiza la instalación del panel led en el almacen del segundo piso, se realiza el lavado del tanque de agua potable.

Firmas

Pablo Beltrán.
Residente de obra

PURIFICACIÓN - TOLIMA

Entidad Contratante
Superintendencia de notariado y Registro

CONTRATO Nº 2193- 2025

OBJETO : CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES – AGRUPACION 1.

CONTRATISTA : COPINCAG SAS
Nit 900934461-5.

INTERVENTORIA : JVM INGENIERIA SAS BIC
NIT 901489956-3

ORIP SECCIONAL PURIFICACION - Tolima

Durante la visita se adelantaron las siguientes actividades:
- Socialización del alcance de la intervención con el personal encargado de la sede.
- Levantamiento de cantidades y verificación de las áreas a intervenir.
- Balance preliminar de actividades requeridas para la ejecución en la sede.
- Recorrido técnico por todas las áreas del inmueble para identificar condiciones actuales.
- Solicitud de permisos de inicio de obra ante la Secretaría de Planeación de la Alcaldía, incluyendo la gestión de RCD, escombros y manejo de tránsito.
- Coordinación con el personal encargado de la sede para acompañar el traslado y organización de documentos importantes durante las las intervenciones que involucren movimientos de mobiliario o cubiertas, asegurando que las actividades se ejecuten sin inconvenientes.
- Firma del Acta de Visita Inicial, suscrita por interventoría, entidad, contratista y el personal encargado de la sede.

Desde el 05 al 14 de Septiembre
En este tiempo se trabajó entre contratistas, interventoría y entidad SNR en la elaboración, revisión y aprobación de las actas de mayores y menores cantidades de obra, actas de justificación, recopilación de la documentación de personal de obra, se realizó la solicitud de ingreso y solicitud de inicio de actividades en la sede de Purificación - Tolima. Una vez se cumplió con todos los requisitos, se programa inicio de actividades en la sede el día lunes 15 de Septiembre de 2025.

25 Agosto
Firma de acta de inicio del Contrato de obra No 2193-2025 Cuyo objeto es "Contratar Por el Sistema de Precios Unitarios Fijos Sin Fórmula de ajuste, las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde Funcionan Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a nivel Nacional, Por agrupaciones - grupo1" Celebrado entre la Superintendencia de Notariado y Registro (contratante) Y CONINCAG SAS (Contratista) Con la interventoría de obra VM INGENIERIA SAS BIC Contrato de interventoría No. 2443-2025.
Se Participa en la reunión de Socialización del contrato con la entidad y se reciben los Formatos de la entidad para Fines Contractuales.

26 Agosto
Se realiza primer comité de obra entre la entidad SNR, Interventoría y Contratista de obra donde Se definió las rutas, equipos y Fechas de las visitas técnicas a cada uno de los doce ORIP objeto del Contrato de obra.

Entre el 27 de Agosto al 03 de Septiembre
Se realizo elaboración, Subsanación y aprobación de documentación Contractual (Cronograma base, hojas de vida del personal de obra e interventoria, relación del equipo mínimo obligatorio, Discriminación del AIU, Plan de Manejo Ambiental y de Residuos de Construcción y Demolición, Plan de Calidad y Plan de Seguridad y Salud en el trabajo).

4 de Septiembre
Se realizó la visita técnica inicial en la Sede Purificación - Tolima, Con la Participación de: Apoyo de Supervisión del Contrato de interventoría por Parte de la SNR, Interventoría, Contratista de obra (incluyendo personal operativo) y Registrador/Funcionario de la ORIP.

16 de Septiembre

Hora: De 9:00 am a 5:00 pm
Clima: dia Soleado
Personal en obra: Residente de Obra, Residente de interventoría, residente SST obra, residente SST interventoría, Maestro de obra, Ayudantes
Actividades: Demolición de tablón de gres en el patio, Se realiza Ventana de inspección en Pañete averiado por humedad, Se realiza Acta de Vecindades con visita a los dos predios aledaños, Se realizan Capacitaciones y entrega de APP por parte de profesionales de SST, Se realiza Socialización de mayores y menores cantidades con la Registradora e interventoría.

Felipe Caballero C.

17 de Septiembre

Hora: De 7:00 am a 5:00 pm.
Clima: lluvia intensa durante todo el dia
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST Obra, Residente SST Interventoría, Maestro de obra, Ayudantes.
Actividades: Se continua con la demolición de tablón de gres en el patio, Se realiza enlonado y trasiego de escombros al punto de acopio, se realiza compra de material para la intervención en el patio, Se recibe el material y se trasiega al punto de acopio.

Felipe Caballero C.

18 de Septiembre

Hora: De 7:00 am a 5:00 pm
Clima: lluvia intensa en las horas de la tarde.
Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, residente SST Interventoría, Maestro de obra, Ayudantes.
Actividades: Se inicia la demolición del alistado de piso existente en el patio, Se culmina la demolición del tablón de gres, Se reciben

y descarga material para trabajo en el área del patio, Se desinstalan aparatos Sanitarios, Se Sondea la red Sanitaria, Se desinstalan archivos Fijos del Cuarto de archivo.

Felipe Caballero 6.

19 de Septiembre

Horas: De 7:00 am a 5:00 pm
Clima: Día Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST interventoría, Maestro de obra, Ayudantes.
Actividades: Se recibe y descarga material para trabajo en el área del patio, Se realiza visita técnica de Carpintería para revisar mantenimiento de Puertas, Se culmina la demolición del alistado del piso existente en el patio

Felipe Caballero 6.

20 de Septiembre.

Horas: De 7:00 am a 5:00 pm
Clima: Lluvia intensa en las horas de la mañana
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST interventoría, Maestro de obra, Ayudantes.
Actividades: Se continua la demolición del alistado del piso existente en el patio, Se empieza a trazar la línea de corte del pañete en muros interiores, Se cubren elementos expuestos con plásticos, Se realiza la demolición de pañete en muros interiores.

Felipe Caballero 6

21 de Septiembre

Horas: De 7:00 am a 5:00 pm
Clima: Día Soleado

Personal en Obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST interventoría, Maestro de obra, Ayudantes.
Actividades: Se continua la demolición del alistado del piso existente en el patio, Se continua el trazado de la línea de corte del pañete en muros interiores, Se continua la demolición de pañete en los muros interiores, Se realiza el vaciado de concreto para el alistado del piso en el patio.

Felipe Caballero G. ARQ. LUIS CHAPARRO - SIVR.

22 de Septiembre

Hora: De 7:00 am a 5:00 pm
Clima: Dia Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoria, Residente SST obra, Residente SST interventoría, Director de obra, Inspector de obra, Maestro de obra, Ayudantes, Director de Interventoría.
Actividades: Se realiza aseo general en las instalaciones de la ORIP de Purificación, Se realiza el tratado de la línea de corte del Pañete en muros del patio, Se hace la demolición del pañete en los muros del pato, Se realiza el trasiego de los escombros al lugar de disposición, Se recibe y trasiega material de trabajo (arena) en el área del Patio, Se Fundé Parte del alistado de concreto del patio, Se recibe la visita técnica del apoyo a la Supervision por parte del arquitecto Luis Alejandro Chaparro junto a el se realiza recorrido, Socialización de mayores y menores ademas se Firma el acta de la Visita técnica.

Felipe Caballero G.

23 de Septiembre

Hora: De 7:00 am a 5:00 pm
Clima: Dia Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST interventoría, Inspector de obra, Maestro de

obra, Ayudantes.
Actividades: Se realiza aseo en las oficinas de la ORIP, Se revisa prueba de pendiente en el alistado del patio previo a la instalación del tablón de gres, Se realiza lijado en los muros del patio, Se pañeta en muros del patio, Se realiza trasiego de arena a la zona del patio, Se realiza una mesa de trabajo con la interventoría y la entidad en donde Se propone la aplicación de un producto que genere barrera impermeabilizante a las filtraciones identificadas en la cubierta y viga canal estas endecadas en dias de lluvia Previos, En esta mesa de trabajo Se toca el tema de las filtraciones por cubierta y el apoyo a la Supervisión nos indica que el contratista de la cubierta va a realizar las Pruebas requeridas entre el Viernes 26 y Sábado 27 de Septiembre.

Felipe Caballero G.

24 de Septiembre

Hora: De 7:00 am a 5:00 pm
Clima: Dia Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST interventoría, Inspector de obra, Maestro de obra, Ayudantes.
Actividades: Se empieza a instalar el tablón de gres en el patio, Se termina de lijar y limpiar paredes para pintar los muros del patio, Se empiezan a pintar los muros del patio.

Felipe Caballero G.

25 de Septiembre

Hora: De 7:00 am a 5:00 pm
Clima: Dia Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST Interventoría, Maestro de Obra, Ayudantes.
Actividades: Se Continua Con la instalación del tablón de gres en el Patio, Se hacen los cortes del tablón para Su instalación,

Se continua con la aplicación de Pintura en los muros del patio.

Folja Completa 6.

FRESNO - TOLIMA

Entidad Contratante
Superintendencia de Notariado y Registro

CONTRATO Nº 2193 - 2025.

objeto: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fromula de AJustes, das obras de mantenimiento, adecuacion y mesoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de Registro de instrumentos Publicos. A nivel nacional, Por Agrupaciones
AGRUPACION #1

CONTRATISTA: CONINCAG SAS
NIT: 900934461-5.

INTERVENTORIA: JUM INGENIERIA SAS BIC.
NIT: 901489956-3.

ORIP SECCIONAL FRESNO.-Tolima

25 Agosto

Firma de acta de inicio del contrato de obra N= 219= - 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES - GRUPO 1" Celebrado entre la Superintendencia de Notariado y Registro (Contratante) y CONINCAG SAS (Contratista) Con la interventoría de obra JVM INGENIERÍA SAS BIC - Contrato de interventoría No. 2443- 2025.
Se Participa en la reunión de Socialización del contrato con la entidad y se reciben los formatos de la entidad para Fines Contractuales.

Contratista

26 Agosto

Se realizo primer Comité de obra entre la entidad SNR, Interventoria y Contratista de obra donde se definió las rutas, equipos y Fechas de las visitas técnicas a Cada uno de los doce ORIP objeto del Contrato de obra.

Entre el 27 de Agosto al 03 de Septiembre

Se realizó elaboración, Subsanación y aprobación de documentación Contractual (Cronograma base, hojas de Vida del Personal de obra e interventoria, relación del equipo mínimo obligatorio, Discriminación del AIU, Plan de Manejo Ambiental y de Residuos de Construcción y Demolición, Plan de Calidad y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo).

04 de Septembre

Se realizó la visita técnica inicial en la Sede Fresno - Tolima, Con la participación de:
Apoyo de Supervisión del Contrato de interventoría por parte de la SNR, Interventoría, Contratista de Obra (incluyendo personal operativo) y Registrador/funcionario de la ORIP.

Durante la visita se adelantaron las Siguientes actividades:
- Socialización del alcance de la intervención con el personal encargado de la Sede.
- Levantamiento de Cantidades y Verificación de las áreas a intervenir.
- Balance Preliminar de actividades requeridas para la ejecución en la Sede.
- Recorrido Técnico por todas las áreas del inmueble para identificar Condiciones actuales.
- Solicitud de Permisos de inicio de obra ante la Secretaría de Planeación de la Alcaldía, incluyendo la gestión de RCD, escombros y manejo de tránsito.
- Coordinación con el personal encargado de la Sede para acompañar el traslado y organización de documentos importantes durante las intervenciones que involucren movimientos de mobiliario o Cubiertas, asegurando que las actividades Se ejecuten Sin inconvenientes.
- Firma del acta de Visita Inicial, Suscrita por interventoría, entidad, Contratista y el Personal encargado de la Sede.

Desde el 05 al 14 de Septiembre

En este tiempo Se trabajó entre Contratistas, interventoría y entidad SNR en la elaboración, revisión y aprobación de las actas de mayores y menores Cantidades de Obra, actas de justificación, recopilación de la documentación de personal

de obra, Se realizó la Solicitud de ingreso y Solicitud de inicio de actividades en la Sede de Fresno - Tolima, una vez Se cumplió con todos los requisitos, Se Programa inicio de actividades en la Sede el día lunes 15 de Septiembre de 2025.

15 y 16 de Septembre

Se realiza la Compra de material, Se realiza logística de envío y Se traslada el personal a la Sede.

17 de Septiembre

Se realiza Socialización de mayores y menores de Cantidades entre Registradora, Interventoría y Contratista, Se proyecta la programación de intervenciones por espacio, Se realizan Capacitaciones y entrega de Epp al personal, Se inician labores en área de Patio Se desmonta tapa de Caja de inspección y Se hace limpieza.

Interventora.

18 de Septembre

Se realiza la limpieza de muros en el área del patio, Se realiza la limpieza de la placa en donde está ubicado el tanque de reserva, Se aplica el imprimante de emulsión asfáltica en la placa donde está ubicado el tanque, Se desmonta tubería eléctrica en la Sala de juntas además de Cables, Se Pañeta en el muro del patio donde hay Cambio de nivel, Se realiza mantenimiento de Cielo raso. Se registra lluvia en las horas de la mañana.

19 de Septiembre

Se realiza mantenimiento del Cielo raso, Se realiza el desmonte de luminarias, Se instalan luminarias, Se desmonta el ducto averiado de la bajante de aguas lluvias ubicado en el archivo. Se Pañeta en el

del patio donde hay Cambio de nivel, Se realiza aseo y Se ordenan los espacios de trabajo.
Se registra lluvia en las horas de la mañana.

Felipe Castillo G.

20 de Septiembre

Se realizó el afinado del pañete en el muro del patio, Se realiza lavado de muros del patio con hidrolavadora, Se realiza el vaciado del tanque de almacenamiento y limpieza y desinfección.

Felipe Castillo G.

21 de Septiembre

Se desinstala del ducto bajante de aguas lluvias en el archivo, Se protegen los muebles de archivo, Se continua con el mantenimiento del cielo raso.

Felipe Castillo G.

ARQ. LUIS CHAPARRO - SNR

22 de Septiembre

Hora: 7:00 am a 7:00 pm
Clima: Dia Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST Interventoria, Maestro de obra, Ayudante
Actividades: Se revisa Filtracion de goteras en Cubierta, Se realizó la limpieza de la Viga Canal y ademas Se identifican las Filtraciones de la Viga Canal, Se limpia la Canal ubicada en el patio, Se pinto con pintura Koraza blanca los muros del patio, Se emboquilla muro del patio, Se resana muros en la parte interior de la Sede.

Felipe Castillo G.

23 de Septiembre

Hora: De 7:00 am a 7:00pm

Clima: Dia Soleado.
Personal en obra: Director de Obra, Director de interventoría, Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST interventoría, Maestro de obra, Ayudantes.
Actividades: Se impermeabilizo la placa donde está ubicado el tanque de almacenamiento, Se impermeabilizo la viga Canal, Se Curaron las Filtraciones de agua existentes en cubierta, Se cubre el orificio donde estaba el escape de la planta en la cubierta, Se Pintan los muros exteriores en el patio, Se empieza demolicion del piso en la oficina de la Registradora, Se hizo el resane de muros interiores, Se traslada el mobiliario de la oficina de la Registradora a ~~otra~~ dependencia.

Folio 6.

24 de Septiembre

Hora: De 7:00 am a 7:00 pm
Clima: Dia Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST interventoría, Maestro de obra, Ayudantes.
Actividades: Se culminó la Pintura en los muros del patio, Se demolio el alistado de piso en la oficina de la Registradora, Se Fundió el alistado de Piso en la oficina de la Registradora, Se empieza la demolición del piso donde estará ubicada la Sala de juntas, Se empieza el levantamiento del muro divisorio interno de la Sala de juntas, Se hizo demolición en muro para Vano en oficina de la Registradora y Sala de juntas.

Folio 6.

25 de Septiembre

Hora: De 7:00 am a 7:00 pm
Clima:
Personal en obra: Residente de obra, Residente de interventoría, Residente SST obra, Residente SST Interventoría, Inspector de obra, Maestro

de obra, Ayudantes.
Actividades: Se hace resane de grietas en muros interiores, Se coloca la actividad de fundir el alistado de piso de la oficina de la Registradora, Se empieza a recibir el muro divisorio ubicado en la Sala de juntas, Se continua con el levantamiento del muro divisorio de la Sala de juntas, Se funde Concreto en el alistado del piso de la Sala de juntas, Se empieza a pintar muros interiores.

Felipe Caballero.