KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

Resultado de ensayos de Nucleos a Compresión

N°	Resistencia en kg/cm²	Promedio piso	Ubicación	Piso	Codigo Laboratorio
1	324.9	248.25	COLUMNA D-6	PISO 1	5775
2	246.1		COLUMNA D-3	PISO 1	5776
3	232.9		COLUMNA A-1	PISO 1	5777
6	189.1		COLUMNA A-4	PISO 1	5778
promedio	**248.25**	**248.25**			
desviación estandart		**56.61**			

Observaciones

• Núcleo código 6126: No se evidencia particularidades en el espécimen ensayados.
'• Núcleo código 6127: No se evidencia particularidades en el espécimen ensayados.
'• Núcleo código 6128: No se evidencia particularidades en el espécimen ensayados.
'• Núcleo código 6129: No se evidencia particularidades en el espécimen ensayados.