INFORME UNO (1) DE ACTIVIDADES

Fecha:	10	de	OCTUBRE	de	2025

A) INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato número: CMC-057-2025	**ID SECOP CO1.PCCNTR.8292532**	**De**	**Octubre 1 de 2025**
Objeto del contrato: CUADRILLA DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL.			
Nombre del Supervisor:	**C.C.**	**CARGO**	
Diego Alejandro Giraldo López	1.054.926.807	Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura	
Nombre del Contratista:	**NIT.**		
H.V.L. CONSTRUCCIONES S.A.S	901269831-8		
Representante Legal:	**C.C.**		
HENRY DE JESUS VALENCIA L.	75.036.463		
Correo electrónico: hevalon2318@hotmail.com		**Celular/Fijo:** 3147010273	
Valor del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($39.189.364)		
Duración inicial del contrato:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Octubre de 2025		
Fecha de Iniciación:	1 de Octubre de 2025		
Fecha terminación:	31 de Octubre de 2025		
Fecha de Actividades:	Del 1 al 10 de Octubre de 2025		

Obligación registrada en el contrato	Actividad Realizada
Cuadrilla de obra para la ejecución de obras para el mantenimiento, adecuación y construcción de la malla vial urbana y rural.	Se llevó a cabo el proceso de aplicación de emulsión asfáltica como parte de las labores de pavimentación de la vía de acceso a la vereda El Pensil y los barrios El Pensil y Los Sauces. Esta actividad consistió en la preparación y limpieza exhaustiva de la superficie mediante el retiro de polvo, residuos y material suelto, con el fin de garantizar una correcta adherencia entre las capas estructurales del pavimento. Se procedió a la aplicación de la emulsión asfáltica utilizando equipo especializado de riego, asegurando una distribución uniforme y controlada del material sobre la superficie previamente conformada y compactada. Este proceso se ejecutó bajo condiciones climáticas adecuadas, evitando la presencia de humedad o lluvias que pudieran afectar la adherencia del asfalto Posteriormente se realizó la mezcla de la base granular con la aplicación de emulsión asfáltica, con el fin de obtener una mezcla uniforme. Luego se procedido con la verificación y nivelación de la superficie previamente preparada, asegurando que la base granular presentara la conformación y espesor requeridos según las especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, se aplicó la emulsión asfáltica sobre la base, con el fin de mejorar la cohesión y adherencia entre los materiales, favoreciendo la estabilidad estructural del pavimento. Una vez aplicada la emulsión, se procedió a realizar la mezcla homogénea del material y su compactación mediante el uso del vibro

	compactador, garantizando la obtención de una capa firme, densa y uniforme. Este proceso permitió alcanzar la resistencia y el grado de compactación exigidos para soportar adecuadamente las cargas vehiculares y prolongar la vida útil de la vía. La correcta ejecución de esta labor garantiza un acabado homogéneo, una mayor estabilidad estructural y un mejor desempeño de la vía frente a las condiciones de carga y clima, favoreciendo la conectividad y el desarrollo vial de la zona.

Nota: manifiesto que las revisiones de los actos antes mencionados incluyen las modificaciones cuando haya lugar a ellas.

Durante este periodo no se encontraron dificultades al momento de realizar las actividades.

A) **EVIDENCIA ANEXADAS (OBLIGATORIA)**			
Contenido de la Evidencia	**Cantidad / No Folios**	**Digital (x)**	**Físico (x)**
Informe de actividades y Evidencias	10	x	**x**
Planilla de pago de seguridad social	01	x	**x**
Cuenta de Cobro	01	x	**x**

HENRY DE JESUS VALENCIA LONDOÑO
El Contratista
Representante Legal H.V.L. CONSTRUCCIONES S.A.S

SE PROCEDIÓ A LA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA UTILIZANDO EQUIPO ESPECIALIZADO DE RIEGO, ASEGURANDO UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME Y CONTROLADA DEL MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE CONFORMADA Y COMPACTADA.















SE REALIZÓ LA MEZCLA DE LA BASE GRANULAR PARA LA POSTERIOR APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, CON EL FIN DE OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME







SE REALIZÓ LA MEZCLA DE LA BASE GRANULAR PARA LA POSTERIOR APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, CON EL FIN DE OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME





SE APLICÓ LA EMULSIÓN ASFÁLTICA SOBRE LA BASE, CON EL FIN DE MEJORAR LA COHESIÓN Y ADHERENCIA ENTRE LOS MATERIALES, FAVORECIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO.





PROCESO DE COMPACTACIÓN MEDIANTE EL USO DEL VIBRO COMPACTADOR, GARANTIZANDO LA OBTENCIÓN DE UNA CAPA FIRME, DENSA Y UNIFORME.















LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTA LABOR GARANTIZA UN ACABADO HOMOGÉNEO, UNA MAYOR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA VÍA





