Acta No:	02	**Tema:**	Comité Obra Contrato 2025-2780
Fecha:	18/06/2025	**Ubicación:**	Consorcio Movilidad Capital, Calle 74 No. 20C-04
Hora Inicio:	02:00 PM	**Hora Fin:**	04:00 PM

I. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Seguimiento técnico, administrativo y operativo al contrato No. 2025-2780
Agenda	1. Presentación y registro de asistencia 2. Temas a desarrollar en el comité 3. Conclusiones

1. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

No	Descripción	Responsable	Estado
1	Entrega del PAC	Contratista-Interventoría	cumplido
2	Revisión de la administración del AIU - APUS	Consorcio Movilidad Capital	cumplido
3	Envió copia de las ordenes de fabricación a secretaria de Movilidad	Consorcio Movilidad Capital	cumplido
4	Envió de los informes mensuales del contratista a SDM	Consorcio Movilidad Capital	En proceso
5	Gestión reunión de asesoría técnica con el IDPC (Instituto de patrimonio cultural)	Consorcio Belzcon Movilidad	cumplido
6	Apertura PIN AMBIENTAL ante la SDA	Consorcio Belzcon Movilidad	cumplido
7	Entrega al contratista de archivos en DWG para los complementos, así como para las 20 intersecciones faltantes.	Secretaria Distrital de Movilidad	En avance

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación y registro de asistencia

Se registró la asistencia a la reunión en el listado de asistencia (se adjunta listado de asistencia).

2. Temas a desarrollar en el comité

a) PMT´s

PMT – General de Típicos:

- ✓ El 03 de junio de 2025 el contratista de CBM remitió a esta interventoría (CMC) atención de observaciones emitidos por SDM a la Versión 1 del PMT general de típicos. La interventoría (CMC) le dio visto bueno el día 04 de junio de 2025 y se remitió a su vez por correo electrónico a la SDM.
- ✓ El 12 de junio de 2025 la SDM remite segundas observaciones al PMT general de típicos. Previo a la subsanación de estas observaciones se realizó reunión virtual conjunta entre el contratista de CBM, la interventoría de CMC y la supervisión de la SDM, con el propósito de aclarar el alcance de las observaciones y los ajustes al PMT general de Típicos según lo solicitado por la SDM.
- ✓ Finalmente, estas observaciones las remitió el contratista de CBM a esta interventoría del CMC el día 13 de junio de 2025, las cuales a su vez se remitieron ese mismo día por parte de la interventoría de CMC mediante correo electrónico a la SDM.

- ✓ El día 16 de junio de 2025 la SDM mediante comunicado SPMT_202531207778511 emitió aprobación al PMT general de Típicos del contrato 2025-2780, quedando vigente con fecha de inicio a partir del 16 de junio de 2025 hasta finalizar el 28 de febrero de 2026.

- ✓ El día 17 de junio de 2025 se remitió a la Gerencia Única de PMT el primer reporte de PMT típicos con un listado de cinco (5) intersecciones para mantenimiento de obras civiles en los siguientes puntos:
- ✓
  - TV 42 x AC 6
  - AV 9 X CL 134
  - AK 36 x AC 20
  - AK 104 x AC 132
  - AK 19 x AC 116

  Se espera que el COI para estos puntos sea aprobado a partir del 24 de junio de 2025, pero esto depende finalmente de la aprobación de la Gerencia Única de PMT de la SDM.

PMT – Específicos:

- ✓ En cuanto a los aforos de tránsito de las intersecciones nuevas esta actividad en campo se completó el sábado 07 de junio de 2025.

- ✓ El día 16 de junio de 2025 se remitió PMT específico para la intersección nueva de la AV. BOYACÁ X CL 152, mediante correo electrónico del especialista de tránsito del contratista de CBM a la interventoría del CMC. A la fecha ya se realizó la visita en terreno y se encuentra en revisión de la Interventoría de CMC. Falta aclarar lo relacionado con las obras de la acometida eléctrica de la intersección dado que están por fuera del espacio público.

b) Hojas de Vida - Recursos Humanos

A la fecha se relaciona el estado de aprobación del personal Administrativo:

No	Cargo	Nombre	Estado
1	Director de obra	Natalia Patiño Chacón	Aprobado
2	Residente de obra	Sergio Andrés Torres Toloza	Aprobado
3	Profesional SST y Ambiental	Luz Dary Lozada Delgado	Aprobado
4	Especialista de tránsito y transporte	Javier Andrés Meza Gil	Aprobado

Personal de Apoyo:

No	Cargo	Nombre	Estado
1	Auxiliar de Ingeniera	Lizeth Natalia Hernández Gómez	Aprobado
2	Inspector de Obra	Cristian Camilo Maldonado	Aprobado
3	Tecnóloga ingeniería SISO	Angelica María Cuervo	Aprobado

Personal Operativo

No	Cargo	Nombre	Estado
1	Maestro de Obra	David Ortiz Sabogal	Aprobado
2	Oficial de Construcción		Pendiente de revisión
3	Ayudante de Construcción		Pendiente de revisión

4	Conductor camioneta administrativa	Carlos Andrés Chavarro Rojas	Aprobado
5	Conductor camión		No se ha presentado
4	Conductor grúa		Se encuentra en revisión

c) Equipos Mínimos – Herramientas

Por parte del Contratista se presentó maquinaria para revisión según comunicación BEL-SDM-ADM-014-25 con radicado 20256120157316 2 la cual la interventoría emitió observaciones según comunicación por SEM-CMC-CBM-012-25 con radicado 20256120184944 2 del 09 de mayo de 2025.

Los equipos de cómputo del Contratista ya se encuentran aprobados pendiente oficio remisorio; quedando pendiente la aprobación de equipos de comunicación personal y radios de intercomunicación.

Laboratorio: Se encuentra pendiente la entrega de observaciones acorde a la comunicación SEM-CMC-CBM-021-25 con radicado 20256120202200 2 de 12 de junio de 2025.

Proveedor perforaciones horizontales: Se encuentra pendiente la entrega de observaciones acorde a la comunicación SEM-CMC-CBM-022-25 con radicado 20256120202183 2 de 12 de junio de 2025

d) Programa de Obra

El cronograma de actividades para intersecciones nueva fue aprobado según comunicación SEM-CMC-CBM-019-25 con radicado del 11 de junio de 2025 está pendiente remitir el flujo de caja de esta. Para las intersecciones de complementos y mantenimiento se remitirán una vez se realice la orden de trabajo.

Complementos: El contratista remitió cronograma de visita de complementos; se llevó a cabo visita de las intersecciones para complementos de la KR 101 AC 72, AK 24 CL 66, AK 86 CL 23, KR 50 CL 2C, KR 50 CL 1G, KR 56 CL3, KR 50 CL 5ª, KR 50 CL 4F, KR 101 AC 72, KR 50 CL 8 SUR y KR 50 DG 16 SUR; se realizará mesa de trabajo de verificación con la SDM acorde a los replanteos realizados en campo.

e) Solicitudes de fabricación:

A la fecha se ha dado tramite a las siguientes solicitudes de fabricación:

Orden de trabajo No.	Elementos	Orden de trabajo No.	Días de fabricación	Fecha de entrega
1	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	1	45	05 julio 2025
1	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	1	45	05 julio 2025
2	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada	4	90	20 de agosto de 2025

f) Orden de Trabajo:

Se emitió por parte de la interventoría la orden de trabajo No 3 de mantenimientos la cual se relaciona a continuación:

ITEM	FECHA SOLICITUD	EXTERNO	ID	DIRECCION	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	16/06/2025	2912	708	TV 42 AC 6	Reparar de Caja de paso deteriorada	1
2	16/06/2025	1169	17	AK 9 AC 134	Verificar la subida a poste obstruida ya que la ductería se encontró a menos de 20 cm de profundidad, Se recomienda subir la base del poste y que obras civiles baje la ductería por lo menos unos 30 cm.	1
3	16/06/2025	1304	101	AK 19 C116	Verificar ductería obstruida del flujo 3	1
4	16/06/2025	2378	608	AK 36 AC 20	Reparar caja de semaforización por el costado derecho del flujo 211D vandalizada sin tapa ni marco.	1
5	16/06/2025	1552	671	AK 104 AC 132	Verificar canalización entre caja y caja que alimenta el flujo 5 se encuentra obstruida, las llegadas de caja a poste de los giros posibles (91,92 y 93) se encuentran obstruidos, cámara de paso de alimentación al poste T2 del flujo 5 se encuentra inundada	1

g) PAC

El PAC trimestral fue presentado a la entidad el 4 de junio de 2025, correspondiente a las actividades efectuadas para el período de junio a agosto de 2025, y las cuales serán pagas, así:

Julio 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	Total
$ 14.426.842	$130.833.449	$ 488.825.659	$634.085.950

h) APU

Se informa que los APUS contractuales se encuentran aprobados mediante comunicado No. SEM-CMC-CBM-026-25 con radicado 20256120210574 2 del 18 de junio de 2025 en el cuál fue copiada la Entidad.

Se remitió el comunicado al contratista, la interventoría no presenta observaciones al respecto

i) Vehículos Aprobados:

Requerimiento de cumplimiento del numeral 3.2.3 del Anexo Técnico 1E – Camión tipo Grúa Cabina Sencilla matriculado en Bogotá D.C.

La Interventoría informa la situación relacionada con el cumplimiento del numeral 3.2.3 del Anexo Técnico 1E, en particular respecto de la exigencia de que el vehículo tipo grúa requerido para el contrato se encuentre matriculado en Bogotá D.C. Se informó que pese a las gestiones adelantadas por el contratista,

este ha manifestado dificultades en el mercado para cumplir con dicho requisito, por tal motivo, a la fecha, no se ha acreditado el cumplimiento de esta obligación.

En este sentido, se indicó que, mediante comunicado SEM-CMC-CBM-025-25 con radicado 202561202091232 del 17 de junio de 2025, se solicitó al contratista la remisión de un análisis de mercado soportado en cotizaciones formales, correos electrónicos institucionales o certificaciones emitidas por proveedores legalmente constituidos, toda vez que lo allegado hasta el momento corresponde únicamente a capturas de conversaciones informales vía WhatsApp.

Adicionalmente, se informó que la situación será remitida formalmente a la Secretaría Distrital de Movilidad, en su calidad de ente rector del contrato, para que emita el pronunciamiento correspondiente sobre el manejo de este caso, dado que no es competencia de la Interventoría modificar las condiciones contractuales ni eximir el cumplimiento de requisitos establecidos en los pliegos. Se reiteró que la exigencia en cuestión corresponde a una obligación contractual definida por la Secretaría, la cual debe cumplirse de manera integral.

Camioneta administrativa:
Se encuentra aprobada según comunicación SEM-CMC-CBM-016-25 con radicado 202561201934742 del 05 de junio de 2025

Camión de Carga materiales:
El contratista presento el vehículo según comunicación BEL-SDM-ADM-048-25 con radicado 202561201949022 del 06 de junio de 2025 al cual se no se aprobó por cuanto se presentaron observaciones por parte de la interventoría.

j) Seguridad y Salud en el Trabajo

El día 04 de junio la profesional SST del contrato envió observaciones del SG-SST, para lo cual interventoría emitió observaciones nuevamente y estas fueron subsanadas, pendiente oficio de aprobación por interventoría.

Se recomienda al contratista sobre la importancia de enviar la documentación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) correspondiente al personal que ya ha sido aprobado por el área técnica de interventoría. Esta documentación debe incluir la verificación de afiliaciones al sistema de seguridad social, exámenes médicos ocupacionales vigentes, y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en materia de SST.

Se informa al contratista que aún no se ha recibido la documentación de los subcontratistas y evaluación del SG-SST de los proveedores asignados para este contrato.

k) Ambiental

El 10 de junio de 2025, el contratista realizó la inscripción del PIN AMBIENTAL a través del radicado No. 2025ER123358, que espera la revisión de la SDA para obtener el respectivo número de PIN. Sin embargo, el contratista deberá remitir a la Secretaria Distrital de Ambiente mediante correo electrónico, los documentos ambientales (PMA y PMRCD) con el fin de dar alcance al trámite y gestionar su respectiva revisión y aprobación.

La Interventoría mediante correo electrónico con fecha del 10 de junio de 2025, emitió observaciones en relación con el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición, para las cuales el contratista mediante el comunicado BEL-SDM-ADM-051-25 con No. de radicado Orfeo 202561202016242 con fecha del 11 de junio de 2025; allegó la subsanación de estas.

Una vez realizada la respectiva verificación la Interventoría identifica que las observaciones se atendieron de manera satisfactoria; por lo tanto, a través del comunicado SEM-CMC-CBM-027-25 con fecha del 18 de junio de

2025 con No. de radicado Orfeo 202561202106412 esta Interventoría se permite validar el *PMA – versión 1* y PMRCD *versión 1.* No obstante, se aclara que la Entidad competente para la aprobación de estos documentos es la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA.







l) Calidad





De acuerdo con los resultados de evaluación del plan calidad, la interventoría programó desarrolló sesiones de trabajo para el cierre de observaciones y subsanación del plan de calidad. Esta actividad finaliza el 20 de junio de la presente vigencia

3. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha Limite
1	Cargue informes mensuales al drive	Interventoría	19 junio 2025
2	Agendar reunión mesa trabajo IDPC	Contratista- SDM	En función de que el IDPC atienda a la SDM
3	Consulta normativa RCD	Contratista Interventoría	26 junio 2025
4	Propuesta cuadro corte control actas	Contratista Interventoría	

4. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adriana Lucía Rodríguez Fonseca	Profesional Especializada - Secretaría Distrital de Movilidad	
Nancy Mateus Ráquira	Contratista - Secretaría Distrital de Movilidad	
Natalia Patiño Chacón	Directora de Obra - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Sergio Andrés Torres Toloza	Residente de Obra - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Javier Andrés Meza Gil	Especialista de Tránsito - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Valentín Eduardo Barajas	Director de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Andrea Vargas Soler	Profesional Ambiental – Consorcio Movilidad Capital	
Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Johan Enrique Mojica Sierra	Residente de Obras Civiles Lote 1 – Consorcio Movilidad Capital	
Laura Castellanos	Profesional Financiero – Consorcio Movilidad Capital	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Carlos Daza	Especialista de Tránsito – Consorcio Movilidad Capital	
María Paula León	Profesional Jurídico – Consorcio Movilidad Capital	
Mayte Gutiérrez Barbosa	Residente de Obras Civiles Lote 2 – Consorcio Movilidad Capital	
Lida Martinez Garzón	Auxiliar de Ingeniería Apoyo Coordinación Técnica Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Gloria Claudia Martin	Profesional Calidad – Consorcio Movilidad Capital	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN:** 1 **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N° de Acta:	02				
Tema de la reunión:	Comité de Obra No. 2 Contrato 2025-2780				
Fecha:	18/06/2025	**Hora:**	02:00 pm	**Lugar:**	Consorcio Movilidad Capital, Calle 74 No. 20C-04

No.	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Johan Olojica Sierra	Consorcio Mov Capital	Residente Obra	SEM_ING_RES_OBRASCIVILES@redtic...	
2	Luis Carlos Daza Velásquez	CMC	Residente Tránsito	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com.co	
3	Aurisa Burgos Figueroa	CMC	Auxiliar de Ingeniería	sem-ing-res-obrascivles@redtic.com	
4	Nancy Mateus Reyes	SDM	Profesional Especial	Nancymateus@movilidadbogota.gov.co	
5	Gloria Claudia Martín	Consorcio Movilidad	Profesional Calidad	SEM-P-Calidad@redtic.com.co	
6	María Paula León Sánchez	CMC.	Profesional Jurídico	sem-p-juridico@redtic.com.co	
7	Laura María Castellanos Guerrero	CMC	Profesional financiero	sem-p-financiero@redtic.com.co	
8	Andrea Lizeth Vargas Soler	CMC	Profesional ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com.co	
9	Sergio Andrés Torres F.	CBM	Residente Obra	Storres.bzc@gmail.com	
10	Natalia Patiño Uhacón	CBM	Director Obra	npatino.bzc@gmail.com	
11	Javier Andrés Meza Gil	CBM	Esp. en Tránsito	jmeza.bzc@gmail.com	
12	Diego Andres Rios Fajardo	CBM	Aux. Ingeniería.	driosf.bzc@gmail.com	
13	Mayte Gutiérrez	CMC	Residente. Obra.	sem-ing-res-obraciviles2@redtic.com	
14	Adriana Lucia Rodriguez	SDM-SCMA	Prof Esp.	adrodriguez@movilidadbog...	
15	Valentín Eduardo Barajas S.	CMC	Director de Interventoría	sem-director@redtic.com.co	
16	Lida A. Martínez Garzón	CMC	Aux. Ingeniería Coord.	sem-aux_ing-coordtec@redtic.com.co	
17	Jaime Andrés García	CMC	Coordinador Técnico	Sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co	