MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO – CTO 2025-2781**	**VIGENCIA:** 10/04/2025 **VERSIÓN:** 1

Acta No:	03	**Tema:**	Comité Obra Contrato 2025-2781
Fecha:	26/06/2025	**Ubicación:**	Calle 74 No. 20C - 04
Hora Inicio:	10:00 AM	**Hora Fin:**	11:00 am

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Seguimiento técnico, administrativo y operativo al contrato No. 2025-2781
Agenda	1. Presentación general 2. Seguimiento compromisos anteriores 3. Desarrollo de la reunión 4. Compromisos

Participantes

Nombre	Área / proyecto	Nombre	Área / proyecto
Laura Castellanos Luis Carlos Daza Valentín E. Barajas Andrés García Avendaño Lida Martínez Garzón Tania Lombana Otalora Mayte Gutiérrez María Paula León Claudia Martin Melo Fernando Estupiñán	Interventoría	Ronal Dayan Monroy Juan Carlos García	SDM
		William Acosta López María Paz Rosario Andrés Barriga Florián	Consorcio Movilidad 2025

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

No.	Descripción	Responsable	Estado
1	Presentar alcance Hoja de Vida Profesional SST y Ambiental.	Contratista	Cumplido (Aprobado)
2	Presentar alcance de grúa presentada o presentación de una nueva.	Contratista	No cumplido
3	Radicar documentación faltante del SG-SST incluyendo responsable del sistema y anexos omitidos.	Contratista	No cumplido
4	Iniciar la fabricación de cinco AUCE y dos órdenes de 50 tapas (normales y antivandálicas).	Contratista	Cumplido parcialmente (tapas)
5	Enviar programación de aforos para 24 intersecciones.	Contratista	No cumplido
6	Realizar cargue mensual del PMA en plataforma institucional, iniciando el 12 de junio.	Contratista	No cumplido
7	Modificar ítem de los vehículos (camión) en el APU	Contratista	27/06/2025
8	Reunión memoria de calculo	Interventoría/SDM	Cumplido
9	Reunión revisión SG-SST	Interventoría	Cumplido

10	Envío de información a SST del personal ya aprobado por interventoría	Contratista	27/06/2025
11	Entrega a interventoría de PESV	Contratista	29/06/2025
12	Entrega de observaciones de PMT	Interventoría	Cumplido
13	Envió de plano, intersección radio de giro	Contratista	Cumplido
14	Averiguación con acueducto para ingreso de KR 61G por CL 67B Sur	SDM	03/07/2025
15	Entrega de dos complementos (no requiere PMT)	Interventoría	Cumplido
16	Visita complementos (5)	Contratista/SDM/Interventoría	Cumplido
17	Visita Intersecciones nuevas (5), 1ro Usme, seguido ciudad bolívar, 3 y 4 restrepo	Contratista/SDM/Interventoría	Cumplido

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación general

Se registró la asistencia a la reunión en el listado de asistencia (se adjunta listado de asistencia).

1.1. Temas por tratar en el comité

- Componente jurídico
- Componente financiero
- Componente calidad

DESARROLLO

2.1. Componente jurídico.

- Pólizas: se realizó validación, se identificaron inconvenientes en las fechas. Se enviará por medio oficial al contratista los ajustes por parte de la profesional jurídica.
  Calidad y obra: no cumple por parte de errores de la aseguradora, se enviarán observaciones para las respectivas correcciones en el cual irán con claridad los ítems por ajustar para evitar modificaciones posteriores

2.2. Componente financiero.

Sin avance debido a que no hay facturación de las primeras obras. Se compartirá por parte de la interventoría modelos de la documentación para la facturación.

2.3. Componente calidad

- Plan de calidad: se llevaron a cabo tres (3) sesiones de trabajo con el Consorcio Movilidad Capital 2025 para ajuste y subsanación del Plan de Calidad.
- Esquema de seguimiento: se define esquema de seguimiento para aplicación del Plan de Calidad Contrato de Obra No 2025-2781. Focos: **Supervisión, Control y Vigilancia**
- Visita con en la supervisión de fundido de tapas.

- Se presenta el esquema del seguimiento de calidad por parte de la interventoría para el seguimiento del contrato 2025-2781.
- Se indica que el Consorcio Movilidad 2025 que realizó está pendiente de la entrega oficial del plan de calidad ajustado de acuerdo con las observaciones indicadas por la interventoría. La fecha máxima solicitada por interventoría es el 26/junio/25.

2.4. Componente Mantum

- 10 de junio de 2025. Capacitación Mántum componente obras Civiles:

  - Verificación de usuarios en la plataforma Mántum ***Consorcio Movilidad Capital***
  - Instalación y verificación de funcionamiento App Mántum
  - Casos de uso y plantillas:
    - ✓ Nuevas intersecciones (IEN)
    - ✓ Complemento a intersecciones existentes (IEN)
    - ✓ Mantenimiento correctivo (RSF-MOBI)

- OT Inicial: Abre y cierra el mismo día registrando el inicio de actividades.
- OT Final: Abre y cierre el mismo día que se registre la finalización de actividades.

Código Asignado: ***SE-302***

- Se presentan plantillas que se usaran una vez empiecen trabajos en campo.

A la fecha no se han generado registros de actividades de obras civiles en la plataforma Mántum.

2.5. Componente ambiental

- El día 03 de junio del 2025, se realizó mesa de trabajo con el contratista con el objetivo de revisar el PMA y el PMRCD allegados mediante el comunicado WEXT-2025-2781-29 con fecha del 23/05/2025.

- Mediante correo electrónico el día 05/06/2025 se enviaron al contratista las observaciones encontradas por Interventoría en la respectiva revisión del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición.

- El contratista con el comunicado WEST-2025-2781-47 con fecha del 09 de junio de 2025, entrego la atención de las observaciones, y una vez realizada la respectiva verificación la Interventoría identifica que las observaciones se atendieron de manera satisfactoria.

- El día 10 de junio del año en curso, se programó reunión para la apertura del Pin Ambiental ante la secretaria de Ambiente, obteniendo como PIN AMBIENTAL el número 27328, con nombre de proyecto " CONTRATO 2025-2781 LOTE 2 ZONA SUR"

- A través de correo electrónico con fecha del 18 de junio de 2025 el contratista allego la atención de las observaciones del PMA dadas por interventoría mediante correo electrónico el día 05/06/2025; las cuales se encuentran en revisión por parte de Interventoría.

- El día 24/06/2025 se llevó a cabo reunión de seguimiento, en referencia al porcentaje de aprovechamiento de RCD y porcentaje de circularidad a cumplir.

2.6. Componente SST

- A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del personal que ingreso en el mes de mayo y junio el contratista menciona que enviara la documentación el día 27 de junio de acuerdo con los compromisos del comité técnico del 19 de junio.

- En cuanto al Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), de acuerdo con el anexo técnico 1A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES NUMERAL 6 El Contratista deberá presentar el PESV a la Interventoría dentro de los dos (2) primeros meses de ejecución del contrato para su seguimiento, este debe ser entregado el día 29 de junio, sin embargo, se menciona que este día cae domingo y se llega a un mutuo acuerdo que debe ser entregado el día 1 de julio.

- El día 24 de junio se realizó mesa de trabajo con el contratista donde se revisó al detalle las observaciones del SG-SST del contrato para lo cual el contratista se compromete en realizar la entrega el 3 de julio.

- El día 12 de junio, se realizó recorrido a la segunda bodega presentada por el contratista, donde se evidenció el cumplimiento de acuerdo con la resolución 2400 de 1979 en cuanto a:

  - Orden y aseo
  - Áreas de trabajo demarcadas y señalizadas
  - Baños en buenas condiciones para el personal
  - Rotulación de químicos
  - Sistema de ventilación para trabajos con soldadura
  - Iluminación adecuada

  La aprobación de esta bodega se entregó mediante comunicado SEM-CMC-CM25-029-25 del 24 de junio del 2025, No. de radicado ORFEO 202561202166902.

- Respecto a la imagen corporativa, el área de comunicaciones de la SDM dio su aprobación a las muestras de imagen institucional, e Interventoría dio su respuesta mediante comunicado SEM-CMC-CM25-032-25 el día 24 de junio radicado Orfeo: 202561202166902.

- El día 06 de junio, se realizó primer acompañamiento por parte de Interventoría en actividad de fundición de tapas, para lo cual se evidenciaron diferentes hallazgos como:

  - Inspección de trompo
  - Ficha técnica de cemento
  - Espacio adecuado para la actividad
  - No había ventilación adecuada para emisión de gases, vapores y polvo
  - El personal subcontratista no contaba con S.S.

- Por consiguiente, se solicitó al contratista subsanar a la fecha no se ha realizo la subsanación de manera oficial, se solicita mediante este comité que sea respondido dicho correo.
- En el segundo acompañamiento de la actividad realizado el día 25 de junio ya se realizó cambio de bodega, dando cumplimiento a esta actividad en su totalidad, queda pendiente presentar oficialmente al subcontratista.
- El contratista a la fecha del comité no cuenta con dotación de imagen corporativa, se obtendrá todos los implementos aproximadamente en 15 días contando desde el 26/06/2025.

2.7. Componente de Tránsito y Transporte

No asiste presencialmente Especialista de Tránsito y Transporte por parte del Consorcio Movilidad 202.
Se menciona que si se aprueban el COI 27 y se publican se podrían iniciar la obra hasta el 04 de julio de 2025

- **PMT General:** Aprobado el 24 de junio de 2025 con radicado SPMT 202531207916131
- **PMT Específicos:**

  - **Nuevas:**

    - P 123 KR 14 I CL 84 sur: Aprobado por interventoría, con aprobación pendiente de SDM.
    - P 662 KR 24 CL 18 sur: En subsanación por parte del contratista CM25
    - P 1885 KR 46ª CL 68 sur: Revisión de interventoría
    - P 1483 KR 61G CL 67B sur: Observaciones por parte de interventoría y SDM: radio de giro
    - P 116 TV 60 DG 70 sur: Pendiente entrega del contratista CM25

  - **Complementos:**

    - KR 79 CL 38C sur: Aprobado por interventoría, en revisión de SDM.
    - KR 78 CL 38C sur: Aprobado por interventoría, en revisión de SDM.
    - AK 80 CL 40 C sur: En subsanación por parte de contratista CM25.
    - KR 79 CL 40 sur: Pendiente entrega del contratista CM25
    - KR 80 CL 38C sur: Observaciones por parte de contratista CM25.

Se recomienda a CM25 por parte de la supervisión que cualquier observación se atienda en tiempos eficientes y rápidos para el inicio de ejecución de obra.

2.8. Ejecución del contrato

2.8.1. Hojas de vida personal: Observaciones por parte de SST
2.8.2. APU – AIU: Falta de envío de correcciones por parte del contratista del CM25
2.8.3. Vehículos: Pendiente envío oficio de compromiso de presentación de la nueva grúa.
2.8.4. Cronograma: la interventoría solicita envío de cronograma especifico de obra 3 días antes.
2.8.5. Informe mensual: Pendiente atención de observaciones por parte del contratista.

2.8.6. Actividades realizadas

- Fundida de 18 tapas normales y 07 antivandálicas el miércoles 25 de junio de 2025 (con acelerante)
- Visitas a complementos, martes 24 de junio de 2025: 3454 KR 79 X CL 38C S, 3457 KR 78K X CL 38C S, 3873 AK 80 X CL 38C S, 3795 KR 79 X CL 40C S, 3796 AK 80 X CL 40C S
- Visitas a intersecciones nuevas, miércoles 25 de junio de 2025: KR 14I X CLL 84Sur (aut. Llano), KR 46A X AC 68Sur (av. Vllcio), TV 60 X DG 70Sur - Sierra Morena.

3. Pendientes SDM-varios

- Por parte de SDM se gestionará los nuevos perfiles (inspección) para el inicio de obra, lo cual se comunicará a la interventoría para la vinculación total del personal.
- Inicio de ejecución de obra el día 04 de julio de 2025.
- Intersección isla de sol: ya se gestionó la solicitud del IDU por parte de la SDM, geometría en revisión por área de infraestructura.
- Se reprograman visitas faltantes a las intersecciones nuevas.
- Se programarán próximamente las visitas de complementos junto a la SDM, se asignará fecha en el comité quincenal de obra.
- Solo se harán los traslados a almacén por medio del formato oficial.
- Se presenta un borrador inicial del presupuesto total por parte del contratista CM25.
- Se recomienda realizar diagnóstico de la interventoría de los reintegros de las intersecciones a intervenir.
- Se presentará nuevo personal por parte del contratista CM25 a lo largo de la primera/segunda semana de julio.
- El Consorcio Movilidad 2025 mediante comunicación WEXT-2025-2781-59 con N° de radicado ORFEO 202500001113812 del 22 de junio de 2025, presentó al subcontratista PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES S.A.S. La Interventoría una vez revisados los soportes presentados recomienda a la SDM autorizar la subcontratación en conformidad con lo establecido en la ***Cláusula 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA*** que indica:






- *"…El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato..."*

- De acuerdo con lo anterior, la SDM realiza autoriza la contratación del subcontratista PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES S.A.S y solicita a la Interventoría verificar el cumplimiento de dicha contratación de acuerdo con lo definido en el Contrato N° 2025-2781 y la ley colombiana.

4. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha Limite
1	Carta compromiso de alcance a comunicado a grúa provisional.	Contratista	01/07/2025
2	Radicar documentación faltante del SG-SST incluyendo responsable del sistema y anexos omitidos.	Contratista	02/07/2025
3	Presentar el avance de la fabricación de cinco (05) AUCE.	Contratista	08/07/2025
4	Enviar programación de aforos para 24 intersecciones.	Contratista	27/06/2025
5	Realizar cargue mensual del PMA en plataforma institucional.	Contratista	02/07/2025
6	Modificar ítem de los vehículos (camión) en el APU	Contratista	27/06/2025
7	Envío de información a SST del personal ya aprobado por interventoría	Contratista	27/06/2025
8	Entrega a interventoría de PESV	Contratista	01/07/2025
9	Averiguación con acueducto para ingreso de KR 61G por CL 67B Sur	SDM	03/07/2025
10	Envío de observaciones de pólizas	Interventoría	26/06/2025
11	Subsanación plan de calidad	Contratista	27/ 06/2025
12	Subsanaciones finales componente SST (Aprobaciones finales de las hojas de vida)	Interventoría/contratista	26/06/2025
13	Entrega PMT P 116 TV 60 DG 70	Contratista	01/07/2025
14	Entrega PMT KR 79 CL 40 sur	Contratista	26/06/2025
15	Envío de presupuesto de las intersecciones visitadas (nuevas-complementos)	Contratista	01/07/2025
16	Entrega del plan de calidad ajustado de acuerdo con las observaciones de interventoría	Contratista	27/06/25

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Laura María Castellanos Guerrero	Profesional Financiero – Consorcio Movilidad Capital	
Luis Carlos Daza Velásquez	Especialista de Tránsito – Consorcio Movilidad Capital	
Valentín Eduardo Barajas Santos	Director de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Ronal Dayan Monroy Sandoval	Profesional - Secretaría Distrital de Movilidad	
Juan Carlos García Vargas	Profesional - Secretaría Distrital de Movilidad	
María Paula León Sánchez	Profesional Jurídico - Consorcio Movilidad Capital	
Mayte Dayana Gutiérrez Barbosa	Residente de Obras Lote 2 - Consorcio Movilidad Capital	

Jaime Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría - Consorcio Movilidad Capital	
Deisy Katalina Moya Jiménez	Profesional en SST - Consorcio Movilidad Capital	
Gloria Claudia Martin Melo	Profesional en Calidad - Consorcio Movilidad Capital	
William Augusto Acosta López	Director de obra - Consorcio Movilidad 2025	
Andrés Alejandro Barriga Florián	Residente de obra - Consorcio Movilidad 2025	
María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de Ingeniería - Consorcio Movilidad 2025	
Merly Gineth Avaunza Charry	Tecnóloga SST - Consorcio Movilidad 2025	
Christian Roqueme Salazar	Especialista en transito	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN:** 1 **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N° de Acta:	03				
Tema de la reunión:	Comité de Seguimiento No. 3 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781				
Fecha:	26/06/2025	**Hora:**	10:00 AM	**Lugar:**	Calle 74 #20c-04, Barrio San Felipe

No	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Laura Castellanos	CMC	Prof. financiera	sem-p-financiera@redtic.com	
2	María Paula León S.	CMC	Profesional Jurídico	sem-p-juridico@redtic.com	
3	Gloria Claudia Martín	CM C	Profesional Calidad	sem-p-calidad@redtic.com	
4	Katalina Mora Jiménez	CMC	Profesional SST	Sem-SST1-@redtic.com	Katalina Mora
5.	JUAN CARLOS GARCIA V	SDM/SGMA	SUPERVISION	jcgarcia@movilidad	
6	Ronal Monroy Sandoval	SDM/ SEMA	Profesional Especializado	rmonroy@movilidadbogota.gov.co	
7	William A. Acosta L	consorcio Movilidad	Dirección	consorciomovilidad2025@gmail.co	
8	Tania Valentina Lombana O	CMC	Auxiliar obras C	—	
9	Mayte Gutierrez Barbosa	CMC	Residente Obras		
10	Valentín Eduardo Barajas S.	CMC	Director de Interventa	sem-director@redtic.com.co	
11	Andrea Vargas Soto	CM C	Prof. Ambiental	Sem-p-ambiental@redtic.com.co	
12	CESAR ACOSTA QUINTERO	CM2025	DIR. ADMIN Y FINAN	consorciomovilidad2025@gmail.com	
13	Andres A. Barriga F.	CM 2025	Ing. Residente	—	
14	Maria Paz Rosario Oyuela	CM 2025	Aux. Ingeniería	—	
15	NOELIA NADEE CORREA	CM 2025	PROF. SST	—	
16	Juan Pablo Rosario O.	CM 2025	Calidad	—	
17	Luis Carlos Daza V.	CMC	Esp. Tránsito	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com.co	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN:** 1 **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N° de Acta:	03				
Tema de la reunión:	Comité de Seguimiento No. 3 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781				
Fecha:	26/06/2025	**Hora:**	10:00 AM	**Lugar:**	Calle 74 #20c-04, Barrio San Felipe

No.	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
18	Andres Garcia Avendaño	CMC	Coordinador Tecnico	sem-coordinador-tecnico@redtic.com	
19	Fernando Estupiñan	CMC/Interventoria	Ing. Residente Mantum	sem-ing-res-mantum@redtic.com.co	