INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.° 4

Componente Obras Civiles - Lote 2


Contrato n.° 2025-2769

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

Periodo 01 de julio al 31 de julio de 2025

Bogotá D.C. – agosto de 2025

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:

Elaboró:	**Mayte Dayana Gutiérrez Barbosa**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	15/08/2025	Fecha:	15/08/2025	Fecha:	15/08/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Residente Obras Civiles	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	**FECHA**	**CAMBIOS REALIZADOS**	**OBSERVACIONES**
0.0	15/08/2025	Versión Inicial	Versión Inicial
1.0	26/08/2025	Versión 1.0	Versión 1.0

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.° 4 - Componente Obras Civiles - Lote 2 presentado por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL correspondiente a las actividades adelantadas del 01 al 31 de julio de 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	15/08/2025		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL en el marco del Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, respecto al seguimiento mensual de la verificación tanto integral como por aspecto, efectuada a contratistas cuyo objeto sea la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. De igual forma, se relaciona el estado técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	**Lenguaje**	Español
Versión	Versión 1.0		
Autor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL		
Revisó	Andrés García Avendaño		

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 8
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO 9
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 10

3.1. Seguimiento técnico del contrato 10
3.1.1. Componente de obra 10
3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos 12
3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría 17
3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito 21
3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado 22
3.1.6. Controles de calidad 23
3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el contratista 23
3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría 24
3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo 24
3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del contratista 24
3.1.11. Relación de productos no conformes 24
3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones 25

3.2. Seguimiento administrativo 26
3.2.1. Verificación de requisitos mínimos 26
3.2.2. Informes presentados por el contratista 26
3.2.3. Recursos utilizados por el contratista 27
3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional- Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad. 30

3.3. Seguimiento financiero 32
3.4. Seguimiento jurídico 33
3.4.1. Resumen de garantías del contrato 33
3.4.2. Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal 38

3.5. Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría 39
3.6. Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el contratista .. 39
4. ANEXOS 48

4.1. Anexo n.° 1. Directorio del personal profesional del contratista 48
4.2. Anexo n.° 2. Directorio del personal profesional de Interventoría 48
4.3. Anexo n.° 3 Directorio del personal profesional de la Entidad 49
4.4. Anexo n.° 4 Evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato. ¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781 8
Tabla 2. Relación de fabricación de elementos 10
Tabla 3. Órdenes de Trabajo 11
Tabla 4. Total, Órdenes de Trabajo 11
Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14I X CL 84 Sur 12
Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur 12
Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur 13
Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur 14
Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur 15
Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur 15
Tabla 11.Relación cantidades de obra 17
Tabla 12.Seguimiento PMT Generales Julio 2025 21
Tabla 13. PMT Específicos Julio 2025 22
Tabla 14. Registro fotográfico 22
Tabla 15. Análisis de laboratorio y campo 24
Tabla 16. Hoja de vida presentadas por el contratista durante el periodo de julio 2025 26
Tabla 17. Informes básicos contratista 26
Tabla 18. Obra de mano no calificada 27
Tabla 19. Personal administrativo y de apoyo 27
Tabla 20. Maquinaria 28
Tabla 21. Herramientas y Equipos 29
Tabla 22. Vehículos presentados 30
Tabla 23. Puntaje de Industria Nacional 31
Tabla 24. Vinculación de personas con discapacidad 31
Tabla 25. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781) 33
Tabla 26. Presupuesto del Contrato 2025-2781 33
Tabla 27. Balance Financiero 2025-2781 33
Tabla 28. Garantías de cumplimiento 34
Tabla 29. Pólizas 35
Tabla 30. Evaluación del cumplimiento de obligaciones contractuales 36
Tabla 31. Validación Póliza Cumplimiento - Póliza RCE 38
Tabla 32. Verificación de pagos mes de julio de 2025 39
Tabla 33. Relación de actas suscritas durante el periodo 39
Tabla 34. Correspondencia Recibida 39
Tabla 35. Correspondencia enviada 41
Tabla 36. Correspondencia enviada al contratista mediante correo electrónico 42
Tabla 37. Correspondencia recibida del contratista mediante correo electrónico 46
Tabla 38. Relación de personal profesional del Contratista 48
Tabla 39. Relación de personal profesional de la Interventoría 48
Tabla 40. Relación de personal profesional de la Entidad 49
Tabla 41. Obligaciones generales del contratista 49
Tabla **42**. Obligaciones específicas del contratista 53

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Avance de trabajos con relación al avance presupuestal 16

LISTADO DE ANEXOS

Anexo n.° 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
Anexo n.° 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
Anexo n.° 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.
Anexo n.° 4. Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.
Anexo n.° 5. Formatos de seguimiento de la Interventoría.
Anexo n.° 8. Copia de la bitácora del periodo.
Anexo n.° 9. Copia de actas desarrolladas en el periodo.
Anexo n.° 10. Registro fotográfico.
Anexo n.° 14. Cuadro sobre el estado del tiempo. Registro de condiciones climáticas de lluvia o meteorológicas que impidan la ejecución de los trabajos.
Anexo n.° 15. (Aplica únicamente para la componente de obra civil). Documento que soporta como se llegó a determinar las cantidades por cada ítem, acorde a lo indicado en el numeral 3.1.2 del anexo técnico 1A.
Anexo n.° 16. Órdenes de trabajo.
Anexo n.° 17. Certificados de materiales y ensayos de laboratorio.
Anexo n.° 18. Relación personal aprobado al contratista.
Anexo n.° 19. Aspectos que otorgan puntaje %.
Anexo n.° 20. Reporte de Hallazgos.

INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante "SDM") mediante concurso de méritos abierto n.° SDM-CMA-3-2025, adjudicó el Contrato de Interventoría n.° 2025-2769 al CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (en adelante la "Interventoría") con el objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2025 y el 15 de febrero de 2026.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral *4.1. INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA* del *Anexo Técnico 1A* del contrato 2025-2769, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, el cual establece:

> "Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información relacionada."

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL durante el período del presente informe, relacionado con la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C.

La Entidad mediante Resolución n.° 357297 del 26 de marzo de 2025, adjudicó el proceso de selección SDM-LP-001-2025, en el lote 2, al proponente CONSORCIO MOVILIDAD 2025. Resultado de esta adjudicación, se celebró el contrato 2025-2781 cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", en el Lote n.° 2 Componente Obras Civiles del Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. Zona Sur.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781

Número de contrato	**2025-2781**
Clase de contrato	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Objeto	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 2"
Contratista	CONSORCIO MOVILIDAD 2025
Identificación	NIT No 901.932.603-9
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL.
Plazo de ejecución	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Fecha de suscripción del contrato	14 de abril de 2025
Fecha de inicio del contrato	29 de abril de 2025
Fecha de terminación	28 de febrero de 2026
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324)
Certificados de Disponibilidad Presupuestal	n.° 106 del 02 de enero del 2025. POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($38.800.000.000) M/CTE.
Certificado de Registro Presupuestal	n.° 2417 del 15 de abril del 2025. Por valor de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324).
Rubro:	O2301172409202401270805 9
n.° Pólizas	Póliza de Cumplimiento: n.° 21-44-101467820 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): n.° 21-40-101253037
Fecha de aprobación Pólizas:	28 de abril de 2025
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Proceso de selección N.º	SDM-LP-001-2025

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Se anexan al informe los directorios telefónicos correspondientes al personal profesional del contratista, la Interventoría y de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM así:

Anexo n.° 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
Anexo n.° 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
Anexo n.° 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

En el presente documento se detallan las actividades desarrolladas por la Interventoría del Contrato de Obra 2025-2781, correspondiente al Contratista Consorcio Movilidad 2025 responsable de las obras civiles del Lote n.° 2 – Zona Sur.

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación n.° **SDM-LP-001-2025**, los cuales hacen parte integral del contrato.

El Contratista de obra se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

Dentro del alcance determinado en los documentos contractuales de obra para el contrato 2025-2781 el Contratista contempla realizar actividades para la construcción e implementación nuevas intersecciones, complementar las existentes y mantener elementos del sistema de semaforización de Bogotá D.C., contribuyendo a su expansión. Dentro de las cuales se encuentran:

- Gestionar la licencia de excavación.
- Gestionar Plan de Manejo de Tránsito de obra.
- Realizar localización, verificación y materialización del proyecto, verificar diseños, ejecutar la construcción según especificaciones y cantidades, realizar replanteo con el interventor.
- Verificar redes y servicios, elaborar planos As-Built y tramitar paz y salvos ante el IDU, empresas de servicios y demás entidades.

Dentro de las actividades de construcción se incluyen: demolición, excavación para ductos, construcción de cajas de paso y bases para postes, instalación de ductos PVC, compactación de materiales, perforación neumática, construcción de placas, muros, pañetes, filos, dilataciones, andenes, calzadas, sardineles, bases y pedestales, instalación de bajantes, sardineles prefabricados, marcos, tapas, conexiones, rotura y reconstrucción de andenes, así como la limpieza de residuos generados.

Para el caso de la reconstrucción y mantenimiento del sistema, se contemplan canalizaciones, bases, cajas de paso e infraestructura para acometidas, entre otras labores de obras civiles. El Contratista debe contar con el personal, vehículos y herramientas necesarios según las especificaciones técnicas.

En cumplimiento del Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, el Consorcio Movilidad Capital realiza seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental a los contratos, según las especificaciones impartidas por la SDM y las condiciones contractuales para la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

3.1. Seguimiento técnico del contrato

3.1.1. Componente de obra

En el presente periodo, con corte al 31 de julio del 2025, no se envían órdenes de fabricación al Contratista.

La siguiente tabla muestra el resumen de elementos fabricados por el contratista, relacionándolos con los comprobantes de ingreso, cortes, órdenes de trabajo y facturación, a la fecha los elementos de la OT 3 se encuentra en fabricación:

Tabla 2. Relación de fabricación de elementos

Comprobante de ingreso n.°	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n.°	Factura n.°	Fecha de factura	Ubicación
1955	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso (50)	jul-25	1	1	25-07-25	Almacén SDM
1955	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	jul-25	1	1	25-07-25	Almacén SDM
Pendiente de ingreso	Suministro e instalación de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada.	Pendiente de ingreso	2	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Pendiente de ingreso	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada	Pendiente de ingreso	2	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	Pendiente de ingreso	3	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso

Comprobante de ingreso n.°	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n.°	Factura n.°	Fecha de factura	Ubicación
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	Pendiente de ingreso	3	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se relacionan las órdenes de trabajo realizadas en el periodo con corte al 31 julio de 2025:

Tabla 3. Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n.°	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos
1	7/07/2025		5		
2	15/07/2025		5		
3	15/07/2025	1			
4	30/07/2025			4	

Fuente: Elaboración propia

Las órdenes de trabajo correspondientes al periodo se encuentran en el *Anexo 16 Órdenes de Trabajo*.

A la fecha, se relaciona la totalidad de las órdenes de trabajo y fabricación del contrato:

Tabla 4. Total, Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n.°	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos
1	21/05/2025				100
2	22/05/2025				5
3	19/06/2025				100
1	7/07/2025		5		
2	15/07/2025		5		
3	15/07/2025	1			
4	30/07/2025			4	

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 20 se muestran los hallazgos realizados hacia el Contratista en el periodo del presente informe.

3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos

Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14I X CL 84 Sur

Actividad	% ejecución al 31/07/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Inicio real de la actividad	Terminación real de la actividad	Retraso (días)
PMT	60%	---	---	---	---	---
Localización y replanteo	100%	02/07/2025	11/08/2025	---	31/06/2025	0
Estudio y trazado de redes existentes	60%	02/07/2025	11/08/2025	---	---	0
Demolición de andenes y/o separadores	20%	25/07/2025	23/09/2025	---	---	0
Excavaciones	15%	10/07/2025	26/08/2025	---	---	0
Perforaciones	20%	10/07/2025	26/08/2025	---	---	0
Construcción cajas de paso y redes	0%	30/07/2025	26/09/2025	---	---	0
Construcción de bases postes	0%	28/07/2025	24/10/2025	---	---	0
Construcción / arreglo de andenes y/o separadores	0%	02/09/2025	31/10/2025	---	---	0
Desmonte cerramientos, limpieza y entrega	0%	31/10/2025	04/11/2025	---	---	0
Ensayos de laboratorio	0%	01/10/2025	10/11/2025	---	---	0
Promedio ejecución	**2,8%**					

Fecha inicio pactada según cronograma	02/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	30/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 31/07/2025	0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)	29

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur

Actividad	% ejecución al 31/07/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Inicio real de la actividad	Terminación real de la actividad	Retraso (días)
PMT	100%	---	---	---	---	---
Localización y replanteo	100%	25/06/2025	25/06/2025	---	17/06/2025	0
Estudio y trazado de redes existentes	100%	25/06/2025	25/06/2025	---	20/06/2025	0
Demolición de andenes y/o separadores	40%	26/06/2025	08/07/2025	---	---	0
Excavaciones	60%	26/06/2025	08/07/2025	---	---	0

Actividad	% ejecución al 31/07/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Inicio real de la actividad	Terminación real de la actividad	Retraso (días)
Perforaciones	No aplica	No aplica	No aplica	---	---	0
Construcción cajas de paso y redes	10%	02/07/2025	29/07/2025	---	---	0
Construcción de bases postes	20%	29/07/2025	25/08/2025	---	---	0
Construcción / arreglo de andenes y/o separadores	0%	26/08/2025	18/09/2025	---	---	0
Desmonte cerramientos, limpieza y entrega	0%	15/09/2025	18/09/2025	---	---	0
Ensayos de laboratorio	10%	22/09/2025	---	---	---	0
Promedio ejecución	**40%**					

Fecha inicio pactada según cronograma	25/06/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	05/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 31/07/2025	0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)	36

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur

Actividad	% ejecución al 31/07/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Inicio real de la actividad	Terminación real de la actividad	Retraso (días)
PMT	20%			---	---	---
Localización y replanteo	100%	16/07/2025	18/07/2025	---	18/07/2025	0
Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/07/2025	18/07/2025	---	18/07/2025	0
Demolición de andenes y/o separadores	25%	25/07/2025	21/08/2025	---	---	0
Excavaciones	10%	25/07/2025	21/08/2025	---	---	0
Perforaciones	No aplica	No aplica	No aplica	---	---	0
Construcción cajas de paso y redes	10%	30/07/2025	26/08/2025	---	---	0
Construcción de bases postes	0%	18/08/2025	10/09/2025	---	---	0
Construcción / arreglo de andenes y/o separadores	0%	03/09/2025	29/09/2025	---	---	0
Desmonte cerramientos, limpieza y entrega	0%	29/09/2025	30/09/2025	---	---	0
Ensayos de laboratorio	0%	22/09/2025	21/10/2025	---	---	0
Promedio ejecución	**24%**					

Actividad	% ejecución al 31/07/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Inicio real de la actividad	Terminación real de la actividad	Retraso (días)
Fecha inicio pactada según cronograma	16/07/2025					
Fecha entrega pactada según cronograma	05/11/2025					
Retraso parcial acumulado obra al 31/07/2025	0					
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)	15					

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur

Actividad	% ejecución al 31/07/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Inicio real de la actividad	Terminación real de la actividad	Retraso (días)
PMT	20%	---	---	---	---	---
Localización y replanteo	100%	25/06/2025	25/06/2025	---	18/06/2025	0
Estudio y trazado de redes existentes	100%	25/06/2025	25/06/2025	---	18/06/2025	0
Demolición de andenes y/o separadores	75%	26/06/2025	09/07/2025	---	---	0
Excavaciones	80%	10/07/2025	23/07/2025	---	---	0
Perforaciones	100%	26/06/2025	28/07/2025	---	25/07/2025	0
Construcción cajas de paso y redes	50%	24/07/2025	28/07/2025	---	---	0
Construcción de bases postes	0%	24/07/2025	06/08/2025	---	---	0
Construcción / arreglo de andenes y/o separadores	15%	08/09/2025	19/09/2025	---	---	0
Desmonte cerramientos, limpieza y entrega	0%	19/09/2025	22/09/2025	---	---	0
Ensayos de laboratorio	0%	22/09/2025	29/10/2025	---	---	0
Promedio ejecución	**49%**					

Fecha inicio pactada según cronograma	25/06/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	05/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 31/07/2025	0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)	36

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur

Actividad	% ejecución al 31/07/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Inicio real de la actividad	Terminación real de la actividad	Retraso (días)
PMT	20%	---	---	---	---	---
Localización y replanteo	100%	16/07/2025	18/07/2025	---	18/07/2025	0
Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/07/2025	18/07/2025	---	18/07/2025	0
Demolición de andenes y/o separadores	20%	18/07/2025	04/09/2025	---	---	0
Excavaciones	10%	18/07/2025	26/08/2025	---	---	0
Perforaciones	100%	16/07/2025	11/08/2025	---	01/08/2025	0
Construcción cajas de paso y redes	0%	23/07/2025	09/09/2025	---	---	0
Construcción de bases postes	0%	16/07/2025	24/09/2025	---	---	0
Construcción / arreglo de andenes y/o separadores	0%	29/08/2025	29/09/2025	---	---	0
Desmonte cerramientos, limpieza y entrega	0%	29/09/2025	30/09/2025	---	---	0
Ensayos de laboratorio	0%	22/09/2025	21/10/2025	---	---	0
Promedio ejecución	**32%**					

Fecha inicio pactada según cronograma	16/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	05/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 31/07/2025	0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)	15

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur

Actividad	% ejecución al 31/07/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Inicio real de la actividad	Terminación real de la actividad	Retraso (días)
PMT	20%	---	---	---	---	---
Localización y replanteo	100%	29/07/2025	31/07/2025	---	22/07/2025	0
Estudio y trazado de redes existentes	100%	29/07/2025	31/07/2025	---	22/07/2025	0
Demolición de andenes y/o separadores	10%	29/07/2025	04/09/2025	---	---	0
Excavaciones	5%	29/07/2025	04/09/2025	---	---	0
Perforaciones	40%	29/07/2025	12/08/2025	---	---	0
Construcción cajas de paso y redes	0%	30/07/2025	09/09/2025	---	---	0
Construcción de bases postes	0%	18/08/2025	24/09/2025	---	---	0

Actividad	% ejecución al 31/07/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Inicio real de la actividad	Terminación real de la actividad	Retraso (días)
Construcción / arreglo de andenes y/o separadores	0%	03/09/2025	29/09/2025	---	---	0
Desmonte cerramientos, limpieza y entrega	0%	29/09/2025	30/09/2025	---	---	0
Ensayos de laboratorio	0%	22/09/2025	21/10/2025	---	---	0
Promedio ejecución	**25%**					


Fecha inicio pactada según cronograma	29/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma	05/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 31/07/2025	0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)	2

Fuente: Elaboración propia

Listado de formatos de seguimiento del contrato del mes de julio del 2025, los cuales se adjuntan en el Anexo n.° 5 formatos de seguimiento.

Han transcurrido 94 días desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 31 de julio del 2025 lo que equivale al 30.72% del plazo contractual. La siguiente gráfica muestra el avance de los trabajos con relación al avance presupuestal y el plazo de ejecución:

Ilustración 1. Avance de trabajos con relación al avance presupuestal



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.1. Cronograma

La Interventoría remite observaciones al documento los días 11 y 13 de julio de 2025, mediante correos electrónicos detallando la forma de entrega del cronograma.

El contratista envió subsanación referente al oficio WEXT-2025-2781-57 presentado el 19 de julio de 2025 con radicado a SDM 202561202135182, el cual está en revisión por parte de Interventoría; este cronograma es emitido para las cinco (5) intersecciones nuevas.

Las observaciones al anterior documento se realizaron en el comité quincenal de obra n.° 2 realizado el 19 de julio de 2025, posteriormente se realizó una mesa de trabajo con Consorcio Movilidad 2025 el 24 de julio de 2025.

3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría

Las siguientes son las cantidades de obra ejecutadas por el Contratista durante el mes de julio del 2025, que están en validación por parte de Interventoría y sujetas a cambio, las cuales serán cobradas en el mes de septiembre del 2025:

Tabla 11.Relación cantidades de obra

FORMATO DE ACTA PARCIAL					
	CONTRATO DE OBRA N°:	2025 - 2781	$5.141.951.324		
	OBJETO DEL CONTRATO:	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 2"	29 DE ABRIL DE 2025		
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	29 DE ABRIL DE 2025		
	INTERVENTOR:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	10 MESES		
	FECHA DEL ACTA	7/08/2025	**11,97%**		
			CONTRATO	**ACTA PARCIAL N°3**	
N°	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
I. ÍTEMS por disponibilidad mensual					
1	1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	0,00	$ 0,00
2	2	Localización, verificación y replanteo	UN	0	$ 0,00
3	3	Limpieza de Caja de Paso	UN	0	$ 0,00
4	4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	0	$ 0,00
					$ 0,00

II. Demoliciones					
5	5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	2,31	$ 751.988,00
6	6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	0	$ 0,00
7	7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	43,25	$ 12.871.589,00
8	8	Demolición de Sardinel Existente	ML	135,09	$ 5.236.764,00
9	9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	10,16	$ 455.463,00
10	10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	0,18	$ 24.303,00
					$ 19.340.107,00
III. Excavaciones					
11	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	224,00	$ 54.078.304,00
					$ 54.078.304,00
IV. Transporte de escombros					
12	12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	0	$ 0,00
					$ 0,00
V. Suministro para redes					
13	13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	23,10	$ 1.883.043,00
14	14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	0	$ 0,00
15	15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	0	$ 0,00
16	16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	0	$ 0,00
17	17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	0	$ 0,00
18	18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML	0	$ 0,00
19	19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	0	$ 0,00
20	20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	0	$ 0,00
21	21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	0	$ 0,00
					$ 1.883.043,00
VI. Rellenos					
22	22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	1,78	$ 439.475,00
23	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	0	$ 0,00
24	24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	65,02	$ 21.411.606,00
25	25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	0	$ 0,00
26	26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	0	$ 0,00
27	27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	6,78	$ 705.540,00
					$ 22.556.621,00
VII. Construcciones					
28	28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	0	$ 0,00
29	29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	0	$ 0,00

30	30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	0	$ 0,00
31	31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	50,39	$ 10.398.329,00
32	32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	0	$ 0,00
33	33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	0	$ 0,00
34	34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	0	$ 0,00
35	35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	0	$ 0,00
36	36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	0	$ 0,00
37	37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	5,8	$ 1.191.790,00
38	38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	0	$ 0,00
39	39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	1	$ 2.288.856,00
40	40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	0	$ 0,00
41	41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	0	$ 0,00
42	42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	0	$ 0,00
43	43	Construcción de Pañetes	M2	0	$ 0,00
44	44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	0	$ 0,00
45	45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0	$ 0,00
46	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	50,00	$ 16.647.600,00
47	47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	0	$ 0,00
48	48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	0	$ 0,00
49	49	Perforación dirigida	ML	346,86	$ 250.628.896,00
50	50	Perforación neumática	ML	0	$ 0,00
51	51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	0	$ 0,00
52	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	64,00	$ 8.095.040,00
53	53	Empradización	M2	0	$ 0,00
54	54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	0	$ 0,00
55	55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	0	$ 0,00
56	56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	0	$ 0,00
57	57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	0	$ 0,00
58	58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	0	$ 0,00
59	59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	0	$ 0,00
60	60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	0	$ 0,00
61	61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	0	$ 0,00

62	62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de freguado)	M3	0	$ 0,00
63	63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	0	$ 0,00
64	64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	0	$ 0,00
65	65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	0	$ 0,00
66	66	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0	$ 0,00
67	67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0	$ 0,00
68	68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	0	$ 0,00
69	69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE	UN	0	$ 0,00
70	70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	0	$ 0,00
71	71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	0	$ 0,00
72	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	50,00	$ 23.548.950,00
73	73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	0	$ 0,00
74	74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0	$ 0,00
75	75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	0	$ 0,00
					$ 312.799.461,00
VIII. Ensayos de Laboratorio					
76	76	Ensayo de compactación	UN	3,00	$ 639.828,00
77	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	3,00	$ 146.490,00
78	78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	1,00	$ 142.744,00
					$ 929.062,00
IX. Transportes					
79	79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	2,00	$ 28.945.368,00
80	80	camión tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	0	$ 0,00
					$ 28.945.368,00
X. Personal					
81	81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	1,00	$ 36.666.871,00
82	82	Personal Técnico de Obra	MES	1,00	$ 11.623.094,00
					$ 48.289.965,00
				T. Acta	**$ 488.821.931,00**

Fuente: Informe mes de Julio Contratista

3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito

Tabla 12.Seguimiento PMT Generales Julio 2025

LOCALIDAD	ID	EXT	PMT	ESTADO	n.° RADICADO SDM	FECHA SOLICITUD INTERVENTORÍA	FECHA COI APROBADO
General	-	-	-	Aprobado	SPMT 202531207916131		-
Tunjuelito	1177	3013	KR 18 B X CL 53 SUR Y DG 54 SUR	Aprobado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	31/07/2025	8/08/2025
Tunjuelito	1082	3429	KR 19C X CL 48 C SUR Y DG 48 SUR	Aprobado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	31/07/2025	8/08/2025
Kennedy	819	2393	AV BOYACÁ (AK 72) X CL 9	Aprobado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	31/07/2025	8/08/2025
Los Mártires	1202	2301	KR 16 X CL 22	Aprobado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	31/07/2025	8/08/2025
Los Mártires	519	2301	KR 17 X CL 22 (con excepción de la esquina suroriental donde hay bien de patrimonio cultural)	Aprobado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	31/07/2025	8/08/2025
Los Mártires	519	2301	KR 17 X CL 22	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	17/07/2025	24/07/2025
Tunjuelito	1177	3013	KR 18 B X CL 53 SUR Y DG 54 SUR	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	17/07/2025	24/07/2025
Tunjuelito	1082	3429	KR 19C X CL 48 C SUR Y DG 48 SUR	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	17/07/2025	24/07/2025
Kennedy	819	2393	AV BOYACÁ (AK 72) X CL 9	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	17/07/2025	24/07/2025
Santa Fe	1202	2301	KR 16 X CL 22	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	17/07/2025	24/07/2025
Kennedy	887	3454	KR 79 X CL 38C SUR	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	10/07/2025	17/07/2025
Kennedy	881	3795	KR 79 X CL 40 C SUR	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	10/07/2025	17/07/2025
Kennedy	896	3796	AK 80 X CL 38 C SUR	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	10/07/2025	17/07/2025
Kennedy	1168	3873	AK 80 X CL 40 C SUR	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	10/07/2025	17/07/2025
Los Mártires	519	2301	KR 17 X CL 22	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	3/07/2025	10/07/2025
Tunjuelito	1177	3013	KR 18 B X CL 53 SUR Y DG 54 SUR	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	3/07/2025	10/07/2025
Tunjuelito	1082	3429	KR 19C X CL 48 C SUR Y DG 48 SUR	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	3/07/2025	10/07/2025
Kennedy	819	2393	AV BOYACÁ (AK 72) X CL 9	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	3/07/2025	10/07/2025
Los Mártires	1202	2301	KR 16 X CL 22	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	3/07/2025	10/07/2025
Kennedy	887	3454	KR 79 X CL 38C S	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	26/06/2025	3/07/2025
Kennedy	881	3457	KR 78K X CL 38C S	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	26/06/2025	3/07/2025

LOCALIDAD	ID	EXT	PMT	ESTADO	n.° RADICADO SDM	FECHA SOLICITUD INTERVENTORÍA	FECHA COI APROBADO
Kennedy	891	3795	KR 79 X CL 40C S	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	26/06/2025	3/07/2025
Kennedy	1168	3873	AK 80 X CL 38C S	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	26/06/2025	3/07/2025
Kennedy	896	3796	AK 80 X CL 40C S	Finalizado	SDM-202561201705042 SPMT-202531207916131	26/06/2025	3/07/2025

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. PMT Específicos Julio 2025

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO
Nueva	1900	3928	KR 46A X CL 68S	28/06/2025	202561202242812	1/07/2025	Aprobado por SDM
Nueva	1922	3122	TV 60 X DG 70 Sur	5/07/2025	202561202327302	7/07/2025	Aprobado por SDM
Nueva	1920	3120	KR 24 X CL 18 Sur	NA	NA	NA	Subsanación por parte de CM25
Nueva	1919	3119	KR 61G X CL 67B Sur	NA	NA	NA	Sin viabilidad de PMT.


Fuente: Elaboración propia


La relación completa y trazabilidad de los PMT se encuentra en el informe de Tránsito.

3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado

Durante el mes de julio de 2025 se realizaron las siguientes actividades, las cuales se presentan en el siguiente registro fotográfico:

Tabla 14. Registro fotográfico

	
Visita a complementos EXT 3454	Visita a complementos EXT 3121



Visita a complementos EXT 3796



Visita a complementos EXT 3454



Visita a intersección nueva EXT 3121



Visita a intersección nueva EXT 3121

Fuente: Elaboración propia

La relación completa de las fotografías se encuentra en el Anexo n.° 10 Registro fotográfico.

3.1.6. Controles de calidad

Durante el mes correspondiente al presente informe, se realizaron pruebas de calidad en la fundición de tapas. En sitio, el 8 de julio de 2025, se llevaron a cabo ensayos de compresión sobre la mezcla utilizada, aplicados a un total de 50 tapas normales y 50 tapas antivandálicas.

Adicionalmente, se ejecutaron ensayos de granulometría, límites de Atterberg y ensayo de compactación sobre el material reutilizado en obra, destinado a ser empleado como base granular reciclada.

3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el contratista

A la fecha, el contrato se desarrolló con normalidad, por tanto, no se ha requerido el diseño e implementación de planes de contingencia. No obstante lo anterior, y dados los compromisos

adquiridos por la SDM a nivel de Distrito, se recomendó al contratista establecer una ruta crítica para cumplir con las metas establecidas.

3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría

Para el periodo del presente informe no se presentaron medidas correctivas al Consorcio Movilidad 2025 por parte de la Interventoría.

3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo

Al 31 de julio de 2025, el Contratista ha presentado los siguientes certificados de calidad y ensayos de laboratorio de los materiales empleados:

Tabla 15. Análisis de laboratorio y campo

n.°	Grupo	Certifica	Material	Documento	Fecha	Proveedor
1	Aceros	MEPSA	Acero	Certificado de calidad	15/05/2025	MEPSA
2	Concreto	DAPCIL SAS	Cemento Portland	Diseño Mezcla de concreto	05/06/2025	DAPCIL SAS
3	Concreto	DAPCIL SAS	Cemento Portland	Diseño Mezcla de concreto	13/06/2025	DAPCIL SAS
4	Grava gris	DAPCIL SAS	Cemento Portland	Diseño Mezcla de concreto	05/06/2025	DAPCIL SAS
5	Concreto	DAPCIL SAS	Cemento	OT-213-Resistencia a la compresión de cilindros	06/06/2025	DAPCIL SAS
6	Concreto	DAPCIL SAS	Cemento	OT-225-Resistencia a la compresión de cilindros	25/06/2025	DAPCIL SAS
7	Concreto	DAPCIL SAS	Cemento	OT-316-Resistencia a la compresión de cilindros	08/07/2025	DAPCIL SAS
8	Agregados	DAPCIL SAS	Base granular reciclada	OT-308-Densidad y Peso Unitario del suelo	29/07/2025	DAPCIL SAS
9	Agregados	CONCOLAB S.A.S.	Base granular reciclada	Granulometría	17/07/2025	CONCOLAB S.A.S.
10	Agregados	CONCOLAB S.A.S.	Base granular reciclada	Ensayo de compactación	29/07/2025	CONCOLAB S.A.S.

Fuente: Elaboración propia

Los anteriores certificados y resultados se encuentran en el Anexo n.° 17. Certificados de materiales y ensayos de laboratorio.

3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del contratista

Para este mes de ejecución del contrato, la Interventoría presenta observaciones mediante mesa de trabajo el 31 de julio de 2025, se está al tanto de la respuesta del contratista. En el informe de Calidad se detalla la revisión realizada al cumplimiento de las obligaciones respecto al aseguramiento del factor de calidad ofertado por el Contratista.

3.1.11. Relación de productos no conformes

Durante el mes no se presentaron productos no conformes.

3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones

3.1.12.1. Recomendaciones y observaciones

- En las visitas diarias de obra realizadas por parte de la Interventoría en el mes de julio de 2025, se evidenció que los cerramientos en las zonas de acopio, cargue y descargue de materiales no están en óptimas condiciones. Esto se consignó en los formatos de seguimiento de Interventoría. De acuerdo con lo anterior, la Interventoría solicitó y recomendó al contratista mejorar de manera integral los cerramientos, garantizando condiciones seguras tanto para los trabajadores como para los ciudadanos.

- La recolección del material proveniente de las excavaciones se debe realizar cada 24 horas a partir de ser generado en obra lo que corresponde a los tiempos estipulados por la norma ambiental.

- Para los complementos ubicados la calle 40C Sur entre la carrera 79 y la carrera 80, y en la Carrera 80 con Calle 38 C sur, la Interventoría a través de los comunicados SEM-CMC-CM25-043-25 con n.° de radicado ORFEO 202561202556672 del 22 de julio de 2025 y SEM-CMC-CM25-050-25 con n.° de radicado ORFEO 202561202670932 del 29 de julio de 2025 respectivamente, solicitó retirar los materiales de obra descargados y cumplimiento de zonas de acopio de materiales. Al respecto, el contratista atendió la observación mediante registro fotográfico el día 28 de julio de 2025.

- Se notificó al contratista gestionar de forma prioritaria el cambio del convenio del baño, con el fin de asegurar su disponibilidad durante toda la jornada laboral para la intersección nueva ubicada en la KR 14I X AUTOPISTA AL LLANO, esto apoyado en las notificaciones realizadas en campo y en los formatos de verificación de campo SSTA. También se consigna la falta de elementos de protección personal (EPP), como guantes, gafas y segundo overol en los cinco (5) complementos de Kennedy, y las intersecciones nuevas en la localidad de Usme y en Sierra Morena, se recomienda al contratista corregirlo para cumplir con los estándares de seguridad laboral y salvaguardar la integridad del personal en obra.

- De acuerdo con la revisión de los planos de diseño correspondientes a las intersecciones en ejecución durante el mes de julio, la Interventoría evidenció la existencia de modificaciones respecto a los diseños inicialmente aprobados. En consecuencia, se realizó acompañamiento durante las inspecciones en campo y se dejó constancia en la bitácora de obra de que el contratista debe socializar y formalizar con la Interventoría todos los cambios requeridos en terreno antes de su implementación, así como obtener la autorización previa correspondiente para su ejecución.

3.1.12.2. Conclusiones

- De acuerdo con las verificaciones realizadas en terreno (Ver *Anexo n.° 5. Formatos de seguimiento de la Interventoría*) se identificaron cinco (04) hallazgos en el periodo,

registrados en el Anexo n.° 20. Al corte del presente informe se encuentran abiertos cinco (02) hallazgos. Razón por la cual, la Interventoría solicitó al contratista adoptar las medidas que considere necesarias para subsanarlos a la mayor brevedad.

- Durante el periodo cubierto por el presente informe, no se evidenciaron posibles incumplimientos por parte del contratista en la ejecución del contrato. En caso de que se evidencie con posterioridad, se comunicará de inmediato a la supervisión del contrato, y se evaluarán por parte de la Interventoría las acciones a tomar.

3.2. Seguimiento administrativo

3.2.1. Verificación de requisitos mínimos

Se realiza revisión de las obligaciones generales y especificas según la cláusula 9 y 10 del anexo 5 de la minuta del contrato. A la fecha de la elaboración del presente informe se verifica el cumplimiento de cada una de estas obligaciones, aclarando que no hay atrasos en la ejecución.

La siguiente es la relación de hojas de vida presentadas por el Contratista durante el mes de julio del 2025.

Tabla 16. Hoja de vida presentadas por el contratista durante el periodo de julio 2025

n.°	Cargo	Cantidad	Concepto Aprobadas	Concepto No Aprobadas	Comunicado Interventoría	Radicado SDM
1	Ayudante de obra	41	38	03	SEM-CMC-CM25-042-25 SEM-CMC-CM25-045-25	202561202474332 202561202557532
2	Maestro de obra	01	01	00	----	----
3	Conductor para camión	01	01	00	SEM-CMC-CM25-049-25	202561202670562
4	Oficial de obra	01	00	01	---	----
Totales		44	40	04		

Fuente: Elaboración propia

En el *Anexo n.° 18. Relación de personal aprobado al contratista*, se encuentra la relación del personal aprobado desde el mes de mayo de 2025 al mes de julio de 2025.

3.2.2. Informes presentados por el contratista

Se relacionan los informes presentados por el contratista hasta el presente mes de julio.

Tabla 17. Informes básicos contratista

Informe n.°	Periodo	Fecha a entrega a Interventoría	Estado	Radicado SDM	Observaciones
1	29 al 30 de abril (v2)	05/06/2025	Aprobado	202561201988872	No Aplica
2	01 al 31 de mayo (v4)	14/07/2025	Aprobado	202561202444742	No Aplica

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Recursos utilizados por el contratista

3.2.3.1. Verificación del cumplimiento de la obligación de destinar mano de obra no calificada

A la fecha de elaboración de este informe, se tienen 84 personas como mano de obra no calificada contratada.

Tabla 18. Obra de mano no calificada

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	Cantidad	%
Activos	84	100
Mujeres	5	5,5

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.2. Personal

La siguiente es la relación del personal administrativo y de apoyo aprobado al contratista al corte del presente informe.

Tabla 19. Personal administrativo y de apoyo

n.°	Cargo	Nombre
1	Ayudante de obra	Helver Esneider Albarado Martínez
2	Ayudante de obra	Elver Antonio Alvarado Chivor
3	Ayudante de obra	Wilson de Jesús Palacios Córdoba
4	Ayudante de obra	Johany Alexander Machado Monroy
5	Ayudante de obra	Edgar De Jesús Brito Castiblanco
6	Ayudante de obra	Karen Julieth Bocanegra
7	Ayudante de obra	José Alexander Arias Jiménez
8	Ayudante de obra	Yeferson Andrés Toro Robles
9	Ayudante de obra	Víctor Luis Puerta Ballestas
10	Ayudante de obra	Jesús Andrés Mora Mora
11	Ayudante de obra	Gustavo Triviño Moreno
12	Ayudante de obra	Luis Ferney Rodríguez Córdoba
13	Ayudante de obra	Jorge Vidal Mora
14	Ayudante de obra	Richard Ferney Peña Muñoz
15	Ayudante de obra	Leonardo Fabio Lara
16	Ayudante de obra	Henry Jesús Velandia
17	Ayudante de obra	Fredy Giovanny Velásquez Colorado
18	Ayudante de obra	Diner Tanicamo Natagay
19	Ayudante de obra	Camilo Antonio Copete Chala

n.°	Cargo	Nombre
20	Ayudante de obra	Cristian Daniel Prieto Barrios
21	Ayudante de obra	Guillermo López Ramírez
22	Ayudante de obra	Edwar Camilo Torres Romaña
23	Ayudante de obra	José Darío Montealegre Oviedo
24	Ayudante de obra	Franklin Lascano Martínez
25	Ayudante de obra	José Alexander Lascano Anicharico
26	Ayudante de obra	José Iván Lascano Anicharico
27	Ayudante de obra	Segundo Agustín Ruiz Quiñones
28	Ayudante de obra	Jhoan Andres Quesada Duarte
29	Conductor para camión	Mario Crespo Rodríguez
30	Ayudante de obra	Alfonso Alarcón Alarcón
31	Ayudante de obra	Luis Carlos Navarro
32	Ayudante de obra	Héctor Lisandro Rodríguez Medellín
33	Ayudante de obra	Jorge Andres Gomez Suarez
34	Ayudante de obra	Yeison Andrés Besinyer Ramírez
35	Ayudante de obra	Heriberto González Delgado
36	Ayudante de obra	Iván David Valera Suarez
37	Ayudante de obra	Neldo Mercaza Negria
38	Ayudante de obra	José De Jesús Medina Campos
39	Ayudante de obra	Robert Ismare Puchicama
40	Maestro de obra	Henry Acosta Rubiano

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.3. Maquinaria, herramientas y equipos

En la siguiente tabla se relaciona la maquinaria, herramientas y equipos presentados a la fecha y su estado.

Tabla 20. Maquinaria

n.°	Maquinaria	Concepto	Fecha concepto	Comunicado Interventoría	Radicado SDM
1	Compresor	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
2	Equipo de oxicorte incluido insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
3	Equipo de soldadura	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
4	Planta eléctrica incluido insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
5	Pulidora para trabajo pesado incluido insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
6	Taladro incluido insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
7	Vibrador incluidos insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282

9	Cortadora de concreto, incluye insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
10	Demoledor rompe pavimento (Martillo neumático)	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
11	Hidro lavadora	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
12	Motobomba, incluye insumos, motor a gasolina de 5.5 a 9 HP	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
13	Equipo de perforación neumática	En revisión	02/07/2025	Remitido con observaciones	-
14	Regla vibratoria	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
15	Vibro apisonadores	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. Herramientas y Equipos

n.°	Herramientas y equipos	Concepto	Fecha concepto	Comunicado Interventoría	Radicado SDM
1	Barrera de protección de residuos incandescentes o contundentes.	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
2	Cizalladora	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
3	Escalera en fibra de vidrio	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
4	Pistola para pintura	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
5	Remachadora, incluye insumos	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
6	Señales móviles	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
7	Nivel	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
8	Cuña de demolición	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
9	Escuadra cantero	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
10	Flexómetro	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
11	Grata de acero con mango	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
12	Juego de copas y rache	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
13	Juego de llaves fijas	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
14	Juego De Machos Para Roscar 3/8"	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
15	Lija grano grueso	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
16	Llana de madera	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
17	Llana metálica	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
18	Maceta	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
19	Macho Para Roscar De 3/8"	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
20	Martillo	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
21	Palustre	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
22	Puntero	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282
23	Volvedor Macho T/Cruceta 3/8"	Aprobado	02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25	202561202275282

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.4. Transporte

A corte del 31 de julio de 2025, el contratista ha presentado los siguientes medios de transporte:

Tabla 22. Vehículos presentados

Uso	Placa	Carrocería	Cilindraje	Modelo	Organismos de tránsito	Aprobación	RADICADO SDM
Traslado personal administrativo	JKZ914	Doble cabina	1997 CC	2020	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado materiales y equipos.	KYP683	Furgón	2746 CC	2022	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado materiales y equipos.	JKU690	Furgón	2746 CC	2021	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	JKU049	Plataforma	7790	2020	Cota Cundinamarca	No Aprobada	-

Fuente: Elaboración propia

3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional- Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad.

Dando cumplimiento al CAPITULO IV de los pliegos tipos se verifica que se mantenga la condiciones que otorgaron puntaje durante el proceso de selección al contratista adjudicatario que ejecuta el contrato 2025-2781.

Para el presente periodo del contrato 2025-2781, la Interventoría verificó los aspectos que otorgaron puntaje adicional al contratista Consorcio Movilidad 2025.

3.2.4.1. Factor de calidad

Según la información publicada en la oferta del Contratista en el marco del Proceso de Contratación SDM-LP-001-2025, se identifica la presentación del formato 7C – Plan de Calidad, mediante el cual el Contratista se compromete a elaborar y presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto.

En cumplimiento de dicho compromiso, el Contratista radicó la versión 0 (V0) del Plan de Calidad mediante el oficio WEXT-2025-2781-02, con fecha del 23 de abril de 2025. Este documento fue revisado por la Interventoría durante la mesa de trabajo realizada el 31 de julio de 2025. Actualmente, se encuentra pendiente la respuesta del Contratista frente a las observaciones formuladas en dicha sesión.

3.2.4.2. Puntaje de industria nacional

El contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional. Indicando en el formato 9 de la oferta:

> "*Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.*"

Se ha verificado que se ha destinado un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente manera:

Tabla 23. Puntaje de Industria Nacional

CANTIDAD TOTAL DE EMPLEADOS	CANTIDAD DE COLOMBIANOS	CANTIDAD DE EXTRANJEROS	% CUMPLIMIENTO
41	41	0	100

Fuente: Elaboración propia

El contratista para el periodo de mayo presentó la relación del personal contratado, mediante declaración y la certificación de cada empleado.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.2. Vinculación de personas en condición de discapacidad

El contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por vinculación de personas con discapacidad, contando con un número de trabajadores con discapacidad con por lo menos un año de vinculación o desde el momento de la Constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un año acreditados con certificación de aportes a seguridad social, destinando un porcentaje del (2,44%) del total del personal para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente información:

Tabla 24. Vinculación de personas con discapacidad

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	% CUMPLIMIENTO
40	1	2,5

Fuente: Elaboración propia

De conformidad con la vigencia del certificado expedido por el Ministerio de trabajo, de seis (6) meses a partir de la fecha de expedición 27 de febrero 2025.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.3. Emprendimientos y empresas de mujeres

El contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por emprendimientos y empresas de mujeres, acreditando la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, acogiendo a "***Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.***" Por tanto, para el presente periodo, el contratista cuenta con por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Certificando que son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.4. MIPYME

El contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por MIPYME domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, para ello, el contratista, tratándose de contratistas plurales, el puntaje fue otorgado si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio Movilidad 2025.

La Interventoría verificó el documento RUP con fecha de expedición de agosto de 2025.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.3. Seguimiento financiero

Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (CRP), del contrato n.° 2025-2781, se muestran a continuación:

Tabla 25. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781)

ÍTEM	n.°	FECHA	VALOR
CDP	106	01/2025	$38.800.000.000
CRP	2417	21/04/2025	$ 5.141.951.324
VALOR DEL CONTRATO			$5.141.951.324
RUBRO CDP	O2301172409202412708059		
RUBRO CRP	O230117240920240127		

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

Tabla 26. Presupuesto del Contrato 2025-2781

Periodo	Valor Del Corte	Valor Rete garantía	Valor Por Pagar	Valor Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Acumulado	Saldo CRP´S	Saldo Por Ejecutar	Fecha De Radicación CMC	n.° De Documento Contable	Fecha De Estado De Pago	Fecha Del Acta De Recibo Parcial
1/05/2025 al 31/05/2025	$ 35.153.420	$ 1.757.671	$ 33.395.749	-	-	$ 5.108.555.575	$ 5.108.555.575				
1/06/2025 al 30/06/2025	$ 47.999.156	$ 2.399.958	$ 45.599.198	-	-	$ 5.062.956.377	$ 5.058.798.748				
TOTALES	**$ 83.152.576**	**$ 4.157.629**	**$ 78.994.947**								

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

Tabla 27. Balance Financiero 2025-2781

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 5.141.951.324
B	Total, adiciones al contrato	$0
C	Valor total del contrato	$ 5.141.951.324
D	Valor pagado al contratista	$ 0
E	Retención en garantía acumulada, de pagos realizados	$ 0
F	Valor total ejecutado	$ 83.152.576
G	**Valor por ejecutar del contrato (A- F)**	**$ 5.058.798.748**

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

3.4. Seguimiento jurídico

3.4.1. Resumen de garantías del contrato

El contratista CONSORCIO MOVILIDAD 2025 identificado con NIT n.° 901.932.603-9, constituyó la Póliza Única de Cumplimiento n.° 21-40-101253037, expedida por la compañía Seguros del Estado S.A., la cual fue aprobada en su versión inicial el día 28 de abril de 2025, con cobertura en los amparos y montos asegurados conforme a lo exigido en el pliego de condiciones y en la cláusula 18 del contrato n.° 2025-2781 “garantías”, la cual fue aprobada por la dirección de contratación de la SDM.

No obstante, en atención a la solicitud de la Interventoría por la cual se solicitó al contratista realizar los ajustes necesarios para la ampliación del periodo de cobertura de las pólizas correspondientes al Contrato n.° 2025-2781, específicamente la Garantía de Cumplimiento y la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE), con el propósito de extender los periodos de cobertura de las mencionadas garantías, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales, el contratista remitió a la Interventoría las pólizas actualizadas para su respectiva revisión. En consecuencia, durante el periodo de julio de 2025 la Interventoría adelantó las gestiones necesarias para la validación de la documentación presentada. El resultado a la fecha de esta verificación es el siguiente:

1. Verificación – Garantía de Cumplimiento (Seguros del Estado):

Datos generales:

- Fecha de firma en SECOP II: 14 de abril de 2025
- Fecha de acta de inicio: 29 de abril 2025.
- Duración del contrato: 10 meses.
- Fecha estimada de terminación: 28 de febrero de 2026.

Tabla 28. Garantías de cumplimiento

Amparo	Verificación fechas	Verificación valores
Cumplimiento del contrato	Estado actual: Vigente desde 14/04/2025 al 28/02/2031. Cumple Requerimiento contractual: (ejecución + 6 meses, contados a partir de la suscripción del contrato.	Valor: $1,542,585,397.20 – Cumple (30%)
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Estado actual: Vigente desde 29 14/04/2025 al 28/02/2029. No Cumple Requerimiento contractual: (ejecución + 3 años Contados a partir de la suscripción del contrato)	$514,195,132.40 – Cumple (10%)
Estabilidad y calidad de la obra	Estado actual: Vigente desde 14/02/2026 al 14/02/2031. Cumple Requerimiento contractual: (5 años desde recibo final contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción final de las obras)	$1,542,585,397.20 – Cumple (30%)
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Estado actual: Vigente desde el 29/04/2025 al 29/08/2026 Cumple Requerimiento contractual: (6 meses desde acta de recibo contados a partir del recibo a satisfacción de las obras.)	$2,056,780,529.60 – Cumple (40%)

Amparo	Verificación fechas	Verificación valores
	Observaciones: Cumple ya que la cobertura es incluso mayor a la requerida.	
Calidad del servicio	Estado actual: Vigente desde el 14/02/2026 al 14/08/2026. Cumple (6 meses desde recibo) contados a partir del recibo a satisfacción de las obras.	$1,542,585,397.20 – Cumple (30%)

Fuente: Elaboración propia.

- **Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual**

Tabla 29. Pólizas

Verificación general de los datos	Cumple: datos de afianzado y beneficiarios completos.
Verificación fechas	Estado actual: Desde el 29 de abril de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. Cumple Requerimiento contractual: igual al período de ejecución del contrato.
Verificación valores	Valor asegurado: $ 569.400.000,00 Cumple.
Verificación amparos	Estado: Cumple Requerimiento contractual: Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Observaciones: el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que la póliza debe incluir, como mínimo, los siguientes amparos: • Predios, labores y operaciones; • Perjuicios patrimoniales (daño emergente y lucro cesante); • Perjuicios extrapatrimoniales; • Responsabilidad por el hecho de los contratistas y subcontratistas; • Amparo patronal; y • Vehículos propios y no propios. En la póliza remitida se incluyen dichos amparos

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

En consecuencia, el día 31 de julio de 2025 se remitió a la supervisión un correo electrónico indicando que el contratista cargó en la plataforma SECOP II las pólizas para aprobación de la SDM, las cuales fueron debidamente actualizadas. La Interventoría efectuó la validación correspondiente y recomendó a la Entidad su aprobación.

3.4.1.1. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales

A continuación, se relacionan las funciones asignadas al componente de Interventoría jurídica, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.6.1 del Anexo Técnico 1A del contrato de Interventoría, y su correspondiente gestión y nivel de cumplimiento respecto de la ejecución del Contrato n.° 2025-2781.

Tabla 30. Evaluación del cumplimiento de obligaciones contractuales

N.º	Obligación	Cumplimiento (Sí / No / No Aplica)	Observaciones
1	Velar y verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos por las partes y por la Ley.	Sí	Se realizó acompañamiento transversal desde el componente jurídico a las distintas gestiones del contrato. Durante el periodo del informe se verifica cumplimiento general del contrato sin alertar sobre ello algún posible incumplimiento.
2	Elaborar el acta de inicio de los contratos según los términos contractuales de cada uno.	Sí	Acta de inicio firmada el 29 de abril de 2025. En mayo de 2025 se remitió la documentación inicial a la SDM.
3	Dar soporte legal a la Entidad en el desarrollo del contrato.	Sí	Al día 30 de julio de 2025 se remitió a la supervisión un correo electrónico indicando que el contratista cargó en la plataforma SECOP II las pólizas para aprobación de la SDM, las cuales fueron debidamente actualizadas
4	Exigir al contratista mantener las garantías requeridas vigentes.	Sí	Durante el mes de julio de 2025, se verificaron las pólizas remitidas por el contratista tras la suscripción del acta de inicio. En el periodo de informe se radica comunicado de solicitud de ajustes conforme a la cláusula 18 del contrato, se valida y se brinda recomendación a la entidad.
5	Elaborar documento de viabilidad para modificaciones, adiciones o prórrogas.	No Aplica	No se han solicitado modificaciones, adiciones ni prórrogas durante el periodo.
6	Exigir al contratista la modificación de pólizas cuando se prorrogue y/o adicione el contrato.	No Aplica	No se han presentado prórrogas o adiciones que requieran modificación de pólizas.
7	Estudiar y analizar las reclamaciones del contratista y recomendar la solución.	No Aplica	No se remitieron reclamaciones del contratista durante el periodo de reporte.
8	Dar traslado oportuno a la administración de las solicitudes del contratista y advertir sobre vencimiento de términos.	Sí	Durante este periodo, las solicitudes del contratista fueron atendidas y compartidas con la entidad en reuniones de seguimiento de manera oportuna.
9	Requerir por escrito al contratista con copia a la aseguradora ante posibles incumplimientos.	No	Durante estes periodo, no se identifican presuntos incumplimientos que ameriten requerir al contratista
10	Dejar constancia de valores retenidos por aportes al sistema de seguridad social en la liquidación.	SI	Se realiza la verificación y se certifica su cumplimiento por parte de la Interventoría.
11	Gestionar la liquidación de los contratos conforme a la normatividad vigente.	No Aplica	El contrato aún está en ejecución.

N.º	Obligación	Cumplimiento (Sí / No / No Aplica)	Observaciones
12	Establecer los incumplimientos del contratista, notificarlos y fijar plazos perentorios.	No Aplica	No se evidencian presuntos incumplimientos a la fecha de informe.
13	Informar al ordenador del gasto sobre incumplimientos y solicitar sanciones.	No Aplica	No se evidencian presuntos incumplimientos a la fecha.
14	Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral.	No Aplica	El contrato no se encuentra en etapa de liquidación.
15	Proyectar y suscribir acta de liquidación dentro del término contractual o legal.	No Aplica	No se ha suscrito el acta de liquidación.
16	Hacer parte activa en procesos sancionatorios iniciados por el ordenador del gasto.	No Aplica	No se reportan procesos sancionatorios en curso durante el periodo.
17	Revisar y sustentar actas requeridas para la ejecución del contrato en las fechas reales.	Sí	Se revisaron actas de reunión de seguimiento celebradas en el mes de julio de 2025.

Fuente: Elaboración propia


- Adicionalmente, desde el componente de gestión jurídica, se acompañó de manera transversal las gestiones desarrolladas en el marco de los demás componentes del contrato de Interventoría, con el propósito de asegurar un análisis integral y coordinado de los distintos aspectos contractuales durante la ejecución del contrato.

3.4.1.2. Estado de las garantías constituidas

De conformidad con indicado en el punto 3.4.1, la Interventoría ha verificado que las pólizas inicialmente constituidas por el Contratista a la fecha de corte del presente informe mediante consulta directa en la página de la aseguradora mediante el siguiente enlace;

https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/

Tabla 31. Validación Póliza Cumplimiento - Póliza RCE



Fuente: Validación de pólizas tomado de https://validatupoliza.nacionaldeseguros.com - Validación de póliza RCD tomado de https://validatupoliza.nacionaldeseguros.com

Dada la consulta realizada por esta Interventoría referente a las pólizas ajustadas por el Contratista se puede concluir:

- Se encuentra vigente y en firme.
- Cubre todos los riesgos contractuales exigidos.
- Las coberturas y vigencias cumplen con los requisitos legales y contractuales establecidos.

3.4.2. Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría en el marco del seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, y conforme a lo establecido en el Contrato de Obra n.° 2025-2781, así como en la normativa vigente en materia de riesgos laborales, se informa que durante el periodo reportado se realizaron las verificaciones documentales correspondientes al informe de gestión presentado por el contratista.

La verificación incluyó los soportes las personas vinculadas al proyecto, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos en materia de vinculación laboral, pagos salariales, afiliaciones al sistema de seguridad social integral, certificados de aptitud médica y demás documentos exigidos.

Tabla 32. Verificación de pagos mes de julio de 2025

n.°	Cargo	Verificación parafiscales	Cantidad
1	Ayudante de obra	Cumple	38
2	Maestro de obra	Cumple	01
3	Conductor para camión	Cumple	01

Fuente: Elaboración propia

El detalle de la revisión de seguridad social se encuentra en el informe de gestión de julio de SST (Transversales).

3.5. Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría

A continuación se presenta el detalle de las sesiones realizadas durante el periodo con su respectivo registro documental. En el *Anexo n.° 9 Copia de actas desarrolladas en el periodo. (Comité y reuniones)*, se relacionan las actas suscritas por esta Interventoría en el presente periodo.

Tabla 33. Relación de actas suscritas durante el periodo

n.° Acta	Tipo	Fecha	Tema Principal
03	Acta Comité de Obra	16/07/2025	Acta Comité de Obra n.° 3 Contrato 2025-2781 (Quincenal)
04	Acta Comité de Seguimiento	30/07/2025	Acta Comité de Seguimiento n.° 4 al Contrato 2025-2781 (Mensual)
04	Visita a campo	14/07/2025	Mantenimiento Mártires Av. Boyacá
05	Visita a campo	15/07/2025	Recorrido Usme – Tunjuelito
06	Visita a campo	24/07/2025	Complementos Kennedy
07	Visita a campo	29/07/2025	Mantenimientos Kennedy - Usme

Fuente: Elaboración propia

3.6. Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el contratista

Durante el periodo se tiene registro de la siguiente correspondencia:

Tabla 34. Correspondencia Recibida

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado contratista	Radicado Movilidad
1	02/07/2025	Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA	CM25	WEXT-2025-2781-64	202561202262932
2	02/07/2025	Subsanación PMA y Programa de Manejo Ambiental de RCD.	CM25	WEXT-2025-2781-65	202561202264252
3	02/07/2025	Compromiso traslado de traslado de cuenta del Vehículo de Placas JKU 049.	CM25	WEXT-2025-2781-66	202500001124042
4	02/07/2025	Presentación documentos SST de personal Aprobado.	CM25	WEXT-2025-2781-67	202500001124622
5	04/07/2025	Subsanación Informe Mensual n.° 2 V3 del mes de Mayo.	CM25	WEXT-2025-2781-68	202561202300552

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado contratista	Radicado Movilidad
6	07/07/2025	Informe Mensual n.° 2 V0 del Mes de junio de 2025 del Componente SSTMA.	CM25	WEXT-2025-2781-69	202561202339592
7	07/07/2025	Informe Mensual n.° 3 V1 del Mes de Junio de 2025.	CM25	WEXT-2025-2781-70	202500001131992
8	07/07/2025	Documentos para pago del Corte de Obra n.° 1	CM25	WEXT-2025-2781-71	202500001132182
9	08/07/2025	Informe Semestral de Cumplimiento Decreto 332 de 2020.	CM25	WEXT-2025-2781-72	202561202354032
10	08/07/2025	Documentación para radicación de Orden de Fabricación n.° 1 – Tapas Sencillas y Antivandálicas	CM25	WEXT-2025-2781-73	202500001133572
11	09/07/2025	Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA	CM25	WEXT-2025-2781-77	202500001135792
12	10/07/2025	Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA	CM25	WEXT-2025-2781-78	202561202392472
13	10/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-79	202561202399912
14	11/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-80	202561202407312
15	12/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-82	202500001140712
16	13/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-82	202500001142362
17	14/07/2025	Informe Mensual n.° 2 V4 del mes de Mayo – APROBADO.	CM25	WEXT-2025-2781-83	202561202429382
18	16/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-84	202561202485752
19	16/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-85	202500001147002
20	22/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-86	202561202560882
21	22/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-87	202500001155152
22	23/07/2025	Respuesta al Oficio n.° SEM-CMC- CM25-035-25, Subsanación de Pólizas de RCE y CUMPLIMIENTO.	CM25	WEXT-2025-2781-88	202561202577122
23	24/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-89	202561202598402
24	24/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-90	202561202606812
25	25/07/2025	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CM25	WEXT-2025-2781-91	202561202630332
26	28/07/2025	Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA	CM25	WEXT-2025-2781-92	202500001166002
27	29/07/2025	Respuesta al Oficio n.° SEM-CMC-CM25-047-25, Subsanación de Plan de Calidad.	CM25	WEXT-2025-2781-93	202561202665332
28	31/07/2025	Entrega Cronograma de Obra	CM25	WEXT-2025-2781-94	

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado contratista	Radicado Movilidad
		Complementos Peatonales V3 con subsanación de observaciones de Interventoría.			202500001170852

Fuente: Elaboración propia

Tabla 35. Correspondencia enviada

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
1	01/07/2025	Respuesta comunicado WEXT-2025-2781-57 Entrega Cronograma de Obra V1 con subsanación de observaciones de Interventoría – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-033-25	202561202275282
2	03/07/2025	Requerimiento informe semestral decreto 332 CTO 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-034-25	202561202282342
3	04/07/2025	Observaciones a pólizas suscritas con ocasión de la suscripción del Acta de Inicio - Contrato n.° 2025-2781- solicitud de ajustes	CMC	SEM-CMC-CM25-035-25	202561202303342
4	04/07/2025	Respuesta a WEXT-2025-2781-59. Presentación del proveedor PH Ingeniería de Perforaciones Horizontales Contrato n.° 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-036-25	202561202314282
5	09/07/2025	Respuesta comunicado WEXT-2025-2781-57 Entrega Cronograma de Obra V1 con subsanación de observaciones de Interventoría – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-037-25	202561202367122
6	14/07/2025	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-15 relacionado con Análisis de Precios Unitarios – APU.	CMC	SEM-CMC-CM25-038-25	202561202441892
7	14/07/2025	Respuesta a comunicados WEXT-2025-2781- 42 Informe mensual n.° 2 V1 del mes de mayo de 2025 y WEXT- 2025-2781-43 Informe mensual n.° 1 V1 del mes de mayo de 2025 componente SSTMA. – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-039-25	202561202444742
8	15/07/2025	Obligaciones para cumplimiento de criterios Ambientales.	CMC	SEM-CMC-CM25-040-25	202561202452702
9	15/07/2025	Respuesta a los comunicados WEXT-2025-2781- 29, WEXT-2025-2781-47 y WEXT-2025-2781-65 relacionados con Atención observaciones PMA y PMRCD, atención observaciones PMRCD Y subsanación PMA y PMRCD	CMC	SEM-CMC-CM25-041-25	202561202463872
10	16/07/2025	Respuesta comunicados WEXT-2025-2781-79 y WEXT-2025-2781-80 - Presentación de Personal Operativo para	CMC	SEM-CMC-CM25-042-25	202561202474332

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
		Actividades de Obras Civiles. – Contrato 2025-2781.			
11	22/07/2025	Ocupación indebida del espacio público - PMT General – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-043-25	202561202556672
12	21/07/2025	Respuesta a comunicados WEXT-2025-2781-77 y WEXT-2025-2781-78 – Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-044-25	202561202556992
13	22/07/2025	Respuesta a los comunicados WEXT-2025- 2781-81 y WEXT-2025-2781-82 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles – Contrato 2025- 2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-045-25	202561202557532
14	23/07/2025	Llamado de atención PMRCD y Gestión SST.	CMC	SEM-CMC-CM25-046-25	202561202557532
15	24/07/2025	Seguimiento entrega plan de calidad.	CMC	SEM-CMC-CM25-047-25	202561202593852
16	29/07/2025	Respuesta a WEXT-2025-2781-59 - Presentación del proveedor PH Ingeniería de Perforaciones Horizontales Contrato n.° 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-048-25	202561202670322
17	29/07/2025	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-87 con referencia: Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CMC	SEM-CMC-CM25-049-25	202561202670562
18	29/07/2025	Comunicado SPMT_202531208410841 intervención y/o afectación indebida del espacio público sin PMT Carrera 80 con Calle 38 C sur–Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-050-25	202561202670932
19	29/07/2025	Respuesta a comunicados WEXT-2025-2781-84 y WEXT-2025-2781-85 – Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CMC	SEM-CMC-CM25-051-25	202561202680132

Fuente: Elaboración propia

NOTA: Para el presente periodo las comunicaciones enviadas y recibidas fueron notificadas mediante comunicación oficial.

Tabla 36. Correspondencia enviada al contratista mediante correo electrónico

Fecha enviada	Asunto
01/07/2025	SEM-CMC-CM25-033-25 Radicación de Correspondencia
01/07/2025	RE: Radicación de cuentas personas jurídicas
01/07/2025	Compromisos Acta n.° 3 - Comité de seguimiento 26/06/25
02/07/2025	RV: PLANTILLAS PARA DILIGENCIAMIENTO EN PLATAFORMA MÁNTUM 01072025

Fecha enviada	Asunto
02/07/2025	RV: SOLICITUD DE ACLARACIÓN RADICADOS SDM 202561202233432 - SDM202561202233562 - SDM 202561202233702 - SDM 202561202242812
02/07/2025	RV: Observaciones Fwd: PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO PMT General típicos -Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131 (07 JULIO AL 22 DE JULIO)
05/07/2025	ACTA n.° 3 MESA DE TRABAJO SSTA
02/07/2025	RV: Observaciones al radicado 202561202176732– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - 2781, SDM 2025 - 2781 - PMT complemento KR 79 x CL 38c sur - Kennedy
09/07/2025	Cumplimiento obligación contra actual Acuerdo Distrital 381 de 2009
02/07/2025	Subsanación Informe Mensual n.° 02 - V2 del Mes de Mayo de 2025
02/07/2025	Aceptado: Entrega Tapas Sencillas y Antivandálicas de Orden de Trabajo n.° 1
02/07/2025	SEM-CMC- CM25-033-25 Radicación de Correspondencia
02/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-64 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA
02/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-65 - Subsanación PMA y Programa de Manejo Ambiental de RCD.
02/07/2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-66 - Compromiso traslado de traslado de cuenta del Vehículo de Placas JKU 049.
02/07/2025	Observaciones Fwd: PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO PMT General típicos - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131 (07 JULIO AL 22 DE JULIO)
03/07/2025	SEM-CMC-CM25-034-25 Radicación de Correspondencia
03/07/2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-67 - Presentación documentos SST de personal Aprobado.
04/07/2025	RV: COI 27 del 03 de julio de 2025 - Aprobación PMT típicos - Contrato SDM-2025-2781 –Lote 2 - Zona Sur
04/07/2025	SEM-CMC-CM25-035-25 Radicación de Correspondencia
04/07/2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-68 - Subsanación Informe Mensual n.° 2 V3 del mes de Mayo.
04/07/2025	SEM-CMC-CM25-036-25 Radicación de Correspondencia
04/07/2025	RE: COI 27 del 03 de julio de 2025 - Aprobación PMT típicos - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur
05/07/2025	Solicitud de compartir "SUBSANACIÓN PERSONAL DE APOYO DE PH INGENIERIA.pdf"
05/07/2025	RE: SUBSANACIÓN PRELIMINAR DE OBSERVACIONES AL SGSST
07/07/2025	Fwd: OBSERVACIONES DEL PMA- proveedor PH Ingeniería
07/07/2025	RE: Observaciones radicado 202561202123142
07/07/2025	ENTREGA DE TAPAS OT 1
07/07/2025	Solicitud de compartir "1. SUBSANACIÓN PERSONAL DE APOYO PH INGENIERIA.pdf"
07/07/2025	Revisión aprobación hojas de vida oficio WEXT-2781-64
08/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-69 - Informe Mensual n.° 2 V0 del Mes de junio de 2025 del Componente SSTMA.
08/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-70 - Informe Mensual n.° 3 V1 del Mes de Junio de 2025.
08/07/2025	RV: OFICIO WEXT-2025-2781-70 - Informe Mensual n.° 3 V1 del Mes de Junio de 2025.
08/07/2025	RE: OFICIO WEXT-2025-2781-72 - Informe Semestral de Cumplimiento Decreto 332 de 2020.
08/07/2025	Informe Mensual n.° 1 V1 del Mes de Mayo de 2025 del Componente SSTMA.
08/07/2025	Comité Quincenal 16-jul-25- Cto 2781
08/07/2025	RE: Observaciones al radicado 202561202233432– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781
08 de Julio de	RE: Observaciones al radicado 202561202233702– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM

Fecha enviada	Asunto
2025	2025 - 2781
08/07/2025	RE: ALCANCE Observaciones al radicado 202561202233562– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781
08/07/2025	RE: Observaciones al radicado 202561202233562– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781
09/07/2025	SEM-CMC-CM25-037-25 Radicación de Correspondencia
09/07/2025	RV: OFICIO WEXT-2025-2781-73 - Documentación para radicación de Orden de Fabricación No 1 Tapas Sencillas y Antivandálicas
09/07/2025	Presentación Personal
09/07/2025	SEM - ACTA n.° 2 - COMITÉ SEGUIMIENTO OBRA CTO 2025-2781_30MAYO2025
09 de Julio de 2025	Acta Comité de Obra n.° 2 Contrato 2025-2781-19.06.2025
09/07/2025	INFORME MENSUAL MAYO CON OBSERVACIONES
10/07/2025	RV: Observaciones No 2 al radicado 202561202233562– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781
10/07/2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-77 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA
10/07/2025	RE: PROGRAMACIÓN PMT General típicos 10/07/2025 - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131 - periodo (19 JULIO AL 27 DE JULIO)
11/07/2025	COI 28 del 10 de julio de 2025 - Aprobación PMT Específicos y típicos - Contrato SDM- 2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur
11/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-77 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA
11/07/2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"
11 de Julio de 2025	ORDEN DE TRABAJO 1 - COMPLEMENTOS
12/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-78 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
12/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-80 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
14/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-81 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
14/07/2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-83 - Informe Mensual n.° 2 V4 del mes de Mayo. APROBADO.
14/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-78 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA
15/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-82 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
15/07/2025	SEM-CMC-CM25-040-25 Radicación de Correspondencia
15/07/2025	SEM-CMC-SDM-041-25 Radicación de Correspondencia
15/07/2025	CASO RF-827250-8-10273 FABRICACIÓN DE TAPAS JUNIO CONTRATO 2025-2781
15/07/2025	RE: OT 2 y 3 - CTO 2781
15 de Julio de 2025	Entrega 100 tapas - almacén SDM
15/07/2025	RV: Alcance al Oficio n.° OFICIO_WEXT-2025-2781-73 - Documentación para radicación de Orden de Fabricación n.° 1 – Tapas Sencillas y Antivandálicas
15/07/2025	Alerta: Mensaje 1841956 con estado Lectura del mensaje
16/07/2025	Seguimiento Mensual SSTA- CM 2025
16/07/2025	ACTA COMITÉ QUINCENAL n.° 3 16/07/2025
16/07/2025	SEM-CMC-CM25-042-25 Radicación de Correspondencia
16/07/2025	RV: Solicitud de tapas antivandálicas Ext. 3276

Fecha enviada	Asunto
16/07/2025	Comité de Seguimiento n.° 4 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781
16 de Julio de 2025	RV: Socialización plantillas para el diligenciamiento aplicativo Mantum
16/07/2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"
16/07/2025	Actas visitas a intersecciones junio/julio
17/07/2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"
17/07/2025	RV: PROGRAMACIÓN PMT General típicos 17/07/2025 - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131
18/07/2025	COI 29 del 18 de julio de 2025 - Aprobación PMTs obras - Contrato SDM-2025-2781 - Zona Sur
18 de Julio de 2025	RE: Solicitud de tapas antivandálicas Ext. 3276
18/07/2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"
18/07/2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"
21/07/2025	Seguimiento Mensual SSTA- CM 2025
21/07/2025	ÍTEMS IMPREVISTOS
21/07/2025	ÍTEMS NP NO PREVISTOS
21 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"
21/07/2025	RV: Esquema 3D vado KR 80 x CL 38C Sur
21/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-85 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
21/07/2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"
21/07/2025	Retiro inmediato de personal no avalado - Frentes de trabajo Kennedy
21/07/2025	PROYECCIÓN ECONÓMICA OBRAS VISITADAS CON ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISIÓN
21 de Julio de 2025	RE: Atención Observaciones al radicado 202561202233432– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781
21/07/2025	RE: Atención Observaciones No 2 al radicado 202561202233562– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781
21/07/2025	INFORME MENSUAL n.° 03 - DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 V1
22 de Julio de 2025	Observaciones No 3 - al radicado 202561202233432– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781
22/07/2025	RE: Devolución de Interventoría al PMT para complemento - intersección semaforizada - EXT_3814 ID_882 - KR 63 X CL 57 B SUR - Contrato 2025-2781
23/07/2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-88 - Respuesta al Oficio n.° SEM-CMC-CM25-035-25, Subsanación de Pólizas de RCE y CUMPLIMIENTO.
23/07/2025	Acta Comité de Seguimiento n.° 3 al Contrato 2025-2781 CM25-26.06.2025-V0
23/07/2025	Suspensión de actividades por incumplimiento de condiciones SST - Externo 3121 ID1921
23/07/2025	PROGRAMACIÓN OBRAS CIVILES LOTE 2
23 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-046-25 Radicación de Correspondencia
23/07/2025	RV: ACTA n.° 5 Cargue documentos ambientales
24/07/2025	SEM-CMC-CM25-047-25 Radicación de Correspondencia
24/07/2025	DOCUMENTOS MINICARGADOR Y OPERADOR
24/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-89 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
24 de Julio de	OFICIO_WEXT-2025-2781-87 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de

Fecha enviada	Asunto
2025	Obras Civiles.
24/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-84 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
25/07/2025	INICIO DE OBRAS CTO 2025-2781
25/07/2025	RV: Observaciones a registros Mántum Julio 2025 - OBRAS CIVILES - SE-302
25/07/2025	RV: OT 2 y 3 - CTO 2781
25/07/2025	Recuperar: COI 30 del 24 de julio de 2025 - Aprobación PMTs obras - Contrato SDM-2025- 2781 - Zona Sur
25 de Julio de 2025	COI 30 del 24 de julio de 2025 - Aprobación PMTs obras - Contrato SDM-2025-2781 - Zona Sur
25/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-90 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
26/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-91 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
28/07/2025	RV: Kennedy Activa límites de intervención SEMA_SDM
28/07/2025	RV: Ajuste hombros de vados Externo 3873
28/07/2025	RV: Observaciones No 2 al radicado 202561202233702– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781
29 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-93 - Respuesta al Oficio n.° SEM-CMC-CM25-047-25, Subsanación de Plan de Calidad.
29/07/2025	RV: Devolución de Interventoría a subsanación de Observaciones No 2 al radicado 202561202233702– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781
30 de Julio de 2025	RV: OT 4 - Mantenimientos
30/07/2025	RV: Atención a Observaciones No 2 de la SDM - radicado 202561202176732– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - 2781, SDM 2025 - 2781
30/07/2025	Solicitud reunión revisión observaciones de SDM al PMT de la AK 80 con Cl 38 Sur.
30/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-92 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA
30/07/2025	Compromisos 30 de julio 2025
30/07/2025	ALTERNATIVA REUBICACIÓN PERFORACIÓN DIRIGIDA EXT 3454/ ID 887
31 de Julio de 2025	Actas 06 y 07
31/07/2025	Hallazgos bodega
31/07/2025	RV: Radicación cuentas terceros agosto
31/07/2025	PROGRAMACIÓN semana siguiente PMT General típicos 31/07/2025 - Contrato SDM- 2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131

Fuente: Elaboración propia

Tabla 37. Correspondencia recibida del contratista mediante correo electrónico

Fecha enviada	Asunto
01/07/2025	Subsanación Informe Mensual n.° 02 - V2 del Mes de Mayo de 2025
01/07/2025	Listado de documentos para facturación e ingreso almacén
02/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-64 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA
02/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-65 - Subsanación PMA y Programa de Manejo Ambiental de RCD.
02/07/2025	Compromisos Acta n.° 3 - Comité de seguimiento 26/06/25
04/07/2025	PROYECCIÓN ECONÓMICA OBRAS VISITADAS CON ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha enviada	Asunto
07/07/2025	Revisión aprobación hojas de vida oficio WEXT-2781-64
07/07/2025	SEM - ACTA n.° 1 - COMITÉ SEGUIMIENTO OBRA CTO 2025-2781_20MAY2025
07/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-69 - Informe Mensual n.° 2 V0 del Mes de junio de 2025 del Componente SSTMA.
07/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-70 - Informe Mensual n.° 3 V1 del Mes de Junio de 2025.
09/07/2025	INFORME MENSUAL MAYO CON OBSERVACIONES
09/07/2025	Alcance al Oficio n.° OFICIO_WEXT-2025-2781-73 - Documentación para radicación de Orden de Fabricación n.° 1 – Tapas Sencillas y Antivandálicas
09/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-77 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA
10/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-78 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
11/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-80 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
12/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-81 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
13/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-78 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA
13/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-82 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
15/07/2025	Informe de Avance de Orden de Fabricación n.° 02 - AUCE O GICE
16/07/2025	SEM - ACTA n.° 2 - COMITÉ SEGUIMIENTO OBRA CTO 2025-2781_30MAYO2025
18/07/2025	ACTA COMITÉ QUINCENAL n.° 3 16/07/2025
21/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-85 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
22/07/2025	INFORME SEMANAL n.° 1 - Del 14 al 19 de Julio de 2025
23/07/2025	RV: OT 2 y 3 - CTO 2781
23/07/2025	INFORME MENSUAL n.° 03 - DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 V1
24/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-89 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
24/07/2025	DOCUMENTOS MINICARGADOR Y OPERADOR
24/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-84 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
24/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-87 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
25/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-91 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
25/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-90 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
28/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-90 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.
28/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-92 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERÍA
29/07/2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-93 - Respuesta al Oficio n.° SEM-CMC-CM25-047-25, Subsanación de Plan de Calidad.
29/07/2025	INFORME SEMANAL n.° 02 - DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2025
29/07/2025	CAMBIO DE BASE Y SUB BASE
30/07/2025	Acta Comité de Seguimiento n.° 3 al Contrato 2025-2781 CM25-26.06.2025-V0
31/07/2025	INICIO DE OBRAS CTO 2025-2781

Fuente: Elaboración propia

4. ANEXOS

4.1. Anexo n.° 1. Directorio del personal profesional del contratista

Tabla 38. Relación de personal profesional del Contratista

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
William Augusto Acosta López	Director	consorciomovilidad2025@gmail.com
Christian Roqueme Salazar	Ingeniero Especialista Tránsito	consorciotransito2025@gmail.com
Andrés Alejandro Barriga Florián	Residente de obra	williams.areaoperativa@gmail.com
María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de ingeniería	consorciomovilidad2025@gmail.com
Noelia Nader Correa	Profesional SST	williams.arealidersst@gmail.com

Fuente: Elaboración Propia

4.2. Anexo n.° 2. Directorio del personal profesional de Interventoría

Tabla 39. Relación de personal profesional de la Interventoría

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Valentín Eduardo Barajas Santos	Director de Interventoría	sem-director@redtic.com.co
Jaime Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría	sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co
Luis Carlos Daza Velásquez	Especialista tránsito y transporte	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com.co
Mayte Dayana Gutiérrez Barbosa	Ingeniero Residente obras civiles	Sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co
Edgar Fernando Estupiñán	Ingeniero Residente Manejo Mantum	sem-ing-mantum@redtic.com.co
Gloria Claudia Martin Melo	Profesional calidad	sem-p-calidad@redtic.com.co
Deysi Katalina Moya Jiménez	Profesional en SST	sem-sst-1@redtic.com.co
Andrea Lizeth Vargas Soler	Profesional Ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com.co
María Paula León Sánchez	Profesional Jurídico	sem-p-juridico@redtic.com.co
Laura María Castellanos Guerrero	Profesional Financiero y contable	sem-p-financiero@redtic.com.co
Tania Valentina Lombana Otalora	Auxiliar de ingeniería-Obra civil	sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co

Fuente: Elaboración Propia

4.3. Anexo n.° 3 Directorio del personal profesional de la Entidad

Tabla 40. Relación de personal profesional de la Entidad

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Ronal Dayan Monroy Sandoval	Supervisor Cto de Interventoría	rmonroy@movilidadbogota.gov.co
Juan Carlos García Varga	Apoyo a la supervisión Cto de Interventoría	jcgarciav@movilidadbogota.gov.co

Fuente: Elaboración Propia

1.1. Anexo no. 4 Evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.

Tabla 41. Obligaciones generales del contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
2. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
3. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
4. Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
5. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.	Firma acta de inicio	Única	Si	El contratista durante el periodo inició actividades y presentación de requisitos contractuales.
6. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
7. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.				los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Firma documentos confidencialidad, compromiso antisoborno y sarlaft	Única	Si	No se han presentado novedades.
9. Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	Respuesta comunicaciones Interventoría	mensual	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil. La Interventoría ha realizado observaciones y el contratista se encuentra en proceso de subsanación.
10. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Acta de pago parcial de obra	mensual	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil. No se realizaron pagos durante el periodo.
11. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales revistos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	Acta de pago parcial de obra	mensual	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los pagos oportunos.
12. Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	Aprobación de equipos y herramientas inicial	inicial y /o reemplazo de equipos	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
13. Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código	Firma acta de inicio	mensual	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.				contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Firma acta de inicio	Mensual	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
15. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	Certificado de cumplimiento de pago de aportes	Mensual	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista se encuentra en presentación de los requisitos exigidos para iniciar ejecución de obra civil.
16. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Certificado de cumplimiento de pago de aportes	Mensual	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los pagos oportunos.
17. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	Presentación de informes y firma de actas de reunión	Mensual	Si	Durante el periodo se suscribieron las actas de reunión sostenidas entre las partes.
18. Conocer y acatar las normas contractuales, manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Comunicaciones de incumplimiento por el entidad	Mensual	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
19. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.	Dirección de referencia para comunicaciones BEL-SDM-ADM-001-25	Inicial	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
	del 29 abril 2025			
20. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	Si	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
21. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	Si	El Contratista participó en la reuniones citadas por la SDM y por la Interventoría.
22. Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra.	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
23. Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "*Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones"* sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
24. El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Actas de reunión	Mensual	Si	No se han presentado novedades.
25. Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	Actas de reunión y comités de obra	Mensual	Si	Ninguna.
26. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) *Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por*	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	Ninguna.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisiciones a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)				
27. Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	Ninguna.
28. Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato	Lista de chequeo cumplimiento obligaciones contractuales	Mensual	Si	Ninguna.

Fuente: Minuta del Contrato n.° 2025 - 2781

Tabla **42**. Obligaciones específicas del contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta	Firma de contrato y acta de inicio de contrato de obra	Única	Cumple	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
presentada por el contratista adjudicatario y el contrato suscrito.				
2. Presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios, listado unificado de insumos de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, concordantes con la oferta económica con el objeto de que la Interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados.	Aprobación precios unitarios	Única	No aplica	Durante el periodo se aprobaron los APU del Contratista.
3. Realizar por parte de la Interventoría la revisión y aprobación a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente proceso y en la ley. La Interventoría deberá informar de manera escrita a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.	Aprobación de documentación contractual y requerida	Mensual	Cumple	Durante el periodo la Interventoría informó a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.
4. El contratista entregará a la Interventoría, un cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y planificar y controlar las actividades programadas.	Presentación de programa de obra	Inicial y o bajo una modificación contractual, mensual	No aplica	El contratista presentó cronograma inicial y fue aprobado por la Interventoría.
5. Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.	Informes Mensuales, semanales y Bitácora	mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
6. Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
7. Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	No aplica	No aplica durante el periodo.
8. Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad o de la Interventoría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
9. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso de que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento.	Aprobación de equipos y herramientas Formatos de seguimiento por parte de Interventoría	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
10. En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría.	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple parcialmente.	Durante el periodo el contratista presentó el plan de calidad, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
11. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del proyecto.	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple	Durante el periodo el contratista presentó el plan de calidad, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
12. Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
13. En los eventos en los que se requiera la recuperación del espacio público afectado por las obras, el contratista se debe regir por los lineamientos técnicos sobre construcción de vías, pavimentos y Cartilla de Espacio Público del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en	Actas de reunión y/o comunicaciones	Mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.				
15. El contratista deberá formular y radicar para su aprobación un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, ante la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM. Estos planes de manejo de tránsito se deberán mantener vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Oficios radicados a GUPMT	Constante	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
16. Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.	Aprobación COI SDM	Mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
17. Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en temas de los PMT.	Aprobación COI SDM y o atención de observaciones de la entidad	Mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
18. Garantizar la coordinación con la Interventoría, con el fin de hacer efectivas las actividades programadas.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
19. Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
20. En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
21. Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Bitácora, Informes mensuales			
22. Realizar el control de residuos de construcción y demolición, y presentar copia de los correspondientes certificados (reutilización, reciclaje y disposición final) producidos en las labores y obras en el mes.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
23. Controlar y reportar el empleo de los materiales de construcción y del Manejo de la vegetación.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
24. En el caso de los bienes suministrados por el contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01PR12) Y según Lo definido En el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes n.° PA01-PR12-IN01.	Formatos e instructivos del almacén de la SDM	Mensual	No aplica	No aplica para el periodo.
25. Reparación y/o restitución por su cuenta, de las obras que no sean satisfactorias por cumplimiento de estándares de calidad debidamente controladas por la Interventoría (obras defectuosas, incompletas o inaceptables).	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	No aplica	No aplica para el periodo.
26. Proporcionar y mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. El cual se debe presentar dentro de los diez días hábiles una vez firmada el acta de inicio	Aprobación hojas de vida	Mensual	No aplica	El contratista presentó el personal, la Interventoría generó observaciones. El contratista no ha subsanado todas las obligaciones.
27. Se obliga a tramitar las licencias y/o permisos de intervención en espacio público y demás necesarias para la correcta ejecución del contrato.	Correspondencia, Informe mensual	Mensual	No aplica	No aplica para el periodo.
28. Coordinar, requerir la información planimétrica y verificar la existencia previa de redes de servicios públicos que puedan afectar la ejecución de las obras e informar a la Interventoría sobre posibles	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora,	Mensual	Cumple	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
impedimentos para la ejecución de los trabajos por intersección con redes de servicios públicos domiciliarios.	Informes mensuales, Correspondencia			ejecución de obra civil.
29. Reponer, reparar o restituir cualquier daño o afectación a las redes de prestadores y/o operadores de servicios públicos que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales, Correspondencia	Mensual	No aplica	No aplica para el periodo.
30. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Actas, reuniones y/o comunicaciones escritas	Mensual	No aplica	Durante el periodo de julio de 2025 el contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

Fuente: Minuta del Contrato n.° 2025 - 2781

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1V-pnLnfcv_lk1LFG7yJ6bHOi8dRDHG_C?usp=drive_link