INFORME DE SUPERVISIÓN

GENERALIDADES

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
NUMERO DE CONTRATO:	No. CIAD-010-2025-MS.
OBJETO:	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REVISION, GESTIÓN, GERENCIA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
CONTRATISTA:	SITISEM SAS Nit. No. 901.904.656 - 1 Representante Legal VIVIANA DEL CARMEN FORNARIS VIGNA C.C. No. 32.744.601
SUPERVISOR:	LUCIA LOPEZ TRILLO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAZO INICIAL:	3 MESES
OTRO SÍ N°1. ADICIÓN PRORROGA	PRORROGA DE 2 MESES, HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO FINAL:	5 MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	27 DE AGOSTO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINETO TREINTA Y NUEVE PESOS ($2.216.885.139,00) M/CTE.
OTRO SÍ N°2. ADICIÓN EN VALOR	QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($579.049.429,00)
VALOR TOTAL FINAL DEL CONVENIO	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y ÚN PESOS ($2.795.934.568,51)
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONTRATO	N/A — N/A N/A — N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	21 DE OCTUBRE 2025

SOPORTE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Disponibilidad Presupuestal	CDP0320002	Fecha: 20/03/2025	$1.800.000.000,00
	CDP0516001	Fecha: 16/05/2025	$416.885.139,51
CDP de Adición	CDP0902001	Fecha: 2/09/2025	$579.049.429,00
Registro presupuestal	RP0522003	Fecha: 22/05/2025	$416.885.139,51
	RP0522002	Fecha: 22/05/2025	$1.800.000.000
RP de Adición	RP0909015	Fecha: 9/09/2025	$579.049.429,00

GARANTÍAS APROBADAS (En caso de no existir, colocar N/A)

Aseguradora	Póliza	
	No.	
Garantía	Vigencia	Suma Asegurada
N/A		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

En el desarrollo del objeto contractual del convenio, se deben de realizar las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

<table>
<tr><th>No. OBLIGACIONES</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>Coordinar y articular los trámites para la contratación de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de proyectos de SITISEM.</td><td>N/A</td><td>se coordinan y articulan oportunamente los trámites requeridos para la contratación de bienes y servicios indispensables para la adecuada ejecución del proyecto.</td></tr>
<tr><td>Gestionar la supervisión y/o realizar el seguimiento a la interventoría de los proyectos de inversión que estructure SITISEM.</td><td>SI</td><td>El contratista presenta informe de supervisión por parte de SITISEM</td></tr>
<tr><td>Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el periodo reportado, resumiendo para cada una,</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PREELIMINARES</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Localización y replanteo</td></tr>
<tr><td>2</td><td>EXCAVACIONES</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Excavación manual en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, incluye transporte a lugar autorizado para tubería de principal</td></tr>
<tr><td>3</td><td>RELLENOS</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Relleno en material arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>Relleno en materiale seleccionado de cantera compactado al 95% del proctor modificado, incluye transporte.</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>Relleno con material de sitio seleccionado y compactado</td></tr>
<tr><td>4</td><td>REDES DE AGUA POTABLE</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>Suministro, Transporte e Instalación de Tubería PEAD 90 mm- 3"</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>Acometida domiciliaria Acueducto en tubería PF+UAD 1/2" (16 mms), incluye excavación, relleno, silleta de polietileno 3X½", accesorios.</td></tr>
</table>
</td><td>Se verificó el desarrollo de las actividades adecuadamente en material común, roca descompuesta y arena compactada, con disposición en sitio autorizado. Los rellenos cumplieron con las densidades especificadas según tipo de material. La instalación de tubería PEAD de 90 mm y acometidas domiciliarias en PF+UAD fue correcta, incluyendo excavación, accesorios y relleno conforme a especificaciones técnicas</td></tr>
<tr><td>Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>M2</td><td>920</td></tr>
<tr><td>M3</td><td>463</td></tr>
<tr><td>M3</td><td>81</td></tr>
<tr><td>M3</td><td>303</td></tr>
<tr><td>M3</td><td>25</td></tr>
<tr><td>ML</td><td>920</td></tr>
<tr><td>UND</td><td>52</td></tr>
</table>
</td><td>Se verificaron las cantidades de obra ejecutadas, confirmando su correspondencia con las especificaciones técnicas.</td></tr>
<tr><td>Registros fotográficos en medio</td><td>     </td><td>El registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas correctamente</td></tr>
</table>

	     	

CONCEPTO Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del objeto del contrato durante el término (09 de mayo al 10 de octubre de 2025)	El contratista cumple cabalmente con el objeto del presente contrato SI. __X__ NO. _____
Evaluación y concepto de aprobación o rechazo del (servicio, obra, bien, suministro) obtenido por el municipio.	El Supervisión hace constar que el (servicio, producto, obra, suministro) del objeto contratado, ha sido entregado por el contratista y recibido por el supervisor a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en las obligaciones contractuales. Aprobado __X__ o Rechazado _____ (Marcar con una x)
Recomendaciones para la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir desviaciones que afecten la ejecución del objeto del contrato.	El supervisor deberá expresar si existente recomendaciones o no

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista a la fecha ha venido desarrollando las actividades de conformidad con lo pactado en el convenio interadministrativo, permitiendo el cumplimiento de las funciones y competencias de la Secretaría De Planeación.

De igual forma se verifica el cumplimiento al presentar la cuenta de cobro con soportes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El contratista adjunta el proceso en competencia, cuenta de cobro por los servicios prestados con cargo al contrato en mención, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y ÚN CENTAVOS ($289.524.714,51), siendo el balance financiero del convenio a la fecha el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	$2.795.934.568,51
VALOR INICIAL TRANSFERIDO:	$1.108.442.569,76
VALOR EJECUTADO AL CONVENIO:	$2.216.885.139,51
VALOR A PAGAR POR EL PERIODO:	$289.524.714,25
SALDO POR EJECUTAR AL CONVENIO:	$289.524.715,25

SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista seguir desarrollando de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el contratista cumple con sus obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados en virtud de los contratos derivados celebrados por SITISEM SAS, en cumplimiento del objeto del contrato específico.

SI _X_ NO ___

De conformidad con lo anterior, la suscrita supervisora (o) del contrato emite concepto FAVORABLE para el pago por el periodo correspondiente, en razón DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y ÚN CENTAVOS ($289.524.714,51), al registrar un avance de ejecución del 93%.

Dado en Sitionuevo Magdalena, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

LUCIA LOPEZ TRILLOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Municipio de Sitionuevo