| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO No. 899 DE 2021 TIMANA- HUILA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DEL AÑO 2025 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA". | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | ***RURAL***: VEREDA AGUAS CLARAS<br><br>***DESCRIPCIÓN***: VÍA PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA VEREDA QUINCHE, SE SIGUE AVANZANDO 1,5 KILÓMETROS MÁS HASTA EL CRUCE DE AGUAS CLARAS Y MONTAÑITA, LLEGA A UN CRUCE Y LUEGO AVANZA A LA DERECHA VÍA AGUAS CLARAS Y EN 500 METROS, SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN FRENTE DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA AGUAS CLARAS. | |
| **BENEFICIARIO:** | VEREDA AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE TIMANÁ– HUILA | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | $1.250.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | $ 71.774.964,31 |
| | **ADICIÓN MINISTERIO – FONSECON** | $189.047.769 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | 1.510.822.733,31 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 26/04/2021 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 30/06/2025 | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 15/05/2023 | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | VITERBO GÓMEZ CARVAJAL | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | YEINER HENAO | 01/04/2022 | 27/04//2023 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | BLANCA CARBALLO | 26/01/2023 | FECHA ACTUAL |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No.47221 | 27/04/2021 | 15/05/2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR ADICIÓN** | No:3022 | 16/03/2022 | 15/05/2023 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No.2-2022-055532 | 28/11/2022 | 15/05/2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. 2021001770-<br>2021002021 | | 22/10/2021-<br>24/11/2021 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 61-40-101015232 | 30/04/2021 - 04/11/2021 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 09/12/2021 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: 28/02//2022 |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: 22/07/2022 |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: 10/12/2022 |
| | CUARTA PRÓRROGA | | FECHA: 27/09/2023 |
| | QUINTA PRORROGA | | FECHA: 31/07/2024 |
| | SEXTA PRORROGA | | FECHA: 31/12/2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 DESDE | | FECHA: 15/05/2023 |
| | HASTA | | FECHA: 31/07/2023 |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DESDE | | FECHA: 01/08/2023 |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN HASTA | | FECHA: 01/10/2023 |
| | REANUDACION ANTICIPADA | | FECHA: 27/09/2023 |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** | FECHA: 30/06/2023 | | |

| | |
|---|---|
| (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: 28/11/2023<br>FECHA: 28/08/2024 |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $83.333.000 |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $41.667.000 |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | |
| **VALOR DE OBRA** | $1.041.666.609 |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $125.000.000 |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | $189.047.769 |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | Veinticuatro por ciento (24%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, previa presentación por parte del supervisor del convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el ministerio del interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto. | NO APLICA | 31/08/2021 | $300.000.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | Adición al convenio Aprobada por FONSECÓN, según Acta No. 003 del 24 de junio del 2022 | 0% | 30/11/2022 | $ 189.047.769 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | Veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 250.000.000), Previa presentación por parte del Supervisor del convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al SSSI, Junto a la presentación de: A. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio Interadministrativo, B. Certificación del supervisor del Convenio | 0% | 1/12/2022 | $ 250.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | designado por el municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. | | | |
| **CUARTO DESEMBOLSO** | cuarenta por ciento (40%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 90% | 29/11/2024 | $ 500.000.000 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $1.239.047.769,0 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 824.932.195,03 |

3. **PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

- **Nombre Aseguradora:**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 61-44101040678 | Cumplimiento | $ 1.293.749.550,87 | 20/10/2021 | 30/04/2025 |
| | Calidad de servicio | $ 224.999.92,89 | 20/10/2021 | 20/10/2026 |

4. **INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato** | LP-02-2021- Estudio, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila. | $ 83.333.000 |
| **Nombre contratista** | CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 22/12/2021 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | 28/02//2022 | |
| | SUSPENSIÓN 1 | 09/05/2022 | |
| | REINICIO | 04/10/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 2 | 01/11/2022 | |
| | REINICIO 2 | 01/12/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 3 | 22/01/2023 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | TERMINACIÓN UNILATERAL | 22/01/2023 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $83.333.000 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A** | | |
| **PÓLIZA No.** | 61-40-101012232 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 19/10/2022 | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato** | CMA 04 2021- Interventoría técnica, administrativa,legal,financiera, contable y ambiental a los estudios y diseño y construcción del proyecto, sacúdete al parque tipo 1 opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila. | $ 125.000.000 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | NOMBRE: OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 09/12/2021 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | 22/09/2022 | |
| | SUSPENSIÓN | 09/05/2022 | |
| | REINICIO | 04/10/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 2 | 01/11/2022 | |
| | REINICIO 2 | 01/12/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 3 | 23/01/2023 | |
| ESTADO | EN EJECUCION | 30/09/2023 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 125.000.000 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **MUNDIAL DE SEGUROS S.A** | | |
| **PÓLIZA No.** | **NV 100055667** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **24/11/2021** | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato** | Contrato LP 02 DE 2021- Estudio diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras municipio de Timaná departamento del Huila. | $ 1.124.999.607,47 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | 24/07/2022 | $189.047.769 |
| | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 22/12/2021 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN 1 | 09/05/2022 | |
| | REINICIO | 04/10/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 2 | 01/11/2022 | |
| | REINICIO 2 | 01/12/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 3 | 23/01/2023 | |
| | LIQUIDADO | 08/11/2023 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/05/2023 | | |
| **Liquidación del contrato LP-02 DE 2021** | LIQUIDADO | | *RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO LP-02 DE 2021 322 - 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023<br>*RESOLUCIÓN 355 ACLARATORIA<br>*RESOLUCIÓN 359 ACLARACIÓN DE ERRRO EN EL CALCULO DE CUANTIFICACIÓN DE PAGOS POR LEGALIZACIÓN<br>*RESOLUCIÓN 375 20 DE 11-2023 ORDENA CONSTITUCIÓN DE DEPOSITO JUDICIAL-PARA LIQUIDACIÓN CONTRATO LP-02 DE 2021 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | 1.314.047.378,47 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO** | | |
| **PÓLIZA No.** | **61-44101040678** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **04/11/2021** | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | CMA-04-2021 Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental a los estudios, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila | | $ 125.000.000 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario)<br><br>(Si hacen parte del convenio) | | | $ 0,00<br><br>$ 0,00 |
| **Nombre contratista** | OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 09/12/2021 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | | |
| | SUSPENSIÓN 1 | 09/05/2022 | |
| | REINICIO 1 | 04/10/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 2 | 01/11/2022 | |
| | REINICIO 2 | 01/12/2022 | |
| | PRORROGA No. 1 | 30/11/2022 | |
| | PRORROGA No. 2 | 12/12/2022 | |
| | SUSPENSIÓN 3 | 23/01/2023 | |
| | REINICIO 3 | 12/03/2024 | |
| | PRORROGA No. 1 | 27/04/2024 | |
| | PRORROGA No. 2 | 31/07/2024 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PRORROGA No. 5 | 30/12/2024 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | - 31/05/2025 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | **$ 125.000.000** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **MUNDIAL DE SEGUROS S.A** | | |
| **PÓLIZA No.** | **NV 100055667** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **24/11/2021** | | |

➢ ***Nuevo Contrato de Ejecución de Obra***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | Contrato **No. 008 DE 2023**- Segunda fase: construcción del proyecto sacudete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná, del departamento del Huila. | | $ 1.046.964.437,00 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | | | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 12/03/2024 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | OTROSI No. 1 | 11/03/2024 | |
| | OTROSI No. 2 | 31/07/2024 | |
| | OTROSI No. 3 | 31/12/2024 | |
| **Fecha de terminación del contrato** | - 31/05/2025 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1.046.964.437,00 |

| COMPAÑÍA ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO |
|---|---|
| PÓLIZA No. | 61-44-101052763 |
| | 61-40-101019241 |
| FECHA DE LA PÓLIZA | 15/01/2024 |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | SI | NO |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | SI | |
| INFORME FINANCIERO | SI | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA A CORTE DE ABRIL | $ 40.181.804,33 | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | SI | |
| OTROS | | NO |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: | | | |
|---|---|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | | | **TOTAL** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | | | **99%** |
| **% EJECUTADO DEL CONVENIO** | | | **97.90%** |
| • Durante este mes se realizó la suspensión del contrato de obra e interventoría a fin de realizar trámites administrativos por parte de la alcaldía municipal de Timaná, los cuales son la homologación del proyecto sacúdete al actual plan de desarrollo y la adición presupuestal al programa del proyecto para financiar obras complementarias como lo es la construcción del filtro perimetral que ayudará a abatir el nivel freático mejorar la capacidad mecánica del terreno. | | | |

## 7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | 05/07/2022 | 05/10/2022 | 21/10/2022 | 28/10/2022 | 28/11/2022 |
| 01/12/2022 | 25/01/2023 | 16/022023 | 01/03/2023 | 14/08/2023 | 15/09/2023 |
| 26/10/2023 | 16/11/2023 | 27/12/2023 | 10/01/2024 | 02/04/2024 | 17/04/2024 |
| 04/07/2024 | 05/07/2024 | 17/10/2024 | 15/31/2024 | 14/02/2025 | 28/04/2025 |

## 8. SUPERVISOR

**WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA**
Secretario de Planeación y desarrollo social

| | | |
|---|---|---|
| **Elaborado por:** Apoyo a la supervisión | **Revisado por:** Secretario de Planeación | **Aprobado:** Secretario de Planeación |
| **Nombre:** Cristian Dannilo Gómez Sapuy | **Nombre:** Willer Emilio Gómez | **Nombre:** Willer Emilio Gómez |
| **Firma:** Cristian Gomez | **Firma:** | **Firma:** |