FECHA (D/M/A): Agosto 11 / 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Bachas

RANGO: 0

CANTIDAD: 4.83 Ton ✓

ZONA: 3

COMUNA: 70

BARRIO: Chagualo

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 Am

TERMINACIÓN: 3:00 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Identificación de los bachas para intervenir
- Instalación de la señalización segun PMT.
- Demarcación, demolición y retiro del pavimento existente
- Compactación de la base granular, para observar su estado.
- Imprimación con emulsion asfaltica en frio.
- Aplicación y compactación de la mezcla asfaltico MDC-19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta PROCOPAL.
- Recogida de los escombros en la volqueta.
- Limpieza y aseo del area de trabajo.
- Retiro de la señalización PMT.

observación: Se presenta accidente de transito en el carril que se tenia habilitado para la movilidad vehicular en dicho accidente, estan involucrado 2 carro y una moto en la cual se transportaba una mujer la cual resulto con heridas, por lo que se pudo observar lesiones, al transito llego al sitio a atender la emergencia, cabe decir que la

5. VISITANTES

—

—

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Ramos M.	Henry Lopera.
Vo Bo TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Cortes Roque.	NOMBRE:
Vo Bo INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Agosto 11 /2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Bachas		
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83 Ton ✓

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	2
COMUNA	10		
BARRIO	El Chopezalo		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 Am	—
TERMINACIÓN: 3:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	Soleado
	TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Cuadrilla cumplia con toda la señalizacion que exige el PMT; tambien se haca la observacion que dicho accidente no comprometa la cuadrilla.

Llega al transito a la direccion, ya que habia mucha congestion vehicular, lo cual piden el permiso (PMT) el cual contaba con y cumplia con la normo exigida.

5. FIRMAS

NOMBRE: Sanchez Herrera M.	Hanry Lopera.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA: Cristian D. Toro A.
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Agosto 11/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACION
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Henao	X	—	Vialmad
2	Encargado		—	—	—
3	Liguero	Laiver Enrique Padilla	X	—	E Y P
4	Rastrillero	Javier Manual Soto	X	—	E Y P
5	Rastrillero		—	—	—
6	Ayudante	Victor Alfonso Cordoba	X	—	E Y P
7	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	E Y P
8	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenes	X	—	E Y P
9	Ayudante	Sebastian Murillo	X	—	E Y P
10	Ayudante	Alvaro Antonio Mora	X	—	E Y P
11	Ayudante		—	—	—
12	Ayudante		—	—	—
13	Ayudante		—	—	—
14	Ayudante		—	—	—
15	Ayudante		—	—	—
16	Operador Rodillo manual	Sebastian Murillo	X	—	E Y P
17	Operador compresor	Misael Ortega	X	—	E Y P (J Y H)
18	Operador fresadora		—	—	—
19	Operador finisher		—	—	—
20	Operador Retroexcavadora		—	—	—
21	Operador Vibrocompactador		—	—	—
22	Operador Compactador llantas		—	—	—
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	—
24	Operador Equipo Imprimación	Laiver Enrique Padilla	X	—	E Y P
25	Operador Mini cargador		—	—	—
26	Operador Barredora		—	—	—
27	Coductor Carrotanque		—	—	—
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	Jose Hamid
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Aranzo	X	—	E Y P
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACION SI	OPERACION No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rand.	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Marmito	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda FC 30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	Isuzu (SP) SZP 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMV 676	X	—	
17	Baño Movil	S y E	X	—	
			—	—	
			—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Agosto 11 / 2023

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
200/315	159078	1	CL 58 CR 57	1.16	0.75	0.12	0.87	0.10	0.25
200/315	155578	2	CL 58 CR 57 + 22m	2.40	0.91	0.11	2.18	0.24	0.58
200/315	159086	3	CL 58 CR 57 + 40m	2.25	0.95	0.11	2.14	0.24	0.56
200/315	153335	4	CL. 58 CR 57 + 70m	1.22	1.10	0.04	1.34	0.05	0.13
200/315	159120	5	CL. 58 CR 57 + 71m	1.20	1.30	0.04	1.56	0.06	0.15
200/315	159113	6	CL 58 CR 57 + 80m	1.72	1.50	0.12	2.58	0.31	0.74
200/315	159115	7	CL 58 CR 57 + 90m	3.02	1.40	0.11	4.23	0.47	1.12
200/315	159116	8	CL 58 CR 57 + 130m	4.95	0.62	0.05	3.07	0.15	0.37
200/315	159117	9	CL 58 CR 57 + 150m	5.12	0.80	0.05	4.10	0.20	0.49
200/315	159293	10	CL 58 CR 57 + 180m	1.18	1.54	0.10	1.82	0.18	0.44
TOTALES							23.89	2.00	4.83 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233177	SMV 676	4.83 ✓	—	140

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22915	SMV 676	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Agosto 11/2025

10. ESQUEMAS

N
O
S

CL 58 CR 57 I 35m

CL 58 CR 57 I 7m

CL 58 CR 57 I 46m

CL 58 CR 57 I 72m

CL 58 CR 57

CL 58

Segundo acceso

CL 58 CR 57 I 78m

CL 58 CR 57 I 72m

CL 58 CR 57 I 72m

CL 58 CR 57 I 78m

CL 58 CR 57 I 49m

CL 58 CR 57 I 49m

	FRENTE	CANTIDAD	DIRECCIÓN
	2	4.83	CL 58 CR 57

TIPO DE INTERVENCIÓN: Bachas

RANGO: O

BARRIO: El Chagualo

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOR-RASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233177

FECHA: 11/08/2025

HORA: 9:23:59 AM

CONDUCTOR: NATEO ARANGO

PLACA: SMV 676

OBRA: 2307

CLIENTE: 890906398

PESO BRUTO: 12.29 Toneles

PESO TARA: 7.46 Toneles

PESO NETO: 4.83 Toneles ✓

PRODUCTO: 112

TEMPERATURA: 140 C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADO: 4.83 Toneles

Henry Lopera
Intervantoria

(San) Henry Lopera
Intervantoria

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 22915

PROVEEDOR: Frente 2 Vialmed

VALE POR UN VIAJE: PROCOPAL S.A. 11/08/25

PLACA No: SMV 676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Principal

RECIBIDO POR: DESPACHOS - RASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur Nº 50 F-28 Tel. 3615450 - Medellín Colombia

PROCOPAL S.A.

Powered by CamScanner