FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Higuita			
2	Encargado	Jaime Ocampo			
3	Liguero	Brayan Cortés			
4	Rastrillero	Juan Fernando Cuesta			
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Abrandar Maquera	✓		
8	Ayudante	Mateo Maquera	✓		
9	Ayudante	Edinson Sánchez	✓		
10	Ayudante	Alvaro Osorio	✓		
11	Ayudante	Orlves Bosea	✓		
12	Ayudante	Omar Alejandro Monroy	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sánchez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis fernando montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Steven Gutierrez	✓		
	Aux vial	Hector Arteta	✓		
	Aux vial	paola Aguirre	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Cocajima	✓		
2	Compresor	Doosan	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TRJ 504	✓		
16	Volqueta(s)	TTO 095	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES A(m)	DIMENSIONES L(m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2001531	159937	1	C/63 98B-137	1,0	5,5	0,15	5,50	0,83	1,98
2001531	159936	2A	C/63 98B-143	1,7	1,9	0,14	3,23	0,45	1,09
2001531		2B		1,6	1,4	0,14	2,24	0,31	0,75
2001531	160088	3	C/63 98B-121	3,6	3,8	0,15	13,68	2,05	4,92
6000333	160143	4A	C/63 128-55	1,5	1,2	0,10	1,80	0,18	0,43
6000333		4B		0,9	1,8	0,10	1,62	0,16	0,39
2001530	159938	5	C/63 98B-13	2,16	1,6	0,15	3,46	0,52	1,24
2001532	159927	6	C/ 63 103E-44	4.2	3,0	0,04	12,60	0,50	1,21
	AJUSTE.								
TOTALES									12,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
522304	TTO 095	12,01		147°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23324	TTO 095	Sencilla	1	Picacpal

Powered by CamScanner

----------20250827 08:12
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522304
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:19.420,00

ENTRADA: 27 ago 2025 -m08:13 a.
SALIDA: 27 ago 2025 - m08:13 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23324

PROVEEDOR: Frente #7. Vialmed
VALE POR UN VIAJE: Escombros
PLACA No: TTO095 CANTIDAD: 7 M3
DESTINO: Procopal
RECIBIDO POR:

27/08/2025

PROCOPAL S.A.
20 AGO 2025
DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Santiago Higuita
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

TIPO DE INTERVENCIÓN: Mantenimiento Sardinel Central

RANGO: 1

BARRIO Santa Margarita

FRENTE 7

CANTIDAD: 12,01

DIRECCIÓN Cl 63 98b - 137

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27/08/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Bache Ponton		
RANGO: 1	CANTIDAD: 1201 ✓		
ZONA 2		FRENTE DE TRABAJO: 7	
COMUNA 7			
BARRIO Santa Margarita			

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 AM	Por cambios de dirección.
TERMINACIÓN: 6:30 pm	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA Soleado
	TARDE Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Personal en lugar de intervenciones programada 7:00AM en espera del camión que llega a las 8:00Am, se disponen a la instalación de señalización verticales y cerramiento, se demarcan Baches y se comienzan con demolición. se limpian y se emulsionan, llega Volqueta con mezcla MDC-19 con RAP A una temperatura de obra de 149°, se empieza con la Aplicación en los 3 primeros Baches luego se va a realizar el 2da capa faltante de tramo del Bache del día 26/08 de 3x4.2 se Compacta y se dispone a Hacer la mitigación del Bache de san Cristobal solicitado en el 63 128-55. se regresa a tapar el Bache # 5 de la nomenclatura y ya para finalizar.
Se recogen escombros se realiza limpieza y se carga camión con equipos y señalización terminación a las 6:30pm.

5. VISITANTES

Jorge Luis Rosales + Catalina R. Social

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Tello	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner