FECHA (D/M/A): 29/08/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Argoty	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Brayan Cuaran	✓		
4	Rastrillero	Juan Cuesta	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Omar Alejandro Monroy	✓		
7	Ayudante	Mateo Mosquera	✓		
8	Ayudante	Alexander Mosquera	✓		
9	Ayudante	Steven Soto	✓		
10	Ayudante	Edwardo Bonilla	✓		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mayron Bonilla	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis fernando montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Steven Gutierrez	✓		
	Aux Topal	Hector Arrieta	✓		
	Aux Topal	Pablo Agomle	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Dynapac	✓		
2	Compresor	Doosan	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Barmac	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TBR 504	✓		
16	Volqueta(s)	TYO 045	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 29/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2001529	140359	1A	Cl 62 98-52	4,5	1,45	0,14	6,53	0,91	2,19
		1B		2,6	2,5	0,12	6,50	0,78	1,87
2001529	160241	2	Cl 63 98-32	2,7	1,55	0,14	4,19	0,59	1,41
2001549	160005	3	Cl 63 117+155	1,3	4,0	0,15	5,20	0,78	1,87
2001580	160006	4A	Cl 63 [illegible]-48	3,7	1,85	0,14	6,85	0,96	2,3
		4B		1,56	2,65	0,14	4,13	0,58	1,39
TOTALES									11,03

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
233593	TTO 095	11,03		140°	23326	TTO 895	Sencilla	Sencilla	Procopal

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233599

FECHA: 29/08/2025

HORA: 8:54:48 AM

CONDUCTOR: JHON GUTIERREZ

PLACA: TTO095

Santiago Higuita

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906308

PESO BRUTO: 18.56 Tonnes

PESO TARA: 7.53 Tonnes

PESO NETO: 11.03 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 48.90 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23326

PROVEEDOR: Frente #7. Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

29/08/2025

PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal.

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 29/08/2025

10. ESQUEMAS

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Bache Puntual
RANGO:	1
BARRIO	Santa Margarita - San Cristo
FRENTE	4
CANTIDAD:	11,08.
DIRECCIÓN	Cl 63 98-52

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 29/08/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Bacheo Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 11,03
ZONA 2	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA 7	
BARRIO Santa Margarita	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 10:00AM	llegada del camion tarde por traslado personal bop Rendimiento y cambio zona.
TERMINACIÓN: 20:30 pm	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA Soleado
	TARDE Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Personal en zona Algunos 7:00Am otros trasbordando camión, llega a las 9:40 Am y personal demora en cambio de EPP, luego empiezan a bajar señalización para su instalación y cerramiento, adecuación del lugar de trabajo. Se demora y se comienza con SPO, Bache del Reporte 1183 Camilo se Emulsiona y se Aplica mezcla se tapan 2 Baches y se desplazan a zona San Cristobal por Programa de Intervención a Realizar unos Baches y bloqueo solicitada por la STT. para los cabreros a las 4:1. se Picha y se Realizo Bache. se Cargan escombros se Realiza limpieza y se Recogen Oportunamente a Sitio Maigareto y Terminar de Cargar escombros.
Mezcla MDC-19 con RAP llega a dos con Temperatura de 149°. Actividad terminada a las 8:30 pm.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner