CMLJ
Ingenieria civil

07 de octubre de 2025

Doctor
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
Empresa de desarrollo urbano del norte de Antioquia – EDUNA

Asunto: Solicitud de adición de Recursos y prórroga del plazo contractual para **Contratos de Obra No. CD-047-2025-COP** y de Interventoría NRO. **CD-048-2025-INT**

Cordial saludo,

En atención a la evaluación de las necesidades identificadas para la terminación de la obra, me permito solicitar a usted iniciar los trámites correspondientes ante la Secretaría de Obras de la Alcaldía del Municipio de Entrerríos, con el fin de gestionar las adiciones necesarias en tiempo y recursos para el proyecto cuyo objeto es: "Realizar obras civiles de reparación, construcción y adecuación en cinco (05) puentes peatonales urbanos sobre la quebrada Torura, zona urbana, conforme al Contrato Interadministrativo No. CI-011-2025 celebrado entre la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA y el Municipio de Entrerríos."
Esta solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

- Durante la ejecución del proyecto, fue necesario realizar la calibración de los diseños, lo cual generó modificaciones sustanciales que afectaron el avance normal de la obra y obligaron a ajustar varias de las actividades inicialmente pactadas en el contrato.
- Las condiciones climáticas adversas, especialmente las constantes lluvias, han impactado negativamente el rendimiento de las labores en campo, ocasionando retrasos significativos en el cronograma. A la fecha, la ejecución alcanza un avance del 70%.

CMLJ
Ingenieria civil

- En virtud de lo anterior, se realizó un balance financiero que evidencia la necesidad de solicitar una adición de recursos al Municipio para garantizar la finalización adecuada de la obra,

Las actividades contempladas en la adición requieren una prórroga de treinta (30) días calendario en los contratos de obra e interventoría, contados a partir del 18 de octubre de 2025, con el propósito de garantizar la adecuada culminación de la obra y el cumplimiento de las metas establecidas, conforme al objeto contractual.

CONTRATO	VALOR ADICIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZO
Obra No. CD-047-2025-COP	$61.409.056	30 días
Interventoría NRO. CD-048-2025-INT	$10.590.944	30 días

Anexo archivo en Excel del detalle del balance, análisis de precios de obras no previstas y memorias de cálculo de cantidades de obra.

Agradezco su atención y quedo atenta a la gestión correspondiente.

Cordialmente,

CLAUDIA MARIA LOPERA JARAMILLO
Ingeniera Civil

Copia. Ingeniero **Camilo Arroyave Lopera**, secretario de Obras